

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	18		
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023			
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Otrosí No. 1	5 MESES			
Plazo final actualizado	23 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato inicial (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato actualizada (dd-MM-yyyy)		
23-octubre-2023	23-abril-2025	23-septiembre-2025		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-01-2026
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-01-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	24-09-2025	24-09-2030

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-09-2028

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144 ✓
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144 ✓
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843 ✓
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 102.552.513.757 ✓
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 30.765.754.128 ✓
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 5.453.274.874 ✓
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
SUMINISTROS	Suministro de bombas para agua cruda, con las siguientes características Q=270LPS y H=64,0m. Nps _{hd} = 6,7 m;
	Bomba de turbina vertical para agua potable Q= 295 l/s TDH= 8 m.
	Bomba de turbina vertical para agua potable Q= 200 l/s TDH= 80m.
	Bomba de turbina vertical para agua potable Q= 150 l/s TDH= 60m.
	Celda de interruptor en media tensión 4.160 vac, 1250A

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023


	Demolición con rotomartillo
	Excavación a maquina
	Rejilla de cribado fino
	Desmante y limpieza
	Corte y retiro de árboles de fuste medio y alto
	Relleno de zanjas
	Acero de refuerzo
	Alistado y pendiente de losas en mortero 1:4
	Terraplén con cantera tipo B
	Muro de concreto de 28.0 Mpa e=0.20 m

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 18, Acta de obra 18, Acta de reajuste 16, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de mayo de 2025.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el 01 del mes de agosto de 2025.


ANGELLY CRIALES ANIBAL