

CONCLUSIONES:

1. El contratista de obra continuó con la ejecución de actividades de conformidad con el objeto contractual del proyecto desde el 20 al 26 de febrero de 2025. A la fecha lleva ejecutado el 97,88% de la obra, respecto al plazo hasta 15 de marzo de 2025.
2. Mediante estudio previo, la Oficina Asesora de Infraestructura señaló la necesidad de prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un término de hasta 15 días calendario, es decir hasta 15 de marzo de 2025, y se perfeccionó la Prórroga con el MODIFICATORIO No. 2.
3. Se suscribió el MODIFICATORIO No. 2, donde se adiciona la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS M/CTE (\$461.427.706,17) AIU E IMPUESTOS INCLUIDOS, monto necesario para garantizar la correcta ejecución y terminación de las obras sin afectar su funcionalidad, seguridad y cumplimiento normativo.
4. El adicional cuenta con recursos amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 31 de 25 de febrero de 2025
3. A continuación emitimos adjunto a esta acta de comité de obra 12, el registro fotografico y la descripción de las actividades desarrolladas durante la semana reportada.

E. INFORME FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Impermeabilización en cubierta salón comunal, camerinos y kiosco.



DESCRIPCIÓN: Demolición plantilla 0,04 concreto 3000 psi altura superior a 3 mts.




DESCRIPCIÓN: Plantilla de nivelación $e=0,04$ en cubierta de salón comunal y camerinos.



DESCRIPCIÓN: Excavación manual a cielo abierto.




DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de acometida en cable de aluminio serie 8000 calibre #2, para alimentación de mástil 4 de cancha de futbol.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de acometida en cable de cobre calibre #8, para alimentación de mástiles de cancha polideportivo.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 3x#12 awg, para alimentación de reflector led deportivo 178lm/w, 100.000 horas, 100-277v, 71.200lm



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luces tipo panel de 32 x 32 cm.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luces tipo ojo de buey de 12W.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de luminaria solar autónoma 40w autónoma batería litio po4 - 6000lm ip 66 ik 08. 3 años de garantía.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructuras banca de suplentes móviles de 15 puesto.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructuras banca de suplentes móviles de 15 puesto.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de estructuras banca de suplentes móviles de 6 puestos.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de acometida subterránea en cable de cobre encauchetado 3x#10 awg, para alimentación de sistema de iluminación de pérgolas y cubierta.

ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ LEMUS
Representante Legal
GP Construcciones e Inversiones S. A. S.

INTERVENTOR