

	FORMATO		CÓDIGO	MS-GP-FR-09
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		VERSION	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS		FECHA	28/04/2023
INFORME DE SUPERVISIÓN		No. 1	INFORME DE VISITA	

1. INFORMACIÓN DE COMISION

RESOLUCIÓN N°.

CONSECUTIVO N°.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCIÓN	04 DE ABRIL DEL 2025	MUNICIPIO:	NILO
LOCALIZACIÓN SITIO INSPECCIÓN	CENTRO POBLADO LA ESMERALDA	COORDENADAS:	4°13'38.5"N - 74°41'35.3"W

3. DESCRIPCIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO NUMERO	ICCU-903-2024	FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
NOMBRE CONTRATISTA (municipio)	MUNICIPIO DE NILO	FECHA INCIO	30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NIT	NIT. 899.999.707-8		
OBJETO DEL CONVENIO	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CENTRO POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NILO, CUNDINAMARCA"		
PLAZO EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES		
MODIFICACIONES AL CONVENIO (Detallar)	N/A		
PRORROGAS (Insertar filas necesarias)	N/A		
SUSENSIONES (Insertar filas necesarias)	N/A		
ADICIONES (Insertar filas necesarias)	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN (Sumar al plazo inicial)	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
FORMA DE PAGO	El ICCU desembolsará el valor correspondiente de su aporte, es decir, la suma QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 500.000.000,00), de la siguiente forma: 1. El 100% se girará una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.	VALOR TOTAL (Incluir Adiciones)	\$ 500,000,000.00
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO	DICIEMBRE 30 DEL 2024 A 30 DICIEMBRE 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A	Porcentaje de ejecución físico	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	Número	N/A	Fecha	N/A	Valor	N/A		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra (Anexo 1)

Póliza:	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Amparo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Estabilidad de la obra	N/A	N/A	N/A	N/A

Contrato de interventoría

Póliza:	Número	Desde	Hasta	Valor Amparado
Amparo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A	N/A

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN DERIVADO DEL CONVENIO EN REFERENCIA SE ENCUENTRA YA ADELANTADO Y PUBLICADO EN EL SECOP I. LP-001-2025 Tipo de proceso Licitación Obra Pública – Sector Deporte.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Valor Total de convenio	\$ 500,000,000.00		
N° de Pagos Realizados	1		
Pago No. 1	\$ 500,000,000.00		
Pago No. 2	N/A		
Pago No. 3	N/A		
Valor Esperado	N/A		
Saldo Pendiente por Cancelar	0		
Porcentaje de ejecución	0%		
Se verifica la atención de seguridad social y pensiones	SI	NO	X

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	Valores	N/A	Calificaciones	N/A
	Califica	N/A	Otros	N/A
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad Industrial	SI	N/A	NO	N/A

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO (MUNICIPIO) Y RESPUESTA DEL PROCESO CONTRATOS DERIVADOS POR PARTE DEL MUNICIPIO LO ANTES POSIBLE.

11. APROBACIÓN

N/A

FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZO LA VISITA

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
RAMIRO ORLANDO RAMIREZ PRIETO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	02 DE JULIO DEL 2025	