

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	13

Ingeniero
FABIO LEONARDO CAMARGO MORENO
Dirección Territorial Boyacá
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO
Periodo:	MAYO 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 026 del 10 de mayo 2024

Respetado ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: VÍA: 6009 TUNJA - PÁEZ PR 78+0000 (EL PERICO) - PR 118+0000 (PÁEZ).
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 40.00 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1463 de 2024		
CONTRATISTA:	EMPRESA AGROPECUARIA LOS VALIENTES COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	NIT:	800014397-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 13

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6009 TUNJA - PÁEZ, PR78+0000 (EL PERICO) - PR118+0000 (PÁEZ) LOTE 1.		
FECHA DE INICIO:	10/05/2024	OFICIO ACTA DE INICIO	2024S-VBOY-029003
VALOR INICIAL:	\$ 1.848.242.127,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:	-		
VALOR ACTUAL:	\$ 1.848.242.127,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	0		
SALDO POR AMORTIZAR:	0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	-		
PRÓRROGA 1:	-		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 42.530.494,23	\$ 556.490.550,77
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 59.902.104,55	\$ 496.588.446,22
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 59.902.104,55	\$ 436.686.341,67
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 59.902.104,55	\$ 376.784.237,12
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 59.902.104,55	\$ 316.882.132,57

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO		MEPI-FR-1	
				VERSIÓN		1	
				PÁGINA		3	DE 13

405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 59.902.104,55	\$ 256.980.028,02
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 59.902.104,55	\$ 197.077.923,47
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 59.902.104,55	\$ 137.175.818,92
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 64.095.302,73	\$ 73.080.516,19
405824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 599.021.045,00	\$ 64.095.302,73	\$ 8.985.213,46
176625	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02	\$ 769.143.633,00	\$ 64.095.302,73	\$714.033.543,73
TOTAL				\$ 769.143.633,00	\$ 654.131.134,27	\$714.033.543,73

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.13	\$ 63.007.000,00	\$ 1.088.302,73		\$ 64.095.302,73
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 769.143.633,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 654.131.134,27	%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	13

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	782.321.739,73	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	782.321.739,73	%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ -
Amortizado	\$ -
Saldo	\$ -

El contrato no contempla anticipo

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 42.00%
Meta física ejecutada: 42.33%

1.4.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.4.5. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
/...	...

1.5. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	13

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.6. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.6.1. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.7. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Acta de inicio

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/05/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
SEGÚN APROBACIÓN SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 16/05/2024

CONTROL DE GARANTÍAS NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento entidad estatal				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$184.824.213,00	39-44-101161500 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	13

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$369.648.425,00	39-44-101161500 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2029
Calidad del servicio	\$554.472.639,00	39-44-101161500 Anexo 2	10/05/2024	10/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Contratistas y subcontratistas	\$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Vehículos propios y no propios	\$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Responsabilidad civil patronal	\$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	\$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026
Prejuicios extrapatrimoniales	\$390.000.000,00	39-40-101042341 Anexo 2	10/05/2024	10/08/2026

1.7.1. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.8. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	13

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			

1.9. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

2.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

2.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

2.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

3. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

4. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

5. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 13

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1897 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VEFA INGENIERIA	NIT:	901835852-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	VEFA INGENIERÍA Y CONSULTORIA SAS Nit: 828.000.793 – 6 Part: 90% VERONICA FERNANDA HOYOS CC: 1.061.702.143 Part: 10%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 3 LOTE 3.		
FECHA DE INICIO:	20/06/2024	OFICIO ACTA DE INICIO	2024S-VBOY-039924
VALOR INICIAL:	\$ 4.050.403.357,00		
VALOR ADICIONES:	0		
ADICIÓN 1:	0		
ADICIÓN N:	0		
VALOR ACTUAL:	\$ 4.050.403.357,00		
ANTICIPO	0		
ANTICIPO OTORGADO:	-		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	-		
ANTICIPO AMORTIZADO:	-		
SALDO POR AMORTIZAR:	-		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	-----------------------	---------	-------	----------------	-----------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	9	DE	13

526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$30.029.538,14	\$1.375.372.361,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$131.999.560,00	\$1.243.372.801,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$ 83.235.740,00	\$1.160.137.061,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$ 83.399.924,30	\$1.076.737.137,56
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$143.187.261,70	\$ 933.549.875,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$85.828.512,00	\$ 847.721.363,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$87.034.934,00	\$ 760.686.429,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$90.017.193,00	\$ 670.669.236,86
526824	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.405.401.900,00	\$ 89.894.825,30	\$ 580.774.411,56
118925	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054- 02	\$1.589.794.304,00	\$ 88.877.125,40	\$ 491.897.286,16
TOTAL				\$1.589.794.304,00	\$ 913.504.613,84	\$ 491.897.286,16

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.12	74.954.810,00	14.241.413,90		89.196.223,90
Acta de Ajuste ____ No.				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	13

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

2.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	\$	913.504.613,84	26.5%
Total, inversión ejecutada:	\$	913.504.613,84	26.96%

2.4.2 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
10-07-2024	1
28-10-2024	2
28-01-2025	3

2.5 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.6 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
05/JULIO/2024	01	PLAN DE CARGAS INICIAL	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	13

10/JULIO/2024		REPROGRAMACION AL PLAN DE CARGAS R1	Aprobado
31/OCTUBRE/2024		REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS R2	Aprobado
28/ENERO/2025		REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS R3	Aprobado

2.7 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Única NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405,040,335.70	41-44- 101283806 Anexo 1	30/05/2024	31/01/2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 810,080,671.40	41-44- 101283806 Anexo 1	30/05/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	\$1,215,121,007.10	41-44- 101283806 Anexo 1	30/05/2024	30/11/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: orden inicio

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	13

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/07/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: Aprobación en SECOP II

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 10/07/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO _

2.8 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.9 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.10 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	13

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se efectuaron.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se adelantó la revisión de la documentación del contrato, actas y documentos de interventoría.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS CORREDOR PINILLA
Supervisor INVIAS
C.C. 1.054.679.711 de Moniquirá.