



		<div> <div>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</div> </div>								
<div> <div>Principio de Procedencia:</div> <div>6200.375</div> </div>	<div> <div>Clave: GSAP</div> <div>1.0-12-028</div> </div>	<div> <div>Versión: 01</div> </div>	<div> <div>Fecha: 01/MARZO/2020</div> </div>	<div> <div>Página: 1 de 3</div> </div>						
<div> <div>UNIDAD EJECUTORA</div> </div>	<div> <div>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS</div> </div>			<div> <div>FECHA:</div> <div>4 de agosto de 2025</div> </div>						
<div> <div>Semana No.</div> <div>55</div> </div>	<div> <div>Del :</div> <div>26 de julio de 2025</div> <div>al</div> <div>1 de agosto de 2025</div> </div>									
<div> <div>Plazo total</div> <div>456 días</div> </div>				<div> <div>Tiempo restante</div> <div>75 días</div> </div>						
<div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:</div> <div>381 días</div> </div>										
<div> <div>Porcentaje transcurrido desde que inició el contrato</div> <div>83.55%</div> </div>										
<div> <div>Nombre del Supervisor :</div> <div>OMAR ESTEVEZ ROJAS</div> </div>										
<div> <div>OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA</div> </div>										
<div> <div>REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (V/F)</div> </div>										
<div> <div>CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN</div> </div>										
<div> <div>A partir del informe 36, se reporta la ejecución presupuestal, teniendo en cuenta el plan de contingencia No. 2, aprobado al contratista, para la nivelación de la ejecución, cuyo plazo de monitoreo se determina hasta el 16 de mayo de 2025. De acuerdo con esto, se ajustaron los porcentajes y valores acumulados, que para el informe semanal 55, reporta lo siguiente:</div> </div>										
<div> <div>(%) Programado</div> <div>1.20%</div> </div>	<div> <div>Acumulado</div> <div>91.25%</div> </div>	<div> <div>(%) Ejecutado</div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Acumulado</div> <div>70.68%</div> </div>							
<div> <div>Valor programado (\$)</div> <div>\$29,753,989.60</div> </div>	<div> <div></div> <div>\$2,255,395,648.08</div> </div>	<div> <div>Valor ejecutado (\$)</div> <div>\$0.00</div> </div>	<div> <div></div> <div>\$1,746,916,857.19</div> </div>							
		<div> <div>Evaluación</div> <div>Porcentaje Adelanto/Atraso</div> </div>	<div> <div></div> <div>-20.57%</div> </div>							
		<div> <div>Valor Adelanto/Atraso</div> <div>-\$ 508,478,790.89</div> </div>								
<div> <div>OBSERVACIONES</div> </div>										
<div> <div>Teniendo en cuenta el plan de contingencia No. 2, aprobado al contratista, se las actividades que ya se encuentran programadas para ejecución, se reporta el siguiente estado y porcentaje:</div> </div>										
<div> <div>ACTIVIDAD</div> </div>		<div> <div>PROG. ACUM</div> <div>99.66%</div> </div>	<div> <div>EJEC. ACUM</div> <div>86.70%</div> </div>	<div> <div>DIF.</div> <div>-12.96%</div> </div>	<div> <div>ESTADO</div> <div>En ejecución con retrasos</div> </div>					
<div> <div>OBRA CIVIL</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Revisión de Diseños, Apropiación de los mismos por parte del contratista y Aprobación documental por parte de Interventoría</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Localización y replanteo con equipo topográfico</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Campamento 18 M2</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Día de trasiego - 2 ayudantes</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Excavación manual en material común entre 0 - 2 m de profundidad</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Relleno en material tipo rebase o similar -compactado mecánicamente al 95% PM</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Cargue manual, transporte y disposición final de escombros a una distancia máxima de 10 km</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza</div> </div>		<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>100.00%</div> </div>	<div> <div>0.00%</div> </div>	<div> <div>Terminado</div> </div>					
<div> <div>Suministro, transporte e instalación de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas. (No</div></div>										

BRIDA 1"		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
CHEQUE 1"		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
TUBERIA PVC-P 1"		100.00%	66.89%	-33.11%	En ejecución con retrasos
BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
CODO PVC-P 1/2"		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
TEE PVC-P 1/2"		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
ADAPTADOR MACHO 1/2"		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
UNIÓN PVC-P 1/2"		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO SANITARIO 1-1/4"		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO LAVAMANOS 1/2"		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
PUNTO DUCHA 1/2"		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
OBRA ELECTRICA (Componentes con AIU)		100.00%	74.67%	-25.33%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu		100.00%	57.50%	-42.50%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Soldadura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Tubería IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4"		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Caja Fundación Aluminio 5800		100.00%	23.33%	-76.67%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W		100.00%	68.75%	-31.25%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificación de Cable con cinta impresa.		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Tubería EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)		100.00%	45.33%	-54.67%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6		100.00%	15.67%	-84.33%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1.2 metros		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperforada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m		100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUUIE		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorización de 12 hilos de fibra.		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado
Suministro e Instalación de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 × 1080.		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Suministro e Instalación de Disco Duro 8TB 3.5IN		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
ENTREGA SEGUNDA FASE		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS (QUE INCLUYE INSTALACION - Componentes sin AIU - Solo IVA)		79.71%	41.89%	-37.82%	En ejecución con retrasos
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 480/220 V, 5 TAP de 2.5%, Celda autosoportada IP 54-IK 10 h=1,6 m		100.00%	85.00%	-15.00%	En ejecución con retrasos
Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 220/480 V, 5 TAP de 2.5%, Celda autosoportada IP 54-I0 h=1,6 m		100.00%	85.00%	-15.00%	En ejecución con retrasos
Tablero General Aerocivil 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Características: Tablero tipo		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterías con autonomía de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA		100.00%	80.00%	-20.00%	En ejecución con retrasos
Equipo controlador de reactivos 30 kVA - 220 V (Generador activo electronico) incluye comunicación con SCADA, (velocidad <15 mseg, compensacion inductiva y		100.00%	50.00%	-50.00%	En ejecución con retrasos
Tablero General Ayudas Visuales 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Características: Tablero tipo		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Características: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado		100.00%	0.00%	-100.00%	Sin iniciar
Sistema de generación solar 30 Paneles monocristalinos de 545 W, incluye; Soportes mecánicos y eléctricos de todo el sistema, todo el cableado y conexionado DC,		78.13%	50.00%	-28.13%	En ejecución con retrasos
Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.		78.13%	0.00%	-78.13%	En ejecución con retrasos
Suministro e Instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)		78.13%	78.00%	-0.12%	En ejecución con retrasos
TERMINACIÓN Y ENTREGA		25.00%	25.00%	0.00%	Terminado
ENTREGA PRIMERA FASE		100.00%	100.00%	0.00%	Terminado

DATOS CONTRACTUALES		
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratista:	CONOSRCIO CONSTRUCARIBE 2024	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Contrato No:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Valor Inicial:	\$ 2,471,685,007.00	\$ 855,375,978.00
Valor Anticipo:	\$ 535,395,600	\$ 0.00
Valor Actualizado al modificatorio :		
Valor actualizado 2:		
Plazo inicial:	15 MESES	15 MESES
Plazo actualizado:		
Fecha de iniciación:	17 de julio de 2024	17 de julio de 2024
Fecha de vencimiento:	16 de octubre de 2025	16 de octubre de 2025
Modificatorio No. Prórroga No.		
Fecha de Terminación Según Prórroga No.		
Suspensión No.		
Periodo de Suspensión No.		
Levantamiento de la suspensión No.		
Nueva fecha de terminación		
Valor total actual del contrato	\$ 2,471,685,007	\$ 855,375,978.00
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA		
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS		
1. TRÁMITES DE INGRESO DE MATERIALES 2. ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORME SEMANAL 54 3. REVISIÓN INFORMES SEMANALES CONTRATISTA 4. ELABORACIÓN ACTA DE COMITÉ 5. COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 52		
ACTIVIDADES DIARIAS		
SABADO	TURNO DIURNO	
26 de julio de 2025	07:00 AM a 12:00 M	1. Instalación de cable #12 AWG en bandejas. 2. Instalación de campanas en cajas de paso. 3. Finalización de actividades de muro de contención en extremo de canal de aguas lluvias.
DOMINGO	TURNO DIURNO	
27 de julio de 2025	7:00 AM a 5:00 PM	DIA NO LABORAL

LUNES 28 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	Personal de obra civil suspende actividades al medio día por incumplimiento en el pago de sus salarios.
MARTES 29 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Instalación de campanas en cajas de paso.
MIÉRCOLES 30 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. Se retira transformador solicitado para cambio por parte de la interventoria y se envía a fábrica
JUEVES 31 de julio de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 17:00 PM	1. No se realizan actividades Se suspende personal de obra civil por incumplimiento en el pago de salarios y seguridad social del personal de WS Obras Civiles, Construcaribe e ingeniera Ambiental.
VIERNES 1 de agosto de 2025	TURNO DIURNO 7:00 AM a 5:00 PM	1. No se realizan actividades Se suspende personal de obra civil por incumplimiento en el pago de salarios y seguridad social del personal de WS Obras Civiles, Construcaribe e ingeniera Ambiental.
Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST		
Sábado 26/07/2025 • Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Señalizaciones de seguridad" • Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de instalación de cable #12 AWG en bandejas. • Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de instalación de campanas en cajas de paso • Se realiza socialización de programación de vuelo • Revisión documental de AST y herramientas • Se realiza recorrido en campo para validar condiciones de trabajo		
Domingo 27/07/2025 • Día no laboral		
Lunes 28/07/2025 • Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Residuos líquidos peligrosos generados en obra" • Personal de obra civil suspende actividades al medio día por incumplimiento en el pago de sus salarios.		
Martes 29/07/2025 • Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Investigación e accidente" • Se realiza acompañamiento SST durante las actividades de instalación de campanas en cajas de paso.		
Miércoles 30/07/2025 • Se realiza gestión para retiro de transformador		
Jueves 31/07/2025 • Se realiza acompañamiento SST durante la charla d seguridad tema tratado "Percepción del riesgo" • El personal no se presenta a laborar manifiestan no pago de su salario e incumplimiento en el pago de la planilla de seguridad social		
Viernes 01/08/2025 • El personal no se presenta a laborar manifiestan no pago de su salario e incumplimiento en el pago de la planilla de seguridad social		
MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL APLICADAS AL PROYECTO		
Actividad en Obra	Programa de manejo ambiental	Seguimiento a la aplicación de Medidas de manejo Ambiental en obra
1. Educación Ambiental	EA -1 Educación Ambiental	El 28 de julio de 2025, la residente ambiental del contratista llevó a cabo una capacitación dirigida al personal de obra sobre la correcta gestión de los residuos líquidos peligrosos. Durante la jornada se abordaron los procedimientos adecuados para el manejo y almacenamiento de dichos residuos.
2. Disposición Adecuada de Residuos Sólidos Generados en Obra.	PGR - 1 Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales y Residuos Líquidos	El 28 de julio de 2025, el contratista realizó actividades de segregación, pesaje y traslado de los residuos sólidos convencionales generados en la obra hacia el centro de acopio del Aeropuerto Almirante Padilla. Durante la semana 55, se registró un total de 8,02 kg de residuos evacuados desde el frente de obra, de los cuales 5,02 kg correspondieron a residuos aprovechables y 3 kg a residuos no aprovechables. Se informa que aún se encuentra pendiente la evacuación de residuos líquidos y el mantenimiento de la unidad sanitaria dispuesta en el área de trabajo.
3. Manejo de Actividades de Construcción y Adecuación. 1. Instalación de cable #12 AWG en bandejas. 2. Instalación de campanas en cajas de paso. 3. Muro de contención en extremo de canal de aguas lluvias 4. Salida de transformador para cambio y envío a fábrica	MACA 4- Manejo de materiales de construcción	Con base en las inspecciones diarias realizadas, se verificó el cumplimiento de las siguientes condiciones en el frente de obra: - El material de construcción (Arena y Grava) presente en el frente de obra se encuentra cubierto y demarcado. - No se realizaron actividades de lavado de maquinaria ni de la mezcladora en el frente de obra. - Las zonas con varillas o elementos con puntas expuestas fueron debidamente demarcadas con cinta de señalización de peligro.
	MACA #6 - Control de la contaminación en la construcción.	- Se realizó seguimiento a la inspección previa al inicio de labores de los equipos presentes en la zona de trabajo. - Los residuos de construcción y demolición (RCD) permanecen cubiertos en el frente de obra. - Se adelantaron labores de recolección y Organización en el frente de obra. - No se efectuaron actividades de lavado de maquinaria y/o equipos en el frente de obra. - El frente de obra cuenta con contenedores para la clasificación de residuos, conforme a la nueva codificación de colores establecida en la Resolución 2184 de 2019. - Se cuenta con una unidad sanitaria a la espera del respectivo mantenimiento
	MACA #7 - Señalización de las áreas de construcción	Los sitios con alto potencial de riesgo y que pueden provocar algún tipo de accidente permanecen debidamente señalizados, estos incluyen puntas expuestas, excavaciones, entre otros. Las áreas se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas con cinta de peligro.

4. Acciones desarrolladas por la interventoría Ambiental	Inspección y seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental	<p>En el marco de las funciones de interventoría ambiental, se realizaron inspecciones técnicas diarias en el frente de obra con el propósito de verificar la implementación de las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del proyecto y hacer seguimiento a las actividades de gestión ambiental.</p> <p>Se realizó la revisión de informe semanal presentado por el contratista.</p> <p>Se participó en el comité de seguimiento.</p> <p>Revisión del Informe de Cumplimiento Ambiental presentado por el contratista.</p>
--	---	--





ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante la semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2025, las actividades técnicas se vieron seriamente afectadas por la suspensión del personal de obra civil debido al incumplimiento en el pago de salarios y seguridad social por parte de la firma contratista WS Obras Civiles, Construcanibe e Ingeniería Ambiental. Solo se ejecutaron trabajos el sábado 26 de julio, consistentes en la instalación de cable #12 AWG en bandejas, colocación de campanas en cajas de paso y finalización del muro de contención en el extremo del canal de aguas lluvias. El martes 29 se continuó con la instalación de campanas y el miércoles 30 se retiró el transformador para su envío a fábrica. El resto de los días no se realizaron actividades por ausencia del personal.

Relación de Vehículos	Relación de Equipo mayor- Maquinaria pesada	Relación de Herramienta menor y equipo adicional
Para este período no se reporta el ingreso del vehículo de la empresa Sani Publico	NA	Pulidora: 1 Sierra Circular: 1 Taladro Percutor: 1 Palas: 6
Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para el periodo no se reportan novedades relacionadas con este componente	Para este periodo se reportan las descritas

Relacion del personal en obra

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	11
Total Personal	17



CORRESPONDENCIA ENVIADA

28/07/2025 CS. UAAC-INT-518-095-2025 Entrega informe semanal 54 interventoría
1/08/2025 CS. UAAC-INT-518-096-2025 Solicitud de reactivación de obra
1/08/2025 CS. UAAC-INT-518-097-2025 Alcance a comunicación CS. UAAC-INT-518-076-2025 – Estado del proceso por presunto incumplimiento del contratista

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 30 de noviembre de 2024	\$ 72,340,149.00
2	del 01 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025	\$ 234,646,711.00
3	del 1 febrero al 25 marzo de 2025	\$ 280,038,868.00
4	del 26 de marzo al 31 de mayo de 2025	\$ 63,010,550.00
5		
Total Acumulado		\$ 650,036,278.00

Valor Total Contrato Obra
\$ 2,471,685,007.00
Valor facturado Contrato Obra
\$ 650,036,278.00
% Avance facturado Acumulado
26.30%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA		
Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	del 17 de julio al 16 de agosto de 2024	\$ 27,115,133.00
2	del 17 de agoto al 16 de septiembre de 2024	\$ 11,466,118.00
3	del 17 de septiembre al 16 de octubre de 2024	\$ 11,466,118.00
4	del 17 de octubre al 16 de noviembre de 2024	\$ 11,466,118.00
5	del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2024	\$ 27,984,159.00
6	del 17 de diciembre de 2024 al 16 de enero de 2025	\$ 11,466,118.00
7	del 17 de enero al 16 de febrero de 2025	\$ 64,966,531.00
8	del 17 de febrero al 16 de marzo de 2025	\$ 11,466,118.00
9	del 17 de marzo al 16 de abril de 2025	\$ 75,339,635.00
10	del 17 de abril al 16 de mayo de 2025	\$ 11,466,117.67
11	del 17 de mayo al 16 de junio de 2025	\$ 11,466,117.67
12	del 17 de junio al 16 de julio de 2025	\$ 68,743,694.00
Total Acumulado	\$ 344,411,977.34	

Valor Total Contrato interventoría	
\$ 855,375,978.00	
Valor facturado Contrato Interventoría	
\$ 344,411,977.34	
% Avance facturado Acumulado	
40.26%	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 <p>28/07/25 7:35 a. m. Aeropuerto Almirante Padilla</p>	 <p>28 jul 2025 10:10:50 a.m. 11°31'39.55"N 72°55'11.73"W 26a81 Calle 30 Rionacha La Gualaira Altitud: 2.0 m Velocidad: 0.8 m/h #Interventoria Subestación Eléctrica</p>  <p>28 jul 2025 11:36:14 a.m. 11°31'39.354"N 72°55'11.73"W 189° S 26a81 Calle 30 Rionacha La Gualaira Altitud: 2.0 m Velocidad: 0.8 m/h #Interventoria Subestación Eléctrica</p>
Educación Ambiental	Gestión de Residuos / Contenedores para clasificación de residuos en el frente de obra.

 <p>28/07/25 8:16 a. m. Aeropuerto Almirante Padilla</p>	 <p>28 jul 2025 10:17:43 a.m. 11°31'39.2"N 72°55'11.24"W 26a81 Calle 30 Rionacha La Gualaira Altitud: 1.5 m Velocidad: 0.8 m/h #Interventoria Subestación Eléctrica</p>  <p>28 jul 2025 10:17:43 a.m. 11°31'39.654"N 72°55'11.724"W 183° S 26a81 Calle 30 Rionacha La Gualaira Altitud: 4.3 m Velocidad: 0.5 km/h #Interventoria Subestación Eléctrica</p>
Labores de recolección y orden en el frente de obra	Material de construcción debidamente carpado.

 <p>11°31'39.652"N 72°55'12.012"W 246° SW # 344-50 Carretera 18 Rionacha La Gualaira ROSADO #el molino 26 Jul 2025 8:07:03</p>	 <p>11°31'41.06"N 72°55'11.145"W 26° NE # 344-50 Carretera 18 Rionacha La Gualaira ROSADO #el molino 26 Jul 2025 8:17:59</p>
Instalacion de conductor #12 Cu AWG	Reparación de campanas

	
Retiro de transformador 75 kVA para cambio	Retiro de transformador 75 kVA para cambio
<div>OBSERVACIONES</div> <p>Durante la presente semana se presentaron graves afectaciones en el desarrollo del contrato debido a la suspensión de actividades por parte del personal de obra civil, quienes cesaron labores a partir del lunes 30 de julio de 2025 por incumplimiento del contratista en el pago de salarios y aportes a seguridad social. Esta situación fue informada oportunamente mediante la solicitud formal de reactivación de obra (Radicado CS. UAAC-INT-518-096-2025), en la que se insta al contratista a normalizar las obligaciones laborales con su personal para permitir la continuidad del proyecto. Adicionalmente, mediante comunicación CS. UAAC-INT-518-097-2025, se solicitó el estado al proceso de presunto incumplimiento contractual, por los retrasos acumulados en el cronograma de la ejecución del proyecto. Se resalta que, pese a la contingencia, se realizaron algunas actividades puntuales como la instalación de campanas en cajas de paso y el retiro del transformador principal, sin embargo, la ejecución global se mantiene paralizada, evidenciando un estancamiento en el ritmo y cumplimiento del contrato.</p>	<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div> ING. OMAR TRIGOS LACERA</div>