



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 2021005500296
PROYECTO BPIN. 2021005500293
PROYECTO BPIN. 2021005500294

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

III. OBJETIVO

- AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 2 POR DOS (02) MESES DE LOS PROYECTOS BPIN No. 2021005500296 Y BPIN 2021005500294; AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 3 POR DOS (02) MESES DEL PROYECTO BPIN No. 2021005500293, DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	06/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/10/2025
23 meses	23 días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

- **2021005500296**

OBJETO:	ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.
VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA NO. 5:	25/03/2025
PLAZO PPRORROGA No. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PRORROGA No. 6:	06/06/2025
PLAZO PPRORROGA No. 6:	4 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	11/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/11/2025
22 Meses	7 Días

• **2021005500293**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4:	06/06/2025
PRORROGA NO. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	06/10/2025
SUSPENSION No. 3	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3:	11/08/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/11/2025
22 Meses	0 Días

• **2021005500294**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
SUSPENSIÓN No. 2:	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	11/08/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/11/2025

JUSTIFICACION – AMPLIACION A LA SUSPENSION

El contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión los siguientes proyectos que forman parte del contrato de obra No. 774 de 2022 de acuerdo a los siguiente:

- **PROYECTO: BPIN. 2021005500296.** “ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA, UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.”

Teniendo en cuenta las circunstancias e inconvenientes descritos en el comité del día 27 de junio de 2025, que originaron la suscripción de la Suspensión No. 2 del proyecto No. 2021005500296, y con base en la declaración de situación de calamidad pública emitida por la Gobernación del Meta, mediante **Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025**, el cual, aún se encuentra vigente, a la fecha de la presente, dichos inconvenientes no han sido superados, dado que, continúan las intensas precipitaciones en la región y en en la zona del proyecto, impidiendo continuar con la ejecución de actividades de excavación manual para instalación de tuberías de sumideros, fundición de sumideros y demás actividades conforme a la programación de obra, que componen la ruta crítica del proyecto, incluyendo la sub -base granular, cuyas condiciones técnicas no ha sido posible recuperar, limitando continuar su ejecución de acuerdo al Artículo 320 de la norma INVIAS - 22, cuyo capítulo 320.4.9 Limitaciones en la ejecución, señala: “No se permitirá la extensión de ninguna capa de material de sub-base granular mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se podrá ejecutar la sub-base granular en momentos en que haya lluvia o fundado temor que ella ocurra, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2°C)”.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

Así mismo, teniendo en cuenta que las redes de alcantarillado pluvial y sanitario del municipio, presentan una condición especial, relacionada con bajas pendientes, niveles superficiales de la tubería, sumado al aumento del nivel que presenta el río Ariari, llegando a superar la cota del descole del sistema de alcantarillado, lo que impide que las aguas negras puedan evacuar, generando un llenado total del sistema y colmatación de las tuberías, que a su vez, provoca el rebosamiento de los pozos de inspección, aun con tapas instaladas, afectando el material ya instalado adyacente a los pozos, hechos que han ocasionado el empozamiento constante de agua lluvia en las vías en intervención. Al respecto, se ha iniciado mesa de trabajo con la Empresa de Servicios Públicos del Meta – EDESA S.A. E.S.P. para superar las condiciones del alcantarillado pluvial y sanitario, desarrollándose comité el día 04 de agosto de 2025 en las instalaciones de dicha entidad, acordándose realizar las acciones pertinentes y coordinar visita en la segunda semana del mes de agosto para revisar la situación mencionada, con el objeto de dar solución a la problemática.

Por lo anterior, es necesario solicitar ampliación No. 1 a la suspensión No. 2, del proyecto con BPIN 2021005500296 por un término de dos (02) meses, tiempo que se considera necesario para contar con las condiciones climáticas, que permitan continuar con la ejecución de las actividades pendientes, así como para lograr soluciones en las redes de alcantarillado, garantizando condiciones de trabajo seguras, cumpliendo las especificaciones técnicas y procesos constructivos, y dando cumplimiento según lo descrito en el Artículo 320 de las especificaciones técnicas de la norma INVIAS 2022.

- **PROYECTO BPIN. 2021005500293.** “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META”.

Teniendo en cuenta los inconvenientes descritos en el comité del día 27 de junio de 2025, que originaron la suscripción de la Suspensión No. 3 del proyecto No. 2021005500293, a la fecha de la presente, dichos inconvenientes no han sido superados, dado que, se ha iniciado la gestión mediante solicitud realizada a la alcaldía municipal, solicitando mesa de trabajo con la empresa AGUAVIVA S.A.E.S.P. con el fin de dar solución al manejo del traslado requerido de la línea principal del sistema de acueducto encontrada en los tramos correspondientes a la Calle 9 entre las carreras 5 y 8 y Carrera 6 entre las calles 9 y 11, sin que a la fecha se tenga respuesta y solución al respecto.

En atención a lo anterior, y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la obra, sin afectar de manera significativa los servicios públicos y a la comunidad, se considera necesario solicitar la ampliación No. 1 de la suspensión No. 3 del proyecto BPIN 2021005500293, por un término de dos (2) meses, tiempo que se considera necesario





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

para adelantar la gestión y planeación necesarias con la alcaldía municipal y empresa de servicios.

- **PROYECTO: BPIN. 2021005500294**
"MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META."

Teniendo en cuenta las circunstancias e inconvenientes descritos en el comité del día 27 de junio de 2025, que originaron la suscripción de la Suspensión No. 2 del proyecto No. 2021005500294, y los compromisos adquiridos en el acta de comité del 5 de mayo 2025 por parte de la empresa de servicios públicos ESPUERTO S.A. E.S.P. del municipio de PUERTO LOPEZ, en el cual se encontraba en trámite la construcción de un tramo de 42 metros lineales ubicado en la carrera 7 entre calle 18 Av. 14 de alcantarillado por parte de la empresa de servicios, si bien es cierto, el tramo de alcantarillado pluvial ha sido optimizado, en donde la tubería fue reemplazada de un diámetro de 10" a 12", a la fecha, la Alcaldía no ha hecho entrega de la viabilidad con los cambios realizados y la garantía en el correcto funcionamiento sin llegar a colapsar, toda vez que es indispensable dicho pronunciamiento en aras de proteger la construcción del pavimento.

Dicho esto, y con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de la obra, se solicita la ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 del proyecto por un término de Dos (2) meses, tiempo necesario para solucionar dichos inconvenientes.

Partiendo de las problemáticas expuestas en este comité, la interventoría aprueba y viabiliza junto con los involucrados, la solicitud de ampliación No. 1 a la suspensión No. 2 de los proyectos BPIN No. **2021005500296** y BPIN No. **2021005500294**; y la solicitud de la ampliación No. 1 a la suspensión No. 3 del proyecto BPIN No. **2021005500293** por un término de dos (2) meses.

El termino para los presentes trámites de Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 proyecto BPIN No. 2021005500296, Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 3 proyecto BPIN No. 2021005500293 y Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 proyecto BPIN No. 2021005500294 serán los siguientes:

- Proyecto BPIN No. **2021005500296**, Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 2 por un plazo de dos (02) meses, contados desde el día Once (11) de Agosto de 2025 hasta el día diez (10) de octubre de 2025:

OBJETO:

ADECUACIÓN DE VÍAS EN LOS BARRIOS EL CENTRO Y LA ESPERANZA UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS, META.





ACTA COMITÉ

102-SIG-FR-008-V01
23/08/2024

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

VALOR INICIAL:	\$ 3.334.819.348,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.667.401.171,63
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 5.002.220.519,63
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA NO. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	30/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA NO. 5:	7 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025
PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	DOS (2) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	11/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	20/01/2026





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

- Proyecto BPIN No. **2021005500293**, Ampliación No. 1 a la Suspensión No. 3 por un plazo de dos (02) meses, contados desde el día Once (11) de Agosto de 2025 hasta el día diez (10) de octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE CORRESPONDE A LA CARRERA 6 ENTRE CALLE 9 Y CALLE 8, CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y COMPLEJO GANADERO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO – META.
VALOR INICIAL:	\$ 1.742.434.377,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 871.212.708,37
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 2.613.647.085,37
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/03/2024
PRORROGA No. 1:	01/03/2024
TIEMPO PRORROGA No. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1:	05/08/2024
SUSPENSIÓN No. 1:	19/03/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 1:	1 MES
REINICIO No. 1:	19/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO No. 1:	05/09/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	05/11/2024
SUSPENSIÓN No. 2:	29/10/2024
TIEMPO SUSPENSIÓN No. 2:	2 MESES Y 1 DIA
REINICIO No. 2:	30/12/2024
PRORROGA NO. 3:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	06/05/2025
PRORROGA NO. 4:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 4:	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	06/06/2025
PRORROGA No. 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 5:	06/10/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

SUSPENSION No. 3	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 3:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 3:	DOS (2) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 3:	11/10/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/01/2026

- Proyecto BPIN No. **2021005500294**, Ampliación No. 1 Suspensión No. 2 por un plazo de dos (02) meses, contados desde el día Once (11) de Agosto de 2025 hasta el día diez (10) de octubre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN LOS BARRIOS 9 DE ABRIL, GAITÁN, EL JARDÍN Y LA LAGUNA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ- META.
VALOR INICIAL:	\$ 2.103.209.070,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 1.051.590.819,39
VALOR ACTUALIZADO:	\$ 3.154.799.889,39
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA NO. 1:	13/02/2024
PRORROGA NO. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	13/08/2024
PRORROGA NO. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	13/10/2024
SUSPENSION No. 1	30/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA NO. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	13/05/2025
PRORROGA N° 5:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	24 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5	06/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		08	08	2025	9:30AM	10:30AM

PRORROGA N° 6:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 6:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 6:	06/10/2025
SUSPENSION No. 2	27/06/2025
PLAZO SUSPENSIÓN No. 2:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No. 1 SUSPENSIÓN No. 2:	DOS (2) MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 2:	11/10/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/01/2026

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

