

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Abril 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12	\$ 54,176,650.00	\$ 935,778.50		\$ 55,112,428.50
Acta de Ajuste No.				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.
1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1,562,226,500.00	100.0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 606,575,310.00	38.8%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 606,575,310.00	38.8%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 606,575,310.00	38.8%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: **38.8%**
 % Básico ejecutado acumulado: **38.8%**

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	...

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
8/01/2025	1
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Última Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...	...	...	...	...

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Trámite	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

 PÓLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ o NO

 ACTA DE INICIO
 22/05/2024
 SECOP II

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 158,921,041.20	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 317,842,082.40	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad	\$ 476,763,123.60	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Contratista y Subcontratista	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Vehículos Propios y No Propios	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...	...	...	...	...	...

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 3,107,893,600.00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 853,015,496.00	27%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 853,015,496.00	27%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
28/06/2024	1
8/01/2025	2

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Tramite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS :

SI X O NO

FIRMA DEL CONTRATO

28/06/2024

SECOP II

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405,040,335.70	96-44-10-1190029 ANEXO 1	5/06/2024	15/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810,080,671.40	96-44-10-1190029 ANEXO 1	5/06/2024	15/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad del servicio	\$ 1,215,121,007.10	96-44-10-1190029 ANEXO 1	31/07/2026	31/01/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-085	1/04/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe de accidentalidad mes febrero 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-086	3/04/2025	Jairo Fernando Arguello Urrego	Informe cargue de informacion aplicativo SUKUBUN enero - marzo 2024
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-087	3/04/2025	Juan Diego Rondon	Solicitud reporte de accidentalidad mes de marzo 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-088	3/04/2025	Dianny Jimena Bustos Cepeda	Solicitud reporte de accidentalidad mes de marzo 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-089	3/04/2025	Policia Nacional Direccion de transito y transporte	Solicitud reporte de accidentalidad mes de marzo 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-090	4/04/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe trimestral 1 de enero a 31 de marzo 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-091	9/04/2025	Carlos Alberto Castellanos Gomez	Invacion derecho de via y posible construccion de vivienda
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-092	9/04/2025	Carlos Alberto Castellanos Gomez	Ocupacion derecho de via por construccion de vivienda
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-093	10/04/2025	Alicia,Maria elvia,Jose edilson, y leonardo Moreno Useche	Respuesta derecho de peticcion con recibido 19-marzo-2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-094	10/04/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Respuesta Oficio PMSPBB-210.10-020 personeria SAN PABLO DE BORBUR
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-095	28/04/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Respuesta Oficio AMSPBB-12.04.064 SAN PABLO DE BORBUR
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-096	28/04/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Respuesta derecho de peticcion problemática presentada via 6007 PR 19+100
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-097	28/04/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe hundimiento calzada via 6007 PR 31+250 A 31+390
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-098	29/04/2025	Jhon Feiber Urrea Cifuentes	Reiteracion falta de tapa pozo alcantarillado PR 0+100 Ruta 6006

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.

Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.

Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo

Seguimiento al proyecto derivado del

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.

Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente,



JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 1918 de 2024
M.P. 01110-1037 CPITVC