

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Mayo 2024 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13	\$ 54,176,650.00	\$ 935,778.50		\$ 55,112,428.50
Acta de Ajuste No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.**1.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1,562,226,500.00	100.0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 660,751,960.00	42.3%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 660,751,960.00	42.3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 660,751,960.00	42.3%

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3 AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 42.3%

% Básico ejecutado acumulado: 42.3%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
8/01/2025	1
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Ultima Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...	...	...	...	...

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Trámite	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

PÓLIZAS ACTUALIZADAS :

SI ☒ o NO

ACTA DE INICIO

22/05/2024

SECOP II

CONTROL DE PÓLIZAS				
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 158,921,041.20	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 317,842,082.40	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad	\$ 476,763,123.60	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Contratista y Subcontratista	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Vehículos Propios y No Propios	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO O CONVENIO A CARGO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y
Periodo:	del 01 al 31 mayo de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 056 DEL 19 DE JUNIO DE 2024

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de obra o convenio No.	1918	de	2024
Contratista:	CONSORCIO ADMINISTRACION NACIONAL REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON	NIT:	901835923-5
Integrantes (Consortio o Uniones Temporales):	PI -SAS PROYECTOS DE INGENIERIA NIT :804010528-6 (40%) ZAFRA INGENIERIA SAS NIT :901085127-1 (40%) OBRAS DEL NORTE SAS NIT:901486053-4(20%)		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA GRUPO AMV 1 LOTE 4.		
Fecha de Inicio:	20 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	20245-VBOY-039922
Valor Inicial:	\$ 4,050,403,357.00		
Valor Adiciones:	\$ 0.00		
Adición 1:			
Adición 2:			
Valor Actual:	\$ 4,050,403,357.00		
Anticipo Entregado:	\$ 0	N.A	
Anticipo Amortizado:	\$ 0	N.A	
Saldo por Amortizar:	\$ 0	N.A	
Plazo Inicial:	29	meses	
Fecha de Suspensión:	N/A		
Fecha de Reanudación:	N/A		
Total Prórrogas:	0.00	meses	
Prórroga 1:		meses	
Prórroga 2:		meses	
Fecha de Finalización:	31/07/2026		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro	Recurso	Rubro	Valor Registro	Valor Utilizado	Saldo Registro
539624	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	\$ 1,405,401,900.00	\$ 1,108,545,697.14	\$ 296,856,202.86
TOTAL			\$ 1,405,401,900.00	\$ 1,108,545,697.14	\$ 296,856,202.86

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
mayo 2025 Acta Mensual de Costos No. 12	\$ 78,505,510.00	\$ 14,916,046.90	\$ 0.00	\$ 93,421,556.90

2.4 AVANCE DEL CONTRATO.
2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 3,107,893,600.00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 931,551,006.00	30%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 931,551,006.00	30%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
28/06/2024	1
8/01/2025	2

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...			...	

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Trámite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS :

SI X O NO

FIRMA DEL CONTRATO

28/06/2024

SECOP II

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405,040,335.70	96-44-10-1190029 ANEXO 1	5/06/2024	15/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810,080,671.40	96-44-10-1190029 ANEXO 1	5/06/2024	15/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad del servicio	\$ 1,215,121,007.10	96-44-10-1190029 ANEXO 1	31/07/2026	31/01/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...					...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-099	2/05/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe de accidentalidad mes Marzo 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-100	6/05/2025	Juan Diego Rondon	Solicitud reporte de accidentalidad mes de Abril 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-101	6/05/2025	Dianny Jimena Bustos Cepeda	Solicitud reporte de accidentalidad mes de Abril 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-102	6/05/2025	Policia Nacional Direccion de transito y transporte	Solicitud reporte de accidentalidad mes de Abril 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-103	8/05/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Respuesta Oficio AMSPBB-120.25.2-75
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-104	13/05/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Respuesta Derecho de peteccon con radicado INVIAS
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-105	14/05/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe daño de puente agua blanca Ruta 6006 PR 93+150
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-106	14/05/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Reiteracion de informe de seguimiento a hundimiento de calzada Via 6007 PR31+250 A 31+390
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-107	20/05/2025	Jhon Feiber Urrea Cifuentes	Ocupacion derecho de via por construccion
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-108	21/05/2025	Juan Pablo Salazar Salazar	Respuesta Oficio SOP24-1.019 por falat de tapa de pozo alcantarillado via 6006 PR 0+100
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-109	23/05/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Plan de contingencia Sitios criticos por recurrencia de emergencia Via 6006 PR 56+050
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-110	28/05/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Respuesta Oficio AMSPBB-100.25.02-87
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-112	29/05/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe de accidentalidad mes Abril 2025

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 Aspectos Técnicos.

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.

Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.

Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguna.


4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo

Seguimiento al proyecto derivado del _____

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.

Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente,



JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 1918 de 2024
M.P. 01110-1037 CPITVC