

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Amortizado del Anticipo	Valor Facturado
Julio 2025 Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15	\$ 54,176,650.00	\$ 935,778.50		\$ 55,112,428.50
Acta de Ajuste No				

1.4 AVANCE DEL CONTRATO.
1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1,562,226,500.00	100.0%
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 769,105,260.00	49.2%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 769,105,260.00	49.2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSION EJECUTADA	\$ 769,105,260.00	49.2%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: **49.2%**
 % Básico ejecutado acumulado: **49.2%**

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Ítem	Descripción Ítem
...	...	...

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
8/01/2025	1
...	...

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

Fecha Ultima Actualización	Número de Reprogramaciones	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...	...	...	...	...

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Trámite	Estado (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS:

 SI ☒ o NO ☐

ACTA DE INICIO

22/05/2024

SECOP II

CONTROL DE PÓLIZAS
TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 158,921,041.20	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 317,842,082.40	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad	\$ 476,763,123.60	39-44-101161520 Anexo 2	10/05/2024	8/02/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Contratista y Subcontratista	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026
Vehículos Propios y No Propios	\$ 390,000,000.00	39-40-101042350 Anexo 2	10/05/2024	8/08/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...	...	...	...	...	...

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BASICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	\$ 3,107,893,600.00	100%
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA	\$ 1,088,113,676.00	35%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1,088,113,676.00	35%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.
28/06/2024	1
8/01/2025	2

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Acta	Acta No.	Acta de Ampliación No.	Periodo de Suspensión Desde -Hasta	Fecha de Reanudación
...	...	...	...	...

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fecha Comité	No. Comité	Trámite	Estado (Aprbado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...	...

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FIRMA DEL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

28/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:

SECOP II

POLIZAS ACTUALIZADAS :

SI X O NO

CONTROL DE PÓLIZAS TIPO DE GARANTÍA: ÚNICA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405,040,335.70	96-44-10-1190029 ANEXO 1	5/06/2024	15/02/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones	\$ 810,080,671.40	96-44-10-1190029 ANEXO 1	5/06/2024	15/08/2029
Estabilidad y calidad de la Obra				
Calidad del servicio	\$ 1,215,121,007.10	96-44-10-1190029 ANEXO 1	31/07/2026	31/01/2029

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	Causal Interpuesta	No. Memorando Enviado A Jurídica	Estado Actual	Fecha Audiencia	Observaciones
...	...	...	...	...	...

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

Oficio No.	Fecha	Destinatario	Asunto
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-123	2/07/2025	Fernando Urrego Arguello	Cargue información aplicativo Sukubún Abril - junio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-124	2/07/2025	Williar Peña Suatena	Ocupación derecho de vía por excavación e instalación servicio de gas del PR81+0100 - PR82+0500
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-125	3/07/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe seguimiento a sitio crítico vía 6007 Otanche - Chiquinquirá PR31+0250 - PR31+0500
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-126	4/07/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe trimestral : 1 de abril a 30 de junio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-127	7/07/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe deslizamiento del talud inferior, vía 6007, Otanche - Chiquinquirá, PR4+0950
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-128	7/07/2025	Diany Jimena Bustos cepeda	Solicitud reporte de accidentalidad mes de junio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-129	7/07/2025	Juan Diego Rondón	Solicitud reporte de accidentalidad mes de junio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-130	7/07/2025	Diana Valentina Hernández Vargas	Solicitud reporte de accidentalidad mes de junio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-131	9/07/2025	Raul Lancheros Osorio	Incumplimiento Indicadores de Mantenimiento Vial
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-132	10/07/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe estado de la vía ruta 6006: cruce ruta 45 (dos y medio) - Otanche
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-133	10/07/2025	Williar Peña Suatena	Ocupación derecho de vía por excavación e instalación servicio de gas del PR76+0100 - PR78+0500
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-134	11/07/2025	Octavio Gil Palacios	Programación actividades a ejecutar mes de julio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-135	11/07/2025	Raul Lancheros Osorio	Programación actividades a ejecutar mes de julio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-136	11/07/2025	Edgar Alfonso Benitez Castillo	Programación actividades a ejecutar mes de julio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-137	11/07/2025	Yamel Edilson Pastran Murcia	Programación actividades a ejecutar mes de julio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-138	29/07/2025	Fabio Leonardo Camargo Moreno (E)	Informe accidentalidad Junio 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-139	31/07/2025	Octavio Gil Palacios	Programación actividades a ejecutar mes de agosto 2025

CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-140	31/07/2025	Raul Lancheros Osorio	Programación actividades a ejecutar mes de agosto 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-141	31/07/2025	Edgar Alfonso Benitez Castillo	Programación actividades a ejecutar mes de agosto 2025
CE-CS ADMON NACIONAL-INVIAS-1918-2024-142	31/07/2025	Yamel Edilson Pastran Murciaio	Programación actividades a ejecutar mes de agosto 2025

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

Memorando No.	Fecha	Destinatario	Asunto
...			

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**3.1 Aspectos Técnicos.**

El contrato se ejecutó sin contratiempos.

3.2 Aspectos Jurídicos.

Ninguno

3.3 Aspectos Administrativos Y/O Financieros.

Ninguno

3.4 Aspecto Ambientales, Prediales, Sociales y de Sostenibilidad

Ninguna.

4. Relación de comisiones realizadas durante el periodo

Seguimiento al proyecto derivado del

5. Otras Actividades Relevantes Ejecutadas Como Supervisor.

Se adelantó la revisión documentación del contrato, actas y documentos de interventoría

Cordialmente,


JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTÁ
Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 1918 de 2024
M.P. 01110-1037 CPITVC