

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.	3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE 3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY 4038 de 2023 - Cunday - EL CUIINDE 4354 de 2023 - Cunday - EL REVES 4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA 4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO 3751 de 2023 - Icononzo - LA LAJA 4460 de 2023 - Icononzo - PARAMITO 4607 de 2023 - Icononzo - DOS QUEBRADAS 4639 de 2023 - Icononzo - MUNDO NUEVO 3766 de 2023 - Prado - LA CHICA 3933 de 2023 - Prado - ALTA GRACIA 4477 de 2023 - Saldaña - JABALCON 4023 de 2023 - Villarrica - BAJO BELGICA 4541 de 2023 - Villarrica - ALTO MOSCU	OAC: JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY JAC DE LA VEREDA EL CUIINDE JAC DE LA VEREDA EL REVES JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA JAC DE LA VEREDA RIONEGRO JAC DE LA VEREDA LA LAJA JAC DE LA VEREDA PARAMITO JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS JAC VEREDA MUNDO NUEVO JAC DE LA VEREDA LA CHICA JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA JAC DE LA VEREDA JABALCON JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU
-------------------------------	--	---

Contrato de Interventoría No. 1709 de 2024 **Interventoría: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**

Objeto Contrato de Obra:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** jun-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	1
1	INTRODUCCIÓN		5
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		10
2.1	Localización		10
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		17
2.4	Características técnicas del proyecto		33
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		37
3.1	Información general del contrato		37
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		40
3.3	Seguimiento ítems no previstos		No aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		40
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		41
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	42
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	No aplica
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	226
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	228
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	No aplica
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	No aplica
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	230
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No aplica
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	No aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	No aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	No aplica
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		234
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		235
5.3	Informes especialistas y profesionales		No aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No aplica
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		237
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	238
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	240
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	243
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	245
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	247
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No aplica
7	Conclusiones y recomendaciones		249
8	Anexos		251
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		251
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		255
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No aplica

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

8.4	<div></div> Copia de la Bitácora del mes correspondiente	JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE	No aplica
-----	---	------------------------------	-----------

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:



Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1839 del 27 de Mayo de 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPH-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA PERIODO MES: jun-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3689 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE
3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY
4038 de 2023 - Cunday - EL CUINDE
4354 de 2023 - Cunday - EL REVES
4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA
4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO
3751 de 2023 - Icononzo - LA LAJA
4460 de 2023 -Icononzo - PARAMITO
4607 de 2023 -Icononzo - DOS QUEBRADAS
4639 de 2023 -Icononzo - MUNDO NUEVO
3766 de 2023 -Prado - LA CHICA
3933 de 2023 -Prado - ALTA GRACIA
4477 de 2023 -Saldarria - JABALCON
4023 de 2023 -Villarrica - BAJO BELGICA
4541 de 2023 -Villarrica - ALTO MOSCU

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA (X) DEL MUNICIPIO DE (X) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE
JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
JAC DE LA VEREDA EL CUINDE
JAC DE LA VEREDA EL REVES
JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
JAC DE LA VEREDA RIONEGRO
JAC DE LA VEREDA LA LAJA
JAC DE LA VEREDA PARAMITO
JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
JAC VEREDA MUNDO NUEVO
JAC DE LA VEREDA LA CHICA
JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA
JAC DE LA VEREDA JABALCON
JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA
JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU

PLAZO INICIAL: Hasta 31/Dic/2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 4/06/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 13/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 3.67 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : \$ -
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ -
ANTICIPO CONCEDIDO: \$ -
ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	ML	1850
	Rehabilitación		
Estructuras	Alcantarilla	UN	30
	Puentes		
	Gaviones	UN	1
Mantenimiento	Roceria	Ha	15
	Otros (Especificar cuales)		
	Estudios y Diseños	GL	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	ML		
	Rehabilitación			
Estructuras	Alcantarilla	UN		
	Puentes			
	Gaviones	UN		
Mantenimiento	Roceria	Ha		
	Otros (Especificar cuales)			
	Estudios y Diseños	GL		

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ 2.245.339.962		\$ 2.245.339.962
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ 67.360.199		\$ 67.360.199
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 667.781.960		\$ 667.781.960
			\$ -
			\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.980.482.121		\$ 2.980.482.121

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGA (GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEP-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

\$
#DIV/0!

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

.....
.....
2
2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Foto 2

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica

Firma
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO N°. 1612 DE 2024

**INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE
EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL
DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"**

PERÍODO:

DEL 28 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2024

INFORME N°1

ESTADO DE REVISION Y APROBACION

Elaborado por:	
	Nombre: AURA MARGARITA DUARTE DELGADO Título: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Revisado por:	
	Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Título: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Aprobado por:	
	Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA Título: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

MODIFICACIONES		
FECHA	VERSIÓN	CAMBIO
10/Jul/2024	01	

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021.

A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica en el departamento del Tolima, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.787.735

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 198.974.535
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.011.206
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 200.827.140
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 200.022.614
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 200.188.846

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 199.151.021
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.767.640
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 196.440.890
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.684.817
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO	\$ 200.910.178

CONVENIOS SOLIDARIOS					
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	OBJETO	VALOR TOTAL
				DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 200.085.682
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 199.108.275
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	\$ 200.598.045
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	\$ 200.923.497
	Total				\$ 2.995.482.121

Tabla 1 . Convenios de los proyectos en los municipios de Tolima

Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal descritos en la Tabla No. 01, cuyo fin corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

El presente informe mensual N°1 resume las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 28 de Mayo al 30 de Junio de 2024, durante el desarrollo de las actividades contenidas en los siguientes Convenios Solidarios:

Id Conv	CONVENIO	Razon Social OAC	Municipio	Vereda
1	3669 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	Cunday	LAS CATORCE
2	3921 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY
3	4038 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE	Cunday	EL CUINDE
4	4354 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	Cunday	EL REVES
5	4445 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA
6	4162 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	Dolores	RIONEGRO
7	3751 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	Icononzo	LA LAJA
8	4460 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	Icononzo	PARAMITO
9	4607 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	Icononzo	DOS QUEBRADAS
10	4639 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	Icononzo	MUNDO NUEVO
11	3766 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA	Prado	LA CHICA
12	3933 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	Prado	ALTA GRACIA
13	4477 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	Saldaña	JABALCON
14	4023 de 2023	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	Villarrica	BAJO BELGICA
15	4541 de 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	Villarrica	ALTO MOSCU

Tabla 2. Convenios solidarios de los diferentes Municipios


2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Los proyectos se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Cunday, Dolores, Icononzo, Prado, Saldaña y Villarrica en el departamento del Tolima.



Gráfica 1-Localización del departamento de Tolima



MUNICIPIO DE CUNDAY

El municipio de Cunday se encuentra localizado en la zona Sudeste del Departamento del Tolima. Sus principales actividades económicas son la recolección de café y la ganadería. Su clima es cálido y húmedo favoreciendo el cultivo de varios productos como: frijol, mora, lulo, cacao y banano. Tiene una extensión total de 526,00 Km cuadrados de los cuales 0,89 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Cunday se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 4,06

Longitud: - 74,69



Gráfica 3-Municipio de Cunday en Tolima


MUNICIPIO DE DOLORES

El municipio de Dolores se encuentra localizado en la zona Suroriente del Departamento del Tolima. El municipio depende del cultivo del café, y también es un importante renglón de la ganadería.. Tiene una extensión total de 602,64 Km cuadrados de los cuales 0,66 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Dolores se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 3,53

Longitud: - 74,89



Gráfica 4-Municipio de Dolores en el Tolima

MUNICIPIO DE ICONONZO

El municipio de Icononzo se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. Icononzo es un municipio agrícola por excelencia. Basa su economía en el cultivo del café, producto que posee una explotación técnica, gracias a la asistencia que brinda la Federación Nacional de Cafeteros.

Un segundo renglón en importancia, lo constituye el cultivo de frutales, principalmente el banano que genera ingresos permanentes a los agricultores, debido a su producción semanal; otros cultivos como el de la naranja, mandarina, guayaba y aguacate, presentan una producción de temporada.. Tiene una extensión total de 232,00 Km² de los cuales 0,47 kilómetros cuadrados son urbanos.

El Municipio de Icononzo se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 4,17

Longitud: - 74,53




Gráfica 5 – Icononzo en el Tolima

MUNICIPIO DE PRADO

El municipio de Prado se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. La fuente de ingresos principal proviene de: Agricultura, con cultivos de arroz, maíz, sorgo, plátano, banano, café, cacao, algodón y frutales, ganadería y avicultura. También la pesca, piscicultura y turismo, por el que se ha creado un importante sector de servicios, siendo su principal atractivo la Represa Darío Echandía, ubicada a 15 minutos del municipio y alimentada por las aguas de los ríos Cunday y Negro y un gran número de quebradas, de las cuales nace el río Prado.

Tiene una extensión total de 448,00 Km² de los cuales 1,03 Km² son urbanos.

Latitud: 3,93
Longitud: - 75,02




Gráfica 7-Municipio de Saldña en el Tolima.

MUNICIPIO DE VILLARRICA

El municipio de Villarrica se encuentra localizado en la zona Oriente del Departamento del Tolima. Las actividades económicas de mayor importancia son la agricultura, y contamos con parques industriales a los alrededores. Los principales cultivos son maíz, plátano. Tiene una extensión total de 460,00 Km² de los cuales 0,40 km² son urbanos.

El Municipio de Villarrica se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: 3,93
Longitud: - 74,60



Gráfica 8– Municipio de Villarrica en el Tolima

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DEL SITIO DE LA OBRA

Actualmente las vías se encuentran en su mayoría destapadas, con cobertura vegetal y en muy mal estado ya que no cuentan con características necesarias para una adecuada movilidad ni cuentan con un buen manejo de las aguas, lo que ha causado graves daños en épocas de lluvia, agrietados y con huecos causados por la ausencia de obras de arte y la acción del tiempo, constituyendo un peligro para los usuarios de la vía en general.

Se hace necesaria la construcción de la vía para garantizar una adecuada movilidad que potenciará la comercialización de los productos agropecuarios de la región, reduciendo los tiempos de viaje y los altos costos de movilización entre las áreas rurales y urbanas de los municipios y fortalecer el desarrollo económico de la región.

Se expone el registro fotográfico de la visita técnica inicial realizada en el año 2023.

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA LAS CATORCE



Fotografía 1-Visita inicial 28/Junio/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY



Fotografía 2. Visita Junio/28/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA EL CUIINDE



Fotografía 3-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA EL REVES




Fotografía 4-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE CUNDAY-VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA



Fotografía 5-Visita Junio/29/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DOLORES-VEREDA RIONEGRO



Fotografía 6-Visita Septiembre/01/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA LA LAJA



Fotografía 7-Visita 27/Junio/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA PARARAMITO



Fotografía 8-Visita 28/Junio/2023


Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA DOS QUEBRADAS



Fotografía 9-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE ICONONZO-VEREDA MUNDO NUEVO



Fotografía 10-Visita 27/Junio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE PRADO-VEREDA LA CHICA



Fotografía 11-Visita 14/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE PRADO-VEREDA ALTA GRACIA



Fotografía 12-Visita 13/Julio/2023
Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE SALDAÑA-VEREDA JABALCON



Fotografía 13-Visita Junio/21/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VILLARRICA-VEREDA BAJO BELGICA



Fotografía 14-Visita inicial 21/Junio/2023

Fuente: INVIAS

MUNICIPIO DE VILLARRICA-VEREDA ALTO MOSCU



Fotografía 15-Visita inicial 21/Junio/2023

Fuente: INVIAS

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Con los recursos disponibles se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad.

La OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en su zona de influencia, de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO, de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio.

El Alcance priorizado para la vía objeto del convenio comprende las intervenciones establecidas en el ANEXO 1 Especificaciones Técnicas, las cuales no limitan al OAC para el cumplimiento del alcance del convenio, además deberá:

- Realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.
- Mejorar con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o realizar la construcción de obras de contención en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta además de la postulación del tramo a intervenir, el levantamiento de información técnica mediante visita realizada por los profesionales designados del INVIAS, de la Dirección Territorial Tolima donde se priorizaron conjuntamente necesidades básicas con la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad en el tramo de área de influencia del OAC.

Las especificaciones técnicas y presupuestales establecidas en los documentos precontractuales como los son el anexo 1 “Anexo Técnico” y “presupuesto, son de referencia, por lo cual la definición del alcance final de las obras a ejecutarse se determinará de manera conjunta entre el OAC, la INTERVENTORÍA y el INSTITUTO, con fundamento en los resultados que arroje la aplicación de lo establecido en la especificación particular del proyecto

“REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LA GUÍA DE OBRAS MENORES” como se dispone en el contenido de los documentos que hacen parte integral del Convenio.

2.4.1. ALCANCE O META FISICA DEL PROYECTO

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Se relacionan las metas físicas iniciales para cada convenio solidario:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	MANT RUT (Alc-un)	MANT RUT (Roceria-Ha)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	2	1	156	1	
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	2	1	135	2	
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	2	1	133	2	
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	2	1	117	3	
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	2	1	161	1	
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	2	1	158	1	
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	2	1	77	1	
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	2	1	103	3	
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	2	1	129	1	1
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	2	1	116	1	
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	2	1	133	2	
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	2	1	128	2	
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	2	1	110	3	

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	MANT RUT (Alc-un)	MANT RUT (Roceria-Ha)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLA (un)	GAVIONES (un)
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	2	1	68	2	
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	2	1	126	2	
	TOTAL			30	15	1850	27	1

Tabla No 3. Alcance del proyecto por convenio

Los convenios solidarios se enmarcan en términos generales en las siguientes actividades contractuales:

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID
		GENERAL	PARTICULAR		
		2013			
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO					
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE					
1	800.1P	800-13	PART	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS					
2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO					
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA					
3	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin Clasificar	M3
4	320.3	320-13		Subbase Granular Clase C	M3
5	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3
6	630.1.7	630-13		Concreto Ciclópico Resistencia 14MPa (G)	M3
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS					
8	600.1.1	600-13		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3
9	600.2.1	600-13		Excavaciones en roca en seco	M3
10	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	M3
11	630.1.6	630-13		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3
12	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3
13	640.1	640-13		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG
14	610.1	610-13		Relleno para Estructuras con Suelo	M3
15	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M
18	610.1P	610-13	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES					

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID
		GENERAL 2013	PARTICULAR		
25	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3
26	673.1.1	673-13		Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n aproximadamente	M2
27	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc (galvanizado)	M3
28	630.6	630-13		Concreto Clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	M3
29	610.2	610-13		Relleno para Estructuras con recebo	M3
30	673.2			Material Drenante	M3
31	674.1.1P		X	Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros	M3

Tabla 3-Actividades/ítems contractuales

Las actividades mencionadas se realizarán de acuerdo con las especificaciones exigidas en el anexo técnico del convenio y las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS vigentes.

3 INFORMACION CONVENIOS SOLIDARIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO Y OAC

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	Razon Social OAC	Representante Legal
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE	JEOVANNY GARZÓN QUINTERO
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY	LIBIA DEL PILAR GIRALDO NARANJO
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUIINDE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUIINDE	LUCELY TORRIJO URIZA
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES	MIGUEL ARCANGEL CARRANZA MOSCOSO
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY	TOMAS HERRERA SILVA
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO	RUBELIA PRIETO QUEZADA
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA	ANA JUDITH MARTÍNEZ DEVIA
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO	ELIZABETH MORENO
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	JOSE ALIRIO ZIMBAQUEBA GONZALEZ
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO	GERMAN RODRIGUEZ APONTE
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA	YENY MARCELA CARDOZO YARA
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA	JOSE NOEL RUIZ PEÑA
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON	GUSTAVO ROCHA ZARTA
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA	JORGE ENRIQUE TORRIJOS VELASQUEZ
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU	ELIZABETH CARDENAS HERRERA

Tabla 4-Información Convenios y OAC

3.2 MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Para la mayoría de los convenios solidarios, INVIAS impartió orden de inicio en el mes de Diciembre/2023; como no se había contratado la Interventoría, los convenios solidarios fueron objeto de una suspensión de plazo a partir de Diciembre/2023 y se reiniciaron en Junio/2024.

Se relacionan a continuación las modificaciones de los convenios solidarios:

Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	PRORROGA (dias)	FIN PLAZO
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	27/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	21/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	21/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	21/03/2024	4/04/2024	4/06/2024	0	19/09/2024
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	26/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	28/12/2023	29/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	20/03/2024	4/04/2024	30/05/2024	0	14/09/2024
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	26/12/2023	28/12/2023	4/06/2024	0	13/09/2024
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	21/12/2023	28/12/2023	5/06/2024	0	13/09/2024
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	27/12/2023	28/12/2023	5/06/2024	0	13/09/2024
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	27/12/2023	29/12/2023	5/06/2024	0	13/09/2024

Tabla 5-Modificaciones convenios solidarios

3.3 PÓLIZAS O GARANTÍAS DE LOS CONVENIOS SOLIDARIOS

Se relacionan las pólizas que amparan los convenios solidarios:

Aseguradoras Consulta									
Id Conv	CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA	COMPAÑIA	POLIZA CUMPL. No	POLIZA RCE No	ANEXO No	INICIO VIGENCIA	FIN VIGENCIA
1	3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE	SEGUROS MUNDIAL	I-100026791	I-100006126	0	4/10/2023	31/12/2028
2	3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY	SEGUROS MUNDIAL	I-100027190	I-100006260	0	18/10/2023	31/12/2028
3	4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE	SEGUROS MUNDIAL	I-2000221470	I-100006344	0	23/10/2023	31/12/2028
4	4354 de 2023	Cunday	EL REVES	SEGUROS MUNDIAL	I-100027995	I-100006523	0	11/11/2023	31/12/2028
5	4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027190	I-100006260	0	16/11/2023	31/12/2028
6	4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028423	I-100006666	0	29/11/2023	31/12/2028
7	3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA	SEGUROS MUNDIAL	I-100026888	I-100006162	1	5/10/2023	31/12/2028
8	4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028422	I-100006665	0	17/11/2023	31/12/2028
9	4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS	SEGUROS MUNDIAL	I-100028335	I-100006632	0	24/11/2023	31/12/2028
10	4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO	SEGUROS MUNDIAL	I-100028822	I-100006784	0		
11	3766 de 2023	Prado	LA CHICA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027064	I-100006218	0	5/10/2023	31/12/2028
12	3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027198	I-100006263	0	18/10/2023	31/12/2028
13	4477 de 2023	Saldaña	JABALCON	SEGUROS MUNDIAL	I-100028310	I-100006622	0	27/11/2023	31/12/2028
14	4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA	SEGUROS MUNDIAL	I-100027838	I-100006469	0	29/10/2023	31/12/2028
15	4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU	SEGUROS MUNDIAL	I-100028291	I-100006616	0	27/11/2023	31/12/2028

Tabla 6-Información de las garantías de los Convenios Solidarios

Pendiente la actualización de las pólizas conforme a las modificaciones de los convenios (inicio, suspensión, reinicio, prórrogas).

3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo 28/Mayo/2024 al 30/Junio/2024 por parte de los OAC:

- Búsqueda del personal mínimo para la ejecución de las obras (Ingeniero Residente de Obra, Contador, Maestro de Obra).
- Radicación de hojas de vida ante la Interventoria con el fin de postular al personal mínimo para la ejecución de las obras (Ingeniero Residente de Obra, Contador, Maestro de Obra).
- Revisión de presupuestos de las obras por parte de los Ingenieros Residentes de Obra aprobados.
- Búsqueda de proveedores de bienes y servicios en la zona.
- Asistencia a socialización de inicio de los OAC del municipio de Cunday: JAC VEREDA LAS CATORCE, JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY, JAC DE LA VEREDA EL CUINDE, JAC DE LA VEREDA EL REVES, JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA.

3.5 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

Se reporta el seguimiento a los convenios solidarios, los cuales aun no inician la etapa de preconstrucción:

Programado= 0% vs Ejecutado= 0%

Las acciones por parte de la interventoria, se han centrado en lo siguiente:

- Solicitar a los OAC el envío de hojas de vida del equipo mínimo necesario para la ejecución de las obras.
- Resolver inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal a los OAC.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14
4.9	Otros documentos seguimiento mensual	
	Seguimiento Programa de Obra	
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1
		MEPI-MN-IN-6-FR-2
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2

4.1 INFORME SEMANAL

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																																																																																																								
		FECHA	30/05/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>																																																																																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																										
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.																																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																																																																																																								
		SEMANA No.: 2 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐																																																																																																																								
		(Numeración consecutiva)																																																																																																																								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																																																								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																										
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 156 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=																																																																																																																										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																										
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																										
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																								
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																								
CONVENIO No. 3669 de 2023		CONTRATO No. 1709-2024																																																																																																																								
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24																																																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24																																																																																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24																																																																																																																								
VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00																																																																																																																								
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00																																																																																																																								
		VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																								
		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																								
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																										
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																					
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00																																																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00																																																																																																																								
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																																																							
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																																																							
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																																																							
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																										
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.746.320,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -</div><div>Observaciones:</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%</div><div>SI NO</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ ☒</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div></div>																																																																																																																										
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																										
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																										
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																										
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>UN</td><td>2</td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ML</td><td>156</td></tr><tr><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td>1</td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>M3</td><td></td></tr></tbody></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Carro tanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>9</td><td></td></tr></tbody></table></div>						Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Mantenimiento rutinario	UN	2	Placa huella	ML	156	Alcantarilla	UN	1	Gaviones	M3		Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Carro tanque de agua	1		Motoniveladora	1		Vibrocompactador	1		Retroexcavadora	1		Compresor	1		Mezcladora de concreto	1		Vibrador de concreto	1		Camioneta	1		Herramienta y equipos menores	1		Total	9	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																																																								
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1																																																																																																																								
Mantenimiento rutinario	UN	2																																																																																																																								
Placa huella	ML	156																																																																																																																								
Alcantarilla	UN	1																																																																																																																								
Gaviones	M3																																																																																																																									
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																					
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Prog																																																																																																																										
Ejec																																																																																																																										
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																								
Carro tanque de agua	1																																																																																																																									
Motoniveladora	1																																																																																																																									
Vibrocompactador	1																																																																																																																									
Retroexcavadora	1																																																																																																																									
Compresor	1																																																																																																																									
Mezcladora de concreto	1																																																																																																																									
Vibrador de concreto	1																																																																																																																									
Camioneta	1																																																																																																																									
Herramienta y equipos menores	1																																																																																																																									
Total	9																																																																																																																									
<div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div></div>																																																																																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	30/05/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____	N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____ X _____ N/A _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matricula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		
			FECHA 6/06/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No.: 2 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 156 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 3669 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24			
VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.746.320,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 22.930.381,20 4,32%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	UN	2			
Placa huella	ML	156			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible			
Carro tanque de agua	1				
Motoniveladora	1				
Vibrocompactador	1				
Retroexcavadora	1				
Compresor	1				
Mezcladora de concreto	1				
Vibrador de concreto	1				
Camioneta	1				
Herramienta y equipos menores	1				
Total	9				
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA								
			FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA	SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	JUAN DAVID TORRES SANABRIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario=	2 un										
Placa Huella=	156 ml										
Alcantarilla=	1 un										
Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO							
CONVENIO No.	3669 de 2023	VALOR INICIAL:	\$ 198.787.735,00	INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO						
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	CONTRATO No.	1709-2024						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 198.787.735,00	FECHA DE INICIO:	28-may-24						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24						
				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24						
				VALOR INICIAL:	\$ 531.074.390,00						
				VALOR ADICIONES:	\$ -						
				VALOR ACUMULADO:	\$ 531.074.390,00						
				VALOR ANTICIPO:	\$ -						
				VALOR AMORTIZADO:	\$ -						
				SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.746.320,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
* Mantenimiento rutinario	UN	2	Ejec						Motoniiveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
* Placa huella	ML	156	Ejec						Retroeexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
*			Ejec								
			Prog								
*			Ejec								
			Prog								
			Ejec						Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:											
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial				

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div>			
		FECHA	19/06/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 4 del 13/06/2024 al 19/06/2024	Último Informe Semanal SI ☐		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 156 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 3669 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00		FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.746.320,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 58.599.863,07 11,03%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	UN	2			
Placa huella	ML	156			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	19/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIENTES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS-PIRETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSION

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIADA SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 5 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 156 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3669 de 2023 VALOR INICIAL:

\$ 198.787.735,00

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

26/12/2023 VALOR ADICIONES:

\$ -

CONTRATO No.

1709-2024 VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023 VALOR ACUMULADO:

\$ 198.787.735,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024 VALOR AMORTIZADO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24 VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24 SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.746.320,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.434.604,00 14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI	NO
	X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	UN	2
* Placa huella	ML	156
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	ZONAS DE DEPOSITO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO VERTIENTOS: SI NO EMISIONES: SI NO OTROS (Especificar cual): SI NO	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	X X X X X X X
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA	INTER	OBSERVACIONES: Se celebra socialización de inicio con miembros de la JAC		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1,0	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Se celebra socialización de inicio con la comunidad (lugar Alcaldía-Junio/24/2024) *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para el Contador.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSION PÁGINA		
			FECHA	4/07/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 6 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 156 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 3669 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24			
VALOR INICIAL: \$ 198.787.735,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -			
VALOR ACUMULADO: \$ 198.787.735,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.787.735,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.746.320,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,87 19,36%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	UN	2			
Placa huella	ML	156			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					</

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																									
		FECHA	4/07/2024																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>Ocupación de cauces:</td><td>SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>VERTIENTOS:</td><td>SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI _____</td><td>NO _____</td><td>N/A _____</td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____	Ocupación de cauces:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____	VERTIENTOS:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____	EMISIONES:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____	OTROS (Especificar cual)	SI _____	NO _____	N/A _____	_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____																																							
LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____																																							
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____																																							
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____																																							
Ocupación de cauces:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____																																							
VERTIENTOS:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____																																							
EMISIONES:	SI _____	NO _____	N/A _____	X _____																																							
OTROS (Especificar cual)	SI _____	NO _____	N/A _____	_____																																							
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2</div>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																										
	OBRA	INTER																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																											
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																									
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div>																																											
		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matricula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

30/05/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

135 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDÁ FLORIDA ALTO CUNDAY

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3921 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 197.974.535,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 197.974.535,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																																	
		FECHA	30/05/2024																																
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																			
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>DISPONIBLE</td><td>PERMISO MINERO: SI</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PERMISO MINERO: SI</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		DISPONIBLE	PERMISO MINERO: SI	NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO							PERMISO MINERO: SI	NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO					
DISPONIBLE	PERMISO MINERO: SI	NO																																	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO																																	
	PERMISO MINERO: SI	NO																																	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO																																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA																																	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC																																			
V. GESTIÓN SOCIAL																																			
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																		
	OBRA	INTER																																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1																																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1																																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																			
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																	
<div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matricula Profesional No.: 25202-49905 CND</div>																																	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial</div>																																			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

6/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

2

 del

30/05/2024

 al

5/06/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

135 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3921 de 2023

VALOR INICIAL:

\$197.974.535,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2024

VALOR ACUMULADO:

\$197.974.535,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$-

VALOR AMORTIZADO:

\$-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$197.974.535,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$148.911.504,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$-

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$22.930.381,20

4,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$17.858.552,34

3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	135
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoriveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

13/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 135 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAYINTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 3921 de 2023VALOR INICIAL: \$ 197.974.535,00CONTRATO No. 1709-2024VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023VALOR ADICIONES: \$ -FECHA DE INICIO: 28-may-24VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023VALOR ACUMULADO: \$ 197.974.535,00FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 148.911.504,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	135
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	
				FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC					
V. GESTIÓN SOCIAL					
OBRA		INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA: _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

19/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

4 del 13/06/2024 al 19/06/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 135 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3921 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 197.974.535,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 197.974.535,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 148.911.504,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.434.604,00 14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	135
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniiveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	19/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 36202-45905 CND	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

5

del

20/06/2024

al

26/06/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=135 ml
Alcantarilla=2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3921 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

197.974.535,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$

531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

197.974.535,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$ 148.911.504,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ 76.434.604,0014,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ 15.932.360,003,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ 17.858.552,343,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ 3.983.090,000,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	135
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Se celebra socialización de inicio con la comunidad (lugar Alcaldía-Junio/24/2024) *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para el Contador.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO FERGELLOPEZ Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FORME SEMANAL

CÓDIGO
VERSIÓN
PÁGINA

FECHA4/07/2024(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMASEMANA No.:6 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 unPlaca Huella= 135 mlAlcantarilla= 2 unGaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACIÓN COMUNAL DE LA VEREDA FLORDA ALTO CUNDAY

CONVENIO No. 3921 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 197.974.535,00 FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 197.974.535,00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00 FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 197.974.535,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 148.911.504,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,87 19,36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	135
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2: TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES:	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1 Indicar localización y actividad		FOTO 2 Indicar localización y actividad	
		FOTO 3 Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA: _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO FERGELLOPEZ Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

[illegible]

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																																																																									
		FECHA	30/05/2024																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>DISPONIBLE</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>Ocupación de cauces:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	Ocupación de cauces:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
Ocupación de cauces:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
	OBRA	INTER																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																																											
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>																																																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																									
<div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matricula Profesional No.: 25202-45905 CND</div>																																																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																																																											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

6/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

2

 del

30/05/2024

 al

5/06/2024

 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

133 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

CONVENIO No.

4038 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.011.206,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.011.206,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 148.995.325,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 22.930.381,20

4,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$ 17.858.552,34

3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$ 3.983.090,00

0,75%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	133
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	
*		

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: _____			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBSERVACIONES: _____			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
		(Numeración consecutiva)									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y/O PLACA HUELLA Y/O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN DE BAJA COMPLEJIDAD EN LOS SECTORES PRIORIZADOS.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 133 ml Alcantarilla= 2 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4038 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 198.011.206,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 198.011.206,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.011.206,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.011.206,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 148.995.325,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	133	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	2	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:											
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	
				FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
OBRA		INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Radical oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radical oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 4 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4038 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.011.206,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.011.206,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRAS		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

5 del 20/06/2024 al 26/06/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4038 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.011.206,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.011.206,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
sin definir				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Se celebra socialización de inicio con la comunidad (lugar Alcaldía-Junio/24/2024) •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para el Contador.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 6 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4038 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.011.206,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.011.206,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.011.206,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 148.995.325,00

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,87 19,36%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA _____	
		NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	
		Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA</div>			
		FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 117 ml Alcantarilla= 3 un Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 4354 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.827.140,00		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -		CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.827.140,00		FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.703.191,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad					
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños GL 1					
* Mantenimiento rutinario ML 2					
* Placa huella ML 117					
Alcantarilla UN 3					
Gaviones M3					
*					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																																																									
		FECHA	30/05/2024																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td></td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____		_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____		_____																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
	OBRA	INTER																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																																																									
<div>*Radicalar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicalar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matrícula Profesional No.: 26202-45905 CND</div>																																																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																																																											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA6/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL * - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:TOLIMASEMANA No.: 2 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 117 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

CONVENIO No. 4354 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.827.140,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.827.140,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.703.191,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 22.930.381,20 4,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	117
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA</div> <div>6/06/2024</div>
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND</div>
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO:
VERSIÓN:
PÁGINA:

FECHA

13/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:TOLIMA SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 117 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4354 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.827.140,00 INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.827.140,00 FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -
VALOR AMORTIZADO: \$ -
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO VIGENCIA 2023 2024 20XX 20XX

CONVENIO RECURSOS POR VIGENCIA \$ 199.827.140,00 EJECTADO DE LA VIGENCIA \$ - SALDO DE VIGENCIA \$ 199.827.140,00

INTERVENTORIA RECURSOS POR VIGENCIA \$ 531.074.390,00 EJECTADO DE LA VIGENCIA \$ 15.932.360,00 SALDO DE VIGENCIA \$ 515.142.030,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.703.191,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Descripción de la Meta Física Contractual Unidad Cantidad

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños GL 1

Mantenimiento rutinario ML 2

Placa huella ML 117

Alcantarilla UN 3

Gaviones M3

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada Avance Fisico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec

Carro tanque de agua 1

Motoniveladora 1

Vibrocompactador 1

Retroeexcavadora 1

Compresor 1

Mezcladora de concreto 1

Vibrador de concreto 1

Camioneta 1

Herramienta y equipos menores 1

Total 9

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TrAMO Y/O SECTOR 1: TrAMO Y/O SECTOR 2:

TrAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	
				FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
OBRA INTER		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA: _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

4

del

13/06/2024

al

19/06/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

117 ml

Alcantarilla=

3 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4354 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

199.827.140,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$

531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

199.827.140,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

SI

NO

X

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 26202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 5 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 117 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4354 de 2023 VALOR INICIAL:

\$ 199.827.140,00

CONTRATO No.

1709-2024 VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023 VALOR ACUMULADO:

\$ 199.827.140,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24 VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024 VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24 VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.703.191,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.434.604,00 14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 19.108.651,00 3,60%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Se celebra socialización de inicio con la comunidad (lugar Alcaldía-Junio/24/2024) •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para el Contador.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO YERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131504 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 6 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 117 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVES

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4354 de 2023 VALOR INICIAL:

\$ 199.827.140,00

CONTRATO No.

1709-2024 VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023 VALOR ACUMULADO:

\$ 199.827.140,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24 VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024 VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24 VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.827.140,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.703.191,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,87 19,36%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	UN	2
Placa huella	ML	117
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>
		<div>FECHA</div> <div>4/07/2024</div>
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____
		OBSERVACIONES:
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador		
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div>FOTO 1</div>	<div>FOTO 2</div>	<div>FOTO 3</div>
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		
<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO YERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131504 NTS</div>		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

30/05/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 161 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4445 de 2023 VALOR INICIAL:

\$ 199.022.614,00

CONTRATO No.

1709-2024 VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023 VALOR ACUMULADO:

\$ 199.022.614,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24 VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24 VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.925.120,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI	NO
	X

No RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Meta Fisica (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Fisica Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	161
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Fisica Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																
		FECHA	30/05/2024															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio</div>																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div>																		
<div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matricula Profesional No.: 25202-45905 CND</div>																
<div>Original: Informe mensual de Interventoria, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA6/06/2024(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA:SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL:TOLIMASEMANA No.: 2 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 161 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAY

CONVENIO No. 4445 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.022.614,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.022.614,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:
INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00
FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -
VALOR AMORTIZADO: \$ -
SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.925.120,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 22.930.381,20 4,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	161
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrozanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>															
		<div>FECHA</div> <div>6/06/2024</div>															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																	
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL															
<div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>DISPONIBLE</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____</div> <div>OBSERVACIONES:</div>															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA															
V. GESTIÓN SOCIAL																	
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>OBSERVACIONES:</div>	
	OBRA	INTER															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																	
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																	
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA																	
<div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS-PRIETO</div> <div>Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND</div>															
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

13/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 161 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE CUNDAYINTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4445 de 2023VALOR INICIAL: \$ 199.022.614,00INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 21/12/2023VALOR ADICIONES: \$ -CONTRATO No. 1709-2024VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023VALOR ACUMULADO: \$ 199.022.614,00FECHA DE INICIO: 28-may-24VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	
				FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
_____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
_____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
OBRA		INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:					
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA: _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 5 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

161 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIOPIO DE CUNDAY

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4445 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.022.614,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.022.614,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.022.614,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 149.925.120,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 76.434.604,00

14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 17.858.552,34

3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños

GL

1

Mantenimiento rutinario

ML

2

Placa huella

ML

161

Alcantarilla

UN

1

Gaviones

M3

Avance Fisico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Carro tanque de agua

1

Motoniveladora

1

Vibrocompactador

1

Retroexcavadora

1

Compresor

1

Mezcladora de concreto

1

Vibrador de concreto

1

Camioneta

1

Herramienta y equipos menores

1

Total

9

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES: Se celebra socialización con miembros de la JAC	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Se celebra socialización de inicio con la comunidad (lugar Alcaldía-Junio/24/2024) •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para el Contador.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

6

 del

27/06/2024

 al

3/07/2024

 Último Informe Semanal SI☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

161 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIOPIO DE CUNDAY

CONVENIO No.

4445 de 2023

VALOR INICIAL:

\$199.022.614,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$199.022.614,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$-

VALOR AMORTIZADO:

\$-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$199.022.614,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$199.022.614,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$149.925.120,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$-

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$102.820.167,87

19,36%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$26.420.791,59

4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	UN	2
Placa huella	ML	161
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>															
		<div>FECHA</div> <div>4/07/2024</div>															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																	
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL															
UBICACIÓN: _____	DISPONIBLE PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____															
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA															
V. GESTIÓN SOCIAL																	
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1,0 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	OBSERVACIONES:
	OBRA	INTER															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																	
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																	
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																	
VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																	
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA															
		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS</div>															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA								
			FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 158 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4162 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 199.188.846,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199.188.846,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.188.846,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.188.846,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.085.885,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
* Placa huella	ML	158	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:											
TRAMO Y/O SECTOR (n):											
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico											

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																																																																									
		FECHA	30/05/2024																																																																								
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																											
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>DISPONIBLE</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>Ocupación de CAUCES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>_____</td><td>NO</td><td>_____</td><td>N/A</td><td>_____</td><td>X</td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	Ocupación de CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____	OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
Ocupación de CAUCES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
EMISIONES:	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	_____	N/A	_____	X	_____																																																																			
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																																									
V. GESTIÓN SOCIAL																																																																											
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																																										
	OBRA	INTER																																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																																											
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																																																																									
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																																											
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																																											
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																											
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																																											
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																																																																											
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																											
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																																									
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.																																																																											
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																									
<div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matricula Profesional No.: 25202-49905 CND</div>																																																																									
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial</div>																																																																											

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

6/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

2 del 30/05/2024 al 5/06/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 158 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4162 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.188.846,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.188.846,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
VERTIMENTOS: SI _____ NO _____		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____				
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

13/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

3

 del

6/06/2024

 al

12/06/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

158 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4162 de 2023

VALOR INICIAL:

\$199.188.846,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$199.188.846,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$-

VALOR AMORTIZADO:

\$-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$199.188.846,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$199.188.846,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$150.085.885,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$-

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$40.765.122,13

7,68%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$17.858.552,34

3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$3.983.090,00

0,75%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 26202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

Pág. 109

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRAS		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 26202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

5 del 20/06/2024 al 26/06/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0 DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 158 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4162 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.188.846,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.188.846,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/CONTRATO

VIGENCIA

2023

2024

20XX

20XX

CONVENIO

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 199.188.846,00

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ -

SALDO DE VIGENCIA

\$ 199.188.846,00

INTERVENTORIA

RECURSOS POR VIGENCIA

\$ 531.074.390,00

EJECUTADO DE LA VIGENCIA

\$ 15.932.360,00

SALDO DE VIGENCIA

\$ 515.142.030,00

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.085.885,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.434.604,00 14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños

GL

1

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Mantenimiento rutinario

ML

2

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Placa huella

ML

158

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Alcantarilla

UN

1

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Gaviones

M3

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
			FIRMA _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

6

del

27/06/2024

al

3/07/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0 DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=158 ml
Alcantarilla=1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGR0

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4162 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

199.188.846,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$

531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

199.188.846,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.188.846,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
			FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

30/05/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

77 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3751 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.151.021,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

20/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.151.021,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

19/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.130.543,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO
X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	77
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																																																							
		FECHA	30/05/2024																																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																									
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>DISPONIBLE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>VERTIENTOS:</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td>N/A</td><td></td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		DISPONIBLE						PERMISO MINERO:	SI	NO		N/A	X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X	VERTIENTOS:	SI	NO		N/A	X	EMISIONES:	SI	NO		N/A	X	OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	
DISPONIBLE																																																									
PERMISO MINERO:	SI	NO		N/A	X																																																				
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X																																																				
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	X																																																				
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	X																																																				
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	X																																																				
VERTIENTOS:	SI	NO		N/A	X																																																				
EMISIONES:	SI	NO		N/A	X																																																				
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A																																																					
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																																							
V. GESTIÓN SOCIAL																																																									
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1</div>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																																								
	OBRA	INTER																																																							
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1																																																							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1																																																							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																																									
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																																									
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																									
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																																									
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>																																																									
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																																									
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																																							
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div>																																																									
<div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND</div>																																																							
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial</div>																																																									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matricula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
FECHA				13/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 77 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA			INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO								
CONVENIO No. 3751 de 2023			INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO								
FECHA DE INICIO: 21/03/2024			CONTRATO No. 1709-2024								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/07/2024			FECHA DE INICIO: 28-may-24								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19/09/2024			FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24								
VALOR INICIAL: \$ 198.151.021,00			VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00								
VALOR ADICIONES: \$ -			VALOR ADICIONES: \$ -								
VALOR ACUMULADO: \$ 198.151.021,00			VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00								
			VALOR ANTICIPO: \$ -								
			VALOR AMORTIZADO: \$ -								
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.130.543,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Camotank de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	77	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:											
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

4 del 13/06/2024 al 19/06/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 77 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3751 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.151.021,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

20/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.151.021,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

19/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRAS		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS-PIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO					
			VERSIÓN					
			PÁGINA					
			FECHA	27/06/2024 (Día / Mes / Año)				
I. INFORMACIÓN GENERAL								
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total* – LOTE 4.								
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 5 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS						
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL								
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):								
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 77 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=								
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO								
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.								
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO						
CONVENIO No. 3751 de 2023		CONTRATO No. 1709-2024						
FECHA DE INICIO: 21/03/2024		FECHA DE INICIO: 28-may-24						
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 20/07/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24						
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24						
VALOR INICIAL: \$ 198.151.021,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00						
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -						
VALOR ACUMULADO: \$ 198.151.021,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00						
		VALOR ANTICIPO: \$ -						
		VALOR AMORTIZADO: \$ -						
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO								
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:								
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX			
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00						
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00						
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00					
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00					
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00					
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)								
CONVENIO			INTERVENTORIA					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.130.543,00			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.434.604,00 14,39%					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 19.108.651,00 3,60%					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -			SI NO					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -			PERIODO FACTURADO:					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -			VALOR FACTURA: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -			Observaciones:					
Observaciones:								
III. AVANCE FÍSICO								
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %								
Meta Física Ejecutada %								
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog					
			Ejec					
Mantenimiento rutinario	ML	2	Prog					
			Ejec					
Placa huella	ML	77	Prog					
			Ejec					
Alcantarilla	UN	1	Prog					
			Ejec					
Gaviones	M3		Prog					
			Ejec					
			Prog					
			Ejec					
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible						
Carro tanque de agua	1							
Motoniveladora	1							
Vibrocompactador	1							
Retroexcavadora	1							
Compresor	1							
Mezcladora de concreto	1							
Vibrador de concreto	1							
Camioneta	1							
Herramienta y equipos menores	1							
Total	9							
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).			Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					
TRAMO Y/O SECTOR 1:			TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LÓPEZ Matrícula Profesional No.: 54202791304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

6 del 27/06/2024 al 3/07/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

77 ml

Alcantarilla=

1 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3751 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.151.021,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

20/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.151.021,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

19/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.151.021,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		OBSERVACIONES:	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CODIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PAGINA</div>			
		FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O					
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCION TERRITORIAL:	TOLIMA		
		SEMANA No.:	1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐		
		(Numeración consecutiva)			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	JUAN DAVID TORRES SANABRIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS		
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario=	2 un				
Placa Huella=	103 ml				
Alcantarilla=	3 un				
Gaviones=					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.					
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No.	4460 de 2023	VALOR INICIAL:	\$ 198.767.640,00		
FECHA DE INICIO:	26/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 198.767.640,00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024				
		CONTRATO No.	1709-2024		
		FECHA DE INICIO:	28-may-24		
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24		
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24		
		VALOR INICIAL:	\$ 531.074.390,00		
		VALOR ADICIONES:	\$ -		
		VALOR ACUMULADO:	\$ 531.074.390,00		
		VALOR ANTICIPO:	\$ -		
		VALOR AMORTIZADO:	\$ -		
		SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.767.640,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.767.640,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.678.530,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %					
Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	ML	2			
Placa huella	ML	103			
Alcantarilla	UN	3			
Gaviones	M3				
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):					
Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	30/05/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA6/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 2 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 103 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4460 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.767.640,00

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.767.640,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.767.640,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.767.640,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.678.530,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 22.930.381,20 4,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NOX

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Maquinaria y Equipo

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

13/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

3

 del

6/06/2024

 al

12/06/2024

 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

103 ml

Alcantarilla=

3 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4460 de 2023

VALOR INICIAL:

\$198.767.640,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$198.767.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

VALOR ANTICIPO:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$-

VALOR AMORTIZADO:

\$-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$198.767.640,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$198.767.640,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$149.678.530,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$-

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$40.765.122,13

7,68%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$19.108.651,00

3,60%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$3.983.090,00

0,75%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	
				FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
OBRA INTER		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA: _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

4

 del

13/06/2024

 al

19/06/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

103 ml

Alcantarilla=

3 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4460 de 2023

VALOR INICIAL:

\$198.767.640,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$198.767.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$-

VALOR AMORTIZADO:

\$-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$198.767.640,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$198.767.640,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$149.678.530,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$-

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$58.599.863,07

11,03%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:

\$19.108.651,00

3,60%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:

\$3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	103
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS BRIETO Matricula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 5 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 103 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4460 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.767.640,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.767.640,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.767.640,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.767.640,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.678.530,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.434.604,00 14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 19.108.651,00 3,60%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	103
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:


TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
• Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida		DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
• Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA _____		
		NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ		
		Matricula Profesional No.: 54202131904 NTS		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

Pág. 137

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
• Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida		FIRMA	
• Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	
		Matricula Profesional No.: 54202131904 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		
			FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS			
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):					
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 129 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones= 1 un					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO					
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.					
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:					
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
CONVENIO No. 4607 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO			
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24			
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24			
		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00			
		VALOR ADICIONES: \$ -			
		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00			
		VALOR ANTICIPO: \$ -			
		VALOR AMORTIZADO: \$ -			
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
CONVENIO					
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 147.476.644,00					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -					
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -					
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -					
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -					
Observaciones:					
INTERVENTORIA					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%					
RADIO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X					
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:					
PERIODO FACTURADO:					
VALOR FACTURA: \$ -					
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)					
Observaciones:					
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra)					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad			
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1			
Mantenimiento rutinario	ML	2			
Placa huella	ML	129			
Alcantarilla	UN	1			
Gaviones	M3	1			
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	30/05/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VICINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA _____ NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																																																													
			VERSIÓN																																																																																																																																													
			PÁGINA																																																																																																																																													
			FECHA	6/06/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																												
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																																
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.																																																																																																																																																
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 2 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																																																
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																																																																																
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																																
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																																
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 129 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones= 1 un																																																																																																																																																
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																																
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																																
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																																
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																																														
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																																														
CONVENIO No. 4607 de 2023	VALOR INICIAL: \$ 195.440.890,00	CONTRATO No. 1709-2024	VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00																																																																																																																																													
FECHA DE INICIO: 26/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28-may-24	VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 195.440.890,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24	VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00																																																																																																																																													
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																													
			VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																													
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																													
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																																
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																																
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																																											
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00																																																																																																																																														
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																														
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00																																																																																																																																														
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																																																																													
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 147.476.644,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 22.930.381,20 4,32%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 15.932.360,00 3,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 17.858.552,34 3,36%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 3.983.090,00 0,75%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Observaciones:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 147.476.644,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 22.930.381,20 4,32%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 17.858.552,34 3,36%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -			(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -			Observaciones:																																																																																										
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																																														
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 147.476.644,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 22.930.381,20 4,32%																																																																																																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%																																																																																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 17.858.552,34 3,36%																																																																																																																																													
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%																																																																																																																																													
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -																																																																																																																																															
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																																
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -																																																																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -																																																																																																																																															
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -																																																																																																																																															
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																															
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																															
Observaciones:																																																																																																																																																
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																																
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																																
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																																
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="3">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Carrotanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* Mantenimiento rutinario</td><td rowspan="2">ML</td><td rowspan="2">2</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Motoniveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* Placa huella</td><td rowspan="2">ML</td><td rowspan="2">129</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Alcantarilla</td><td rowspan="2">UN</td><td rowspan="2">1</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Gaviones</td><td rowspan="2">M3</td><td rowspan="2">1</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* </td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carrotanque de agua	1		* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1		Prog						Vibrocompactador	1		* Placa huella	ML	129	Ejec						Retroexcavadora	1		Prog						Compresor	1		Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1		Prog						Vibrador de concreto	1		Gaviones	M3	1	Ejec						Camioneta	1		Prog						Herramienta y equipos menores	1		*			Ejec									Prog									
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																					
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carrotanque de agua	1																																																																																																																																						
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1																																																																																																																																						
			Prog						Vibrocompactador	1																																																																																																																																						
* Placa huella	ML	129	Ejec						Retroexcavadora	1																																																																																																																																						
			Prog						Compresor	1																																																																																																																																						
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1																																																																																																																																						
			Prog						Vibrador de concreto	1																																																																																																																																						
Gaviones	M3	1	Ejec						Camioneta	1																																																																																																																																						
			Prog						Herramienta y equipos menores	1																																																																																																																																						
*			Ejec																																																																																																																																													
			Prog																																																																																																																																													
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																																
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL		FECHA: 6/06/2024															
<div><div><div>FUENTES DE MATERIALES</div><div>UBICACIÓN: _____</div><div>UBICACIÓN: _____</div><div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div></div><div><div>DISPONIBLE</div><div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div><div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div></div><div><div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div><div>ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div><div>OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____</div><div>OBSERVACIONES:</div></div></div>																	
<div><div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div><div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div><div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div></div>																	
V. GESTIÓN SOCIAL																	
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>
	OBRA	INTER															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1 sin definir																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																	
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																	
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>															
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div> <div><div><div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div><div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div></div><div><div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div><div>FIRMA: </div><div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND</div></div></div>																	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
		(Numeración consecutiva)									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 129 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones= 1 un											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4607 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 195.440.890,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 195.440.890,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 147.476.644,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	129	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3	1	Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	
				FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
OBRA INTER		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS-PIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

4

 del

13/06/2024

 al

19/06/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=129 ml
Alcantarilla=1 un
Gaviones=1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4607 de 2023

VALOR INICIAL:\$

195.440.890,00

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:\$

-

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:\$

195.440.890,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:\$

-

VALOR AMORTIZADO:\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$ 147.476.644,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ 58.599.863,0711,03%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ 15.932.360,003,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ 17.858.552,343,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ 3.983.090,000,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

5 del 20/06/2024 al 26/06/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 129 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones= 1 un

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4607 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 195.440.890,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 195.440.890,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 147.476.644,00

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRAS PROGRAMADAS ACUMULADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRAS EJECUTADAS ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 76.434.604,00

14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 17.858.552,34

3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños

GL

1

Prog

Mantenimiento rutinario

ML

2

Ejec

Placa huella

ML

129

Prog

Alcantarilla

UN

1

Ejec

Gaviones

M3

1

Prog

Ejec

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Carro tanque de agua

1

Motoniveladora

1

Vibrocompactador

1

Retroexcavadora

1

Compresor

1

Mezcladora de concreto

1

Vibrador de concreto

1

Camioneta

1

Herramienta y equipos menores

1

Total

9

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 5420214404 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	4/07/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA	SEMANA No.: 6 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS								
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario=	2 un										
Placa Huella=	129 ml										
Alcantarilla=	1 un										
Gaviones=	1 un										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4607 de 2023		CONTRATO No. 1709-2024									
VALOR INICIAL: \$ 195.440.890,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
FECHA DE INICIO: 26/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
VALOR ACUMULADO: \$ 195.440.890,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX							
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 195.440.890,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 195.440.890,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO		INTERVENTORIA									
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 147.476.644,00		TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,67 19,36%									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -		INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%									
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -		INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%									
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -		SI NO									
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X									
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:									
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -		PERIODO FACTURADO:									
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -		VALOR FACTURA: \$ -									
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)									
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -		Observaciones:									
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
Meta Física (Programa de Obra)		Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO							
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	129	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3	1	Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec						Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:					TRAMO Y/O SECTOR 2:						
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRA INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matricula Profesional No.: 5420214404 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

30/05/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECCUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

1

del

28/05/2024

al

29/05/2024

Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=116 ml
Alcantarilla=1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

CONVENIO No.

4639 de 2023

VALOR INICIAL:\$198.684.817,00

FECHA DE INICIO:

28/12/2023

VALOR ADICIONES:\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:\$198.684.817,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:\$531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:\$-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:\$-

VALOR AMORTIZADO:\$-

SALDO POR AMORTIZAR:\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$149.598.430,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$-

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$5.095.640,270,96%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$15.932.360,003,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$5.095.640,270,96%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$3.983.090,000,75%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	116
Alcantarilla	UN	1
Gaviones	M3	
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>																
		FECHA	30/05/2024															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: <div>PERMISO MINERO: SI NO</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div></div> <div>UBICACIÓN: <div>PERMISO MINERO: SI NO</div><div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO</div></div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X</div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A X</div> <div>VERTIENTOS: SI NO N/A X</div> <div>EMISIONES: SI NO N/A X</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI NO N/A</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: </div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: </div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: </div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: </div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																		
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div>																		
<div>Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND</div>																
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA6/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 2 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva) ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 116 ml
Alcantarilla= 1 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4639 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.684.817,00

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.684.817,00

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 198.684.817,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.598.430,00

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Otras inversiones ejecutadas: \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 34.395.571,80 6,48%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
DISPONIBLE			
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____		VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____ N/A _____
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1		sin definir	
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
				(Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 116 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4639 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 28/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 198.684.817,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 198.684.817,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.598.430,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	116	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____		VERTIENTES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																																																												
			VERSIÓN																																																																																																																																												
			PÁGINA																																																																																																																																												
			FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																											
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																																															
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.																																																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 4 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																																															
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																																																																															
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																																															
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																																															
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 116 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=																																																																																																																																															
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																																															
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																																															
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																																															
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																																													
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																																													
CONVENIO No. 4639 de 2023	VALOR INICIAL: \$ 198.684.817,00	CONTRATO No. 1709-2024	VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00																																																																																																																																												
FECHA DE INICIO: 28/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28-may-24	VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 198.684.817,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24	VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00																																																																																																																																												
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24	VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																																												
			VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																																												
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																																												
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																																															
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																																															
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX																																																																																																																																											
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00																																																																																																																																													
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																																													
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00																																																																																																																																													
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																																																																												
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																																																																												
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																																																																												
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">CONVENIO</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONVENIO (A):</td><td>\$ 149.598.430,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 58.599.863,07 11,03%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ -</td><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 15.932.360,00 3,00%</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 19.108.651,00 3,60%</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ -</td><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 3.983.090,00 0,75%</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ -</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Observaciones:</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					CONVENIO		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.598.430,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 58.599.863,07 11,03%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 19.108.651,00 3,60%	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -			(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -			Observaciones:																																																																																										
CONVENIO		INTERVENTORIA																																																																																																																																													
VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	\$ 149.598.430,00	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 58.599.863,07 11,03%																																																																																																																																												
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -	TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 15.932.360,00 3,00%																																																																																																																																												
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -	INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 19.108.651,00 3,60%																																																																																																																																												
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ -	INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 3.983.090,00 0,75%																																																																																																																																												
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -																																																																																																																																														
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)																																																																																																																																															
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ -																																																																																																																																														
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -																																																																																																																																														
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ -																																																																																																																																														
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																														
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ -																																																																																																																																														
Observaciones:																																																																																																																																															
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																																															
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																																															
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																																															
MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																															
<table><tr><td colspan="3">Meta Física (Programa de Obra)</td><td colspan="3">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td><td colspan="3">MAQUINARIA Y EQUIPO</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td><td>Descripción</td><td>Equipo Mínimo</td><td>Total Disponible</td></tr><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Carro tanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* Mantenimiento rutinario</td><td rowspan="2">ML</td><td rowspan="2">2</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Motoniveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* Placa huella</td><td rowspan="2">ML</td><td rowspan="2">116</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Alcantarilla</td><td rowspan="2">UN</td><td rowspan="2">1</td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Gaviones</td><td rowspan="2">M3</td><td rowspan="2"></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">* </td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO			Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1		* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1		Prog						Vibrocompactador	1		* Placa huella	ML	116	Ejec						Retroexcavadora	1		Prog						Compresor	1		Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1		Prog						Vibrador de concreto	1		Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1		Prog						Herramienta y equipos menores	1		*			Ejec									Prog									
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO																																																																																																																																									
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																																				
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1																																																																																																																																					
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1																																																																																																																																					
			Prog						Vibrocompactador	1																																																																																																																																					
* Placa huella	ML	116	Ejec						Retroexcavadora	1																																																																																																																																					
			Prog						Compresor	1																																																																																																																																					
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1																																																																																																																																					
			Prog						Vibrador de concreto	1																																																																																																																																					
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1																																																																																																																																					
			Prog						Herramienta y equipos menores	1																																																																																																																																					
*			Ejec																																																																																																																																												
			Prog																																																																																																																																												
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																																																																																																																															
TRAMO Y/O SECTOR (n):																																																																																																																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRA INTER		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS BRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	27/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 5 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 116 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4639 de 2023	VALOR INICIAL: \$ 198.684.817,00	CONTRATO No. 1709-2024	VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00								
FECHA DE INICIO: 28/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28-may-24	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 198.684.817,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24	VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24	VALOR ANTICIPO: \$ -								
			VALOR AMORTIZADO: \$ -								
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX							
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.598.430,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.434.604,00 14,39%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 19.108.651,00 3,60%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada		MAQUINARIA Y EQUIPO						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carrozanque de agua	1	
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
* Placa huella	ML	116	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
*			Ejec								
			Prog								
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico						
TRAMO Y/O SECTOR 1:					TRAMO Y/O SECTOR 2:						
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		DISPONIBLE ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____ TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		OBRAS: _____ INTER: 2 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA: _____ NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	4/07/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 6 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)											
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS											
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 116 ml Alcantarilla= 1 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ICONONZO		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4639 de 2023	VALOR INICIAL: \$ 198.684.817,00	CONTRATO No. 1709-2024	VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00								
FECHA DE INICIO: 28/12/2023	VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO: 28-may-24	VALOR ADICIONES: \$ -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023	VALOR ACUMULADO: \$ 198.684.817,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24	VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24	VALOR ANTICIPO: \$ -								
			VALOR AMORTIZADO: \$ -								
			SALDO POR AMORTIZAR: \$ -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.684.817,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.684.817,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.598.430,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,87 19,36%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
* Placa huella	ML	116	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	1	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
*			Ejec								
			Prog								
			Ejec						Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:											
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
* Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.			
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

30/05/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3766 de 2023 VALOR INICIAL:

\$ 199.910.178,00

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

20/03/2024 VALOR ADICIONES:

\$ -

CONTRATO No.

1709-2024 VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024 VALOR ACUMULADO:

\$ 199.910.178,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24 VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024 VALOR ACUMULADO:

\$ 199.910.178,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24 VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24 VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.783.499,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	133
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	
*		

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																																	
		FECHA	30/05/2024																																
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																			
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>DISPONIBLE</td><td>PERMISO MINERO: SI</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PERMISO MINERO: SI</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>LICENCIA AMBIENTAL: SI</td><td>NO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		DISPONIBLE	PERMISO MINERO: SI	NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO							PERMISO MINERO: SI	NO							LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO					
DISPONIBLE	PERMISO MINERO: SI	NO																																	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO																																	
	PERMISO MINERO: SI	NO																																	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO																																	
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div> <div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																			
V. GESTIÓN SOCIAL																																			
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1</div>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div> <div>OBSERVACIONES:</div>																			
	OBRA	INTER																																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1																																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1																																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																			
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>																																			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																			
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																	
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div> <div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA: _____</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO RUJAS PRIETO</div> <div>Matricula Profesional No. 25202-45905 CND</div>																																			
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial</div>																																			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

13/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 2 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIOPO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3766 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.910.178,00

CONTRATO No.

1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

20/03/2024 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024 VALOR ACUMULADO: \$ 199.910.178,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24 VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual

Equipo Mínimo

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños

Carro tanque de agua

Mantenimiento rutinario

Motoniveladora

Placa huella

Vibrocompactador

Alcantarilla

Retroexcavadora

Gaviones

Compresor

Mezcladora de concreto

Vibrador de concreto

Camioneta

Herramienta y equipos menores

Total

9

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1		sin definir	
OBSERVACIONES:			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

13/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

3

 del

6/06/2024

 al

12/06/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

133 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3766 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.910.178,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.910.178,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024

VALOR ANTICIPO:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$ 150.783.499,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJEUTADA:

\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ -

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$ 40.765.122,13

7,68%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$ 15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$ 19.108.651,00

3,60%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$ 3.983.090,00

0,75%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____		VERTIENTOS:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

4 del 13/06/2024 al 19/06/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 133 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3766 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.910.178,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.910.178,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 58.599.863,07 11,03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física Contractual

Unidad

Cantidad

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Descripción

Equipo Mínimo

Total Disponible

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños

GL

1

Prog

Ejec

Carro tanque de agua

1

Mantenimiento rutinario

ML

2

Prog

Ejec

Motoniveladora

1

Placa huella

ML

133

Prog

Ejec

Vibrocompactador

1

Alcantarilla

UN

2

Prog

Ejec

Retroexcavadora

1

Gaviones

M3

Prog

Ejec

Compresor

1

Prog

Ejec

Mezcladora de concreto

1

Prog

Ejec

Vibrador de concreto

1

Prog

Ejec

Camioneta

1

Prog

Ejec

Herramienta y equipos menores

1

Prog

Ejec

Total

9

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																
		FECHA	20/06/2024															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____																
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____																	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:																
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA																
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			OBSERVACIONES:	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																		
																		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

5

 del

20/06/2024

 al

26/06/2024

 Último Informe Semanal SI☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

133 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3766 de 2023

VALOR INICIAL:

\$199.910.178,00

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$-

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$199.910.178,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$-

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$-

VALOR AMORTIZADO:

\$-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$-			
	SALDO DE VIGENCIA	\$199.910.178,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):

\$150.783.499,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:

\$-

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):

\$-

AVANCE O ATRASO DE OBRA:

\$-

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:

\$-

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$-

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$-

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:

\$-

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$-

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$-

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:

\$76.434.604,00

14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

\$15.932.360,00

3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA

\$17.858.552,34

3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

\$3.983.090,00

0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI☐NO☒

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

\$-

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	133
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	27/06/2024
-------	------------

FUENTES DE MATERIALES		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	NO _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	NO _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI	_____	NO _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI	_____	NO _____

OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				
ZONAS DE DEPOSITO	SI	_____	NO	N/A _____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	_____	NO	N/A _____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	_____	NO	N/A _____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	_____	NO	N/A _____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	_____	NO	N/A _____
VERTIMIENTOS:	SI	_____	NO	N/A _____
EMISIONES:	SI	_____	NO	N/A _____
OTROS (Especificar cual)	SI	_____	NO	N/A _____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC _____	OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL		
	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
 ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____
 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____


OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS	
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador	

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador	

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS	
<p style="font-size: small;">El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</p>	

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;">FOTO 1</div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Indicar localización y actividad</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;">FOTO 2</div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Indicar localización y actividad</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin: 0 auto;">FOTO 3</div> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Indicar localización y actividad</p>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
	FIRMA:  NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131904 NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

6

del

27/06/2024

al

3/07/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

133 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIOPO DE PRADO-TOLIMA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3766 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

199.910.178,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$

531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

20/03/2024

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

19/07/2024

VALOR ACUMULADO:

\$

199.910.178,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

14/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.910.178,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,87 19,36%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TrAMO Y/O SECTOR 1:

TrAMO Y/O SECTOR 2:

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131904 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

30/05/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 128 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 3933 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.085.682,00

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.085.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24

VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.986.115,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)	Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada	Maquinaria y Equipo
Descripción de la Meta Física Contractual	Avance Físico Tramo y/o sector 1 Tramo y/o sector 2 Tramo y/o sector (n) Total %	Descripción Equipo Mínimo Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	Prog Ejec	Carro tanque de agua 1 Motoniveladora 1 Vibrocompactador 1 Retroexcavadora 1 Compresor 1 Mezcladora de concreto 1 Vibrador de concreto 1 Camioneta 1 Herramienta y equipos menores 1
* Mantenimiento rutinario	Prog Ejec	Total 9
* Placa huella	Prog Ejec	
Alcantarilla	Prog Ejec	
Gaviones	Prog Ejec	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	30/05/2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL																								
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ _____ UBICACIÓN: _____ _____ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: x-small;">OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div style="text-align: center; font-size: x-small;">DISPONIBLE</div> <table style="width:100%; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width:30%;">PERMISO MINERO:</td> <td style="width:10%;">SI</td> <td style="width:10%;">NO</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table style="width:100%; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width:30%;">PERMISO MINERO:</td> <td style="width:10%;">SI</td> <td style="width:10%;">NO</td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td>LICENCIA AMBIENTAL:</td> <td>SI</td> <td>NO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: x-small;">OBSERVACIONES:</div>			PERMISO MINERO:	SI	NO			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO			PERMISO MINERO:	SI	NO			LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
PERMISO MINERO:	SI	NO																						
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO																						
PERMISO MINERO:	SI	NO																						
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO																						
PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____																								

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC	OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA
---	---

V. GESTIÓN SOCIAL																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th></th> <th style="width:10%;">OBRA</th> <th style="width:10%;">INTER</th> </tr> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 100px;">OBSERVACIONES:</div>		
	OBRA	INTER																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																			

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO		
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto;"></div> <p style="font-size: x-small;">FOTO 1</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">Indicar localización y actividad</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto;"></div> <p style="font-size: x-small;">FOTO 2</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">Indicar localización y actividad</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 150px; margin: 0 auto;"></div> <p style="font-size: x-small;">FOTO 3</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">Indicar localización y actividad</p>

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA *Radicalar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicalar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	<div style="text-align: right; font-weight: bold;">DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matricula Profesional No. 25202-45905 CND </div>
--	---

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA6/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL * - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

2

del

30/06/2024

al

6/07/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=128 ml
Alcantarilla=2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3933 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

199.085.682,00

INTEGRANTES:

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$

531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

199.085.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$ 149.986.115,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ 22.930.381,204,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ 15.932.360,003,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ 17.858.552,343,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ 3.983.090,000,75%

SINO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción de la Meta Física ContractualUnidadCantidad

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseñosGL1

Mantenimiento rutinarioML2

Placa huellaML128

AlcantarillaUN2

GavionesM3

Avance FísicoTramo y/o sector 1Tramo y/o sector 2Tramo y/o sector (n)Total%

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

DescripciónEquipo MínimoTotal Disponible

Carro tanque de agua1

Motoniveladora1

Vibrocompactador1

Retroexcavadora1

Compresor1

Mezcladora de concreto1

Vibrador de concreto1

Camioneta1

Herramienta y equipos menores1

Total9

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
DISPONIBLE			
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	Ocupación de cauces:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		EMISIONES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____ N/A _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
<div>FOTO 1</div>	<div>FOTO 2</div>	<div>FOTO 3</div>	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

13/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 128 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIAINTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 3933 de 2023VALOR INICIAL: \$ 199.085.682,00CONTRATO No. 1709-2024VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023VALOR ADICIONES: \$ -FECHA DE INICIO: 28-may-24VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023VALOR ACUMULADO: \$ 199.085.682,00FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.986.115,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____		VERTIENTOS:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024

(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 4 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:ALUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=128 ml
Alcantarilla=2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 3933 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.085.682,00

FECHA DE INICIO: 26/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.085.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)

(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.986.115,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 58.599.863,07 11,03%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI

NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

Pág. 181

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL * - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

5 del 20/06/2024 al 26/06/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 128 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3933 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.085.682,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.085.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.986.115,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 76.434.604,00 14,39%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
OBRA INTER		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420241124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL -- LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

6 del 27/06/2024 al 3/07/2024

Último Informe Semanal Si

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 128 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

3933 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.085.682,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

26/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.085.682,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.085.682,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.986.115,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,87 19,36%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Equipo Mínimo Total Disponible

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420241124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA								
			FECHA	30/05/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario=	2 un										
Placa Huella=	110 ml										
Alcantarilla=	3 un										
Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4477 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 198.108.275,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.275,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00									
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO INTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.040.847,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____											
Meta Física Ejecutada % _____											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
* Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
* Placa huella	ML	110	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	3	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____											
TRAMO Y/O SECTOR (n): _____											

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																																	
		FECHA	30/05/2024																																
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																			
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>Ocupación de cauces:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	Ocupación de cauces:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____	_____
ZONAS DE DEPOSITO:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
Ocupación de cauces:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____	_____																																
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																	
V. GESTIÓN SOCIAL																																			
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1</div>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VICINIDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																		
	OBRA	INTER																																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1																																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1																																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																			
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>																																			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																			
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																	
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</div>																																			
<div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA: _____</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matricula Profesional No.: 25202-49905 CND</div>																																	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial</div>																																			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA6/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 2 del 30/05/2024 al 5/06/2024 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 110 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4477 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.108.275,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.108.275,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.040.847,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 22.930.381,20 4,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI

NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRAS Y EMPLEOS		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		1	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	1		sin definir	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		
		FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS-PIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
				(Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 110 ml Alcantarilla= 3 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4477 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 21/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 198.108.275,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.275,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.040.847,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	110	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	3	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	
				FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.					
V. GESTIÓN SOCIAL					
OBRA INTER		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

4 del 13/06/2024 al 19/06/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 110 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4477 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 198.108.275,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

21/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 198.108.275,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoriveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRAS		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

27/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD E.JECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 5 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 110 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4477 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.108.275,00 INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.275,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
DISPONIBLE			
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
_____		VERTIMENTOS:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES:	SI _____ NO _____ N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____ N/A _____
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir	
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES:	
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 542023124 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA SEMANA No.: 6 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 110 ml
Alcantarilla= 3 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4477 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 198.108.275,00 INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO: 21/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ - FECHA DE INICIO: 1709-2024 VALOR ADICIONES: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 198.108.275,00 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 198.108.275,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 149.040.847,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 102.820.167,87 19,36%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	110
Alcantarilla	UN	3
Gaviones	M3	

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoriveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRAS		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2				
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2				
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2				
sin definir				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				
FIRMA: _____				
NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ				
Matrícula Profesional No.: 542023124 NTS				
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

30/05/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 68 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores prioritizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4023 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.598.045,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.598.045,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.481.629,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
* Mantenimiento rutinario	ML	2
* Placa huella	ML	68
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	
*		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniiveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroeexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSION</div> <div>PÁGINA</div>																																	
		FECHA	30/05/2024																																
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																			
<div>FUENTES DE MATERIALES</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>DISPONIBLE</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <table><tr><td>ZONAS DE DEPOSITO:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>Ocupación de cauces:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>EMISIONES:</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>X _____</td></tr><tr><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI _____ NO _____</td><td>N/A _____</td><td>_____</td></tr></table> <div>OBSERVACIONES:</div>		ZONAS DE DEPOSITO:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	Ocupación de cauces:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____	OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____	_____
ZONAS DE DEPOSITO:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
Ocupación de cauces:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
VERTIMIENTOS:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____	X _____																																
OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____	_____																																
<div>P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</div> <div>ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC</div>		<div>OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA</div>																																	
V. GESTIÓN SOCIAL																																			
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>		OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1 sin definir</div>	<div>OBSERVACIONES:</div>																		
	OBRA	INTER																																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1																																	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1																																	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																																			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																																			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																																			
<div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio</div>																																			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																																			
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>																																	
<div>NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del Interventor.</div> <div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA</div>																																			
<div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div>FIRMA: _____</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matricula Profesional No.: 25202-45905 CND</div>																																	
<div>Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																																			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

6/06/2024
(Día / Mes / Año)

I INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

2 del 30/05/2024 al 5/06/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 68 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones= -

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4023 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.598.045,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.598.045,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.481.629,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

\$ 22.930.381,20 4,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

SI NO

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carrotanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>															
		<div>FECHA</div> <div>6/06/2024</div>															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																	
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL															
<div>UBICACIÓN: _____</div> <div>UBICACIÓN: _____</div> <div>OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes</div>		<div>DISPONIBLE</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</div> <div>OBSERVACIONES:</div> <div>PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</div> <div>ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____</div> <div>OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____</div>															
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA															
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC																	
V. GESTIÓN SOCIAL																	
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table> <div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1</div>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			<div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</div> <div>ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____</div> <div>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</div> <div>OBSERVACIONES:</div>
	OBRA	INTER															
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1															
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1															
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																	
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																	
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																	
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																	
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																	
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																	
<div>FOTO 1</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 2</div> <div>Indicar localización y actividad</div>	<div>FOTO 3</div> <div>Indicar localización y actividad</div>															
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																	
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA															
<div>*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida</div> <div>*Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras</div>		<div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</div> <div>Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND</div>															
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I. INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
		(Numeración consecutiva)									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 68 ml Alcantarilla= 2 un Gaviones= -											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:									
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4023 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 199.598.045,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199.598.045,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.481.629,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
\$ 40.765.122,13 7,68%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	68	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	2	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3	-	Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
_____		VERTIENTOS:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES:	SI _____ NO _____	N/A _____ X _____
		OTROS (Especificar cual)	SI _____ NO _____	N/A _____
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC.				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
				
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	20/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I INFORMACIÓN GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 4 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 68 ml Alcantarilla= 2 un Gaviones= -											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4023 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
VALOR INICIAL: \$ 199.598.045,00		VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00									
VALOR ADICIONES: \$ -		VALOR ADICIONES: \$ -									
VALOR ACUMULADO: \$ 199.598.045,00		VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00									
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
		VALOR ANTICIPO: \$ -									
		VALOR AMORTIZADO: \$ -									
		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.481.629,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
VALOR BÁSICO INTERVENTORIA: \$ 58.599.863,07 11,03%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Carro tanque de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	68	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	2	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3	-	Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec						Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:				
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
<div><div>FOTO 1</div><div>Indicar localización y actividad</div></div> <div><div>FOTO 2</div><div>Indicar localización y actividad</div></div> <div><div>FOTO 3</div><div>Indicar localización y actividad</div></div>				
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras				
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA				
FIRMA:  NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO																																																																																																																								
			VERSIÓN																																																																																																																								
			PÁGINA																																																																																																																								
			FECHA	27/06/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																							
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																											
PROYECTO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.																																																																																																																										
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA	SEMANA No.: 5 del 20/06/2024 al 26/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐																																																																																																																							
		(Numeración consecutiva)																																																																																																																									
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	JUAN DAVID TORRES SANABRIA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:	JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS																																																																																																																								
OBJETO CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																																																																																																										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):																																																																																																																											
Mantenimiento Rutinario=	2 un																																																																																																																										
Placa Huella=	68 ml																																																																																																																										
Alcantarilla=	2 un																																																																																																																										
Gaviones=	-																																																																																																																										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO																																																																																																																											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.																																																																																																																											
CONVENIO SOLIDARIO:CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																																																																																																											
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA		INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																							
			INTEGRANTES:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																																																																																																							
CONVENIO No.	4023 de 2023	VALOR INICIAL:	\$	199.598.045,00																																																																																																																							
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$	199.598.045,00																																																																																																																							
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	13/09/2024																																																																																																																										
		CONTRATO No.	1709-2024	VALOR INICIAL:	\$	531.074.390,00																																																																																																																					
		FECHA DE INICIO:	28-may-24	VALOR ADICIONES:	\$	-																																																																																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25-sep-24	VALOR ACUMULADO:	\$	531.074.390,00																																																																																																																					
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	25-sep-24	VALOR ANTICIPO:	\$	-																																																																																																																					
				VALOR AMORTIZADO:	\$	-																																																																																																																					
				SALDO POR AMORTIZAR:	\$	-																																																																																																																					
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																											
CONVENIO/CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX																																																																																																																						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00																																																																																																																									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00																																																																																																																									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00																																																																																																																								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00																																																																																																																								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00																																																																																																																								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																											
<div><div><div>CONVENIO</div><div>VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.481.629,00</div><div>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -</div><div>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -</div><div>AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -</div><div>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -</div><div>(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)</div><div>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -</div><div>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -</div><div>Observaciones:</div></div><div><div>INTERVENTORIA</div><div>\$ 76.434.604,00 14,39%</div><div>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%</div><div>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%</div><div>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%</div><div>SI NO</div><div>RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X</div><div>No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:</div><div>PERIODO FACTURADO:</div><div>VALOR FACTURA: \$ -</div><div>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</div><div>Observaciones:</div></div></div>																																																																																																																											
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %																																																																																																																											
Meta Física Ejecutada %																																																																																																																											
<div><div><div>Meta Física (Programa de Obra)</div><table><thead><tr><th>Descripción de la Meta Física Contractual</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños</td><td>GL</td><td>1</td></tr><tr><td>Mantenimiento rutinario</td><td>ML</td><td>2</td></tr><tr><td>Placa huella</td><td>ML</td><td>68</td></tr><tr><td>Alcantarilla</td><td>UN</td><td>2</td></tr><tr><td>Gaviones</td><td>M3</td><td>-</td></tr></tbody></table></div><div><div>Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</div><table><thead><tr><th>Avance Físico</th><th>Tramo y/o sector 1</th><th>Tramo y/o sector 2</th><th>Tramo y/o sector (n)</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Prog</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table></div></div> <div><div>MAQUINARIA Y EQUIPO</div><table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Equipo Mínimo</th><th>Total Disponible</th></tr></thead><tbody><tr><td>Carrotanque de agua</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Motoniveladora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrocompactador</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Retroexcavadora</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Compresor</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Mezcladora de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Vibrador de concreto</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Camioneta</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Herramienta y equipos menores</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td>9</td><td></td></tr></tbody></table></div> <div><div>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</div><div>TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:</div><div>TRAMO Y/O SECTOR (n):</div></div>							Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Mantenimiento rutinario	ML	2	Placa huella	ML	68	Alcantarilla	UN	2	Gaviones	M3	-	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Prog						Ejec						Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible	Carrotanque de agua	1		Motoniveladora	1		Vibrocompactador	1		Retroexcavadora	1		Compresor	1		Mezcladora de concreto	1		Vibrador de concreto	1		Camioneta	1		Herramienta y equipos menores	1		Total	9	
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad																																																																																																																									
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1																																																																																																																									
Mantenimiento rutinario	ML	2																																																																																																																									
Placa huella	ML	68																																																																																																																									
Alcantarilla	UN	2																																																																																																																									
Gaviones	M3	-																																																																																																																									
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																																						
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Prog																																																																																																																											
Ejec																																																																																																																											
Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible																																																																																																																									
Carrotanque de agua	1																																																																																																																										
Motoniveladora	1																																																																																																																										
Vibrocompactador	1																																																																																																																										
Retroexcavadora	1																																																																																																																										
Compresor	1																																																																																																																										
Mezcladora de concreto	1																																																																																																																										
Vibrador de concreto	1																																																																																																																										
Camioneta	1																																																																																																																										
Herramienta y equipos menores	1																																																																																																																										
Total	9																																																																																																																										

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420274404 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Dia / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO YO MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 6 del 27/06/2024 al 3/07/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 68 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones= -

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o vías huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BELGICA

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4023 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.598.045,00

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.598.045,00

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.598.045,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.481.629,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 26.420.791,59 4,97%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA																
		FECHA	4/07/2024															
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																		
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																
UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____																
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:																
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)																		
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA																
V. GESTIÓN SOCIAL																		
<table><tr><td></td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td></td><td></td></tr></table>			OBRA	INTER	TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			OBSERVACIONES:	
	OBRA	INTER																
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:																		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		2																
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:																		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2 sin definir																		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																		
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																		
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador																		
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS																		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio																		
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO																		
																		
FOTO 1		FOTO 2																
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad																
																		
FOTO 3																		
Indicar localización y actividad																		
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																		
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA																
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 5420274404 NTS																

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

30/05/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 1 del 28/05/2024 al 29/05/2024 Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIAGESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No. 4541 de 2023 VALOR INICIAL: \$ 199.923.497,00

CONTRATO No. 1709-2024 VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO: 27/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE INICIO: 28-may-24 VALOR ADICIONES: \$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 199.923.497,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24 VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24 VALOR ANTICIPO: \$ -

VALOR AMORTIZADO: \$ -

SALDO POR AMORTIZAR: \$ -

III. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

Valor Básico Convenio (A): \$ 150.796.380,00

Inversión Obra Programada Acumulada: \$ -

Inversión Obra Ejecutada Acumulada (B): \$ -

Avance o Atraso de Obra: \$ -

Otras Inversiones Ejecutadas: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 5.095.640,27 0,96%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 5.095.640,27 0,96%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico % Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños GL 1

Mantenimiento rutinario ML 2

Placa huella ML 126

Alcantarilla UN 2

Gaviones M3

Avance Físico

Tramo y/o sector 1

Tramo y/o sector 2

Tramo y/o sector (n)

Total

%

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Prog

Ejec

Carrolanque de agua 1

Motoniveladora 1

Vibrocompactador 1

Retroeexcavadora 1

Compresor 1

Mezcladora de concreto 1

Vibrador de concreto 1

Camioneta 1

Herramienta y equipos menores 1

Total 9

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	
		FECHA	30/05/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ VERTIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC			
V. GESTIÓN SOCIAL			
	OBRA	INTER	OBSERVACIONES:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1 sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
			
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras		FIRMA:  NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matricula Profesional No. 25202-49905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

6/06/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

2

del

30/05/2024

al

5/06/2024

Último Informe Semanal SI

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=2 un
Placa Huella=126 ml
Alcantarilla=2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4541 de 2023

VALOR INICIAL:

\$

199.923.497,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$

531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$

-

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$

199.923.497,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$

531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$

-

VALOR AMORTIZADO:

\$

-

SALDO POR AMORTIZAR:

\$

-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):\$ 150.796.380,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:\$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:\$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ 22.930.381,204,32%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ 15.932.360,003,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ 17.858.552,343,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ 3.983.090,000,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:\$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	6/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____				
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: _____		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1		sin definir		
OBSERVACIONES:				
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA				
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras				
DIRECTOR DE INTERVENTORIA				
FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND				
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO								
			VERSIÓN								
			PÁGINA								
			FECHA	13/06/2024 (Día / Mes / Año)							
I INFORMACION GENERAL											
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* - LOTE 4.											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCION TERRITORIAL: TOLIMA		SEMANA No.: 3 del 6/06/2024 al 12/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)							
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS									
OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*											
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):											
Mantenimiento Rutinario= 2 un Placa Huella= 126 ml Alcantarilla= 2 un Gaviones=											
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO											
Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.											
CONVENIO SOLIDARIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA:											
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
CONVENIO No. 4541 de 2023		INTEGRANTES: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO									
FECHA DE INICIO: 27/12/2023		CONTRATO No. 1709-2024									
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		FECHA DE INICIO: 28-may-24									
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 13/09/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 25-sep-24									
		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 25-sep-24									
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO											
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:											
CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX						
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00									
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -									
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00									
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00								
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00								
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)											
CONVENIO											
VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.796.380,00											
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -											
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -											
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -											
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -											
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -											
Observaciones:											
INTERVENTORIA											
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 40.765.122,13 7,68%											
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%											
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%											
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%											
SI NO											
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X											
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:											
PERIODO FACTURADO:											
VALOR FACTURA: \$ -											
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)											
Observaciones:											
III. AVANCE FÍSICO											
Meta Física Programada % Avance o Atraso Físico %											
Meta Física Ejecutada %											
MAQUINARIA Y EQUIPO											
Meta Física (Programa de Obra)			Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada			MAQUINARIA Y EQUIPO					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1	Prog						Camotank de agua	1	
Mantenimiento rutinario	ML	2	Ejec						Motoniveladora	1	
			Prog						Vibrocompactador	1	
Placa huella	ML	126	Ejec						Retroexcavadora	1	
			Prog						Compresor	1	
Alcantarilla	UN	2	Ejec						Mezcladora de concreto	1	
			Prog						Vibrador de concreto	1	
Gaviones	M3		Ejec						Camioneta	1	
			Prog						Herramienta y equipos menores	1	
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
			Prog								
			Ejec								
									Total	9	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).											
TRAMO Y/O SECTOR 1:						TRAMO Y/O SECTOR 2:					
TRAMO Y/O SECTOR (n):											

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	
				FECHA	13/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____			
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____			
		OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC					
V. GESTIÓN SOCIAL					
OBRA INTER		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		OBSERVACIONES:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:					
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2		sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS					
*Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. *Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.					
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA					
*Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. *Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. *Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. *Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. *Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.					
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS					
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio					
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO					
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3	
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
*Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida *Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND		
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

20/06/2024
(Día / Mes / Año)

L INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

SEMANA No.: 4 del 13/06/2024 al 19/06/2024 Último Informe Semanal SI ☐

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario= 2 un
Placa Huella= 126 ml
Alcantarilla= 2 un
Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4541 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.923.497,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.923.497,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A): \$ 150.796.380,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ -

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ -

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ -

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ -

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ -

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 58.599.863,07 11,03%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 15.932.360,00 3,00%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 17.858.552,34 3,36%

INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 3.983.090,00 0,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

SI NO

X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % Avance o Atraso Fisico %

Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Revisión y/o Ajuste Estudios y diseños	GL	1
Mantenimiento rutinario	ML	2
Placa huella	ML	126
Alcantarilla	UN	2
Gaviones	M3	

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Carro tanque de agua	1	
Motoniveladora	1	
Vibrocompactador	1	
Retroexcavadora	1	
Compresor	1	
Mezcladora de concreto	1	
Vibrador de concreto	1	
Camioneta	1	
Herramienta y equipos menores	1	
Total	9	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL		CÓDIGO	
			VERSIÓN	
			PÁGINA	
			FECHA	20/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
_____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____		
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____		
		OBSERVACIONES:		
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC				
OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA				
V. GESTIÓN SOCIAL				
OBRAS		OBSERVACIONES:		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: _____		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:	2	sin definir		
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
•Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. •Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Ingeniero Residente del OAC.				
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
•Proyección modelo minuta contrato de prestación de servicios para la vinculación del Contador del OAC. •Acercamiento telefónico con presidente del OAC con el fin de agendar posible socialización de inicio. •Recepción hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC. •Proyección de oficios con los conceptos y observaciones relacionados con las hojas de vida del personal. •Radicación de oficios al OAC en relación a conceptos y observaciones a las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras.				
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio				
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO				
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
•Radicar oficios al OAC, con solicitudes de hojas de vida •Radicar oficios al OAC, con aprobaciones parciales del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras			FIRMA NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO Matrícula Profesional No. 25202-45905 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	
		FECHA	27/06/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____ _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____ _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

FECHA

4/07/2024
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4.

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

SEMANA No.:

6 del 27/06/2024 al 3/07/2024

Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:

JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

JOSE IGNACIO HERRERA HUERTAS

OBJETO CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mantenimiento Rutinario=

2 un

Placa Huella=

126 ml

Alcantarilla=

2 un

Gaviones=

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

INTEGRANTES:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONVENIO No.

4541 de 2023

VALOR INICIAL:

\$ 199.923.497,00

CONTRATO No.

1709-2024

VALOR INICIAL:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE INICIO:

27/12/2023

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE INICIO:

28-may-24

VALOR ADICIONES:

\$ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

31/12/2023

VALOR ACUMULADO:

\$ 199.923.497,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:

25-sep-24

VALOR ACUMULADO:

\$ 531.074.390,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

13/09/2024

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

25-sep-24

VALOR ANTICIPO:

\$ -

VALOR AMORTIZADO:

\$ -

SALDO POR AMORTIZAR:

\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 199.923.497,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA		\$ 531.074.390,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		\$ 15.932.360,00		
	SALDO DE VIGENCIA		\$ 515.142.030,00		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

INTERVENTORIA

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):
AVANCE O ATRASO DE OBRA:
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)

VALOR BÁSICO INTERVENTORIA:
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física Ejecutada %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

MAQUINARIA Y EQUIPO

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:


TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	4/07/2024
IV. GESTIÓN AMBIENTAL			
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____		ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
UBICACIÓN: _____		CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
PERMISO MINERO: SI _____ NO _____		OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____		VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
OBSERVACIONES: Sin definir las fuentes		EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ X _____	
		OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____	
		OBSERVACIONES:	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			
ESTADO: No aplica su presentación por parte del OAC		OBSERVACIONES: Proyecto de baja complejidad, no requiere PAGA	
V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2		OBSERVACIONES:	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:			
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 2			
sin definir			
VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
• Revisión y aprobación de hojas de vida ingeniero residente y contador			
VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio			
XI. REGISTRO FOTOGRAFICO			
FOTO 1		FOTO 2	
FOTO 3			
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad	
Indicar localización y actividad			
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
		FIRMA _____	
		NOMBRE: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ	
		Matrícula Profesional No.: 54202131304 NTS	
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA



CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	TOLIMA
-------------------	------------------------------	------------------------	--------

	3669 de 2023 - Cunday - LAS GATORCE
	3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY
	4038 de 2023 - Cunday - EL CUINDE
	4354 de 2023 - Cunday - EL REYES
	4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA
	4162 de 2023 - Dolores - RIONEORO
	3751 de 2023 - Icononzo - LA LAJA
CONVENIO SOLIDARIO No:	4460 de 2023 -Icononzo - PARAMITO
	4607 de 2023 -Icononzo - GUERRERAS
	4639 de 2023 -Icononzo - MUNDO NUEVO
	3766 de 2023 -Prado - LA CHICA
	3933 de 2023 -Prado - ALTA GRACIA
	4477 de 2023 -Saldaña - JABALON
	4023 de 2023 -Villarica - BAJO BEL CHICA
	4541 de 2023 -Villarica - ALTO MOSCU

CONTRATISTA:	JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE
	JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY
	JAC DE LA VEREDA EL CUINDE
	JAC DE LA VEREDA EL REYES
	JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA
	JAC DE LA VEREDA RIONEGRO
	JAC DE LA VEREDA LA LAJA
	JAC DE LA VEREDA PARAMITO
	JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS
	JAC VEREDA MUNDO NUEVO
PROYECTO:	JAC DE LA VEREDA LA CHICA
	JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA
	JAC DE LA VEREDA JABALCON
	JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA
	JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCÚ
	ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA (X) DEL MUNICIPIO DE (X) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO
	VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1709 de 2024

INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL. DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL[illegible]

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4. disponibilidad del personal requerido:

Los QAC no presentan información PILA. Aun no vinculan personal, sólo se han aprobado algunas hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras. Sin iniciar la etapa de pre-construcción.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma _____
Nombre: _____
Director de Obra _____
Matrícula Profesional No.: _____

Firma _____
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

[illegible]

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3669 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA LAS CATORCE																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS CATORCE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199.787.735.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199.787.735.00 VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,957,547.00</td><td>4</td><td>10</td><td>2023</td><td>30</td><td>6</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,989,387.00</td><td>4</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,936,320.50</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,957,547.00	4	10	2023	30	6	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,989,387.00	4	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,936,320.50	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,957,547.00	4	10	2023	30	6	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,989,387.00	4	10	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,936,320.50	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100026791 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006126			OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.: 0					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3921 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY DEL MUNICIPIO CUNDAY DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 198,974,535.00 VALOR ACUMULADO: \$ 198,974,535.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,794,907.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,948,726.75</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,692,360.50</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,794,907.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,948,726.75	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,692,360.50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			18	10	2023	31	10	2024	18	10	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,794,907.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,948,726.75																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,692,360.50																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
18	10	2023	31	10	2024																																										
18	10	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100027190 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I - 100006260			OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.: 0					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO		CÓDIGO																																													
			VERSIÓN	1																																												
			PÁGINA																																													
			FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4038 DE 2023			CONTRATISTA: JAC VEREDA EL CUINDE																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL CUINDE DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																																
FECHA DE INICIO: 21/12/2023																																																
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																																
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																
VALOR INICIAL: \$ 199,011,206.00																																																
VALOR ACUMULADO: \$ 199,011,206.00 (Incluye adiciones)																																																
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:																																																
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																																
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024			INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,199,475.80</td><td>11</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,049,868.95</td><td>11</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,299,213.70</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>							Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,199,475.80	11	11	2023	31	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,049,868.95	11	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,299,213.70	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																													
			Desde			Hasta																																										
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,199,475.80	11	11	2023	31	12	2024																																								
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,049,868.95	11	11	2023	31	12	2026																																								
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,299,213.70	31	12	2023	31	12	2028																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100006344																																																
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2023																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		23 10 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100006344 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4354 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA EL REVES																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL REVÉS DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 16/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,827,140.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,827,140.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,165,428.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,041,357.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,248,142.00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,165,428.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,041,357.00	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,248,142.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>11</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>11</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			11	11	2023	31	10	2024	11	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,165,428.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,041,357.00																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,248,142.00																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
11	11	2023	31	10	2024																																										
11	11	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100027995																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:		19/12/2023																																													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B - 100006523			OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.: 0					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4445 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA DEL MUNICIPIO CUNDAY, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,022,614.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,022,614.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,004,522.80</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,001,130.70</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,006,784.20</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,004,522.80	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,001,130.70	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,006,784.20	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>16</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>16</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			16	11	2023	31	10	2024	16	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,004,522.80																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,001,130.70																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,006,784.20																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
16	11	2023	31	10	2024																																										
16	11	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I - 100028243 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																												
		VERSIÓN	1																																											
		PÁGINA																																												
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																														
<table><tr><td rowspan="3">Seguro</td><td rowspan="3">% Asegurado</td><td rowspan="3">Valor Asegurado (\$)</td><td colspan="6">VIGENCIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>16 Día</td><td>11 Mes</td><td>2023 Año</td><td>31 Día</td><td>12 Mes</td><td>2023 Año</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			16 Día	11 Mes	2023 Año	31 Día	12 Mes	2023 Año	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																											
			Desde						Hasta																																					
			16 Día	11 Mes	2023 Año	31 Día	12 Mes	2023 Año																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.I-100006598.....OTRAS PÓLIZAS No.																																														
Certificado de modificación o anexo No.:0..... (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																														
Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS MUNDIAL.....																																														
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:16/12/2023.....																																														
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																														
<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</div>																																														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4162 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA RIONEGRO																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RIONEGRO DEL MUNICIPIO DOLORES, DEPARTAMENTO DE TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,188,846.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,188,846.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,037,769.20</td><td>29</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,009,442.30</td><td>29</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,056,653.80</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,037,769.20	29	11	2023	31	10	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,009,442.30	29	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,056,653.80	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,037,769.20	29	11	2023	31	10	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,009,442.30	29	11	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,056,653.80	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028423 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006666			OTRAS PÓLIZAS No.		
Certificado de modificación o anexo No.: 0					
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4477 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA JABALCON																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA JABALCON DEL MUNICIPIO SALDAÑA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199,108,275.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199,108,275.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,821,622.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,955,413.75</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,732,482.50</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,821,622.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,955,413.75	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,732,482.50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			27	11	2023	31	10	2024	27	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,821,622.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,955,413.75																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,732,482.50																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
27	11	2023	31	10	2024																																										
27	11	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028310 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		27 11 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006622 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
<div>Firma</div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</div>					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4460 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA PARAMITO																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAMITO DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199,767,640.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199,767,640.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,953,528.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,988,382.00</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,930,292.00</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,953,528.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,988,382.00	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,930,292.00	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>17</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>17</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			17	11	2023	31	12	2024	17	11	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,953,528.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,988,382.00																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,930,292.00																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
17	11	2023	31	12	2024																																										
17	11	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028422 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																
		VERSIÓN	1																															
		PÁGINA																																
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																													
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																		
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000</td></tr></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>17</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			17	11	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000																																
VIGENCIA																																		
Desde			Hasta																															
17	11	2023	31	12	2023																													
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																													
<p>PÓLIZA DE SEGURO RCE No.I-100006665..... OTRAS PÓLIZAS No.</p> <p>Certificado de modificación o anexo No.:0..... (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS MUNDIAL.....</p> <p>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:20/12/2023.....</p> <p>NOTAS:</p> <p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p> <div></div> <p>Firma</p> <p>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</p> <p>Director de Interventoría</p> <p>Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</p> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</p>																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3751 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA LA LAJA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 21/03/2024 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199,151,021.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199,151,021.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,830,204.20</td><td>5</td><td>10</td><td>2023</td><td>30</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,957,551.05</td><td>5</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,745,306.30</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,830,204.20	5	10	2023	30	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,957,551.05	5	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,745,306.30	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,830,204.20	5	10	2023	30	12	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,957,551.05	5	10	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,745,306.30	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100026888 Certificado de modificación o anexo No.: 1 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/01/2024																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		5 10 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006162 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/01/2024					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4607 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA DOS QUEBRADAS																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS DEL MUNICIPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 196,440,890.00 VALOR ACUMULADO: \$ 196,440,890.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,288,178.00</td><td>24</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,822,044.50</td><td>24</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 58,932,267.00</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,288,178.00	24	11	2023	31	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,822,044.50	24	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 58,932,267.00	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,288,178.00	24	11	2023	31	12	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,822,044.50	24	11	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 58,932,267.00	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028335 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
			Desde		
			24	11	2023
			Día	Mes	Año
			Hasta		
			31	12	2023
			Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.I-100006632.....					
OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.:0..... (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS MUNDIAL.....					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:19/12/2023.....					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4639 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA MUNDO NUEVO																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MUNDO NUEVO DEL MPIO ICONONZO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 199,684,817.00 VALOR ACUMULADO: \$ 199,684,817.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1612 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 39,936,963.40</td><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 9,984,240.85</td><td>27</td><td>11</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 59,905,445.10</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,936,963.40	27	11	2023	31	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,984,240.85	27	11	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,905,445.10	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 39,936,963.40	27	11	2023	31	12	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 9,984,240.85	27	11	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 59,905,445.10	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100028822 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
			Desde		
			27	11	2023
			Día	Mes	Año
			Hasta		
			31	12	2023
			Día	Mes	Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006784 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3933 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA ALTA GRACIA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTA GRACIA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 26/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,085,682.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,085,682.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,017,136.40</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,004,284.10</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,025,704.60</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,017,136.40	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,004,284.10	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,025,704.60	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>18</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			18	10	2023	31	10	2024	18	10	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,017,136.40																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,004,284.10																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,025,704.60																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
18	10	2023	31	10	2024																																										
18	10	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027198 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		18 10 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006263 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
<div>Firma</div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</div> <div>Director de Interventoría</div> <div>Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</div>					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 3766 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA LA CHICA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHICA DEL MUNICIPIO PRADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																																															
FECHA DE INICIO: 20/03/2024																																															
PLAZO INICIAL: 31/12/2023																																															
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																															
VALOR INICIAL: \$ 200,910,178.00																																															
VALOR ACUMULADO: \$ 200,910,178.00 (Incluye adiciones)																																															
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:																																															
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ -																																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024		INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,182,035.60</td><td>5</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,045,508.90</td><td>5</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,273,053.40</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,182,035.60	5	10	2023	31	12	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,045,508.90	5	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,273,053.40	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,182,035.60	5	10	2023	31	12	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,045,508.90	5	10	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,273,053.40	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027064																																															
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																															
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																															
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/01/2024																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
		VIGENCIA			
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000			
		Desde			Hasta
		5 10 2023			31 12 2023
		Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100006218 OTRAS PÓLIZAS No.					
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)					
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL					
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 22/01/2024					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma					
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ					
Director de Interventoría					
Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.					
Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4023 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA BAJO BÉLGICA																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BAJO BÉLGICA DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																															
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200.598.045.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200.598.045.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,119,609.00</td><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,029,902.25</td><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,179,413.50</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,119,609.00	20	10	2023	31	10	2024	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,029,902.25	20	10	2023	31	12	2026	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,179,413.50	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde			Hasta																																									
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,119,609.00	20	10	2023	31	10	2024																																							
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,029,902.25	20	10	2023	31	12	2026																																							
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,179,413.50	31	12	2023	31	12	2028																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027838 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																
		VERSIÓN	1																															
		PÁGINA																																
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																													
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																		
<table><tr><th>Seguro</th><th>% Asegurado</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000</td></tr></table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000	<table><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2023</td></tr><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			20	10	2023	31	12	2023	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000																																
VIGENCIA																																		
Desde			Hasta																															
20	10	2023	31	12	2023																													
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																													
<p>PÓLIZA DE SEGURO RCE No.I-100006469..... OTRAS PÓLIZAS No.</p> <p>Certificado de modificación o anexo No.:0..... (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</p> <p>Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS MUNDIAL.....</p> <p>Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:22/12/2023.....</p> <p>NOTAS:</p> <p>1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.</p> <p>2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).</p> <div></div> <p>Firma _____</p> <p>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ</p> <p>Director de Interventoría</p> <p>Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</p> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</p> <p>Copias: Interventor y Dirección Territorial.</p>																																		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																													
		VERSIÓN	1																																												
		PÁGINA																																													
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA																																													
CONVENIO SOLIDARIO No. 4541 DE 2023		CONTRATISTA: JAC VEREDA ALTO MOSCU																																													
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ALTO MOSCU DEL MUNICIPIO VILLARRICA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.																																															
FECHA DE INICIO: 27/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 13/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) VALOR INICIAL: \$ 200,923,497.00 VALOR ACUMULADO: \$ 200,923,497.00 (Incluye adiciones) VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ - CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024 INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO																																															
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>20%</td><td>\$ 40,119,609.00</td></tr><tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio</td><td>5%</td><td>\$ 10,029,902.25</td></tr><tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>30%</td><td>\$ 60,179,413.50</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,119,609.00	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,029,902.25	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,179,413.50	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>10</td><td>2024</td></tr><tr><td>20</td><td>10</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2028</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			20	10	2023	31	10	2024	20	10	2023	31	12	2026	31	12	2023	31	12	2028
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																													
Cumplimiento general del convenio y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	20%	\$ 40,119,609.00																																													
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el OAC haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del convenio	5%	\$ 10,029,902.25																																													
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	30%	\$ 60,179,413.50																																													
VIGENCIA																																															
Desde			Hasta																																												
20	10	2023	31	10	2024																																										
20	10	2023	31	12	2026																																										
31	12	2023	31	12	2028																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100027838 Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato) Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 22/12/2023																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO																																												
		VERSIÓN	1																																											
		PÁGINA																																												
		FECHA	30 (Día)	6 (Mes)	2024 (Año)																																									
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																														
<table><tr><td rowspan="3">Seguro</td><td rowspan="3">% Asegurado</td><td rowspan="3">Valor Asegurado (\$)</td><td colspan="6">VIGENCIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>20 Día</td><td>10 Mes</td><td>2023 Año</td><td>31 Día</td><td>12 Mes</td><td>2023 Año</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>200 SMMLV</td><td>\$ 232,000,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			20 Día	10 Mes	2023 Año	31 Día	12 Mes	2023 Año	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000																	
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																											
			Desde						Hasta																																					
			20 Día	10 Mes	2023 Año	31 Día	12 Mes	2023 Año																																						
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	\$ 232,000,000																																												
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.I-100006469.....OTRAS PÓLIZAS No.																																														
Certificado de modificación o anexo No.:0..... (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																														
Razón Social Compañía Aseguradora:SEGUROS MUNDIAL.....																																														
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:22/12/2023.....																																														
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																														
<div>Firma</div> <div></div> <div>Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS</div>																																														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																														

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DESARROLLO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
INTERVENTOR:	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
NIT:	79.442.593
REP. LEGAL	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"
Contrato N°:	1709 - 2024
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES
Fecha de Inicio	28 DE MAYO DEL 2024
Valor del contrato (Incluido IVA)	\$ 531.074.390,00
Fecha de Finalización	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Tabla No.24 - Información General del contrato de interventoría No. 1709 de 2024

5.1.1 PÓLIZA O GARANTÍAS

ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

- M-100229549 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Las actividades desarrolladas por la Interventoría en el periodo del 28 de Mayo al 30 de Junio de 2024 son las siguientes:

- Elaboración de la correspondencia ante el contratante.
- Gestiones administrativas ante la Entidad Contratante.
- Atención a las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el OAC, en relación con las obras objeto de los convenios solidarios.
- Proyección de actas de costos de interventoría, con sus soportes.
- Diseño de base de datos para el manejo del Contrato de Interventoria y los Convenios Solidarios.
- Proyección y radicación de oficios dirigidos al OAC, con el fin de solicitar las hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras
- Recepción y revisión de hojas de vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras por parte del OAC.
- Búsqueda de oficina/campamento.
- Asistencia capacitación presencial “Lineamientos interventorías” con funcionarios del INVIAS Territorial Tolima y Planta Central (Junio 17 de 2024).
- Contacto telefónico con Presidentes de la Junta de Acción Comunal, con el fin de resolver inquietudes de tipo administrativo y técnico.
- Contacto telefónico con Presidentes de la Junta de Acción Comunal del municipio de Icononzo, con el fin de programar tentativamente la socialización de inicio en campo.
- Gestiones para socialización de inicio con los OAC del municipio de Cunday.

5.3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.3.1 COMITÉS DE OBRA O ACTAS DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo del presente informe no se celebraron comités de obra:

COMITÉ	FECHA	LUGAR	HORA

Tabla 7 - Comités o actas de seguimiento

5.4 INFORMES ESPECIALISTAS

5.4.1 INFORME DE ESPECIALISTA

No aplica para el periodo del presente informe

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
6.6	Otros documentos seguimiento mensual	
	<ul style="list-style-type: none">• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2
	<ul style="list-style-type: none">• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</div> <div>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-15-FR-5</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER		
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-24		PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 10.
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1709 de 2024		INTERVENTORÍA: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
CONVENIO SOLIDARIO No. 3669 de 2023 - Cunday - LAS CATORCE 3921 de 2023 - Cunday - FLORIDA ALTO CUNDAY 4038 de 2023 - Cunday - EL CUINDE 4354 de 2023 - Cunday - EL REVES 4445 de 2023 - Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA 4162 de 2023 - Dolores - RIONEGRO 3751 de 2023 - Icononzo - LA LAJA 4460 de 2023 - Icononzo - PARAMITO 4607 de 2023 - Icononzo - DOS QUEBRADAS 4639 de 2023 - Icononzo - MUNDO NUEVO 3766 de 2023 - Prado - LA CHICA 3933 de 2023 - Prado - ALTA GRACIA 4477 de 2023 - Saldaña - JABALCON 4023 de 2023 - Villarrica - BAJO BELGICA 4541 de 2023 - Villarrica - ALTO MOSCU		CONTRATISTA: JAC DE LA VEREDA LAS CATORCE JAC DE LA VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY JAC DE LA VEREDA EL CUINDE JAC DE LA VEREDA EL REVES JAC DE LA VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA JAC DE LA VEREDA RIONEGRO JAC DE LA VEREDA LA LAJA JAC DE LA VEREDA PARAMITO JAC DE LA VEREDA DOS QUEBRADAS JAC VEREDA MUNDO NUEVO JAC DE LA VEREDA LA CHICA JAC DE LA VEREDA ALTA GRACIA JAC DE LA VEREDA JABALCON JAC DE LA VEREDA BAJO BELGICA JAC DE LA VEREDA ALTO MOSCU
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Camioneta	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I A I I I I I
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.		
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).		
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:		
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.		
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.		
Firma Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 54202131604 NTS		Firma Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA Supervisor del Contrato de Interventoría. Matrícula Profesional No.: 17202-112793
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.		

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEPI-MN2-IN-15-FR-7

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 de 1

FECHA

05/07/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

1709 DE 2024

INTERVENTOR:

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

1 AL 30 DE JUNIO 2024

PROYECTO:

VÍAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:

1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023

2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 3921-2023

3. JAC VEREDA EL QUINDE - CON 4039-2023

4. JAC VEREDA EL REYES - CON 4354-2023

5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 4445-2023

6. JAC VEREDA RIÑUEÑO - CON 4162-2023

7. JAC VEREDA LA LAJA - CON 3751-2023

8. JAC VEREDA PARAMITO - CON 4460-2023

9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS - CON 4607-2023

10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO - CON 4639-2023

11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023

12. JAC VEREDA ALTA GRACIA - CON 3933-2023

CONTRATISTA:

1. JAC VEREDA LAS CATORCE

2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY

3. JAC VEREDA EL QUINDE

4. JAC VEREDA EL REYES

5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA

6. JAC VEREDA RIÑUEÑO

7. JAC VEREDA LA LAJA

8. JAC VEREDA PARAMITO

9. JAC VEREDA DOS QUEBRADAS

10. JAC VEREDA MUNDO NUEVO

11. JAC VEREDA LA CHICA

12. JAC VEREDA ALTA GRACIA

NOMBRE ARL:

SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL									PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
																																						Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a VI)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														% Deducción en el mes	
1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	79.442.593	Director de Interventoría	3.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	3.000.000,00	208.800,00	V	SALUD TOTAL	78552725	120.000,00	COLPENSIONES	78552725	480.000,00	120.000,00	-	-				
2	TARIFFA MADERO BEATRIZ ELENA	1.065.652.153	Técnico Administrativo	1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		1.300.000,00	6.786,00	I	NUEVA E.P.S.	78651678	52.000,00	PORVENIR	78651678	208.000,00	52.000,00	-	-				
																																	100%		-	-					-	-	-	-						
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$	4.300.000																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha

a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.

2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no esté tiempo completo.

3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal expido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.

4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la deducción contractual.

5. En el evento en que el interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.

8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.

9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad reguladora del servicio.

10. El Interventor debe señalar en (*) a continuación de nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la deducción en los días que prestó el servicio.

Firma

NOMBRE: JESUS EDUARDO VESDEL LOPEZ

Representante Legal o su Apoderado

Matrícula No. : 54202-131608 NTS

Firma

NOMBRE: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula No. 17202 - 112793 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del 30/09/24.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		CALLE 152 B 72 91	3142136484	jarpingrojas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-06	E	29/07/2024	78651678	80
TOTAL A PAGAR					\$3.247.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	234.900	0		0		0	7	1.300	0	236.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	103.800	0		0		0	7	600	0	104.400	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	117.600	0		0		0	7	700	0	118.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.500	0		0		0	7	100	0	3.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	52.000	0		0		0	7	300	0	52.300	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	199.500	0	0	0	0	7	1.100	0	200.600	1	
230301	Porvenir	800224808-8	1.116.300	0	0	0	0	7	5.900	0	1.122.200	5	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	890.800				890.800	7	4.700	895.500			8.908	895.500	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacerar	892399989-8	185.000	7	1.000	186.000	2
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	326.800	7	1.800	328.600	6

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		CALLE 152 B 72 91	3142136484	jarpingrojas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	7	0	0	0
ICBF				
0	7	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-07	2024-06	E	29/07/2024	78651678	\$3.247.700

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	511.800	514.800
Pensión	2	1.315.800	1.322.800
Riesgos Laborales	1	890.800	895.500
CCF	2	511.800	514.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	3.230.200	3.247.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79442593-1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		CALLE 152 B 72 91	3142136484	jarpingrojas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	29/07/2024	78651678	\$3.247.700	

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1065652153	TARIFFA MADERO BEATRIZ ELENA	1	0			S																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF15	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0	
2	CC	1076650608	ALBA ALBA DIEGO YAMID	1	0			S																230301	1.595.000	255.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.595.000	63.800	14-23	1.595.000	5	111.100	CCF24	1.595.000	63.800	0	0	0	0	0	0	
3	CC	1076650608	ALBA ALBA DIEGO YAMID	1	0			S								X								230301	55.000	8.800	0	0	0	0	0	EPS008	55.000	0	14-23	55.000	5	0	CCF24	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
4	CC	40764455	CUELLAR OVIEDO MARIA DEICY	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	51737730	ROMERO HUNNY MARTHA JANETH	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS005	3.325.000	133.000	14-23	3.325.000	5	231.500	CCF15	3.325.000	133.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	52384833	DUARTE DELGADO AURA MARGARITA MARIA	1	0			S	X	X															230301	2.940.000	470.400	0	0	0	0	0	EPS010	2.940.000	117.600	14-23	2.940.000	5	204.700	CCF24	2.940.000	117.600	0	0	0	0	0	0
7	CC	1049633141	GARAY FONSECA WINNY YOMARA	1	0			S	X	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0	0
8	CC	1070971452	AGUILERA BERNAL DIANA KATHERINE	1	0			S	X	X															230201	1.246.667	199.500	0	0	0	0	0	EPS005	1.246.667	49.900	14-23	1.246.667	5	86.800	CCF24	1.246.667	49.900	0	0	0	0	0	0
9	CC	52954479	GOMEZ GONZALEZ LEIBY YOJANNA	1	0			S	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-23	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
						1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-06	2024-06	I	28/08/2024	78552725	\$2.997.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.000.000	0		0		0	37	27.600	0	1.027.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.280.000	0	0	40.000	40.000	37	35.300	2.400	1.397.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	556.800				556.800	37	15.400	572.200			5.568	572.200	1

TOTALES CAJAS								
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	37	0	0	0
ICBF				
0	37	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.000.000	1.027.600
Pensión	1	1.360.000	1.397.700
Riesgos Laborales	1	556.800	572.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.916.800	2.997.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79442593	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO		CALLE 152 B 72 91	2896745	jarpingrojas@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-06	2024-06	I	28/08/2024	78552725	10
					TOTAL A PAGAR
					\$2.997.500

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN						
1	CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	57	0			N															25-14	8.000.000	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS002	8.000.000	1.000.000	14-23	8.000.000	5	556.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9				
						VERSIÓN	1					
						PÁGINA	1 de 1					
						FECHA	5/07/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 DE 2024						INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO						
MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE JUNIO 2024						PROYECTO: VÍAS TERCIARIAS LOCALIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTANDER						
CONTRATO DE OBRA No:						CONTRATISTA:						
1. JAC VEREDA LAS CATORCE - CON 3669-2023						1. JAC VEREDA LAS CATORCE						
2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY - CON 39219						2. JAC VEREDA FLORIDA ALTO CUNDAY						
3. JAC VEREDA EL CUINDE - CON 4039-2023						3. JAC VEREDA EL CUINDE						
4. JAC VEREDA EL REYES - CON 4354-2023						4. JAC VEREDA EL REYES						
5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA - CON 412						5. JAC VEREDA AGUA BLANCA LA FLORIDA						
11. JAC VEREDA LA CHICA - CON 3766-2023						11. JAC VEREDA LA CHICA						
12. JAC VEREDA ALTA GRACIA - CON 3933-2023						12. JAC VEREDA ALTA GRACIA						
11. GAMBITA, 139 DE 2022						11. GAMBITA, CONSORCIO VÍAS GAMBITA 2022						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2024	460424	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	10.621.488,00	10.621.488,00					
2024	460424	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	520.452.902,00	520.452.902,00					
TOTAL						531.074.390,00						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 531.074.390,00												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO 2024	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -		No. 460424 - 15/05/2024	\$ 10.621.488,00	\$ 531.074.390,00		Afectacion al RP No. 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402112-02
2	JUNIO 2024	\$ 13.148.000,00	\$ 2.498.120,00	\$ 15.646.120,00		\$ 15.646.120,00		No. 460424 - 15/05/2024	\$ -	\$ 515.428.270,00		Afectacion al RP No. 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402112-02
TOTALES		\$ 13.148.000,00	\$ 2.498.120,00	\$ 15.646.120,00	\$ -	\$ 15.646.120,00	\$ -		\$ 515.428.270,00	\$ 515.428.270,00		Afectacion al RP No. 460424 - C-2402-0600-14-51102A-2402041-02
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL						
		10.148.000,00		1.928.120,00		12.076.120,00						
COSTOS INDIRECTOS		3.000.000,00		570.000,00		3.570.000,00						
AJUSTES												
VALOR TOTAL		13.148.000,00		2.498.120,00		15.646.120,00						
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS:												
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.												
2. Este formato se diligencia por año.												
Firma												
Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ												
Representante Legal o su Apoderado												
Matrícula No. : 54202-13169 NTS												
Firma												
Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA												
Supervisor de Contrato de Interventoría												
Matrícula No. 17202 - 112793 CLD												
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión de INVIAS.												
Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		30-jun-24 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	---

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
---	--------------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1709 de 2024	INTERVENTOR: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
--	---

OBJETO DEL CONTRATO:
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4"

FECHA DE INICIO: 28/05/2024	
PLAZO INICIAL: 04 meses	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>	
VALOR INICIAL: \$ 531.074.390,00	
VALOR ACUMULADO: \$ 531.074.390,00 <small>(Incluye adiciones)</small>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JUAN DAVID TORRES SANABRIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 53.107.439,00	10	5	2024	28	3	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	\$ 89.256.200,00	10	5	2024	28	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 106.214.878,00	10	5	2024	28	9	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 159.322.317,00	10	5	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100229549

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:


NOTAS:

- El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
- El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma Nombre: JESUS EDGARDO VERGEL LOPEZ Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 54202131304 NTS	Firma Nombre: JUAN DAVID TORRES SANABRIA Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202-112793
---	--

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.6 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS APROBADO



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El mejoramiento de las vías terciarias en las veredas permitirá reducir los tiempos de acceso a servicios de salud y educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población, mejorando así sus recursos económicos logrando un mayor desarrollo.
- Seguimiento a la ejecución de los convenios solidarios: Programado= 0% vs Ejecutado=0%; Tiempo transcurrido: 33 días equivalente a un porcentaje del 27,5%.
- Los OAC desconocen los términos de referencia que rigen el convenio solidario a pesar de que poseen los documentos para consulta y exponen muchas inquietudes de tipo administrativo, técnico y presupuestal; lo anterior implica atrasos en el desarrollo del convenio solidario.
- Algunas JAC tienen inconvenientes de conectividad (señal de celular e internet) y escasamente tienen acceso a correo electrónico, lo cual dificulta las comunicaciones con la interventoría e implica atrasos en el desarrollo del convenio solidario.
- Durante el periodo del presente informe, nueve (09) de los OAC han radicado hojas de vida del personal mínimo requerido y ésta interventoría aprobó el personal que se ajusta a los requisitos establecidos en el anexo técnico:

CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA
3751 de 2023	Icononzo	LA LAJA
4460 de 2023	Icononzo	PARAMITO
4607 de 2023	Icononzo	DOS QUEBRADAS
4639 de 2023	Icononzo	MUNDO NUEVO
3766 de 2023	Prado	LA CHICA
3933 de 2023	Prado	ALTA GRACIA
4477 de 2023	Saldaña	JABALCON
4023 de 2023	Villarrica	BAJO BELGICA
4541 de 2023	Villarrica	ALTO MOSCU

Tabla 8-OAC que radicaron hojas de vida del personal mínimo

- Los OAC restantes en el municipio de Cunday y Dolores, no han radicado hojas de vida del personal mínimo para la ejecución de las obras; lo anterior puede ser indicador de su desconocimiento en postular dicho personal (Ingeniero Residente de Obra, Contador, Maestro de Obra) para el desarrollo de las obras. Los OAC que no se han pronunciado con hojas de vida son los siguientes:

CONVENIO	MUNICIPIO	VEREDA
3669 de 2023	Cunday	LAS CATORCE
3921 de 2023	Cunday	FLORIDA ALTO CUNDAY
4038 de 2023	Cunday	EL CUINDE
4354 de 2023	Cunday	EL REVES
4445 de 2023	Cunday	AGUA BLANCA LA FLORIDA
4162 de 2023	Dolores	RIONEGRO

Tabla 9-OAC que no han radicado hojas de vida del personal mínimo

- Los OAC no han iniciado la etapa de preconstrucción (Revisión de Estudios y Diseños).
- En concepto del INVIAS, es urgente la celebración de la Socialización de Inicio con las comunidades, con el fin de atender personalmente las inquietudes del componente administrativo, técnico, social y ambiental que posean los OAC y que han dificultado el inicio de la etapa de preconstrucción.
- No se tiene reporte de actualización de las pólizas (conforme al reinicio de los convenios solidarios) que amparan los convenios solidarios por parte de los OAC.
- Los OAC insisten con urgencia al INVIAS que requieren el reintegro del dinero invertido en el pago de las pólizas que amparan los convenios solidarios.
- Pendiente la gestión de cambio de firmas de las cuentas bancarias de los OAC en Banco AV VILLAS; debe firmar el Interventor en reemplazo del Director de la Territorial Tolima. Se desconocen los números de cuentas donde INVIAS depositó los recursos de los convenios solidarios.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE CORRESPONDENCIA

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-1	viernes, 7 de junio de 2024	Observaciones Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC RIONEGRO	4162 de 2023 Dolores - RIONEGRO;
CCPT-1709-2024-2	viernes, 7 de junio de 2024	Observaciones Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC NUEVO MUNDO	4629 de 2023 Icononzo - NUEVO MUNDO;
CCPT-1709-2024-3	viernes, 7 de junio de 2024	Observaciones Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC LA CHICA	3766 de 2023 Prado - LA CHICA;
CCPT-1709-2024-4	viernes, 7 de junio de 2024	Observaciones Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC ALTA GRACIA	3933 de 2023 Prado - ALTA GRACIA;
CCPT-1709-2024-5	viernes, 7 de junio de 2024	Observaciones Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC ALTO MOSCU	4541 de 2023 Villarrica - ALTO MOSCU
CCPT-1709-2024-6	martes, 11 de junio de 2024	Aprobación parcial del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC LA CHICA	3766 de 2023 Prado - LA CHICA;
CCPT-1709-2024-7	martes, 11 de junio de 2024	Aprobación del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC ALTAGRACIA	3933 de 2023 Prado - ALTA GRACIA;
CCPT-1709-2024-8	martes, 11 de junio de 2024	Aprobación parcial Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC ALTO MOSCU	4541 de 2023 Villarrica - ALTO MOSCU
CCPT-1709-2024-9	martes, 11 de junio de 2024	Observaciones Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras y comentarios	JAC DOS QUEBRADAS	4607 de 2023 Icononzo - DOS QUEBRADAS;
CCPT-1709-2024-10	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC LAS CATORCE	3669 de 2023 Cunday - LAS CATORCE;
CCPT-1709-2024-11	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC FLORIDA ALTO	3921 de 2023 Cunday - FLORIDA ALTO;

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-12	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC EL CUIINDE	4038 de 2023 Cunday - EL CUIINDE;
CCPT-1709-2024-13	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras y comentarios	JAC EL PARAMITO	4460 de 2023 Icononzo - PARAMITO;
CCPT-1709-2024-14	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC EL REVES	4354 de 2023 Cunday - EL REVES;
CCPT-1709-2024-15	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC AGUA BLANCA LA FLORIDA	4445 de 2023 Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA;
CCPT-1709-2024-16	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras y comentarios	JAC LA LAJA	3751 de 2023 Icononzo - LA LAJA;
CCPT-1709-2024-17	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC JABALCON	4477 de 2023 Saldaña - JABALCON;
CCPT-1709-2024-18	martes, 11 de junio de 2024	Solicitud Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC BAJO BELGICA	4023 de 2023 Villarrica - BAJO BELGICA;
CCPT-1709-2024-19	miércoles, 12 de junio de 2024	Observaciones Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC RIONEGRO	4162 de 2023 Dolores - RIONEGRO;
CCPT-1709-2024-20	jueves, 13 de junio de 2024	Presentación plan de cargas	INVIAS - TOLIMA	
CCPT-1709-2024-21	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC LAS CATORCE	3669 de 2023 Cunday - LAS CATORCE;
CCPT-1709-2024-22	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC FLORIDA ALTO	3921 de 2023 Cunday - FLORIDA ALTO;
CCPT-1709-2024-23	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC EL CUIINDE	4038 de 2023 Cunday - EL CUIINDE;
CCPT-1709-2024-24	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC EL REVES	4354 de 2023 Cunday - EL REVES;
CCPT-1709-2024-25	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC AGUA BLANCA LA FLORIDA	4445 de 2023 Cunday - AGUA BLANCA LA FLORIDA;

JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-26	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC RIONEGRO	4162 de 2023 Dolores - RIONEGRO;
CCPT-1709-2024-27	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC LA LAJA	3751 de 2023 Icononzo - LA LAJA;
CCPT-1709-2024-28	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC PARAMITO	4460 de 2023 Icononzo - PARAMITO;
CCPT-1709-2024-29	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC DOS QUEBRADAS	4607 de 2023 Icononzo - DOS QUEBRADAS;
CCPT-1709-2024-30	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC MUNDO NUEVO	4629 de 2023 Icononzo - NUEVO MUNDO;
CCPT-1709-2024-31	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC LA CHICA	3766 de 2023 Prado - LA CHICA;
CCPT-1709-2024-32	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC ALTA GRACIA	3933 de 2023 Prado - ALTA GRACIA;
CCPT-1709-2024-33	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC JABALCON	4477 de 2023 Saldaña - JABALCON;
CCPT-1709-2024-34	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC BAJO BELGICA	4023 de 2023 Villarrica - BAJO BELGICA;
CCPT-1709-2024-35	viernes, 14 de junio de 2024	Lineamientos sobre el personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC ALTO MOSCU	4541 de 2023 Villarrica - ALTO MOSCU
CCPT-1709-2024-36	miércoles, 14 de junio de 2023	Aprobación parcial de Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC LA LAJA	3751 de 2023 Icononzo - LA LAJA;
CCPT-1709-2024-37	miércoles, 14 de junio de 2023	Aprobación parcial de Hojas de Vida del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC PARAMITO	4460 de 2023 Icononzo - PARAMITO;
CCPT-1709-2024-38	lunes, 17 de junio de 2024	Aprobación parcial del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras y comentarios	JAC DOS QUEBRADAS	4607 de 2023 Icononzo - DOS QUEBRADAS;
CCPT-1709-2024-39	lunes, 17 de junio de 2024	Aprobación parcial del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC RIONEGRO	4162 de 2023 Dolores - RIONEGRO;

CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO	CONVENIO SOLIDARIO
CCPT-1709-2024-40	lunes, 17 de junio de 2024	Aprobación del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC JABALCON	4477 de 2023 Saldaña - JABALCON;
CCPT-1709-2024-41	jueves, 20 de junio de 2024	Postulación Profesional Social	INVIAS-SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	
CCPT-1709-2024-42	jueves, 20 de junio de 2024	Aprobación parcial del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC BAJO BELGICA	4023 de 2023 Villarrica - BAJO BELGICA;
CCPT-1709-2024-43	jueves, 20 de junio de 2024	Aprobación parcial del personal mínimo requerido para la ejecución de las obras	JAC MUNDO NUEVO	4639 de 2023 Icononzo - MUNDO NUEVO;
CCPT-1709-2024-44	jueves, 20 de junio de 2024	Postulación Profesional Ambiental	INVIAS-SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	

Tabla 10-Relación de correspondencia

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

Consultar formato MSOAMB-MN-IN-5-FR-5 REGISTRO FOTOGRAFICO

8.3 BITACORA

No aplica para el presente período

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
				VERSIÓN	1			
				PAGINA		DE		
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC LAS CATORCE	CONVENIO SOLIDARIO N°	3669 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4							
								
Descripción: Levantamiento técnico in								
								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)								
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
				VERSIÓN	1			
				PAGINA		DE		
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC FLORIDA ALTO CUNDAY	CONVENIO SOLIDARIO N°	3921 DE 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4							
								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)					Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)			
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA		DE		
					FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
OAC	JAC EL CUINDE	CONVENIO SOLIDARIO N°	4038 de 2023		FICHA PREDIAL ID:	n.a			
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024						
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4								
<div></div>									
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)					Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)					Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
				VERSIÓN	1		
				PAGINA		DE	
				FECHA ELABORACIÓN	30	JUN	2024
					(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES							
OAC	JAC EL REVES	CONVENIO SOLIDARIO N°	4354 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a	
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024				
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total" – LOTE 4						
							
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)			
							
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)			
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
				VERSIÓN	1		
				PAGINA		DE	
				FECHA ELABORACIÓN	30	JUN	2024
					(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES							
OAC	JAC AGUA BLANCA LA FLORIDA	CONVENIO SOLIDARIO N°	4445 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a	
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024				
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4						
							
Descripción: Levantamiento							
							
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)							
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)							
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
				VERSIÓN		1		
				PAGINA			DE	
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC RIONEGRO	CONVENIO SOLIDARIO N°	4162 DE 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total" – LOTE 4							
								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)								
								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
				VERSIÓN	1			
				PAGINA		DE		
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC LA LAJA	CONVENIO SOLIDARIO N°	3751 DE 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4							
								
Descripción: Levantamiento técnico inicial								
								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)								
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA			
					FECHA ELABORACIÓN		30	JUN
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC PARAMITO	CONVENIO SOLIDARIO N°	4460 DE 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4							
								
	Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)			Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
								
	Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)			Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
				VERSIÓN	1			
				PAGINA		DE		
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC DOSQUEBRADAS	CONVENIO SOLIDARIO N°	4607 DE 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4							
								
	Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)			
	Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)			
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
					VERSIÓN		1		
					PAGINA			DE	
					FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
							(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES									
OAC	JAC MUNDO NUEVO	CONVENIO SOLIDARIO N°	4639 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a			
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024						
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4								
									
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)					Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)					Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
				VERSIÓN	1			
				PAGINA		DE		
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC LA CHICA	CONVENIO SOLIDARIO N°	3766 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4							
	<div></div>							
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
	<div></div>							
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
				VERSIÓN		1		
				PAGINA			DE	
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC ALTA GRACIA	CONVENIO SOLIDARIO N°	3933 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4							
<div></div>								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5			
				VERSIÓN	1			
				PAGINA		DE		
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC JABALCON	CONVENIO SOLIDARIO N°	4477 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4							
								
								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO				CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
					VERSIÓN		1	
					PAGINA			
					FECHA ELABORACIÓN		30	JUN
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC BAJO BELGICA	CONVENIO SOLIDARIO N°	4023 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4							
								
	Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)							
								
	Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)							
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO			CÓDIGO		MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
				VERSIÓN		1		
				PAGINA			DE	
				FECHA ELABORACIÓN		30	JUN	2024
						(Día)	(Mes)	(Año)
1. DATOS GENERALES								
OAC	JAC ALTO MOSCU	CONVENIO SOLIDARIO N°	4541 de 2023	FICHA PREDIAL ID:		n.a		
INTERVENTORÍA	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	CONTRATO N°	1709 de 2024					
NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias del Departamento de Tolima en el Marco del Programa Caminos Comunitarios de La Paz Total" – LOTE 4							
<div></div>								
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				Descripción: Levantamiento técnico inicial (año 2023)				
Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa). Copias: OAC, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.								