

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

I. Datos Generales del contrato:

1. Denominación del contrato	Informe No.: 3	Periodo: 01 – 31 de julio de 2025			
Contrato No.:	LP-026-2024 LOTE 5				
Nombre del supervisor:	Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras				
Nombre del Interventor:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA SA - EDUBAR SA				
2. De la etapa contractual					
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra X	Consultoría	Suministro	Otro
Nombre del contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA				
No. de identificación del contratista:	901.924.742 - 0				
Objeto del contrato:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO II				
Localización:	LAS CINCO (5) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA				
Plazo:	Dieciocho (18) meses				
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	NA				
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	NA				
Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	07-05-2025	Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)		Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)	
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	09-11-2026				
Prorroga No. 1					
Prorroga No. 2					
Prorroga No. 3					
3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)					
Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia		
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)	
Calidad del servicio:					
Cumplimiento:	NACIONAL DE SEGUROS	400062837	07/05/2025	07/03/2027	
Anticipo:					
Pago anticipado:					
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:					
Salarios y prestaciones:	NACIONAL DE SEGUROS	400062837	07/05/2025	07/11/2029	
Estabilidad de la obra:	NACIONAL DE SEGUROS	400062837	07/11/2026	07/11/2031	
Responsabilidad civil extracontractual:	NACIONAL DE SEGUROS	400062836	07/05/2025	07/11/2026	
Otros:					

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$ 52.033.303.778
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor total del contrato:		\$ 52.033.303.778
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		\$
Porcentaje del anticipo:	%	\$
Porcentaje del pago anticipado:	%	\$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		\$
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		\$
Valor a pagar en el presente informe:		\$
Nota crédito (-):		\$
No. factura o cuenta de cobro:		

Descripción del Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V

II. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la ejecución del contrato.

El día 7 de junio de 2025 se dio inicio al contrato de obra. A la fecha, el contratista presenta un porcentaje de ejecución física del 13.26% de su contrato.

2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.

FRENTE	TIPO DE INTERVENCION	DIRECCIÓN	BARRIO	VÍAS ML	REPARCHEO M2	
1	40 (VN)	CALLE 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 28	SAN ROQUE	160		Nivelación, replanteo y señalización vías: 1.464,26 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 117,48 M2

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Demolición de andén y retiro de material: 40 M2 Excavación manual (incluye retiro): 143,12 M3 Excavación a máquina y retiro de materiales: 399,01 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 60,97 M3 Relleno en material de subbase granular compactado: 292,42 M3 Suministro y compactación de arena: 28,85 M3 Base en suelo-cemento proporción 1:20, espesor 0.20 m: 661,50 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 1.010,20 M2 Pavimento en concreto rígido MR=39, espesor 0.15 m: 963,08 M2 Pavimento concreto rígido MR=39, espesor 0.20 m: 47,12 M2 Acero de refuerzo de 1/2" para placas de pavimento: 772,10 KG Bordillo en concreto 3000 PSI, 0.15 x 0.20 m: 324 ML Andén en concreto premezclado FC=3,000 PSI, espesor 0.10 m: 343,87 M2
--	--	--	--	--	--	--

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Registro en concreto 60x60 cm: 37 UN Suministro e instalación de domiciliarias de acueducto: 37 UN Conexiones domiciliarias alcantarillado 6", incluye excavación y relleno: 37 UN Instalación tubería PEAD PE40 20MM PN10: 18 ML Instalación de válvula Compta HD 100MM 4" ISO PN10: 1 UN Instalación de silleta electrofusión 160x200 mm: 20 UN Instalación tubería PEAD PE100 160MM PN10: 171,46 ML Desmante de tubería asbesto-cemento 6" y 8": 118,50 ML Renivelación y reconstrucción de manhole en ladrillo (H<1m, espesor 20 cm): 3 UN Instalación de portaflanches polietileno PE100 PN10 de 110: 2 UN Instalación de brida loca HD 110 mm: 2 UN
2	12 (VN)	CARRERA 21D ENTRE CALLES 28 Y 29 (PARQUE LOS TRUPILLOS II)	LOS TRUPILLOS	80		Nivelación y señalización vías: 560,16 M2 Demolición andén: 83,58 M2 Demolición bordillo: 70,83 ML Excavación a máquina: 259,51 M3

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Relleno material sitio: 118,08 M3 Relleno material seleccionado: 0,97 M3 Relleno subbase granular: 14,47 M3 Base suelo-cemento (1:20, 0,20 m): 361,90 M2 Plástico negro: 314,19 M2 Pavimento concreto rígido (MR=39, 0,15 m): 314,19 M2 Acero refuerzo 1/2" (60,000 PSI, 8 kg/m2): 321,41 KG Bordillo concreto (3000 PSI, 0,15 x 0,20 m): 39,00 ML Andén concreto (FC=3,000 PSI, 0,10 m): 208,00 M2 Tubería alcantarillado 200 mm (8"): 82,00 ML Triturado 3/4" para alcantarillado: 12,18 M3 Tapa manhol HD T/P 24": 1,00 UN Pozo inspección (1,45 m ≤ H ≤ 1,80 m): 1,00 UN Renivelación manhole ladrillo (H < 1 m, 0,20 m): 1,00 UN
--	--	--	--	--	--	---

Versión: V 1
 Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	14 (VN)	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (PARQUE LOS TRUPILLOS II)	LOS TRUPILLOS	250	Nivelación, replanteo y señalización vías: 437,90 M2 Demolición de andén y retiro de material: 51,84 M2 Excavación manual (incluye retiro): 35,97 M3 Excavación a máquina y retiro de materiales: 128,78 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 26,34 M3 Relleno en material de subbase granular compactado: 77,67 M3 Suministro, extendida y compactación de arena: 9,32 M3 Base en suelo-cemento (1:20, 0,20 m): 338,79 M2 Plástico negro: 338,79 M2 Pavimento concreto rígido (MR=39, espesor=0,15 m): 338,79 M2 Acero de refuerzo 1/2" (60,000 PSI, 8 kg/m2): 594,31 KG Bordillo concreto 3000 PSI (0,15 x 0,15 m): 19,20 ML Bordillo concreto 3000 PSI (0,15 x 0,20 m): 48,19 ML Andén concreto (FC=3,000 PSI, espesor=0,10 m, incluye rampa discapacitados):
--	---------	---	------------------	-----	---

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						122,10 M2 Registro en concreto 60 x 60 cm: 5,00 UN Conexiones domiciliarias de alcantarillado 6" tubería Novafort (longitud hasta 6 m, incluye excavación y relleno): 4,00 UN Tapa para manhol HD T/P 24": 1,00 UN Tubería PEAD PE40 20MM PN10: 52,00 ML Tee Novafort 200MM x 160MM: 1,00 UN Tubería PEAD PE100 90MM PN10: 82,00 ML Silleta electrofusión 90 x 20 mm: 10,00 UN Portaflanche polietileno PE100 PN10 de 90: 2,00 UN Portaflanche polietileno PE100 PN10 de 110: 2,00 UN Brida loca HD 90 mm: 2,00 UN Brida loca HD 110 mm: 2,00 UN Válvula compuerta de 3" + tapa válvula ISO PN10: 1,00 UN
	15 (VN)	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 20 Y 21B (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)	LOS TRUPILLOS	286		Nivelación, replanteo y señalización vías: 1.839,82 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 1.160,00 M2 Demolición de andén y retiro de material: 117,90 M2 Demolición de bordillo y retiro de material: 70,00 ML

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Excavación manual (incluye retiro): 113,83 M3 Excavación a máquina y retiro de materiales: 719,37 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 10,00 M3 Relleno en material seleccionado compactado: 7,37 M3 Relleno en material de subbase granular compactado: 245,35 M3 Suministro, extendida y compactación de arena: 32,04 M3 Base en suelo-cemento (1:20, espesor 0,20 m): 1.344,00 M2 Plástico negro: 1.133,23 M2 Pavimento en concreto rígido (MR=39, espesor=0,15 m): 1.133,23 M2 Bordillo concreto 3000 PSI (0,15 x 0,20 m): 140,76 ML Andén en concreto (FC=3,000 PSI, espesor=0,1 m, incluye rampa discapacitados): 196,17 M2 Registro en concreto 60 x 60 cm: 4,00 UN Conexiones domiciliarias de acueducto: 6,00 UN
--	--	--	--	--	--	---

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Conexiones domiciliarias de alcantarillado (6" tubería Novafort, longitud hasta 6 m): 5,00 UN Tubería PEAD PE100 110MM PN10: 290,00 ML Tubería PEAD PE40 20MM PN10: 22,00 ML Silleta electrofusión 110 x 200 mm: 12,00 UN Tee Novafort 200MM x 160MM: 4,00 UN Tubería alcantarillado Novafort 200MM (8"): 29,70 ML Triturado de 3/4" para soporte de tubería de alcantarillado: 4,41 M3
3	9 (VN)	CARRERA 6B ENTRE CALLES 41 Y 42 (RECONSTRUCCION)	LA MAGDALENA	170		Nivelación, replanteo y señalización vías: 1.200,46 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 1.034,88 M2 Demolición de andén y retiro de material: 237,66 M2 Demolición de bordillo y retiro de material: 235,27 ML Excavación manual (incluye retiro): 24,88 M3 Excavación a máquina y retiro de materiales: 94,62 M3 Relleno con material del sitio (corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 6,48 M3

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Relleno en material de subbase granular compactado: 30,27 M3 Base en suelo-cemento, proporción 1:20, espesor 0,20 m: 57,00 M2 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento, espesor 0,15 m: 946,20 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 755,01 M2 Pavimento en concreto rígido MR = 39, espesor 0,20 m, incluye canastilla, pasadores y juntas de silicona: 755,01 M2 Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI para placas de pavimento irregulares, 8 kg/m2: 414,48 KG Bordillo en concreto de 3000 PSI, incluye acero longitudinal de 3/8: 235,27 ML Andén en concreto premezclado FC = 3,000 PSI, espesor 0,10 m, incluye rampa para discapacitados: 237,66 M2 Suministro e instalación de domiciliarias de acueducto: 10 UN Suministro e instalación de tubería alcantarillado Novafort 160 mm (6"): 66,00 ML Suministro e instalación de tubería
--	--	--	--	--	--	---

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						alcantarillado Novafort 200 mm (8"): 27,00 ML Suministro e instalación de triturado 3/4" para soporte de tubería de alcantarillado: 4,01 M3 Suministro e instalación de tapa para manhol HD T/P 24": 3,00 UN
4	31(VN)	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	REBOLO	270		Excavación a máquina (incluye retiro): 45,47 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 34,56 M3 Registro en concreto 60x60 cm: 11 UN Conexiones domiciliarias alcantarillado 6" (longitud hasta 6 m, incluye excavación y relleno): 11 UN Instalación de tubería alcantarillado Novafort 200MM (8"): 60,60 ML Suministro e instalación de triturado 3/4" para soporte de tubería alcantarillado: 9 M3 Pozo de inspección (1.45 M < H ≤ 1.80 M): 2 UN
	32 (VN)	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SURORIENTE)	REBOLO	90		Excavación manual (incluye retiro): 70,62 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						compactación): 48,84 M3 Suministro y compactación de arena: 14,32 M3 Registro en concreto 60x60 cm: 10 UN Conexiones domiciliarias alcantarillado 6" (longitud hasta 6 m, incluye excavación y relleno): 10 UN Instalación tubería PEAD PE100 110MM PN10: 30 ML Instalación tubería PEAD PE40 20MM PN10: 73 ML Instalación de silleta electrofusión 110 x 200 mm: 7 UN Instalación tubería alcantarillado Novafort 200MM (8"): 38 ML Suministro e instalación de triturado 3/4" para soporte de tubería alcantarillado: 5,65 M3 Pozo de inspección (1.45 M < H ≤ 1.80 M): 1 UN Instalación tubería PEAD PE100 90MM PN10: 53 ML Instalación de silleta electrofusión 90 x 200 mm: 16 UN
8	15 (R)	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	SAN FELIPE	270	1594	Nivelación, replanteo y señalización vías: 636,16 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 636,16 M2 Excavación a máquina y retiro de materiales:

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						127,23 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0.15 m): 364,80 M2 Suministro e instalación y/o reparación de domiciliarias de acueducto: 12 UN
	15 (R)	CARRERA 25B CALLE 68 INTERSECCION	SAN FELIPE			Nivelación, replanteo y señalización vías: 136,07 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 136,07 M2 Excavación manual (incluye retiro): 18,82 M3 Excavación a máquina y retiro de materiales: 27,21 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 15,61 M3 Relleno compactado con material de demolición de pavimento para estabilización: 2,00 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0,15 m): 136,07 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 136,07 M2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor=0,20 metros: 136,07 M2

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI para pavimento irregular: 273,44 KG Suministro e instalación de tubería alcantarillado Novafort 200mm (8"): 17,80 ML Suministro e instalación de triturado 3/4" para soporte de tubería de alcantarillado: 2,63 M3
	16 (R)	CARRERA 25 ESQUINA CON CALLE 68	SAN FELIPE	56	46	Nivelación, replanteo y señalización vías: 42,60 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 42,60 M2 Demolición de andén y retiro de material: 3,28 M2 Demolición de bordillo y retiro de material: 6,48 ML Excavación a máquina y retiro de materiales: 8,52 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0,15 m): 42,60 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 42,60 M2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor=0,20 metros: 42,60 M2 Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI para pavimento irregular (8 kg/m2): 340,80 KG Bordillo recto 30x15 cm para confinamiento en concreto fundido

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						3000 PSI: 6,48 ML Andén en concreto premezclado FC=3,000 PSI E=0.1 m (incluye rampa para discapacitados): 3,28 M2 Renivelación y reconstrucción de manhole en ladrillo H<1m e=20 cm: 1,00 UND
	20 (R)	Carrera 26 entre Calles 65B y 68	SAN FELIPE	77	317	Nivelación, replanteo y señalización vías: 316,11 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 316,11 M2 Demolición de andén y retiro de material: 94,31 M2 Demolición de bordillo y retiro de material: 48,80 ML Excavación a máquina y retiro de materiales: 58,36 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 3,42 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0,15 m): 316,11 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 316,11 M2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor=0,20 metros: 316,11 M2 Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI para

Versión: V.1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						pavimento irregular (8 kg/m2): 464,10 KG Bordillo en concreto de 3000 PSI premezclado (incluye acero y grapas): 48,80 ML Andén en concreto premezclado FC=3,000 PSI (incluye rampa para discapacitados): 94,31 M2 Renivelación y reconstrucción de manhole en ladrillo H<1m (e=20 cm): 2,00 UND
9		VEREDA LAS NUBES (Polímero)		1300		Señalización vías: 9,450.00 m2 Relleno en material seleccionado compactado: 2,698.00 m3
		ASFALTO CIRCUNVALAR	SIETE DE ABRIL			Nivelación, replanteo y señalización vías: 15,869.66 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 268.77 m3 Relleno en material de subbase granular compactado: 216.95 m3 Relleno compactado en material de demolición de pavimento para estabilización: 78.83 m3 Remoción, fresado y retiro de material de pavimento asfáltico: 15,869.66 m2 Pavimento asfáltico MDC-19 M3: 1,361.30 m3

Versión: V.1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 o CRL-1H: 17,369.18 m2
	18 (VN)	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	MONTES			Excavación manual (incluye retiro): 31,04 M3 Excavación a máquina y retiro de materiales: 64,74 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 69,20 M3 Suministro, extendida y compactación de arena: 10,72 M3 Registro en concreto 60x60 cm: 19,00 UN Suministro e instalación y/o reparación de domiciliarias de acueducto: 9,00 UN Tubería PEAD PE100 110MM PN10: 97,00 ML Tubería PEAD PE40 20MM PN10: 65,00 ML Silleta electrofusión 110x200 mm: 26,00 UN Tee Novafort 200MM x 160MM: 19,00 UN Tubería alcantarillado Novafort 200MM (8"): 83,00 ML Pozo de inspección 1.45M < H <= 1.80M: 1,00 UN Triturado de 3/4" para soporte de tubería de alcantarillado: 12,33

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						M3 Desmante de tubería de asbesto cemento 6" y 8": 83,00 ML
	18 (R)	CARRERA 25B ENTRE CALLE 68 Y 70C	SAN FELIPE			Nivelación, replanteo y señalización vías: 370,73 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 370,73 M2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 74,15 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0,15 m): 370,73 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 346,06 M2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor=0,20 metros: 346,06 M2 Acero de refuerzo 1/2" 60,000 PSI para pavimento irregular (8 kg/m2): 95,89 KG Suministro e instalación de tubería PEAD PE40 20mm PN10: 11,00 ML Suministro e instalación y/o reparación de domiciliarias de acueducto: 8,00 UND Suministro e instalación de tapa para manhole HD T/P 24": 1,00 UND
	14 (R)	CALLE 68B ENTRE CARRERAS 24C Y 25B	SAN FELIPE		284	Nivelación, replanteo y señalización vías: 283,48 M2 Demolición de pavimento y retiro de

Versión: V.1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						material: 283,48 M2 Demolición de andén y retiro de material: 33,10 M2 Demolición de bordillo y retiro de material: 31,60 ML Excavación a máquina y retiro de materiales: 56,71 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0.15 m): 283,48 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 283,48 M2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor 0.20 m: 283,48 M2 Acero de refuerzo 1/2" 60.000 PSI para placas de pavimento irregulares: 345,24 KG Bordillo en concreto 3000 PSI, 0.15 x 0.20 m: 25,60 ML Bordillo recto 30 x 15 cm para confinamiento en concreto fundido 3000 PSI: 6 ML Andén en concreto premezclado FC=3,000 PSI, espesor 0.1 m (incluye rampa para discapacitados): 33,10 M2 Renivelación y reconstrucción de manhole en ladrillo (H<1m, espesor 20 cm): 1 UN
--	--	--	--	--	--	---

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

	23 (R)	Carrera 22C entre Calles 70C y 68	SAN FELIPE			Nivelación, replanteo y señalización vías: 133,98 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 133,98 M2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 26,80 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0,15 m): 133,98 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 121,28 M2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor=0,20 metros (acelerado a 3 días): 121,28 M2
	30 (R)	CARRERA 24B ENTRE CALLE 68 Y 70C	SAN FELIPE			Nivelación, replanteo y señalización vías: 464,70 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 464,70 M2 Demolición de andén y retiro de material: 17,28 M2 Demolición de bordillo y retiro de material: 94,30 ML Excavación a máquina y retiro de materiales: 92,94 M3 Relleno en material de subbase granular compactado: 1,73 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0,15 m): 464,70 M2 Suministro e instalación de plástico

Versión: V.1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						negro: 464,70 M2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor=0,20 metros (acelerado a 3 días): 464,70 M2 Acero de refuerzo de 1/2" 60.000 PSI legítimo para placas de pavimento irregulares (8 kg/m2): 144,00 KG Bordillo en concreto de 3000 PSI premezclado en planta: 94,30 ML Andén en concreto premezclado FC=3000 PSI (incluye rampa para discapacitados): 17,28 M2 Suministro e instalación y/o reparación de domiciliarias de acueducto: 15 UN Renivelación y reconstrucción de manhole en ladrillo: 2 UND
	(R)	CARIBE VERDE	CARIBE VERDE			Nivelación, replanteo y señalización vías: 130,06 M2 Demolición de pavimento y retiro de material: 130,06 M2 Demolición de bordillo y retiro de material: 41,03 ML Excavación a máquina y retiro de materiales: 64,67 M3 Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 30,33

Versión: V 1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						M3 Relleno compactado en material de demolición de pavimento para estabilización: 16,18 M3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (espesor 0,15 m): 175,52 M2 Suministro e instalación de plástico negro: 130,06 M2 Pavimento en concreto rígido MR=45, espesor=0,20 metros (acelerado a 3 días): 130,06 M2 Acero de refuerzo de 1/2" 60.000 PSI legítimo para placas de pavimento irregulares (8 kg/m2): 774,40 KG Bordillo en concreto de 3000 PSI premezclado en planta: 41,03 ML Andén en concreto premezclado FC=3000 PSI (incluye rampa para discapacitados): 31,51 M2
		COLEGIO HILDA MUÑOZ				Nivelación, replanteo y señalización vías: 171,12 m2 Demolición de andén y retiro de material: 37,85 m2 Demolición de bordillo y retiro de material: 36,15 ml Excavación a máquina y retiro de materiales: 26,36 m3

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						Relleno con material del sitio (incluye corte, traslado, extendida, humectación y compactación): 0,71 m³ Relleno en material seleccionado compactado: 3,70 m² Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (E=0,10): 105,42 m² Suministro e instalación de plástico negro: 105,42 m² Pavimento en concreto rígido MR=39, espesor=0,15 metros: 105,42 m² Acero de refuerzo de 1/2" 60.000 PSI para placas de pavimento irregulares (8 kg/m²): 81,84 kg Bordillo en concreto de 3000 PSI premezclado en planta (0,15 x 0,20 m): 89,15 m^l Andén en concreto premezclado FC=3,000 PSI E=0,1 m (incluye rampa para discapacitados): 55,10 m²
	(R)	VIA 40				Nivelación, replanteo y señalización vías: 211,94 m² Demolición de pavimento y retiro de material: 211,94 m² Excavación a máquina y retiro de materiales: 85,05 m³ Relleno en material de subbase granular

Versión: V.1

Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

						compactado: 12,12 m3 Relleno compactado en material de demolición de pavimento para estabilización: 18,17 m3 Concreto 1500 PSI premezclado para base de pavimento (E=0,15): 211,94 m2 Suministro e instalación de plástico negro: 211,94 m2 Pavimento en concreto rígido MR=45 a la flexión acelerado a 3 días, espesor=0,20 metros: 211,94 m2
	ASFALTO	CIRCUNVALAR 1				Nivelación, replanteo y señalización vías: 12,921.90 m2 Excavación a máquina y retiro de materiales: 12.00 m3 Relleno compactado en material de demolición de pavimento para estabilización: 7.20 m3 Remoción, fresado y retiro de material de pavimento asfáltico: 12,921.90 m2 Imprimación con emulsión asfáltica CRL-0 o CRL-1H: 7,929.23 m2 Pavimento asfáltico MDC-19 M3: 456.95 m3
	SELLAMIENTO	SELLO DE JUNTAS VIA 40				Sellamiento de juntas en asfalto: 46,000.00 ml

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)

El contratista ha realizado las respectivas actas de vecindad en los tramos asignados. Los soportes están incluidos en el informe mensual #3 de interventoría.

4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)

El contratista ha realizado las socializaciones de cada tramo a intervenir en conjunto con la supervisión, interventoría y el área social de cada tramo. Los soportes están incluidos en el informe mensual #3 de interventoría.

5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)

Durante el presente periodo se suscribieron las siguientes actas:

DESCRIPCIÓN	FECHA
Acta de comité #10	04/07/2025
Acta de comité #11	17/07/2025
Acta de comité #12	24/07/2025

6. Control del personal del contratista y del interventor.

Actualmente se encuentra en proceso de verificación las hojas de vida del personal requerido contractualmente, a saber:

CANTIDAD	CARGO	FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA		
				COMO/EN	REQUERIMIENTO PARTICULAR	DEDICACIÓN
1	Director de Obra	Ingeniero Civil	10 años	Director de obra en: Contratos donde haya ejecutado obras de construcción de vías urbanas en concreto hidráulico y/o asfáltico.	Dos (2) contratos	50%
1	Residente de Obra	Ingeniero Civil	5 años	Residente de obra en contratos donde haya ejecutado obras de construcción de vías	Dos (2) contratos	100%

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

				urbanas en concreto hidráulico y/o asfáltico		
2	Profesional SISO	Profesional en seguridad y salud en el trabajo/ingeniería civil/ingeniería ambiental con especialización en seguridad social y salud en el trabajo	5 años	Profesional SISO	Dos (2) contratos	100%
2	Trabajador social	Profesional en Trabajo social	5 años	Profesional en trabajo social	Dos (2) contratos	100%

Mediante oficio QUILLA-2025-0148259, del 11 de julio de 2025, se realizó la verificación de las hojas de vida del personal requerido contractualmente, en el cual se evidencia:

NOMBRE DEL PROFESIONAL	CARGO PROPUESTO	CUMPLE REQUISITOS
Carlos Francisco Diaz Granados Guerra	Director de Obra	Sí
Fabian Andrés Rodríguez Aparicio	Residente de Obra	Sí
Yuri Rocío Rodríguez Villanueva	Profesional SISO 1	Sí
-	Profesional SISO 2	Pendiente
Milagros de Jesús López Zapata	Trabajador Social 1	Sí
-	Trabajador Social 2	Pendiente
-	Profesional de Gerencia de Proyectos	Pendiente

7. Relación de correspondencia entre contratista e interventora y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)

A continuación, se presenta la correspondencia entre contratista e interventoría y/o distrito.

OFICIO No	FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
QUILLA-2025-0148266	11/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	Aprobación de hojas de vida – Contrato No. LP-026-2024 – Lote 5
L5-BAOIX-0020	22/07/2025	EDUBAR S.A.	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	Devolución de actas de vecindad y Recomendaciones
L5-BAOIX-0022	28/07/2025	EDUBAR S.A.	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	Lineamientos para el recibo definitivo de

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

				tramos viales intervenidos
QUILLA-2025-0169070	30/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	Solicitud de listado de pegadores y certificados de equipos – Programa Barrios A la Obra Etapa IX – Módulo 5
QUILLA-2025-0169298	30/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	Aprobación presupuestal
QUILLA-2025-0169727	30/07/2025	SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA	Aprobación Análisis de Precios Unitarios No Previstos - Contrato no. LP-026-2024 - Lote 5

8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período.

No aplica.

9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los casos que aplique)

No aplica.

10. Estado de cumplimiento de obligaciones contractuales administrativas y financieras

OBLIGACIONES CARÁCTER ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS			
OBLIGACIONES	CUMPLE		
	SI	NO	OBSERVACIÓN
1. Personal profesional mínimo exigido para la ejecución de la obra.	X		
2. Organigrama del contratista	X		
3. Cronograma de ejecución de la obra	X		Se ha solicitado el cronograma actualizado.
4. Análisis de precios unitarios (Contractuales)	X		
5. Plan de Calidad para el contrato de obra	X		
6. Actualización de Pólizas	X		
7. Vehículo exclusivo para la supervisión	X		

11. Registro fotográfico

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

MODULO 5 / OBRA 40 CALLE 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 28-SAN ROQUE	MODULO 5 / OBRA 40 CALLE 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 28-SAN ROQUE
	
MODULO 5 / OBRA 40 CALLE 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 28-SAN ROQUE	MODULO 5 / OBRA 40 CALLE 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 28-SAN ROQUE
	
MODULO 5 / OBRA 12 CARRERA 21D ENTRE CALLES 28 Y 29 (PARQUE LOS TRUPILLOS II)- LOS TRUPILLOS	MODULO 5 / OBRA 13 CARRERA 21E ENTRE CALLES 28 Y 29 (PARQUE LOS TRUPILLOS II)- LOS TRUPILLOS
	
MODULO 5 / OBRA 14	MODULO 5 / OBRA 15 CALLE 28 ENTRE CARRERAS 20 Y 21B

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (PARQUE LOS TRUPILLOS II)- LOS TRUPILLOS	(REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)-LOS TRUPILLOS
	
MODULO 5 / OBRA 9 CARRERA 6B ENTRE CALLES 41 Y 42 (RECONSTRUCCION)-LA MAGDALENA	MODULO 5 / OBRA 9 CARRERA 6B ENTRE CALLES 41 Y 42 (RECONSTRUCCION)-LA MAGDALENA
	
MODULO 5 / OBRA 32 CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)-REBOLO	MODULO 5 / OBRA 32 CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)-REBOLO
	
ASFALTO 7 DE ABRIL	ASFALTO 7 DE ABRIL

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	
MODULO 5 / OBRA 18 Calle 29 entre carreras 20 y 21B. Barrio montes	MODULO 5 / OBRA 18 Calle 29 entre carreras 20 y 21B. Barrio montes
	
MODULO 5 VEREDA LAS NUBES (Polímero)	MODULO 5 VEREDA LAS NUBES (Polímero)
	

IV. Aspectos financieros y presupuestales:

1. Análisis de precios contractuales

Mediante oficio QUILLA-2025-0169298, del 30 de julio de 2025, se realizó la aprobación del presupuesto contractual del contratista, evidenciando que: "...se aprueba el presupuesto contractual presentado por un valor total de \$52,317,808,833, sujeto a la disponibilidad presupuestal y a los procedimientos administrativos correspondientes..."

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2. Análisis de precios de actividades no previstas

Durante este periodo no se han presentado precios de actividades no previstas.

3. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)

No aplica.

4. Balance financiero del contrato.

Durante el presente periodo no se han presentado Actas de recibo Parcial.

5. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)

No aplica.

V. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO

A la fecha no se han presentado eventos que pongan en riesgo de incumplimiento el contrato. No obstante, cabe aclarar que el tema de acueducto y alcantarillado en los tramos asignados ha ido generando leves retrasos en la correcta ejecución de la obra. Para esto, se invita semanalmente a los comités técnicos al personal de Triple A, con el fin de subsanar cualquier evento y minimizar el retraso.

II. Aspectos administrativos:

1. Resumen sobre el estado general del contrato.

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 09 de noviembre de 2026.

2. Documentos de ejecución del contrato

Para el presente periodo se cuenta con:

- a. Contrato
- b. Acta de Inicio
- c. Pólizas de contrato y acta de inicio

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-036

**FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR
CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

ARMANDO MOVILLA NAVARRO, quien actúa en calidad de supervisor de la Secretaría Distrital de Obras Públicas designado por la ordenadora del gasto del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones administrativas y financieras del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los 31 días del mes de julio de 2025.



ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SUPERVISOR
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA

Versión: V 1
Fecha Aprobación: 22/05/2025