

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL				
APITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1.1 DEMOLICIONES Y DESMONTES						
1.1.1 DEMOLICIÓN MUROS	M2	5,438.00		5,400.00	5,400.00	99.30%
1.1.2 DEMOLICIÓN MECÁNICA PLACAS DE CONCRETO	M3	6,572.00		1,747.66	1,747.66	26.59%
1.1.3 DEMOLICIÓN CIMIENTOS DE CONCRETO	M3	225.99		224.65	224.65	99.41%
1.1.4 DESMONTES CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	5,800.00		5,780.00	5,780.00	99.66%
1.1.5 DESMONTES CARPINTERÍAS MARCOS Y PUERTAS	M2	512.92		512.00	512.00	99.82%
1.1.6 DESMONTES DE BANCAS	UND	27.00		27.00	27.00	100.00%
1.1.7 DESMONTES DELUMINARIAS Y POSTES	UND	33.00		33.00	33.00	100.00%
1.1.8 DESMONTES DE REJAS	ML	15.00		13.97	13.97	93.13%
1.1.9 DEMOLICIÓN DE JARDINERAS	ML	290.00		285.00	285.00	98.28%
2 CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.1 DESCAPOTE MECÁNICO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	9,319.76		9,309.76	9,309.76	99.89%
2.2 EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL HETEROGÉNEO E=(0 A 2M), INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	5,133.75		2,269.74	2,269.74	44.21%
2.3 RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN	M3	4,078.11		2,538.05	2,538.05	62.24%
2.4 RELLENO MANUAL EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO	M3	7,666.86		5,285.46	5,285.46	68.94%
2.5 RETIRO DE SOBRANTES	M3	4,170.11		4,100.11	4,100.11	98.32%
3 CIMENTACIÓN						
3.1 CONCRETO DE LIMPIEZA (E=0.05M) F'C=14 MPA, PARA VIGAS, ZAPATAS, ETC.	M3	96.69		38.63	38.63	39.95%
3.2 CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS F'C=24.5 MPA (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	562.28		199.32	199.32	35.45%
3.3 CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN F'C=24.5 MPA (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	249.87		155.48	155.48	62.23%
3.4 CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	60.39		7.17	7.17	11.87%
3.5 CONSTRUCCIÓN DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO E=0.1M F'C=24.5 MPA (NO INCLUYE REFUERZO)	M2	7,180.34		0.00	0.00	0.00%
3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	84,121.42		55,797.32	55,797.32	66.33%
3.7 MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	22,956.19		0.00	0.00	0.00%
3.8 CICLOPEOS 60% CONCRETO 1:2.3 Y 40% PIEDRA	M3	273.70		0.00	0.00	0.00%
4 ESTRUCTURA EN CONCRETO						
4.1 CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	253.31		40.30	40.30	15.91%
4.2 CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO REDONDAS, ALTURA NORMAL HASTA 3M DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	25.23		8.21	8.21	32.54%
4.3 CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO REDONDAS, TRIPLE ALTURA HASTA 9M DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	67.63		0.00	0.00	0.00%
4.4 CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO, DE 4000 PSI, PARA COLUMNAS METÁLICAS, H=1.00 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	8.36		0.00	0.00	0.00%
4.5 CONSTRUCCIÓN DE MURO PANTALLA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	83.46		0.00	0.00	0.00%
4.6 CONSTRUCCIÓN DE VIGAS AEREA, CONCRETO DE 4000 PSI, (NO INCLUYE REFUERZO), INCLUYE VIGAS, VIGUETAS, RIOSTRAS.	M3	821.81		0.00	0.00	0.00%
4.7 CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA EN CONCRETO SOBRE ZONA CAFETERÍA ESP. 0.15M, CONCRETO DE 4000 PSI, (NO INCLUYE REFUERZO).	M2	112.01		0.00	0.00	0.00%
4.8 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	54.19		0.00	0.00	0.00%
4.9 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA Y/O DE CONTRA INCENDIOS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI	M3	53.68		0.00	0.00	0.00%
4.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	274,977.92		21,739.04	21,739.04	7.91%
4.11 ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLUMNAS, VIGAS, CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: APOYOS ARTICULADOS, CARTELAS, PLATINAS Y PERNOS PARA FIJACIÓN, SOPORTES, SOLDADURAS, PINTURA EN ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA POLIURETANO BLANCA.	KG	95,905.41		14,041.80	14,041.80	14.64%
4.12 PLACA EN LÁMINA COLABORANTE TIPO STEEL DECK 2" CALIBRE 20, E=12.5 CM, F'C=24.5 MPA, (SEGUNDO PISO).	M2	7,385.65		0.00	0.00	0.00%
4.13 MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	17,401.03		0.00	0.00	0.00%
5 ELEMENTOS EN CONCRETO NO ESTRUCTURAL						
5.1 CONSTRUCCIÓN DE VIGA APOYO MAMPOSTERÍA DE 0.125X0.1M, SOBRE PLACA, CONCRETO DE 3500 PSI PARA LADRILLO O BLOQUE	ML	179.06		-	0.00	0.00%
5.2 CONCRETO DE 3000 PSI TIPO GROUTING PARA RELLENO COLUMNAS METÁLICAS	M3	1.33		-	0.00	0.00%
5.3 CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10X0.20 M	ML	1,540.85		-	0.00	0.00%
5.4 CONSTRUCCIÓN DE VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.10 * 0.05	ML	944.96		-	0.00	0.00%
5.5 CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0.10 * 0.20 M CADA 1.20 M	ML	50.40		-	0.00	0.00%
5.6 CONSTRUCCIÓN DE COLUMNETAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0.20 * 0.20 M PARA ASCENSOR	ML	14.40		-	0.00	0.00%
6 ESTRUCTURA METÁLICA						
6.1 ESTRUCTURA METÁLICA PARA COLUMNAS, VIGAS, CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: APOYOS ARTICULADOS, CARTELAS, PLATINAS Y PERNOS PARA FIJACIÓN, SOPORTES, SOLDADURAS, PINTURA EN ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA POLIURETANO BLANCA.	KG	291,445.77		-	0.00	0.00%
7 CUBIERTA						
7.1 PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS, INYECTADO EN LÍNEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CARA EXTERNA PREIMPERMEABILIZADA CON REVESTIMIENTO SINTÉTICO EN TPO Y CARA INTERNA EN LÁMINA DE ALUMINIO PREPINTADO CALIBRE 26, ANCHO ÚTIL DE 1M, ESPESOR DE 30MM, ESPUMA PUR, TECHMET DRY 30MM O SIMILAR.	M2	6,896.27		-	0.00	0.00%
7.2 CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, 0.2X0.3X0.3MTS	ML	794.60		-	0.00	0.00%
7.3 MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 (INCLUYE DILATACIÓN)	ML	301.40		-	0.00	0.00%
7.4 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA CON MANTO METAL FOIL FL-100 AUTOPROTEGIDO CON UNA CAPA DE ALUMINIO GROFADO, ESPESOR 3 MM	M2	940.61		-	0.00	0.00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDAD EJECUTADA ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
	DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL			
7,5	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 COLOR BLANCO, DESARROLLO MAXIMO 600MM, INCLUYE ACCESORIO DE FIJACION	ML	507,35	-	0,00	0,00%
8	MAMPOSTERIA					
8,1	ANCLAJE CON EPOXICO DIAMETROS VARIADOS, PROF.=0,30M (INCL. PERFORACION)	UN	7.627,00	-	0,00	0,00%
8,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION), HORIZONTAL PARA MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	KG	15.839,78	-	0,00	0,00%
8,3	MURO DE .10 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1:4	M2	10.615,68	-	0,00	0,00%
8,4	MURO DE .10 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40- MORTERO DE PEGA 1:4 A<0,60 M	ML	2.443,35	-	0,00	0,00%
8,5	MURO CON BLOQUE DE CEMENTO 0.39* 0.20 * 0.20 M, PEGADO CON MORTERO 1:4	M2	1.089,51	-	0,00	0,00%
9	PANETES, MORTEROS Y ALISTADOS					
9,1	PANETES MUROS					
9,1.1	PANETE LISO MUROS, MORTERO 1:4, ALTO >0.60 M, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	M2	15.810,58	-	0,00	0,00%
9,1.2	PANETE LISO MUROS, MORTERO 1:4, ALTO <0.60 M, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	ML	9.624,88	-	0,00	0,00%
9,1.3	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MUROS INTERIORES Y FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ALTO > 0.60 ML	M2	2.627,54	-	0,00	0,00%
9,1.4	PANETE LISO IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MUROS INTERIORES Y FACHADA (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) ALTO < 0.60 ML	ML	1.468,08	-	0,00	0,00%
9,2	ALISTADO DE PISOS					
9,2.1	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4, EPROM.= 4 CM	M2	1.467,90	-	0,00	0,00%
9,2.2	AFINADO DE PISOS CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, PENDIENTE HACIA SIFONES, EPROM.=0.04 M	M2	1.250,14	-	0,00	0,00%
9,2.3	ALISTADO PASOS ESCALERA HUELLA Y CONTRAHUELLA CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ANCHO 40CMS	ML	440,00	-	0,00	0,00%
10	PANETES, MORTEROS Y ALISTADOS					
10,1	RECUBRIMIENTO CON GEOTEXTIL NT 1800 PARA CIMIENTOS Y PLACA DE CONTRAPISO, INCLUYE COLOCACION	M2	599,31	-	0,00	0,00%
11	CIELO RASOS					
11,1	CIELO RASO EN PANEL YESO SISTEMA LIVIANO EN SECO, ACABADO EN VINILO BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA	M2	3.157,47	-	0,00	0,00%
11,2	CIELO RASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE FIBROCEMENTO SISTEMA SUPERBOARD ESP=8MM, ACABADO EN VINILO BLANCO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA	M2	399,37	-	0,00	0,00%
11,3	CIELO RASO SUSPENDIDO EN PLACAS DE DRY WALL, LAMINA VERDE RH, RESISTENTE A LA HUMEDAD, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, MASILLA Y PINTURA	M2	384,87	-	0,00	0,00%
11,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO TIPO HUNTER DOUGLAS 300F, INCLUYE SISTEMA DE SOPORTES TUBULARES EN ALUMINIO, REMATES Y ACCESORIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	M2	4.452,23	-	0,00	0,00%
11,5	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE CIELO RASO TIPO HUNTER DOUGLAS 300F.	M2	4.452,23	-	0,00	0,00%
12	ACABADOS MUROS					
12,1	POCETA DE ASEO EN BLOQUE N° 4, PAÑETADO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3, Y ENCHAPE CON CERAMICA LINEA EGOE COLOR BLANCO, PISO EN GRANITO PULIDO Y MEDIACAÑAS EN TODOS SUS BORDES EN GRANITO PULIDO, ESQUINERAS EN LOS ENCHAPES CON WIN DE ALUMINIO CRUDO, L=0.80 M	UN	11,00	-	0,00	0,00%
12,2	ENCHAPE PISO - PARED HEXAGONAL PARA BAÑOS, TIPO PORCELANICO O SIMILAR, COLOR, FORMATO 19.8x22.8 cm	M2	90,00	-	0,00	0,00%
12,3	ENCHAPE MURO PARA BAÑOS, COCINA, TIENDA ESCOLAR, LAVADO Y CUARTO DE BASURAS COLORES VARIADOS, FORMATO 0.30 *0.60 M.	M2	1.681,72	-	0,00	0,00%
12,4	ENCHAPE MURO PARA BAÑOS, COCINA, TIENDA ESCOLAR, LAVADO Y CUARTO DE BASURAS COLORES VARIADOS, FORMATO 0.30 *0.60 M. A<0.60 M, INCLUYE WIN ALUMINIO GUARDACANTO.	ML	221,57	-	0,00	0,00%
13	ACABADOS PISOS					
13,1	PISOS PULIDOS EN CONCRETOS DE 3000 PSI ENDURECIDOS CON SIKAFLOOR QUARTZ TOP COLOR NEUTRO DOSIFICACION (SKLG X M2) INCLUYE IMPRIMACION, EXTENSION DE CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA PARA GARANTIZAR PLANICIDAD, PULIDA DEL CONCRETO DE 3000 PSI INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCION Y FRAGUE CONSTANTE	M2	12.734,46	-	0,00	0,00%
13,2	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	11.299,75	-	0,00	0,00%
13,3	PISO EN PORCELANATO CON ACABADO ESMALTADO BRILLANTE PARA AULA MAGISTRAL 60 x 120 CM	M2	130,20	-	0,00	0,00%
13,4	PISO EN PORCELANATO CON ACABADO ESMALTADO BRILLANTE PARA AULA MAGISTRAL 60 x 120 CM, A<0.60 M	ML	137,90	-	0,00	0,00%
13,5	GUARDAESCOBA EN PISO PORCELANICO O SIMILAR E=10CM	ML	4.335,44	-	0,00	0,00%
13,6	PISO BAÑOS COLORES VARIADOS (TRENDY O SIMILAR) 0.30 * 0.60 M	M2	398,10	-	0,00	0,00%
13,7	ACABADOS MESON EN GRANITO No. 3. INCLUYE PULIDA POR DOS CARAS	ML	46,65	-	0,00	0,00%
13,8	PISO EN PORCELANATO ESTILO MADERA, FORMATO 1,20 x 0,2 m. ESPESOR 10mm. AUDITORIO	M2	579,66	-	0,00	0,00%
13,9	PISO EN PORCELANATO ESTILO MADERA, FORMATO 1,20 x 0,20 m. ESPESOR 10mm. < 0.6m. Para AUDITORIO Y BIBLIOTECA	ML	277,50	-	0,00	0,00%
14	CARPINTERIA EN MADERA					
14,1	PUERTA EN LAMINA AGLOMERADA RH, 1.00 * 2.46, ZONA ADMINISTRATIVA - BIENESTAR Y ACCESO SECUNDARIO A PROFESORES, SEGUN DETALLE	UN	17,00	-	0,00	0,00%
15	CARPINTERIA METALICA					
15,1	BARANDA METALICA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 2-1/2" CON VERTICALES DE SOPORTE CADA 2.0 M EN PLATINA DOBLE DILATADA DE 1-1/2" * 1/4", ANCLADA A LA VIGA DE BORDE CON 4 PERNOS EXPANSIVOS DE 3". HORIZONTALES EN PLATINA SENCILLA DE 1-1/2" * 1/4" Y ORNAMENTOS EN PLATINA DE 1" * 1/4", CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE COLOR GRIS ALUMINIO	ML	893,44	-	0,00	0,00%
15,2	PASAMANOS METALICO DOBLE EN TUBOS DE ACERO INOXIDABLE REDONDO DE 2-1/2" Y 1-1/2" ANCLADO AL MURO CON 4 PERNOS EXPANSIVOS DE 3" CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE MATE COLOR GRIS ALUMINIO	ML	129,53	-	0,00	0,00%
15,3	ESPEJO CRISTAL FLOTADO ESP. 5 MM	M2	51,55	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
	DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL			
15.4	CABINAS DE BAÑO FABRICADA EN LAMINADO TIPO COMPACTO COLOR REF. ALUMINA AMBAS CARAS CORE NEGRO ESPESOR F120MM, PILASTRAS FRONTALES SUJETAS AL SUELO Y PARTE SUPERIOR DESCOLGADAS DE TUBO EN ACERO INOXIDABLE CON ABRAZADERA, PANEL DIVISOR INTERMEDIO SEGUN DISEÑO, PUERTAS CON PERCHERO, CERROJO CON AVISO DE OCUPACION, BISAGRAS, BORDES TRASLAPADO.	M2	169,50	-	0,00	0,00%
15.5	CUBIERTA EN GRANITO NATURAL SALMON BROWN PARA LAVAMANOS EN BAÑOS DE MUJERES, HOMBRES Y DISCAPACITADOS CON ANCHO DE 60 CM. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	ML	55,77	-	0,00	0,00%
15.6	MESONES EN ACERO INOXIDABLE SEGUN DETALLE ANCHO 60CMS	ML	124,94	-	0,00	0,00%
16	VENTANAS Y PUERTAS					
16.1	VENTANAS					
16.1.1	VENTANERIA EN ALUMINIO REFERENCIA 744 COLOR NATURAL, CORREDIZA O FIJA, INCLUYE CRISTAL INCOLORO CRUDO LAMINADO 6 MM (3+3), DIVISIONES EN PERFIL 3X1 LISO, INCLUYE ACCESORIOS.	M2	1.575,72	-	0,00	0,00%
16.1.2	VENTANERIA EN ALUMINIO COLOR, FIJA, INCLUYE: VIDRIO 5+4 LAMINADO, DIVISIONES EN PERFIL 4x3/4" SEGUN DISEÑO	M2	396,30	-	0,00	0,00%
16.2	PUERTAS					
16.2.1	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CR CAL 18 CON VIDRIO Y REJILLA,AULAS, AULAS COLECTIVAS, SALAS DE ESTUDIO, TALLERES, SEGUN DETALLE	M2	272,79	-	0,00	0,00%
16.2.2	PUERTA DOBLE EN LÁMINA CR CAL 18 CON VIDRIO Y REJILLA, AULAS COLECTIVAS, LABORATORIOS, TALLERES, SALA DE PROFESORES, ZONA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y DE SERVICIOS, SEGUN DETALLE	M2	83,51	-	0,00	0,00%
16.2.3	PUERTA SENCILLA EN LÁMINA CR CAL 18 CON REJILLA, AULAS COLECTIVAS, BAÑOS, SALA DE PROSEFORES, ZONA ADMINISTRATIVA, SEGUN DETALLE	M2	110,96	-	0,00	0,00%
16.2.4	PUERTA DE ACCESO EN TUBERIA METALICA 7,66 X 2,50, ACCESO PRINCIPAL AL COLEGIO, SEGUN DETALLE	UN	2,00	-	0,00	0,00%
17	CORTASOLES Y FACHADA PRINCIPAL					
17.1	CORTASOLES REVESTIMIENTO CELOSSCREEN 110 - M1 O SIMILAR, INCLUYE SOPORTES	M2	1.231,80	-	0,00	0,00%
17.2	FACHADA EN LAMINA CON ARTE TIPO ESM VOLUMETRIC, PANELES EN ACERO GALVANIZADO CAL 18 (1,2mm), ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER, CON TORNILLERIA DE FIJACIÓN Y ENSAMBLE DE ELEMENTOS EN ACERO INOXIDABLE.	M2	649,30	-	0,00	0,00%
17.3	PERSIANA TIPO Z EN ALUMINIO ANONIZADO O SIMILAR, COLOR NATURAL, INCLUYE ESTRUCTURA DE 1-1/2 X 1-1/2 Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	599,79	-	0,00	0,00%
18	ACABADOS, PINTURAS, LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN MUROS					
18.1	PINTURA BLANCA ACRILICA TRES MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES.	M2	11.646,40	-	0,00	0,00%
18.2	ESTUCCO PLASTICO PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES).	M2	10.460,94	-	0,00	0,00%
18.3	GRANIACRYL PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES).	M2	8.441,18	-	0,00	0,00%
18.4	GRANIACRYL PARA EXTERIORES SOBRE PAÑETE LISO (MUROS EXTERIORES). A < 0.60 m	ML	4.308,95	-	0,00	0,00%
18.5	PINTURA BLANCA ACRILICA TRES MANOS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. A < 0.60 m	ML	6.976,82	-	0,00	0,00%
18.6	ESTUCCO PLÁSTICO PARA INTERIORES SOBRE PAÑETE LISO. A < 0.60 m.	ML	6.976,82	-	0,00	0,00%
19	ASCENSOR					
19.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR PARA FOSO DE 2.0X2.0MTS PARA 3 NIVELES DE ACCESO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	-	0,00	0,00%
20	OBRAS COMPLEMENTARIAS EXTERIORES					
20.1	ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
20.1.1	CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA E=0.10M	M2	3.100,00	-	0,00	0,00%
20.1.3	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE (0.15 X 0.60)m EN CONCRETO RÍGIDO 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	1.161,00	-	0,00	0,00%
20.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA CUADRATICA GRIS 0.40 X 0.40, INCLUYE MORTERO Y ARENA	M2	516,60	-	0,00	0,00%
20.1.5	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN CONCRETO ESTRIADO 3000 PSI ESPESOR 0.10M INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA	M2	87,00	-	0,00	0,00%
20.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS TOPEROLES EN CONCRETO PARA PARQUEO DE AUTOS L=50CMS	UN	70,00	-	0,00	0,00%
20.1.7	CONSTRUCCIÓN DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.30X0.30M, PARA CERRAMIENTO Y MALLA CONTRA IMPACTOS	M3	7,20	-	0,00	0,00%
20.1.8	CONSTRUCCION DE MURO PANTALLA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3500 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	176,54	-	0,00	0,00%
20.1.9	CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA CERRAMIENTO EXTERIOR (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	2,91	-	0,00	0,00%
20.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 420 MPA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	KG	33.442,59	-	0,00	0,00%
20.1.11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 MPA ESP. 0.18M, INCLUYE ACABADO FINAL, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	4.600,00	-	0,00	0,00%
20.1.12	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO 3000 PSI E=0.07M, ACABADO CEPILLADO	M2	767,40	-	0,00	0,00%
20.1.13	CORTE Y SELLO DE JUNTAS	ML	1.214,00	-	0,00	0,00%
20.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS KONKRETUS SAMLE	UN	8,00	-	0,00	0,00%
20.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS KONKRETUS AEERO ESPALDAR PARA CANCHA DE FUTBOL	UN	6,00	-	0,00	0,00%
20.1.16	CONSTRUCCION DE MURO 0.13 EN BLOQUE DE ARCILLA H10 PARA GARITA	M2	90,10	-	0,00	0,00%
20.1.17	CONSTRUCCION DE MESON EN CONCRETO GARITA	ML	4,25	-	0,00	0,00%
20.1.18	CONSTRUCCION DE ESCALERA EN CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	M3	8,27	-	0,00	0,00%
20.2	CARPINTERIA METALICA					
20.2.1	CONSTRUCCIÓN DE PORTÓN DE ACCESO A 2 HOJAS EN TUBERÍAS PERIMETRALES SOLDADAS EN ACERO GALVANIZADO 3 PULGADAS, Y TUBERIAS INTERNAS EN ACERO GALVANIZADO (2 PULGADAS , CON SEPARACION DE 18CM DE EJE A EJE) , INCLUYEN BISAGRAS (6.0 X 2.8)	UN	2,00	-	0,00	0,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
	DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL			
20.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION BICICLETERO TIPO M-101 PARA ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	UN	33,00	-	0,00	0,00%
20.2.3	CONSTRUCCIÓN DE MALLA CONTRA IMPACTO TIPO IDRD PINTADA DE AZUL SOPORTES CADA 2.5M, ALTURA= 5M	ML	74,00	-	0,00	0,00%
20.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS MULTIFUNCIONALES MOVIBLES (MICROFUTBOL Y BALONCESTO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (CADA JUEGO CONTIENE DOS ARCOS MULTIFUNCIONALES)	JGO	2,00	-	0,00	0,00%
20.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA DE BASURA METALICA EN ACERO INOXIDABLE CON APOYO DOBLE TIPO M-121	UN	8,00	-	0,00	0,00%
20.2.6	CERRAMIENTO EN MALLA CUADRADA TIPO PANEL PARA PROTECCION H=2.40M. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y ANCLAJES	M2	1.227,60	-	0,00	0,00%
20.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA CAL 20, ACABADO EN ESMALTE GRIS - 0.80 X 2.10	UN	3,00	-	0,00	0,00%
20.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTBOL 7	UN	2,00	-	0,00	0,00%
20.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDILLA EN TUBERIA GALVANIZADA H:0.90	ML	25,50	-	0,00	0,00%
20.3	ACABADOS					
20.3.1	PINTURA PARA CANCHAS EN RECUBRIMIENTO ACRILICO ANTIDESLIZANTE DE ALTA RESISTENCIA SIKA SPORTLINE O SIMILAR A 2 MANOS	M2	1.303,16	-	0,00	0,00%
20.3.2	DEMARCAION DE CANCHAS, PARQUEADEROS Y VIAS PINTURA TRAFICO TIPO 1 A=10, INCL. MANO DE OBRA	ML	262,00	-	0,00	0,00%
20.3.3	PINTURA TIPO ESMALTE ANTICORROSIVA, INCLUYE IMPRIMANTE TIPO WASH PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE PARA ACABADO FINAL	M2	4.448,85	-	0,00	0,00%
20.3.4	ESTUCCO PLASTICO PARA INTERIORES/EXTERIORES GARITA	M2	127,98	-	0,00	0,00%
20.3.5	PINTURA PARA INTERIORES/EXTERIORES GARITA	M2	127,98	-	0,00	0,00%
20.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA 0.25 X 0.25 PARA PISO Y ENCHAPE GARITA	M2	23,48	-	0,00	0,00%
20.3.7	PANETE ALLANADO PARA MUROS DE GARITA EN MORTERO 1:4	M2	127,98	-	0,00	0,00%
20.4	ORNATO Y JARDINERIA					
20.4.1	SUMINISTRO Y RIEGO DE ABONO O TIERRA NEGRA PARA JARDINERA	M3	726,75	-	0,00	0,00%
20.4.2	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE GRAMA NATURAL, INCLUYE ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 45 DIAS	M2	7.267,50	-	0,00	0,00%
20.4.3	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES NATIVOS	UN	52,00	-	0,00	0,00%
20.4.4	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBUSTOS ORNAMENTALES	UN	80,00	-	0,00	0,00%
20.5	CARPINTERIA EN VIDRIO					
20.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ANALOCK-VIDRIO - MARCO EN ALUMINIO-VIDRIO EN COLOR NATURAL 4 MM - 1.50 X 0.40	UN	1,00	-	0,00	0,00%
20.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA ANALOCK-VIDRIO - MARCO EN ALUMINIO-VIDRIO EN COLOR NATURAL 4 MM - MEDIDAS DE ATENCION EN GARITA	UN	2,00	-	0,00	0,00%
21	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIOS					
21.1	INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS					
21.1.1	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	968,00	-	0,00	0,00%
21.1.2	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	322,59	-	0,00	0,00%
21.1.3	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	1.525,50	-	0,00	0,00%
21.1.4	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	630,00	-	0,00	0,00%
21.1.5	RED DE VENTILACION PVC-S 4"	ML	30,00	-	0,00	0,00%
21.1.6	CONEXION A RED ALCANTARILLADO 6" INC. VALVULA ANTIRETORNO SANITARIA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.1.7	PUNTO SANITARIO DE 2"	UN	177,00	-	0,00	0,00%
21.1.8	PUNTO SANITARIO DE 4"	UN	56,00	-	0,00	0,00%
21.1.9	TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 6" x 4"	UN	41,00	-	0,00	0,00%
21.1.10	TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS DE 8" x 6"	UN	* 32,00	-	0,00	0,00%
21.1.12	CAJA DE INSPECCION DE 80X80X80cm, EN CONCRETO DE FC=3,00PSI, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	18,00	-	0,00	0,00%
21.1.13	CAJA DE INSPECCION DE 100X100X100cm, EN CONCRETO DE FC=3,00PSI, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	4,00	-	0,00	0,00%
21.1.14	CILINDRO POZO INSPECCION, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO E=0.2 M DEXT=1.20 M	ML	1,20	-	0,00	0,00%
21.1.17	PLACA DE FONDO	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.1.18	PLACA SUPERIOR	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.1.19	TAPA EN CONCRETO	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.1.20	CANUELA	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.1.21	BOMBAS DE ACHIQUE DE CUARTO DE BOMBAS 2 X 1.0HP, INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.1.22	CARCAMO EN CONCRETO CON REJILLA EN CONCRETO 0.45X0.4X1.0MTS	ML	1.003,00	-	0,00	0,00%
21.1.23	SIFON DE PISO 2"	UN	34,00	-	0,00	0,00%
21.1.24	SIFON DE PISO 3"	UN	84,00	-	0,00	0,00%
21.1.25	YEE 4x4 SANT	UN	108,00	-	0,00	0,00%
21.1.26	YEE 4x2 SANT	UN	62,00	-	0,00	0,00%
21.1.27	YEE 3x2 SANT	UN	38,00	-	0,00	0,00%
21.1.28	YEE 2x2 SANT	UN	23,00	-	0,00	0,00%
21.1.29	CODO 45° 2" SANT	UN	102,00	-	0,00	0,00%
21.1.30	CODO 45° 3"SANT	UN	167,00	-	0,00	0,00%
21.1.31	CODO 45° 4"SANT	UN	167,00	-	0,00	0,00%
21.1.32	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL DE COMUN	M3	164,16	-	0,00	0,00%
21.1.33	RED SANITARIA PVC-S 8"	ML	60,00	-	0,00	0,00%
21.1.34	YEE 3" SANT	UN	59,00	-	0,00	0,00%
21.1.35	BUJE 3X2	UN	72,00	-	0,00	0,00%
21.1.36	BUJE 4X3	UN	47,00	-	0,00	0,00%
21.1.37	BUJE 4X2	UN	8,00	-	0,00	0,00%
21.1.38	RED DE VENTILACION PVC-S 2"	ML	39,00	-	0,00	0,00%
21.1.39	RED DE VENTILACION PVC-S 3"	ML	86,50	-	0,00	0,00%
21.1.40	YEE 4x3 SANT	UN	10,00	-	0,00	0,00%
21.1.41	TEE DOBLE 4" SANT	UN	10,00	-	0,00	0,00%
21.1.42	ABRAZADERA GRAPA METALICA ALETA DOBLE TUB 4"	UN	54,00	-	0,00	0,00%
21.1.43	ADAPTADOR DE LIMPIEZA 3"	UN	8,00	-	0,00	0,00%
21.1.44	TEE DOBLE 3" SANT	UN	12,00	-	0,00	0,00%
21.1.45	RELLENO DE EXCAVACION COMPACTADO	M3	475,79	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002							
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %	
	DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL				
21.1.46	ADECUACIÓN DE ZANJA Y CAMA DE ARENA	M3	13.85	-	0,00	0,00%	
21.1.47	UNIÓN 4"	UN	200,00	-	0,00	0,00%	
21.2	INSTALACIONES HIDRAULICAS						
21.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1/2" RDE 21.	ML	597,22	-	0,00	0,00%	
21.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1" RDE 13.5	ML	239,23	-	0,00	0,00%	
21.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 1 1/2" RDE 21	ML	456,67	-	0,00	0,00%	
21.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 2" RDE 21	ML	370,00	-	0,00	0,00%	
21.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 2 1/2" RDE 21	ML	148,72	-	0,00	0,00%	
21.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 3" RDE 21	ML	171,50	-	0,00	0,00%	
21.2.7	CONEXION DOMICILIRIA INC. MICROMEDIDOR 1 1/2" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	-	0,00	0,00%	
21.2.8	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UN	157,00	-	0,00	0,00%	
21.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UN	57,00	-	0,00	0,00%	
21.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UN	33,00	-	0,00	0,00%	
21.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UN	3,00	-	0,00	0,00%	
21.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UN	3,00	-	0,00	0,00%	
21.2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE Ø 3"	UN	3,00	-	0,00	0,00%	
21.2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE DE Ø 3"	UN	3,00	-	0,00	0,00%	
21.2.17	CONEXION A TANQUES DE AGUA SUBTERRANEOS 1 1/2", INCLUYE FLOTADORA, SOLDADURA LIQUIDA PVC, LIMPIADOR REMOVEDOR PARA PVC (760 gr.), E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	-	0,00	0,00%	
21.2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION Q:13.48 l/s, HDT : 52 MCA, INCLUYE ACCESORIOS	UN	1,00	-	0,00	0,00%	
21.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1-1/4	ML	162,39	-	0,00	0,00%	
21.2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 3/4	ML	100,00	-	0,00	0,00%	
21.2.21	PUNTO HIDRAULICO 1 1/4	UN	56,00	-	0,00	0,00%	
21.2.22	CODO 90 PRESION ACUEDUCTO 3/4"	UN	84,00	-	0,00	0,00%	
21.2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION DE 4" RDE 21	ML	50,20	-	0,00	0,00%	
21.2.24	TAPON 2" PRESION	UN	4,00	-	0,00	0,00%	
21.2.25	BUJE 2X1" PRESION	UN	2,00	-	0,00	0,00%	
21.2.26	BUJE 1X 1/2" PRESION	UN	8,00	-	0,00	0,00%	
21.2.27	CODO 45° 2" PRESION	UN	62,00	-	0,00	0,00%	
21.2.28	UNION 3/4" PRESION	UN	48,00	-	0,00	0,00%	
21.2.29	COLLAR DE DERIVACION 2x3/4	UN	1,00	-	0,00	0,00%	
21.2.30	UNION 1. 1/4" PRESION	UN	1,00	-	0,00	0,00%	
21.2.31	BUJE 2X 1.1/4" PRESION	UN	26,00	-	0,00	0,00%	
21.2.32	BUJE 1.1/4"X1/2" PRESION	UN	43,00	-	0,00	0,00%	
21.2.33	ADAPTADOR MACHO 1/2" PRESION	UN	67,00	-	0,00	0,00%	
21.2.34	CODO GALVANIZADO 1/2" PRESION	UN	24,00	-	0,00	0,00%	
21.2.35	ADAPTADOR MACHO 1.1/4" PRESION	UN	54,00	-	0,00	0,00%	
21.2.36	RUBATEX 1.1/8X1/2	ML	180,00	-	0,00	0,00%	
21.2.37	RUBATEX 1.5/8X1/2	ML	120,00	-	0,00	0,00%	
21.2.38	RUBATEX 7/8X1/2	ML	20,00	-	0,00	0,00%	
21.2.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE CONTROL DE Ø 1 1/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION	UN	26,00	-	0,00	0,00%	
21.2.40	ROTURA DE MURO PARA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS	UN	9,00	-	0,00	0,00%	
21.2.41	APERTURA Y TAPADO DE REGATAS	ML	301,70	-	0,00	0,00%	
21.2.42	ACERO PARA CARCAMOS	KG	620,00	-	0,00	0,00%	
21.3	APARATOS SANITARIOS						
21.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CON FLUXOMETRO	UN	53,00	-	0,00	0,00%	
21.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR MARSELLA O SIMILAR	UN	63,00	-	0,00	0,00%	
21.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UN	4,00	-	0,00	0,00%	
21.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS 60X40 CM EN ACERO INOXIDABLE	UN	30,00	-	0,00	0,00%	
21.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO Y GRIFERIA TIPO PUSH	UN	10,00	-	0,00	0,00%	
21.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA	UN	62,00	-	0,00	0,00%	
21.3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAPLATOS	UN	30,00	-	0,00	0,00%	
21.3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA	UN	3,00	-	0,00	0,00%	
21.3.9	BARRA DE SEGURIDAD SANITARIA DE 30 PULGADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UN	8,00	-	0,00	0,00%	
21.3.10	FUENTE DE AGUA, MURAL, CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, GRIFO SURTIDOR CON REGULACION DE LA ALTURA DE CHORRO, VALVULA DE DESAGUE Y PETO TRASERO PARA FIJACION MURAL.	UN	30,00	-	0,00	0,00%	
21.4	SOPORTERIA						
21.4.1	SOPORTE PARA TUBO DE 1/2" FORMADO POR ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION, HEMBRA, CINCO, M8X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METALICA TIPO PERA.	UN	132,00	-	0,00	0,00%	
21.4.2	SOPORTE PARA TUBO DE 1" DN 25 MM FORMADO POR ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION, HEMBRA, CINCO, M8X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METALICA TIPO PERA.	UN	353,00	-	0,00	0,00%	
21.4.3	SOPORTE PARA TUBO DE 1 1/2" FORMADO POR ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION, HEMBRA, CINCO, M8X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METALICA TIPO PERA.	UN	115,00	-	0,00	0,00%	
21.4.4	SOPORTE PARA TUBO DE 2" FORMADO POR ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION, HEMBRA, CINCO, M8X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METALICA TIPO PERA.	UN	298,00	-	0,00	0,00%	
21.4.5	SOPORTE PARA TUBO DE 2 1/2" FORMADO POR ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION, HEMBRA, CINCO, M10X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METALICA TIPO PERA.	UN	69,00	-	0,00	0,00%	
21.4.6	SOPORTE PARA TUBO DE 3" FORMADO POR ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION, HEMBRA, CINCO, M10X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METALICA TIPO PERA.	UN	91,00	-	0,00	0,00%	
21.4.7	SOPORTE PARA TUBO DE 4" FORMADO POR ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION, HEMBRA, CINCO, M10X40; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METALICA TIPO PERA.	UN	136,00	-	0,00	0,00%	

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL			
21.4.8 SOPORTE PARA TUBO DE 6" FORMADO POR ANCLAJE MECANICO DE EXPANSION, HEMBRA, CINCADO, IM12X50; VARILLA ROSCADA GALVANIZADO CALIDAD 4.8 Y ABRAZADERA METALICA TIPO PERA.	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.4.9 SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 3"	UN	62,00	-	0,00	0,00%
21.4.10 SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL 4"	UN	39,00	-	0,00	0,00%
21.4.11 SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL 3"	UN	62,00	-	0,00	0,00%
21.4.12 SOPORTE ANTISISMICO TRANSVERSAL 4"	UN	39,00	-	0,00	0,00%
21.4.13 SOPORTE ANTISISMICO 4 VIAS 4"	UN	2,00	-	0,00	0,00%
21.5 RED CONTRA INCENDIO					
21.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 2 1/2"	ML	274,90	-	0,00	0,00%
21.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 3"	ML	534,00	-	0,00	0,00%
21.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 4"	ML	296,10	-	0,00	0,00%
21.5.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C900 - 6"	ML	235,00	-	0,00	0,00%
21.5.5 ACCESORIOS RANURADO - 2 1/2"	UN	53,00	-	0,00	0,00%
21.5.9 ACCESORIOS RANURADO - 3"	UN	89,00	-	0,00	0,00%
21.5.10 ACCESORIOS RANURADO - 4"	UN	64,00	-	0,00	0,00%
21.5.11 ACCESORIOS PVC C900 - 6"	UN	12,00	-	0,00	0,00%
21.5.12 BRIDAS - ø1.1/2"	UN	3,00	-	0,00	0,00%
21.5.13 BRIDAS - ø6"	UN	2,00	-	0,00	0,00%
21.5.14 VALVULA DE CORTE UL/FM 300PSI - 4"	UN	2,00	-	0,00	0,00%
21.5.15 VALVULA DE CORTE UL/FM 300PSI - 6"	UN	2,00	-	0,00	0,00%
21.5.16 CHECK UL/FM 300PSI - 4"	UN	2,00	-	0,00	0,00%
21.5.17 CHECK UL/FM 300PSI - 6"	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.5.18 VALVULA VENTOSA UL/FM - 1"	UN	7,00	-	0,00	0,00%
21.5.19 PUNTO DE PRUEBA, CONTROL Y DRENAJE 3"	UN	3,00	-	0,00	0,00%
21.5.20 GABINETE CLASE II - NTC 1669	UN	19,00	-	0,00	0,00%
21.5.21 EXTINTOR ABC 10LB CON GABINETE	UN	29,00	-	0,00	0,00%
21.5.22 ROCIADOR PENDIENTE K=5.6	UN	303,00	-	0,00	0,00%
21.5.23 PUNTO HIDRAULICO PARA ROCIADOR	UN	303,00	-	0,00	0,00%
21.5.24 REDUCCION EXCENTRICA Y/O CONCENTRICA	UN	5,00	-	0,00	0,00%
21.5.25 MANOMETRO UL/FM 0-300 PSI SECO	UN	6,00	-	0,00	0,00%
21.5.26 MEDIDOR DE CAUDAL TIPO VENTURI 4"	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.5.27 PLACA VORTEX PARA SUCCION DE BOMBAS CONTRA INCENDIOS	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.5.28 LINEA DE SENSADO EN TUBERIA COBRE RIGIDO - 1/2"	UN	2,00	-	0,00	0,00%
21.5.29 EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTADO: BOMBA PRINCIPAL 300GPM @ 140PSI, BOMBA JOCKEY MULTITAPAS VERTICAL 3GPM @ 140PSI, INCLUYE TABLEROS APROBADOS NFPA 20, ACCESORIOS DE CONEXION Y FUNCIONAMIENTO.	UN	1,00	-	0,00	0,00%
21.5.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 1"	ML	62,00	-	0,00	0,00%
21.5.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 1 1/2"	ML	100,00	-	0,00	0,00%
21.5.32 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SCH 10 - 6"	ML	8,83	-	0,00	0,00%
21.5.36 ACCESORIOS ROSCADOS - 1"	UN	10,00	-	0,00	0,00%
21.5.37 ACCESORIOS RANURADO - 1 1/2"	UN	50,00	-	0,00	0,00%
21.5.38 ACCESORIOS RANURADO - 6"	UN	4,00	-	0,00	0,00%
22 INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION, VOZ Y DATOS					
22.1 ESTRUCTURAS Y RED DE MEDIA TENSION					
22.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA LINEA AEREA DE MEDIA TENSION TIPO HORIZONTAL TRIFASICA EN ALINEACION MT 331 13.2 KV DE ACUERDO A NORMATIVA AFINIA.	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.2 ESTRUCTURA DE M.T. PARA TRANSICION AEREO - SUBTERRANEO TRIFASICA 13.2 KV, SEGUN NORMA TIPO AFINIA.	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE 12MX1050 KG, INCLUYE EXCAVACION CILINDRICA Y CIMENTACION DE ACUERDO A NORMATIVA DE AFINIA.	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.4 TENDIDO E INSTALACION DE CANALIZACION EN TRES (3) DUCTOS DE 4" PVC. INCLUYE EXCAVACION Y COMPACTACION	ML	140,00	-	0,00	0,00%
22.1.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU XLPE 1/0 AWG AISLAMIENTO 133% PC PVC SR	ML	140,00	-	0,00	0,00%
22.1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CU XLPE 1/0 AWG AISLAMIENTO 133% PC PVC SR - INTERCONEXION INTERNA ENTRE CELDAS DE MEDIA TENSION - SECCIONAMIENTO	ML	20,00	-	0,00	0,00%
22.1.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE MT DE 15 Kv	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR PARA CABLE XLPE MT DE 15 Kv	UND	3,00	-	0,00	0,00%
22.1.9 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA, incluye todos los componentes necesarios para la legalizacion y uso final ante el operador de red	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE EN MEDIA TENSION EN TUBO GALVANIZADO IMC DE 4" POR 6 M.	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.11 SERVICIO DE CARRO CANASTA DE LINEA ENERGIZADA, PREDESCARGO Y TRABAJOS DE ADECUACION DE PUNTO DE CONEXION, SEGUN NORMATIVA DEL OPERADOR DE RED.	UND	2,00	-	0,00	0,00%
22.1.12 SERVICIO DE CARRO CANASTA DE LINEA ENERGIZADA PARA EL SERVICIO DE NORMALIZACION DEL PROYECTO.	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.13 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO SB 305 (NORMA AFINIA) - INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MARCO Y TAPA.	UND	15,00	-	0,00	0,00%
22.1.14 SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO SB 325 (NORMA AFINIA) - INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MARCO Y TAPA.	UND	20,00	-	0,00	0,00%
22.1.15 EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA CARCAMO DE 45 CM DE ANCHO Y 60 CM PROFUNDIDAD, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION Y FORMALETAS PARA FUNDIR CARCAMO.	ML	33,00	-	0,00	0,00%
22.1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION Y PINTURA EN SUBESTACION ELECTRICA, incluye todos los componentes de pintura requeridos para el cumplimiento RETIE y RETILAP	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION TRIFASICA EN MEDIA TENSION.	UND	1,00	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
	DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL			
22.1.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION TRIFASICA EN MEDIA TENSION (SOLO PROTECCION DE EQUIPO DE MEDIDA CON PARARRAYOS).	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN ANILLO PARA ESTRUCTURA DE TRANSICION AEREA-SUBTERRANEA Y EQUIPOS DE MEDIDA INDIRECTA DE TRES ELEMENTOS - 13,2KV - TIPO EXTERIOR. INCLUYE ANILLO EN CABLE DE COBRE #2 DESNUDO, BAJANTE POR POSTE EN CABLE DE COBRE DESNUDO #2, VARILA DE COBRE SOLIDO DE 2.4MX5/8", SOLDADURA EXOTERMICA DE 115GR Y SUELO ARTIFICIAL O CEMENTO CONDUCTIVO PARA SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA.	UND	1,00	-	0,00	0,00%
22.1.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE PUESTA A TIERRA PARA TERMINAL PREMOLDEADA PARA CALIBRES # 2 A # 350 KCMIL	UND	12,00	-	0,00	0,00%
22.1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA CONSTRUIDA EN LAMINA DE ALFAJOR CALIBRE #14 PINTADA CON ESTRUCTURA EN MARCO METALICO.	ML	33,00	-	0,00	0,00%
22.2	SUBESTACION ELECTRICA					
22.2.1	DESMONTE, RETIRO Y DESINSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA EXISTENTE DE 75 KVA INCLUYE RETIRO GABINETES Y TABLEROS DE BAJA TENSION EXISTENTES, ACOMETIDAS DE BAJA TENSION, EQUIPOS Y DEMAS.	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION DE MEDIA TENSION.	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 500 KVA CLASE H, 13.2 KV	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.4	UNIDAD COMBINACION DESCONECTOR POR SWITCHFUSIBLE SF6	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION GENERADOR 300 KW TIPO CABINADO SILENCIADOR Y ACOPLA FLEXIBLE. TENSION EN SALIDA 220/127V - 60 HZ EQUIPO INSTALACION INTERIOR, SISTEMA TRIFASICO 3F / 4H CORRIENTE EMERGENCIA 1.680 AMP/ MOTOR 1800 RPM.	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CON CERRADURA ANTIPANICO PARA CUARTO ELECTRICICO, LAMINA MINIMA DE 18 BWG, ANTICORRISOVA, ACABADO A BASE RESINAS ALQUIDICAS O EPOXICAS, ALTURA DE 2500mm ANCHO 1600mm DOBLE HOJA (HOJA 800mm)	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAMETALICA CON CERRADURA ANTIPANICO certificada PARA CUARTO ELECTRICICO, LAMINA MINIMA DE 18 BWG, ANTICORRISOVA, ACABADO A BASE RESINAS ALQUIDICAS O EPOXICAS, ALTURA DE 2500mm ANCHO 2450mm DOBLE HOJA (HOJA 1225mm)	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.8	GABINETE DE DISTRIBUCION PARA BAJA TENSION IP54. CONTROL ALUMBRADO ACCIONADO POR TEMPORIZADOR, MATERIAL: LAMINA COLD ROLLED, CALIBRE: 18, COLOR: RAL-7035, ACABADOS: LAMINA TRATADA Y APLICACION DE PINTURA ELECTROSTATICA, ALTO(MM):500, ANCHO(MM): 700, FONDO(MM): 300, TOTALIZADORES E INTERRUPTORES (SEGUN COORDINACION DE PROTECCIONES), BARRAJES DE POTENCIA, BARRAJE GENERAL EN PLATINA DE COBRE PARA 200A, DERIVACION DE CARGA EN PLATINA DE COBRE, CABLEADO INTERNO DE EQUIPOS, BARRAJE NEUTRO Y TIERRA CON TORNILLERIA INOXIDABLE, FRENTES MUERTOS METALICO, KIT AISLADORES PORTABARRA	UN	2,00	-	0,00	0,00%
22.2.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA SISTEMA DE BOMBEO - BOMBAS CONTRAINCENDIO CERTIFICADO, CELDA DE PROTECCION DE BT 220-120V. GABINETE METALICO AUTOSOPORTADO, USO INTERIOR, CERRAMIENTO NEMA 1, FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA. INCLUYE, TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 430AMP, DISYUNTOR (3*400A), 3*80A DISYUNTOR BARRAJE DE DISTRIBUCION, 3 FASES, 5 HILOS, EN PLATINA DE COBRE CON CAPACIDAD PARA 600 AMP.	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.10	Suministro e instalacion de Sistema de alargues para llegada de acometidas de gran Calibre (Transformador, Gabinete Baja Tension, Transferencia Automatica, Planta de Emergencia, Banco de Condensadores, Tablero de Aires), incluye Funda Termoconcoible.	Juego	4,00	-	0,00	0,00%
22.2.11	Suministro e instalacion de Fusibles HH 40A	Juego	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.12	Suministro e Instalacion de Sistema para expulsar gases de la combustion del motor desde planta de emergencia hacia afuera de la Subestacion.	Und	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.13	Suministro e Instalacion de Sistema para expulsar Aire Caliente producto del Funcionamiento del motor desde planta de emergencia hacia afuera de la Subestacion.	Und	1,00	-	0,00	0,00%
22.2.14	Suministro e instalacion de Transformador Trifasico seco clase H de hasta 300KVA, 13200 / 220 - 127 V. Incluye: • Juego de ruedas con frenos. • Termómetro digital con contactos de alarma y disparo, 3 sondas PT100, bornera de conexiones y Display.	Und	1,00	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA
	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL			PORCENTAJE EJECUTADO %
22.2.15	Suministro e instalacion de Tablero de distribucion General en Baja tension hasta 2000A. Material: Galvanizado Calibre: 16-18, Color: RAL-7035, Acabados: Lamina tratada con pintura electrostatica, Alto(cm): 200, Ancho(cm): 150, Fondo(cm): 80, Tension de operacion(V): 220V, Grado de proteccion(IP/K): 54/10. Elementos de maniobra ABB, Totalizador 3x(800-2000)A 42/42kA 220/440V, Totalizador 3x(500-1250)A 85/50kA 220/440V, Totalizador 3x(560-800)A 70/30kA 220/440V, Totalizador 3x(252-630)A 100/65kA 220/440V, Totalizador 3x60A 25/15kA 220/440V, Interruptor tipo riel 3x6A 10kA 220/440V, D.P.S. DE 65KA CIRPROTECT PSC4-12.5/480 TNS, Barraje general en platina de cobre hasta 2000A, derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado.	Und	1,06		0,00	0,00%
22.2.16	Suministro e instalacion de Tablero con ByPass para UPS de hasta 100KVA. Material: Galvanizado, Calibre: 16-18, Color: RAL-7035, Acabados: Lamina tratada con pintura electrostatica, Alto(cm): 200 Ancho(cm): 130, Fondo(cm): 60, Tension de operacion(V): 220V, Grado de proteccion(IP/K): 54/10. Elementos de maniobra ABB, Totalizador 3x(224-320)A 70/30kA 220/440V, Totalizador 3x30A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x20A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x40A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x80A 25/15kA 220/440V, OT CONMUTADOR 315A, D.P.S. DE 40KA CIRPROTECT 230V PSM4-40/230 TNS, Barraje general en platina de cobre para 320A, derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado.	Und	1,00		0,00	0,00%
22.2.17	Suministro e instalacion de Tablero de Transferencia Automatica hasta 1250A. Material: Galvanizado, Calibre: 16-18, Color: RAL-7035, Acabados: Lamina tratada con pintura electrostatica, Alto(cm): 200 Ancho(cm): 180 Fondo(cm): 80, Tension de operacion(V): 220V, Grado de proteccion(IP/K): 54/10, Elementos de maniobra ABB, Kit de transferencia 3x(500-1250)A 85/50kA 220/440V, Totalizador 3x30A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x20A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x80A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x60A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x100A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x40A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x50A 25/15kA 220/440V, D.P.S. DE 40KA CIRPROTECT 230V PSM4-40/230 TNS, MODULO DE CONTROL AUTOMATICO ATL600 CON PROGRAMACION BCI, Barraje general en platina de cobre para 1250A, derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado.	Und	1,00		0,00	0,00%
22.2.18	Suministro e instalacion de Tablero de Refrigeracion. Material: Galvanizado, Calibre: 16-18, Color: RAL-7035 Acabados: Lamina tratada con pintura electrostatica Alto(cm): 200 Ancho(cm): 80 Fondo(cm): 60, Tension de operacion(V): 220V, Grado de proteccion(IP/K):54/10. Elementos de maniobra ABB, Totalizador 3x(350-500)A 70/30kA 220/440V, Totalizador 2x20A 30/30kA 220/440V, Totalizador 3x30A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x20A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x125A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x80A 25/15kA 220/440V, Totalizador 3x50A 25/15kA 220/440V, Barraje general en platina de cobre para 500A, derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado.	Und	1,00		0,00	0,00%
22.2.19	Suministro e instalacion de señal de Encendido/Apagado automatico para transferencias automaticas en cable encauchetado 2X12AWG y tubería PVC 3/4".	Ml	96,00		0,00	0,00%
22.2.20	Suministro e instalacion de Tablero de Bombas con derivacion de carga en platina de cobre, Barraje neutro y tierra en platina de cobre, Identificacion de circuitos y rotulado según diagrama Unifilar.	Und	1,00		0,00	0,00%
22.2.21	Suministro e instalacion de UPS online Trifasica 100KVA, incluye banco de baterias (10min).	Und	1,00		0,00	0,00%
22.3	SPT APANTALLAMIENTO					
22.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE APANTALLAMIENTO INCLUYE: DE BASES CON SOPORTE PARA CABLE DE APANTALLAMIENTO, CONJUNTO SOPORTE ANILLO PLASTICO CLICK + BASE, SOPORTE PARA CONDUCTOR. SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTAS DE CAPTACION DE 60CM. SUMINISTRO					
22.3.1.1	SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA, INCLUYE BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACION A LA SUPERFICIE, PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.60 M. DE ALTURA EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 5/8" TIPO 1 Y ABRAZADERA PARA FIJACION DE CABLE	UND	68,00		0,00	0,00%
22.3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALUMINIO No. 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES.	ML	96,00		0,00	0,00%
22.3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE ALAMBRO No. 1/0 AWG, PARA EL ANILLO SUPERIOR A INSTALAR EN LA CUBIERTA.	ML	886,00		0,00	0,00%
22.3.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE No. 1/0 AWG, PARA EL ANILLO INFERIOR A INSTALAR EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO.	ML	506,00		0,00	0,00%
22.3.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 2.4 M. INCLUYE EL CONECTOR.	UND	12,00		0,00	0,00%
22.3.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR DE COBRE No. 2 AWG DESNUDO, PARA EQUIPOTENCIALIZAR LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYENDO PREPARACION DEL TERRENO, CANALIZACION, Y SOLDADURAS TIPO CADWELL.	ML	70,00		0,00	0,00%
22.3.1.7	POZO DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA DE 30 X 30 CM. CON MARCO Y TAPA PARA ALBERGAR UN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8" X 2.44 M.	UND	12,00		0,00	0,00%
22.3.1.8	CONEXION EXOTERMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMAS ACCESORIOS.	UND	12,00		0,00	0,00%
22.3.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACION 6X5 M, INCLUYE VARILLAS COBRE DE 2.4 MT X 5/8", CABLE DE COBRE DESNUDO N°4/0 AWG, SOLDADURA EXOTERMICA	UN	2,00		0,00	0,00%
22.3.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO PARA INSPECCION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 30X30 cm.	UN	8,00		0,00	0,00%

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL			
22.3.1.11 Suministro e instalación de Kit Soporte DEHNSAP 36 más base BP D40 GSM8 4XB4 K GR, Plástico Color Gris, Resistencia al Agua y Temperatura.	Und	904,00	-	0,00	0,00%
22.3.1.12 Suministro e instalación de Letrero de aviso de peligro de tensión de paso y de contacto en tormentas para uso exterior, Material: Lámina Aluminio Anodizado CAL 0,7mm, Dimensiones(LXA): 220X130mm, Fijación: Ø1/8", Resistente a intemperie y Rayos Ultravioleta(UV).	Und	12,00	-	0,00	0,00%
22.3.1.13 Suministro e instalación de Caja de Inspección Plástica 20X20Cm, incluye conector Bimetálico.	Und	12,00	-	0,00	0,00%
22.3.1.14 Suministro e instalación de Tubo Termoencogible para Alambros de 8-10mm de diámetro para uso en los puentes, Aislamiento 24KV, relación retracción 2,5:1.	MI	12,00	-	0,00	0,00%
22.3.1.15 Suministro e instalación de Junta de dilatación de 8 mm de diámetro en aluminio para compensar los cambios de longitud por variaciones de temperatura en anillo superior.	Und	28,00	-	0,00	0,00%
22.3.1.16 Suministro e instalación de Conector Universal variable Rd 8-10 en Aluminio para uniones en T, Cruz y paralelo de conductores Redondos, montaje rápido mediante un Tornillo de Acero Inoxidable, Dehn.	Und	124,00	-	0,00	0,00%
22.3.1.17 Suministro e instalación de Conector a Estructuras por presión R 6-10mm en Acero Galvanizado para conductores redondos con abertura de Brida 3-18mm, Dehn.	Und	12,00	-	0,00	0,00%
22.3.1.18 Suministro e instalación de Abrazadera para puesta a Tierra con cinta de Acero inoxidable para tubos de 16-168mm, Dehn.	Und	12,00	-	0,00	0,00%
22.4 ACOMETIDAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION					
22.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 1"	ML	120,00	-	0,00	0,00%
22.4.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1"	ML	160,00	-	0,00	0,00%
22.4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2"	ML	180,00	-	0,00	0,00%
22.4.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2"	ML	90,00	-	0,00	0,00%
22.4.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES ELECTROZINCADA - ACOMETIDAS BT DE 400mm x 54 mm	ML	44,00	-	0,00	0,00%
22.4.6 Suministro e instalación de acometida desde Transformador 300KVA tipo seco clase H hasta Tablero de distribución General en Baja tensión hasta 2000A. Acometida trifásica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAPLEX Cu 105°C 1kV CT SR 9#500MCM(Fases)+6#500MCM(Neutro)+3#1/0AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para código de colores según riel y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	19,00	-	0,00	0,00%
22.4.7 Suministro e instalación de acometida desde Tablero de distribución General en Baja tensión 2000A hasta Tablero de Transferencia Automática 1250A. Acometida trifásica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAPLEX Cu 105°C 1kV CT SR 15#350MCM(Fases)+3#350MCM(Neutro)+1#1/0AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para código de colores según riel y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	12,00	-	0,00	0,00%
22.4.8 Suministro e instalación de acometida desde Generador 300KW hasta Tablero de Transferencia Automática hasta 1250A. Acometida trifásica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAPLEX Cu 105°C 1kV CT SR 15#350MCM(Fases)+5#350MCM(Neutro)+2#1/0AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para código de colores según riel y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	16,00	-	0,00	0,00%
22.4.9 Suministro e instalación de acometida desde Tablero de distribución General en Baja tensión 2000A hasta Tablero con ByPass para UPS de 100KVA. Acometida trifásica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAPLEX Cu 105°C 1kV CT SR 6#2/0AWG(Fases)+2#2/0AWG(Neutro)+1#2AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para código de colores según riel y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	12,00	-	0,00	0,00%
22.4.10 Suministro e instalación de acometida desde Tablero de distribución General en Baja tensión 2000A hasta Tablero de Refrigeración. Acometida trifásica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAPLEX Cu 105°C 1kV CT SR 9#4/0AWG(Fases)+3#4/0AWG(Neutro)+1#1/0AWG(Tierra) en carcamo. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para código de colores según riel y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.	MI	10,00	-	0,00	0,00%
22.4.11 Suministro e instalación de Acometida trifásica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halógenos, retardante a la llama y baja emisión de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#2/0AWG(Fases)+1#2/0AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tubería conduit PVC de 2" de diámetro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para código de colores según riel y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Tablero Normal Bloque#1 Piso002-1 Tablero Normal Bloque#1 Piso003 Tablero Normal Bloque#3 Piso003 Tablero Regulado Bloque#1 Piso001	MI	463,00	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
	DESCRIPCION					
22.4.12	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#1/0AWG(Fases)+1#1/0AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension. Tablero Normal Bloque#1 Piso001-1 Tablero Normal Bloque#2 Piso003 Tablero Normal Bloque#3 Piso001 Tablero Normal Bloque#3 Piso002 Aire Auditorio 300.000BTU Aire Biblioteca 300.000BTU Tablero Aires001 Bloque#2	MI	686,00	-	0,00	0,00%
22.4.13	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#2AWG(Fases)+1#2AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension. Tablero Normal Bloque#1 Piso001-2 Tablero Cafeteria Tablero Normal Bloque#2 Piso001 Tablero Normal Bloque#2 Piso002 Tablero Regulado Bloque#1 Piso002 Tablero Regulado Bloque#1 Piso003 Aire Piso001 290.000BTU Tablero Bombas	MI	997,00	-	0,00	0,00%
22.4.14	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#4AWG(Fases)+1#4AWG(Neutro)+1#6AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension. Tablero Ascensor Tablero Aula Multiple Tablero Regulado Bloque#2 Piso001 Tablero Regulado Bloque#2 Piso002 Tablero Regulado Bloque#2 Piso003 Tablero Regulado Bloque#3 Piso003 Condensadora Piso002 170.000BTU Condensadora Piso003 170.000BTU	MI	785,00	-	0,00	0,00%
22.4.15	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#6AWG(Fases)+1#6AWG(Neutro)+1#8AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1 1/2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension. Tablero Alumbrado Exterior001 Tablero Alumbrado Exterior002 Tablero Regulado Bloque#3 Piso001	MI	196,00	-	0,00	0,00%
22.4.16	Suministro e instalacion de Acometida Monofasica para Aires con Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 2#6AWG(Fases)+1#8AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1 1/2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension.	MI	416,00	-	0,00	0,00%
22.4.17	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#8AWG(Fases)+1#8AWG(Neutro)+1#10AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension. Tablero Subestacion Tablero Regulado Bloque#2 Piso001-1 UMA BLOQUE001 PISO002(BIBLIOTECA)	MI	202,00	-	0,00	0,00%
22.4.18	Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#10AWG(Fases)+1#10AWG(Neutro)+1#12AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension. Tablero Regulado Bloque#3 Piso002 Tablero Aires002 Bloque#2 Tablero de Cuarto de Sonido Auditorio	MI	173,00	-	0,00	0,00%
22.4.19	Suministro e instalacion de Acometida Monofasica para potencia de Evaporadoras de Aire Acondicionado en Bloque001, Bloque002 y Auditorio con Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 2#10AWG(Fases)+1#12AWG(Tierra) en Tuberia conduit Metalica EMT de 3/4" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension.	MI	381,00	-	0,00	0,00%
22.4.20	Suministro e instalacion de Acometida Monofasica para potencia de Evaporadoras de Aire Acondicionado desde Tablero de Aires en Subestacion hasta Aula Magistral con Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 2#12AWG(Fases)+1#12AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 1" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termoencogible para codigo de colores segun retie y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension.	MI	45,00	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				CANTIDAD	CANTIDAD TOTAL	PORCENTAJE
	DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL	EJECUTADA ACTA	EJECUTADA	EJECUTADO %
22.4.21	Suministro e instalación de Acometida trifásica con Neutro y Tierra en cable de Cobre SOLDAPLEX Cu 105°C 1KV CT SR 6#2/0AWG(Fases)+2#2/0AWG(Neutro)+1#2AWG(Tierra) en Tubería conduit PVC 2 Tubos de 2" de diámetro. Incluye bomas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termocongelable para código de colores según riele y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión. Transformador—Transferencia Bombas Contra Incendio Generador—Transferencia Bombas Contra Incendio	MI	139,00	-	0,00	0,00%
22,5	TUBERÍA Y CABLEADO					
22.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4" PARA SALIDA DE ILUMINACIÓN.	UN	2.298,00	-	0,00	0,00%
22.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4" PARA SALIDA DE INTERRUPTOR	UN	267,00	-	0,00	0,00%
22.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 3/4" PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO.	UN	25,00	-	0,00	0,00%
22.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE DE HALÓGENO N° 12 AWG THWN (F) + CABLE LIBRE DE HALÓGENO N° 12 AWG THWN (N) + CABLE LIBRE DE HALÓGENO N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE ILUMINACIÓN. ILUMINACIÓN INTERNA DEL COLEGIO.	UN	2.466,00	-	0,00	0,00%
22.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	133,00	-	0,00	0,00%
22.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T)EN TUBERÍA SCH 40 DE 3/4" INTERRUPTOR DOBLE.	UN	106,00	-	0,00	0,00%
22.5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (R) + CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE INTERRUPTOR CONMUTABLE.	UN	28,00	-	0,00	0,00%
22.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (F)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (N)+ CABLE LIBRE EN HALÓGENOS N° 12 AWG THWN (T) PARA SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE.	UN	787,00	-	0,00	0,00%
22.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE LIBRE DE HALÓGENO N°12 CU THWN-AWG(2F) + N°12 CU THWN-AWG(1T) SALIDA DE TOMA BIFÁSICA.	UN	25,00	-	0,00	0,00%
22.5.10	Suministro e instalación de canalización en Tubería conduit PVC 3/4" según Norma NTC2050 y cable libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5, para Salida de Tomacorriente.	MI	960,00	-	0,00	0,00%
22.5.11	Suministro e instalación de canalización en Tubería conduit EMT 3/4" según Norma NTC2050 y cable libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5, para Salida de Ventiladores.	MI	188,00	-	0,00	0,00%
22.5.12	Suministro e instalación de canalización en Tubería conduit PVC 3/4" según Norma NTC2050 - Sección 348 y cable (3x12AWG) libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5.	MI	1.863,00	-	0,00	0,00%
22.5.13	Suministro e instalación de canalización en Tubería conduit EMT 3/4" según Norma NTC2050 - Sección 348 y cable (3x12AWG) libre de Halógenos, retardante a la Flama y Baja emisión de humos según RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5.	MI	632,00	-	0,00	0,00%
22.5.14	Suministro e instalación de Soportería para instalación de Tubería EMT, incluye accesorios y mano de obra, para Salidas de Iluminación, Ventiladores en Piso003, y demás en altura	Und	986,70	-	0,00	0,00%
22,6	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS - APARATOS - ILUMINACIÓN EXTERIOR					
22.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO.	UN	133,00	-	0,00	0,00%
22.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	UN	106,00	-	0,00	0,00%
22.6.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CONMUTABLE.	UN	28,00	-	0,00	0,00%
22.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 15 A - 120 V. CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R. INCLUYE TAPA.	UN	517,00	-	0,00	0,00%
22.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE GFCI 20 A - 110 V. CON POLO A TIERRA (2P+T) NEMA 5-15R.	UN	10,00	-	0,00	0,00%
22.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TIERRA AISLADA 5-15R 120V RED REGULADA - TOMA TIPO HOSPITALARIO COLOR	UN	260,00	-	0,00	0,00%
22.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE VOLTAJE 220V.	UN	25,00	-	0,00	0,00%
22.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD DE 24 w Nw P24630, 120v. Alta eficiencia	UN	559,00	-	0,00	0,00%
22.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS HERMÉTICAS DE 20 w DL P24358, 120v. Alta eficiencia	UN	222,00	-	0,00	0,00%
22.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SQ P28399 40w DL UNV, 120v. Alta eficiencia	UN	800,00	-	0,00	0,00%
22.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W - MARCA SILVANYA O SIMILAR. ILUMINACIÓN EXTERIOR Y CANCHAS MULTIFUNCIONALES. Alta eficiencia	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AVISO EMERGENCIA LED 1.8W 8LM 110-130V VERDE Alta eficiencia	UN	125,00	-	0,00	0,00%
22.6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCI R1 2X1,6W Alta eficiencia	UN	384,00	-	0,00	0,00%
22.6.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO BRAZO SENCILLO CILINDRICO DE 6M DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN).	UN	39,00	-	0,00	0,00%
22.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO CILINDRICO DE 10M DE ALTURA, 4" DE DIÁMETRO Y ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SOPORTE PARA CUATRO PROYECTORES, PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE REGISTRO EN CONCRETO DE 0.4M X 0.4M X 0.4M, INCLUYE MARCO Y TAPA METÁLICA.	UN	41,00	-	0,00	0,00%
22.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA CON-NEUTRO EN CABLE DE COBRE AISLADO 1#8-AWG THWN(FASE) + 1#8-AWG THWN(NEUTRO) + 1#10-AWG THWN(TIERRA), EN TUBERÍA CONDUIT PVC TIPO PESADO (1 TUBO DE 1 1/2").	ML	1.251,37	-	0,00	0,00%
22.6.18	EXCAVACIÓN MANUAL PARA TENDIDO DE TUBERÍA, CONDUIT PVC TIPO PESADO	ML	3.224,00	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						
	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
22.6.19	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UNA VARILLA DE COBRE Y 10MTS DE CABLE NO 6 DESNUDO, INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA 115GRS. PARA LUMINARIAS Y POSTES METALICOS.	UN	18,00	-	0,00	0,00%
22.6.20	Suministro e Instalación de Reflector LED, 150W. Tensión nominal 120-277V-60Hz, Grado de hermeticidad IP66, Resistencia a los impactos IK09, 55.000Horas de vida útil, Alta eficiencia	Und	16,00	-	0,00	0,00%
22.6.21	Suministro e Instalación de Luminaria para Alumbrado de Auditorio y Biblioteca RECESADA 55W BALA HIGH POWER Vida Útil 100.000 Horas, Garantía 7 Años Chip Samsung, Eficacia luminica 97Lm/W, Factor de Potencia 0.99, Frecuencia 50/60Hz, Angulo de Apertura 89°, Temperatura de Operación -25°C hasta 40°C, Protección eléctrica Clase I, Potencia Real 57.29W, Certificado RETILAP, Hermeticidad Driver IP20. Alta eficiencia	Und	104,00	-	0,00	0,00%
22.6.22	Suministro e Instalación de Luminaria para Alumbrado de Auditorio RECESADA 36W BALA HIGH POWER Vida Útil 100.000 Horas, Garantía 7 Años Chip Samsung, Eficacia luminica 97Lm/W, Factor de Potencia 0.99, Frecuencia 50/60Hz, Angulo de Apertura 89°, Temperatura de Operación -25°C hasta 40°C, Protección eléctrica Clase I, Potencia Real 57.29W, Certificado RETILAP, Hermeticidad Driver IP20. Alta eficiencia	Und	42,00	-	0,00	0,00%
22.6.23	Suministro e Instalación de Suministro e Instalación de luminaria LED EMERGENCY DOWNLIGHT 4.2W. Alta eficiencia	Und	28,00	-	0,00	0,00%
22.6.24	Suministro e Instalación de Kit de instalación para Suspend panel LED cuadrado.	Und	535,00	-	0,00	0,00%
22.6.25	Suministro e instalación de cable encauchetado 3x14 para alimentación de registro a lámpara en postes de Cancha.	Ml	224,00	-	0,00	0,00%
22.6.26	Suministro e instalación de empalme de derivación en GEL GFHC-2 para conexión de luminarias en registros.	Und	126,00	-	0,00	0,00%
22.6.27	Suministro e instalación de poste metálico galvanizado de 6m de altura, brazo doble, incluye brazo, pernos de anclaje y planilla para fundición y demás accesorios de instalación.	Und	16,00	-	0,00	0,00%
22.6.28	Suministro y aplicación de espuma expansiva monocompente a base de poliuretano (Sika Boom), para sellado de ductos en salidas de Cajas de Inspección.	Cm3	2.000,00	-	0,00	0,00%
22.6.29	Suministro e instalación de Acrílico o cualquier otro elemento que resista la humedad, oxidación y rayos UV para identificación de Acometidas. Nota: Se deberá marcar el círculo a lo mínimo cada 3 cajas de inspección, en derivaciones y empalmes del circuito.	Und	347,00	-	0,00	0,00%
22.6.30	Suministro e Instalación de luminaria LED Wallpack 30W. Alta eficiencia	Und	8,00	-	0,00	0,00%
22.6.31	Suministro e instalación de Proyector Lineal Wallwasher 60W RGB+ CCT led, 120C. RADIOFRECUENCIA, incluye control de radiofrecuencia a 30m.	Und	1,00	-	0,00	0,00%
22.6.32	Suministro e instalación de Sensor de Movimiento 360° para escaleras.	Und	12,00	-	0,00	0,00%
TABLEROS ELECTRICOS, BREAKER'S Y CAJAS DE PASO METALICAS						
22.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 12 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UN	10,00	-	0,00	0,00%
22.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 18 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UN	4,00	-	0,00	0,00%
22.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 24 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	UN	2,00	-	0,00	0,00%
22.7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 36 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	ML	6,00	-	0,00	0,00%
22.7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELECTRICOS DE 42 CIRCUITOS 3F, CON TAPA Y PUERTA CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR BARRAJE DE 125 A. INCLUYE BARRAJE DE NEUTRO Y TIERRA.	ML	5,00	-	0,00	0,00%
22.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO DE EMPOTRAR TIPO ENCHUFABLE DE 8 CIRCUITOS, CAPACIDAD 80A, TENSIÓN DE OPERACIÓN 120/240V, RIEL DE COBRE, DIMENSIONES (LARGO:269MM, ANCHO: 211MM, PROFUNDO: 70MM), CERTIFICADO RETIE, CERTIFICADO ISO 9001, INCLUYE 2 BREAKER DE 2X20A, 5 BREAKERS DE 1X20A, 3 BREAKERS DE 2X20A ACCESORIOS PARA CONEXIÓN RESANE (OBRA CIVIL) Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Und	1,00	-	0,00	0,00%
22.7.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20A	UN	396,00	-	0,00	0,00%
22.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X30A	UN	22,00	-	0,00	0,00%
22.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 1X40A	UN	12,00	-	0,00	0,00%
22.7.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UN	124,00	-	0,00	0,00%
22.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X40 A.	UN	16,00	-	0,00	0,00%
22.7.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X60 A.	UN	7,00	-	0,00	0,00%
22.7.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X80 A.	UN	6,00	-	0,00	0,00%
22.7.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X100 A.	UN	4,00	-	0,00	0,00%
22.7.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X150 A.	UN	3,00	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %	
DESCRIPCIÓN	UN	CANT INICIAL				
22.7.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL TRIPOLAR DE CAPACIDAD DE 3X400 A.	UN	2,00	-	0,00	0,00%
22.7.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 25X25 CM	UN	10,00	-	0,00	0,00%
22.7.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 30X30 CM	UN	20,00	-	0,00	0,00%
22.7.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METALICAS DE 40X40 CM	ML	25,00	-	0,00	0,00%
22.8	CABLEADO ESTRUCTURADO					
22.8.1	RACK DE COMUNICACIONES ABIERTO (2,1M*24") PARA DATOS Y COMUNICACIONES. INCLUYE: 2 MULTITOMA CON 6 SALIDAS DOBLES TIERRA AISLADA Y SUPRESOR DE PICOS, 2 ORGANIZADORES VERTICALES, 6 ORGANIZADORES HORIZONTALES, 2 BANDEJAS DE 2 POSICIONES Y KIT DE TIERRA PARA ATERRIZAR CADA PATCH PANEL	UN	4,00	-	0,00	0,00%
22.8.2	FIBRA OPTICA 12 HILOS OM4 PARA 10/100/1000 GB	ML	157,00	-	0,00	0,00%
22.8.3	CONECTORES PARA FIBRA LC. INCLUYE CERTIFICACIÓN DEL CONECTOR.	UN	8,00	-	0,00	0,00%
22.8.4	PATCH-CORD DE FIBRA OPTICA M/M, 50/125MICRAS, LC/LC 10GB, 2MTS	UN	8,00	-	0,00	0,00%
22.8.5	HERRAJE PATCH PANEL PLANO CAT 6A 24 PUERTOS. INCLUYE ORGANIZADOR POSTERIOR.	UN	2,00	-	0,00	0,00%
22.8.6	HERRAJE PATCH PANEL PLANO CAT 6A 48 PUERTOS. INCLUYE ORGANIZADOR POSTERIOR.	UN	3,00	-	0,00	0,00%
22.8.7	JACK RJ-45 APANTALLADO CAT 6A. QUE SOPORTE 10GB/S. (PARA INSERTAR EN HERRAJE Y EN FACE PLATE)	UN	270,00	-	0,00	0,00%
22.8.8	ORGANIZADOR HORIZONTAL DE 2 RU DE ALTURA CON MÍNIMO 4" DE PROFUNDIDAD, PARA PONER EN LOS RACKS	UN	9,00	-	0,00	0,00%
22.8.9	BANDEJA PARA RACK METÁLICA PORTA EQUIPO 35 CM DE PROFUNDIDAD	UN	5,00	-	0,00	0,00%
22.8.10	PATCH CORDS FIUTP CAT 6A CERTIFICADO DE 1M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACION.	UN	180,00	-	0,00	0,00%
22.8.11	PATCH CORDS FIUTP CAT 6A CERTIFICADO DE 3M QUE SOPORTE 10GB/S Y FLEXIBLES. INCLUYE MARCACION.	UN	118,00	-	0,00	0,00%
22.8.12	FACE PLATE DE DOS SALIDAS	UN	55,00	-	0,00	0,00%
22.8.13	BLANK INSERT PARA FACE PLATE	UN	26,00	-	0,00	0,00%
22.8.14	CABLE FIUTP CAT 6A QUE SOPORTE 10GB/S	ML	22.896,00	-	0,00	0,00%
22.8.15	MARCACION EN FACE PLATE Y EN CABLE PARA SALIDAS DE VOZ, DATOS Y ACCES POINT.	UN	536,00	-	0,00	0,00%
22.8.16	CERTIFICACIÓN SALIDAS DE DATOS CAT 6A	UN	197,00	-	0,00	0,00%
22.8.17	BANDEJA DESLIZABLE PARA FIBRA OPTICA ODF PARA 18 HILOS. INCLUYE ACOPLERES - ENFRENTADORES LC-LC Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA CONEXION	UN	2,00	-	0,00	0,00%
22.8.18	MODULO SPF DUPLEX PARA FIBRA OPTICA 10GB 300M	UN	4,00	-	0,00	0,00%
22.8.19	BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 200mm x 50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	ML	410,00	-	0,00	0,00%
22.8.20	CURVA HOR 90° PARA BANDEJA PORTACABLE 400mmX50mm. INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS	UN	3,00	-	0,00	0,00%
22.8.21	BARRAJE DE TIERRA TGB. INCLUYE AISLADORES	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.8.22	CABLE NO 6 AWG TENDIDO EN BANDEJA TIPO MALLA PARA ATERRIZAJE. INCLUYE CONECTORES DE CONEXION A BANDEJA TIPO MALLA.	ML	231,00	-	0,00	0,00%
22.8.23	EXCAVACIÓN MANUAL PARA BANCO DE DUCTOS CONDUIT PVC TIPO PESADO 40CM DE ANCHO POR 60CM DE PROFUNDO. RELLENO MATERIAL DE SITIO. NO INCLUYE TUBERÍA NI REPOSICION DE ANDENES	ML	120,00	-	0,00	0,00%
22.8.24	TUBO CONDUIT PVC 3". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	240,00	-	0,00	0,00%
22.8.25	CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60cm, EN CONCRETO DE FC=3,00PSI. INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UN	6,00	-	0,00	0,00%
22.8.26	SWITCH DE 24 PTS 10/100/1000, CON MÍNIMO DOS PUERTOS SFP, ADMINISTRABLE, GESTIÓN DE VLAN, QOS.	UN	2,00	-	0,00	0,00%
22.8.27	SWITCH DE 48 PTS 10/100/1000, CON MÍNIMO DOS PUERTOS SFP, ADMINISTRABLE, GESTIÓN DE VLAN, QOS.	UN	3,00	-	0,00	0,00%
22.8.28	PLANTA TELEFÓNICA - IP. SOPORTA 2 LINEAS TRONCALES ANALOGAS, 200 EXTENSIONES IP, 50 TRONCALES SIP, 30 LLAMADAS CONCURRENTES, VIDEO LLAMADA.	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.8.29	TELEFONO IP, PANTALLA LCD GRÁFICA DE 132X48 PÍXELES, 3 TECLAS PROGRAMABLES POR XML, CONFERENCIA 3-VIAS, ALTAVOZ FULL DUPLEX DE ALTA FIDELIDAD, DOS PUERTOS DE RED, POE INTEGRADO.	UN	18,00	-	0,00	0,00%
22.8.30	WIRELESS ACCESS POINT, DUAL RADIO, INTEGRATED ANTENNAS, 1750 MBPS -802.3AF POE - 802.11AC CON ADAPTADOR POE INCLUIDO.	UN	23,00	-	0,00	0,00%
22.8.31	TUBO CONDUIT EMT DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	689,50	-	0,00	0,00%
22.8.32	TUBO CONDUIT EMT DE 1". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	493,50	-	0,00	0,00%
22.8.33	TUBO CONDUIT EMT DE 1 1/2". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	247,00	-	0,00	0,00%
22.8.34	TUBO CONDUIT IMC DE 2". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	6,00	-	0,00	0,00%
22.8.35	TUBO CONDUIT PVC DE 3/4". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	75,00	-	0,00	0,00%
22.8.36	TUBO CONDUIT PVC DE 1". INCLUYE CURVAS Y ACCESORIOS	ML	85,00	-	0,00	0,00%
22.8.37	CAJA DE 10X10CM DOBLE FONDO CON SUPLEMENTO	UN	134,00	-	0,00	0,00%
22.8.38	CAJA DE PASO METÁLICA CON TAPA 25X25X10CM	UN	4,00	-	0,00	0,00%
22.8.39	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO O BLOQUE PARA BAJANTES TUBERÍA	ML	140,00	-	0,00	0,00%
22.8.40	SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA EMT DE 1 1/4"	ML	34,50	-	0,00	0,00%
22.8.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT DE 2"	ML	7,00	-	0,00	0,00%
22.8.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12x5	ML	80,00	-	0,00	0,00%
22.8.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO METALICAS DE 20x20x15	UN	78,00	-	0,00	0,00%
22.8.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO METALICAS DE 30x30x15	UN	15,00	-	0,00	0,00%
22.8.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE DOBLE	UN	172,00	-	0,00	0,00%
22.8.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE MECANISMO PARA FACEPLATE SENCILLA	UN	25,00	-	0,00	0,00%
22.8.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO PARED DE 60x50x9u	UN	15,00	-	0,00	0,00%
22.8.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETES DE PISO, RACK INTERNO DE 80x100x45u, PUERTA TROQUELADA Y BARRAJE DE TIERRA, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO.	UN	1,00	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						
	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL	CANTIDAD EJECUTADA ACTA	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
22.8.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH ADMINISTRABLE 16G 4SFP PPOE+ 370W SWCH / 10/100/1000	UN	17,00	-	0,00	0,00%
22.8.50	CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PARED	UN	15,00	-	0,00	0,00%
22.8.51	CONEXION DE EQUIPOS EN GABINETE TIPO PISO	UN	1,00	-	0,00	0,00%
22.8.52	PUESTA A TIERRA MODULO 1, INCLUYENDO: 4 VARILLAS 2.4M X 5/8", 4 MEJORAMIENTO DE TERRENO, MALLA EN COBRE 2/0, SOLDADURAS, BARRA EQUIPOTENCIAL 1M X 2"X 1/4", COLAS DE TIERRA A EQUIPOS EN M1.	UN	3,00	-	0,00	0,00%
22.9	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - CCTV					
22.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS DOMO IP POE 2.8MM 4 MP	UN	25,00	-	0,00	0,00%
22.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION CAMARAS BALA IP POE 4 MP H265+DWR DNF 2.8 MM IR30M IP67 SEMIMETAL	UN	4,00	-	0,00	0,00%
22.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCHES ARUBA ION 1960 24G 2XT 2XF 370W SW SMART MANAGED L2+, 24 10/100/1000 POE+ PORTS 2 SFP+ 10GBE PORTS 2 10GBASE-T PORTS	UN	2,00	-	0,00	0,00%
22.9.4	SUMINISTRO E INSTALACION NVR DE 32 CANALES CON COMPRESION DE VIDEO H.265	UN	2,00	-	0,00	0,00%
22.9.5	SUMINISTRO E INSTALACION TELEVISOR DE 42 PULGADAS PROCESADOR QUANTUM 4K SMART TV PANTALLA PLANA DVB-T2, HDMI 3, USB 2, CONTROL DE VOZ	UN	10,00	-	0,00	0,00%
22.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION EXTENSOR HDMI POR UTP 200 METROS	UN	10,00	-	0,00	0,00%
23	CLIMATIZACION					
23.1	EQUIPOS					
23.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 290.000 BTU/H NOMINALES, 208-230 V, 3 PH, R-410A	UN	1,00	-	0,00	0,00%
23.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 192.000 BTU/H NOMINALES, 208-230 V, 3 PH, R-410A	UN	2,00	-	0,00	0,00%
23.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION UNIDAD CONDENSADORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 155.000 BTU/H NOMINALES, 208-230 V, 3 PH, R-410A	UN	2,00	-	0,00	0,00%
23.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE CENTRAL 300.000 BTU 220 V 3 PH CON TODOS SUS ACCESORIOS	UN	1,00	-	0,00	0,00%
23.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE CENTRAL 300.000 BTU 220 V 3 PH CON TODOS SUS ACCESORIOS	UN	1,00	-	0,00	0,00%
23.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASSETTE INVERTER DE 60.000 BTU, 220 V 1 PH, INCLUYE ANCLAJE, SOPORTERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	6,00	-	0,00	0,00%
23.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO TIPO CASSETTE INVERTER DE 36.000 BTU, 220 V 1 PH, INCLUYE ANCLAJE, SOPORTERIA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	2,00	-	0,00	0,00%
23.1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTER SEER 20 R410A 220 V 1 PH, CON TODOS SUS ACCESORIOS	UN	1,00	-	0,00	0,00%
23.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT INVERTER SEER 20 R410A 220 V 2 PH, CON TODOS SUS ACCESORIOS	UN	1,00	-	0,00	0,00%
23.1.10	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL CASSETTE 4 VIAS INVERTER SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE 55.000 MBH 220-240/50-60/1	UN	1,00	-	0,00	0,00%
23.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL CASSETTE 4 VIAS INVERTER SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE 48.000 MBH 220-240/50-60/2	UN	3,00	-	0,00	0,00%
23.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL CASSETTE 4 VIAS INVERTER SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE 38.000 MBH 220-240/50-60/3	UN	9,00	-	0,00	0,00%
23.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL PISO TECHO INVERTER SISTEMA DE REFRIGERANTE VARIABLE 48.000 MBH 220-240/50-60/4	UN	7,00	-	0,00	0,00%
23.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL TIPO PARED 24 MBH 220-240/50-60/1	UN	1,00	-	0,00	0,00%
23.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL TIPO PARED 18 MBH 220-240/50-60/1	UN	3,00	-	0,00	0,00%
23.1.16	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL TIPO PARED 15 MBH 220-240/50-60/1	UN	2,00	-	0,00	0,00%
23.1.17	SUMINISTRO E INSTALACION FAN COIL TIPO PARED 7 MBH 220-240/50-60/1	UN	1,00	-	0,00	0,00%
23.2	CONDUCTOS					
23.2.1	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, UNION TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	M2	250,00	-	0,00	0,00%
23.2.2	ASLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP, INCLUYE (ASLAMIENTO, CINTA FOIL, PEGANTE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	M2	310,00	-	0,00	0,00%
23.2.3	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, UNION TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	M2	60,00	-	0,00	0,00%
23.3	TUBERIA DE REFRIGERACION					
23.3.1	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4" INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	40,00	-	0,00	0,00%
23.3.2	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	450,00	-	0,00	0,00%
23.3.3	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1/2" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	100,00	-	0,00	0,00%
23.3.4	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 5/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	250,00	-	0,00	0,00%
23.3.5	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/4" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	385,00	-	0,00	0,00%
23.3.6	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	60,00	-	0,00	0,00%
23.3.7	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	60,00	-	0,00	0,00%
23.3.8	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/4" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	64,00	-	0,00	0,00%
23.3.9	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/2" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	36,00	-	0,00	0,00%

PRE ACTA DE OBRA No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 2025040002						
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CANTIDAD EJECUTADA ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	PORCENTAJE EJECUTADO %
	DESCRIPCION	UN	CANT INICIAL			
23.3.10	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 5/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	30,00	-	0,00	0,00%
23.3.11	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 2 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, GASES PARA SOLDAR, NITROGENO, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	ML	45,00	-	0,00	0,00%
23.4	ACCESORIOS TIPO Y-BRACH Y CONTROLES					
23.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TODK02HP	UN	2,00	-	0,00	0,00%
23.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK314HP	UN	5,00	-	0,00	0,00%
23.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK225HP	UN	10,00	-	0,00	0,00%
23.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE "Y" BRANCH TRDK112HP	UN	10,00	-	0,00	0,00%
23.5	MATERIALES ELECTRICOS					
23.5.1	CABLE ENCAUCHETADO 4 "14"	ML	234,00	-	0,00	0,00%
23.5.2	TUBERIA ELECTRICA EMT DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	ML	834,00	-	0,00	0,00%
23.5.3	CORAZA AMERICANA DE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION	ML	100,00	-	0,00	0,00%
23.5.4	SUMINISTRO E INSTALACIONCABLE APANTALLADO 3X16	ML	600,00	-	0,00	0,00%
23.6	REJILLAS Y DIFUSORES TERMINALES DE AIRE					
23.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPOL-JS F 4 OB-P STYLE 01 16X16 W	UN	17,00	-	0,00	0,00%
23.6.2	REJILA DE RETORNO ALETA FIJA SIN DAMPER 48X24	UN	3,00	-	0,00	0,00%
24	VENTILADORES					
24.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 52"	UN	108,00	-	0,00	0,00%
24.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 18" ORBITAL O SIMILAR	UN	90,00	-	0,00	0,00%
FIRMAN DIRECTORES Y RESIDENTES COMO LAS MEMORIAS  Nombre: OMAR MOUKARZEL Director de obra Consortio Pedagogia Cesarencia Contratista de obra  Nombre: MARIA BERNARDA NOVA Director de Interventoria Consortio Interavance Educativo Interventoria						