

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 1 de 8
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

INFORME N° : 3	PERÍODO DEL INFORME
FECHA: Julio 2025	DESDE: 01 / 06 / 2025 HASTA 30 / 06 / 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Se describe a continuación la información básica general del proyecto del que se derivan los contratos de obra e interventoría abajo relacionados:

BPIN del proyecto	2024002200118
Nombre del proyecto	“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.”
Valor total del proyecto	\$ 99.182.209.865,96
Valor del proyecto antes de Interventoría	\$ 93.105.822.702,96
Valor de la Interventoría	\$ 6.076.387.163,00
Fuente de financiación	Recursos propios - SPGR
Objetivo general del proyecto	Mejorar el tránsito vehicular en la zona urbana del Municipio de Valledupar
Producto (s) por entregar con el proyecto	Pavimentación de 23610 KM, un área de calzada a intervenir de 47.000 m2 de pavimento con estructura reforzada MR-45. Que incluye dos calzadas de 7.4 ML de ancho en ambos sentidos de la vía, un bulevar o una franja de amoldamiento, zonas azules.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Modalidad de contratación	LICITACION PUBLICA
No. de proceso de selección	LOP-SIN-0004-2024
No. de contrato	2025040003
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON

 DEPARTAMENTO DEL CESAR Gobernación del Cesar	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 2 de 8
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

	BOLIVAR, ZONA NORTE EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Contratante	GOBERNACION DEL CESAR
Contratista	CONSORCIO CONCRETO ZN CESAR
NIT	901.927.252-7
Representante legal	DIANA MARGARITA MANRIQUE TERAN
Valor inicial del contrato	\$ 92.936.735.930,00
Valor anticipo del contrato	\$ 37.174.694.372,00
Valor adicional 01 del contrato	
Valor actualizado del contrato	
Fecha de inicio	22 DE ABRIL 2025
Fecha de suspensión No. 001	
Fecha de reinicio No. 001	
Fecha de suspensión No. 002	
Fecha de reinicio No. 002	
Fecha de terminación inicial	21 DE OCTUBRE 2026
Fecha de terminación actualizada	
Plazo inicial del contrato	
Prorroga 1	
Plazo del actualizado del contrato	
Secretario de infraestructura	JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
Supervisor técnico	SAID LOZANO LOZANO
	GERMAN TAPIA
Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

3. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista interventor	CONSORCIO INTERLIBERTADOR
NIT	901.933.850-6
Representante legal	HEIDIS ROCIO RIAÑO SEPULVEDA
Cedula representante legal	63.562.386
Supervisor técnico	SAID LOZANO LOZANO
	GERMAN TAPIAS

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 3 de 8
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

Supervisor ambiental	MARIA JOSE RAMOS NAVARRO
Supervisor social	SADINA CONSUELO SOTO BONILLA

1. CONTROL DE POLIZAS DE GARANTÍAS

(se relacionan los datos de las pólizas actualizadas del contrato).

ACTUALIZACIÓN GARANTIAS – ACTA DE INICIO OBRA

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		VIGENCIAS GARANTIAS		
NÚMERO DE POLIZAS	AMPARO	VALOR (\$)	DESDE	HASTA
75-44-101144216	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$27.881.020.779,00	22/04/2025	22/02/2027
	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPOS	\$37.174.694.372,00	22/04/2025	22/02/2027
	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 4.646.836.796,50	22/04/2025	23/10/2029
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$27.881.020.779,00	Inicia una vez se ha finalizado el contrato	Ampara 5años

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		VIGENCIAS GARANTIAS		
NÚMERO DE POLIZAS	AMPARO	VALOR (\$)	DESDE	HASTA
75-40-101054534	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$4.646.836.796,50	22/04/2025	23/10/2026
	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	\$4.646.836.796,50	22/04/2025	23/10/2026
	PERJUICIOS EXTRA PATRONALES	\$4.646.836.796,50	22/04/2025	23/10/2026

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 4 de 8
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

ACTUALIZACIÓN GARANTIAS ACTA DE INICIO - INTERVENTORIA

Casa aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NÚMERO DE POLIZAS	AMPARO	VALOR (\$)	DESDE	HASTA
CG-1063382	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 607.638.716,30	22/04/2025	21/02/2027
	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	\$ 2.430.554.865,20	22/04/2025	21/02/2027
	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 607.638.716,30	22/04/2025	21/02/2027
	CALIDAD DE SERVICIO	\$ 1.822.916.148,90	22/10/2026	21/10/2031

1. CONTROL FISICO Y FINANCIERO

OBRA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	325	VALOR	\$ 93.105.822.657,18	FECHA	24/01/2025

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	3041	VALOR	\$30.000.000.000,00	FECHA	11/04/2025
N° RP	3041	VALOR	\$62.936.735.930,00	FECHA	11/04/2025

INTERVENTORIA

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
# CDP	425	VALOR	\$6.076.387.208,78	FECHA	24/01/2025

RESGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N° RP	2983	VALOR	\$6.076.387.163,78	FECHA	11/04/2025

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 5 de 8
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

2. CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Seguimiento Obra

ACTA PARCIAL DE PAGO	VALOR (\$) DEL ACTA DE PAGO	PORCENTAJE (%) DEL ACTA DE PAGO	VALOR (\$) AMORTIZADO	PORCENTAJE (%) AMORTIZADO	VALOR (\$) POR COBRAR	PORCENTAJE (%) POR COBRAR
ANTICIPO	\$37.174.694.372,00	40%			\$37.174.694.372,00	40%
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.	\$ 5.754.378.933,23	6.19%	\$2.301.751.573,29		\$3.452.627.359,94	93.81%
TOTALES	\$42.929.073.305,23				\$59.214.668.917,94	


3. PAGOS REALIZADOS

Seguimiento Obra

ACTA PARCIAL DE PAGO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR NETO	NÚMERO DE ORDEN	COMPROBANTE	
					NÚMERO	FECHA
ANTICIPO	\$37.174.694.372,00		\$37.174.694.372,00	6465,6466	180,0 181,0	30/05/2025 30/05/2025
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1.						
TOTALES	\$37.174.694.372,00		\$37.174.694.372,00			

 DEPARTAMENTO DEL CESAR Gobernación del Cesar	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 6 de 8
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

4. AVANCES FISICO Y FINANCIERO EN GRÁFICAS




	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 7 de 8
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCES

 5/06/25, 10:27 AM 10.4699° N, 73.2571° W Proyecto Simón Bolívar	 5/06/25, 2:10 PM 10.4742° N, 73.2587° W Proyecto Simón Bolívar
Ensayo de densidad en campo	Instalación de tubería Agua potable
 5/06/25, 4:02 PM 10.4735° N, 73.2585° W Proyecto Simón Bolívar	 6/06/25, 10:17 AM 10.4703° N, 73.2573° W Proyecto Simón Bolívar
Construcción de pozo	Extensión de mejoramiento
 6/06/25, 11:06 AM 10.4711° N, 73.2575° W Proyecto Simón Bolívar	 7/06/25, 9:29 AM 10.4697° N, 73.2570° W Proyecto Simón Bolívar
Compactación de mejoramiento	Extensión de base granular

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS		Código: GC-FPM-475 Versión: 1 Fecha: 18/03/2025 Página 8 de 8
	PROCEDIMIENTO:	SUPERVISION DE CONTRATOS DE OBRAS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO:	INFORME DE SUPERVISION	



Extensión de carpeta asfáltica	Fundición de concreto acelerado a 7 días
REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO No. 2023040003	

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Según el reporte suministrado por interventoría, para el mes de junio se registra un avance ejecutado del 7.24 % y en el programado 6.24 % siendo un avance significativo y sin retrasos para la obra.

- Realizar la entrega de documentación del proyecto a tiempo siguiendo los compromisos pactados en Comité.
- Garantizar buen manejo del PMT.
- Cumplir con las normas invias, estudios y diseños para obtener proceso constructivo óptimo durante la ejecución del proyecto. Se solicita a la interventoría externa el cumplimiento en la entrega de sus informes mensuales dentro de los primeros 5 días de cada mes.
- Se solicita a la interventoría externa la atención a las observaciones realizadas a sus informes mensuales y al cumplimiento en la entrega de todos los componentes.
- Se solicita a la interventoría externa conminar al contratista en la entrega de la documentación establecida en ellos pliegos de condiciones y el contrato.

Elaboró: Miller Asdrúbal González Zuleta.	Firma. 
Revisó: Said Lozano Lozano.	Firma. 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales o técnicas vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.	