	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 2001 DE 2021, MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2022

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA TAMBORES – CONTIGUO AL COLISEO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$1.250.000.000	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 0,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$1.250.000.000	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-NOVIEMBRE-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. YENIER HEANO MEJIA		DESDE: 17-11-2021
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Ing. YENIER HENAO MEJIA	17-11-2021	ACTUAL
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Arq. DANIEL SUAREZ	17-11-2021	ACTUAL
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.	DD-MES-AAAA	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2021	No. 116021	12-11-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2022	No. 26522	19-01-2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 5803807931	17-NOVIEMBRE-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$41.667.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$0		
VALOR DE OBRA	\$1.041.667.000		
VALOR INTERVENTORÍA	\$83.333.000		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ _____		

 <div>El futuro es de todos</div> Mininterior	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ Convenio interadministrativo/ Contrato (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)				
CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de \$225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	\$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de \$820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	\$ 820.000.000
TERCER DESEMBOLSO	3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de \$205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	\$ 205.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 225.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
5803807931	Cumplimiento	\$ 250.000.000,00	12/11/2021	30/11/2022
	Calidad del servicio	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato BLP-OP002-2021	"REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"	\$ 1.124.971.539,00

 <div>El futuro es de todos</div> Mininterior	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	Empresa CONSORCIO SACÚDETE BALBOA Representante Legal JESÚS ENRIQUE RIQUETT RANGEL		NIT 901574342 C.C. 5055765
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración 5 Meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 1.124.971.539,00
COMPañÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

➤ *Contrato de Ejecución de Interventoría al Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato CMB001-2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA		\$ 124.971.539
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	Empresa Representante Legal		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		Duración 5 Meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	Fecha Actual de terminación del contrato	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 124.971.539
COMPañÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.	No. _____ Aprobada: DD/MM/AAAA		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DD/MM/AAAA		
	Calidad del Servicio: DD/MM/AAAA		

 <div>El futuro es de todos</div> Mininterior	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MARZO - 2022	31-03-2022
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N/A	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	MARZO - 2022	31-03-2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	\$ 225.340.919,00	Corte: MARZO - 2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		X

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
<i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:</i>	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	0%
% EJECUTADO DE OBRA	0%

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- Que el 2 de marzo de 2022, mediante la resolución de número 079 se adjudica el contrato cuyo objeto es “REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA”. El contrato es adjudicado al CONSORCIO SACÚDETE BALBOA representado legalmente por JESÚS ENRIQUE RIQUETT RANGEL por el cumplimiento de los requisitos exigidos por la alcaldía municipal de Balboa – Risaralda.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE BALBOA

NT 89080143-1

RESOLUCIÓN NÚMERO 079
MARZO 2 DE 2022

POR LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA, en uso de las atribuciones de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y del Decreto 1082 de 2015, y,

CONSIDERANDO:

A.- Que el municipio publicó el proceso de selección de contratista por LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO BLP-OP-002-2021, cuyo objeto es realizar estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, en el municipio de Balboa Risaralda.

B.- Que se recibió solo una propuesta, la del CONSORCIO SACÚDETE BALBOA

C.- Que el comité evaluador presentó el informe técnico, solicitando aclaración sobre el título del residente de obra.

D.- Que el informe fue publicado durante el tiempo estipulado, sin que se recibiera ninguna observación.

E.- Que el documento de aclaración fue subsanado en el plazo estipulado, y verificado por el municipio.

F.- Que realizada la verificación de todos los componentes de la oferta económica, esta cumplió con todos los requisitos establecidos.

G.- Que iniciada la audiencia pública de adjudicación, a la misma asistieron Huberto Vásquez Vázquez Alcalde, Víctor Yesith Sánchez Lozano Secretario de Planeación, Lina María Henao Henao Secretaria de Hacienda, Angel Yesid Montoya Ramirez Subsecretario de Obras Públicas, Juan Pablo Córdoba Tenorio (Apoderado del Consorcio) y Liliana Cifuentes González Subsecretaria Jurídica de Contratación, Secretaria del Comité.

H.- Que una vez leídas y analizadas las evaluaciones técnica y económica de la oferta, el comité evaluador, sugiere la adjudicación del contrato al CONSORCIO SACÚDETE BALBOA.

I.- Que habiendo analizado el despacho el informe de evaluación desde su expedición, acoge los argumentos del comité evaluador,

J.- Que por lo expuesto.

Calle 8 No. 6-44. Teléfono: 3688115 Fax: 3688109 Código Postal: 642010
www.balboa-risaralda.gov.co e-mail: alcalde@balboa-risaralda.gov.co

“Unidos haciendo historia, usted decide el futuro”



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO DE BALBOA

NT 89080143-1

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Adjudicar al CONSORCIO SACÚDETE BALBOA, el contrato en desarrollo del proceso de Licitación Pública LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO BLP-OP-002-2021, cuyo objeto es realizar estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, en el municipio de Balboa Risaralda, por valor de \$ 1.124.000.000.00

ARTÍCULO 2º: Notificar la presente resolución, así como en el Portal Único de Contratación, www.colombiacompra.gov.co

ARTÍCULO 3º: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, y obliga al municipio y al adjudicatario.

Dada en el municipio de Balboa, a los dos (2) días del mes de marzo de dos mil veintidos (2022).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




HUBERTO VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Alcalde Municipal

Calle 8 No. 6-44. Teléfono: 3688115 Fax: 3688109 Código Postal: 642010
www.balboa-risaralda.gov.co e-mail: alcalde@balboa-risaralda.gov.co

“Unidos haciendo historia, usted decide el futuro”

- Que el 4 de marzo de 2022, la supervisión por parte del Ministerio del Interior remite mediante correo electrónico a la administración municipal de Balboa – Risaralda la solicitud y requerimiento frente a la información actualizada del convenio , lo anterior dado que, el municipio presenta retrasos en la remisión de la misma, por otra parte, la información enviada en anteriores oportunidades se encuentra mal diligenciada, motivo por el cual la supervisión por parte del Ministerio del Interior realiza un llamada de atención al municipio de Balboa frente a dicha situación y as gestiones que debe de adelantar el mismo para la finalización de los procesos precontractuales de los contratos derivados. En constancia de lo anterior se adjunta correo y contenido de la solicitud realizada.



Buenas noches,

Por medio del presente correo me dirijo al municipio de Balboa-Risaralda, con el propósito de manifestar mi preocupación con respecto al presunto incumplimiento al convenio 2001-21. Lo anterior debido a que, por parte del municipio se está presuntamente incumplimiento las **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: (...) 30)** Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. **44)** Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el desarrollo del mismo. **45)** Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. **47)** Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON. **49)** Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. **OBLIGACIONES GENERALES: 1)** Informar oportunamente cualquier anomalía, dificultad o posible caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que se advierta en la ejecución del convenio o de sus contratos derivados y proponer alternativas técnicas de solución a las mismas. **2)** Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación (...). Esto dado que, no cumplen con los tiempos estipulados para remitir la información solicitada por el Ministerio del Interior, además de remitir los informes mensuales de supervisión con información que no corresponde al convenio interadministrativo 2001-21, vale la pena mencionar que los informes requeridos son enviados sin sus respectivos anexos. Respetuosamente solicito que previamente a la remisión de documentación se revise exhaustivamente la misma y se ciñan a los tiempos estipulados en el anexo de condiciones y a poner mayor responsabilidad con el objetivo de cumplir a cabalidad con el objeto contractual del convenio.

A la presente fecha el municipio debe realizar las correcciones pertinentes y presentar nuevamente la siguiente información en un tiempo no mayor a 3 días hábiles.

- Informe mensual de supervisión de los meses de noviembre, diciembre de 2021 y enero de 2022, con sus respectivos anexos como lo son el extracto bancario y el informe financiero mensual.

Quedo atento a su respuesta.

 <div>El futuro es de todos</div> Mininterior	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

- Que el 8 de marzo de 2022, la administración municipal de Balboa – Risaralda remite mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior parte de la información actualizada del convenio interadministrativo 2001-21 sacúdete al parque tipo 1 de Balboa, lo anterior como resultado de las gestiones realizadas mediante el correo electrónico remitido el 4 de marzo de 2022.



- Que el 8 de marzo de 2022, mediante resolución numero 081 se suspende el proceso contractual cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA”, lo anterior dado que, la administración municipal requiere plazo adicional para dar respuesta a las observaciones realizadas al proceso.
- Que el 18 de marzo de 2022, la administración municipal de Balboa – Risaralda continúa remitiendo mediante correo electrónico a la supervisión del Ministerio del Interior información actualizada del convenio interadministrativo 2001-21, desde el 4 de marzo de 2022 la disposición y tiempo de respuesta a las solicitudes del Ministerio del Interior han mejorado considerablemente, aun así, los documentos remitidos continúan presentando errores de diligenciamiento en algunos de sus acápite.




	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

- A fecha de corte del presente informe el municipio continúa desarrollando la etapa precontractual de los contratos derivados del convenio interadministrativo 2001-21, el municipio se encuentra pendiente de dar respuesta a las observaciones realizadas a uno de sus procesos, motivo por el cual por parte de la supervisión del Ministerio del Interior se realiza la solicitud del estricto cumplimiento al cronograma establecido en la plataforma SECOP, con el objetivo de finalizar dicho proceso en el menor tiempo posible e iniciar la legalización y perfeccionamiento de los mismos.
- Durante el transcurso del presente mes el municipio remite el informe mensual de supervisión, remite el informe mensual financiero y el bancario de la cuenta del convenio interadministrativo 2001-21. El municipio informa acerca de las actividades que se adelantan para desarrollar en el menor tiempo posible la etapa precontractual correspondiente al contrato de interventoría de los Estudios, Diseños y Obra del sacúdete al parque tipo 1.
- Por medio del presente informe se deja constancia que, el informe enviado por el municipio de Balboa-Risaralda no se encuentra correctamente diligenciado, ya que suministra información errónea del convenio interadministrativo de cofinanciación 2001-21. Respetuosamente fue solicitada la corrección del mismo, pero no fue presentada oportunamente.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 ING. YÉNIER HENAO MEJÍA Supervisor del Convenio 2001-21 Subdirección de Infraestructura	 ARQ. DANIEL SUÁREZ ESTRDA Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Subdirección de Infraestructura
---	---

Se Anexan () Folios