

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 25

INGENIERO LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR TERRITORIAL ENCARGADO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 al 31 del mes de octubre de 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución 015 del 13/03/2024.

Respetado subdirector:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Vía 2503 Mojarras – Popayán: 120 km

Vía 25CCB Variante de Popayán: 16 km

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1799 de 2024		
CONTRATISTA:	ZONAFRO LA DEPRESION S.A.S	NIT:	900.949.451-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYEN, PR 27+0000 - PR 54+000 LOTE 11.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 25

FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: 2024S-VCAU-035532	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$1.430.159.409,00		
VALOR ADICIONES:	\$0,00		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$1.430.159.409,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469824	2024	20	C-2401- 0600-103- 51102D- 2401023- 02	\$459.045.237,00	\$229.522.620,00	\$229.522.617,00
TOTAL				\$459.045.237,00	\$229.522.620,00	\$229.522.617,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$38.575.230,00	\$7.329.294,00		\$45.904.524,00
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 25

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 05 de noviembre de 2024, para el periodo julio 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.201.814.630,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$192.876.150,00	16.05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$192.876.150,00	16.05
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	\$192.876.150,00	16.05

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 16.05

Meta física ejecutada %: 16.05

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	25

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	25

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento				
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$143.015.941,00	100030417 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$286.031.882,00	100030417 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$429.047.823,00	100030417 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones				

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-----------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 25

No.			
Se manejan archivos digitales			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1791 de 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CEFIRO	NIT:	800014744-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR54+0000 - PR81+0000 - LOTE 10.		
FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$1.251.461.793,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$1.251.461.793,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 25

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
470024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$405.602.801,00	\$202.801.400,00	\$202.801.401,00
TOTAL				\$405.602.801,00	\$202.801.400,00	\$202.801.401,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$39.871.589,00	\$688.691,00		\$40.560.280,00
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.4 de fecha 05 de noviembre de 2024, para el periodo octubre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.230.212.666,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$199.357.945,00	16,21
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$199.357.945,00	16,21
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$199.357.945,00	16,21

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	25

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 16,21

Meta física ejecutada %: 16,21

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 25

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: Única de cumplimiento				
NOMBRE: ASEGURADORA SOLIDARIA				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$125.146.180,00	435-47-994000056894 ANEXO 1	17-05-2024	31-08-2029
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$250.292.360,00	435-47-994000056894 ANEXO 1	17-05-2024	31-08-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$375.438.540,00	435-47-994000056894 ANEXO 1	31-07-2026	31-08-2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	435-74-994000014243 ANEXO 1	26-08-2024	31-07-2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 25

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1801 DE 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE INTEGRACION ROSEÑA NUESTRO FUTURO DE ROSAS – CTA COINFUR	NIT:	900.312.110-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR81+0000 - PR108+0000 – LOTE 9.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 25

FECHA DE INICIO:	01 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VCAU-035531	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$1.202.342.244,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	\$1.202.342.244,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	26 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
470124	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 389.683.205,00	\$194.841.605,00	\$194.841.600,00
TOTAL				\$ 389.683.205,00	\$194.841.605,00	\$194.841.600,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 25

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$38.306.660,00	\$661.661,00		\$38.968.321,00
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 05 de noviembre de 2024, para el periodo octubre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.181.927.139,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$191.533.305,00	16,21
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$191.533.305,00	16,21
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$191.533.305,00	16,21

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 16,21

Meta física ejecutada %: 16,21

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 25

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		14	DE 25

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/mayo/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$120.234.225,00	CCS-100030418 ANEXO 0	17-05-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$240.468.450,00	CCS-100030418 ANEXO 0	17-05-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$360.702.675,00	CCS-100030418 ANEXO 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	CCS-100006334	17-05-2024	31-07-2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	25

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1696 de 2024		
CONTRATISTA:	Cooperativa de Trabajo Asociado El Jardín	NIT:	817.007.312-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 2503 MOJARRAS - POPAYÁN, PR108+0000 - PR121+0000; 25CCB VARIANTE DE POPAYÁN PRO+0000 A PR16+0000” LOTE 11.		
FECHA DE INICIO:	01-junio -2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique): 2024S-VCAU-035535	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha estado en ejecución en plataforma SECOP
VALOR INICIAL:	\$1.510.475.894,00		
VALOR ADICIONES:	\$0,00		
ADICIÓN 1:	\$0,00		
ADICIÓN NN:	\$0,00		
VALOR ACTUAL:	\$1.510.475.894,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 25

SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	26 meses
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
445424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$484.798.510,00	\$242.339.255,00	\$242.399.255,00
TOTAL				\$484.798.510,00	\$242.339.255,00	\$242.399.255,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 5	\$47.656.690,00	\$823.161,00		\$48.479.851,00
Acta de Ajuste ____ No.	N/A	N/A	N/A	N/A

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de fecha 04 de noviembre de 2024, para el periodo octubre 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	25

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$1.484.828.850,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$238.283.450,00	16,05
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$238.283.450,00	16,05
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$238.283.450,00	16,05

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 16,05

Meta física ejecutada %: 16,05

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 25

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/mayo/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$151.047.590,00	40-44-101061423 anexo 0	01-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 25

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$302.095.180,00	40-44-101061423 anexo 0	01-06-2024	31-07-2029
Estabilidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad	\$453.142.770,00	40-44-101061423 anexo 0	31-07-2026	31-01-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$260.000.000,00	40-40-101017027 anexo 0	14-05-2024	31-07-2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 25

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1915 DE 2024		
CONTRATISTA:	RESTREPO Y URIBE SAS	NIT:	860.009.250-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Cauca, Grupo AMV 7 Lote 7.		
FECHA DE INICIO:	24 de junio de 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-040890 de 24 de junio de 2024
VALOR INICIAL:	\$4.050.198.082,00		
VALOR ADICIONES:	\$0,00		
ADICIÓN 1:	\$0,00		
ADICIÓN N:	\$0,00		
VALOR ACTUAL:	\$4.050.198.082,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	\$0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$0,00		
PLAZO INICIAL:	25,23 meses		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:	n/a		
PRÓRROGA N:	n/a		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de julio de 2026		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 25

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
540424	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	1.405.284.209,00		

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 5	\$ 74.025.080,00	\$ 14.064.765,20	\$0,00	\$ 88.089.845,20

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 De fecha 05 de noviembre de 2024 para el período octubre 2024 el contrato reporta un avance de 9.04% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: \$ 366.020.447,52 9.04%
Total, inversión ejecutada: \$ 366.020.447,52 9.04%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	25

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: UNICA DE CUMPLIMIENTO NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 405.019.808,20	11-44-101227574 Anexo No. 0	06-06-2024	31-01-2027
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$810.039.616,40	11-44-101227574 Anexo No. 0	06-06-2024	31-07-2029
Calidad del Servicio	\$1.215.059.424,60	11-44-101227574 Anexo No. 0	31-07-2026	31-01-2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION)

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: __/__/____

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-----	--------------------	-------------------------	---------------	-----------------	---------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	25

		JURÍDICA			
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Correo Electrónico	3-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	REVISIÓN PERMISO_ALCANOS RUTA 25CCB VARIANTE POPAYÁN
Correo Electrónico	8-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	radicado 2024E-VCAU-083931 del 3 sep 2024, envío Resolución 936 de la CRC autorización de aprovechamiento forestal arboles Variante de Popayán
Correo Electrónico	8-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Reasignación comunicado visita PR 12+0300 Bodega Atalaya
Correo Electrónico	9-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	Revisión "Anexos a radicado 2024E-VUVRAZ-098742 del 7 oct 2024 permiso red San Bernardino Vte de Popayán"
Correo Electrónico	10-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	REASIGNACION_RADICADO_2024E-VUVRAZ-099697 VALLE DEL ORTIGAL
Correo Electrónico	17-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	REVISIÓN PERMISO_INTERVENCION_ALCANOS SECTOR LA REJOYA RUTA 25CCB
Correo Electrónico	17-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	APOYO_TRANSPORTE_VISITA SUPERINTENDENCIA
Correo Electrónico	18-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	"Reasignación del radicado 2024E-VUVR-103110 del 17 de octubre de 2024, Solicitud Reductores de velocidad y señalización Vial."
Correo Electrónico	21-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	REVISIÓN INVASION_ESPACIO_PUBLICO_URB. LA CORDILLERA
Correo Electrónico	28-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	TRASLADO_DERECHO_PETICION PR 87+0800 VEREDA LOMA GRANDE
Correo Electrónico	29-oct-24	Administración vial, Grupo AMV	INVASIONES_CALLE 65 NORTE ENTRE CRA 13 HASTA LA VARIANTE NORTE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	25

		7 Lote 7.	
Correo Electrónico	31-oct-24	Administración vial, Grupo AMV 7 Lote 7.	DERECHO_PETICIÓN_PREDIOS

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
Se maneja archivos digitales.			

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Sin comentarios en el periodo de reporte.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PEDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Sin comentarios para el presente reporte.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron comisiones en el periodo.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 25

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Sin aporte al particular

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Sin aporte al particular

Cordialmente,


JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
 CC 76.304.474
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO
 Dirección Territorial Cauca