

San Gil 28 agosto de 2025

Señores

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A

REF: Primer Informe de Avance de Obra – Contrato No. 016 de 2025

**Objeto del contrato: “CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA Y CUBIERTA
TERCER PISO DEL HOTEL DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL
S.A.”**

En cumplimiento de lo establecido en el contrato de obra No. 016 de 2025, me permito presentar el primer informe de avance, correspondiente al período comprendido entre los meses de julio y agosto de 2025.

En el mes de julio se adelantaron las actividades logísticas y de organización inicial del proyecto, entre ellas la planeación técnica, la adecuación del área de trabajo y la gestión de recursos humanos y compra de materiales.

Posteriormente, en el mes de agosto se dio inicio formal a la ejecución de la obra, desarrollando las siguientes actividades:

Actividades realizadas:

Localización y replanteo de construcciones.

Demolición de mortero y piso en tableta.

Retiro y disposición de escombros.

Ejecución de columnetas (con refuerzo) 0.12 x 0.20 m.

Construcción de placa maciza de 0.15 m de espesor (con refuerzo).

Viga sobre muro (con refuerzo) 0.12 x 0.20 m.

Levantamiento de muros en ladrillo H-12 y H-10.

Instalación de dinteles en varilla (con refuerzo).

En el ítem 4 CUBIERTAS Y CIELORASOS, se incluye un avance del 22% ya que se hicieron compras de teja y madera

FERNANDO ACEVEDO VARGAS


Ingeniero civil UIS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Informe 01 Construcción de mampostería y cubierta tercer piso – Hotel del Terminal de Transportes de San Gil

A continuación, se presenta el resumen financiero del avance:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	PARCIAL N°1		
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.0	PRELIMINARES				
1.1	Localización y replanteo construcciones	M2	264.00	\$ 9,620	\$ 2,539,680
1.2	Demolicion mortero y piso en tableta	M2	264.00	\$ 13,720	\$ 3,622,080
1.3	Retiro de escombros	M3	31.68	\$ 39,750	\$ 1,259,280
	SUBTOTAL				\$ 7,421,040
2.0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO				
2.1	Columnetas (Con refuerzo) 0.12X0.2	ML	63.75	\$ 76,900	\$ 4,902,375
2.2	Placa maciza e= 0.15 (Con refuerzo)	M2	15.00	\$ 188,854	\$ 2,832,810
2.3	Viga sobre muro (Con refuerzo) 0.12X0.2	ML	124.50	\$ 76,240	\$ 9,491,880
	SUBTOTAL				\$ 17,227,065
3.0	MAMPOSTERIA				
3.1	Muro H-12	M2	280.00	\$ 49,788	\$ 13,940,640
3.2	Ladrillo H-10	M2	54.00	\$ 43,300	\$ 2,338,200
3.3	Dinteles en varilla (Con refuerzo)	ML	40.00	\$ 22,780	\$ 911,200
	SUBTOTAL				\$ 17,190,040
4.0	CUBIERTAS Y CIELORASOS				
4.1	Teja de barro	M2	100.00	\$ 63,769	\$ 6,376,900
4.2	Enramado teja de barro	M2	100.00	\$ 94,410	\$ 9,441,000
4.3	Alistado impermeabilizado machimbre Moncoro	M2		\$ 75,555	\$ -
	SUBTOTAL				\$ 15,817,900
5.0	CARPINTERIA DE MADERA				
5.1	Columna 11x11 sapan	ML		\$ 69,165	\$ -
	SUBTOTAL				\$ -
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 57,656,045
ADMINISTRACIÓN			18.00%		\$ 10,378,088
IMPREVISTOS			3.00%		\$ 1,729,681
UTILIDADES			4.20%		\$ 2,421,554
IVA DE UTILIDAD			19.00%		\$ 460,095
TOTAL DEL PROYECTO					\$ 72,645,463

Atentamente



FERNANDO ACEVEDO VARGAS
C.C 91 069 122 San Gil

FERNANDO ACEVEDO VARGAS

Ingeniero civil UIS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Informe 01 Construcción de mampostería y cubierta tercer piso – Hotel del Terminal de Transportes de San Gil

Adjunto registro fotográfico de la obra



FERNANDO ACEVEDO VARGAS

Ingeniero civil UIS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Informe 01 Construcción de mampostería y cubierta tercer piso – Hotel del Terminal de Transportes de San Gil



FERNANDO ACEVEDO VARGAS

Ingeniero civil UIS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Informe 01 Construcción de mampostería y cubierta tercer piso – Hotel del Terminal de Transportes de San Gil



FERNANDO ACEVEDO VARGAS

Ingeniero civil UIS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Informe 01 Construcción de mampostería y cubierta tercer piso – Hotel del Terminal de Transportes de San Gil



FERNANDO ACEVEDO VARGAS

Ingeniero civil UIS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Informe 01 Construcción de mampostería y cubierta tercer piso – Hotel del Terminal de Transportes de San Gil



FERNANDO ACEVEDO VARGAS

Ingeniero civil UIS - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Informe 01 Construcción de mampostería y cubierta tercer piso – Hotel del Terminal de Transportes de San Gil



ANEXO AL ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N°016 DE 2025									
CONTRATISTA:		OBJETO: Mamposteria y cubierta tercer piso Hotel Terminal San Gil, Santander FERNANDO ACEVEDO VARGAS							
ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES			PARCIAL N°1			
			CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL		
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo construcciones	M2	305.00	\$ 9,620	\$ 2,934,100	264.00	\$ 2,539,680		
1.2	Demolición mortero y piso en tabieta	M2	305.00	\$ 13,720	\$ 4,184,600	264.00	\$ 3,622,080		
1.3	Retiro de escombros	M3	36.60	\$ 39,750	\$ 1,454,850	31.68	\$ 1,259,280		
	SUBTOTAL				\$ 8,573,550		\$ 7,421,040		
2.0	ESTRUCTURAS DE CONCRETO								
2.1	Columnetas (Con refuerzo) 0.12X0.2	ML	88.80	\$ 76,900	\$ 6,828,720	63.75	\$ 4,902,375		
2.2	Placa maciza e= 0.15 (Con refuerzo)	M2	15.00	\$ 188,854	\$ 2,832,810	15.00	\$ 2,832,810		
2.3	Viga sobre muro (Con refuerzo) 0.12X0.2	ML	124.50	\$ 76,240	\$ 9,491,880	124.50	\$ 9,491,880		
	SUBTOTAL				\$ 19,153,410		\$ 17,227,065		
3.0	MAMPOSTERIA								
3.1	Muro H-12	M2	280.00	\$ 49,788	\$ 13,940,640	280.00	\$ 13,940,640		
3.2	Ladrillo H-10	M2	54.00	\$ 43,300	\$ 2,338,200	54.00	\$ 2,338,200		
3.3	Dinteles en varilla (Con refuerzo)	ML	40.00	\$ 22,780	\$ 911,200	40.00	\$ 911,200		
	SUBTOTAL				\$ 17,190,040		\$ 17,190,040		
4.0	CUBIERTAS Y CIELORASOS								
4.1	Teja de barro	M2	305.00	\$ 63,769	\$ 19,449,545	100.00	\$ 6,376,900		
4.2	Entramado teja de barro	M2	305.00	\$ 94,410	\$ 28,795,050	100.00	\$ 9,441,000		
4.3	Alistado impermeabilizado machimbre Moncoro	M2	305.00	\$ 75,555	\$ 23,044,275		\$ -		
	SUBTOTAL				\$ 71,288,870		\$ 15,817,900		
5.0	CARPINTERIA DE MADERA								
5.1	Columna 11x11 sapan	ML	40.80	\$ 69,165	\$ 2,821,932		\$ -		
	SUBTOTAL				\$ 2,821,932		\$ -		
TOTAL COSTOS DIRECTOS									
ADMINISTRACION					\$ 119,027,802		\$ 57,656,045		
IMPREVISTOS			18.00%		\$ 21,425,004		\$ 10,378,088		
UTILIDADES			3.00%		\$ 3,570,834		\$ 1,729,681		
			4.20%		\$ 4,999,168		\$ 2,421,554		
IVA DE UTILIDAD			19.00%		\$ 949,842		\$ 460,095		
TOTAL DEL PROYECTO					\$ 149,972,650		\$ 72,645,463		


 LUIS EDUARDO DUARTE AFANADOR
 Interventor


 FERNANDO ACEVEDO VARGAS
 Contratista


 JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
 Contratista



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91059122	0	FERNANDO ACEVEDO VARGAS	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4112	Natural
MUN-DEP	68-679	DIRECCIÓN	TELÉFONO			E-MAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
		CALL 11 NO 8 19 OFICINA 103	7235524			FAV605@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLATILLA	TIPO PLANILLA	FICHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
2025-08	2025-08	34445240	I	225-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS
							VALOR PAGO
							1.063.800
							INTERÉS X MORA
							0
							ENTIDAD RECAUDO
							BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	34445240	2025-09-05	Pagada

[illegible]

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91083122	0	FERNANDO ACERVEDO VARGAS	I	1	POSITIVA - 1423	SUCURSAL	4112	Neutral
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-878		CALL 11 NO 9 19 OFICINA 103		7235624			FAXE405@GMAIL.COM	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	ECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-06	34445240	1	3025-06-28	TOCOS LOS CENTROS	TOCOS	TOCOS	1.993.900	0	BAICO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	34445240	2025-09-05	Pagado

TOTALES IBC				
IBC PENSION	3,000,000	IBC SALUD	3,000,000	IBC RIESGOS
			3,000,000	IBC CAJAS
				IBC PARAF
				0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	480.000	0	0	0	480.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	480.000	0	0	0	480.000
EPS(Administradoras: 1)				1	375.000	0	0	0	375.000
NUOVA EPS SA	EPS037	900156264	2	1	375.000	0	0	0	375.000
ARP(Administradoras: 1)				1	208.800	0	0	0	208.800
POSITIVA	14-23	560011153	6	1	208.800	0	0	0	208.800
Gran Total					1.063.800	0	0	0	1.063.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 91069122	0	FERNANDO ACEVEDO VARGAS	1	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4112	Natural	
MUN-DEP									
DIRECCIÓN									
CALL 11 NO 9 19 OFICINA 103									
7235024									
FAVE405@GMAIL.COM									
N									

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	FECHA PAGO	FECHA PLANILLA	PLANILLA	TIPO PLANILLA	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34052772	1	1	805-08-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	1,071,400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS									
REF. DE PAGO (PIN)									
ESTADO PLANILLA									
Pagada									
1	34052772	2025-08-08							

EMPLEADO										NECESIDADES										DÍAS				PENSION				SALUD				CCF		RIESCOS		TARIFA PARAF. SERVA		IGBP		ESAP		MIN		Sub. 100 Col.		Envió del Planillas Económico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	RET	ING	FOL	TAR	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE	VTE

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 91069122	0	FERNANDO ACEVEDO VARGAS	1	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4112	Natural	
MUN-DEP									
DIRECCIÓN									
CALL 11 NO 9 19 OFICINA 103									
7235024									
FAVE405@GMAIL.COM									
N									

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	ENTIDAD RECAUDO
2025-07	2025-07	34052772	1	2025-08-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1,071,400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS									
REF. DE PAGO (PIN)									
ESTADO PLANILLA									
Pagada									
1	34052772	2025-08-08							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	3,000,000	IBC SALUD	3,000,000
IBC RIESGOS	3,000,000	IBC CAJAS	0
IBC PARAF	0	IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1)				1	480,000	0	3,400	0	483,400
COLPENSIONES	25-14	9003336004	7	1	480,000	0	3,400	0	483,400
EPS/Administradoras: 1)				1	375,000	0	2,700	0	377,700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	375,000	0	2,700	0	377,700
ARP/Administradoras: 1)				1	208,800	0	1,500	0	210,300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	208,800	0	1,500	0	210,300
Gran Total					1,063,600	0	7,600	0	1,071,400

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NIT 91089122	9	ACREDO VARGAS FERNANDO	B	1	ARL SUR - 14-11	SUCURSAL	7112	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
85-679		CALLE 7 A N 47	723524			FAY6405@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-09	34522769	E	3025-09-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	970.100	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	34522769	2025-09-05	Pagada							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DW	RAZON SOCIAL		CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NIT 91080122	9	ACEVEDO VARGAS FERNANDO		B	1	ARL BUENA - 14-11	SI CURSUAL	7112	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION				TELEFONO		EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-679		CALLE 7A N° 49				72524		FV61605@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2025-09	34522769	E		2025-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	970.100	0	BANCO DAVIVIENDA
N° AFILIADOS	3	34522769	ESTADO PLANILLA	FECHA LIMITE PAGO						
			Pagado	2025-09-05						

TOTALES IBC				
IBC PERSON	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.131.700	3.131.700	3.131.700	3.131.700	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradas: 1)				3	501.200	0	0	0	501.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	501.200	0	0	0	501.200
EPS(Administradas: 2)				3	125.400	0	0	0	125.400
NUEVA E.P.S. SA	EPS037	900156264	2	2	114.000	0	0	0	114.000
NUEVA E.P.S. SA. MOV	EPS041	900156264	2	1	11.400	0	0	0	11.400
ARP(Administradas: 1)				3	218.100	0	0	0	218.100
ARL SURA	14-11	8909003700	5	3	218.100	0	0	0	218.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF(Administradores: 1)				3	125.400	0	0	0	125.400
CAJASAN	CCF39	890200106	1	3	125.400	0	0	0	125.400
Gran Total					970.100	0	0	0	970.100

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO