
RV: REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO FAER GGC 1192-2023

Desde ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>

Fecha Jue 10/07/2025 15:05

Para JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; DIEGO ALEXANDER LOPEZ OSORIO <dalopezo@minenergia.gov.co>

CC CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

 6 archivos adjuntos (44 MB)

REPROGRAMACION CRONOGRAMA 2.pdf; 1-2025-032101.pdf; 1-2025-032101 APROBACION INTERVENTORIA GGC 1192 2023 RV1.pdf; 1-2025-032101 SOLICITUD AJUSTE CRONOGRAMA GGC 1192 2023.pdf; 11. PRORROGA CONTRATO N° 233 DE 2025 - ACTA 2 (2) (1).pdf; Acta Cronograma 1 FAER 1192-2023 - rv1.docx;

Cordial saludo Alexander y Juan Camilo

Comparto Acta de cronograma FAER GGC 1192 2023 ENERGUAVIARE para sus observaciones o comentarios para posterior envío al OR.

Nota: La actividad No 9, correspondiente a "*Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.*" tiene fecha de vencimiento del 20 de julio de 2025.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO

Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>

Enviado: jueves, 10 de julio de 2025 9:53

Para: ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>

Asunto: ** CORREO SOSPECHOSO MALWARE**Re: ** CORREO SOSPECHOSO MALWARE**REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO FAER GGC 1192-2023

San José del Guaviare, 09 de julio del 2025

Señor

VICTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA
Director de Energía Eléctrica

Ingeniero
ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Referencia: Contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Asunto: **REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO EN REFERENCIA**

Cordial saludo;

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula Tercera del contrato interadministrativo FAER 1192 de 2023, que informa:

(...)

Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por el Interventor, el OPERADOR DE RED, y la supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, el MINISTERIO A través de la Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento.

me permito respetuosamente solicitar, un ajuste a los tiempos establecidos en las siguientes actividades, correspondientes a la Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2 y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3 así:

Cronograma inicial aprobado

CRONOGRAMA					
CONTRATO FAER					
PROYECTO	REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META				
OPERADOR DE RED:		ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.			
FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO				20 AÑOS	
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)				26/02/2024	
PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN				23 MESES	
Ítem	Actividad	Duración (días)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 5 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28	26/02/2024	25/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	25/03/2024	09/04/2024	Acto de gerencia de incorporación
3	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de	8	26/02/2024	05/03/2024	Solicitud de bienes y servicios

	interventoría				
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	7	05/03/2024	12/03/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	6	12/03/2024	18/03/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	7	19/03/2024	26/03/2024	Minuta del contrato
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	4	27/03/2024	31/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	30	01/04/2024	01/05/2024	Acta de socialización
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30	01/04/2024	01/05/2024	Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	No aplica			
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	No aplica			Certificación
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	No aplica			Certificación
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	26/02/2024	02/03/2024	Certificación
	Elaboración de pliego de				

14	contratación de Obra	8	01/05/2024	09/05/2024	Solicitud de bienes y servicios
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	7	10/05/2024	17/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS

b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 12 MESES					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	9	10/05/2024	19/05/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	19/05/2024	24/05/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10	25/05/2024	04/06/2024	Minuta del contrato
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	8	05/06/2024	13/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS
5	Avance de obra del 30%	120	14/06/2024	12/10/2024	Acta de avance, Informe de Interventoría
6	Avance de obra del 60%	110	13/10/2024	31/01/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
7	Avance de obra del 80%	92	01/02/2025	04/05/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
8	Acta de recibo de obras	15	05/05/2025	20/05/2025	Acta de recibo final.
9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	60	21/05/2025	20/07/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 6 MESES					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO,	30	21/07/2025	20/08/2025	Actas

	el OPERADOR DE RED y el interventor.				
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	60	21/08/2025	20/10/2025	Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato.	60	21/10/2025	20/12/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos.
4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	26	21/12/2025	16/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Cronograma con ajuste propuesto:

CRONOGRAMA					
CONTRATO FAER					
PROYECTO	REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META				
OPERADOR DE RED:		ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.			
FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO				20 AÑOS	
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)				26/02/2024	
PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN				23 MESES	
Ítem	Actividad	Duración (días)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 2.7 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28	26/02/2024	25/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	25/03/2024	09/04/2024	Acto de gerencia de incorporación

3	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	8	26/02/2024	05/03/2024	Solicitud de bienes y servicios
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	7	05/03/2024	12/03/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	6	12/03/2024	18/03/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	7	19/03/2024	26/03/2024	Minuta del contrato
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	4	27/03/2024	31/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	30	01/04/2024	01/05/2024	Acta de socializacion
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30	01/04/2024	01/05/2024	Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	No aplica			
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	No aplica			Certificación
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	No aplica			Certificación
	Verificación que las obras objeto de ejecución no				

13	se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	26/02/2024	02/03/2024	Certificación
14	Elaboración de pliego de contratación de Obra	8	01/05/2024	09/05/2024	Solicitud de bienes y servicios
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	7	10/05/2024	17/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS

b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 17.9 MESES					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	9	10/05/2024	19/05/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	19/05/2024	24/05/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10	25/05/2024	04/06/2024	Minuta del contrato
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	8	05/06/2024	13/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS
5	Avance de obra del 30%	120	14/06/2024	12/10/2024	Acta de avance, Informe de Interventoría
6	Avance de obra del 60%	110	13/10/2024	31/01/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
7	Avance de obra del 80%	92	01/02/2025	04/05/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
8	Acta de recibo de obras	15	05/05/2025	20/05/2025	Acta de recibo final.
9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	163	21/05/2025	31/10/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 2.5 MESES					

1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20	01/11/2025	21/11/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20	22/11/2025	12/12/2025	Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato.	20	13/12/2025	02/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos.
4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	20	3/01/2026	16/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Se anexa comunicación CIM 137/2025 de fecha 02 de julio 2025 de la interventoría 240-2024 aprobando la presente solicitud de ajuste de los plazos de las actividades de las etapas 2 y 3 asociadas a las siguientes etapas del cronograma del contrato FAER GGC 1192-2023:

- Etapa 2 - Actividades de Suministro y Construcción de Obra.
- Etapa 3 - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura.

Esta solicitud no afecta el plazo global de la fase, ni el del contrato FAER GGC 1192 2020, y obedece a dificultades debidamente sustentadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría del contrato, las cuales motivaron la necesidad de prórroga de ejecución de actividades del contrato derivado de obra No 233 -2024 entre ENERGUAVIARE SA ESP y el Consorcio Moderno 2024 por cuatro (4) meses.

El contratista Consorcio Moderno 2024 encargado de la ejecución de la obra asociada al FAER GGC 1192 2020, ejecutado bajo el contrato de Obra No 233 -2024 solicitó prórroga del contrato de obra por el término adicional de 4 meses de ejecución, con base en argumentos ocurridos en el plazo de ejecución del contrato, los cuales fueron verificados y avalados mediante oficio CIM 124/2025 por parte del Consorcio Intermodernización en su condición de interventor del contrato, justificado en las siguientes circunstancias:

- Retraso en el giro del anticipo para la compra de reconectores
- Dificultades logísticas en el envío de los reconectores desde los puertos Ningbo y Shangai (China).
- Condiciones climáticas adversas

Para mayor claridad se remite Acta de modificación Nro 2, y los oficios CIM 124/2025 del Consorcio Inter Modernización y OFIC-C-M- 193 del Consorcio Moderno 2024 donde se exponen las justificaciones y necesidad de ajuste del cronograma:

Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente;

ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO
Gerente ENERGUAVIARE S.A E.S.P

El mié, 9 jul 2025 a la(s) 7:15 a.m., ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO (amruiz@minenergia.gov.co) escribió:
Señores:

ENERGUAVIARE SA ESP
Atn. Diego Latorre

Cordial saludo

En atención a solicitud Número OFC FAER 1192-082 recibida con radicado No. 1-2025-032101 de fecha 03 de julio de 2025, agradecemos colaboración a remitir alcance a la comunicación con ajustes al cronograma propuesto teniendo que la fecha de terminación (16 de enero de 2025) no se ajusta con la fecha informada al cronograma actualizado al acta de inicio:

Cronograma acta de inicio :

4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	26	21/12/2025	16/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
---	---	----	------------	------------	--

Cronograma propuesto:

c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: **2.8 MESES**

1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20	01/11/2025	21/11/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20	22/11/2025	12/12/2025	Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato.	20	13/12/2025	02/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos.
4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	20	13/12/2025	02/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO

Contratista Dirección de Energía Eléctrica

amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía

Calle 43 No. 57-31 CAN

Bogotá - Colombia

De: DIEGO LATORRE <faer1192.2024@gmail.com>

Enviado: jueves, 3 de julio de 2025 10:55

Para: Minas Energía <menenergia@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>

Asunto: ** CORREO SOSPECHOSO MALWARE**REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO FAER GGC 1192-2023

San José del Guaviare, 03 de julio del 2025

Señores

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

Ingeniero

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO

Apoyo a la supervisión del contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Referencia: Contrato interadministrativo **FAER GGC-1192-2023**

Asunto: **REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONTRATO EN REFERENCIA**

Cordial saludo;

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula Tercera del contrato interadministrativo FAER 1192 de 2023, que informa:

(...)

Los ajustes a los tiempos o fechas establecidos de manera particular para la ejecución de cada una de las actividades de las diferentes etapas indicadas en el cronograma, sin que se afecte el plazo global de la fase, se harán mediante ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO suscritas por el Interventor, el OPERADOR DE RED, y la supervisión del MME, anexando el cronograma propuesto y los soportes pertinentes, sin que ello demande una modificación contractual. Para la suscripción de las ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, las partes tendrán un plazo máximo de siete (7) días hábiles una vez detectada la necesidad de ajustes, y en todo caso antes del vencimiento de alguna actividad. Si las partes, por cualquier motivo, no acuerdan el cronograma, el MINISTERIO A través de la Supervisión lo ajustará, siendo este de obligatorio cumplimiento.

me permito respetuosamente solicitar, un ajuste a los tiempos establecidos en las siguientes actividades, correspondientes a la Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2 y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3 así:

Cronograma inicial aprobado

CRONOGRAMA					
CONTRATO FAER					
PROYECTO	REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META				
OPERADOR DE RED:		ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.			
FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO				20 AÑOS	
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)				26/02/2024	
PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN				23 MESES	
Ítem	Actividad	Duración (días)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 5 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28	26/02/2024	25/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	25/03/2024	09/04/2024	Acto de gerencia de incorporación
3	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de	8	26/02/2024	05/03/2024	Solicitud de bienes y servicios

	interventoría				
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	7	05/03/2024	12/03/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	6	12/03/2024	18/03/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	7	19/03/2024	26/03/2024	Minuta del contrato
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	4	27/03/2024	31/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	30	01/04/2024	01/05/2024	Acta de socializacion
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30	01/04/2024	01/05/2024	Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	No aplica			
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	No aplica			Certificación
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	No aplica			Certificación
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	26/02/2024	02/03/2024	Certificación
	Elaboración de pliego de				

14	contratación de Obra	8	01/05/2024	09/05/2024	Solicitud de bienes y servicios
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	7	10/05/2024	17/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS

b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 12 MESES

1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	9	10/05/2024	19/05/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	19/05/2024	24/05/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10	25/05/2024	04/06/2024	Minuta del contrato
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	8	05/06/2024	13/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS
5	Avance de obra del 30%	120	14/06/2024	12/10/2024	Acta de avance, Informe de Interventoría
6	Avance de obra del 60%	110	13/10/2024	31/01/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
7	Avance de obra del 80%	92	01/02/2025	04/05/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
8	Acta de recibo de obras	15	05/05/2025	20/05/2025	Acta de recibo final.
9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	60	21/05/2025	20/07/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación

c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 6 MESES

1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO,	30	21/07/2025	20/08/2025	Actas
---	--	----	------------	------------	-------

	el OPERADOR DE RED y el interventor.				
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	60	21/08/2025	20/10/2025	Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato.	60	21/10/2025	20/12/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos.
4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	26	21/12/2025	16/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Cronograma con ajuste propuesto:

CRONOGRAMA					
CONTRATO FAER					
PROYECTO	REPOSICIÓN, REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y SUBESTACIONES EN ZONAS DE DIFICIL GESTIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO POR ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. EN MUNICIPIOS DEL GUAVIARE Y SUR DEL META				
OPERADOR DE RED:		ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.			
FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO				20 AÑOS	
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)				26/02/2024	
PLAZO DE LA FASE I DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN				23 MESES	
Ítem	Actividad	Duración (días)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obra PLAZO ETAPA 1: 5 MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	28	26/02/2024	25/03/2024	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	15	25/03/2024	09/04/2024	Acto de gerencia de incorporación

3	Elaboración de pliegos o invitación de contratación de interventoría	8	26/02/2024	05/03/2024	Solicitud de bienes y servicios
4	Publicación de pliegos o invitación directa para la contratación de la interventoría según corresponda.	7	05/03/2024	12/03/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	6	12/03/2024	18/03/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	7	19/03/2024	26/03/2024	Minuta del contrato
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	4	27/03/2024	31/03/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	30	01/04/2024	01/05/2024	Acta de socializacion
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	30	01/04/2024	01/05/2024	Actas
10	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	No aplica			
11	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	No aplica			Certificación
12	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	No aplica			Certificación
	Verificación que las obras objeto de ejecución no				

13	se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	5	26/02/2024	02/03/2024	Certificación
14	Elaboración de pliego de contratación de Obra	8	01/05/2024	09/05/2024	Solicitud de bienes y servicios
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	7	10/05/2024	17/05/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS

b) Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra PLAZO ETAPA 2: 17.9 MESES

1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	9	10/05/2024	19/05/2024	Acto de gerencia de apertura del proceso
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	5	19/05/2024	24/05/2024	Acto de gerencia de adjudicación del proceso
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	10	25/05/2024	04/06/2024	Minuta del contrato
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	8	05/06/2024	13/06/2024	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINMINAS
5	Avance de obra del 30%	120	14/06/2024	12/10/2024	Acta de avance, Informe de Interventoría
6	Avance de obra del 60%	110	13/10/2024	31/01/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
7	Avance de obra del 80%	92	01/02/2025	04/05/2025	Acta de avance, Informe de Interventoría
8	Acta de recibo de obras	15	05/05/2025	20/05/2025	Acta de recibo final.
9	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	163	21/05/2025	31/10/2025	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de Actas de Liquidación

c) Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura PLAZO ETAPA 3: 2.8 MESES

1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	20	01/11/2025	21/11/2025	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	20	22/11/2025	12/12/2025	Reportes sebra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente contrato.	20	13/12/2025	02/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo Documentos.
4	Finalización de la Fase I Construcción y Puesta en Operación.	20	13/12/2025	02/01/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Se anexa comunicación CIM 137/2025 de fecha 02 de julio 2025 de la interventoría 240-2024 aprobando la presente solicitud de ajuste de los plazos de las actividades de las etapas 2 y 3 asociadas a las siguientes etapas del cronograma del contrato FAER GGC 1192-2023:

- Etapa 2 - Actividades de Suministro y Construcción de Obra.
- Etapa 3 - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura.

Esta solicitud no afecta el plazo global de la fase, ni el del contrato FAER GGC 1192 2020, y obedece a dificultades debidamente sustentadas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría del contrato, las cuales motivaron la necesidad de prórroga de ejecución de actividades del contrato derivado de obra No 233 -2024 entre ENERGUAVIARE SA ESP y el Consorcio Moderno 2024 por cuatro (4) meses.

El contratista Consorcio Moderno 2024 encargado de la ejecución de la obra asociada al FAER GGC 1192 2020, ejecutado bajo el contrato de Obra No 233 -2024 solicitó prórroga del contrato de obra por el término adicional de 4 meses de ejecución, con base en argumentos ocurridos en el plazo de ejecución del contrato, los cuales fueron verificados y avalados mediante oficio CIM 124/2025 por parte del Consorcio Intermodernización en su condición de interventor del contrato, justificado en las siguientes circunstancias:

- Retraso en el giro del anticipo para la compra de reconectores
- Dificultades logísticas en el envío de los reconectores desde los puertos Ningbo y Shanghai (China).
- Condiciones climáticas adversas

Para mayor claridad se remite Acta de modificación Nro 2, y los oficios CIM 124/2025 del Consorcio Inter Modernización y OFIC-C-M- 193 del Consorcio Moderno 2024 donde se exponen las justificaciones y necesidad de ajuste del cronograma:

Agradecemos su valiosa colaboración y quedamos atentos a su respuesta.

Cordialmente;

ING. CRISTIAN ANDREY PINTO LOZANO
Gerente ENERGUAVIARE S.A E.S.P



11. PRORROGA CONTRATO N° 233 DE 2025 -
ACTA 2.pdf



**MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA**