

INFORME CONTRATO FAER-GGC-1362-2024

1. FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO El día 23 de diciembre de 2024.

2. OBJETO CONTRACTUAL: *“Ejecutar el proyecto “CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL 29 VEREDAS MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ” para ampliar la cobertura y prestar el servicio de energía eléctrica el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega de la infraestructura al MINISTERIO la cual es financiada con el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER”.*

De conformidad con el Anexo No.1 del Contrato FAER-GGC-1362-2024, el proyecto que se debe ejecutar es el siguiente:

No.	OPERADOR DE RED	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TOTAL USUARIOS	COSTO POR USUARIO	VALOR
1	ELECTRO CAQUETA	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL 29 VEREDAS MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ	CAQUETÁ	SAN JOSÉ DE FRAGUA	423	\$33.100.031	\$14.001.313.099

3. ALCANCE DEL OBJETO: *“En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).”*

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: *“El plazo del presente contrato es de doscientos sesenta y cinco (265) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del presente Contrato. Para la ejecución del objeto contractual y su alcance, se establecen las siguientes fases con sus respectivos plazos:*

- **FASE I – ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN:** *El plazo, entendido este como el tiempo total asociado a la ejecución de esta fase, es el propuesto por el OPERADOR DE RED en el Anexo*

2 – Cronograma Fase I aprobado por el MINISTERIO, el cual es de obligatorio cumplimiento, esto es veinticinco (25) meses.

- **FASE II – AOM:** Esta actividad iniciará con la suscripción del Acta Recibo, Entrega y energización de la Infraestructura entre el OPERADOR DE RED, el MINISTERIO y el INTERVENTOR; una vez vencido el plazo de esta fase. En todo caso, se requiere la suscripción del Acta de devolución y hasta cumplir el plazo de veinte (20) años.

5. ACTA DE INICIO: 24 de enero de 2025.

6. FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FASE DE CONSTRUCCION: 23 de febrero de 2027.

7. VALOR DEL CONTRATO: Conforme la cláusula cuarta el valor es de **CATORCE MIL UN MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$14.001.313.099)**, IVA incluido.

8. ESTADO DE DESEMBOLSOS

Acorde con la CLÁUSULA SEXTA– FORMA Y CONDICIONES DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: del Contrato FAER-GGC-1362-2024, los valores desembolsados a la fecha del presente informe son:

Ítem	Requisitos de pago	Valor pagado	Vigencia	Porcentaje de pago
Primer desembolso:	Corresponde a la suma de SIETE MIL MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$7.000.656.550) (cuyo valor se distribuye entre las actividades a ejecutar como se indica en el Anexo 9 “Plan de pagos”), cuando EL OPERADOR DE RED realice la entrega al MINISTERIO de la copia del contrato de Encargo Fiduciario, la suscripción del acta de inicio del presente contrato.	\$7.000.656.550	2024	50%

9. PÓLIZA

A continuación, se relaciona la póliza que ampara el contrato:

- Póliza de cumplimiento del contrato expedida por SEGUROS DEL ESTADO No. 61-44-101057434, cuya cobertura va desde el 24 de enero de 2025 hasta el 24 de febrero de 2030.
- Póliza de Responsabilidad Extracontractual del contrato expedida por SEGUROS DEL ESTADO No. 61-40-101020849, cuya cobertura va desde el 24 de enero de 2025 hasta el 24 de febrero de 2027

10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El operador de red ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P., adelantó las solicitudes públicas de ofertas para las actividades relacionadas con la contratación de la obra y la interventoría asociada a la ejecución de actividades del contrato FAER GGC 1362 2024, teniéndose lo siguiente:

Que, el día 13 de marzo de 2025 se suscribió entre ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. y la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S, el contrato de prestación de servicios No. CON25-11EC cuyo objeto es *“PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO FAER GGC No. 1362-2024 EN DIFERENTES VEREDAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA”*.

Que, el día 22 de abril de 2025 se llevó a cabo la firma del acta de inicio del contrato de prestación de servicios CON25-11EC.

Que, el día 13 de marzo de 2025 se suscribió entre ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. y la firma CONSORCIO FRAGUA GRANDE, el contrato de obra No. CON25-14EC cuyo objeto es *“CONSTRUIR REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJES DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES VEREDAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAER GGC No. 1362-2024.”*

Que, el día 05 de mayo de 2025 se llevó a cabo la firma del acta de inicio del contrato de prestación de obra CON25-14EC.

Que, actualmente, el contrato FAER GGC 1362 2024 se encuentra en la ejecución de la etapa 2 del anexo 2 -cronograma, correspondiente a las actividades de *“Suministro y Construcción de Obra”*, entre las cuales se destacan las actividades de replanteo y socialización adelantadas por el contratista de obra CONSORCIO FRAGUA GRANDE, de acuerdo con el informe presentado por la empresa H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS con corte al mes de junio de 2025 (Anexo 9 del presente), y en las que se informó que el día 04 de junio de 2025 se realizaron actividades de socialización en la vereda Palmeiras

11. CRONOGRAMA

El siguiente es el cronograma del contrato FAER GGC 1362 2024, actualizado conforme a la firma del acta de inicio:

CRONOGRAMA	
CONTRATO FAER GGC 1362 - 24	
PROYECTO	CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL 29 VEREDAS MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
OPERADOR DE RED:	
ELECTROCAQUETÁ S.A E.S.P.	

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN					
PLAZO DEL CONTRATO			25 MESES Y 20 AÑOS		
FECHA ACTA DE INICIO (Las fechas del cronograma se ajustarán con la fecha de suscripción del Acta de Inicio)			24-ene.-25		
PLAZO DE LA FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN			25 MESES		
ÍTEM	ACTIVIDAD	DURACIÓN (DÍAS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obra y contratación de obra PLAZO ETAPA 1: CUATRO (4) MESES					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	10	24-ene.-25	2-feb.-25	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	24-ene.-25	12-feb.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
3	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	15	12-feb.-25	26-feb.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	15	26-feb.-25	12-mar.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	15	12-mar.-25	26-mar.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Elaboración de pliego de contratación de Obra	20	24-ene.-25	12-feb.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	15	12-feb.-25	26-feb.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	15	26-feb.-25	12-mar.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
9	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	12-mar.-25	31-mar.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
10	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	17	31-mar.-25	16-abr.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
11	Realización de socialización y verificación de usuarios.	20	16-abr.-25	5-may.-25	Actas
12	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	20	16-abr.-25	5-may.-25	Planos / Actas
13	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	20	16-abr.-25	5-may.-25	Actas
14	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	20	16-abr.-25	5-may.-25	Certificación / Copias documentos soporte
15	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	20	16-abr.-25	5-may.-25	Licencia, certificaciones, permisos
16	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	15	16-abr.-25	30-abr.-25	Certificación
17	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	15	30-abr.-25	14-may.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

18	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	10	14-may.-25	23-may.-25	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
b) Etapa 2 - Actividades de Suministro y Construcción de Obra					
PLAZO ETAPA 2: CATORCE (14) MESES					
1	Avance de obra del 30%	120	24-may.-25	20-sep.-25	Actas de Avance
2	Avance de obra del 60%	110	20-sep.-25	7-ene.-26	Actas de Avance
3	Avance de obra del 80%	110	7-ene.-26	26-abr.-26	Actas de Avance
4	Acta de recibo de obras	60	26-abr.-26	24-jun.-26	Actas de Avance
5	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	30	24-jun.-26	23-jul.-26	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de Actas de Liquidación
c) Etapa 3 - Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura					
PLAZO ETAPA 3: SIETE (7) MESES					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	40	24-jul.-26	1-sep.-26	Actas
2	Acta de liquidación Contrato de interventoría	29	1-sep.-26	29-sep.-26	Acta
3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	90	29-sep.-26	27-dic.-26	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.	30	27-dic.-26	25-ene.-27	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA remitiendo documentos
5	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.	30	25-ene.-27	23-feb.-27	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA remitiendo documentos

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,


VÍCTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA
 Director de Energía Eléctrica
 Supervisor del contrato FAER GGC 1362-2024.

Proyectó: Michelle Orozco Barrios – Contratista de la DEE 
 Andrés Mauricio Ruiz Molano – Contratista de la DEE
 Revisó: Neila Baleta Mizar – Contratista de la DEE 
 Juan Camilo Puerto Rodríguez – Contratista de la DEE JCPR
 Aprobó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón – Contratista de la DEE CAC

Ministerio de Minas y Energía

Dirección: Calle 43 No.57 - 31, CAN, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 2200300

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910180

Anexos :

1. Contrato FAER GGC 1362 2024
2. Acta de inicio Contrato FAER GGC 1362 2024
3. Cronograma del contrato FAER GGC 1362 2024
4. Minuta electrónica FAER GGC 1362- 2024 - SECOP II
5. Contrato de prestación de servicios No. CON25-11EC
6. Acta de inicio contrato de prestación de servicios No. CON25-11EC
7. Contrato de obra No. CON25-14EC
8. Acta de inicio contrato de obra No. CON25-14EC
9. Informe junio 2025 presentado H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS