

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME					
Fondo	FAER	Contrato	GGC-1362-2024		Etap Contrato	En ejecución	Fecha Informe	31-07-2025		Periodo Informe	23-02-2025 - 24-03-2025	
Departamento		Caquetá		Municipio		Comité	CAFAER	Número acta	68		Número de proyectos	1
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.		Apoyo técnico	Edinson Estid Cardenas Ramirez		Apoyo Jurídico	Kelly Michelle Orozco		Supervisor	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA		
Interventor				Fiducia	Fiduciaria de Occidente S.A.			Encargo Fiduciario				
Objeto del Contrato												
CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL 29 VEREDAS MUNICIPIO SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ												
Alcance del Contrato												
EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM)												
Pólizas												
Tipo de Garantía		Número de Póliza		Valor Asegurado		Fecha de aprobación		Fecha de vencimiento		Entidad Aseguradora		
CUMPLIMIENTO		61-44-101057434		\$ 2.800.262.620				24-01-2028		Seguros del Estado S.A.		
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		61-44-101057434		\$ 700.065.655				24-01-2030		Seguros del Estado S.A.		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		61-44-101057434		\$ 700.065.655				24-01-2027		Seguros del Estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		61-44-101057434		\$ 2.800.262.620				24-01-2028		Seguros del Estado S.A.		
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		61-44-101057434		\$ 700.065.655				24-01-2030		Seguros del Estado S.A.		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		61-44-101057434		\$ 700.065.655				24-01-2027		Seguros del Estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		61-44-101057434		\$ 2.800.262.620				24-01-2028		Seguros del Estado S.A.		
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		61-44-101057434		\$ 700.065.655				24-01-2030		Seguros del Estado S.A.		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		61-44-101057434		\$ 700.065.655				24-01-2027		Seguros del Estado S.A.		
CUMPLIMIENTO		61-44-101057434		\$ 2.800.262.620				24-01-2028		Seguros del Estado S.A.		
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		61-44-101057434		\$ 700.065.655				24-01-2030		Seguros del Estado S.A.		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		61-44-101057434		\$ 700.065.655				24-01-2027		Seguros del Estado S.A.		
Fecha de suscripción		24-01-2025		Fecha acta de inicio		24-01-2025		Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación		23-02-2027		

Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 1	Suscripción del encargo fiduciario	24-01-2025	02-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	24-01-2025	12-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	12-02-2025	26-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	26-02-2025	12-03-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	12-03-2025	26-03-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	24-01-2025	12-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	12-02-2025	26-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	26-02-2025	12-03-2025	%0,83	%80
Etapas 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	12-03-2025	31-03-2025	%0,89	%0
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	31-03-2025	16-04-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	16-04-2025	05-05-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	16-04-2025	05-05-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	16-04-2025	05-05-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	16-04-2025	05-05-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	16-04-2025	05-05-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	16-04-2025	30-04-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	30-04-2025	14-05-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	14-05-2025	23-05-2025	%0,83	%0
Etapas 2	Avance de obra del 30%	24-05-2025	20-09-2025	%15	%0
Etapas 2	Avance de obra del 60%	20-09-2025	07-01-2026	%15	%0
Etapas 2	Avance de obra del 80%	07-01-2026	26-04-2026	%15	%0
Etapas 2	Acta de recibo de obras	26-04-2026	24-06-2026	%15	%0
Etapas 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	24-06-2026	23-07-2026	%10	%0
Etapas 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	24-07-2026	01-09-2026	%3	%0
Etapas 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoria	01-09-2026	29-09-2026	%3	%0

Cronograma														
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance								
Eta 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		29-09-2026	27-12-2027	%3	%0								
Eta 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.		27-12-2027	25-01-2027	%3	%0								
Eta 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación		25-01-2027	23-02-2027	%3	%0								
Fecha de terminación del contrato		23-02-2047		Fecha para liquidación contrato		22-08-2047		Termino legal para liquidación						
Número de otrosíes	0		Suspendido		NO		Desde							
							Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato														
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle										
Número de usuarios contratados	0		Número de usuarios replanteo actual				Número de usuarios energizados				Fecha acta energización de usuarios			
Avance contrato proyectado		%22,5		Avance contrato real		%7,3		Retraso contrato		%15,2				
Avance obra proyectado		% -167		Avance de obra real		%		Retraso obra		%				
Ultimo informe Constratista		23-02-2025 - 24-03-2025		Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		EL operador de red ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las Solicitudes públicas de ofertas para las actividades relacionadas con la contratación de la obra y la interventoría asociada a la ejecución de actividades del contrato FAER GG 1362 2024, teniéndose los siguiente El día 27 de febrero de 2025 mediante oficio radicado No. 2025-2-6005, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. notificó adjudicación del proceso a la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S El día 28 de febrero de 2025 se suscribió Acta de Evaluación No. 006 del 2025, donde se dejó precedente de la reunión del Comité Evaluador que revisó las ofertas presentadas		Acciones a realizar – último informe		Se solicita remitir mediante comunicacion oficial (radicacion ARGO) la documentacion relacionada con la suscripcion de los contratos de obra e interventoria y demas items en cumplimiento de lo informado en el cronograma : Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de contratos				

Pagos Efectuados Al Contrato						
Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato	\$ 14.001.313.099	Valor Total Pagado	\$ 0	
Detalle de los pagos efectuados al contrato						
Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado		
28-02-2025	1	Primer desembolso recursos 2024	\$ 7.000.656.550	Grabado		
18-06-2025	2	Segundo desembolso recursos 2025	\$ 2.062.204.980	Grabado		
14-10-2025	3	Tercer desembolso recursos 2025	\$ 2.138.188.950	Grabado		
12-05-2026	4	Cuarto desembolso recursos 2026	\$ 1.104.908.252	Grabado		
10-11-2026	5	Quinto desembolso recursos 2026	\$ 1.695.354.367	Grabado		
Lista de Remuneraciones						
Descripción			Valor			
Valor Total de Remuneraciones						
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas			
0			0			
Observaciones Apoyo Técnico						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato						
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento	
Novedades						
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo