

 Energía			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				 AvanzaME					
Fondo	FAER	Contrato	GGC-1366-2024		Etapas Contrato	En ejecución	Fecha Informe	31-07-2025		Periodo Informe	16-03-2025 - 14-04-2025	
Departamento	Caquetá	Municipio	San Vicente del Caguán	Comité	CAFAER	Número acta	69		Número de proyectos	1		
Contratista	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	Apoyo técnico	Edinson Estid Cardenas Ramirez		Apoyo Jurídico	Kelly Michelle Orozco		Supervisor	VICTOR JOSE PATERNINA NOVOA			
Interventor			Fiducia	Fiduciaria de Occidente S.A.			Encargo Fiduciario					
Objeto del Contrato												
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CON MONTAJE DE SUBESTACIÓN 34.5 KV Y SUBESTACIONES EN POSTE PARA LA ZONA RURAL DE CRISTALINA Y BAJO LOZADA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ												
Alcance del Contrato												
En desarrollo del objeto de este Contrato, EL OPERADOR DE RED deberá administrar y ejecutar los recursos del fondo FAER asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades de la FASE I ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN la cual se desarrolla así: Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra y Contratación De Obra, Etapa 2 – Actividades de Suministro y Construcción de Obra y Etapa 3 – Actividades de Cierre, Recibo y Entrega de Infraestructura, y de las actividades inherentes a la FASE II- ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (en adelante AOM).												
Pólizas												
Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora							
CUMPLIMIENTO	61-44-101057433	\$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.							
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-101057433	\$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-44-101057433	\$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.							
CUMPLIMIENTO	61-44-101057433	\$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.							
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-101057433	\$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-44-101057433	\$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.							
CUMPLIMIENTO	61-44-101057433	\$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.							
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-101057433	\$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-44-101057433	\$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.							
CUMPLIMIENTO	61-44-101057433	\$ 11.305.484.968		24-01-2028	Seguros del Estado S.A.							
PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	61-44-101057433	\$ 2.826.371.242		24-01-2030	Seguros del Estado S.A.							
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	61-44-101057433	\$ 2.826.371.242		24-01-2027	Seguros del Estado S.A.							

Fecha de suscripción	15-01-2025	Fecha acta de inicio	15-01-2025	Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	14-02-2027
Cronograma					
Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapas 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15-01-2025	24-01-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	15-01-2025	03-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Publicación de pliegos para la contratación de la interventoría según corresponda.	03-02-2025	17-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	17-02-2025	03-03-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	03-03-2025	17-03-2025	%0,83	%50
Etapas 1	Elaboración de pliego de contratación de Obra	15-01-2025	03-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda para el contrato de obra y/o suministro	03-02-2025	17-02-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas para el contrato de obra y/o suministro	17-02-2025	03-03-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	03-03-2025	22-03-2025	%0,89	%50
Etapas 1	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	22-03-2025	07-04-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias (En caso de Aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias. (En caso de aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	07-04-2025	26-04-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	07-04-2025	21-04-2025	%0,83	%100
Etapas 1	Enviar cronograma de obra con horizonte mensual aprobado por la interventoría	21-04-2025	05-05-2025	%0,83	%0
Etapas 1	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO.	05-05-2025	14-05-2025	%0,83	%0
Etapas 2	Avance de obra del 30%	15-05-2025	11-09-2025	%15	%0
Etapas 2	Avance de obra del 60%	11-09-2025	30-12-2026	%15	%0
Etapas 2	Avance de obra del 80%	30-12-2026	19-04-2026	%15	%0
Etapas 2	Acta de recibo de obras	19-04-2026	14-06-2026	%15	%0
Etapas 2	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda	14-06-2026	14-07-2026	%10	%0
Etapas 3	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15-07-2026	23-08-2026	%3	%0
Etapas 3	Acta de liquidación Contrato de Interventoría	23-08-2026	20-09-2026	%3	%0

Cronograma							
Categoría	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance	
Etapa 3	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito		20-09-2026	18-12-2026	%3	%0	
Etapa 3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Fase I del presente Contrato.		18-12-2026	16-01-2027	%3	%0	
Etapa 3	Finalización de la Fase I de Construcción y Puesta en Operación.		16-01-2027	14-02-2027	%3	%0	
Fecha de terminación del contrato		14-02-2047	Fecha para liquidación contrato	13-08-2047	Termino legal para liquidación		
Número de otrosíes	0	Suspendido	NO		Desde		
					Hasta		
Resumen trámites jurídicos del contrato							
Consecutivo		Fecha de modificación		Objeto/detalle			
Número de usuarios contratados		Número de usuarios replanteo actual		Número de usuarios energizados		Fecha acta energización de usuarios	
Avance contrato proyectado		% 22,5	Avance contrato real		% 8,33	Retraso contrato	% 14,17
Avance obra proyectado		% -163	Avance de obra real		%	Retraso obra	%
Ultimo informe Constratista	16-03-2025 - 14-04-2025	Conclusiones Evaluación Técnica - último informe		EL operador de red ELECTROCAQUETA SA ESP adelanto las Solicitudes públicas de ofertas para las actividades relacionadas con la contratación de la obra y la interventoría asociada a la ejecución de actividades del contrato FAER GG 1362 2024, teniéndose los siguiente: El día 13 de marzo de 2025 el OR, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. suscribe el contrato de obra CON 25-13 EC con la firma CONSORCIO REDES DEL CAGUAN El día 13 de marzo de 2025 el OR, ELECTROCAQUETÁ S.A. E.S.P. suscribe el contrato de obra CON 25-12 EC con la firma H&V INGENIEROS ASOCIADOS SAS		Acciones a realizar – último informe	se solicita remitir las actas de inicio de los contratos suscritos.
Pagos Efectuados Al Contrato							
Avance Financiero	%0	Valor Total del Contrato	\$ 56.527.424.841		Valor Total Pagado	\$ 0	

Detalle de los pagos efectuados al contrato					
Fecha	Número de acta	Descripción		Valor	Estado
10-04-2025	1	PRIMER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2024		\$ 28.263.712.421	Grabado
11-07-2025	2	SEGUNDO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025		\$ 8.432.446.953	Grabado
22-10-2025	3	TERCER DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2025		\$ 8.525.780.499	Grabado
17-06-2026	4	CUARTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026		\$ 4.503.527.278	Grabado
18-11-2026	5	QUINTO DESEMBOLSO RECURSOS VIGENCIA 2026		\$ 6.801.957.690	Grabado
Lista de Remuneraciones					
Descripción			Valor		
Valor Total de Remuneraciones					
Reuniones realizadas			Visitas de campo realizadas		
0			0		
Observaciones Apoyo Técnico					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato					
Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Novedades					
Tipo de Novedad	Descripción		Fecha	Valor	Entidad que Investiga Documento Tipo