



INFORME SEMANAL PROYECTO MEJORAMIENTOS 2024 SUMAPAZ

Desde SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Fecha Lun 11/08/2025 6:33 PM
Para JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>
CC CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>; LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>; JENNY PAOLA FALLA MELO <jfalla@educacionbogota.gov.co>; JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDEZ <jcarteaga@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>; JUAN CARLOS MARTINEZ GRANADOS <jmartinezg1@educacionbogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (5 MB)
29_G SMPZ 2024_BASE_INF_M_2024.pdf; 2025-08-11 Reunión estado de contrato .pdf;

Buenas tardes.

Por ser de interés de las partes, se remite el informe semanal del asunto
Haciendo un resumen de la situación presentada en las semanas posteriores a la firma de la prórroga, se tiene:

		21		22		23		24		25		26	
		15/06/2025		22/06/2025		29/06/2025		6/07/2025		13/07/2025		20/07/2025	
SEDE	NOMBRE SEDE	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %
C	Laguna Verde	20,41%	32,64%	22,17%	36,62%	22,20%	45,08%	22,24%	55,54%	22,29%	63,45%	22,66%	70,12%
D	El Tabaco	29,75%	68,92%	33,90%	73,60%	34,54%	83,81%	34,85%	89,10%	37,90%	93,72%	45,13%	97,12%
J	Las Animas	26,21%	34,81%	26,73%	42,68%	27,63%	55,33%	28,26%	62,71%	29,01%	70,61%	29,56%	76,60%
G	San Jose	39,90%	64,95%	40,32%	69,73%	41,32%	76,35%	41,74%	84,77%	42,02%	90,57%	42,16%	94,41%
J	San Juan	37,15%	61,16%	41,40%	67,65%	42,40%	72,55%	42,50%	77,42%	42,50%	82,20%	42,50%	87,61%
		28,10%	47,70%	30,21%	52,91%	30,83%	61,05%	31,09%	68,17%	31,79%	74,21%	33,22%	79,20%
ATRASOS		-19,60%		-22,70%		-30,22%		-37,08%		-42,42%		-45,98%	
% EJECUCIÓN SEMANAL		2,11%		0,62%		0,26%		0,70%		1,43%		5,20%	

1. Con corte al 10 de agosto de 2025, el contratista presenta un atraso del 52,43%
2. El porcentaje de ejecución de la semana pasada al día de ayer, fue del 0,19%.
3. Se pasó para firma del Director el acta parcial 4.
4. El acta parcial 5 se encuentra en ajustes para dar una mayor claridad en el pago de los imprevistos que hacen parte del AIU, pero ya fue radicada al área financiera de la DCCEE.
5. El acta parcial 6 se encuentra en ajustes por parte del contratista. No ha sido radicada en la SED. Con esta acta, acumularía cobros por aprox 900 millones de pesos.

El día de hoy 11 de agosto se realizó reunión con los representantes legales y el Director de construcciones (acta adjunta) Se presentó el estado del contrato, las problemáticas que ha tenido en su ejecución y preliminarmente señala que solicitará una prórroga de 2 meses para la finalización con un cronograma de entregas así:

SEDE	BLOQUE	FECHA FINAL
SAN JOSE	COMPLETO	16/09/2025
SAN JUAN	V. DOCENTE	9/09/2025
	AULAS	29/09/2025
	COMEDOR	23/10/2025
LAGUNA VERDE	AULAS	8/10/2025
	COMEDOR- VIVIENDA DOCENTE.	13/11/2025
ANIMAS		6/11/2025
TABACO		16/09/2025

La interventoría presentará el primer borrador de solicitud antes del día viernes 15 de agosto de 2025, una vez se encuentre revisada y aprobada la solicitud de parte del contratista de obra.

Quedo atenta a inquietudes y comentarios.

Un saludo cordial,

