



INFORME SEMANAL 30 AL 17 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.7004833-2024

Desde SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodrigueza@educacionbogota.gov.co>
Fecha Jue 21/08/2025 12:45 PM
Para JORGE ALBERTO MORENO ALDANA <jamorenoa@educacionbogota.gov.co>; CAROLINA MACHADO VALDES <cmachado@educacionbogota.gov.co>
CC LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>; CAROL VIVIANA NIETO CARMONA <cvnieto@educacionbogota.gov.co>; JENNY PAOLA FALLA MELO <jfalla@educacionbogota.gov.co>; JENNY CAROLA ARTEAGA BENAVIDEZ <jcarteaga@educacionbogota.gov.co>; CARLOS ARIEL CASTANEDA PORTILLA <ccastanedap@educacionbogota.gov.co>

📎 2 archivos adjuntos (9 MB)
30_G SMPZ 2024_BASE_INF_M_2024.pdf; 30_G SMPZ 2024_BASE_INF_M_2024.xlsx;

Buenas tardes

Por ser de interés de las partes, remito el informe semanal del asunto.

También se remite el seguimiento semana a semana durante el último mes de ejecución:

		26		27		28		29		30	
		20/07/2025		27/07/2025		3/08/2025		10/08/2025		17/08/2025	
SEDE	NOMBRE SEDE	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %	EJECUTADO %	PROGR %
C	Laguna Verde	22,66%	70,12%	22,74%	76,11%	23,17%	85,08%	23,40%	93,54%	23,98%	96,62%
D	El Tabaco	45,13%	97,12%	52,80%	99,68%	52,92%	100,00%	53,02%	100,00%	63,41%	100,00%
J	Las Animas	29,56%	76,60%	29,79%	79,76%	30,09%	83,83%	30,28%	90,75%	30,42%	93,99%
G	San Jose	42,16%	94,41%	59,01%	97,39%	59,09%	99,07%	59,09%	99,72%	59,09%	100,00%
J	San Juan	42,50%	87,61%	49,49%	91,01%	50,04%	95,48%	50,44%	99,33%	51,71%	99,87%
TOTAL DEL CONTRATO		33,22%	79,20%	38,42%	82,85%	38,72%	87,06%	38,91%	91,34%	41,07%	92,87%
ATRASOS		-45,98%		-44,43%		-48,34%		-52,43%		-51,80%	
% EJECUCIÓN SEMANAL		5,20%		0,30%		0,19%		2,16%			

En este se evidencia que la sede Tabaco tuvo un avance importante, dado que se realizó una gran parte de la instalación de la cubierta trabajando inclusive el fin de semana; de esta manera, sube este frente más de un 10% y por consiguiente, dando una ejecución semanal en el contrato de 2,16%.

El material sigue llegando en bajas cantidades.
El personal se ha venido incrementando también en bajas cantidades.

El contratista de obra remitió la documentación para la solicitud de la prórroga el sabado 16 de agosto de 2025. en este momento la interventoría se encuentra en revisión; y se espera que sea remitido mañana 22 de agosto de 2025.

Un saludo cordial,



Ing. Sonia Rodríguez Aparicio
Contratista
Dirección de Construcción y Conservación
de Establecimientos Educativos - SED
Cel. 3212210033
Tel. 3241000 Ext 3145