

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 29

INGENIERA
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
 INVIAS DT CESAR
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de OCTUBRE al 31 del mes de OCTUBRE del AÑO 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

Respetada Directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 193,58 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA:	3474 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CMS S.A.S	NIT:	901.327.497-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 8004A V/DUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PRO+0000 - PR33+0000. LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	29

VALOR INICIAL:	\$ 142.963.154
VALOR ADICIONES:	\$ 0
ADICIÓN 1:	\$ 0
ADICIÓN NN:	\$ 0
VALOR ACTUAL:	\$ 142.963.154
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1062023	2023	10	C-2401-0600-	\$ 35.740.789	\$ 35.740.788	\$ 1
		11	103-O-	\$ 35.740.789	\$ 0	\$ 35.740.789
		21	2401023-02	\$ 71.481.576	\$ 0	\$ 71.481.576
TOTAL				\$ 142.963.154	\$ 35.740.788	\$107.222.366

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$30.034.276	\$5.706.512		\$35.740.788
Acta de Ajuste No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 01/11/2023, para el periodo de OCTUBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 29

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 30.03	25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 35.74	25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 35.74	25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 35.74	25%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$ 35.740.788 (25%)

Meta física ejecutada %: \$ 35.740.788 (25%)

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 29

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INCIO DEL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 14.296.315,4	47-44-101025069 ANEXO 0	21/09/23	30/06/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e	\$ 28.592.630,8	47-44-101025069 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	29

indemnizaciones.				
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$ 42.888.946,2	47-44-101025069 ANEXO 0	31/12/23	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	47-40-101007695 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA #2

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 29

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3456 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"	NIT:	800.003.666-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 8004 V/DUPAR-LA PAZPRO + 0000 - PR13+0386/ 4902 La Paz – Río Pereira, PR0+0000 - PR 6+0219". LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$ 66.044.568		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 66.044.568		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054523	2023	10	C-2401-0600-	\$16.511.142	\$16.511.142	\$ 0
		11	103-0-	\$16.511.142	\$ 0	\$16.511.142
		21	2401023-02	\$33.022.284	\$ 0	\$33.022.284

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR			CÓDIGO	MEPI-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	7	DE	29

TOTAL				\$ 66.044.568	\$16.511.142	\$49.533.426
-------	--	--	--	---------------	--------------	--------------

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$16.230.792	\$280.350		\$16.511.142
Acta de Ajuste No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 01/11/2023, para el periodo de OCTUBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$16.23	25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$16.51	25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$16.51	25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$16.51	25%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$16.511.142 (25%)

Meta física ejecutada %: \$16.511.142 (25%)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	29

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		9	DE 29

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 6.615.670,8	47-44-101025052 ANEXO 0	01/10/23	30/06/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 13.231.341,6	47-44-101025052 ANEXO 0	01/10/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$ 19.847.012,4	47-44-101025052 ANEXO 0	01/01/24	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000	47-44-101025052 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 29

...			
-----	--	--	--

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA #3

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3358 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU "COOMAKU"	NIT:	824.001.322-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. SECTORES 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PRO+0000 - PR50+0000 LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$ 162.833.222		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 162.833.222		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 29

PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1058923	2023	10	C-2401-0600-	\$40.708.305	\$40.708.305	\$ 0
		11	103-0-	\$40.708.305	\$ 0	\$40.708.305
		21	2401023-02	\$81.416.612	\$ 0	\$81.416.612
TOTAL				\$162.833.222	\$40.708.305	\$122.124.917

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	\$40.017.101	\$691.204		\$40.708.305
Acta de Ajuste No.				

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 01/11/2023, para el periodo de OCTUBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 40.02	25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 40.71	25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 40.71	25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 40.71	25%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	29

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$40.708.305 (25%)

Meta física ejecutada %: \$40.708.305 (25%)

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 29

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16.310.970,4	47-44-101025055 ANEXO 0	21/09/23	30/06/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$32.621.940,8	47-44-101025055 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$48.932.911,2	47-44-101025055 ANEXO 0	31/12/23	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	47-40-101007681 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		14	DE 29

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA #4

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3444 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"	NIT:	824.000.076-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 29

	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$150.383.024		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$150.383.024		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31DE DICIEMBRE DE 2023		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1053423	2023	10	C-2401-0600-	\$37.595.756	\$37.595.756	\$ 0
		11	103-0-	\$37.595.756		\$37.595.756
		21	2401023-02	\$75.191.512		\$75.191.512
TOTAL				\$150.383.024	\$37.595.756	\$112.787.268

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$36.957.401	\$638.355		\$37.595.756
Acta de Ajuste No.				

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		16	DE 29

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 01/11/2023, para el periodo de OCTUBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$36,96	25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$37,60	25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$37,60	25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$37,60	25%

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$37.595.756 (25%)

Meta física ejecutada %: \$37.595.756 (25%)

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	29

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$15.063.836,6	47-44-101025068 ANEXO 0	21/09/23	30/06/24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 29

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$30.127.673,2	47-44-101025068 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$45.191.509,8	47-44-101025068 ANEXO 0	31/12/23	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000	47-40-101007684 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 29

5. CONTRATO DE OBRA #5

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3445 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"	NIT:	824.000.076-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 4901 SAN ROQUE - LA PAZ, PR50+0000 - PR98+0000. LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$155.794.944		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$155.794.944		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre 2023		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1053923	2023	10	C-2401-0600-	\$38.948.736	\$38.948.736	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 29

		11	103-0-	\$38.948.736	\$ 0	\$38.948.736
		21	2401023-02	\$77.897.472	\$ 0	\$77.897.472
TOTAL				\$155.794.944	\$38.948.736	\$116.846.208

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$38.287.408	\$661.328		\$38.948.736
Acta de Ajuste No.				

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 2 de fecha 01/11/2023, para el periodo de OCTUBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 38.29	25%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 38.95	25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 38.95	25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 38.95	25%

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$38.948.736 (25%)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	29

Meta física ejecutada %: \$38.948.736 (25%)

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		22	DE 29

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: INICIO DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$15.605.947,5	47-44-101025051 ANEXO 0	21/09/23	30/06/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$31.211.895	47-44-101025051 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$46.817.842,5	47-44-101025051 ANEXO 0	31/12/23	30/06/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	47-40-101007686 ANEXO 0	21/09/23	31/12/23

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	29

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2635 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	NIT:	901733468-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CG INGENIERÍA S.A.S con NIT. 800.216.745-9, con un porcentaje de participación del 30%; OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S con NIT. 800.245.246-9, con un porcentaje de participación del 40% y JORGE ISAAC VELÁSQUEZ VARGAS con C.C 79.368.586, con un porcentaje de participación del 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	01-09-2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	01-09-2023
VALOR INICIAL:	\$ 485.145.193		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 29

VALOR ADICIONES:	\$ 0
ADICIÓN 1:	\$ 0
ADICIÓN 2:	\$ 0
VALOR ACTUAL:	\$ 485.145.193
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	N/A
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2023

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
984123	2023	21	C-2401-0600-	\$ 363.858.895	\$ 108.724.621	\$255.134.274
		11	103-0-2401054-02	\$ 121.286.298	\$ 121.286.298	\$ 0
TOTAL				\$ 485.145.193	\$ 230.010.919	\$255.134.274

6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.2	\$ 112.328.871	\$ 21.342.485	\$ 0	\$ 133.671.356

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	29

Según el informe del Interventor No. 2 De fecha 01/11/2023 para el período OCTUBRE DE 2023 el contrato reporta un avance de 47.41% y:

6.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 230.010.919 (47.41%)

Total inversión ejecutada: \$ 230.010.919 (47.41%)

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
24/10/2023	1

6.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
24/10/2023	5	MODIFICACION#1	APROBADO

6.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	29

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 48.514.520	CBO-100019368 ANEXO 3	01/09/2023	01/07/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 97.029.040	CBO-100019368 ANEXO 3	01/09/2023	01/01/2027
Calidad del Servicio	\$ 145.543.560	CBO-100019368 ANEXO 3	01/09/2023	01/03/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACION DE COSTOS #1.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/10/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VCES-009855	04/10/2023	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	TRASLADO ALCANCE DE OBSERVACIONES PROYECTOS GRUPO VANTI VÍA 4901
2023S-VCES-009858	04/10/2023	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	TRASLADO COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN SOLICITUD PERMISO CRUCE AEREO VÍA 80CSA VALLEDUPAR LA PAZ.
2023S-VCES-009859	04/10/2023	JOHANNA DIAZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	TRASLADO COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN SOLICITUD PERMISO CRUCE AEREO VÍA 4902 PR5+913
2023S-VCES-009863	04/10/2023	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	TRASLADO RESPUESTA OBSERVACIONES SOLICITUD PERMISO DE USO DE ZONA DE VÍA S CRUCE AEREO SOBRE VÍA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 29

			VALLEDUPAR – LA PAZ PR9+0521
2023S-VCES-010607	06/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-011547
2023S-VCES-010606	06/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-011544
2023S-VCES-011113	09/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-015817 REVISIÓN DE ACTA No. 4 Y DOCUMENTACIÓN CONTRATO No. 1837-23 MES SEPTIEMBRE DE 2023.
2023S-VCES-011111	09/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-014894
2023S-VCES-011109	09/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-012229
GS-2023-111840- SETRA-GUSEV-29.25	05/10/2023	JOSE MIGUEL TAMARA CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA SOLICITUD ENTREGA DE IPAT
MEMORANDO CIRCULAR	17/10/2023	DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR	SOLICITUD REGISTROS FOTOGRAFICOS EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS AMV.
2023S-VCES-014051	17/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-019397
2023S-VCES-014041	20/10/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-018737
2023S-VCES-014404	23/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-019466
2023S-VCES-014407	23/10/2023	JOSE MIGUEL TAMARA CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-019528
2023S-VCES-014405	23/10/2023	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-019495
2023S-VCES-014415	23/10/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-020218
2023S-VCES-015563	26/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-021414
2023S-VCES-015572	26/10/2023	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-020930
2023S-VCES-015575	26/10/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-020887
2023S-VCES-015574	23/10/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-020895
2023S-VCES-016624	31/10/2023	EDGAR JAIR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-021660

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	29

6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Con la implementación de los protocolos de bioseguridad se han retomado las actividades habituales de cada contrato, en la ejecución de las labores del mes y se presenta cumplimiento del 100% de los indicadores programados de acuerdo a la reportado por la AMV.

7.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

7.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

7.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

8. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido constante comunicación con el administrador vial, en el seguimiento a las labores como interventoría en los contratos de mantenimiento rutinario, semanalmente se realizan comités virtuales mediante herramientas tecnológicas (Microsof Teams), donde se aborda temas relacionados con los contratos en ejecución y las actividades propias de las administraciones viales.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		29	DE 29

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda seguir ejecutando las actividades de la manera en que se ha venido trabajando de manera que se cumpla a cabalidad el sin ninguna novedad.

Cordialmente,



GILBERTO ELÍAS PÉREZ ARMELLA

Matricula No. 0820226174 ATL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO XIV