

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 30

INGENIERA
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
 INVIAS DT CESAR
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de DICIEMBRE al 31 del mes de DICIEMBRE del AÑO 2023.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

Respetada Directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 193,58 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA:	3474 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CMS S.A.S	NIT:	901.327.497-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 8004A V/DUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PRO+0000 - PR33+0000. LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 30

VALOR INICIAL:	\$ 142.963.154
VALOR ADICIONES:	\$ 1.191.360
ADICIÓN 1:	\$ 1.191.360
ADICIÓN NN:	\$ 0
VALOR ACTUAL:	\$ 144.154.514
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1 MES
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1062023	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 35.740.789	\$ 35.740.789	\$ 0
		11		\$ 35.740.789	\$ 35.740.787	\$ 2
		21		\$ 71.481.576	\$ 35.740.788	\$35.740.788
		21		\$ 1.191.360	\$0	\$ 1.191.360
TOTAL				\$ 144.154.514	\$ 107.222.364	\$36.932.150

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$30.034.276	\$5.706.512		\$35.740.788
Acta de Ajuste No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 30

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 01/01/2024, para el periodo de DICIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 90,10	74.38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 107,22	74.38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 107,22	74.38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 107,22	74.38%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$ 107,222,364 (74.38%)

Meta física ejecutada %: \$ 107,222,364 (74.38%)

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	4	DE	30

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/12/2023	9	PRORROGA#1	APROBADO
20/12/2023	16	ADICION #1	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION #1 DEL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 14.415.451,4	47-44-101025069	01/10/23	31/07/24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 30

		ANEXO 4		
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 28.830.902,8	47-44-101025069 ANEXO 4	1/10/23	31/01/24
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$ 43.246.354,2	47-44-101025069 ANEXO 4	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	47-40-101007695 ANEXO 3	01/10/23	31/01/24

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 30

2. CONTRATO DE OBRA #2

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3456 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"	NIT:	800.003.666-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 8004 V/DUPAR-LA PAZPRO + 0000 - PR13+0386/ 4902 La Paz – Río Pereira, PRO+0000 - PR 6+0219”. LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$ 66.044.568		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 66.044.568		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 MES		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054523	2023	10	C-2401-0600-	\$16.511.142	\$16.511.142	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 30

		11	103-0-	\$16.511.142	\$16.511.142	\$ 0
		21	2401023-02	\$33.022.284	\$16.511.142	\$16.511.142
TOTAL				\$ 66.044.568	\$49.533.426	\$16.511.142

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$16.230.792	\$280.350		\$16.511.142
Acta de Ajuste No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 01/01/2024, para el periodo de DICIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$48,69	75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$49,53	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$49,53	75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$49,53	75%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	30

Meta física programada %: \$49,533,426 (75%)

Meta física ejecutada %: \$49,533,426 (75%)

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/12/2023	10	PRORROGA#1	APROBADO
20/12/2023	17	ADICION #1	RECHAZADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		9	DE 30

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA #1 DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS				
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO				
NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 6.615.670,8	47-44-101025052 ANEXO 4	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 13.231.341,6	47-44-101025052 ANEXO 4	01/10/23	31/01/27
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$ 19.847.012,4	47-44-101025052 ANEXO 4	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000	47-44-101025052 ANEXO 4	01/10/23	31/01/24

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	30

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA #3

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3358 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU "COOMAKU"	NIT:	824.001.322-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. SECTORES 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PRO+0000 - PR50+0000 LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$ 162.833.222		
VALOR ADICIONES:	\$ 0		
ADICIÓN 1:	\$ 0		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 162.833.222		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 30

ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 MESES
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 MES
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1058923	2023	10	C-2401-0600-	\$40.708.305	\$40.708.305	\$ 0
		11	103-0-	\$40.708.305	\$40.708.305	\$ 0
		21	2401023-02	\$81.416.612	\$40.708.305	\$40.708.307
TOTAL				\$162.833.222	\$122.124.915	\$40.708.307

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	\$40.017.101	\$691.204		\$40.708.305
Acta de Ajuste No.				

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 01/01/2024, para el periodo de DICIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$120,05	75%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	30

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA	\$122,12	75%
ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$122,12	75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$122,12	75%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$122,124,915 (75%)

Meta física ejecutada %: \$122,124,915 (75%)

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 30

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/12/2023	11	PRORROGA#1	APROBADO
20/12/2023	18	ADICION #1	RECHAZADO

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA #1 DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16.310.970,4	47-44-101025055 ANEXO 3	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$32.621.940,8	47-44-101025055 ANEXO 3	01/10/23	31/01/27
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$48.932.911,2	47-44-101025055 ANEXO 3	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	30

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	47-40-101007681 ANEXO 3	01/10/23	31/01/27

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA #4

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3444 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION	NIT:	824.000.076-9

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 30

	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$150.383.024		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$150.383.024		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 MES		
PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA N:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31DE ENERO DE 2024		

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1053423	2023	10	C-2401-0600-	\$37.595.756	\$37.595.756	\$ 0
		11	103-0-	\$37.595.756	\$37.595.756	\$0
		21	2401023-02	\$75.191.512	\$37.595.756	\$37.595.756
TOTAL				\$150.383.024	\$112.787.268	\$37.595.756

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 30

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$36.957.401	\$638.355		\$37.595.756
Acta de Ajuste No.				

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 01/01/2024, para el periodo de DICIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$110,87	75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$112,79	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$112,79	75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$112,79	75%

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$112,787,268 (75%)

Meta física ejecutada %: \$112,787,268 (75%)

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	30

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/12/2023	12	PRORROGA#1	APROBADO
20/12/2023	19	ADICION #1	RECHAZADO

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA #1 DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 30

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTÍAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$15.063.836,6	47-44-101025068 ANEXO 4	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$30.127.673,2	47-44-101025068 ANEXO 4	01/10/23	31/01/27
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$45.191.509,8	47-44-101025068 ANEXO 4	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000	47-40-101007684 ANEXO 4	01/10/23	31/01/24

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	30

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE OBRA #5

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3445 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"	NIT:	824.000.076-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 4901 SAN ROQUE - LA PAZ, PR50+0000 - PR98+0000. LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$155.794.944		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$155.794.944		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 30

TOTAL PRÓRROGAS:	1 MES
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA N:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de ENERO 2024

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1053923	2023	10	C-2401-0600-	\$38.948.736	\$38.948.736	\$ 0
		11	103-0-	\$38.948.736	\$38.948.736	\$0
		21	2401023-02	\$77.897.472	\$38.948.736	\$38.948.736
TOTAL				\$155.794.944	\$116.846.208	\$38.948.736

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 3	\$38.287.408	\$661.328		\$38.948.736
Acta de Ajuste No.				

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 4 de fecha 01/01/2024, para el periodo de DICIEMBRE DE 2023, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$114,86	75%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$116,84	75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$116,84	75%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	30

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$116,84	75%

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$116,846,208 (75%)

Meta física ejecutada %: \$116,846,208 (75%)

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE	FECHA DE REANUDACION
---------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	30

		No.	- HASTA	

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
06/12/2023	13	PRORROGA#1	APROBADO
20/12/2023	20	ADICION #1	RECHAZADO

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA #1 DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 13/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$15.605.947,5	47-44-101025051 ANEXO 4	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$31.211.895	47-44-101025051 ANEXO 4	01/10/23	31/01/27
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$46.817.842,5	47-44-101025051 ANEXO 4	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	\$ 232.000.000	47-40-101007686	01/10/23	31/01/24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	30

Labores y Operaciones		ANEXO 4		
-----------------------	--	---------	--	--

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2635 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	NIT:	901733468-7

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		24	DE 30

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CG INGENIERÍA S.A.S con NIT. 800.216.745-9, con un porcentaje de participación del 30%; OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S con NIT. 800.245.246-9, con un porcentaje de participación del 40% y JORGE ISAAC VELÁSQUEZ VARGAS con C.C 79.368.586, con un porcentaje de participación del 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	01-09-2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	01-09-2023
VALOR INICIAL:	\$ 485.145.193		
VALOR ADICIONES:	\$121.286.298		
ADICIÓN 1:	\$121.286.298		
ADICIÓN 2:	\$ 0		
VALOR ACTUAL:	\$606.431.491		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	4 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	1 MES		
PRÓRROGA 1:	1 MES		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE ENERO DE 2024		

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
----------	-----------------------	---------	-------	----------------	-----------------	----------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR				CÓDIGO	MEPI-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	25	DE	30

984123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 485.145.193	\$299.214.977	\$185.930.216
		11		\$ 121.286.298	\$ 121.286.298	\$ 0
TOTAL				\$606.431.491	\$ 420.501.275	\$185.930.216

6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.4	\$80,037,965	\$15,207,213	\$ 0	\$95,245,178

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 4 De fecha 01/01/2024 para el período DICIEMBRE de 2023 el contrato reporta un avance de 69.34% y:

6.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 420,501,275 (69.34%)

Total inversión ejecutada: \$ 420,501,275 (69.34%)

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
07/12/2023	2
15/12/2023	3

6.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 30

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
7/12/23	14	PRORROGA#1	APROBADO
15/12/23	15	ADICION#1	APROBADO

6.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 60.643.149,1	CBO-100019368 ANEXO 5	20/12/2023	31/07/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 121.286.298,2	CBO-100019368 ANEXO 5	20/12/2023	31/01/2027
Calidad del Servicio	\$ 181.929.447	CBO-100019368 ANEXO 5	20/12/2023	31/03/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION #1.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/12/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		27	DE 30

1					
---	--	--	--	--	--

6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2023S-VCES-026373	05/12/2023	JOSE TAMARA CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-033763
2023S-VCES-028782	14/12/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-034439
2023S-VCES-029188	15/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035228
2023S-VCES-029222	15/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035225
2023S-VCES-029227	15/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035227
2023S-VCES-029223	15/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035226
2023S-VCES-029221	15/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035224
2023S-VCES-029469	18/12/2023	JOHAN DUARTE CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035169
2023S-VCES-029621	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035470
2023S-VCES-029619	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035468
2023S-VCES-029632	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035951
2023S-VCES-029623	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035474
2023S-VCES-029622	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-035472
2023S-VCES-029640	18/12/2023	GISELLE CAJIAO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-036430
2023S-VCES-029659	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-036961
2023S-VCES-029668	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-036958
2023S-VCES-029666	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E-VUVRAZ-036891

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 30

2023S-VCES-029681	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-036960
2023S-VCES-029684	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-036962
2023S-VCES-029680	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-036959
2023S-VCES-029686	18/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-037065
2023S-VCES-030071	19/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-038909
2023S-VCES-030072	19/12/2023	YEINSON OROZCO CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-038910
2023S-VCES-031623	26/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-040616
2023S-VCES-031624	26/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-040618
2023S-VCES-031625	26/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-040619
2023S-VCES-031626	26/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-040620
2023S-VCES-031627	26/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-040622
2023S-VCES-032355	27/12/2023	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA A RADICADO No. 2023E- VUVRAZ-041437

6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Con la implementación de los protocolos de bioseguridad se han retomado las actividades habituales de cada contrato, en la ejecución de las labores del

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	30

mes y se presenta cumplimiento del 100% de los indicadores programados de acuerdo a la reportado por la AMV.

7.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

7.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

7.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

8. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido constante comunicación con el administrador vial, en el seguimiento a las labores como interventoría en los contratos de mantenimiento rutinario, semanalmente se realizan comités virtuales mediante herramientas tecnológicas (Microsof Teams), donde se aborda temas relacionados con los contratos en ejecución y las actividades propias de las administraciones viales.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda seguir ejecutando las actividades de la manera en que se ha venido trabajando de manera que se cumpla a cabalidad el sin ninguna novedad.

Cordialmente,

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		30	DE 30

GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA

Matricula No. 0820226174 ATL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO XIV