

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 30

INGENIERA
ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
 INVIAS DT CESAR
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de FEBRERO al 29 del mes de FEBRERO del AÑO 2024.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	-

Respetada Directora:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 193,58 Km

1. CONTRATO DE OBRA #1

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA:	3474 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS CMS S.A.S	NIT:	901.327.497-1
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 8004A V/DUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR, PRO+0000 - PR33+0000. LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 30

VALOR INICIAL:	\$ 142.963.154
VALOR ADICIONES:	\$ 72.672.936
ADICIÓN 1:	\$ 1.191.360
ADICIÓN 2:	\$ 71.481.576
VALOR ACTUAL:	\$ 215.636.092
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	3 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3 MES
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA N:	2 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7 DE MAYO DE 2024

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1062023	2023	10	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 35.740.789	\$ 35.740.789	\$ 0
		11		\$ 35.740.789	\$ 35.740.787	\$ 2
		21		\$ 71.481.576	\$ 64.333.419	\$7.148.157
		21		\$ 1.191.360	\$0	\$ 1.191.360
134924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$ 71.481.576	0	\$ 71.481.576
TOTAL				\$ 215.636.092	\$ 135.814.995	\$79.821.095

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste No.				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 30

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 01/03/2024, para el periodo del 09 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 114,13	63.33%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 135,81	63.33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 135,81	63.33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 135,81	63.33%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$ 135,814,995.00 (63.33%)

Meta física ejecutada %: \$ 135,814,995.00 (63.33%)

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	30

FECHA ACTA	ACTA No.

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/01/24	1		25/01/24 – 29/02/24	23/02/2024
24/02/24		1	24/02/24 – 14/03/24	28/02/2024

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/02/2024	23	ADICION #2 PRORROGA #2	APROBADO

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION #2 PRORROGA #2 DEL CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 30

Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 14.415.451,4	47-44-101025069 ANEXO 4	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 28.830.902,8	47-44-101025069 ANEXO 4	1/10/23	31/01/24
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$ 43.246.354,2	47-44-101025069 ANEXO 4	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	47-40-101007695 ANEXO 3	01/10/23	31/01/24

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
			1		
		PÁGINA	6	DE	30

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE OBRA #2

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3456 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CHIRIAIMO "COOCHIRIAIMO"	NIT:	800.003.666-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 8004 V/DUPAR-LA PAZPRO + 0000 - PR13+0386/ 4902 La Paz – Río Pereira, PR0+0000 - PR 6+0219". LOTE 9.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$ 66.044.568		
VALOR ADICIONES:	\$ 33.022.284		
ADICIÓN 1:	\$ 33.022.284		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 99.066.852		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses		
PRÓRROGA 1:	1 mes		
PRÓRROGA N:	2 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7 de mayo de 2024		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		7	DE 30

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1054523	2023	10	C-2401-0600-	\$16.511.142	\$16.511.142	\$ 0
		11	103-0-	\$16.511.142	\$16.511.142	\$ 0
		21	2401023-02	\$33.022.284	\$29.720.056	\$3.302.228
136524	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$33.022.284	\$0	\$33.022.284
TOTAL				\$ 99.066.852	\$62.742.340	\$36.324.512

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 01/03/2024, para el periodo del 09 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$61,68	63.33%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$62,74	63.33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$62,74	63.33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$62,74	63.33%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	30

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$62,742,340 (63.33%)

Meta física ejecutada %: \$62,742,340 (63.33%)

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/01/24	1		25/01/24 – 29/02/24	23/02/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 30

24/02/24		1	24/02/24 – 14/03/24	28/02/2024
----------	--	---	---------------------	------------

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/02/2024	24	ADICION #1 PRORROGA #2	APROBADO

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION #1 Y PRORROGA #2 DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 6.615.670,8	47-44-101025052 ANEXO 4	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 13.231.341,6	47-44-101025052 ANEXO 4	01/10/23	31/01/27
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$ 19.847.012,4	47-44-101025052 ANEXO 4	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	\$232.000.000	47-44-101025052	01/10/23	31/01/24

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 30

Labores y Operaciones		ANEXO 4		
-----------------------	--	---------	--	--

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

3. CONTRATO DE OBRA #3

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3358 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MAKU "COOMAKU"	NIT:	824.001.322-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 30

	CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR. SECTORES 4901 SAN ROQUE-LA PAZ, PRO+0000 - PR50+0000 LOTE 5.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$ 162.833.222		
VALOR ADICIONES:	\$ 81.412.612		
ADICIÓN 1:	\$ 81.412.612		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$ 244.245.834		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL, PRÓRROGAS:	3 meses		
PRÓRROGA 1:	1 mes		
PRÓRROGA N:	2 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7 de mayo de 2024		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1058923	2023	10	C-2401-0600-	\$40.708.305	\$40.708.305	\$ 0
		11	103-0-	\$40.708.305	\$40.708.305	\$ 0
		21	2401023-02	\$81.416.612	\$73.274.950	\$8.141.662
136624	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$81.416.612	\$ 0	\$81.416.612
TOTAL				\$244.245.834	\$154.691.560	\$89.554.274

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 30

de Obra No				
Acta de Ajuste No.				

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No 6 de fecha 01/03/2024, para el periodo del 09 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$152,06	63.33%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$154,69	63.33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$154,69	63.33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$154,69	63.33%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$154,691,560 (63.33%)

Meta física ejecutada %: \$154,691,560 (63.33%)

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	30

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/01/24	1		25/01/24 – 29/02/24	23/02/2024
24/02/24		1	24/02/24 – 14/03/24	28/02/2024

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/02/2024	25	ADICION #1 PRORROGA #2	APROBADO

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION #1 Y RORROGA #2 DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE L A ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		14	DE 30

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$16.310.970,4	47-44-101025055 ANEXO 3	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$32.621.940,8	47-44-101025055 ANEXO 3	01/10/23	31/01/27
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$48.932.911,2	47-44-101025055 ANEXO 3	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	47-40-101007681 ANEXO 3	01/10/23	31/01/27

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 30

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

4. CONTRATO DE OBRA #4

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3444 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"	NIT:	824.000.076-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$150.383.024		
VALOR ADICIONES:	\$75.191.512		
ADICIÓN 1:	\$75.191.512		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$225.574.536		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses		
PRÓRROGA 1:	1 mes		
PRÓRROGA N:	2 meses		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 30

FECHA DE FINALIZACIÓN:	7 de mayo de 2024
------------------------	-------------------

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1053423	2023	10	C-2401-0600-	\$37.595.756	\$37.595.756	\$ 0
		11	103-0-	\$37.595.756	\$37.595.756	\$0
		21	2401023-02	\$75.191.512	\$67.672.361	\$7.519.151
136324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$75.191.512	\$ 0	\$75.191.512
TOTAL				\$225.574.536	\$142.863.873	\$82.710.663

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste No.				

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 01/03/2024, para el periodo del 09 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$140,44	63.33%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$142,87	63.33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$142,87	63.33%

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	30

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$142,87	63.33%

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$142,863,873 (63.33%)

Meta física ejecutada %: \$142,863,873 (63.33%)

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE	FECHA DE REANUDACION
---------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 30

		No.	- HASTA	
24/01/24	1		25/01/24 – 29/02/24	23/02/2024
24/02/24		1	24/02/24 – 14/03/24	28/02/2024

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/02/2024	26	ADICION #1 PRORROGA #2	APROBADO

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION # 1 Y PRORROGA #2 DE CONTRATO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$15.063.836,6	47-44-101025068 ANEXO 4	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$30.127.673,2	47-44-101025068 ANEXO 4	01/10/23	31/01/27
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$45.191.509,8	47-44-101025068 ANEXO 4	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia
---------	-----------------	------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		19	DE 30

		Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$232.000.000	47-40-101007684 ANEXO 4	01/10/23	31/01/24

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

5. CONTRATO DE OBRA #5

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA NO.	3445 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y	NIT:	824.000.076-9

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 30

	CONSERVACION DE VIAS DE CODAZZI "COOTRASCODAZZI"		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR.SECTORES 4901 SAN ROQUE - LA PAZ, PR50+0000 - PR98+0000. LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	1/10/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/10/2023
VALOR INICIAL:	\$155.794.944		
VALOR ADICIONES:	\$77.897.472		
ADICIÓN 1:	\$77.897.472		
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	\$233.692.416		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
TOTAL PRÓRROGAS:	3 meses		
PRÓRROGA 1:	1 mes		
PRÓRROGA 2:	2 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	7 de mayo de 2024		

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1053923	2023	10	C-2401-0600-	\$38.948.736	\$38.948.736	\$ 0
		11	103-0-	\$38.948.736	\$38.948.736	\$0
		21	2401023-02	\$77.897.472	\$70.107.724	\$7.789.748
142324	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	\$77.897.472	\$ 0	\$77.897.472
TOTAL				\$233.692.416	\$148.005.196	\$85.687.220

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 30

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 0				
Acta de Ajuste No.				

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de fecha 01/03/2024, para el periodo del 09 AL 29 DE FEBRERO DE 2024, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$145,49	63.33%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$148,01	63.33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$148,01	63.33%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$148,01	63.33%

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$
Amortizado	\$
Saldo	\$

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: \$148,005,196 (63.33%)

Meta física ejecutada %: \$148,005,196 (63.33%)

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	30

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/01/24	1		25/01/24 – 29/02/24	23/02/2024
24/02/24		1	24/02/24 – 14/03/24	28/02/2024

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/02/2024	27	ADICION #1 PRORROGA #2	APROBADO

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		23	DE 30

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICION #1 Y PRORROGA #2 DE CONTRATO
 FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024
 MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
 FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
 POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$15.605.947,5	47-44-101025051 ANEXO 4	01/10/23	31/07/24
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$31.211.895	47-44-101025051 ANEXO 4	01/10/23	31/01/27
Estabilidad de la Obra				
Calidad	\$46.817.842,5	47-44-101025051 ANEXO 4	10/01/24	31/07/24

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 232.000.000	47-40-101007686 ANEXO 4	01/10/23	31/01/24

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
------------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	30

...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

6. CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2635 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	NIT:	901733468-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CG INGENIERÍA S.A.S con NIT. 800.216.745-9, con un porcentaje de participación del 30%; OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S con NIT. 800.245.246-9, con un porcentaje de participación del 40% y JORGE ISAAC VELÁSQUEZ VARGAS con C.C 79.368.586, con un porcentaje de participación del 30%		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR GRUPO AMV 2 LOTE 2.		
FECHA DE INICIO:	01-09-2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	01-09-2023
VALOR INICIAL:	\$ 485.145.193		
VALOR ADICIONES:	\$121.286.298		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 30

ADICIÓN 1:	\$121.286.298
ADICIÓN 2:	\$ 0
VALOR ACTUAL:	\$606.431.491
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	N/A
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A
PLAZO INICIAL:	4 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1 MES
PRÓRROGA 1:	1 MES
PRÓRROGA 2:	1 MES Y 15 DIAS
PRÓRROGA 3:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE MARZO DE 2024

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
984123	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 485.145.193	\$434.998.890	\$50.146.303
		11		\$ 121.286.298	\$ 121.286.298	\$ 0
TOTAL				\$606.431.491	\$ 556.285.188	\$50.146.303

6.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No.6	\$27,030,604	\$5,135,815	\$ 0	\$32,166,419

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	30

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha 01/03/2024 para el período del 09 AL 29 DE FEBRERO DE 2024 el contrato reporta un avance de 91.73% y:

6.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$556,285,188 (91.73%)

Total inversión ejecutada: \$556,285,188 (91.73%)

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
09/02/2024	4
28/02/2024	5

6.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
24/01/24	1	N/A	25/01/24 – 29/02/24	09/02/24

6.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
09/02/2024	22	MODIFICACION#4 PRORROGA #2	APROBADO
28/02/2024	28	MODIFICACION#5 ADICION#2 PRORROGA#2	EN TRAMITE

6.9. ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 30

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO NOMBRE: COMPAÑÍA DE SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 60.643.149,1	CBO-100019368 ANEXO 8	13/02/2024	30/09/2024
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	\$ 121.286.298,2	CBO-100019368 ANEXO 8	13/02/2024	31/03/2027
Calidad del Servicio	\$ 181.929.447	CBO-100019368 ANEXO 8	13/02/2024	31/05/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA #2 DE CONTRATO.

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 15/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

6.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

6.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024S-VCES-005070	02/02/2024	GISELLE CAJIAO PEREZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-001453
2024S-VCES-005071	02/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-001534
2024S-VCES-005075	02/02/2024	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-003157
2024S-VCES-005665	06/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO	RESPUESTA AL RADICADO No

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		28	DE 30

		AMV REGIÓN SANTANDERES	2024E-VUVRAZ-006105
2024S-VCES-005666	06/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-016106
2024S-VCES-005668	06/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-006108
2024S-VCES-005670	06/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-006109
2024S-VCES-005671	06/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No 2024E-VUVRAZ-006111
2024S-VCES-005672	06/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-006113
2024S-VCES-005273	06/02/2024	JOSE MIGUEL TAMARA CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVR-005069
2024S-VCES-005675	06/02/2024	JOSE MIGUEL TAMARA CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-006353
2024S-VCES-005678	06/02/2024	JOSE MIGUEL TAMARA CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-006356
2024S-VCES-005294	05/02/2024	JOSE MIGUEL TAMARA CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-005325
2024S-VCES-006062	07/02/2024	YOHANNA DIAZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	APROBACIÓN REEMPLAZO INGENIERO AUXILIAR II
2024S-VCES-006237	08/02/2024	YOHANNA DIAZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	REINICIO CONTRATO ADMINISTRACIÓN VIAL No. 2635-23
2024S-VCES-006750	12/02/2024	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-010579
2024S-VCES-006751	12/02/2024	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-010578
2024S-VCES-006752	12/02/2024	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-010577
2024S-VCES-006753	12/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-010575
2024S-VCES-006754	12/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-010568
2024S-VCES-006755	12/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-010565
2024S-VCES-006863	12/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-011368
2024S-VCES-006864	12/02/2024	YOHANNA DIAZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-011454
2024S-VCES-006866	12/02/2024	YOHANNA DIAZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-011791
2024S-VCES-010229	26/02/2024	GISELLE CAJIAO PEREZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-012746
2024S-VCES-010677	28/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-016155
2024S-VCES-010676	28/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-016156

	<div>MINISTERIO DE TRANSPORTE</div> <div>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE</div> <div>INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR</div>	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		29	DE

2024S-VCES-010675	28/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-016157
2024S-VCES-010678	28/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-016154
2024S-VCES-010674	28/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-016158
2024S-VCES-011095	29/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-018217
2024S-VCES-011096	29/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-018216
2024S-VCES-011097	29/02/2024	CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-018215
2024S-VCES-011098	29/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-018214
2024S-VCES-011100	29/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-018212
2024S-VCES-011103	29/02/2024	EDGAR AMARIZ CONSORCIO AMV REGIÓN SANTANDERES	RESPUESTA AL RADICADO No. 2024E-VUVRAZ-017878

6.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

Con la implementación de los protocolos de bioseguridad se han retomado las actividades habituales de cada contrato, en la ejecución de las labores del mes y se presenta cumplimiento del 100% de los indicadores programados de acuerdo a la reportado por la AMV.

7.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

7.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

7.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO		MEPI-FR-1	
		VERSIÓN		1	
		PÁGINA		30	DE 30

No se han presentado novedades.

8. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades.


9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ha mantenido constante comunicación con el administrador vial, en el seguimiento a las labores como interventoría en los contratos de mantenimiento rutinario, semanalmente se realizan comités virtuales mediante herramientas tecnológicas (Microsof Teams), donde se aborda temas relacionados con los contratos en ejecución y las actividades propias de las administraciones viales.

10. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se recomienda seguir ejecutando las actividades de la manera en que se ha venido trabajando de manera que se cumpla a cabalidad el sin ninguna novedad.

Cordialmente,



GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA

Matricula No. 0820226174 ATL

PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO XIV