




	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																
VERSIÓN 1																																																																				
PÁGINA 1 DE 1																																																																				
FECHA 16 / 11 / 2022 (Día / Mes / Año)																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: - GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 8 (Indique el número del acta)	PERIODO MES: ene-22 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.725.546.00																																																																	
<table><thead><tr><th>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>9-nov-22</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>16-nov-22</td><td>ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	9-nov-22	ING. WILSON PARRA			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16-nov-22	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL					FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	9-nov-22	ING. WILSON PARRA																																																																		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR																																																																				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16-nov-22	ING. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO																																																																		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL																																																																				
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO																																																																				
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																				
ORDEN DE PAGO																																																																				
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021																																																																				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”																																																																				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7																																																																				
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADORA DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indicar el ordenador del pago)																																																																				
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2,745,463.00 VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																				
CORRESPONDIENTE AL ACTA: AJUSTES DEFINITIVO No. 8 DEL PERIODO ENERO DE 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																				
<table><tr><td> Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ Nombre: CLAUDIA LOPEZ Matrícula No. 63202-090526 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firmado digitalmente por NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL Matrícula No. 25202-101937 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:</td></tr></table>				 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ Nombre: CLAUDIA LOPEZ Matrícula No. 63202-090526 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL Matrícula No. 25202-101937 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																													
 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por CLAUDIA LOPEZ Nombre: CLAUDIA LOPEZ Matrícula No. 63202-090526 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firmado digitalmente por NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL Nombre: NANCY MARCELA ROJAS SANDOVAL Matrícula No. 25202-101937 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO										CÓDIGO VERSION 1 PAGINA 1 DE 6				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ANEXO No. 8-A VALOR BÁSICO ACTA: \$ 162.319.214,00 MES: ene-22																
CONTRATO No.: 991 DE 2021 OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3001, 3002, 6503, 6504 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 995 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030												PLAZO INICIAL: 114 MESES FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$: 399.567.436.436,00 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$: 9.885.528.230,00		
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 03 de fecha 14/oct		OBRA EJECUTADA						
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANACIONES																
1	1	201-13			Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387	\$ 422.253.188,00	0,00	\$ -	7,22	\$ 818.654,00	7,22	\$ 818.654,00	
1.1	1-11601	201-13			Demolición de Estructuras	m3		\$ 113.387	\$ -	2979,00	\$ 337.779.873,00	7,22	\$ 818.654,00	7,22	\$ 818.654,00	
1.2	1-11701	201-13			Demolición de Estructuras	m3		\$ 113.387	\$ -	559,00	\$ 63.383.333,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
1.3	1-14101	201-13			Demolición de Estructuras	m3		\$ 113.387	\$ -	186,00	\$ 21.089.982,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2	1	201-13			Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636	\$ 393.025.584,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.1	1-11601	201-13			Remoción de alcantarillas	m		\$ 69.636	\$ -	4515,00	\$ 314.406.540,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
2.2	1-11701	201-13			Remoción de alcantarillas	m		\$ 69.636	\$ -	1129,00	\$ 78.619.044,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3	1	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475	\$ 987.180.525,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3.1	1-11601	201-13			Remoción de cercas de alambre	m		\$ 4.475	\$ -	176479,00	\$ 789.743.525,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
3.2	1-11701	201-13			Remoción de cercas de alambre	m		\$ 4.475	\$ -	44120,00	\$ 197.437.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4	1	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216	\$ 11.640.376.016,00	1960,51	\$ 20.028.570,00	5.224,66	\$ 53.375.127,00	7.185,17	\$ 73.403.697,00	
4.1	1-11601	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		\$ 10.216	\$ -	454197,00	\$ 4.640.076.552,00	5.224,66	\$ 53.375.127,00	5.224,66	\$ 53.375.127,00	
4.2	1-11701	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		\$ 10.216	\$ -	113549,00	\$ 1.160.016.584,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.3	1-14101	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		\$ 10.216	\$ -	113549,00	\$ 1.160.016.584,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
4.4	1-11606	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3		\$ 10.216	\$ -	75700,49	\$ 773.356.206,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5	1	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376	\$ 4.507.370.280,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5.1	1-11601	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60.376	\$ -	36394,00	\$ 2.197.324.144,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5.2	1-11701	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60.376	\$ -	9099,00	\$ 549.361.224,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5.3	1-14101	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60.376	\$ -	9099,00	\$ 549.361.224,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
5.4	1-11606	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3		\$ 60.376	\$ -	6065,00	\$ 366.180.440,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
6	1	211-13			Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	\$ 9.747	\$ 1.237.761.783,00	18070,68	\$ 176.134.918,00	1.777,60	\$ 17.326.228,00	19.848,28	\$ 193.461.146,00	
6.1	1-11601	211-13			Remoción de Derrumbes	m3		\$ 9.747	\$ -	108918,32	\$ 1.061.626.865,00	1.777,60	\$ 17.326.228,00	1.777,60	\$ 17.326.228,00	
7	1	220-1			Terraplenes	m3	680.805,00	\$ 12.594	\$ 8.574.058.170,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
7.1	1-11601	220-1			Terraplenes	m3		\$ 12.594	\$ -	224644,00	\$ 2.829.166.536,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
7.2	1-11701	220-1			Terraplenes	m3		\$ 12.594	\$ -	56161,00	\$ 707.291.634,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
8	1	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300	\$ 5.665.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
8.1	1-11601	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3		\$ 10.300	\$ -	330000,00	\$ 3.399.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
9	1	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521	\$ 3.516.210.399,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
9.1	1-11601	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		\$ 7.521	\$ -	374015,00	\$ 2.812.966.815,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
9.2	1-11701	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2		\$ 7.521	\$ -	93504,00	\$ 703.243.584,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
10	1				Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332	\$ 347.745.240,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
10.1	1-11606				Conformación de taludes existentes	m2		\$ 1.332	\$ -	261070,00	\$ 347.745.240,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
Subtotal								\$ 37.290.981.185,00		\$ 25.255.356.417,00		\$ 71.520.009,00		\$ 267.683.497,00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																
11	2	310-13			Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927	\$ 1.019.700.000,00	401211,66	\$ 371.923.209,00	71.537,62	\$ 66.315.374,00	472.749,28	\$ 438.238.583,00	
11.1	2-11602	310-13			Conformación de la calzada existente	m2		\$ 927	\$ -	559031,00	\$ 519.221.737,00	71.537,62	\$ 66.315.374,00	71.537,62	\$ 66.315.374,00	
11.2	2-11702	310-13			Conformación de la calzada existente	m2		\$ 927	\$ -	139757,34	\$ 129.555.054,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12	2	320-13			Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000	\$ 23.780.000.000,00	1504,26	\$ 218.117.700,00	0,00	\$ -	1.504,26	\$ 218.117.700,00	
12.1	2-11602	320-13			Subbase Granular clase A	m3		\$ 145.000	\$ -	145236,00	\$ 21.059.220.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
12.2	2-11702	320-13			Subbase Granular clase A	m3		\$ 145.000	\$ -	36308,74	\$ 5.264.767.300,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
13	2				Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245	\$ 2.217.013.500,00	69,94	\$ 12.606.335,00	69,94	\$ 12.606.335,00	12.606,335,00	\$ 12.606.335,00	
13.1	2-11602				Sub-base granular para bacheo clase A	m3		\$ 180.245	\$ -	9840,00	\$ 1.773.610.800,00	69,94	\$ 12.606.335,00	69,94	\$ 12.606.335,00	
13.2	2-11702				Sub-base granular para bacheo clase A	m3		\$ 180.245	\$ -	2460,00	\$ 443.402.700,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14	2	330-13			Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000	\$ 28.830.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.1	2-11602	330-13			Base granular clase A	m3		\$ 155.000	\$ -	155100,00	\$ 24.040.500.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
14.2	2-11702	330-13			Base granular clase A	m3		\$ 155.000	\$ -	38775,00	\$ 6.010.125.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15	2	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385	\$ 1.359.348.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15.1	2-11602	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3		\$ 190.385	\$ -	5712,00	\$ 1.087.479.120,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
15.2	2-11702	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3		\$ 190.385	\$ -	1428,00	\$ 271.869.780,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
Subtotal								\$ 57.206.062.400,00		\$ 61.166.792.400,00		\$ 78.921.709,00		\$ 668.962.618,00		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																
16	8	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849	\$ 2.033.900.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16.1	8-11603	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1.849	\$ -	911324,00	\$ 1.685.038.076,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16.2	8-11703	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1.849	\$ -	170873,00	\$ 315.944.177,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
16.3	8-14104	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1.849	\$ -	56958,00	\$ 105.315.342,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
17	8	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC25	m3	99.000,00	\$ 775.000	\$ 76.725.000.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
17.1	8-11603	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC25	m3		\$ 775.000	\$ -	78770,00	\$ 61.046.750.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
17.2	8-11703	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC25	m3		\$ 775.000	\$ -	14769,00	\$ 11.445.975.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
17.3	8-14104	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC25	m3		\$ 775.000	\$ -	4924,00	\$ 3.816.100.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	
18	8	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000	\$ 66.671.700.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO		CÓDIGO		
			VERSION	1	
			PÁGINA	2	DE

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ANEXO No.	8-A	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 162.319.214,00	FECHA	9 DE 11 DE 2022 (Día / Mes / Año)	MES	ene-22
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030											

CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, "GESTIÓN PREDIAL", "SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA" EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030".	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3001, 3002, 6503, 6504 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código VAI)	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$: 399.657.436.436,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$: 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00	

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCV)	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 03 de fecha 14/oct		OBRA EJECUTADA					
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
												CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANAC	8-11603	450 2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 775.000	\$ -	68885.00	\$ 53.385.875.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.2	8-11703	450 2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 775.000	\$ -	129116.00	\$ 10.009.900.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
18.3	8-14104	450 2P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 775.000	\$ -	4305.00	\$ 3.336.375.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19	8	450 9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	\$ 856.527	\$ 3.261.654.816,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.1	8-11603	450 9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 856.527	\$ -	3046.00	\$ 2.608.981.242,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
19.2	8-11703	450 9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		\$ 856.527	\$ -	762.00	\$ 652.673.574,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20	8	460 1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3	4.284,00	\$ 72.822	\$ 311.969.448,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.1	8-11603	460 1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$ 72.822	\$ -	3427.00	\$ 249.560.994,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
20.2	8-11703	460 1P			Fresado de pavimento asfáltico	m3		\$ 72.822	\$ -	857.00	\$ 62.408.454,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal								\$ 149.004.224.264,00		\$ 148.720.896.859,00		\$ -		\$ -	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
21	6	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	\$ 32.667	\$ 260.519.325,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.1	6-11604	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32.667	\$ -	6380.00	\$ 208.415.460,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.2	6-11705	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32.667	\$ -	1196.00	\$ 39.069.732,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
21.3	6-14102	600-13			Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32.667	\$ -	399.00	\$ 13.034.133,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22	6	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	\$ 81.882	\$ 1.896.059.592,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22.1	6-11604	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 81.882	\$ -	18525.00	\$ 1.516.864.050,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22.2	6-11705	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 81.882	\$ -	3473.00	\$ 284.376.186,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
22.3	6-14102	600-13			Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 81.882	\$ -	1158.00	\$ 94.819.356,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23	6	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	\$ 93.098	\$ 3.367.633.954,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.1	6-11604	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 93.098	\$ -	28938.00	\$ 2.694.069.924,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.2	6-11705	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 93.098	\$ -	5426.00	\$ 505.149.748,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
23.3	6-14103	610-13			Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 93.098	\$ -	1809.00	\$ 168.414.282,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24	6	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	\$ 176.922	\$ 6.830.781.498,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.1	6-11604	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 176.922	\$ -	30887.00	\$ 5.464.589.814,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.2	6-11705	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 176.922	\$ -	5791.00	\$ 1.024.555.302,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
24.3	6-14103	610-13			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 176.922	\$ -	1931.00	\$ 341.636.382,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25	6	610-13			Rellenos con grava	m3	326,00	\$ 151.702	\$ 49.454.852,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25.1	6-11604	610-13			Rellenos con grava	m3		\$ 151.702	\$ -	261.00	\$ 39.594.222,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25.2	6-11705	610-13			Rellenos con grava	m3		\$ 151.702	\$ -	49.00	\$ 7.433.398,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
25.3	6-14103	610-13			Rellenos con grava	m3		\$ 151.702	\$ -	16.00	\$ 2.427.232,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26	6	621.1 1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	\$ 2.286.822	\$ 2.805.930.594,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26.1	6-11604	621.1 1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2.286.822	\$ -	556.00	\$ 1.271.473.032,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
26.2	6-14101	621.1 1P			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m		\$ 2.286.822	\$ -	371.00	\$ 848.410.962,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
27	6	630-13			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	\$ 1.232.450	\$ 5.263.793.950,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
27.1	6-14103	630-13			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3		\$ 1.232.450	\$ -	2602.00	\$ 3.206.834.900,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
28	6	630-13			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	\$ 996.330	\$ 8.745.784.740,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
28.1	6-11604	630-13			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996.330	\$ -	3822.00	\$ 3.807.973.260,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
28.2	6-11705	630-13			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996.330	\$ -	717.00	\$ 714.368.610,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
28.3	6-14102	630-13			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3		\$ 996.330	\$ -	239.00	\$ 238.122.870,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
29	6	630 3 4P			Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	\$ 1.086.707	\$ 2.937.369.021,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
29.1	6-14104	630 3 4P			Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3		\$ 1.086.707	\$ -	1703.00	\$ 1.850.662.021,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
30	6	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	\$ 687.013	\$ 9.594.136.545,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
30.1	6-11604	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687.013	\$ -	11172.00	\$ 7.675.309.236,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
30.2	6-11705	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687.013	\$ -	2095.00	\$ 1.439.292.235,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
30.3	6-14103	630-13			Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 687.013	\$ -	698.00	\$ 479.535.074,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
31	6	630-13			Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	\$ 473.683	\$ 1.631.364.252,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
31.1	6-11604	630-13			Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473.683	\$ -	2755.00	\$ 1.304.996.665,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
31.2	6-11705	630-13			Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473.683	\$ -	517.00	\$ 244.894.111,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
31.3	6-14102	630-13			Concreto clase 14 MPA	m3		\$ 473.683	\$ -	172.00	\$ 81.473.476,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
32	6	630-13			Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3	6.348,00	\$ 439.711	\$ 2.791.285.428,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
32.1	6-11604	630-13			Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3		\$ 439.711	\$ -	5078.00	\$ 2.232.852.458,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
32.2	6-11705	630-13			Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3		\$ 439.711	\$ -	952.00	\$ 418.604.872,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
32.3	6-14102	630-13			Concreto clase 14 MPA Ciclopeo	m3		\$ 439.711	\$ -	318.00	\$ 139.828.098,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
33	4	632 1P			Baranda Metálica	m	1.319,00	\$ 544.754	\$ 718.530.526,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
33.1	4-14104	632 1P			Baranda Metálica	m		\$ 544.754	\$ -	1319.00	\$ 718.530.526,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
34	4	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	\$ 5.378	\$ 9.464.661.530,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
34.1	4-11604	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378	\$ -	1055931.00	\$ 5.678.796.918,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
34.2	4-11705	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378	\$ -	351977.00	\$ 1.892.932.306,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
34.3	4-14101	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5.378	\$ -	87994.00	\$ 473.231.732,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO										CÓDIGO						
														VERSIÓN		1		
														PÁGINA		3	DE	6
														FECHA		9	11	2022
														(Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ANEXO No. 8-A		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 162,319,214.00		MES ene-22				
CONTRATO No.:		991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL:				114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA," EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:				31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
						FECHA DE SUSPENSIÓN:				(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN:				
CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):				3001, 3002, 6503, 6504 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$ 399,567,436,436.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$ 9,885,528,230.00				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		985 DE 2021		INTERVENTOR:		CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00		
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIVI)	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 03 de fecha 14/oct		OBRA EJECUTADA								
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
CA 34.5	4-14103	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	\$ -	87994.00	\$ 473,231,732.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 34.6	4-14104	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	\$ -	87995.00	\$ 473,237,110.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 35	4-11606	640-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		\$ 5,378	\$ -	87994.00	\$ 473,231,732.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 35.1	4-14103	641-13			Acero de Prestresuerzo	Tf-m	111,740.00	\$ 2,237	\$ 249,962,380.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 36	6	642-2P			Junta para puentes 1-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	\$ 1,583,123	\$ 134,565,455.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 36.1	6-14104	642-2P			Junta para puentes 1-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m		\$ 1,583,123	\$ -	85.00	\$ 134,565,455.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 37	6	661-13			Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	287.00	\$ 617,637	\$ 177,261,819.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 37.1	6-11604	661-13			Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 617,637	\$ -	230.00	\$ 142,056,510.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 37.2	6-11705	661-13			Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m		\$ 617,637	\$ -	57.00	\$ 35,205,309.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 38	6	670-5P			Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	\$ 758,317	\$ 515,655,560.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 38.1	6-11604	670-5P			Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3		\$ 758,317	\$ -	544.00	\$ 412,524,448.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 38.2	6-11705	670-5P			Disipadores de energía en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3		\$ 758,317	\$ -	136.00	\$ 103,131,112.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 39	6	671-13			Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	\$ 673,653	\$ 6,467,068,800.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 39.1	6-11604	671-13			Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		\$ 673,653	\$ -	7680.00	\$ 5,173,655,040.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 39.2	6-11705	671-13			Cuneta de concreto vaciada in situ, incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3		\$ 673,653	\$ -	1920.00	\$ 1,293,413,760.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 40	8	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2	58,800.00	\$ 7,720	\$ 453,936,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 40.1	8-11604	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7,720	\$ -	47040.00	\$ 363,148,800.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 40.2	8-11705	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7,720	\$ -	8820.00	\$ 68,090,400.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 40.3	8-14105	673-13			Geotextil Tipo II no tejido	m2		\$ 7,720	\$ -	2940.00	\$ 22,696,800.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 41	6	673-13			Material granular drenante	m3	8,032.00	\$ 136,094	\$ 1,093,107,008.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 41.1	6-11604	673-13			Material granular drenante	m3		\$ 136,094	\$ -	6426.00	\$ 874,540,044.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 41.2	6-11705	673-13			Material granular drenante	m3		\$ 136,094	\$ -	1205.00	\$ 163,993,270.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 41.3	6-14105	673-13			Material granular drenante	m3		\$ 136,094	\$ -	401.00	\$ 54,573,694.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 42	6	681-13			Caviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	\$ 237,444	\$ 2,638,477,728.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 42.1	6-11604	681-13			Caviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237,444	\$ -	8890.00	\$ 2,110,877,160.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 42.2	6-11705	681-13			Caviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237,444	\$ -	1667.00	\$ 395,819,148.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 42.3	6-14105	681-13			Caviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3		\$ 237,444	\$ -	555.00	\$ 131,781,420.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
Subtotal																		
\$ 68,087,340,557.00																		
\$ 60,272,307,907.00																		
\$ -																		
CA 43	8	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220,000.00	\$ 1,794	\$ 394,680,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 43.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794	\$ -	176000.00	\$ 315,744,000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 43.2	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794	\$ -	33000.00	\$ 59,202,000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 43.3	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1,794	\$ -	11000.00	\$ 19,734,000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 44	8	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110,000.00	\$ 22,076	\$ 2,428,360,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 44.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076	\$ -	88000.00	\$ 1,942,688,000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 44.2	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076	\$ -	16500.00	\$ 364,254,000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 44.3	8-14104	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		\$ 22,076	\$ -	5500.00	\$ 121,418,000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 45	8	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorrefleja	u	375.00	\$ 396,630	\$ 148,736,250.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 45.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorrefleja	u		\$ 396,630	\$ -	300.00	\$ 118,989,000.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 45.2	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorrefleja	u		\$ 396,630	\$ -	75.00	\$ 29,747,250.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 46	8	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorrefleja	u	222.00	\$ 503,621	\$ 111,803,862.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 46.1	8-11607	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorrefleja	u		\$ 503,621	\$ -	178.00	\$ 89,644,538.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 46.2	8-11710	Manual de Señalización Vial 2015			Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retrorrefleja	u		\$ 503,621	\$ -	44.00	\$ 22,159,324.00	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		
CA 47	4	720-13			Poste de referencia	u	3,500.00	\$ 253,536	\$ 887,376,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	-	0.00	\$ -		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO										CÓDIGO		1		
										VERSIÓN		1		
										PÁGINA		4	DE 6	
										FECHA		9	11/2022 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ANEXO No. 8-A		
										VALOR BÁSICO ACTA: \$		162.319.214,00		
										ACTA FINAL		MES ene-22		
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, "GESTIÓN PREDIAL", "SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA", EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:		
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 3001, 3002, 6503, 6504 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A) \$:		399.567.436.436,00		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) \$:		9.885.528.230,00		
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 409.452.964.666,00		
										OBRA EJECUTADA				
										ACUMULADO				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICCCIV)	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)			CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 03 de fecha 14/oct								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SC1	47.2	4-11607	720-13	Poste de referencia	u		\$ 253.536	\$ -	2800,00	\$ 709.900.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SC1	48	4-11710	720-13	Poste de referencia	u		\$ 253.536	\$ -	700,00	\$ 177.475.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SC1	48.1	4-11607	730-13	Defensa metálica	m	8.000,00	\$ 230.532	\$ 1.844.256.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
SC1	48.2	4-11607	730-13	Defensa metálica	m		\$ 230.532	\$ -	6400,00	\$ 1.475.404.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		4-11710	730-13	Defensa metálica	m		\$ 230.532	\$ -	1600,00	\$ 368.651.200,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal							\$ 5.815.212.112,00			\$ 5.815.212.112,00		\$ -		\$ -
OBRAS VARIAS														
OV	49	6	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	\$ 17.838	\$ 1.739.205.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OV	49.1	6-11605	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m		\$ 17.838	\$ -	97500,00	\$ 1.739.205.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OV	50	6	810-13	Protección de faludes con bloques de césped	m2	27.500,00	\$ 18.835	\$ 517.962.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
OV	50.1	6-11606	810-13	Protección de faludes con bloques de césped	m2		\$ 18.835	\$ -	27500,00	\$ 517.962.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Subtotal							\$ 2.257.167.500,00			\$ 2.257.167.500,00		\$ -		\$ -
TRANSPORTES														
T	51	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	\$ 1.057	\$ 1.251.201.553,00	0,00	\$ -	5.224,70	\$ 5.522.508,00	5.224,70	\$ 5.522.508,00
T	51.1	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		\$ 1.057	\$ -	843194,00	\$ 891.256.058,00	5.224,70	\$ 5.522.508,00	5.224,70	\$ 5.522.508,00
T	51.2	3-14102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E		\$ 1.057	\$ -	210799,00	\$ 222.814.543,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
T	52	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	\$ 1.000	\$ 11.837.290.000,00	27496,20	\$ 27.496.200,00	0,00	\$ -	27.496,20	\$ 27.496.200,00
T	52.1	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1.000	\$ -	8570658,00	\$ 8.570.658.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
T	52.2	3-14102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km		\$ 1.000	\$ -	2142664,27	\$ 2.142.664.270,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
T	53	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	\$ 1.175	\$ 1.939.756.975,00	112458,30	\$ 132.138.503,00	5.408,50	\$ 6.354.988,00	117.866,80	\$ 138.493.490,00
T	53.1	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km		\$ 1.175	\$ -	1538398,70	\$ 1.807.618.473,00	5.408,50	\$ 6.354.988,00	5.408,50	\$ 6.354.988,00
Subtotal							\$ 15.028.248.528,00			\$ 13.794.646.047,00		\$ 11.877.496,00		\$ 171.512.198,00
ITEM NO PREVISTOS														
NP	54	3		Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	54.1	3-11608		Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175	\$ -	1674750,00	\$ 1.967.831.250,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	55	8		Suministro e instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	55.1	8-11603		Suministro e instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909	\$ -	1120,00	\$ 585.658.080,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	55.2	8-11703		Suministro e instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909	\$ -	280,00	\$ 146.414.520,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	56	1		Suministro e instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	56.1	1-11601		Suministro e instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425	\$ -	42000,00	\$ 4.973.850.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	56.2	1-11701		Suministro e instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425	\$ -	10500,00	\$ 1.243.462.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	57	2		Suministro e instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	57.1	2-11602		Suministro e instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905	\$ -	42000,00	\$ 3.314.010.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	57.2	2-11702		Suministro e instalación de Alfomado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905	\$ -	10500,00	\$ 828.502.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	58	2		Suministro e instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	58.1	2-11602		Suministro e instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544	\$ -	4200,00	\$ 418.084.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	58.2	2-11702		Suministro e instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544	\$ -	10500,00	\$ 1.045.212.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	59	1		Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	59.1	1-11601		Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303	\$ -	300800,00	\$ 3.399.942.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	59.2	1-11701		Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303	\$ -	75200,00	\$ 849.985.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	60	1		Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	60.1	1-11601		Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333	\$ -	4864,00	\$ 731.219.712,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	60.2	1-11701		Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333	\$ -	12.16,00	\$ 182.804.928,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	61	8		Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	61.1	8-11603		Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917	\$ -	91200,00	\$ 1.634.030.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
NP	61.2	8-11703		Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917	\$ -	22800,00	\$ 408.507.600,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ANEXO AL ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO		CÓDIGO			
			VERSION	1		
			PÁGINA	5	DE	6

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ANEXO No.	8-A	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 162.319.214,00	FECHA	9 de 11 de 2022 (Día / Mes / Año)	MES	ene-22
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	-----------	-----	--------------------	-------------------	-------	--------------------------------------	-----	--------

CONTRATO No.:	991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA" EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29-06-2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Indique día/mes/año)		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$ 399.567.436.436,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ 9.885.528.230,00
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 409.452.964.666,00		

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 03 de fecha 14/oct		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXP-1	8		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -
62.1	8-11602		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929	\$ -	191760,00	\$ 4.013.345.040,00	0,00	\$ -	-	0,00
62.2	8-11702		NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929	\$ -	47940,00	\$ 1.003.336.260,00	0,00	\$ -	-	0,00
63	6		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -	-	0,00
63.1	6-11604		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810	\$ -	1152,00	\$ 105.765.120,00	0,00	\$ -	-	0,00
63.2	6-11705		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810	\$ -	216,00	\$ 19.830.960,00	0,00	\$ -	-	0,00
63.3	6-14105		NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810	\$ -	72,00	\$ 6.610.320,00	0,00	\$ -	-	0,00
Subtotal								\$ -		\$ 25.937.713.190,00		\$ -	-	\$ -
Ajuste al peso														
(A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								\$ 334.689.236.546,00		\$ 343.242.092.432,00		\$ 162.319.214,00		\$ 1.108.158.313,00
(B) PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 49.343.566.111,00		\$ 50.604.522.138,00		\$ -		\$ -
(C) AJUSTE POR REDONDEO								\$ -		\$ -		\$ -		\$ 3,00
(D) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)								\$ 800.000.000,00		\$ 800.000.000,00		\$ -		\$ -
(E) VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								\$ 384.832.802.657,00		\$ 394.646.614.570,00		\$ 162.319.214,00		\$ 1.108.158.316,00
(F) VALOR IVA (OBRA) (E)								\$ 2.812.239.712,00		\$ 2.883.956.030,00		\$ 1.186.179,00		\$ 8.098.080,00
(G) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)								\$ 387.645.042.369,00		\$ 397.530.570.600,00		\$ 163.505.393,00		\$ 1.116.256.396,00
(H) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)								\$ 1.845.000.000,00		\$ 1.845.000.000,00		\$ -		\$ 184.500.000,00
(I) IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								\$ 350.550.000,00		\$ 350.550.000,00		\$ -		\$ 35.055.000,00
(J) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=H+I								\$ 2.195.550.000,00		\$ 2.195.550.000,00		\$ -		\$ 219.555.000,00
(K) GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)								\$ 9.226.844.067,00		\$ 9.226.844.067,00		\$ -		\$ -
(L) PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)								\$ 500.000.000,00		\$ 500.000.000,00		\$ -		\$ -
(M) VALOR TOTAL (F+H+J+K)								\$ 399.567.436.436,00		\$ 409.452.964.667,00		\$ 163.505.393,00		\$ 1.335.811.396,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU	30	%
Utilidad	5	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.885.528.230,00	0,00%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ -	
Valor Amortizado Acumulado	\$ -	
Valor Saldo por Amortizar	\$ 9.885.528.230,00	


RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE			
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)			
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	
E	\$ 71.520.009,00	\$ 267.683.497,00	
SB	\$ 78.921.709,00	\$ 668.962.618,00	
B	\$ -	\$ -	
P	\$ -	\$ -	
QA	\$ -	\$ -	
SCT	\$ -	\$ -	
OV	\$ -	\$ -	
Y	\$ 11.877.496,00	\$ 171.512.198,00	
NP	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 162.319.214,00	\$ 1.108.158.313,00	

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICCP			
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	
1 Obras de Exploración	\$ 71.520.009,00	\$ 267.683.497,00	
2 Sub-bases y bases	\$ 78.921.709,00	\$ 668.962.618,00	
3 Transporte de materiales	\$ 11.877.496,00	\$ 171.512.198,00	
4 Aceros y elementos metálicos	\$ -	\$ -	
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -	
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ -	\$ -	
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -	
8 Pavimentaciones con asfalto	\$ -	\$ -	
TOTAL ICCP	\$ 162.319.214,00	\$ 1.108.158.313,00	

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica): ICOCIV			
** Debe corresponder con los capítulos constructivos señalados por el DANF.			
CAPÍTULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 71.520.009,00	\$ 71.520.009,00	
Vías interurbanas Afirmadas, subbases y bases 11602	\$ 78.921.709,00	\$ 78.921.709,00	

[illegible]

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

El presente documento corresponde a un anexo soporte del cálculo del Acta de Ajuste Definitiva teniendo en cuenta el Acta de Reclasificación de ítems del 18 de octubre de 2022 en donde se incorpora el índice ICOCIV (ver columna GRUPO DE AJUSTE (ICCP-ICOCIV)), la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" y la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del Índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"

Firma: _____
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 5

ANEXO No. 1

RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV

FECHA **18/10/2022**

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No.

991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

985 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

No. DE ORDEN	GPP	EGRAL	EPART	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP-ICOCIV	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
EXPLANACIONES									
1	E	201-13		1			Demolición de Estructuras	m3	
1,1	E	201-13			11601	1-11601	Demolición de Estructuras	m3	Paso Interurbano
1,2	E	201-13			11701	1-11701	Demolición de Estructuras	m3	Paso Urbano
1,3	E	201-13			14101	1-14101	Demolición de Estructuras	m3	Puente
2	E	201-13		1			Remoción de alcantarillas	m	
2,1	E	201-13			11601	1-11601	Remoción de alcantarillas	m	Paso Interurbano
2,2	E	201-13			11701	1-11701	Remoción de alcantarillas	m	Paso Urbano
3	E	201-13		1			Remoción de cercas de alambre	m	
3,1	E	201-13			11601	1-11601	Remoción de cercas de alambre	m	Paso Interurbano
3,2	E	201-13			11701	1-11701	Remoción de cercas de alambre	m	Paso Urbano
4	E	210-13		1			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	
4,1	E	210-13			11601	1-11601	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	Paso Interurbano
4,2	E	210-13			11701	1-11701	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	Paso Urbano
4,3	E	210-13			14101	1-14101	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	Puente
4,4	E	210-13			11606	1-11606	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	Paso Interurbano obra de Geotécnia
5	E	210-13		1			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	
5,1	E	210-13			11601	1-11601	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	Paso Interurbano
5,2	E	210-13			11701	1-11701	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	Paso Urbano
5,3	E	210-13			14101	1-14101	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	Puente
5,4	E	210-13			11606	1-11606	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	Paso Interurbano obra de Geotécnia
6	E	211-13		1			Remoción de Derrumbes	m3	
6,1	E	211-13			11601	1-11601	Remoción de Derrumbes	m3	Paso Interurbano
7	E	220.1		1			Terraplenes	m3	
7,1	E	220.1			11601	1-11601	Terraplenes	m3	Paso Interurbano
7,2	E	220.1			11701	1-11701	Terraplenes	m3	Paso Urbano
8	E		230.1P	1			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	
8,1	E		230.1P		11601	1-11601	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	Paso Interurbano
9	E	231-13		1			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	
9,1	E	231-13			11601	1-11601	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	Paso Interurbano
9,2	E	231-13			11701	1-11701	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	Paso Urbano
10	E			1			Conformación de taludes existentes	m2	
10,1	E				11606	1-11606	Conformación de taludes existentes	m2	Paso Interurbano obra de Geotécnia
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS									
11	S	310-13		2			Conformación de la calzada existente	m2	
11,1	S	310-13			11602	2-11602	Conformación de la calzada existente	m2	Paso Interurbano
11,2	S	310-13			11702	2-11702	Conformación de la calzada existente	m2	Paso Urbano
12	S	320-13		2			Subbase Granular clase A	m3	
12,1	S	320-13			11602	2-11602	Subbase Granular clase A	m3	Paso Interurbano
12,2	S	320-13			11702	2-11702	Subbase Granular clase A	m3	Paso Urbano
13	S			2			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	
13,1	S				11602	2-11602	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	Paso Interurbano
13,2	S				11702	2-11702	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	Paso Urbano
14	B	330-13		2			Base granular clase A	m3	
14,1	B	330-13			11602	2-11602	Base granular clase A	m3	Paso Interurbano
14,2	B	330-13			11702	2-11702	Base granular clase A	m3	Paso Urbano
15	B	330-13		2			Base granular para bacheo clase A	m3	
15,1	B	330-13			11602	2-11602	Base granular para bacheo clase A	m3	Paso Interurbano
15,2	B	330-13			11702	2-11702	Base granular para bacheo clase A	m3	Paso Urbano
PAVIMENTOS ASFALTICOS									
16	P	421-13		8			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	
16,1	P	421-13			11603	8-11603	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	Paso Interurbano
16,2	P	421-13			11703	8-11703	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	Paso Urbano
16,3	P	421-13			14104	8-14104	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	Puente
17	P		450.1P	8			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	
17,1	P		450.1P		11603	8-11603	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	Paso Interurbano

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-14-FR-2	
							VERSIÓN	1	
							PÁGINA	2 DE 5	
ANEXO No. 1									
RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV									
							FECHA	18/10/2022	
TABLA DE AYUDA DE MEMORIA									
CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE									
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030									
No. DE ORDEN	GPP	EGRAL	EPART	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP-ICOCIV	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
17,2	P		450.1P		11703	8-11703	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	Paso Urbano
17,3	P		450.1P		14104	8-14104	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	Puente
18	P		450.2P	8			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	
18,1	P		450.2P		11603	8-11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	Paso Interurbano
18,2	P		450.2P		11703	8-11703	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	Paso Urbano
18,3	P		450.2P		14104	8-14104	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	Puente
19	P		450.9P	8			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	
19,1	P		450.9P		11603	8-11603	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	Paso Interurbano
19,2	P		450.9P		11703	8-11703	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	Paso Urbano
20	P		460.1P	8			Fresado de pavimento asfáltico	m3	
20,1	P		460.1P		11603	8-11603	Fresado de pavimento asfáltico	m3	Paso Interurbano
20,2	P		460.1P		11703	8-11703	Fresado de pavimento asfáltico	m3	Paso Urbano
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
21	OA	600-13		6			Excavaciones varias sin clasificar	m3	
21,1	OA	600-13			11604	6-11604	Excavaciones varias sin clasificar	m3	Paso Interurbano
21,2	OA	600-13			11705	6-11705	Excavaciones varias sin clasificar	m3	Paso Urbano
21,3	OA	600-13			14102	6-14102	Excavaciones varias sin clasificar	m3	Puente
22	OA	600-13		6			Excavaciones varias en roca en seco	m3	
22,1	OA	600-13			11604	6-11604	Excavaciones varias en roca en seco	m3	Paso Interurbano
22,2	OA	600-13			11705	6-11705	Excavaciones varias en roca en seco	m3	Paso Urbano
22,3	OA	600-13			14102	6-14102	Excavaciones varias en roca en seco	m3	Puente
23	OA	610-13		6			Relleno para estructuras con recebo	m3	
23,1	OA	610-13			11604	6-11604	Relleno para estructuras con recebo	m3	Paso Interurbano
23,2	OA	610-13			11705	6-11705	Relleno para estructuras con recebo	m3	Paso Urbano
23,3	OA	610-13			14103	6-14103	Relleno para estructuras con recebo	m3	Puente
24	OA	610-13		6			Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	
24,1	OA	610-13			11604	6-11604	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	Paso Interurbano
24,2	OA	610-13			11705	6-11705	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	Paso Urbano
24,3	OA	610-13			14103	6-14103	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	Puente
25	OA	610-13		6			Rellenos con gravilla	m3	
25,1	OA	610-13			11604	6-11604	Rellenos con gravilla	m3	Paso Interurbano
25,2	OA	610-13			11705	6-11705	Rellenos con gravilla	m3	Paso Urbano
25,3	OA	610-13			14103	6-14103	Rellenos con gravilla	m3	Puente
26	OA		621,1.1P	6			Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	
26,1	OA		621,1.1P		11604	6-11604	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	Paso Interurbano
26,2	OA		621,1.1P		14101	6-14101	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	Puente
27	OA	630-13		6			Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	
27,1	OA	630-13			14103	6-14103	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	Puente
28	OA	630-13		6			Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	
28,1	OA	630-13			11604	6-11604	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	Paso Interurbano
28,2	OA	630-13			11705	6-11705	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	Paso Urbano
28,3	OA	630-13			14102	6-14102	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	Puente
29	OA		630.3.4P	6			Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	
29,1	OA		630.3.4P		14104	6-14104	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	Puente
30	OA	630-13		6			Concreto clase 21 MPA	m3	
30,1	OA	630-13			11604	6-11604	Concreto clase 21 MPA	m3	Paso Interurbano
30,2	OA	630-13			11705	6-11705	Concreto clase 21 MPA	m3	Paso Urbano
30,3	OA	630-13			14103	6-14103	Concreto clase 21 MPA	m3	Puente
31	OA	630-13		6			Concreto clase 14 MPA	m3	
31,1	OA	630-13			11604	6-11604	Concreto clase 14 MPA	m3	Paso Interurbano
31,2	OA	630-13			11705	6-11705	Concreto clase 14 MPA	m3	Paso Urbano
31,3	OA	630-13			14102	6-14102	Concreto clase 14 MPA	m3	Puente
32	OA	630-13		6			Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	
32,1	OA	630-13			11604	6-11604	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	Paso Interurbano
32,2	OA	630-13			11705	6-11705	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	Paso Urbano

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	3 DE 5

ANEXO No. 1

RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV

FECHA **18/10/2022**

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

No. DE ORDEN	GPP	EGRAL	EPART	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP-ICOCIV	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
32,3	OA	630-13			14102	6-14102	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	Puente
33	OA		632.1P	4			Baranda Metalica	m	
33,1	OA		632.1P		14104	4-14104	Baranda Metalica	m	Puente
34	OA	640-13		4			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	
34,1	OA	640-13			11604	4-11604	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	Paso Interurbano
34,2	OA	640-13			11705	4-11705	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	Paso Urbano
34,3	OA	640-13			14101	4-14101	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	Infraestructura Puente
34,4	OA	640-13			14103	4-14103	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	Estructura Puente
34,5	OA	640-13			14104	4-14104	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	Superestructura Puente
34,6	OA	640-13			11606	4-11606	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	Paso Interurbano obra de Geotécnia
35	OA	641-13		4			Acero de Preesfuerzo	Tf-m	
35,1	OA	641-13			14103	4-14103	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	Puente
36	OA		642.2P	6			Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	
36,1	OA		642.2P		14104	6-14104	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	Puente
37	OA	661-13		6			Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	
37,1	OA	661-13			11604	6-11604	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	Paso Interurbano
37,2	OA	661-13			11705	6-11705	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	Paso Urbano
38	OA		670.5P	6			Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	
38,1	OA		670.5P		11604	6-11604	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	Paso Interurbano
38,2	OA		670.5P		11705	6-11705	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	Paso Urbano
39	OA	671.13		6			Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	
39,1	OA	671.13			11604	6-11604	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	Paso Interurbano
39,2	OA	671.13			11705	6-11705	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	Paso Urbano
40	OA	673-13		8			Geotextil Tipo II no tejido	m2	
40,1	OA	673-13			11604	8-11604	Geotextil Tipo II no tejido	m2	Paso Interurbano
40,2	OA	673-13			11705	8-11705	Geotextil Tipo II no tejido	m2	Paso Urbano
40,3	OA	673-13			14105	8-14105	Geotextil Tipo II no tejido	m2	Puente
41	OA	673-13		6			Material granular drenante	m3	
41,1	OA	673-13			11604	6-11604	Material granular drenante	m3	Paso Interurbano
41,2	OA	673-13			11705	6-11705	Material granular drenante	m3	Paso Urbano
41,3	OA	673-13			14105	6-14105	Material granular drenante	m3	Puente
42	OA	681-13		6			Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	
42,1	OA	681-13			11604	6-11604	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	Paso Interurbano
42,2	OA	681-13			11705	6-11705	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	Paso Urbano
42,3	OA	681-13			14105	6-14105	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	Puente
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
43	SCT	Manual de Señalización Vial		8			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	
43,1	SCT	Manual de Señalización Vial			11607	8-11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	Paso Interurbano
43,2	SCT	Manual de Señalización Vial			11710	8-11710	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	Paso Urbano
43,3	SCT	Manual de Señalización Vial			14104	8-14104	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	Puente
44	SCT	Manual de Señalización Vial		8			Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN						CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-14-FR-2	
							VERSIÓN	1	
							PÁGINA	4 DE 5	
ANEXO No. 1									
RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV									
FECHA								18/10/2022	
TABLA DE AYUDA DE MEMORIA									
CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE									
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 985 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)									
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030									
No. DE ORDEN	GPP	EGRAL	EPART	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP-ICOCIV	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
44,1	SCT	Manual de Señalización Vial			11607	8-11607	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	Paso Interurbano
44,2	SCT	Manual de Señalización Vial			11710	8-11710	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	Paso Urbano
44,3	SCT	Manual de Señalización Vial			14104	8-14104	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	Puente
45	SCT	Manual de Señalización Vial	8				Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	
45,1	SCT	Manual de Señalización Vial			11607	8-11607	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	Paso Interurbano
45,2	SCT	Manual de Señalización Vial			11710	8-11710	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	Paso Urbano
46	SCT	Manual de Señalización Vial	8				Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	
46,1	SCT	Manual de Señalización Vial			11607	8-11607	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	Paso Interurbano
46,2	SCT	Manual de Señalización Vial			11710	8-11710	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	Paso Urbano
47	SCT	720-13	720-13	4			Poste de referencia	u	
47,1	SCT	720-13	720-13		11607	4-11607	Poste de referencia	u	Paso Interurbano
47,2	SCT	720-13	720-13		11710	4-11710	Poste de referencia	u	Paso Urbano
48	SCT	730-13	730-13	4			Defensa metálica	m	
48,1	SCT	730-13	730-13		11607	4-11607	Defensa metálica	m	Paso Interurbano
48,2	SCT	730-13	730-13		11710	4-11710	Defensa metálica	m	Paso Urbano
OBRAS VARIAS									
49	OV	800-13		6			Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	
49,1	OV	800-13			11605	6-11605	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	Paso Interurbano Urbanismo
50	OV	810-13		6			Protección de Taludes con bloques de césped	m2	
50,1	OV	810-13			11606	6-11606	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	Paso Interurbano obra de Geotécnia
TRANSPORTES									
51	T	900-13		3			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	
51,1	T	900-13			11608	3-11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	Paso Interurbano
51,2	T	900-13			14102	3-14102	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	Puente
52	T	900-13		3			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	
52,1	T	900-13			11608	3-11608	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	Paso Interurbano
52,2	T	900-13			14102	3-14102	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	Puente
53	T	900-13		3			Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	
53,1	T	900-13			11608	3-11608	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	Paso Interurbano
ITEM NO PREVISTOS									
54	NP		NP1	3			Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	
54,1	NP		NP1		11608	3-11608	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km	Paso Interurbano
55	NP		NP2	8			Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	
55,1	NP		NP2		11603	8-11603	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	Paso Interurbano

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA	5 DE 5	

ANEXO No. 1

RECLASIFICACION ICCP - ICOCIV

FECHA 18/10/2022

TABLA DE AYUDA DE MEMORIA

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)


CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030


No. DE ORDEN	GPP	EGRAL	EPART	GRUPO DE AJUSTE ICCP	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP-ICOCIV	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	OBSERVACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN
55,2	NP		NP2		11703	8-11703	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	Paso Urbano
56	NP		NP3	1			Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	
56,1	NP		NP3		11601	1-11601	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	Paso Interurbano
56,2	NP		NP3		11701	1-11701	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	Paso Urbano
57	NP		NP4	2			Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	
57,1	NP		NP4		11602	2-11602	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	Paso Interurbano
57,2	NP		NP4		11702	2-11702	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	Paso Urbano
58	NP		NP5	2			Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	
58,1	NP		NP5		11602	2-11602	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	Paso Interurbano
58,2	NP		NP5		11702	2-11702	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	Paso Urbano
59	NP		NP6	1			Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	
59,1	NP		NP6		11601	1-11601	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	Paso Interurbano
59,2	NP		NP6		11701	1-11701	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	Paso Urbano
60	NP		NP7	1			Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	
60,1	NP		NP7		11601	1-11601	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	Paso Interurbano
60,2	NP		NP7		11701	1-11701	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	Paso Urbano
61	NP		NP8	8			Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	
61,1	NP		NP8		11603	8-11603	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	Paso Interurbano
61,2	NP		NP8		11703	8-11703	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	Paso Urbano
62	NP		NP9	8			Geotextil NT 4000 o Similar	m2	
62,1	NP		NP9		11602	8-11602	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	Paso Interurbano
62,2	NP		NP9		11702	8-11702	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	Paso Urbano
63	NP		NP10	6			Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	
63,1	NP		NP10		11604	6-11604	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	Paso Interurbano
63,2	NP		NP10		11705	6-11705	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	Paso Urbano
63,3	NP		NP10		14105	6-14105	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	Puente

Firma: 

Nombre: **SAMUEL ENRIQUE MARTÍNEZ**
 Consorcio Vías Nacionales Del Sur y Oriente
 Matrícula Profesional No.: 25202-66672 CND

Firma: 

Nombre: **WILSON ANDRES PARRA**
 Consorcio Intervías Visión 2030
 Matrícula Profesional No.: 15202-138865 BYC

Firma: 

Nombre: **ANIBAL OJEDA CARRIAZO**
 Representante Legal o Apoderado
 Consorcio Vías Nacionales Del Sur y Oriente
 Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND

Firma: 

Nombre: **JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS**
 Representante Legal o Apoderado
 Consorcio Intervías Visión 2030
 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 985 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Implementar lo dispuesto en la Resolución N° 320 de 26 de enero de 2022, "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra a precios unitarios" de los contratos vigentes de obra pública bajo la modalidad de precios unitarios con fórmula de ajuste con periodicidad de ajuste mensual, y en la Resolución N° 2845 de 3 de agosto del 2022 "Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste"; con el fin de reclasificar y acordar según tipología de obra y capítulo constructivo del ICOCIV para cada ítem de obra y siguiendo la Metodología adoptada teniendo en cuenta que el Contratista de obra presentará a consideración de la interventoría los grupos de ajuste aplicable a cada ítem conforme los índices de Costos de la Construcción Obras Civiles (ICOCIV) publicados por el DANE, por lo tanto, el Interventor tendrá la responsabilidad de realizar la revisión y aprobación de esta clasificación, así como la de adelantar el procedimiento establecido para su trámite mediante el uso de los formatos dispuestos en el Manual de Interventoría vigente.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Presentación por parte del Contratista de Obra para consideración de la Interventoría de la reclasificación de cada uno de los ítems de obra pactados en el contrato, acorde con su tipología y capítulo constructivo previstos en la Metodología General Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV (DANE).
 - Revisión y aprobación por parte del interventor de la clasificación (ICOCIV) de la propuesta presentada para cada uno de los ítems de obra previstos en el contrato, cuyo acuerdo con la debida justificación u observación se consignará en el formato Anexo No. 1 - Tabla de Ayuda de Memoria.
- Revisada, concensuada y consignada la información en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria que hace parte integral de la presente acta, las partes acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se calculará su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificación:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se recibe por parte de la interventoría la reclasificación ICOCIV propuesta por el Contratista de Obra para cada uno de los ítems de obra previstos en el contrato.

Revisada, concensuada y consignada la información en el Anexo No. 1 - Tabla Ayuda de Memoria, que hace parte integral de la presente acta, las partes acuerdan incluir en la columna Grupo de Ajuste de las Actas de Obra o donde sea necesario con el fin de determinar los grupos de ajuste con los cuales se calculará su respectiva Acta de Ajuste siguiendo para ello la siguiente clasificación:

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	GRUPO DE AJUSTE ACORDADO ICCP- ICOCIV
EXPLANACIONES			
1,1	Demolición de Estructuras	m3	1-11601
1,2	Demolición de Estructuras	m3	1-11701
1,3	Demolición de Estructuras	m3	1-14101
2,1	Remoción de alcantarillas	m	1-11601
2,2	Remoción de alcantarillas	m	1-11701
3,1	Remoción de cercas de alambre	m	1-11601
3,2	Remoción de cercas de alambre	m	1-11701
4,1	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1-11601
4,2	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1-11701
4,3	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1-14101



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

4,4	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1-11606
5,1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1-11601
5,2	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1-11701
5,3	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1-14101
5,4	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	1-11606
6,1	Remoción de Derrumbes	m3	1-11601
7,1	Terraplenes	m3	1-11601
7,2	Terraplenes	m3	1-11701
8,1	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	1-11601
9,1	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas	m2	1-11601
9,2	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas	m2	1-11701
10,1	Conformación de taludes existentes	m2	1-11606
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS			
11,1	Conformación de la calzada existente	m2	2-11602
11,2	Conformación de la calzada existente	m2	2-11702
12,1	Subbase Granular clase A	m3	2-11602
12,2	Subbase Granular clase A	m3	2-11702
13,1	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	2-11602
13,2	Sub-base granular para bacheo clase A	m3	2-11702
14,1	Base granular clase A	m3	2-11602
14,2	Base granular clase A	m3	2-11702
15,1	Base granular para bacheo clase A	m3	2-11602
15,2	Base granular para bacheo clase A	m3	2-11702
PAVIMENTOS ASFALTICOS			
16,1	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8-11603
16,2	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8-11703
16,3	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	8-14104
17,1	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8-11603
17,2	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8-11703
17,3	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	8-14104
18,1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8-11603
18,2	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8-11703
18,3	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8-14104
19,1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8-11603
19,2	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8-11703
20,1	Fresado de pavimento asfáltico	m3	8-11603
20,2	Fresado de pavimento asfáltico	m3	8-11703
ESTRUCTURAS Y DRENAJES			
21,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6-11604
21,2	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6-11705
21,3	Excavaciones varias sin clasificar	m3	6-14102
22,1	Excavaciones varias en roca en seco	m3	6-11604
22,2	Excavaciones varias en roca en seco	m3	6-11705
22,3	Excavaciones varias en roca en seco	m3	6-14102
23,1	Relleno para estructuras con recebo	m3	6-11604



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

23,2	Relleno para estructuras con recebo	m3	6-11705
23,3	Relleno para estructuras con recebo	m3	6-14103
24,1	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	6-11604
24,2	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	6-11705
24,3	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	6-14103
25,1	Rellenos con gravilla	m3	6-11604
25,2	Rellenos con gravilla	m3	6-11705
25,3	Rellenos con gravilla	m3	6-14103
26,1	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	6-11604
26,2	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	6-14101
27,1	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	6-14103
28,1	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	6-11604
28,2	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	6-11705
28,3	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	6-14102
29,1	Concreto clase 28 MPA para tablero y andén	m3	6-14104
30,1	Concreto clase 21 MPA	m3	6-11604
30,2	Concreto clase 21 MPA	m3	6-11705
30,3	Concreto clase 21 MPA	m3	6-14103
31,1	Concreto clase 14 MPA	m3	6-11604
31,2	Concreto clase 14 MPA	m3	6-11705
31,3	Concreto clase 14 MPA	m3	6-14102
32,1	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6-11604
32,2	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6-11705
32,3	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6-14102
33,1	Baranda Metalica	m	4-14104
34,1	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-11604
34,2	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-11705
34,3	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-14101
34,4	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-14103
34,5	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-14104
34,6	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	4-11606
35,1	Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4-14103
36,1	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40	m	6-14104
37,1	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	6-11604
37,2	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	6-11705
38,1	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	6-11604
38,2	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	6-11705
39,1	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	6-11604
39,2	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	6-11705
40,1	Geotextil Tipo II no tejido	m2	8-11604
40,2	Geotextil Tipo II no tejido	m2	8-11705
40,3	Geotextil Tipo II no tejido	m2	8-14105



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

41,1	Material granular drenante	m3	6-11604
41,2	Material granular drenante	m3	6-11705
41,3	Material granular drenante	m3	6-14105
42,1	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	6-11604
42,2	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	6-11705
42,3	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	6-14105
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			
43,1	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	8-11607
43,2	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	8-11710
43,3	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	8-14104
44,1	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	8-11607
44,2	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	8-11710
44,3	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	8-14104
45,1	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8-11607
45,2	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8-11710
46,1	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8-11607
46,2	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	8-11710
47,1	Poste de referencia	u	4-11607
47,2	Poste de referencia	u	4-11710
48,1	Defensa metálica	m	4-11607
48,2	Defensa metálica	m	4-11710
OBRAS VARIAS			
49,1	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	6-11605
50,1	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	6-11606
TRANSPORTES			
51,1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	3-11608
51,2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	3-14102
52,1	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3-11608



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	6

FECHA	18	10	2022
(Día / Mes / Año)			

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

52,2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	3-14102
53,1	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	3-11608
ITEM NO PREVISTOS			
54,1	Transporte de Material Granular (suelto) Ítems NP2 NP3 NP4	m3-km	3-11608
55,1	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	8-11603
55,2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3	8-11703
56,1	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	1-11601
56,2	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3	1-11701
57,1	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	2-11602
57,2	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3	2-11702
58,1	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	2-11602
58,2	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3	2-11702
59,1	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1-11601
59,2	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2	1-11701
60,1	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	1-11601
60,2	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3	1-11701
61,1	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	8-11603
61,2	Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2	8-11703
62,1	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	8-11602
62,2	Geotextil NT 4000 o Similar	m2	8-11702
63,1	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	6-11604
63,2	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	6-11705
63,3	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m	6-14105

Nota: se entiende que 3-11608 , el 3 (grupo ICCP) - 11608 (CAPITULO ICOCIV)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

INCLUIR LA CLASIFICACION ICCP-ICOCIV ACORDADA EN LAS ACTAS PARCIALES Y CALCULAR LOS AJUSTES DEFINITIVOS PENDIENTES POR FACTURAR BAJO LA METODOLOGIA ICOCIV ADOPTADA POR INVIAS

DURANTE VIGENCIA DEL CONTRATO

CONTRATISTA E INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	6
		FECHA	18	10	2022
		(Día / Mes / Año)			
(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)					
ACTA DE REUNIÓN No. _____ (La numeración será consecutiva)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA No. 991 DE 2021 (Indicar número de contrato y año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					
_____ _____ _____					
FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)					
NOTAS: 1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente. 2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.					
LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:					
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA		
ANIBAL OJEDA CARRIAZO	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CVNSO			
JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS	REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR	CIV2030			
SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRA	CVNSO			
WILSON ANDRES PARRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CIV2030			
FREDY YAMID PADILLA	INGENIERO DE APOYO	CVNSO			
ANDRES FERNANDO MENA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	CIV2030			
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		
_____	_____	_____	_____		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial					

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021												2022							
			Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
			Índice	Índice	Índice		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	Carreteras, calle	55.65	100.89	101.25	101.88		102.29	102.70	103.14	104.22	104.36	104.35	104.39	104.62	105.01	106.88	108.50	109.42	110.75	111.46	111.56	112.96

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase CPC	Subclases CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021												2022						
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
					Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	11	Carreteras (excepto	48.71	100.82	101.16	101.78	102.08	102.46	102.93	103.94	104.09	104.06	104.10	104.34	104.69	106.50	108.12	108.91	110.21	110.95	111.08	112.52

A16.2 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra

grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	Tipología de obra	Ponderación	2021												2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código de subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021												2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
								Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
530201	53211	53211.06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Fuente: DANE.

Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
La codificación del "grupo CPC V2.0 A.C." corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C., en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 26 de agosto de 2022

										CÓDIGO																																																																																																																																	
										VERSIÓN																																																																																																																																	
										PÁGINA		1 DE 3																																																																																																																															
										FECHA		1 2 2022 (Día) (Mes) (Año)																																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCION TERRITORIAL		CAQUETE		ACTA N°		8		VALOR BCSICO ACTA		\$ 162.319.214,00		MES		ene-22																																																																																																																									
										ACTA FINAL		"B" 8% (Indicar con letra X)																																																																																																																															
CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y a-o)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las pr—rogas sin suspensiones)																																																																																																																							
OBJETO: 0/-25\$0.(172+0\$1711.0.(172+67.21.35/.\$/ 62\$.\$/ + \$0%.(17\$0/ 62\$71.1%/(/ 625\$125 11.9\$ + 6\$1 9.6(17/ / 6\$+8\$1 + 38(572 5.62 +)/25(16.\$ (1 CAQUETE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISOR 2030"										FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique d/a/mes/a-o)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique d/a/mes/a-o)																																																																																																																							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 3001 - 3002 - 6503 - 6504 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según c—digo via)										FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspeni—n que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACION: (Indique d/a/mes/a-o)																																																																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORA No : 985 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00										VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00																																																																																																													
										VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00																																																																																																																																	
CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)										CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificaci—n No. 1 de fecha 20/02/2022)										CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificaci—n No. 1 de fecha 20/02/2022)																																																																																																																							
GRAL. PART.										DESCRIPCION ITEM										CANTIDAD										VALOR										CANTIDAD										VALOR										CANTIDAD										VALOR																																																																					
I										M8'9@<:;<=>B-?CABF:AFB?C-										8(0)H+\$\$										-1\$(&.)+\$\$										-*(H#(H&(L.+\$\$										8(0)H+\$\$										-*(H#(H&(L.+\$\$										7,22										\$										818.654,00										7,22										\$										818.654,00																			
#										#\$(1&)										78'9';<=>B-?@>A?B:@?C---										/00**+\$\$										-01(0&0+\$\$-										-&1&\$(H#(L.+\$\$-										/00**+\$\$										&1&\$(H#(L.+\$\$																																																																					
&										#\$(1&)										78'9';<=>B-8B?C>B-?@?CGB-----										#\$(11+\$\$										-*(+)+\$\$-										-1(1)(L#(H+\$\$-										#\$(11+\$\$										1(1)(L#(H+\$\$																																																																					
*										#\$(1&)										7'1?N?>=<=>C;=<=>@?C?C;?B>B-@?B?B?>?>?										/1&1(0+0+\$\$										-1\$(&#(0+0+\$\$-										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										/1(100+\$\$										/1(&1(110(0(0+0+\$\$										5,224,66										\$										53.375.127,00										7,185,17										\$										73.403.697,00									
/										#\$(1&)										7'1?N?>=<=>B-8B?C>B-@?B?B?>?>?										/1(0+0+\$\$										-0\$(&#(0+0+\$\$-										-*(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										/1(100+\$\$										/1(&1(110(0(0+0+\$\$																																																																					
0										#\$(1&)										78'9';<=>B-M8BBF?G8C										/1(0+0+\$\$										-1(1')+\$\$-										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										/1(100+\$\$										/1(&1(110(0(0+0+\$\$										1,777,60										\$										17.326.228,00										19.848,28										\$										193.461.146,00									
)										#\$(1										P8BB7J@B=8C-										0.\$(\$+\$\$										-1H(1'+\$\$-										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										0.\$(\$+\$\$										/1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$																																																																					
.										#\$(12										D8E9B?>B=A9>B-@?>CFGBC?C?>A8-9=>?A8B?>@B										/1\$(\$\$\$+\$\$										-1\$(\$\$\$+\$\$-										-1(0(0(\$\$\$(\$\$\$+\$\$-										/1\$(\$\$\$+\$\$										/1(0(0(\$\$\$(\$\$\$+\$\$																																																																					
1										#\$(1&)										H89A8IA:@>J7B?>C8J7B?>:<=>B-CF8@9C->?J7C-LB?>F@?B8C										*(0)/(1+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-&1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										/1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$										&1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$																																																																					
!\$										#\$(1										Q9=OB8?>:<=>B-A?@F>8C-8I;CAB=ABC										#0(0'\$(0'\$(0+0+\$\$										-1\$(&##+\$\$										-&1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										#0(0'\$(0'\$(0+0+\$\$										&1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$																																																																					
II										#\$(1&)										Q9=OB8?>:<=>B-@?>?@R?>?>8I;CAB=A8										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$										71.537,62										\$										866.315.374										472.749,28										\$										4438.238.583,00									
III										#\$(1&)										3FGG?C8-HB?>F@?B-?@?C8-6										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$																																																																					
I&										#\$(1&)										3FGG?C8-HB?>F@?B-?@?C8-6										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$										69,94										\$										12.606.335,00										69,94										\$										12.606.335,00									
I*										#\$(1&)										47C8-LB?>F@?B-?@?C8-6										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$																																																																					
I/										#\$(1&)										47C8-LB?>F@?B-?@?C8-6										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$																																																																					
IO										*#\$(1&)										7.8L9>B-@>L?>9=-8F@C;<=>?COU@A:~?Q										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(1'+\$\$-										-1(\$&1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$																																																																					
I)										#\$(12										D8R:@?>B=C?>B=<?@>B=A8#A-39-DMQ										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$																																																																					
I.										#\$(12										D8R:@?>B=C?>B=<?@>B=A8-39-DMQ										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$																																																																					
I1										#\$(12										D8R:@?>B=C?>B=<?@>B=A8-39-DMQ										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$																																																																					
#\$										#\$(12										TB8C?>9>B-8J7N?>B=A9-7CO?@A:9										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										-1(0'\$(0'\$(0+0+\$\$-										-1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$-										/1(\$(\$(\$(\$+\$\$										/1(\$1(0(\$(\$(\$+\$\$																																																																					
#1										0\$\$(1&)										1?N?>9=BC-N?B?>C-C;=<=>?C?C?>B										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
#2										0\$\$(1&)										1?N?>9=BC-N?B?>C-C;=<=>?C?C?>B										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
#&										0\$\$(1&)										78@>B=9-J7B?>8CABF:AFB?C-9=-BB-8G9										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
#*										0\$\$(1&)										78@>B=9-J7B?>8CABF:AFB?C-9=-?A8B-34H(										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
#I										0\$\$(1&)										78@>B=9C-9=-LB7N:@>?										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
#0										0\$\$(1&)										2:@9A>B-9=-B8A9-N?>?>9=-C:AF>B-?>W;-@FK8-8I-7N?>:<=>K=-9=-@FK8-8B0F										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
#I										0\$\$(1&)										Q9=B8A9-@?C8-8I-D26+J7B?>NL7C-JF8										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
#.										0\$\$(1&)										Q9=B8A9-@?C8-8I-D26+J7B?>J7B?>Y7J7A-6@BA7C										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
#1										0\$\$(1&)										Q9=B8A9-@?C8-8I-D26+J7B?>A7G@BB9-K										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
&\$										0\$\$(1&)										Q9=B8A9-@?C8-8I-D26										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
&I										0\$\$(1&)										Q9=B8A9-@?C8-8I-D26										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					
&#										0\$\$(1&)										Q9=B8A9-@?C8-8I-D26-Q:@VJ89										/1(1)+\$\$										-&#(00)+\$\$-										-#0\$/(1(&#(H+\$\$-										/1(1)+\$\$										#0\$/(1(&#(H+\$\$																																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	1	DE	1
				FECHA	8	2	2022 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: ene-22	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 162.319.214	
		Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8-feb-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	17-feb-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17-feb-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17-feb-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO				
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24-feb-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NYDIA CORREDOR				
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.							
ORDEN DE PAGO							
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021							
OBJETO: 0(-25\$0,(172 < 0\$17(1,0,(172 *(67,21 35(',\$/ 62&,\$/ < \$0%,(17\$/ 6267(1,%/('/ & 255('25 1(,9\$ ± 6\$1 9,&(17('/' &\$*8E1 ± 38(572 5,&2 ±)/25(1&,\$ (1 /26 '(3\$57\$0(1726 '(+8,/ \$ < &\$48(7E (1 MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				NIT. 901.475.034-7			
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, COORDINADORA DE LA GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 163.505.393,00				VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M/CTE			
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 DEL PERIODO ENERO DE 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.							
Firma Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: CLAUDIA LOPEZ Matrícula No. 63202-090526 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)		Firma Nombre: NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ Matrícula No. 25202-119224 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:	
Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES						CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No:

991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUE DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

ACTA DE OBRA

X

8

ene-22

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL?

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO

RP 419721

RUBRO No.

C-2401-0600-132-0-2401008-02

RECURSO No.

54

VALOR AFECTADO

\$

25.431.528,00

No. COMPROMISO

RP 419721

RUBRO No.

C-2401-0600-132-0-2401017-02

RECURSO No.

54

VALOR AFECTADO

\$

-

No. COMPROMISO

RP 419721

RUBRO No.

C-2401-0600-132-0-2401023-02

RECURSO No.

54

VALOR AFECTADO

\$

-

No. COMPROMISO

RP 419721

RUBRO No.

C-2401-0600-135-0-2401008-02

RECURSO No.

54

VALOR AFECTADO

\$

138.073.865,00

No. COMPROMISO

RP 419721

RUBRO No.

C-2401-0600-135-0-2401023-02

RECURSO No.

54

VALOR AFECTADO

\$

-

TOTAL ACTA

163.505.393,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:

% , ' 8 6 \$, ' & \$) (W F «

& \$ 5 / 2 6 \$ / % (5 7 2 = \$ 0 % 5 \$ 1 2 * 2 1 = \$ / (=

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 1 DE 2			
												FECHA 9 11 2022 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
MES INFORME MENSUAL: ENERO												PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2021		419721	C-2401-0600-132-0-2401008-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 6.918.402.778.00		\$ 1.036.581.119.00			
2021		419721	C-2401-0600-132-0-2401017-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 1.692.708.333.00		\$ -			
2021		419721	C-2401-0600-132-0-2401023-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 250.000.000.00		\$ -			
2021		419721	C-2401-0600-135-0-2401008-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 1.976.880.881.00		\$ 2.761.637.00			
2021		419721	C-2401-0600-135-0-2401023-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 46.111.111.00		\$ -			
2022		291922	C-2401-0600-132-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 9.007.098.765.15		\$ 9.007.098.765.15			
2022		291922	C-2401-0600-132-0-2401017-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 662.037.036.66		\$ 662.037.036.66			
2022		291922	C-2401-0600-132-0-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 108.641.975.19		\$ 108.641.975.19			
2022		216522	C-2401-0600-135-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 3.987.962.963.67		\$ 2.587.727.711.00			
2022		216522	C-2401-0600-135-0-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 67.592.592.33		\$ -			
TOTAL										\$ 24.717.436.436.00		\$ 13.404.848.244.00			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 409,452,964,666.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00			X	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00			X	
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00			X	
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00			X	
3	OBRA	ago-21	\$ 25,633,813.00	\$ 187,324.00	\$ 25,821,137.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,858,281,966.00	\$ 399,541,615,299.00			X	
3	AJUSTES	ago-21	\$ 319,794.00	\$ 2,337.00	\$ 322,131.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,857,959,835.00	\$ 399,541,293,168.00			X	
4	OBRA	sep-21	\$ 290,414,527.00	\$ 35,828,991.00	\$ 326,243,518.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,531,716,317.00	\$ 399,215,049,650.00			X	
4	AJUSTES	sep-21	\$ 1,359,514.00	\$ 9,935.00	\$ 1,369,449.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,530,346,868.00	\$ 399,213,680,201.00			X	
5	OBRA	oct-21	\$ 151,421,024.00	\$ 1,106,538.00	\$ 152,527,562.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,377,819,306.00	\$ 399,061,152,639.00			X	
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2,076,560.00	\$ 15,175.00	\$ 2,091,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,375,727,571.00	\$ 399,059,060,904.00			X	
6	OBRA	nov-21	\$ 373,938,181.00	\$ 2,732,625.00	\$ 376,670,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9,999,056,765.00	\$ 398,682,390,098.00			X	
6	AJUSTES	nov-21	\$ 4,898,848.00	\$ 35,799.00	\$ 4,934,647.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9,994,122,118.00	\$ 398,677,455,451.00			X	
ADICIÓN 1			dic-21					\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,879,650,348.00	\$ 408,562,983,681.00				
7	OBRA	dic-21	\$ 288,931,557.00	\$ 2,111,423.00	\$ 291,042,980.00	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,588,607,368.00	\$ 408,271,940,701.00			X	
7	AJUSTES	dic-21	\$ 4,695,322.00	\$ 34,312.00	\$ 4,729,634.00	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,583,877,734.00	\$ 408,267,211,067.00			X	
8	OBRA	ene-22	\$ 162,319,214.00	\$ 1,186,179.00	\$ 163,505,393.00	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,420,372,341.00	\$ 408,103,705,674.00			X	
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2,725,546.00	\$ 19,917.00	\$ 2,745,463.00	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,417,626,878.00	\$ 408,100,960,211.00			X	
9	OBRA	feb-22	\$ 95,030,846.00	\$ 1,319,010.00	\$ 96,349,856.00	\$ 2,402,243.00	\$ 93,947,613.00	\$ 9,883,125,987.00	245321 18/12/2021	\$ 19,323,679,265.00	\$ 408,004,610,355.00			X	
10	OBRA	mar-22	\$ 815,420,772.00	\$ 141,316,899.00	\$ 956,737,671.00	\$ 23,853,865.00	\$ 932,883,806.00	\$ 9,859,272,122.00	245321 18/12/2021	\$ 18,390,795,459.00	\$ 407,047,872,684.00			X	
11	OBRA	abr-22	\$ 315,412,481.00	\$ 2,302,160.00	\$ 317,714,641.00	\$ 7,921,421.00	\$ 309,793,220.00	\$ 9,851,350,701.00	245321 18/12/2021	\$ 18,081,002,239.00	\$ 406,730,158,043.00			X	
12	OBRA	may-22	\$ 1,319,446,250.00	\$ 95,874,977.00	\$ 1,415,321,227.00	\$ 35,287,500.00	\$ 1,380,033,727.00	\$ 9,816,063,201.00	245321 18/12/2021	\$ 16,700,968,512.00	\$ 405,314,836,816.00			X	
13	OBRA	jun-22	\$ 991,701,814.00	\$ 7,243,636.00	\$ 998,945,450.00	\$ 24,906,210.00	\$ 974,039,240.00	\$ 9,791,156,991.00	245321 18/12/2021	\$ 15,726,929,272.00	\$ 404,315,891,366.00			X	
REPROGRAMACION # 2			jul-22					\$ 9,791,156,991.00	216522 28/02/2022	\$ 19,674,285,549.00	\$ 404,315,891,366.00				
14	OBRA	jul-22	\$ 2,175,716,723.00	\$ 15,895,811.00	\$ 2,191,612,534.00	\$ 54,642,385.00	\$ 2,136,970,149.00	\$ 9,736,514,606.00	216522 28/02/2022	\$ 17,537,315,400.00	\$ 402,124,278,832.00			X	
15	OBRA	ago-22	\$ 1,402,740,283.00	\$ 24,188,336.00	\$ 1,426,928,619.00	\$ 35,576,902.00	\$ 1,391,351,717.00	\$ 9,700,937,704.00	216522 28/02/2022	\$ 16,145,963,683.00	\$ 400,697,350,213.00			X	
16	OBRA	sep-22	\$ 1,571,877,792.00	\$ 11,486,799.00	\$ 1,583,364,591.00	\$ 39,584,115.00	\$ 1,543,780,476.00	\$ 9,661,353,589.00	216522 28/02/2022	\$ 14,602,183,207.00	\$ 399,113,985,622.00			X	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

MES INFORME MENSUAL: ENERO

PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

17	OBRA	oct-22	\$ 1,222,379,281.00	\$ 8,932,772.00	\$ 1,231,312,053.00	\$ 30,782,801.00	\$ 1,200,529,252.00	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,401,653,955.00	\$ 397,882,673,569.00			X	
TOTALES			\$ 11,218,460,142.00	\$ 351,830,955.00	\$ 11,570,291,097.00	\$ 254,957,442.00	\$ 9,963,329,200.00	\$ 9,630,570,788.00		\$ 13,401,653,955.00	\$ 397,882,673,569.00				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 10,975,308,042.00	\$ 80,204,174.00	\$ 11,055,512,216.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.			
AJUSTES	\$ 16,075,584.00	\$ 117,475.00	\$ 16,193,059.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,473,739,600.00	\$ 280,010,524.00	\$ 1,753,750,124.00
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PRACTA)			
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ 9,232,199.00	\$ 676,477.00	\$ 9,908,676.00
VALOR TOTAL	\$ 12,474,355,425.00	\$ 361,008,650.00	\$ 12,835,364,075.00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS
DIRECTOR OBRA
Matrícula No.: 25202-66672 CND

Firma 
WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 15202-138865 BYC

Florencia, 16 de noviembre de 2022

C-245-1255-4734-22

SEÑORES:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

Atn. CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZÁLEZ

DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

atencionciudadano@invias.gov.co

czambrano@invias.gov.co

Transversal 11 No. 19-34/48 Barrio la Inmaculada

Florencia - Caquetá

Ciudad.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No 985-2021 "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

Contrato de Obra No 991-2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" -MODULO 1"

Asunto: Entrega Acta de Ajustes definitiva No. 8 correspondiente el mes de enero de 2022

Estimado ingeniero,

Por medio de la presente, me permito radicar, el ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA No. 8 correspondiente al mes de enero de 2022 del contrato de Obra 991 del 2021 "CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE", para fines pertinentes.

Archivos Adjuntos:

1. Factura Proforma Acta de ajustes 8
2. MEPI-MN1-IN-5-FR-1 Acta Ajustes 8
3. MEPI-MN1-IN-4-FR-2 Hoja Ruta Acta de Ajustes 8
4. AFINCO-FR-12 Acta de Ajustes 8
5. AFINCO-FR-13 Acta de Ajustes 8
6. Anexo Acta Melliza Ajustes 8 - Ene 2022
7. Anexo 1
8. MEPI-MN1-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION
9. anexos_iccp_dic21
10. anexos-icociv-julio-2022
11. ACTA No.08 ENERO-2022

Sin otro particular.

Cordialmente,


WILSON ANDRES PARRA
Director de Interventoría.
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

cc. Archivo
Ing. Claudia Milena López, INVIAS – GESTOR TECNICO DEL PROYECTO



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

Responsable de Iva Actividad Económica 4210

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12

autorizado del FE17 al FE100

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS Bolívar COLOMBIA

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - COLOMBIA

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE25 VENCIMIENTO: 2023-01-21

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-12-22 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA AJUSTES 8- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VIS	1	\$ 2,096,574.00	0	0	\$ 2,096,574.00	\$ 2,096,574.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 419,315.00	0	0	\$ 419,315.00	\$ 419,315.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 104,829.00	0	0	\$ 104,829.00	\$ 104,829.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	\$ 104,828.00	19	0	\$ 104,828.00	\$ 124,745.00

Cantidad de líneas: 4

SUBTOTAL:	\$ 2,725,546.00
IVA:	\$ 19,917.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

Notas de la factura

PERIODO: ENERO 2022

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: \$19,917

OBSERVACIONES:

#\$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#\$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR

\$ 2,745,463.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 19,917.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: 613888eead8338b559383be1034b43dbb5d2985918f8d8cb635c3cf61c932bdf3e3e4b3410a4054f9f82ae1ace3c98f4

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

Responsable de Iva Actividad Económica 4210

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRADE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS Bolívar Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - Colombia

lleon@invias.gov.co

3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO: VENCIMIENTO: 2022-12-09

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2022-11-09 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA AJUSTES 8- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VIS	1	\$ 2,096,574.00	0	0	\$ 2,096,574.00	\$ 2,096,574.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 419,315.00	0	0	\$ 419,315.00	\$ 419,315.00
Observación: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 104,829.00	0	0	\$ 104,829.00	\$ 104,829.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	\$ 104,828.00	19	0	\$ 104,828.00	\$ 124,745.00

Cantidad de líneas: 4

SUBTOTAL:	\$ 2,725,546.00
IVA:	\$ 19,917.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

Notas de la factura

PERIODO: ENERO 2022

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: \$19,917

OBSERVACIONES:

#\$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#\$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR

\$ 2,745,463.00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 19,917.00



Cuida el medio ambiente



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO

MEP-MN1-IN-5-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

2

FECHA

9

11

2022

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.

(P)

ACTA DE AJUSTE FINAL:

SI

NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.

8

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

ene-22

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.

8

(D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No :

991 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

114 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

VALOR INICIAL (incluido IVA):

\$

399,567,436,436.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA):

\$

9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VALOR ACUMULADO (incluido IVA):

\$

409,452,964,666.00

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:

\$

16,888,597,884.27

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:

\$

1,108,158,316.00

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA SEPTIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
1 Obras de Explanación	101.14	102.91	1.01750	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2 Sub-bases y bases	100.76	102.23	1.01459	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3 Transporte de materiales	100.39	100.84	1.00448	\$11,877,496.00	\$0.00	\$11,877,496.00	\$11,930,707.00	\$53,211.00	
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	109.10	1.05187	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	109.10	1.05187	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101.91	103.96	1.02012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
7 Concreto para superestructuras	101.21	98.93	0.97747	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	103.68	1.03545	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTALES				\$ 11,877,496.00	\$ -	\$ 11,877,496.00	\$ 11,930,707.00	\$ 53,211.00	\$ -

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
1 Obras de Explanación	101.14	103.07	1.01908	\$71,520,009.00	\$0.00	\$71,520,009.00	\$72,884,611.00	\$1,364,602.00	
2 Sub-bases y bases	100.76	102.20	1.01429	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.16	1.04281	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	108.16	1.04281	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101.91	103.79	1.01845	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
7 Concreto para superestructuras	101.21	98.80	0.97619	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	103.45	1.03316	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTALES				\$ 71,520,009.00	\$ -	\$ 71,520,009.00	\$ 72,884,611.00	\$ 1,364,602.00	\$ -

16

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE																								
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1																									
VERSIÓN 1																									
PÁGINA 2 DE 2																									
FECHA 9 11 2022 (Día / Mes / Año)																									
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO																			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-22		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 8 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																					
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:																			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año) INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00																			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00																									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS																
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o																	
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,894,486.00																
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	\$78,921,709.00	\$0.00	\$78,921,709.00	\$80,229,442.00	\$1,307,733.00	\$10,414,524.00																
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,574.00																
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	108.28	1.04396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
6 Concretos, morteros y obras varias	101.91	104.30	1.02345	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
7 Concreto para superestructuras	101.21	99.33	0.98142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	104.67	1.04534	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																
TOTALES				\$ 78,921,709.00	\$ -	\$ 78,921,709.00	\$ 80,229,442.00	\$ 1,307,733.00	\$ 16,075,584.00																
PORCENTAJE AMORTIZADO: 0.000% (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 2,725,546.00		VALOR IVA \$ 19,917.00		VALOR TOTAL \$ 2,745,463.00																	
				VALOR AJUSTE \$ 2,725,546.00		VALOR IVA \$ 117,475.00		VALOR TOTAL \$ 16,193,059.00																	
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																									
<table><tr><td colspan="2">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</td><td colspan="2">VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td></tr><tr><td>*VALOR AJUSTE</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$ -</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$ -</td><td colspan="2">VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td></tr></table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)										RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		VALOR AJUSTE DEFINITIVO		*VALOR AJUSTE	\$ -			VALOR IVA	\$ -			*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		VALOR AJUSTE DEFINITIVO																							
*VALOR AJUSTE	\$ -																								
VALOR IVA	\$ -																								
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR																							
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 2,725,546.00																									
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2,745,463.00 (Indicar el valor incluido IVA)																									
VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE																									
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado sea gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																									
Firma: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND Firma: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND																									
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Copratista, Interventor y Dirección Territorial.																									



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

0.000%

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

8

ene-22

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ 383,281.00
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401017-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401008-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ 2,362,182.00
No. COMPROMISO	RP 419721	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401023-02	RECURSO No.	54	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 291922	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 291922	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401017-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 291922	RUBRO No.	C-2401-0600-132-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 216522	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401008-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
No. COMPROMISO	RP 216522	RUBRO No.	C-2401-0600-135-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	\$ -
						TOTAL ACTA	\$ 2,745,463.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____

(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente
por CARLOS ALBERTO
ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.	991 DE 2021	Contratista	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
--------------	-------------	-------------	---	--

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No.	08	Valor basico	\$ 2,725,546.00	Período:	ene-22
		Valor incluido el Iva:	\$ 2,745,463.00		

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 2,239,614.00	-	\$ 0.00	\$ 2,239,614.00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ 122,568.00	-	\$ 0.00	\$ 122,568.00
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 383,281.00	-	\$ 0.00	\$ 383,281.00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	-	-	\$ 0.00	-
TOTALES			\$ 2,745,463.00	-	-	\$ 2,745,463.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
DEPARTAMENTO 1 - HUILA				
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 2,347,524.00	\$ 2,330,493.00
			-	-
			-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 2,347,524.00	\$ 2,330,493.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA				
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 262,106.00	\$ 260,205.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ 135,833.00	\$ 134,848.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	-	-
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	-	-
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	-	-
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 397,939.00	\$ 395,053.00
TOTAL			\$ 2,745,463.00	\$ 2,725,546.00

 ANIBAL OJEDA CARRIAZO Representante Legal CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula No.: 25202-57327 CND	 JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula. No. 25202-44184 CND
---	--