

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	11

TERRITORIAL BOYACÁ
GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
Periodo:	FEBRERO 2024
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No 068, 25 de Septiembre de 2023

Respetado Director:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: SECTOR 6007 OTANCHE – CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) – PR62+0000 (PIEDRAGORDA)
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 30 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3070 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS	NIT:	820.001.559-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N.A.		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6007 OTANCHE - CHIQUINQUIRÁ, PR32+0000 (RÍO MINERO) - PR62+0000 (PIEDRAGORDA) LOTE 5.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 11

CONTRATO DE OBRA No.	3070 DE 2023		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AMIGOS	NIT:	820.001.559-4
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-007359 25/09/2023
VALOR INICIAL:	\$ 152.676.360,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 8.906.121,00		
ADICIÓN 1:	\$ 8.906.121,00		
ADICIÓN 2:	\$ 0,00		
ADICIÓN 3:	\$ 0,00		
ADICIÓN 4:	\$ 0,00		
ADICIÓN 5:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 161.582.481,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	31 días		
PRÓRROGA 1:	31 días		
PRÓRROGA 2:	0 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 01/03/2024		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACT A No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	VALOR DEL ACTA
0	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 152.676.360,0	\$ 0,00	\$ 152.676.360,0	\$ 0,00
1	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		\$ 7.633.818,0	\$ 145.042.542,0	\$ 7.633.818,0
2	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		\$ 38.169.090,0	\$ 106.873.452,0	\$ 38.169.090,0
3	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		\$ 38.169.090,0	\$ 68.704.362,0	\$ 38.169.090,0
4	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		\$ 38.169.090,0	\$ 30.535.272,0	\$ 38.169.090,0
5	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		\$ 30.535.272,00	\$ 0,00	\$ 30.535.272,00
0	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	\$ 8.906.121,00	\$ 0,00	\$ 8.906.121,00	\$ 0,00

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR					CÓDIGO	MEPI-FR-1		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	3	DE	11

5	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		\$ 5.076.488,97	\$ 3.829.632,03	\$ 5.076.488,97
6	1031023	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02		\$ 2.557.329,03	\$ 1.272.303,00	\$ 2.557.329,03
					\$ 161.582.481,00	\$ 160.310.178,00	\$ 1.272.303,00	

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No 6	\$ 2.513.907,00	\$ 43.422,03	\$ 2.557.329,03
Acta de Ajuste Provisional No.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. (No aplica) de fecha (No aplica), para el periodo (No aplica), se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR</u> <u>(MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 152.676.360,0	
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 161.582.481,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 160.310.178,00	99,21%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 160.310.178,00	99,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	-	-
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	=	=

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0,00
Amortizado	\$ 0,00
Saldo	\$ 0,00

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 99,21 %
Meta física ejecutada %: 99,21 %

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	11

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-
-	-	-

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

1.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
29-01-2024	1	N.A.	29-01-2024	28-02-2024
-	-			

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A.	N.A.	Adición 3070-01-2023 de 2023	Aprobado
N.A.	N.A.	Prorroga 3070-02-2023 de 2023	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 11

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSIÓN

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/01/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: SECOP II DE 08/02/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 29/12/2023

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$15.158.248,10	39-44-101154482 Anexo N° 2	01/09/2023	30/06/2024
Buen manejo de Anticipo	-	- -	-	-
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	\$32.316.496,20	39-44-101154482 Anexo N° 2	01/09/2023	02/03/2027
Estabilidad y calidad de la obra	-	- -	-	-
Calidad del servicio	\$48.474.744,30	39-44-101154482 Anexo N° 2	01/09/2023	30/08/2024

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, laboral y Operaciones	\$232.000.000,00	39-40-101040431 ANEXO 1	01/09/2023	02/03/2024

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 11

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	28/02/2024	CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4	Solicitud adición y prórroga contrato No. 3070 de 2023
-	-	-	-

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

INFORME DEL PERIODO DE: FEBRERO DE 2024

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2669 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4	NIT:	901.734.481-8
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CLARA ELENA MORENO ESPAÑA	30.739.773	40%
	GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN	30.745.837	50%
	INGENIEROS CIVILES Y MECANICOS SAS.	901517595-9	10%
OBJETO:	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACION VIAL EN LAS VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL NACIONAL		
FECHA DE INICIO:	05/09/2023	No. de Oficio:	2023S-VBOY-002180 DE 05/08/2023
VALOR INICIAL:	\$ 382.128.155,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 95.532.039,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	11

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	2669 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMG 2023 GRUPO 4	NIT:	901.734.481-8
ADICIÓN 1:	\$ 95.532.039,00		
ADICIÓN 2:	\$ 0,00		
ADICIÓN 3:	\$ 0,00		
ADICIÓN 4:	\$ 0,00		
ADICIÓN 5:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 477.660.194,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0,00		
ANTICIPO EN FIDUCIA	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 04/01/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	56 días		
PRÓRROGA 1:	27 días		
PRÓRROGA 2:	29 días		
PRÓRROGA 3:	0 días		
PRÓRROGA 4:	0 días		
PRÓRROGA 5:	0 días		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 29/02/2024		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

ACTA No	REGISTRO	VIGENCIA	RECURSOS	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO	VALOR DEL ACTA
0	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 382.128.155,00	\$ 0,00	\$ 382.128.155,00	
1	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		\$ 63.297.917,84	\$ 318.830.237,16	\$ 63.297.917,84
2	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		\$ 72.238.891,69	\$ 246.591.345,47	\$ 72.238.891,69
3	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		\$73.340.120,07	\$173.251.225,40	\$73.340.120,07
4	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		\$ 72.378.194,28	\$ 100.873.031,12	\$ 72.378.194,28
5	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		\$ 72.179.683,24	\$ 28.693.347,88	\$ 72.179.683,24
6	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		\$ 28.693.347,88	\$ 0,00	\$ 28.693.347,88

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR					CÓDIGO	MEPI-FR-1		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	8	DE	11

0	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 95.532.039,00	\$ 0,00	\$ 95.532.039,00	
6	990323	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02		\$ 43.056.094,43	\$52.475.944,57	\$ 43.056.094,43
					\$ 477.660.194,00	\$ 425.184.249,43	\$ 52.475.944,57	

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	\$60.293.649,00	\$11.455.793,31	\$ 0,00	\$71.749.442,31

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. ____ De fecha ____ para el período FEBRERO DE 2024 el contrato reporta un avance de 89,01% y:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$ 89,01%
Total inversión ejecutada: \$ 89,01%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
-	-			
-	-			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 11

2.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N.A	N.A	Adicion 2669-01-2023 de 2023	Aprobada
N.A	N.A	Prorroga 2669-03-2023 de 2023	Aprobada

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$ 47.766.019,40	41-44-101272548 Anexo 3	05/09/2023	29/08/2024
Buen manejo de Anticipo	-	-	-	-
Pago de salarios, Prestaciones Sociales	\$ 95.532.038,80	41-44-101272548 Anexo 3	05/09/2023	28/02/2027
Calidad del servicio	\$ 143.298.058,20	41-44-101272548 Anexo 3	05/09/2023	08/03/2026

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ADICIÓN Y PRORROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/02/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS: SECOP II DE 27/02/2024

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 31/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X NO _

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		10	DE 11

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-INVIAS-2669-2023-150	28/02/2024	Ing. GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Solicitud Adición y Prórroga contrato No. 3070 de 2023

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se ha realizado comisiones.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		11	DE 11

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



HERNÁN ENRIQUE DULCE MORENO

C.C. 12.990.941 de Pasto

Supervisor del Contrato de Interventoría N.º 2669 DE 2023