

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		1	DE 25

Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
 SUBDIRECTOR DE RED TERCIARIA Y FERREA
 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de Abril de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	001 – CONVENIO 1359 DE 2021: “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”.
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 0.51 Km

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	8/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	25

Total, Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	7/04/2022

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURS O	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	\$ 908.101.145	\$0,00	\$ 908.101.145
TOTAL			\$ 908.101.145	\$0,00	\$ 908.101.145

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 16.54%

% Básico ejecutado acumulado: 0.48%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	25

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1032225 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 2	08-02-2022	08-09-2022
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 2	08-02-2022	11-04-2025
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 2	08-02-2022	11-04-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 2	08-02-2022	11-04-2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		4	DE 25

Póliza de responsabilidad civil SEGUROS MUNDIAL

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 1	08-02-2022	07-04-2022
Patronal	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 1	08-02-2022	07-04-2022
Contratistas y sub contratista	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 1	08-02-2022	07-04-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 1	08-02-2022	07-04-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVR - 129 -2022	6/04/2022	ISIDRO JOSÉ VERGARA FARAK - ANGELICA RICARDO CHEJNE	Contrato de Obra Pública No. LP MA 015 de 2021- Municipio de Ayapel- Departamento de Córdoba.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		5	DE 25

PROYECTO:	002: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL.
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 1,98 Km – KM 12
2,04 km – JARAQUIEL
3,90 km – LAS CRUCES – SAN FELIPE

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	08/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 16.860.924.080		
Anticipo Entregado:	\$0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		6	DE 25

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.0 05-24.5	\$ 16.860.924.080,00	\$ 0,00	\$ 16.860.924.080,00
TOTAL			\$ 16.860.924.080,00	\$ 0,00	\$ 16.860.924.080,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 11.02%

% Básico ejecutado acumulado: 0,00%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	25

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44- 101169624 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-01-2022	01-02-2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-01-2022	01-02-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 3.372.184.816,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2025
Calidad de estudios y diseños	\$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 0	31-07-2022	31-07-2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 25

Póliza de RCE 96-40-101059882 SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.1009419 Anexo No.0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$843.046.204,00	1009419 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$843.046.204,00	1009419 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2022
Prejuicios extrapatrimoniales	\$843.046.204,00	1009419 Anexo 0	31-01-2022	31-07-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVR -128 -2022	6/04/2022	CARLOS ORDOSGOITIA SANIN - GERMAN E. QUINTERO MENDOZA	Contrato de Obra Pública No. LP-SPM-020-2021- Municipio de Montería – Departamento de Córdoba.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 25

PROYECTO:	003. CONVENIO 1143 DE 2021: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 1,09 Km

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	3 meses		
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	15/05/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	25

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-44-101019327 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 1	16-02-2022	17-11-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 1	16-02-2022	17-05-2025
Calidad de Estudios y Diseños	\$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 1	17-05-2022	17-05-2027
Estabilidad de la Obra	\$534.600.000,00	53-44-101019327 Anexo 1	17-05-2022	17-05-2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		12	DE 25

Póliza de RCE 53-40-101006785 SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022
Contratistas y subcontratista	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022
Responsabilidad civil patronal	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	17-05-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 25

PROYECTO:	004 . CONVENIO 925 DE 2021 :MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 1,82 Km

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 4.873.334.285,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/07/2022.		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	25

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$487.333.428,50	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-2022	16-02-2023
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$974.666.857,00	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-2022	17-10-2025
Calidad de estudios y diseños	\$4.778.520	53-44-101018774 Anexo 3	17-10-2022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.462.000.285,50	53-44-101018774 Anexo 3	01-08-2022	31-07-2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		16	DE 25

Póliza de responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$454.263.000,00	53-40-101006658 Anexo 4	08-02-2022	07-04-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		17	DE 25

PROYECTO:	005: CONVENIO 992 DE 2021: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
------------------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: 1.56 Km TRAMO CINTURA.
0.75 Km TRAMO PUERTO SANTO.

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	03/02/2021	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/07/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		18	DE 25

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	\$ 5.850.000.000,00	\$0,00	\$ 5.850.000.000,00
TOTAL			\$ 5.850.000.000,00	\$0,00	\$ 5.850.000.000,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Según lo informado por la firma interventora en el informe mensual No 3

% Básico programado acumulado: 30.05 %

% Básico ejecutado acumulado: 2.70 %

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	25

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.53-44- 101019339 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$548.934.123,90	53-44- 101019339 Anexo 3	03-02- 2022	03-08-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.169.868.247,80	53-44- 101019339 Anexo 3	03-02- 2022	03-08-2026
Calidad de estudios y diseños	\$1.754.802.371,70	53-44- 101019339 Anexo 3	03-02- 2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.754.802.371,70	53-44- 101019339 Anexo 3	03-02- 2022	03-08-2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	25

Póliza de RCE SEGUROS DEL ESTADO

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 3	03-02-2022	07-04-2022

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A			

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A.			
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	25

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - GRUPO 2
-----------	--

LONGITUD DEL CORREDOR: N.A

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 2.850.279.387,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00 0.00%		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Hasta 31 de julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	290.000.000	\$138.837.847	151.162.153
No 48921	54	NACION	2.560.279.387	0	2.560.279.387
TOTAL			\$ 2.850.279.387	\$138.837.847	\$2.711.441.540

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	25

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 2	\$ 77.791.700	\$ 14.780.423	\$ 92.572.123

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

Según lo informado por la firma interventora en el informe mensual No 3

% Básico programado acumulado: 95 %
 % Básico ejecutado acumulado: 5.71%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	...
N/A	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	25

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101169521	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$285.027.938,70	96-44-101169521	30/12/2021	31/01/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.197.596.381,00	96-44-101169521	30/12/2021	31/01/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$570.055.877,40	96-44-101169521	30/12/2021	31/07/2025
Calidad del servicio	\$855.083.816,10	96-44-101169521	31/07/2021	31/07/2027

Póliza de RCE 1009405 PREVISORA SEGUROS

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVR - 133 -2022	09/04/2022	Invias	Solicitud de aprobación de recursos de personal y motocicletas - Consorcio Vial Rural.
CORREO ELECTRONICO	07/04/2022	Invias	ESTUDIOS PUENTE POPAYAN-MUNICIPIO DE CANALETE

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	24	DE	25

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

Para los contratos 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregaran al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 015 de 2021 del municipio de Ayapel, es del 0,48% y el porcentaje de avance programado es del 16.54%, según reprogramación presentada en ocasión a la prorroga No 1 del contrato de obra de fecha del 5 de abril de 2022 por dos (2) meses hasta el 7 de junio de 2022.

Se encuentra aprobado los diseños de la placa huella, fuente de materiales y los materiales para afirmado y subbase. La obra se encuentra paralizada desde el 14 de abril de 2022 debido a la fuerte ola invernal que se viene presentando en la zona la cual ha causado afectaciones en las vías y en la cantera Santa Clara del municipio de Caucasia aprobada para el proyecto que se encuentra inundada desde el día 22 de abril de 2022.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 112 de 2021 del 1,94% y el avance programado 66,73%, presentándose un atraso del 64,80% del valor del contrato, esto debido a graves afectaciones por la ola invernal lo cual ha dificultado la ejecución de las actividades sumado a esto, no se ha entregado la documentación completa de la fuente de materiales y los ensayos de los materiales a utilizar en la obra, por lo que, se recomienda la entrega de esta documentación y así poder avanzar con las obras del proyecto en condiciones normales de ejecución.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 0.37% y el avance programado 29,86%, presentándose un atraso del 29,49% del valor del contrato,

con fecha 30 de abril de 2022, esto debido a graves afectaciones por la ola invernal lo cual ha dificultado la ejecución de las actividades sumado a esto, no se ha entregado la documentación completa de la fuente de materiales y los ensayos de los materiales a utilizar en la obra, por lo que, se recomienda la entrega de esta documentación y así poder avanzar con las obras del proyecto en condiciones normales de ejecución.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 25

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo, es del 2.70% y el porcentaje de avance programado es del 30.05%, se han presentado afectaciones en el avance de obra como consecuencia de la temporada invernal lo cual ha afectado los rendimientos diarios, en la actividad de mejoramiento de subrasante, el contratista a continuado acopiando en el sitio de obra materiales de terraplén y pedraplén para cuando el clima lo permita poder avanzar con estas actividades.

PREDIALES

A la fecha no existen problemas de tipo predial.

AMBIENTALES

No se han presentado inconvenientes ambientales

ASPECTOS JURÍDICOS.

Los relacionados con el tema predial.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.


RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Seguimiento al Proyecto, visita de inspección e iniciales.
07 de abril

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Actas de reunión inicial de los proyectos que cuentan con acta de inicio

Cordialmente,



Ellen Obeimar Aicardy Galeano

Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021