

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	44

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

ING. PATRICIA MORALES

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”
Periodo:	Del 1 del mes de abril al 31 del mes de abril.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 44

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	7 de junio		
Prórroga 2:	19 de julio		
Prórroga 3:	23 de septiembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	09/12/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 44

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	\$ 908.101.145	\$ 908.101.145	\$ 0,00
TOTAL			\$ 908.101.145	\$ 908.101.145	\$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha 05 de mayo de 2023, para el periodo 15, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 822.224.717	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 85.876.428,00	9,5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 908.101.145,00	100

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	44

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %:100

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	44

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1032225 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-09-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	44

Calidad de Estudios y Diseños	\$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 6	25-07-2022	26-09-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 6	26-09-2022	26-09-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Patronal	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Contratistas y sub contratista	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	44

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	44

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

Jaraquiel 2.05 Km

Sector Km 12 1.988 km

Puente el Balsal Puente de 35 m

Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 16.860.924.080		
Anticipo Entregado:	\$0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	30 de diciembre		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/08/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 44

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.0 05-24.5	\$ 16.860.924.080,00	\$11.136.116.611,29	\$ 5.724.807.468,71
TOTAL			\$ 16.860.924.080,00	\$11.136.116.611,29	\$ 5.724.807.468,71

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste del mes de abril No. 3	\$6.008.165.861,00	\$0,00	\$0,00	\$6.008.165.861,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha 05 de mayo de 2023, para el periodo 15, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 16.613.630.630,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 15.636.749.148,96</u>	<u>94,12</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 11.136.116.611,29</u>	<u>67,03</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 11.136.116.611,29</u>	<u>67,03</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	44

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 94,12

Meta física ejecutada %: 67,03

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	44

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101169624 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Pago de Salarios, Prestaciones	\$ 3.372.184.816,	96-44-101169624	31-01-022	31-12-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	44

Sociales.	00	Anexo 3		
Calidad de estudios y diseños	\$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-012022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-072022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Prejuicios extrapatrimoniales	\$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	44

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	44

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	6.5 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio 2 meses		
Prórroga 3:	29 de agosto 2 meses		
Prórroga 4:	30 de diciembre 2022		
Prórroga 5:	30 de marzo 2023		
Fecha de Fin:	30/04/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 44

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 1.782.000.000,00	\$1.782.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.782.000.000,00	\$ 1.782.000.000,00	\$ 0,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha 05 de mayo de 2023, para el periodo 15, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 18.954.796,00</u>	<u>10,64</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.782.000.000,00</u>	<u>100</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	44

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	44

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-44- 101019327 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	20-09-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	44

Calidad de Estudios y Diseños	\$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	\$534.600.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	01-10-2022

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	44

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	44

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 4.873.334.285,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	28 de septiembre		
Prórroga 3:	31 de diciembre		
Prórroga 4:	23 de marzo		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/05/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	44

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 4.873.334.285,00	\$4.718.849.588,17	\$ 154.484.696,83
TOTAL			\$ 4.873.334.285,00	\$4.718.849.588,17	\$ 154.484.696,83

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha 05 de mayo de 2023, para el periodo 15, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$4.854.379.489,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$4.427.424.197,92</u>	<u>90,85</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 4.718.849.588,17</u>	<u>96,83</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 4.718.849.588,17</u>	<u>96,83</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	44

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 90,85

Meta física ejecutada %: 96,83

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	44

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$487.333.428,50	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-022	16-02-2023
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$974.666.857,00	53-44-101018774	16-02-2022	17-10-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	44

		Anexo 3		
Calidad de estudios y diseños	\$4.778.520	53-44-101018774 Anexo 3	17-10-2022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.462.000.285,50	53-44-101018774 Anexo 3	01-08-2022	31-07-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$454.263.000,00	53-40-101006658 Anexo 3	08-02-2022	07-04-2022

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	44

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 44

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	06/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	25 de octubre		
Prórroga 3:	29 de diciembre		
Prórroga 4:	14 de abril		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/06/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	44

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	\$ 5.849.341.239,00	\$4.028.470.445,30	\$1.820.870.793,70
TOTAL			\$ 5.849.341.239,00	\$4.028.470.445,30	\$ 1.820.870.793,70

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha 05 de mayo de 2023, para el periodo 15, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 5.753.313.975,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 5.753.313.975,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 4.028.470.445,30</u>	<u>70,02</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 4.028.470.445,30</u>	<u>70,02</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	44

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 70,02

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	44

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.53-44-101019339 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$548.934.123,90	53-44-101019339 Anexo 5	03-02-2022	03-12-2022
Buen Manejo Anticipo				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	44

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.169.868.247,80	53-44- 1010193 39 Anexo 5	03-02-2022	03-12-2026
Calidad de estudios y diseños	\$1.754.802.371,70	53-44- 1010193 39 Anexo 5	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.754.802.371,70	53-44- 1010193 39 Anexo 5	31-10-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53- 40-101006789 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$500.000.000,00	53-40- 101006789 Anexo 5	03-02-2022	31-12-2022

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	44

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	32	DE	44

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MUNICIPIO DE CANALETE.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 675 m

6 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	010 de 2022 : DERIVADO DEL CONVENIO 2484 2019 - MUNICIPIO CANALETE		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANALETE –CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2484 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANALETE Y EL INSITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS.		
Fecha de Inicio:	28/10/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 1.742.072.775,70		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 1.742.072.775,70		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	30 de diciembre de 2023		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/04/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	33	DE	44

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	1263919	202223090 0117	\$ 1.742.172.174,00	\$1.065.383.363,95	\$ 676.788.810,05
TOTAL			\$ 1.742.172.174,00	\$1.065.383.363,95	\$ 676.788.810,05

6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 15 de fecha 05 de mayo de 2023, para el periodo 15, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 1.742.172.174,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.682.520.423,54</u>	<u>98,26</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.065.383.363,95</u>	<u>62,22</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.065.383.363,95</u>	<u>62,22</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	34	DE	44

6.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 98,26

Meta física ejecutada %: 62,22

6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	35	DE	44

6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.540-47-9940000 22420 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$174.207.277,60	540-47-9940000 22420 Anexo 1	28-10-2022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	36	DE	44

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$348.414.555,20	540-47-994000022420 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	\$522.621.832,80	540-47-994000022420 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027
Estabilidad de la Obra	\$522.621.832,80	540-47-994000022420 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 540-74-994000004650 Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$300.000.000,00	540-74-994000004650 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025

6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	37	DE	44

6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		38	DE 44

7 CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	\$ 106.720.000,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 2.956.999.387		
Anticipo Entregado:	\$ 675.393.600,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 397.719.835,80		
Saldo por Amortizar:	\$ 277.673.764,20		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 julio		
Prórroga 2:	29 de diciembre		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Hasta 30 de septiembre de 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		39	DE 44

7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	\$ 290.000.000	\$-	0
343922	11	NACION	\$ 2.560.279.387	\$2.079.678.755,93	\$480.600.631,07
1099922	11	NACION	\$ 106.720.000	\$ 0	\$ 106.720.000,00
TOTAL			\$ 2.956.999.387	\$2.079.678.755,93	\$587.320.631,00

7.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 15	\$ 138.626.266,59	\$ 32.517.272,41	\$ 171.143.539,00

7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _15_ De fecha 05 de mayo de 2023, el contrato reporta un avance de 70.33%:

7.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$2.956.999.387,00	100%
Total inversión ejecutada: \$ 2.079.678.755,93	70,33%

7.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

7.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	40	DE	44

7.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44- 101169521 Anexo No 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$285.027.938,70	96-44- 101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.197.596.381, 00	96-44- 101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$570.055.877,40	96-44- 101169521 Anexo No 4	30/12/2021	04/09/2025
Calidad del servicio	\$855.083.816,10	96-44- 101169521 Anexo No 4	31/07/2021	31/07/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	41	DE	44

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 12 / 2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

7.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No. .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

7.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

8 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

8.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		42	DE 44

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría el contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 09 de diciembre de 2022. La meta física ejecutada fue 525 metros de placa huella, superando la meta física inicial la cual era de 514 metros.

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 67.03%, vs avance programado del 95.32%, presentando atraso del -28.29% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #2 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 93.61%, debido a que se ejecutó el 100% del monto de recursos del contrato inicial y se está trabajando con la adición de \$320 millones para cumplir con la meta lineal de 1096,54m, el avance programado es del 94.12% con un retraso de 0.51%, dado que el Convenio Interadministrativo No.1143 de 2021, suscrito entre el Invias y el Municipio de Planeta Rica, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2023, y que, consecuentemente, el Municipio de Planeta Rica otorgó prórroga para el contrato de obra de la referencia, hasta el 30 de abril de 2023.

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 96.83% y el avance programado 90.96%, presentándose un adelanto del 5,87% del valor del contrato, con fecha 30 de abril de 2023, se trabaja con la reprogramación actualizada según la prórroga No.4 del 01 abril al 31 de mayo de 2023, de fecha 31 de marzo de 2023, se reitera que, es considerable el avance en obra, debido a que se logró realizar actividades de extendida de mezcla asfáltica en este periodo de abril de 2023, debido a que este ítem de asfalto MDC-19 crea un porcentaje alto de la curva del ejecutado, alcanzando a realizar desde el K1+020 – K1+060 y desde el K1+126 – K1+1820 de asfalto en segunda capa.

La última prórroga aprobada No.4 desde el 01 de abril al 31 de mayo de 2023, se aprobó en diciembre de 2022, es importe informar que anteriormente se tramito la prórroga No.3 hasta el 31 de marzo de 2023 para poder cumplir con la meta lineal programada; así mismo, se tramito prórroga No.1, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2022 y prórroga No.2 del 01

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		43	DE 44

de noviembre al 31 de diciembre de 2022, las tres (3) prorrogas programadas, justificadas como causales de prórroga, las afectaciones por la temporada invernal que se presenta en la zona de influencia del proyecto, persistiendo lluvias desde el mes de abril de 2022; Así mismo, afectaciones por presencia de aguas subsuperficiales en el sector del PR0+000 al PR0+750 que han afectado la estabilidad del mejoramiento de la subrasante e implicado la construcción de filtros longitudinales, y por requerimientos prediales y ambientales (trámite de permiso de aprovechamiento forestal); También se suman afectaciones en los rendimientos diarios de obra, por la necesidad de relocalización de una red de fibra óptica administrada por la empresa INTELCA, que se extiende a lo largo del semieje del carril derecho de la vía en construcción, lo cual, ha implicado realizar trabajos conjuntos.

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato se encuentra en ejecución, con fecha de finalización el 30 de junio de 2023, de acuerdo con la prórroga No 4, del contrato de obra de fecha del 14 de abril de 2023.

El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 70,02% y el avance programado 100,0%, presentándose un atraso del 29,98% del valor del contrato, de acuerdo, con la reprogramación No 3, soportada con la prórroga No 3, la cual estará vigente hasta el 30 de abril de 2023.

CONVENIO 2484 DE 2019 - MUNICIPIO CANALETE:

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 62.22%, vs avance programado del 100%, presentando atraso del -37.78% de acuerdo a la reprogramación de inversiones basada en la fecha de terminación 30 de abril de 2023. Sin embargo, El día 11 de Abril de 2023, el Contratista envió solicitud de prórroga No.2 por 2.5 meses al Contrato de obra mediante comunicado MC-LP-010-2022-CAN-024 la cual fue revisada y evaluada por Interventoría, considerando finalmente dar viabilidad a la misma por un plazo de dos (2) meses dejando constancia mediante el comunicado CVR-804-2023 enviado al municipio de Canalete el día 13 de abril de 2023, en el cual la interventoría aclara además que, se debe evaluar y aprobar la reprogramación de obra e inversiones del contrato, la cual debe ser firmada por las partes; Así mismo, se debe entregar el Plan de Contingencia, con base en el cual el Contratista de obra proyecta ejecutar las obras dentro del nuevo plazo contractual hasta el 30 de junio de 2023, el Contratista envió la reprogramación No.2 mediante el comunicado MC-LP-010-2022-CAN-024 del 27 de Abril de 2023, sin embargo se deben realizar algunos ajustes a la misma y la entrega del plan de contingencia, una vez se subsanen estas observaciones, se procederá a actualizar los valores programados del contrato con base a la Reprogramación No.2 basada en la prórroga No.2 del Contrato cuya fecha de terminación es el 30 de Junio de 2023.

8.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	44	DE	44

No se han presentado novedades.

8.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 020 de 2021 Montería, 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregarán al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

8.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

9 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

10 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

11 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,

Ellen Obeimar Aicardy Galeano

Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021