

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	48

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

ING. PATRICIA MORALES

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”
Periodo:	Del 1 del mes de junio al 30 del mes de junio.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 48

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	7 de junio		
Prórroga 2:	19 de julio		
Prórroga 3:	23 de septiembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	09/12/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 48

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	\$ 908.101.145	\$ 908.101.145	\$ 0,00
TOTAL			\$ 908.101.145	\$ 908.101.145	\$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de julio de 2023, para el periodo 17 , se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 822.224.717	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 85.876.428,00	9,5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 908.101.145,00	100

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	48

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %:100

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	48

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG- 1032225 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$90.810.114,50	CG- 1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$181.620.229,00	CG- 1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-09-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	48

Calidad de Estudios y Diseños	\$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 6	25-07-2022	26-09-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 6	26-09-2022	26-09-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Patronal	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Contratistas y sub contratista	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	48

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	48

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

Jaraquiel 2.05 Km

Sector Km 12 1.988 km

Puente el Balsal Puente de 35 m

Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 16.860.924.080		
Anticipo Entregado:	\$0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	30 de diciembre		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/08/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		9	DE 48

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.0 05-24.5	\$ 16.860.924.080,00	\$12.922.195.099,20	\$ 3.938.728.980,80
TOTAL			\$ 16.860.924.080,00	\$12.922.195.099,20	\$ 3.938.728.980,80

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste del mes de junio No. 4	\$2.135.631.058,00	\$0,00	\$0,00	\$2.135.631.058,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de julio de 2023, para el periodo 17, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 16.613.630.630,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 14.761.375.497,99</u>	<u>83,15</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 12.922.195.099,20</u>	<u>72,79</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 12.922.195.099,20</u>	<u>72,79</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	48

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 83,15

Meta física ejecutada %: 72,79

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	48

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44-101169624 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Pago de Salarios, Prestaciones	\$ 3.372.184.816,	96-44-101169624	31-01-022	31-12-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	48

Sociales.	00	Anexo 3		
Calidad de estudios y diseños	\$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-012022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-072022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Prejuicios extrapatrimoniales	\$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	48

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	48

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	6.5 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio 2 meses		
Prórroga 3:	29 de agosto 2 meses		
Prórroga 4:	30 de diciembre 2022		
Prórroga 5:	30 de marzo 2023		
Fecha de Fin:	30/04/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		15	DE 48

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 1.782.000.000,00	\$1.782.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.782.000.000,00	\$ 1.782.000.000,00	\$ 0,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de julio de 2023, para el periodo 17, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 18.954.796,00</u>	<u>10,64</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.782.000.000,00</u>	<u>100</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	48

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	48

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-44- 101019327 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	20-09-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	48

Calidad de Estudios y Diseños	\$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	\$534.600.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	01-10-2022

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	48

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	48

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 4.873.334.285,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	28 de septiembre		
Prórroga 3:	31 de diciembre		
Prórroga 4:	23 de marzo		
Prórroga 5:	30 de mayo		
Fecha de Fin:	31/07/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		21	DE 48

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 4.873.334.285,00	\$4.873.334.285,00	\$ 0
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 255.765.715,00	\$6.491.450,00	\$249.274.265,00
TOTAL			\$ 5.129.100.000,00	\$4.879.825.735,24	\$ 249.274.265,00

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de julio de 2023, para el periodo 17, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$5.129.100.000,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$5.006.001.595,12</u>	<u>97,60</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 4.879.825.735,24</u>	<u>95,14</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 4.879.825.735,24</u>	<u>95,14</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	48

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 97,60

Meta física ejecutada %: 95,14

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	48

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$487.333.428,50	53-44-101018774 Anexo 3	16-02-022	16-02-2023
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios,	\$974.666.857,00	53-44-	16-022022	17-10-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	48

Prestaciones Sociales.		1010187 74 Anexo 3		
Calidad de estudios y diseños	\$4.778.520	53-44- 1010187 74 Anexo 3	17-10-2022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.462.000.285,50	53-44- 1010187 74 Anexo 3	01-08- 2022	31-07-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$454.263.000,00	53-40- 101006658 Anexo 3	08-02-2022	07-04-2022

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	48

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		26	DE 48

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	06/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	25 de octubre		
Prórroga 3:	29 de diciembre		
Prórroga 4:	14 de abril		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/06/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	48

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	\$ 5.849.341.239,00	\$4.760.291.982,92	\$1.089.049.256,00
TOTAL			\$ 5.849.341.239,00	\$4.760.291.982,92	\$ 1.089.049.256,00

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de julio de 2023, para el periodo 17, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 5.753.313.975,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 5.753.313.975,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 4.760.291.982,92</u>	<u>82,74</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 4.760.291.982,92</u>	<u>82,74</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	48

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 82,74

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	48

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.53-44-1010193 39 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$548.934.123,90	53-44-1010193 39 Anexo 5	03-02-2022	03-12-2022
Buen Manejo				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	48

Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 5	03-02-2022	03-12-2026
Calidad de estudios y diseños	\$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 5	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 5	31-10-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 5	03-02-2022	31-12-2022

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	48

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		32	DE 48

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MUNICIPIO DE CANALETE.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 675 m

6 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	010 de 2022 : DERIVADO DEL CONVENIO 2484 2019 - MUNICIPIO CANALETE		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANALETE –CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2484 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANALETE Y EL INSITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS.		
Fecha de Inicio:	28/10/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 1.742.072.775,70		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 1.742.072.775,70		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	30 de diciembre de 2023		
Prórroga 2:	17 de abril		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/06/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		33	DE 48

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURS O	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	1263919	202223090 0117	\$ 1.742.172.174,00	\$1.513.133.081,88	\$ 229.039.092,10
TOTAL			\$ 1.742.172.174,00	\$1.513.133.081,88	\$ 229.039.092,10

6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZAD O DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste de ____ No.				

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 05 de julio de 2023, para el periodo 17, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 1.712.366.980,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.712.366.980,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.513.133.081,88</u>	<u>88,37</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.513.133.081,88</u>	<u>88,37</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	34	DE	48

6.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 88,37

6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	35	DE	48

6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.540-47- 99400002242 0 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$174.207.277,60	540-47-994000022420 Anexo 1	28-10-2022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	36	DE	48

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$348.414.555 ,20	540-47- 99400002242 0 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	\$522.621.832 ,80	540-47- 99400002242 0 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027
Estabilidad de la Obra	\$522.621.832 ,80	540-47- 99400002242 0 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 540- 74- 994000004650 Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$300.000.000,00	540-74- 994000004650 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025

6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	37	DE	48

6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		38	DE 48

7 CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	\$ 106.720.000,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 2.956.999.387		
Anticipo Entregado:	\$ 675.393.600,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 397.719.835,80		
Saldo por Amortizar:	\$ 277.673.764,20		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 julio		
Prórroga 2:	29 de diciembre		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Hasta 30 de septiembre de 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		39	DE 48

7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	\$ 290.000.000	\$-	0
343922	11	NACION	\$ 2.560.279.387	\$2.432.401.793,00	\$127.877.594,00
1099922	11	NACION	\$ 106.720.000	\$ 0	\$ 106.720.000,00
TOTAL			\$ 2.956.999.387	\$2.432.401.793,00	\$234.597.594,00

7.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 17	\$ 136.163.791,30	\$ 31.939.654,74	\$ 168.103.446,00

7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _17_De fecha 05 de julio de 2023, el contrato reporta un avance de 82,26%:

7.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$2.956.999.387,00	100%
Total inversión ejecutada: \$ 2.432.401.793,00	82,26%

7.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

7.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	40	DE	48

7.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44- 101169521 Anexo No 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$285.027.938,70	96-44- 101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.197.596.381, 00	96-44- 101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$570.055.877,40	96-44- 101169521 Anexo No 4	30/12/2021	04/09/2025
Calidad del servicio	\$855.083.816,10	96-44- 101169521 Anexo No 4	31/07/2021	31/07/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	41	DE	48

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30 / 12 / 2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI ☒ O NO ☐

7.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No. .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

7.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

7.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	42	DE	48

8 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

8.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría el contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 09 de diciembre de 2022. La meta física ejecutada fue 525 metros de placa huella, superando la meta física inicial la cual era de 514 metros.

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 72.79%, vs avance programado del 83.15%, presentando atraso del -10.36% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #3 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

El contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 30 de abril de 2023. Durante la etapa de ejecución del contrato, se realizó una adición a este permitiendo el alcance de la meta física contractual.

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 95.14% y el avance programado 97.78%, presentándose un atraso del 2,64% del valor del contrato, con fecha 30 de junio de 2023, se trabaja con la reprogramación actualizada según la prórroga No.5 del 01 junio al 31 de julio de 2023, de fecha 16 de mayo de 2023, actualmente y debido a las necesidades del proyecto se tramito y aprobó la solicitud de prórroga No. 05 y adición presupuestal No.01 para el Contrato No.129 de 2021, inicialmente mediante comunicado OCA-063, entregado el 05 de mayo de 2023, y en segunda revisión por medio de oficio OCA 064, entregado el 18 de mayo de 2023, con el fin de lograr ampliación de plazo por TRES (3) meses, a partir del 01 de junio de 2023 hasta el 31 de agosto de 2023 (Actual fecha de terminación del contrato: 31 de

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		43	DE 48

mayo de 2023); y Adición por DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$255.765.715), con el objetivo de terminar el 100% de las obras contempladas dentro del alcance y presupuesto actualizado del contrato, según balance final adjunto al comunicado OCA-064; La Interventoría recomendó al Municipio de Planeta Rica, aprobar la prórroga No. 05 al contrato de obra, por un plazo prudente y suficiente de DOS (2) MESES, hasta el 31 de julio de 2023, y la adición de \$255.765.715, teniendo en cuenta que, a la fecha mayo 31, el avance del contrato es del 96.94 % respecto a un programado del 95.48% y que, el plazo que recomendamos, es suficiente para terminar las obras pendientes de acuerdo con el balance actualizado presentado por el Contratista de obra.

Aclarando que con la adición por \$255.765.715, estos valores cambian, quedando a 30 de junio de 2023, el porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 95.14% y el avance programado 97.78%, Así mismo la adición por \$255.765.715, monto que, se requiere para la terminación de la totalidad de las obras iniciales proyectadas (pavimento y obras de drenaje) entre el PR 0+000 y PR 1+820, dándose así, cumplimiento a las metas iniciales del contrato No.129-2021.

Se tiene un ejecutado acumulado en el ítem de asfalto MDC-19 desde el K1+020 – K1+060 y desde el K1+126 – K1+1820 de asfalto en segunda capa; El proyecto también desarrollo actividades de construcción de cunetas en concreto de 3000psi y construcción de Box-Culvert de 4x4 doble en el K1+090 el cual están construidos todos los concretos clase C (losa inferior, muros, aletas y losa superior, construcción de bordillos y rellenos con material seleccionado).

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato se encuentra en ejecución, con fecha de finalización el 30 de junio de 2023, de acuerdo con la prórroga No 4, del contrato de obra de fecha del 14 de abril de 2023. Se solicitó prórroga No 5, por parte del contratista por 2 meses más para poder lograr la terminación del cien por ciento de las actividades del proyecto, la cual fue avalada por la interventoría y otorgada por el municipio y se encuentra en proceso de legalización de pólizas por parte del contratista y empezara a regir a partir del primero de julio de 2023.

El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 82,74% y el avance programado 100,00%, presentándose un atraso del 17,26% del valor del contrato, de acuerdo, con la reprogramación No 4, soportada con la prórroga No 4, la cual estará vigente hasta el 30 de junio de 2023.

CONVENIO 2484 DE 2019 - MUNICIPIO CANALETE:

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 88.37%, vs avance programado del 100%, presentando atraso del -11.64% de acuerdo a la reprogramación de inversiones basada en la fecha de terminación 30 de junio de 2023.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	44	DE	48

El día 06 de junio de 2023, el Contratista mediante oficio MC-LP-010-2022-CAN-036 realizó solicitud de prórroga N°3 AL CONTRATO DE OBRA No MC- LP- 010 2022, manifestando que; se logró constatar el avance significativo de las actividades de obra, mostrando una ejecución en la actividad de construcción de pavimento superior al 80%, iniciando las actividades de bordillo y construcción de andenes, pero es necesario resaltar que actualmente el contrato de obra tiene como fecha final el próximo 30 de junio de 2023 y que de acuerdo a las fuertes precipitaciones presentadas en el sector no ha sido posible avanzar con las actividades de obra pendiente por ejecución; para referencia la semana anterior del 29 de mayo al 03 de junio del presente año solo fue posible laborar 1 solo día de la semana debido a la ola invernal que afecta el sector.

El día 10 de junio de 2023 mediante el oficio CVR-872-2023 la interventoría manifestó no autorizar el plazo solicitado como prórroga N°3, manifestando que el contratista tome las medidas necesarias para duplicar rendimientos en la actividad de construcción de andenes, actualmente en ejecución, con miras a terminar la totalidad de las obras en la fecha actual de vencimiento (30 de junio de 2023).

El día 23 de junio de 2023, el contratista mediante oficio MC-LP-010-2022-CAN-036 realizó Reiteración a solicitud de prórroga N°3 AL CONTRATO DE OBRA No MC- LP- 010 2022, manifestando que a pesar de haber implementado todas las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de las actividades antes del próximo 30 de junio de 2023, no se logró una respuesta positiva debido a que: por las fuertes precipitaciones y los retrasos presentados para la fundición del tramo restante con el fin de dar cumplimiento al tránsito vehicular del sector; no es posible culminar las actividades de obra contratadas al 30 de junio de 2023.

El día 24 de Junio de 2023, la Interventoría mediante el comunicado CVR-888-2023 enviado al municipio de Canalete manifiesta que: Revisada y evaluada la solicitud de prórroga No.03, presentada por MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, Contratista de Obra del contrato No MC- LP- 010 2022; mediante comunicado MC-LP-010-2022-CAN-035, reiterada mediante comunicado MC-LP-010-2022-CAN-036, con el fin de lograr ampliación de plazo por UN MES (1.0) meses, a partir del 01 de julio de 2023 hasta el 30 de Julio de 2023, considerando que la actual fecha de terminación del contrato es el 30 de junio de 2023; con el objetivo de terminar las obras contempladas dentro del alcance y presupuesto actualizado del contrato; Por tanto, esta Interventoría, recomendó al Municipio de Canalete, aprobar dicha solicitud de prórroga, por un plazo de UN (01) MESES, considerando las necesidades del proyecto, con el fin de cumplir con el objeto y demás condiciones contractuales, en procura del beneficio socioeconómico de las Comunidades.

La interventoría aclara además que, se debe evaluar y aprobar la reprogramación de obra e inversiones del contrato, la cual debe ser firmada por las partes, dado que estos documentos no se adjuntaron a los comunicados de solicitud de prórroga del Contratista; Así mismo, el Contratista debe entregar el Plan de Contingencia, con base en el cual

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		45	DE 48

proyecta terminar el 100% de las obras dentro del nuevo plazo contractual hasta el 30 de julio de 2023. Una vez se reciban, se revisen y se perfeccionen estos documentos se procederá a actualizar los valores programados del contrato con base a la Reprogramación No.3 basada en la prórroga No.3 del Contrato cuya fecha de terminación es el 30 de Julio de 2023.

8.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

8.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 020 de 2021 Montería, 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregarán al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

8.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

9 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Se realiza visita técnica de supervisión el día 14 y 16 de junio.

10 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

11 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El Avance del contrato 020 de 2021 del municipio de Montería comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 72.79%, vs avance programado del 83.15%, presentando atraso del -10.36% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #3 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	46	DE	48

El municipio de Montería, está adelantando el proceso del adicional presupuestal #02, que hace referencia a los recursos faltantes para el cierre financiero del puente el Balsal y para intervenir el tramo pendiente en kilómetro 12 (421 ml), se hace necesario adicionar los recursos al convenio 920 de 2021, para posteriormente, legalizar un otrosí al contrato de obra con CDP y RP que respalde la adición #02.

Tramo Kilometro 12: Se evidenció que el tramo 1 (PR 0+000 al 0+342) y tramo 2 (PR 0+421 al 1+606.74), para verificar la terminación de las obras, de acuerdo con el balance final de obra. Lo construido se encuentra en buen estado. El Contratista subsanó oquedades de varias losas de MR, sello de juntas entre losas de MR, y sello de juntas entre losas de MR y cunetas longitudinales. Para el sector del tramo 2, del PR 0+000 al PR 0+421, continúa trámite interno en el Municipio de Montería, con el objetivo de lograr recursos de adición para el convenio 920- 2021, para cumplir metas físicas en este frente de obra.

Tramo Jaraquiel: Se evidenció, que el MR está terminado hasta el PR 1+689, meta física actualizada según el balance final de obra, estando pendiente la terminación de sardineles prefabricados hasta el PR 1+689; Así mismo, la terminación del cárcamo del PR 1+130 al 1+280, disipadores de energía, sello de la junta de dilatación y la señalización vial. Por tanto, se solicita al Contratista, aumentar el suministro y rendimientos diarios de sardinel, y terminar las obras pendientes, con el fin de terminar obras el 15 de julio de 2023.

Se solicita al consorcio córdoba 020, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para dar cumplimiento al plan de contingencia presentado en el frente de obra Las Cruces - San Felipe, la cual se encuentra con rendimientos estandarizados y avanzar en las actividades de ejecución de obra en el puente el Balsal, y considerando que el contrato de obra se encuentra en atraso, con tendencia al aumento, si el Contratista de Obra no toma medidas inmediatas de contingencia, con el fin de terminar las metas físicas en el menor tiempo posible.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Planeta Rica, 95.14% y el avance programado 97.78%, presentándose un atraso del 2,64% del valor del contrato, con fecha 30 de junio de 2023, se le realizo requerimientos al contratista de reprogramarse con las actividades faltantes, de tal forma que garantice el cumplimiento de la meta contractual, con las actividades faltantes debido a que el clima se torna con lluvias.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		47	DE 48

Estando con fecha actualizada de finalización 31 de julio de 2023, debido a que se tramita la prórroga No.5 y adición No.1 para poder cumplir con la meta contractual hasta K1+820 y las obras de drenajes necesarias en los sectores específicos según las necesidades del proyecto. De carácter urgente se debe implementar el plan de acción necesario para cumplir con la ejecución contractual, avanzar con diligencia en las actividades de, mezcla MDC-19 desde el K1+060 al K1+126, señalización y obras de drenajes, (cunetas) para lograr cumplir con lo programado en el tiempo de la última prórroga No.5 hasta el 31 de julio de 2023 y que el plazo que recomendamos es suficiente para terminar las obras pendientes.

El contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo, El avance ejecutado del contrato es del 82,74% y el avance programado es de 100,00%, presentándose un retraso del 17,26% del valor del contrato, de acuerdo con la reprogramación de obra que soporta la prórroga No 4 del contrato, la cual estará vigente hasta el 30 de junio de 2023. El contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo, se encuentra en ejecución con fecha de terminación del 30 de junio de 2023, de acuerdo con la prórroga No 4. De acuerdo con el avance ejecutado al término de este periodo, el contratista solicitó nueva prórroga (No 5), por dos meses, la cual fue avalada por la interventoría y otorgada por el municipio, la cual se encuentra en proceso de actualización de pólizas por parte del contratista y empezará a regir a partir del primero de junio de 2023, con el fin de culminar el cien por ciento de las actividades en el plazo actual del contrato.

En el periodo informado se presentaron fuertes lluvias que afectaron el rendimiento de las actividades ocasionando retraso en la programación de obra. Se recomendó por parte de la interventoría al contratista realizar jornada de orden y aseo en los frentes de obra y el sello de las juntas de las losas de pavimento.

El Avance del contrato 010 de 2022 del municipio de Canalete comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 88.37%, vs avance programado del 100%, presentando atraso del -11.64% de acuerdo a la reprogramación de inversiones basada en la fecha de terminación 30 de junio de 2023. El día 24 de Junio de 2023, la Interventoría mediante el comunicado CVR-888-2023 enviado al municipio de Canalete manifiesta que: Revisada y evaluada la solicitud de prórroga No.03, presentada por MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER, Contratista de Obra del contrato No MC- LP- 010 2022; mediante comunicado MC-LP-010-2022-CAN-035, reiterada mediante comunicado MC-LP-010-2022-CAN-036, con el fin de lograr ampliación de plazo por UN MES (1.0) meses, a partir del 01 de julio de 2023 hasta el 30 de Julio de 2023, considerando que la actual fecha de terminación del contrato es el 30 de junio de 2023; con el objetivo de terminar las obras

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		48	DE 48

contempladas dentro del alcance y presupuesto actualizado del contrato; Por tanto, la Interventoría, recomendó al Municipio de Canalete, aprobar dicha solicitud de prórroga, por un plazo de UN (01) MESES, considerando las necesidades del proyecto, con el fin de cumplir con el objeto y demás condiciones contractuales, en procura del beneficio socioeconómico de las Comunidades.

Cordialmente,


 Firmado
digitalmente por
ELLEN OBEIMAR
AICARDY GALEANO

Ellen Obeimar Aicardy Galeano

Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021