

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	65

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

ING. PATRICIA MORALES

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”
Periodo:	Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de octubre
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		2	DE 65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 908.101.145,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 908.101.145,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	2 meses.		
Total, Prórrogas:	6 meses		
Prórroga 1:	7 de junio		
Prórroga 2:	19 de julio		
Prórroga 3:	23 de septiembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	09/12/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		3	DE 65

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021-01114/2021	70901	7090113	\$ 908.101.145	\$ 908.101.145	\$ 0,00
TOTAL			\$ 908.101.145	\$ 908.101.145	\$ 0,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 822.224.717,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 822.224.717	100
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	\$ 85.876.428,00	9,5
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 908.101.145,00	100

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	65

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %:100

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	65

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG- 1032225 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$90.810.114,50	CG- 1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$181.620.229,00	CG- 1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-09-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	65

Calidad de Estudios y Diseños	\$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 6	25-07-2022	26-09-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 6	26-09-2022	26-09-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Patronal	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Contratistas y sub contratista	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	65

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		8	DE 65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

Jaraquiel 2.05 Km

Sector Km 12 1.988 km

Puente el Balsal Puente de 35 m

Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	\$2.035.119.032,00		
Adición 1:	\$1.139.075.920,00		
Adición 2:	\$896.043.112,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 18.896.043.112,00		
Anticipo Entregado:	\$0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	30 de diciembre		
Prórroga 3:	29 de agosto		
Prórroga 4:	28 de septiembre		
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/11/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	65

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	2.3.2.02.02.005-24.5	NACION	\$ 16.860.924.080,00	\$14.128.902.192,00	\$2.732.021.888,00
23000920	2.3.2.01.01.001.03.02	NACION	\$ 1.139.075.920,00	\$0,00	\$ 1.139.075.920,00
23001209	2.3.2.02.02.005	MUNICIPIO	\$ 896.043.112,00	\$0,00	\$ 896.043.112,00
TOTAL			\$ 18.896.043.112,00	\$14.128.902.192,00	\$ 4.767.140.920,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste de ____ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 18.648.749.662,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 17.889.745.550,76	95,93
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 15.183.811.974,80	81,42
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 15.183.811.974,80	81,42

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	65

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:95,93

Meta física ejecutada %: 81,42

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/09/2023	6	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	65

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
29/09/2023	6	PRORROGA	APROBADO

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29/09/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44- 101169624 Anexo No. 8-11	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$1.889.604.311,20	96-44-101169624 Anexo 8-11	31-01-2022	30-05-2024
Buen Manejo Anticipo	\$600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 8-11	31-01-2022	30-05-2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$3.779.208.622,20	96-44-101169624 Anexo 8-11	31-01-2022	30-11-2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	65

Calidad de estudios y diseños	\$22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 8-11	30-09-2023	30-11-2028
Estabilidad de la Obra	\$5.668.812.933,60	96-44-101169624 Anexo 8-11	30-11-2023	30-11-2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.8	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$944.802.155,60	96-40-101059882 Anexo 8	31-01-2022	30-11-2023

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	13	DE	65

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	6.5 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio 2 meses		
Prórroga 3:	29 de agosto 2 meses		
Prórroga 4:	30 de diciembre 2022		
Prórroga 5:	30 de marzo 2023		
Fecha de Fin:	30/04/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	65

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 1.782.000.000,00	\$1.782.000.000,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.782.000.000,00	\$ 1.782.000.000,00	\$ 0,00

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.763.045.204,00</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 18.954.796,00</u>	<u>10,64</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.782.000.000,00</u>	<u>100</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	65

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	65

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-44- 101019327 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	20-09-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	65

Calidad de Estudios y Diseños	\$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	\$534.600.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Perjuicios extrapatrimoniales	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 3	16-02-2022	01-10-2022

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	65

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		20	DE 65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 267m

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.14 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	119-2023: DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S	NIT:	901.254.279-6
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S (100%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL CORREGIMIENTO DEL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.		
Fecha de Inicio:	28/07/2023	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 570.436.364,57		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 570.436.364,57		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses.		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	27/12/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	65

3.15 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
714	54211	NACION	\$ 570.436.364,57	\$0,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 570.436.364,57	\$0,00	\$ 0,00

3.16 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste ____ No.				

3.17 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.17.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 570.436.364,57</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$234.744.434,53</u>	<u>41,69</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 52.084.097,37</u>	<u>9,25</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 52.084.097,37</u>	<u>9,25</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	65

3.17.2 ANTICIPO

Otorgado	\$146.658.409,00
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$146.658.409,00

3.17.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 41,69

Meta física ejecutada %: 9,25

3.18 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.19 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.20 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/07/2023	1	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	65

3.21 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.22 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.23 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/07/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1046169 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$57.043636,50	CG-1046169 Anexo No.2	28/07/2023	28/04/2024
Buen Manejo Anticipo	\$168.921.397,00	CG-1046169 Anexo No.2	28/07/2023	28/04/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	65

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$114.087.273, 00	CG- 1046169 Anexo No.2	28/07/2023	28/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños	\$5.686.438,00	CG- 1046169 Anexo No.2	28/12/2023	28/12/2028
Estabilidad de la Obra	\$534.600.000, 00	CG- 1046169 Anexo No.2	28/12/2023	28/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG- 1010341 Anexo No: 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilid ad Civil Extracontractu al	\$232.000.000,00	CG-1010341 Anexo No: 2	28/07/2023	28/12/2023

3.24 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

3.25 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	25	DE	65

3.26 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	\$255.765.715,00		
Adición 1:	\$255.765.715,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 5.129.100.000,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	28 de septiembre		
Prórroga 3:	31 de diciembre		
Prórroga 4:	23 de marzo		
Prórroga 5:	30 de mayo		
Fecha de Fin:	31/07/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		27	DE 65

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 4.873.334.285,00	\$4.873.334.285,00	\$ 0,00
000072-2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 255.765.715,00	\$255.765.715,00	\$0,00
TOTAL			\$ 5.129.100.000,00	\$ 5.129.100.000,00	\$ 0,00

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$5.110.145.204,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$5.110.145.204,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 5.110.145.204,00</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 15.928.400,00</u>	<u>0,31</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 5.129.100.000,00</u>	<u>100</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	65

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	65

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA Y ADICIONAL

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/07/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.10	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$512.910.000,00	53-44-101018774 Anexo 10	16-12-2021	31-03-2024
Buen Manejo Anticipo	-			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	65

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.025.820.000,00	53-44- 1010187 74 Anexo 10	16-12-2021	30-09-2026
Calidad de estudios y diseños	\$4.778.520,00	53-44- 1010187 74 Anexo 10	16-08-2022	30-09-2028
Estabilidad de la Obra	\$1.538.730.000,50	53-44- 1010187 74 Anexo 10	16-12-2021	30-09-2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$454.263.000,00	53-40- 101006658 Anexo 12	16-12-2021	30-09-2023

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	65

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	32	DE	65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 837m

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

5.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	097-2023: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ONASSIS	NIT:	901723077-8
CONFORMACIÓN:	ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES S.A.S. (90%) NIT. 901310031-7 RAFAEL CESAR SANTIAGO NAAR. (10%) CEDULA. 15.679.252 DE PLANETA RICA		
Objeto:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	30/06/2023	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 2.180.882.096,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 2.180.882.096,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 29 DE DICIEMBRE DE 2023		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	29/12/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	33	DE	65

5.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1.3.3.11.07	2.3.2.01.01.001-03.02	NACION	\$ 2.180.882.096,00	\$0,00	\$ 2.180.882.096,00
TOTAL			\$ 2.180.882.096,00	\$ 0,00	\$ 2.180.882.096,00

5.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
.				

5.5 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$2.167.595.908,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.349.978.731,50</u>	<u>62,28</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$536.263.227,64</u>	<u>24,74</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$536.263.227,64</u>	<u>24,74</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	34	DE	65

5.5.2 ANTICIPO

Otorgado	\$560.704.786,87
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$560.704.786,87

5.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 62,28

Meta física ejecutada %: 24,74

5.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

5.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
30/07/2023	1	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	35	DE	65

5.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/06/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 15-44-101281565 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$218.088.209,60	15-44-101281565 Anexo No.2	30/06/2023	30/04/2024
Buen Manejo Anticipo	\$651.765.628,80	15-44-101281565 Anexo No.2	30/06/2023	30/04/2024
Pago de Salarios, Prestaciones	\$436.176.419,20	15-44-101281565	30/06/2023	30/12/2026

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	36	DE	65

Sociales.		Anexo No.2		
Calidad de estudios y diseños	\$4.778.520	15-44-101281565 Anexo No.2	30/12/2023	30/12/2028
Estabilidad de la Obra	\$1.462.000.285,50	15-44-101281565 Anexo No.2	5 años	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 15-40-101088011 Anexo No.2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$348.000.000,00	15-40-101088011 Anexo No.2	30/06/2023	30/12/2023
Contratista y subcontratista	\$174.000.000,00	15-40-101088011 Anexo No.2	30/06/2023	30/12/2023
Vehículos propios y no propios	\$174.000.000,00	15-40-101088011 Anexo No.2	30/06/2023	30/12/2023

5.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	37	DE	65

5.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	38	DE	65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

6 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	06/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	25 de octubre		
Prórroga 3:	29 de diciembre		
Prórroga 4:	14 de abril		
Prórroga 5:	10 de agosto		
Fecha de Fin:	30/09/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		39	DE 65

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	\$ 5.850.000.000,00	\$5.264.407.115,00	\$585.592.885,00
TOTAL			\$ 5.850.000.000,00	\$5.264.407.115,00	\$585.592.885,00

6.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 5.843.393.201,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 5.753.313.975,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$5.753.313.975,00</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$90.079.226,00</u>	<u>1,54</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$5.843.393.201,00</u>	<u>100</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	40	DE	65

6.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

6.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

6.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

6.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
01/07/2023	5	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	41	DE	65

6.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

6.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.53-44-101019339 Anexo No. 9	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$548.934.123,90	53-44-101019339 Anexo 9	03-02-2022	30-09-2023
Buen Manejo Anticipo				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	42	DE	65

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 9	03-02-2022	30-09-2027
Calidad de estudios y diseños	\$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 9	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 9	31-10-2022	31-10-2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 9	03-02-2022	31-01-2024

6.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

6.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	43	DE	65

6.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	44	DE	65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 715m

7 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

7.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	105- 2023: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	DABERLIS ARRIETA CARDENAS	NIT:	72.236.745
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	10/08/2023	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 2.249.293.254,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 2.249.293.254,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	4 meses		
Total, Prórrogas:			
Prórroga 1:			
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	09/12/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		45	DE 65

7.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1606	2402041	NACION	\$ 2.249.290.254,00	\$0,00	\$2.249.290.254,00
TOTAL			\$ 2.249.290.254,00	\$5.318.938.769,00	\$2.249.290.254,00

7.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

7.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

7.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 2.174.022.033,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.331.588.495,21</u>	<u>61,25</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$27.175.275,41</u>	<u>1,25</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$27.175.275,41</u>	<u>1,25</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	46	DE	65

7.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

7.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 61,25

Meta física ejecutada %: 1,25

7.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

7.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

7.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/08/2023	1	APROBADO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	47	DE	65

7.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

7.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

7.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ACTA DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 10/08/2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CMT-1000078 49 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$224.929.025,40	CMT-1000078 49 Anexo No. 3	10/08/2023	10/04/2024

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	48	DE	65

Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$112.464.512,70	CMT-1000078 49 Anexo No. 3	10/08/2023	10/12/2026
Calidad de estudios y diseños				
Estabilidad de la Obra	\$224.929.025,40	CMT-1000078 49 Anexo No. 3	10/12/2023	10/12/2028

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CMT- 100001775 Anexo No.3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	\$348.000.000,00	CMT-100001775 Anexo No.3	14/07/2023	11/12/2023

7.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

7.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	49	DE	65

7.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	50	DE	65

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MUNICIPIO DE CANALETE.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 675 m

8 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

8.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	010 de 2022 : DERIVADO DEL CONVENIO 2484 2019 - MUNICIPIO CANALETE		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER		
Objeto:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CANALETE –CORDOBA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2484 DE 2019, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CANALETE Y EL INSITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS.		
Fecha de Inicio:	28/10/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 1.742.072.775,70		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 1.742.072.775,70		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	30 de diciembre de 2023		
Prórroga 2:	17 de abril		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	30/06/2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	51	DE	65

8.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	1263919	2022230900117	\$ 1.742.172.174,00	\$1.742.172.174,00	\$ 0,00
TOTAL			\$ 1.742.172.174,00	\$1.742.172.174,00	\$ 0,00

8.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Ajuste de ____ No.				

8.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 21 de fecha 05 de noviembre de 2023, para el periodo 21, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

8.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 1.712.366.980,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 1.712.366.980,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.712.366.980,00</u>	<u>100</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$29.805.194,00</u>	<u>17,10</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.742.172.174,00</u>	<u>100</u>

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	52	DE	65

8.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

8.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 100

8.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

8.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

8.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	53	DE	65

8.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

8.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

8.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/12/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.540-47-99400002242 0 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$174.207.277,60	540-47-99400002242 0 Anexo 1	28-10-2022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$348.414.555,20	540-47-99400002242 0	28-10-2022	31-12-2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	54	DE	65

		Anexo 1		
Calidad de estudios y diseños	\$522.621.832,80	540-47-994000022420 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027
Estabilidad de la Obra	\$522.621.832,80	540-47-994000022420 Anexo 1	31-12-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 540-74-994000004650 Anexo No.1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$300.000.000,00	540-74-994000004650 Anexo 1	28-10-2022	31-12-2025

8.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

8.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	55	DE	65

8.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		56	DE 65

9 CONTRATO DE INTERVENTORIA

9.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCARIA QUE COMUNICA A LOS CORREGIMIENTOS DEL ARROYO Y EL HOYAL, EN EL MUNICIPIO DEL SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	\$ 106.720.000,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 2.956.999.387		
Anticipo Entregado:	\$ 675.393.600,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 397.719.835,80		
Saldo por Amortizar:	\$ 277.673.764,20		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 julio		
Prórroga 2:	29 de diciembre		
Prórroga 3:	29 de septiembre		
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Hasta 31 de diciembre de 2023		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		57	DE 65

9.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	\$ 290.000.000	\$290.000.000,00	\$0,00
343922	11	NACION	\$ 2.560.279.387	\$2.349.192.434	\$211.086.953,00
1099922	11	NACION	\$ 106.720.000	\$ 106.720.000,00	\$ 0,00
66123	11	NACION	\$350.000.000,00		\$350.000.000,00
TOTAL			\$3.306.999.387	\$2.888.512.585,00	\$ 561.086.953,00

9.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 21	\$ 120.879.060,00	\$ 22.967.021,40	\$143.846.081,40

9.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _21_De fecha 05 de noviembre de 2023, el contrato reporta un avance de 91,37%:

9.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: \$3.306.999.387,00 100%
Total inversión ejecutada: \$ 2.888.512.585,00.....91,37%

9.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

9.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	58	DE	65

9.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

9.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44- 101169521 Anexo No 7	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$330.699.938,70	96-44- 101169521 Anexo No 7	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.197.596.381,00	96-44- 101169521 Anexo No 7	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$661.399.877,40	96-44- 101169521 Anexo No 7	30/12/2021	30/12/2026
Calidad del servicio	\$992.099.816,10	96-44- 101169521 Anexo No 7	31/07/2021	31/07/2027

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	59	DE	65

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 29 / 09 / 2023

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

9.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No. .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

9.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

9.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	60	DE	65

10 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

10.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría el contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 09 de diciembre de 2022. La meta física ejecutada fue 525 metros de placa huella, superando la meta física inicial la cual era de 514 metros.

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 81.42%, vs avance programado del 95.93%, presentando atraso del -14.51% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #5 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal y kilómetro 12, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

El contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 30 de abril de 2023. Durante la etapa de ejecución del contrato, se realizó una adición a este permitiendo el alcance de la meta física contractual

CONVENIO 1143-2021 (2) – MUNICIPIO PLANETA RICA.

El contrato se encuentra en ejecución, con fecha de finalización el 27 de diciembre de 2023, de acuerdo con el plazo inicial del contrato el cual corresponde a 5 meses a partir de la fecha de inicio del 27 de julio de 2023.

El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 9,25 % y el avance programado 28,24 %, presentándose un atraso del 32,44 % del valor del contrato de acuerdo con la programación de obra presentada por el contratista y aprobada por la interventoría, la cual estará vigente hasta el 27 de diciembre de 2023.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	61	DE	65

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

El contrato se encuentra en terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 30 de septiembre de 2023. Durante la etapa de ejecución del contrato, se realizó una adición a este permitiendo el alcance de la meta física contractual.

CONVENIO 925-2021 (2) – MUNICIPIO PLANETA RICA

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 24.74%, vs avance programado del 62.28%, presentando atraso del -37.54% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el avance de actividades con buenos rendimientos, mediante la apertura de varios frentes de obra para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato se encuentra con un avance ejecutado del 100%, la fecha de finalización fue el 31 de octubre de 2023, de acuerdo con la prórroga No 7, dada por el municipio de Pueblo Nuevo.

CONVENIO 992 DE 2021 (2) – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato se encuentra en ejecución con fecha de finalización el 9 de diciembre de 2023. El porcentaje de avance de ejecución del proyecto es del 1,25% y el avance programado 61,25%, presentándose un atraso del 60,00% del valor del contrato, de acuerdo, con el programa de inversiones presentado por el contratista y aprobado por la interventoría, la cual estará vigente hasta el 09 de diciembre de 2023.

CONVENIO 2484 DE 2019 - MUNICIPIO CANALETE:

El contrato se encuentra terminado y ejecutado en un 100%, la fecha de finalización fue el 30 de julio de 2023. La meta física ejecutada fue 651 metros de pavimento rígido MR-38, superando la meta física inicial la cual era de 609 metros.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	62	DE	65

10.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

10.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 020 de 2021 Montería, 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregarán al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

10.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

11 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

VISITA DE TECNICA DE SUPERVISION EL 20 Y 24 DE OCTUBRE

12 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

13 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

El Avance del contrato 020 de 2021 del municipio de Montería comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 81.42%, vs avance programado del 95.93%, presentando atraso del -14.51% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #5 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en los proyectos de las cruces - San Felipe y avanzar en las labores de ejecución en el puente el Balsal y kilómetro 12, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución. Con base en los avances reportados para los frentes de Puente Balsal, las cruces - san felipe y del proyecto del KM 12, El Invias, nuevamente solicita al Contratista, tomar de forma inmediata, las medidas de contingencia necesarias para dar cumplimiento a la reprogramación de obra al 30 de noviembre de 2023, teniendo presente que hasta esta

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		63	DE 65

fecha se cuenta con recursos de Interventoría, y que el convenio 920-2021 vence el 31 de diciembre de 2023.

Para el proyecto de las Cruces - San Felipe, se solicita aumentar rendimientos de obra en la construcción de cunetas, con el fin de terminarlas a tiempo, dentro del plazo contractual vigente, lo cual Implica implementar mayor número de frentes de obra.

De acuerdo con el avance de Puente Balsal, resulta preocupante que aún no se han terminado los estribos, lo cual retrasa las actividades de Izaje de vigas postensadas y consecuentemente, la construcción de vigas riostras, tablero y accesos al puente. Esta condición de atraso, pone en riesgo la terminación del puente dentro del plazo contractual (hasta el 30 de noviembre de 2023), pues, en las condiciones actuales de ejecución y con el atraso que presentan las obras, no es posible terminar dentro del plazo del contrato.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 119 de 2023 del municipio de Planeta Rica, se encuentra en etapa de ejecución con fecha de terminación del 27 de diciembre de 2023, de acuerdo con la programación presentada por el contratista y aprobada por la interventoría, dada por el municipio de Planeta Rica de 5 meses, hasta la presente fecha, en donde el contratista muestra un porcentaje de ejecución de obra acumulado muy bajito, debido a los inconvenientes que ha padecido a lo largo del inicio de la etapa de ejecución del proyecto.

El avance ejecutado del contrato es del 9,25 % y el avance programado es de 28,24 % con respecto a la programación de obra, presentándose un retraso del 32,44 % del valor del contrato. Se recomendó por parte de la interventoría e Invias, al contratista, realizar un plan de contingencia con el fin de compensar el retraso presentado, y de esta manera lograr en el mes siguiente un avance de obra significativo.

El Avance del contrato 097 de 2023 del municipio de Planeta Rica comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado: La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 24.74%, vs avance programado del 62.28%, presentando atraso del -37.54% de acuerdo a la reprogramación de inversiones #1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el avance de actividades con buenos rendimientos, mediante la apertura de varios frentes de obra para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	64	DE	65

Se solicita al consorcio Onassis, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para avanzar con las actividades de ejecución de obra, y considerando que el contrato de obra se encuentra en atraso, con tendencia al aumento, por lo que, el Contratista de Obra tiene que tomar medidas inmediatas de contingencia, con el fin de terminar las metas físicas en el menor tiempo posible.

El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Planeta Rica, se encuentra ejecutado al 100%, el plazo contractual venció el 30 de septiembre de 2023, Durante la etapa de ejecución del contrato, se realizó una adición a este permitiendo el alcance de la meta física contractual.

Se realizó visita previa al recibimiento del tramo en intervención por parte de la Interventoría, administración municipal. De lo anterior surgieron observaciones y arreglos, los cuales el contratista se comprometió a realizar en la brevedad de lo posible para así llevar a cabo el correspondiente recibo a satisfacción de la obra.

El **contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo**, tiene un avance ejecutado de cien por ciento la fecha de terminación fue el 31 de octubre de 2023, de acuerdo con la prórroga No 7, dada por el municipio de Pueblo Nuevo, por un (01) mes. El proyecto se ejecutó en su totalidad, teniendo un recorte en la meta física inicial en el tramo de cintura de 150 metros, lo cual se debió a la inclusión de la reposición de tuberías de acueducto que se encontraban debajo del pavimento y que ya habían cumplido su vida útil, además, incluyeron actividades adicionales como la construcción de murete de 1 metro de alto para protección de talud en el eje 2 y la instalación de reductores de velocidad los cuales no estaban contemplados en el presupuesto.

La calidad de los materiales utilizados en la obra ha sido corroborada continuamente de acuerdo con las normas y ensayos aplicables a cada una de las actividades del proyecto, realizándose los respectivos ensayos de laboratorio los cuales cumplen con requerido en las especificaciones.

Contrato 105 – 2023 Pueblo Nuevo, El contratista dio inicio a las actividades de extendida, conformación y compactación de capa de subbase en el tramo vial Cintura PRO+000 al PRO+050. Las lluvias presentadas durante el periodo informado retrasaron el inicio de las actividades en el frente de obra Cintura.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	65	DE	65

Cordialmente,


 Firmado
 digitalmente por
 ELLEN OBEIMAR
 AICARDY GALEANO

Ellen Obeimar Aicardy Galeano

Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021