

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
		VERSIÓN 1																																																																							
		PÁGINA 1	DE 1																																																																						
		FECHA 28 2 2023 (Día / Mes / Año)																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 20 (Indique el número del acta)	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 20 (Indique el número del acta)	PERIODO MES: ene-23 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 222.048.195,00																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>28/02/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>7/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>7/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ING. CARLOS ZAMBRANO</td><td>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>13/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. CARLOS ZAMBRANO</td><td>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td>23/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. FREDY PADILLA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>24/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ING. DIANA MARCELA PEREZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>24/03/23</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Luis Diaz</td><td>Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7/03/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	23/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. FREDY PADILLA		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. DIANA MARCELA PEREZ		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/03/23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7/03/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ																																																																					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ																																																																					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	23/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. FREDY PADILLA																																																																						
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. DIANA MARCELA PEREZ																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/03/23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																					
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021																																																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 223,670,855.00 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTES DEFINITIVA No. 20 DEL PERIODO ENERO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																									
<table><tr><td>Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Firmado digitalmente por DIANA MARCELA PEREZ Nombre: DIANA MARCELA PEREZ Matrícula No. 70202-136686 TLM GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula No. 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:</td></tr></table>				Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por DIANA MARCELA PEREZ Nombre: DIANA MARCELA PEREZ Matrícula No. 70202-136686 TLM GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula No. 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																		
Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por DIANA MARCELA PEREZ Nombre: DIANA MARCELA PEREZ Matrícula No. 70202-136686 TLM GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula No. 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

2.500%

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

X

20

ene-23

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO

RP 291922

RUBRO No.

C-2401-0600-132-0-2401008-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$

218,551,742.00

No. COMPROMISO

RP 216522

RUBRO No.

C-2401-0600-135-0-2401008-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$

5,119,113.00

TOTAL ACTA

\$

223,670,855.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____

(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente

por CARLOS ALBERTO

ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 1 DE 6					
												FECHA 7 2 2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No. 20		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.786.280.408,00		MES ene-23									
				ACTA FINAL C													
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00									
								VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00									
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. _3_		Última Acta de de fecha 18/10/2022		OBRA EJECUTADA				
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES																	
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	2.979,00	\$ 337.779.873,00	23,66	\$ 2.682.736,00	404,73	\$ 45.890.801,00	-	\$ -
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	559,00	\$ 63.383.333,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	186,00	\$ 21.089.982,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	4.515,00	\$ 314.406.540,00	-	\$ -	162,00	\$ 11.281.032,00	-	\$ -
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	1.129,00	\$ 78.619.044,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	176.479,00	\$ 789.743.525,00	-	\$ -	205,00	\$ 917.375,00	-	\$ -
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	44.120,00	\$ 197.437.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00	-	\$ -	1.960,51	\$ 20.028.570,00	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	\$ -
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	454.197,00	\$ 4.640.076.552,00	2.273,83	\$ 23.229.447,00	21.913,67	\$ 223.870.053,00	-	\$ -
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	75.700,49	\$ 773.356.206,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	36.394,00	\$ 2.197.324.144,00	-	\$ -	182,91	\$ 11.043.374,00	-	\$ -
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	6.065,00	\$ 366.180.440,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
6,1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	\$ 9.747,00	\$ -	18.070,68	\$ 176.134.918,00	252,00	\$ 2.456.244,00	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-	\$ -
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	108.918,32	\$ 1.061.626.865,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
7,2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	224.644,00	\$ 2.829.166.536,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8	E	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
8,1	E	1-11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10.300,00	\$ -	56.161,00	\$ 707.291.634,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	330.000,00	\$ 3.399.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	139.757,34	\$ 1.29.555.054,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10	E	1	232-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
10,1	E	1-11606	232-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1.332,00	\$ -	93.504,00	\$ 703.243.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal									\$ 37.290.981.185,00		\$ 25.255.356.417,00		\$ 34.212.244,00		\$ 964.833.041,00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	\$ -	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	\$ -
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	559.031,00	\$ 518.221.737,00	90,131,80	\$ 83.552.179,00	302.920,05	\$ 280.806.886,00	-	\$ -
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	1.504,26	\$ 218.117.700,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	145.236,00	\$ 21.059.220.000,00	4.352,67	\$ 631.137.150,00	23.784,99	\$ 3.448.823.550,00	-	\$ -
13	S	2	330-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13,1	S	2-11602	330-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	36.308,74	\$ 5.264.767.300,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
13,2	S	2-11702	330-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	9.840,00	\$ 1.773.610.800,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	2.460,00	\$ 443.402.700,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	155.100,00	\$ 24.040.500.000,00	1.503,62	\$ 233.061.100,00	10.403,52	\$ 1.612.545.600,00	-	\$ -
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	38.775,00	\$ 6.010.125.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	5.712,00	\$ 1.087.479.120,00	-	\$ -	15,30	\$ 2.912.891,00	-	\$ -
Subtotal									\$ 57.206.062.400,00		\$ 61.188.792.400,00		\$ 947.750.429,00		\$ 6.034.223.095,00		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	911.324,00	\$ 1.685.038.076,00	8.372,45	\$ 15.480.660	51.981,82	\$ 96.114.385,00	-	\$ -
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	170.873,00	\$ 315.944.177,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	56.958,00	\$ 105.315.342,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17	P	8	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17,1	P	8-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	78.770,00	\$ 61.046.750.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17,2	P	8-11703	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	14.769,00	\$ 11.445.975.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
17,3	P	8-14104	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.924,00	\$ 3.816.100.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18	P	8	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.700.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,1	P	8-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	68.885,00	\$ 53.385.875.000,00	227,37	\$ 176.211.750	2.653,78	\$ 2.056.679.500,00	-	\$ -
18,2	P	8-11703	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.916,00	\$ 10.009.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
18,3	P	8-14104	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PAGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 6					
										FECHA		7 2 2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETA		ACTA No. 20		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,786,280,408.00		MES ene-23 2 de 6					
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,886,628,230.00			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21	OA	6	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	\$ 32,667.00	\$ 260,519,325.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
21.1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	6,380.00	\$ 208,415,460.00	\$ -	\$ -	10,142.56	\$ 331,327,008.00		
21.2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	1,196.00	\$ 39,069,732.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
21.3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	399.00	\$ 13,034,133.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
22	OA	6	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	\$ 81,882.00	\$ 1,896,059,592.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
22.1	OA	6-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	18,525.00	\$ 1,516,864,050.00	\$ -	\$ -	59.86	\$ 4,901,457.00		
22.2	OA	6-11705	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	3,473.00	\$ 284,376,186.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
22.3	OA	6-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	1,158.00	\$ 94,819,356.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
23	OA	6	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	36,173.00	\$ 93,098.00	\$ 3,367,633,954.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
23.1	OA	6-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	28,938.00	\$ 2,694,069,924.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
23.2	OA	6-11705	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	5,426.00	\$ 505,149,748.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
23.3	OA	6-14103	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	1,809.00	\$ 168,414,282.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
24	OA	6	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBC.	m3	38,608.00	\$ 176,922.00	\$ 6,830,781,498.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
24.1	OA	6-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBC.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	30,887.00	\$ 5,464,589,814.00	\$ -	\$ -	1,227.27	\$ 217,131,063.00		
24.2	OA	6-11705	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBC.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	5,791.00	\$ 1,024,555,302.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
24.3	OA	6-14103	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBC.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	1,931.00	\$ 341,636,382.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
25	OA	6	610-13		Rellenos con grava	m3	326.00	\$ 151,702.00	\$ 49,454,852.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
25.1	OA	6-11604	610-13		Rellenos con grava	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	261.00	\$ 39,594,222.00	\$ -	\$ -	165.16	\$ 25,055,102.00		
25.2	OA	6-11705	610-13		Rellenos con grava	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	49.00	\$ 7,433,398.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
25.3	OA	6-14103	610-13		Rellenos con grava	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	16.00	\$ 2,427,232.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
26	OA	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	\$ 2,286,822.00	\$ 2,805,930,594.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
26.1	OA	6-11604		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2,286,822.00	\$ -	556.00	\$ 1,271,473,032.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
26.2	OA	6-14101		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2,286,822.00	\$ -	371.00	\$ 848,410,962.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
27	OA	6	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	\$ 1,232,450.00	\$ 5,263,793,950.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
27.1	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	\$ 1,232,450.00	\$ -	2,602.00	\$ 3,206,834,900.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
28	OA	6	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	\$ 996,330.00	\$ 8,745,784,740.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
28.1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	3,822.00	\$ 3,807,973,260.00	\$ 21.17	\$ 21,092,306.00	111.89	\$ 111,479,364.00		
28.2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	717.00	\$ 714,368,610.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
28.3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	239.00	\$ 238,122,870.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
29	OA	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2,703.00	\$ 1,086,707.00	\$ 2,937,369,021.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
29.1	OA	6-14104		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	\$ 1,086,707.00	\$ -	1,703.00	\$ 1,850,662,021.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
30	OA	6	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	\$ 687,013.00	\$ 9,594,136,545.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
30.1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	11,172.00	\$ 7,675,309,236.00	\$ -	\$ -	54.22	\$ 37,249,845.00		
30.2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	2,095.00	\$ 1,439,292,235.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
30.3	OA	6-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	698.00	\$ 479,535,074.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
31	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	\$ 473,683.00	\$ 1,631,364,252.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
31.1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	2,755.00	\$ 1,304,996,665.00	\$ 12.56	\$ 5,949,458.00	252.31	\$ 119,514,958.00		
31.2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	517.00	\$ 244,894,111.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
31.3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	172.00	\$ 81,473,476.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
32	OA	6	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6,348.00	\$ 439,711.00	\$ 2,791,285,428.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
32.1	OA	6-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	5,078.00	\$ 2,232,852,458.00	\$ 3.62	\$ 1,591,754.00	25.91	\$ 11,392,912.00		
32.2	OA	6-11705	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	952.00	\$ 418,604,872.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
32.3	OA	6-14102	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	318.00	\$ 139,828,098.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
33	OA	4		632.1P	Baranda Metálica	m	1,319.00	\$ 544,754.00	\$ 718,530,526.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
33.1	OA	4-14104		632.1P	Baranda Metálica	m	-	\$ 544,754.00	\$ -	1,319.00	\$ 718,530,526.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
34	OA	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	1,759,885.00	\$ 5,378.00	\$ 9,464,661,530.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
34.1	OA	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	1,055,931.00	\$ 5,678,796,918.00	\$ 4,100.99	\$ 22,055,124.00	15,343.70	\$ 82,518,419.00		
34.2	OA	4-11705	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	351,977.00	\$ 1,892,332,306.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
34.3	OA	4-14101	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
34.4	OA	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
34.5	OA	4-14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,995.00	\$ 473,237,110.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
34.6	OA	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
35	OA	4	641-13		Acero de Presfuerzo	Tf-m	111,740.00	\$ 2,237.00	\$ 249,962,380.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
35.1	OA	4-14103	641-13		Acero de Presfuerzo	Tf-m	-	\$ 2,237.00	\$ -	111,740.00	\$ 249,962,380.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
36	OA	6		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	\$ 1,583,123.00	\$ 134,565,455.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
36.1	OA	6-14104		642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	\$ 1,583,123.00	\$ -	85.00	\$ 134,565,455.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
37	OA	6	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	287.00	\$ 617,637.00	\$ 177,261,819.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
37.1	OA	6-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	-	\$ 617,637.00	\$ -	230.00	\$ 142,056,510.00	\$ -	\$ -	182.02	\$ 112,422,287.00		
37.2	OA	6-11705	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	-	\$ 617,637.00	\$ -	57.00	\$ 35,205,309.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
38	OA	6		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	\$ 758,317.00	\$ 515,655,560.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
38.1	OA	6-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758,317.00	\$ -	544.00	\$ 412,534,448.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
38.2	OA	6-11705		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758,317.00	\$ -	136.00	\$ 103,131,112.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
39	OA	6	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	\$ 673,653.00	\$ 6,467,068,800.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
39.1	OA	6-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$ 673,653.00	\$ -	7,680.00	\$ 5,173,655,040.00	\$ -	\$ -	-	\$ -		
39.2	OA	6-11705	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$ 673,653.00	\$ -	1,920.00	\$ 1,293,413,760.00						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN 1			
												PÁGINA 3 DE 6			
												FECHA 7 2 2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No. 20		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.786.280.408,00		MES ene-23			
ACTA FINAL C												3 de 6			
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00			
41	OA	6	673-13	Material granular drenante	m3	8.032,00	\$ 136.094,00	\$ 1.093.107.008,00							
41.1	OA	6-11604	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136.094,00	\$ -	6.426,00	\$ 874.540.044,00	798,25	\$ 108.637.036,00	2.945,56	\$ 400.873.043,00	
41.2	OA	6-11705	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136.094,00	\$ -	1.205,00	\$ 163.993.270,00		\$ -		\$ -	
41.3	OA	6-14105	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136.094,00	\$ -	401,00	\$ 54.573.694,00		\$ -		\$ -	
42	OA	6	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	\$ 237.444,00	\$ 2.638.477.728,00		\$ -		\$ -		\$ -	
42.1	OA	6-11604	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237.444,00	\$ -	8.890,00	\$ 2.110.877.160,00		\$ -	18,00	\$ 4.273.992,00	
42.2	OA	6-11705	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237.444,00	\$ -	1.667,00	\$ 395.819.148,00		\$ -		\$ -	
42.3	OA	6-14105	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237.444,00	\$ -	555,00	\$ 131.781.420,00		\$ -		\$ -	
Subtotal							\$ -	\$ 68.087.340.557,00		\$ 60.272.307.907,00		\$ 198.666.644,00		\$ 1.608.279.099,00	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	\$ 1.794,00	\$ 394.680.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
43.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.794,00	\$ -	176.000,00	\$ 315.744.000,00	126.146,00	\$ 226.305.924,00	166.458,91	\$ 298.627.285,00
43.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.794,00	\$ -	33.000,00	\$ 59.202.000,00	33.000,00	\$ 59.202.000,00	33.000,00	\$ 59.202.000,00
43.3	SCT	8-14104		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.794,00	\$ -	11.000,00	\$ 19.734.000,00	464,00	\$ 832.416,00	464,00	\$ 832.416,00
44	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	\$ 22.076,00	\$ 2.428.360.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
44.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.076,00	\$ -	88.000,00	\$ 1.942.688.000,00		\$ -	482,41	\$ 10.649.683,00
44.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.076,00	\$ -	16.500,00	\$ 364.254.000,00		\$ -		\$ -
44.3	SCT	8-14104		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.076,00	\$ -	5.500,00	\$ 121.418.000,00		\$ -		\$ -
45	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	\$ 396.630,00	\$ 148.736.250,00		\$ -		\$ -		\$ -
45.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 396.630,00	\$ -	300,00	\$ 118.989.000,00		\$ -	6,00	\$ 2.379.780,00
45.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 396.630,00	\$ -	75,00	\$ 29.747.250,00		\$ -		\$ -
46	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	\$ 503.621,00	\$ 111.803.862,00		\$ -		\$ -		\$ -
46.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 503.621,00	\$ -	178,00	\$ 89.644.538,00		\$ -		\$ -
46.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 503.621,00	\$ -	44,00	\$ 22.159.324,00		\$ -		\$ -
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3.500,00	\$ 253.536,00	\$ 887.376.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
47.1	SCT	4-11607	720-13		Poste de referencia	u	-	\$ 253.536,00	\$ -	2.800,00	\$ 709.900.800,00		\$ -		\$ -
47.2	SCT	4-11710	720-13		Poste de referencia	u	-	\$ 253.536,00	\$ -	700,00	\$ 177.475.200,00		\$ -		\$ -
48	SCT	4	730-13		Defensa metálica	m	8.000,00	\$ 230.532,00	\$ 1.844.256.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
48.1	SCT	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	-	\$ 230.532,00	\$ -	6.400,00	\$ 1.475.404.800,00		\$ -	748,96	\$ 172.659.247,00
48.2	SCT	4-11710	730-13		Defensa metálica	m	-	\$ 230.532,00	\$ -	1.600,00	\$ 368.851.200,00		\$ -		\$ -
Subtotal							\$ -	\$ 5.815.212.112,00		\$ 5.815.212.112,00		\$ 286.340.340,00		\$ 544.350.411,00	
OBRAS VARIAS															
49	OV	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	\$ 17.838,00	\$ 1.739.205.000,00		\$ -		\$ -		\$ -
49.1	OV	6-11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	\$ 17.838,00	\$ -	97.500,00	\$ 1.739.205.000,00		\$ -		\$ -
50	OV	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27.500,00	\$ 18.835,00	\$ 517.962.500,00		\$ -		\$ -		\$ -
50.1	OV	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	\$ 18.835,00	\$ -	27.500,00	\$ 517.962.500,00		\$ -		\$ -
Subtotal							\$ -	\$ 2.257.167.500,00		\$ 2.257.167.500,00		\$ -		\$ -	
TRANSPORTES															
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	\$ 1.057,00	\$ 1.251.201.553,00		\$ -		\$ -		\$ -
51.1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$ 1.057,00	\$ -	843.194,00	\$ 891.256.058,00	176,80	\$ 186.878,00	14.797,74	\$ 15.641.211,00
51.2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$ 1.057,00	\$ -	210.799,00	\$ 222.814.543,00		\$ -		\$ -
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	\$ 1.000,00	\$ 11.837.290.000,00	27.496,20	\$ 27.496.200,00		\$ -	27.496,20	\$ 27.496.200,00
52.1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1.000,00	\$ -	8.570.658,00	\$ 8.570.658.000,00	11.633,40	\$ 11.633.400,00	79.181,50	\$ 79.181.500,00
52.2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1.000,00	\$ -	2.142.664,27	\$ 2.142.664.270,00		\$ -		\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
										VERSIÓN 1			
										PÁGINA 4 DE 6			
										FECHA 7 2 2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 20 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.786.280.408,00 MES 4 de 2023										ACTA FINAL C			
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAJALÚN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00													
53	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	\$ 1.175,00	\$ 1.939.756.975,00	112.458,30	\$ 132.138.503,00	\$ -	112.458,30	\$ 132.138.503,00
53.1	T	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	\$ 1.175,00	\$ -	157,92	\$ 185.556,00	\$ -	99.284,62	\$ 116.659.429,00
Subtotal								\$ 15.028.248.528,00	\$ 13.794.646.046,00	\$ 12.005.834,00	\$ 371.116.843,00		
ITEMS NO PREVISTOS													
54	NP	3		NP1 Transporte de Material Granular (suelto) ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
54.1	NP	3-11608		NP1 Transporte de Material Granular (suelto) ítems NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00	\$ 1.674.750,00		\$ 1.967.831.250,00	\$ 2.485,00	\$ 2.919.875,00	\$ 221.056.322,00
55	NP	8		NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
55.1	NP	8-11603		NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00	\$ 1.120,00		\$ 585.658.080,00	\$ -	\$ 1.106,54	\$ 578.619.725,00
55.2	NP	8-11703		NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00	\$ 280,00		\$ 146.414.520,00	\$ -	\$ 254,20	\$ 132.923.468,00
56	NP	1		NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
56.1	NP	1-11601		NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00	\$ 42.000,00		\$ 4.973.850.000,00	\$ -	\$ 7.856,45	\$ 930.400.091,00
56.2	NP	1-11701		NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00	\$ 10.500,00		\$ 1.243.462.500,00	\$ -	\$ -	\$ -
57	NP	2		NP4 Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
57.1	NP	2-11602		NP4 Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00	\$ 42.000,00		\$ 3.314.010.000,00	\$ 117,09	\$ 9.238.986,00	\$ 68.043.727,00
57.2	NP	2-11702		NP4 Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00	\$ 10.500,00		\$ 828.502.500,00	\$ -	\$ -	\$ -
58	NP	2		NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
58.1	NP	2-11602		NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00	\$ 4.200,00		\$ 418.084.800,00	\$ -	\$ 38,65	\$ 3.847.376,00
58.2	NP	2-11702		NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00	\$ 1.050,00		\$ 104.521.200,00	\$ -	\$ -	\$ -
59	NP	1		NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
59.1	NP	1-11601		NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00	\$ 300.800,00		\$ 3.399.942.400,00	\$ 9.152,76	\$ 103.453.646,00	\$ 489.807.480,00
59.2	NP	1-11701		NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00	\$ 75.200,00		\$ 849.985.600,00	\$ -	\$ 15,00	\$ 169.545,00
60	NP	1		NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
60.1	NP	1-11601		NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00	\$ 4.864,00		\$ 731.219.712,00	\$ -	\$ 21,08	\$ 3.169.020,00
60.2	NP	1-11701		NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00	\$ 1.216,00		\$ 182.804.928,00	\$ -	\$ -	\$ -
61	NP	8		NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
61.1	NP	8-11603		NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00	\$ 91.200,00		\$ 1.634.030.400,00	\$ -	\$ -	\$ -
61.2	NP	8-11703		NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00	\$ 22.800,00		\$ 408.507.600,00	\$ -	\$ -	\$ -
62	NP	8		NP9 Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
62.1	NP	8-11602		NP9 Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00	\$ 191.760,00		\$ 4.013.345.040,00	\$ -	\$ -	\$ -
62.2	NP	8-11702		NP9 Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00	\$ 47.940,00		\$ 1.003.336.260,00	\$ -	\$ -	\$ -
63	NP	6		NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -
63.1	NP	6-11604		NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00	\$ 1.152,00		\$ 105.765.120,00	\$ -	\$ 82,43	\$ 7.567.898,00
63.2	NP	6-11705		NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00	\$ 216,00		\$ 19.830.960,00	\$ -	\$ -	\$ -
63.3	NP	6-14105		NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00	\$ 72,00		\$ 6.610.320,00	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal								\$ 25.937.713.190,00	\$ 115.612.507,00	\$ 2.435.604.652,00			
(A)	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							\$ 334.689.236.546,00	\$ 343.242.092.431,00	\$ 1.786.280.408,00	\$ 14.129.256.615,00		
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							\$ 49.343.566.111,00	\$ 50.604.522.138,00	\$ -	\$ 1.228.624.627,00		
	AJUSTE POR REDONDEO							\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00		
(C)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ -		
(D)	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							\$ 384.832.802.657,00	\$ 394.646.614.569,00	\$ 1.786.280.408,00	\$ 15.357.881.245,00		
(E)	VALOR IVA (OBRA) (E)							\$ 2.812.239.712,00	\$ 2.883.956.030,00	\$ 13.053.588,00	\$ 112.230.671,00		
(F)	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							\$ 387.645.042.369,00	\$ 397.530.570.599,00	\$ 1.799.333.996,00	\$ 15.470.111.916,00		
(G)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							\$ 1.845.000.000,00	\$ 1.845.000.000,00	\$ -	\$ 1.473.739.600,00		
(H)	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							\$ 350.550.000,00	\$ 350.550.000,00	\$ -	\$ 280.010.524,00		
(I)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H+G+H)							\$ 2.195.550.000,00	\$ 2.195.550.000,00	\$ -	\$ 1.753.750.124,00		
(J)	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)							\$ 9.226.844.067,00	\$ 9.226.844.067,00	\$ -	\$ -		
(K)	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 9.908.676,00		
(L)	VALOR TOTAL (F+H+J+K)							\$ 399.567.436.436,00	\$ 409.452.964.666,00	\$ 1.799.333.996,00	\$ 17.233.770.716,00		
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.													

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA No. 20

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,786,280,408.00

MES ene-23

ACTA FINAL C

CONTRATO No : 991 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00

AIU	30 %		
Utilidad	5 %		
		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		\$ 9,885,528,230.00	2.50%
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 44,983,350.00	
Valor Amortizado Acumulado		\$ 410,992,533.00	
Valor Saldo por Amortizar		\$ 9,474,535,697.00	2.50%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 1,786,280,408.00	\$ 13,053,588.00	\$ 1,799,333,996.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1,786,280,408.00	\$ 13,053,588.00	\$ 1,799,333,996.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1,786,280,408.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1,741,297,058.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 34,212,244.00	\$ 964,833,041.00
SB	\$ 714,689,329	\$ 4,418,764,604.00
B	\$ 233,061,100.00	\$ 1,615,458,491.00
P	\$ 191,692,410.00	\$ 2,170,849,474.00
OA	\$ 198,666,644.00	\$ 1,608,279,099.00
SCT	\$ 286,340,340.00	\$ 544,350,411.00
OV	\$ -	\$ -
T	\$ 12,005,834.00	\$ 371,116,843.00
NP	\$ 115,612,507.00	\$ 2,435,604,652.00
TOTAL	\$ 1,786,280,408.00	\$ 14,129,256,615.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP


* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ -	\$ 196,163,488.00
2 Sub-bases y bases	\$ -	\$ 590,040,909.00
3 Transporte de materiales	\$ -	\$ 159,634,703.00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ -	\$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ -	\$ -
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 945,839,100.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 137,665,890.00	\$ 2,192,046,144.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	\$ 956,989,415.00	\$ 5,471,906,089.00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ 191,692,410.00	\$ 2,749,469,199.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenales 11604	\$ 198,666,644.00	\$ 1,606,698,789.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ 226,305,924.00	\$ 484,315,995.00
Vías interurbanas Transporte y sobre carreos 11608	\$ 14,925,709.00	\$ 432,538,462.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	\$ -	\$ 169,545.00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ 44,167,200.00
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ 132,923,468.00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	\$ -	\$ 9,148,208.00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$ 59,202,000.00	\$ 59,202,000.00
Transporte elevado Preliminares 14101	\$ -	\$ -
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	\$ -	\$ -
Transporte elevado Rellenos 14103	\$ -	\$ -
Transporte elevado Subestructura 14104	\$ 832,416.00	\$ 832,416.00
Transporte elevado Superestructura 14105	\$ -	\$ -
TOTAL ICOCIV	\$ 1,786,280,408.00	\$ 13,183,417,515.00
TOTAL CTO		\$ 14,129,256,615.00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN4-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	6	DE	6
				FECHA			
				(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA No.	20	VALOR BÁSICO ACTA: \$	1,786,280,408.00
				ACTA FINAL	C	MES	ene-23
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021				INTERVENITOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1,754,350,646.00				VALOR EN LETRAS:	MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE		
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)							
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.							
OBSERVACIONES							
NOTAS:							
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación							
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando							
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.							
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).							
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.							
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.							
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.							
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.							
Para constancia de lo anterior firman							
Firma:  ANIBAL OJEDA CARRIAZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula No.: 25202-57327 CND				Firma:  JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matricula. No. 25202-44184 CND			

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
 Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021												Enero	Febrero	Marzo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice			
530201	Carreteras, calles, vías	55.65	100.89	101.25	101.88	102.29	102.70	103.14	104.22	104.36	104.35	104.39	104.62	105.01	106.88	108.50	109.42

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase CPC	Subclases CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021										2021		A16.1 ICOCIV -
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	
530201	53211	11	Carreteras (excepto c	48.71	100.82	101.16	101.78	102.08	102.46	102.93	103.94	104.09	104.06	104.10	104.34	104.69	106.50

A16.2. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	Tipología de obra	Ponderación	2021											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	116	Vías interurbanas	18.92	100.84	101.27	102.06	102.10	102.56	102.93	103.75	103.82	103.68	103.56	103.74	104.08
530201	53211	53211_07	117	Vías urbanas	20.38	100.80	100.96	101.57	101.93	102.15	102.56	103.35	103.44	103.45	103.53	103.76	104.02
530201	53221	53221_11	141	Puentes	2.40	101.45	102.06	102.00	102.49	102.91	103.26	103.99	104.17	103.88	103.53	103.44	104.01

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021									
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y e	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subt	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfa	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr.	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urban	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnic	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sol	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades prel	13.81	100.34	100.52	100.67	100.81	100.80	101.11	101.67	101.81	101.84	101.86
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de	12.21	100.53	100.66	100.88	101.10	101.13	101.44	101.75	101.84	101.87	101.93
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pz	38.21	100.70	100.57	101.58	101.64	101.70	102.20	102.66	102.74	102.65	102.64
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidr.	10.83	101.00	101.20	101.14	101.42	101.48	101.79	102.47	102.66	102.80	102.94
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización ver	0.28	100.86	101.30	101.62	102.42	102.86	103.28	104.32	104.58	105.16	105.35
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y ci	5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51.10	101.47	102.05	101.77	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, sube	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, sube	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos

Grupos de costos	Ponderación	2021												A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grup			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2022			
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51.31	101.15	101.82	102.63	103.56	104.47	105.21	107.04	107.39	107.34	107.52	107.86	108.63	110.87	112.56	114.37	116.63
Maquinaria	12.71	100.59	100.86	101.06	101.01	101.60	101.72	102.39	102.54	102.53	102.47	102.57	102.47	103.86	104.62	104.89	105.43
Mano de obra	16.89	101.06	101.37	101.51	101.71	101.79	102.01	102.20	102.28	102.30	102.31	102.30	102.30	104.75	106.81	107.20	107.03
Transporte	8.89	100.07	100.04	100.07	100.25	100.39	100.48	100.51	100.53	100.53	100.64	100.69	100.56	101.43	101.81	102.58	103.03

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC" corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C., en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 30 de enero de 2023

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2022									
			Enero	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	Carreteras, calles, vías	55.65	100.89	110.75	111.46	111.56	112.96	113.01	113.25	114.57	114.94	114.74

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase CPC	Subclases CPC V 2.0 A.C.	2022											
				Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	
530201	53211	11	Carreteras (excepto c	108.12	108.91	110.21	110.95	111.08	112.52	112.57	112.81	114.12	114.49	114.34	

A16.2. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	2022											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	116	105.87	107.53	108.49	110.36	111.13	111.10	112.82	112.88	112.90	114.10	114.55	114.21
530201	53211	53211_07	117	105.67	107.12	107.71	108.56	109.16	109.32	110.50	110.26	110.58	111.68	111.95	111.95
530201	53221	53221_11	141	106.47	107.82	109.78	111.42	112.33	112.38	113.12	113.23	113.08	114.10	114.31	113.70

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo cons

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo													
				2022													
				Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	103.21	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	102.42	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	103.66	104.35	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	109.16	109.42	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	104.98	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	108.49	108.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	102.00	102.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	100.89	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	101.95	101.97	103.10	103.92	104.37	104.92	105.80	106.17	107.02	107.08	107.34	108.12	108.23	108.31
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	102.04	102.07	103.19	104.21	104.66	105.02	105.77	106.24	106.97	106.91	107.15	107.55	107.66	107.83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	102.91	103.01	104.36	105.61	105.81	106.42	107.17	107.33	108.71	107.99	108.40	109.61	109.83	110.14
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	103.03	103.44	105.32	106.97	107.88	108.45	109.03	109.59	110.47	110.85	111.03	111.82	111.98	111.83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	105.73	106.31	108.81	110.85	111.87	113.30	113.98	114.55	115.39	116.09	116.49	117.56	118.27	118.13
530201	53221	53221_11	Puentes	101.29	101.57	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24
530201	53221	53221_11	Puentes	102.34	102.82	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60
530201	53221	53221_11	Puentes	106.77	107.49	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41
530201	53221	53221_11	Puentes	101.84	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29
530201	53221	53221_11	Puentes	112.13	112.43	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos

Índice de costos											
Grupos de costos	Ponderación	2022									
		Enero	Febrero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51.31	101.15	101.82	117.93	117.99	119.84	119.88	119.88	122.00	122.49	122.12
Maquinaria	12.71	100.59	100.86	106.49	106.87	107.85	108.03	108.57	109.04	109.02	108.85
Mano de obra	16.89	101.06	101.37	107.29	107.82	108.05	108.07	108.09	108.13	108.17	108.24
Transporte	8.89	100.07	100.04	103.88	104.22	104.94	105.00	105.07	105.07	105.07	105.42

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de la codificación del "grupo CPC V2.0 AC" corresponde a la unión de la división 53 de la C (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las sub

Actualizado el 30 de enero de 2023



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alejandro Gómez Bustamante</i> 58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ

Gerente

Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
VERSIÓN 1												PÁGINA 1 DE 2			
FECHA 28 2 2023 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
MES INFORME MENSUAL: ENERO												PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior				
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401008-02	54	NACION	Contrato principal	\$	6,918,402,778.00	\$	-						
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401017-02	54	NACION	Contrato principal	\$	1,692,708,333.00	\$	-						
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401023-02	54	NACION	Contrato principal	\$	250,000,000.00	\$	-						
2021	419721	C-2401-0600-135-0-2401008-02	54	NACION	Contrato principal	\$	1,976,880,881.00	\$	-						
2021	419721	C-2401-0600-135-0-2401023-02	54	NACION	Contrato principal	\$	46,111,111.00	\$	-						
2022	291922	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$	9,007,098,765.15	\$	6,871,482,498.00						
2022	291922	C-2401-0600-132-0-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$	662,037,036.66	\$	-						
2022	291922	C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$	108,641,975.19	\$	-						
2022	216522	C-2401-0600-135-0-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$	3,987,962,963.67	\$	978,192,405.00						
2022	216522	C-2401-0600-135-0-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$	67,592,592.33	\$	-						
TOTAL						\$	24,717,436,436.00	\$	7,849,674,903.00						
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 409,452,964,666.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		SI	NO	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00				X
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00				X
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00				X
3	OBRA	ago-21	\$ 25,633,813.00	\$ 187,324.00	\$ 25,821,137.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,858,281,966.00	\$ 399,541,615,299.00				X
3	AJUSTES	ago-21	\$ 319,794.00	\$ 2,337.00	\$ 322,131.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,857,959,835.00	\$ 399,541,293,168.00				X
4	OBRA	sep-21	\$ 290,414,527.00	\$ 35,828,991.00	\$ 326,243,518.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,531,716,317.00	\$ 399,215,049,650.00				X
4	AJUSTES	sep-21	\$ 1,359,514.00	\$ 9,935.00	\$ 1,369,449.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,530,346,868.00	\$ 399,213,680,201.00				X
5	OBRA	oct-21	\$ 151,421,024.00	\$ 1,106,538.00	\$ 152,527,562.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,377,819,306.00	\$ 399,061,152,639.00				X
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2,076,560.00	\$ 15,175.00	\$ 2,091,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,375,727,571.00	\$ 399,059,060,904.00				X
6	OBRA	nov-21	\$ 373,938,181.00	\$ 2,732,625.00	\$ 376,670,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9,999,056,765.00	\$ 398,682,390,098.00				X
6	AJUSTES	nov-21	\$ 4,898,848.00	\$ 35,799.00	\$ 4,934,647.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9,994,122,118.00	\$ 398,677,455,451.00				X
ADICIÓN 1			dic-21					\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,879,650,348.00	\$ 408,562,983,681.00				
7	OBRA	dic-21	\$ 288,931,557.00	\$ 2,111,423.00	\$ 291,042,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19,588,607,368.00	\$ 408,271,940,701.00				X
7	AJUSTES	dic-21	\$ 4,695,322.00	\$ 34,312.00	\$ 4,729,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19,583,877,734.00	\$ 408,267,211,067.00				X
8	OBRA	ene-22	\$ 162,319,214.00	\$ 1,186,179.00	\$ 163,505,393.00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19,420,372,341.00	\$ 408,103,705,674.00				X
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2,725,546.00	\$ 19,917.00	\$ 2,745,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19,417,626,878.00	\$ 408,100,960,211.00				X
9	OBRA	feb-22	\$ 95,030,846.00	\$ 1,319,010.00	\$ 96,349,856.00	\$ 2,402,243.00	\$ 93,947,613.00	\$ 9,883,125,987.00	245321 18/12/2021	\$ 19,323,679,265.00	\$ 408,004,610,355.00				X
10	OBRA	mar-22	\$ 815,420,772.00	\$ 141,316,899.00	\$ 956,737,671.00	\$ 23,853,865.00	\$ 932,883,806.00	\$ 9,859,272,122.00	245321 18/12/2021	\$ 18,390,795,459.00	\$ 407,047,872,684.00				X
11	OBRA	abr-22	\$ 315,412,481.00	\$ 2,302,160.00	\$ 317,714,641.00	\$ 7,921,421.00	\$ 309,793,220.00	\$ 9,851,350,701.00	245321 18/12/2021	\$ 18,081,002,239.00	\$ 406,730,158,043.00				X
12	OBRA	may-22	\$ 1,319,446,250.00	\$ 95,874,977.00	\$ 1,415,321,227.00	\$ 35,287,500.00	\$ 1,380,033,727.00	\$ 9,816,063,201.00	245321 18/12/2021	\$ 16,700,968,512.00	\$ 405,314,836,816.00				X
13	OBRA	jun-22	\$ 991,701,814.00	\$ 7,243,636.00	\$ 998,945,450.00	\$ 24,906,210.00	\$ 974,039,240.00	\$ 9,791,156,991.00	245321 18/12/2021	\$ 15,726,929,272.00	\$ 404,315,891,366.00				X
REPROGRAMACION # 2			jul-22					\$ 9,791,156,991.00	216522 28/02/2022	\$ 19,674,285,549.00	\$ 404,315,891,366.00				
14	OBRA	jul-22	\$ 2,175,716,723.00	\$ 15,895,811.00	\$ 2,191,612,534.00	\$ 54,642,385.00	\$ 2,136,970,149.00	\$ 9,736,514,606.00	216522 28/02/2022	\$ 17,537,315,400.00	\$ 402,124,278,832.00				X
15	OBRA	ago-22	\$ 1,402,740,283.00	\$ 24,188,336.00	\$ 1,426,928,619.00	\$ 35,576,902.00	\$ 1,391,351,717.00	\$ 9,700,937,704.00	216522 28/02/2022	\$ 16,145,963,683.00	\$ 400,697,350,213.00				X
16	OBRA	sep-22	\$ 1,571,877,792.00	\$ 11,486,799.00	\$ 1,583,364,591.00	\$ 39,584,115.00	\$ 1,543,780,476.00	\$ 9,661,353,589.00	216522 28/02/2022	\$ 14,602,183,207.00	\$ 399,113,985,622.00				X

RV: ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>

Mar 28/03/2023 2:57 PM

Para: Diana Marcela Perez Lizcano <dmperez@invias.gov.co>; Daniela Maria Barajas Castellanos <dbarajas@invias.gov.co>

CC: Juan Gabriel Corredor <jcorredor@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>

 2 archivos adjuntos (4 MB)

FE62_ACTA AJUSTE 20 (1).pdf; Acta Ajuste 20 991-2021.zip;

Cordial Saludo,

Para seguimiento y Control Gracias.

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado el: martes, 28 de marzo de 2023 2:43 p. m.

Para: Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>

Asunto: RV: ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 10:44 a. m.

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Asunto: RV: ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada con el numero **29633** de **27/03/2023** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext: 1129

Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: viernes, 24 de marzo de 2023 8:25 p. m.

Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Asunto: ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

Cordial Saludo,

En mi calidad de Gerente de Grandes Proyectos 2, envío para radicación de cuentas, la documentación pertinente para trámite del ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

Muchas gracias y quedo atento.

Luis Jaime Díaz Pérez.

Gerencia de Grandes Proyectos

ldiazp@invias.gov.co

Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point.

www.invias.gov.co

La información transmitida en este correo, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter privado y confidencial... Su reenvío total, parcial o el uso de la información allí contenida está totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algún motivo este correo llego por error a su buzón por favor elimínelo y comuníquelo a su autor. Quien Reciba este correo deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el mismo o cualquier anexo a él, por esa razón Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificación o alteración. - 365

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

Responsable de Iva Actividad Económica 4210

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12

autorizado del FE17 al FE100

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS Bolívar COLOMBIA

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

3770600

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE62 VENCIMIENTO: 2023-04-23

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2023-03-24 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA AJUSTES 20- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VI	1	\$ 170,806,304.00	0	0	\$ 170,806,304.00	\$ 170,806,304.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 34,161,261.00	0	0	\$ 34,161,261.00	\$ 34,161,261.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 8,540,315.00	0	0	\$ 8,540,315.00	\$ 8,540,315.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	\$ 8,540,315.00	19	0	\$ 8,540,315.00	\$ 10,162,975.00

Cantidad de líneas: 4

SUBTOTAL:	\$ 222,048,195.00
IVA:	\$ 1,622,660.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

Notas de la factura

PERIODO: ENERO 2023

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: \$1,622,660

OBSERVACIONES:

#\$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#\$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR

\$ 223,670,855.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 1,622,660.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: 0d6434211c4768b20e8267b6fe45a1cbb62db320162c6d228acf9fd606e0b3d6a0553881612122d979b7a964723b4b7e

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO MEP/MI-NI-IN-S-FR-1						
		VERSIÓN 1							
		PÁGINA 1 DE 5							
		FECHA 28 2 2023 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)						
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)						
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436.436.00 (Según contrato principal)						
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00						
DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 21,204,592,306.00									
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 14,129,256,616.00									
oct-22									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	PI=Po*(I/Io)	PI-Po	
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	\$107,997,541.00	\$2,699,939.00	\$105,297,602.00	\$107,453,044.00	\$2,155,442.00	
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	\$750,748,816.00	\$18,768,720.00	\$731,980,096.00	\$744,109,006.00	\$12,128,910.00	
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$11,709,072.00	\$292,727.00	\$11,416,345.00	\$11,473,198.00	\$56,853.00	
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	\$17,302,029.00	\$432,551.00	\$16,869,478.00	\$17,611,060.00	\$741,582.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	108.28	1.04396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101.91	104.30	1.02345	\$107,687,404.00	\$2,692,185.00	\$104,995,219.00	\$107,457,357.00	\$2,462,138.00	
7 Concreto para superestructuras	101.21	99.33	0.98142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	104.67	1.04534	\$267,638,218.00	\$6,690,955.00	\$260,947,263.00	\$272,778,612.00	\$11,831,349.00	
Insumo Equipo	100.90	102.26	1.01348	\$9,854,851.00	\$0.00	\$9,854,851.00	\$9,987,694.00	\$132,843.00	
Insumo Asfalto	1752.87	1893.12	1.08001	\$53,347,375.00	\$0.00	\$53,347,375.00	\$57,615,698.00	\$4,268,323.00	
Insumo Otros Materiales	101.65	105.20	1.03492	\$73,449,716.00	\$0.00	\$73,449,716.00	\$76,014,580.00	\$2,564,864.00	
Insumo Transporte	100.05	100.43	1.00380	\$347,826.00	\$0.00	\$347,826.00	\$349,148.00	\$1,322.00	
Insumo Mano de Obra	101.59	102.56	1.00955	\$1,236,621.00	\$0.00	\$1,236,621.00	\$1,248,431.00	\$11,810.00	
TOTALES				\$ 1,401,319,469.00	\$ 31,577,077.00	\$ 1,369,742,392.00	\$ 1,406,097,828.00	\$ 36,355,436.00	\$ -



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO MEP-MN1-IN-5-FR-1	
								VERSIÓN 1	
								PÁGINA 2 DE 5	
								FECHA 28/2/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2								DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20								ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030								FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)								FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436.436.00 (Según contrato principal)								VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00									
CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103.28	110.04	1.06549	\$107,997,541.00	\$2,699,939.00	\$105,297,602.00	\$112,193,542.00	\$6,895,940.00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102.44	108.53	1.05947	\$750,748,816.00	\$18,768,720.00	\$731,980,096.00	\$775,510,952.00	\$43,530,856.00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104.35	118.63	1.13685	\$12,144,426.00	\$303,611.00	\$11,840,815.00	\$13,461,231.00	\$1,620,416.00	
Insumo Equipo	102.47	109.04	1.06412	\$9,854,851.00	\$0.00	\$9,854,851.00	\$10,486,744.00	\$631,893.00	
Insumo Asfalto	1752.87	2908.79	1.65944	\$53,347,375.00	\$0.00	\$53,347,375.00	\$88,526,768.00	\$35,179,393.00	
Insumo Otros Materiales	108.63	122.00	1.12308	\$73,449,716.00	\$0.00	\$73,449,716.00	\$82,489,907.00	\$9,040,191.00	
Insumo Transporte	100.56	105.07	1.04485	\$347,826.00	\$0.00	\$347,826.00	\$363,426.00	\$15,600.00	
Insumo Mano de Obra	102.30	108.13	1.05699	\$1,236,621.00	\$0.00	\$1,236,621.00	\$1,307,096.00	\$70,475.00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109.42	119.33	1.09053	\$155,852,035.00	\$3,896,301.00	\$151,955,734.00	\$165,712,287.00	\$13,756,553.00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105.35	113.49	1.07726	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108.95	118.44	1.08711	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102.36	114.40	1.11766	\$177,534,779.00	\$4,438,369.00	\$173,096,410.00	\$193,462,934.00	\$20,366,524.00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100.89	105.53	1.04599	\$11,709,072.00	\$292,727.00	\$11,416,345.00	\$11,941,383.00	\$525,038.00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101.97	108.12	1.06030	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102.07	107.55	1.05374	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103.01	109.61	1.06405	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Equipo	102.47	109.04	1.06412	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Asfalto	1752.87	2908.79	1.65944	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Otros Materiales	108.63	122.00	1.12308	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Transporte	100.56	105.07	1.04485	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Mano de Obra	102.30	108.13	1.05699	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103.44	111.82	1.08104	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	108.31	117.56	1.10585	\$46,443,389.00	\$1,161,085.00	\$45,282,304.00	\$50,075,436.00	\$4,793,132.00	
Transporte elevado Preliminares 14101	101.57	109.19	1.07502	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102.82	112.16	1.09081	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transporte elevado Rellenos 14103	107.49	117.77	1.09562	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transporte elevado Subestructura 14104	102.58	115.39	1.12489	\$653,022.00	\$16,326.00	\$636,696.00	\$716,213.00	\$79,517.00	
Transporte elevado Superestructura 14105	112.43	130.58	1.16142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTALES				\$ 1,401,319,469.00	\$ 31,577,078.00	\$ 1,369,742,391.00	\$ 1,506,247,919.00	\$ 136,505,528.00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE					CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-S-FR-1		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	3	DE	5
						FECHA	28	2	2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436.436.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00 (Indique día/mes/año)	
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00					
nov-22									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	\$29,668,349.00	\$741,709.00	\$28,926,640.00	\$29,518,768.00	\$592,128.00	\$47,510,497.00
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	\$206,240,599.00	\$5,156,015.00	\$201,084,584.00	\$204,416,556.00	\$3,331,972.00	\$98,552,377.00
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$3,216,637.00	\$80,416.00	\$3,136,221.00	\$3,151,839.00	\$15,618.00	\$2,784,210.00
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	\$4,753,095.00	\$118,827.00	\$4,634,268.00	\$4,837,990.00	\$203,722.00	\$10,875,872.00
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	108.28	1.04396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6 Concretos, morteros y obras varias	101.91	104.30	1.02345	\$29,583,150.00	\$739,579.00	\$28,843,571.00	\$29,519,953.00	\$676,382.00	\$30,483,877.00
7 Concreto para superestructuras	101.21	99.33	0.98142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	104.67	1.04534	\$73,523,748.00	\$1,838,094.00	\$71,685,654.00	\$74,935,882.00	\$3,250,228.00	\$109,755,802.00
Insumo Equipo	100.90	102.26	1.01348	\$2,707,258.00	\$0.00	\$2,707,258.00	\$2,743,752.00	\$36,494.00	\$169,337.00
Insumo Asfalto	1752.87	1893.12	1.08001	\$14,655,228.00	\$0.00	\$14,655,228.00	\$15,827,793.00	\$1,172,565.00	\$62,545,047.00
Insumo Otros Materiales	101.65	105.20	1.03492	\$20,177,606.00	\$0.00	\$20,177,606.00	\$20,882,208.00	\$704,602.00	\$3,269,466.00
Insumo Transporte	100.05	100.43	1.00380	\$95,553.00	\$0.00	\$95,553.00	\$95,916.00	\$363.00	\$1,685.00
Insumo Mano de Obra	101.59	102.56	1.00955	\$339,716.00	\$0.00	\$339,716.00	\$342,960.00	\$3,244.00	\$15,054.00
TOTALES				\$ 384,960,939.00	\$ 8,674,640.00	\$ 376,286,299.00	\$ 386,273,617.00	\$ 9,987,318.00	\$ 365,963,224.00
						VALOR AJUSTE		\$ 46,342,754.00	\$ 365,963,224.00
						VALOR IVA		\$ 338,659.00	\$ 2,674,347.00
						VALOR TOTAL ICCP		\$ 46,681,413.00	\$ 368,637,571.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)									



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1		
VERSIÓN									1		
PÁGINA									4	DE	5
									FECHA		
									28	2	2023
									(Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)			ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20			MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-23			ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D)			(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 (Indique número y año)							PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)							INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436.436.00 (Según contrato principal)		
							VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964.666.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00		
CAPITULO CONSTRUCTIVO	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA NOVIEMBRE 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS		
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po			
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103.28	110.42	1.06917	\$29,668,349.00	\$741,709.00	\$28,926,640.00	\$30,927,496.00	\$2,000,856.00	\$99,850,436.00		
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102.44	108.73	1.06142	\$206,240,599.00	\$5,156,015.00	\$201,084,584.00	\$213,435,199.00	\$12,350,615.00	\$225,386,357.00		
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104.35	119.18	1.14212	\$3,336,234.00	\$83,406.00	\$3,252,828.00	\$3,715,120.00	\$462,292.00	\$216,538,891.00		
Insumo Equipo	102.47	109.02	1.06392	\$2,707,258.00	\$0.00	\$2,707,258.00	\$2,880,306.00	\$173,048.00	\$804,941.00		
Insumo Asfalto	1752.87	2908.79	1.65944	\$14,655,228.00	\$0.00	\$14,655,228.00	\$24,319,472.00	\$9,664,244.00	\$359,944,223.00		
Insumo Otros Materiales	108.63	122.49	1.12759	\$20,177,606.00	\$0.00	\$20,177,606.00	\$22,752,067.00	\$2,574,461.00	\$11,614,652.00		
Insumo Transporte	100.56	105.07	1.04485	\$95,553.00	\$0.00	\$95,553.00	\$99,839.00	\$4,286.00	\$19,886.00		
Insumo Mano de Obra	102.30	108.17	1.05738	\$339,716.00	\$0.00	\$339,716.00	\$359,209.00	\$19,493.00	\$89,968.00		
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109.42	119.69	1.09382	\$42,814,609.00	\$1,070,365.00	\$41,744,244.00	\$45,660,689.00	\$3,916,445.00	\$102,175,853.00		
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105.35	113.64	1.07868	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108.95	118.64	1.08895	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102.36	116.28	1.13602	\$48,771,145.00	\$1,219,279.00	\$47,551,866.00	\$54,019,871.00	\$6,468,005.00	\$37,098,836.00		
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100.89	105.53	1.04599	\$3,216,637.00	\$80,416.00	\$3,136,221.00	\$3,280,456.00	\$144,235.00	\$15,089,141.00		
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101.97	108.23	1.06138	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,703.00		
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102.07	107.66	1.05482	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,499.00		
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103.01	109.83	1.06619	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,082,195.00		
Insumo Equipo	102.47	109.02	1.06392	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Insumo Asfalto	1752.87	2908.79	1.65944	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Insumo Otros Materiales	108.63	122.49	1.12759	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Insumo Transporte	100.56	105.07	1.04485	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Insumo Mano de Obra	102.30	108.17	1.05738	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103.44	111.98	1.08259	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,437.00		
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106.31	118.27	1.11253	\$12,758,611.00	\$318,965.00	\$12,439,646.00	\$13,839,479.00	\$1,399,833.00	\$6,192,965.00		
Transporte elevado Preliminares 14101	101.57	109.44	1.07748	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102.82	112.35	1.09265	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Transporte elevado Rellenos 14103	107.49	118.06	1.09831	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
Transporte elevado Subestructura 14104	102.58	115.54	1.12635	\$179,394.00	\$4,485.00	\$174,909.00	\$197,009.00	\$22,100.00	\$101,617.00		
Transporte elevado Superestructura 14105	112.43	130.85	1.16382	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
TOTALES				\$ 384,960,939.00	\$ 8,674,640.00	\$ 376,286,299.00	\$ 415,486,212.00	\$ 39,199,913.00	\$ 1,084,709,600.00		
							VALOR AJUSTE	\$ 175,705,441.00	\$ 1,084,709,600.00		
							VALOR IVA	\$ 1,284,001.00	\$ 7,926,724.00		
							VALOR TOTAL ICOCIV	\$ 176,989,442.00	\$ 1,092,636,324.00		
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1								
			VERSIÓN 1								
			PÁGINA 5 DE 5								
			FECHA 28/02/2023 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)								
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-23	ACTA DE AJUSTE FINAL: ☐ SI ☒ NO (D)								
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)											
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)								
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00								
		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)									
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00									
		VALOR AJUSTE \$ 222,048,195.00 \$ 1,450,672,824.00									
		VALOR IVA \$ 1,622,660.00 \$ 10,601,070.00									
		VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV \$ 223,670,855.00 \$ 1,461,273,894.00									
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:											
<table><tr><th colspan="2">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$ -</td></tr></table>				RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		VALOR AJUSTE	\$ -	VALOR IVA	\$ -	VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR											
VALOR AJUSTE	\$ -										
VALOR IVA	\$ -										
VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -										
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)											
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>VALOR IVA</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td></td></tr></table>				VALOR AJUSTE DEFINITIVO	VALOR IVA	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR					
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	VALOR IVA										
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR											
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 222,048,195.00											
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 223,670,855.00 (Indicar el valor incluido IVA)											
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE											
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.											
<table><tr><td>Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND</td><td>Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND</td></tr></table>				Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND						
Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND										
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.											

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
		VERSIÓN 1																																																																							
		PÁGINA 1	DE 1																																																																						
		FECHA 28 2 2023 (Día / Mes / Año)																																																																							
UNIDAD EJECUTORA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 20 (Indique el número del acta)	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 20 (Indique el número del acta)	PERIODO MES: ene-23 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 222.048.195,00																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>28/02/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>7/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>7/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ING. CARLOS ZAMBRANO</td><td>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>13/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. CARLOS ZAMBRANO</td><td>Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td>23/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>ING. FREDY PADILLA</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>24/03/2023</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>ING. DIANA MARCELA PEREZ</td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>24/03/23</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>Luis Diaz</td><td>Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ</td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7/03/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA		FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ	FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	23/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. FREDY PADILLA		FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. DIANA MARCELA PEREZ		FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/03/23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28/02/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WILSON PARRA																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7/03/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WILSON PARRA																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ																																																																					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. CARLOS ZAMBRANO	Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ																																																																					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	23/03/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. FREDY PADILLA																																																																						
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24/03/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. DIANA MARCELA PEREZ																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	24/03/23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ																																																																					
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																									
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021																																																																									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7																																																																									
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 223,670,855.00 VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE																																																																									
CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE AJUSTES DEFINITIVA No. 20 DEL PERIODO ENERO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																									
<table><tr><td>Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Firmado digitalmente por DIANA MARCELA PEREZ Nombre: DIANA MARCELA PEREZ Matrícula No. 70202-136686 TLM GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula No. 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:</td></tr></table>				Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por DIANA MARCELA PEREZ Nombre: DIANA MARCELA PEREZ Matrícula No. 70202-136686 TLM GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula No. 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																		
Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Nombre: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ Matrícula No. 25202-72334 CND DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por DIANA MARCELA PEREZ Nombre: DIANA MARCELA PEREZ Matrícula No. 70202-136686 TLM GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ Nombre: LUIS JAIME DIAZ PEREZ Matrícula No. 22202-273807 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

2.500%

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

X

20

ene-23

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO

RP 291922

RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$ 218,551,742.00

No. COMPROMISO

RP 216522

RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$ 5,119,113.00

TOTAL ACTA

\$ 223,670,855.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____

(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente

por CARLOS ALBERTO

ZAMBRANO GONZALEZ

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. 20 Valor basico \$ 222,048,195.00 Período: ene-23
 Valor incluido el Iva: \$ 223,670,855.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Meioramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 5,119,113.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 5,119,113.00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 162,886,238.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 162,886,238.00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ 55,665,504.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 55,665,504.00
TOTALES			\$ 223,670,855.00	\$ -	\$ -	\$ 223,670,855.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 5,119,113.00	\$ 5,081,975.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 5,119,113.00	\$ 5,081,975.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 159,125,184.00	\$ 157,970,783.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ 13,304,744.00	\$ 13,208,222.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ 5,329,203.00	\$ 5,290,541.00
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ 6,008,271.00	\$ 5,964,683.00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	\$ 18,824,336.00	\$ 18,687,772.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ 15,960,004.00	\$ 15,844,219.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 218,551,742.00	\$ 216,966,220.00
TOTAL			\$ 223,670,855.00	\$ 222,048,195.00



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
 Representante Legal
 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
 Matricula No.: 25202-57327 CND



JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matricula. No. 25202-44184 CND

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 1 DE 6					
												FECHA 7 2 2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		CAQUETÁ		ACTA No. 20		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.786.280.408,00		MES ene-23					
								ACTA FINAL C									
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00			
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00					
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. _3_		Última Acta de de fecha 18/10/2022		OBRA EJECUTADA				
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
EXPLANACIONES																	
1	E	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
1,1	E	1-11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	2.979,00	\$ 337.779.873,00	23,66	\$ 2.682.736,00	404,73	\$ 45.890.801,00	-	
1,2	E	1-11701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	559,00	\$ 63.383.333,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
1,3	E	1-14101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	186,00	\$ 21.089.982,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
2	E	1	201-13		Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
2,1	E	1-11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	4.515,00	\$ 314.406.540,00	-	\$ -	162,00	\$ 11.281.032,00	-	
2,2	E	1-11701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	1.129,00	\$ 78.619.044,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
3	E	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
3,1	E	1-11601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	176.479,00	\$ 789.743.525,00	-	\$ -	205,00	\$ 917.375,00	-	
3,2	E	1-11701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	44.120,00	\$ 197.437.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
4	E	1	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
4,1	E	1-11601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	\$ -	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	
4,2	E	1-11701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	454.197,00	\$ 4.640.076.552,00	2.273,83	\$ 23.229.447,00	21.913,67	\$ 223.870.053,00	-	
4,3	E	1-14101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
4,4	E	1-11606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
5	E	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
5,1	E	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	36.394,00	\$ 2.197.324.144,00	-	\$ -	182,91	\$ 11.043.374,00	-	
5,2	E	1-11701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
5,3	E	1-14101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
5,4	E	1-11606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	6.065,00	\$ 366.180.440,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
6	E	1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
6,1	E	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	\$ 9.747,00	\$ -	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-	\$ -	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-	
7	E	1	220-1		Terraplenes	m3	680.805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
7,1	E	1-11601	220-1		Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	108.918,32	\$ 1.061.626.865,00	252,00	\$ 2.456.244,00	48.201,82	\$ 469.823.101,00	-	
7,2	E	1-11701	220-1		Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	7	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
8	E	1	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
8,1	E	1-11601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10.300,00	\$ -	56.161,00	\$ 707.291.634,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
9	E	1	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
9,1	E	1-11601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	330.000,00	\$ 3.399.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
9,2	E	1-11701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	139.757,34	\$ 129.555.054,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
10	E	1	232-13		Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
10,1	E	1-11606	232-13		Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1.332,00	\$ -	93.504,00	\$ 703.243.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
Subtotal									\$ 37.290.981.185,00		\$ 25.255.356.417,00		\$ 34.212.244,00		\$ 964.833.041,00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
11,1	S	2-11602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	\$ -	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	
11,2	S	2-11702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	559.031,00	\$ 518.221.737,00	90,131,80	\$ 83.552.179,00	302.920,05	\$ 280.806.886,00	-	
12	S	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
12,1	S	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	1.504,26	\$ 218.117.700,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
12,2	S	2-11702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	145.236,00	\$ 21.059.220.000,00	4.352,67	\$ 631.137.150,00	23.784,99	\$ 3.448.823.550,00	-	
13	S	2	330-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
13,1	S	2-11602	330-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	36.308,74	\$ 5.264.767.300,00	-	\$ -	115,90	\$ 16.805.500,00	-	
13,2	S	2-11702	330-13		Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	2.460,00	\$ 443.402.700,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
14	B	2	330-13		Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
14,1	B	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	155.100,00	\$ 24.040.500.000,00	1.503,62	\$ 233.061.100,00	10.403,52	\$ 1.612.545.600,00	-	
14,2	B	2-11702	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	38.775,00	\$ 6.010.125.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
15	B	2	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
15,1	B	2-11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	5.712,00	\$ 1.087.479.120,00	-	\$ -	15,30	\$ 2.912.891,00	-	
15,2	B	2-11702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	1.428,00	\$ 271.869.780,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
Subtotal									\$ 57.206.062.400,00		\$ 61.188.792.400,00		\$ 947.750.429,00		\$ 6.034.223.095,00		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
16	P	8	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
16,1	P	8-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	911.324,00	\$ 1.685.038.076,00	8.372,45	\$ 15.480.660	51.981,82	\$ 96.114.385,00	-	
16,2	P	8-11703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	170.873,00	\$ 315.944.177,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
16,3	P	8-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	56.958,00	\$ 105.315.342,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
17	P	8	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
17,1	P	8-11603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	78.770,00	\$ 61.046.750.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
17,2	P	8-11703	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	14.769,00	\$ 11.445.975.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
17,3	P	8-14104	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.924,00	\$ 3.816.100.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
18	P	8	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.700.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
18,1	P	8-11603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	68.885,00	\$ 53.385.875.000,00	227,37	\$ 176.211.750	2.653,78	\$ 2.056.679.500,00	-	
18,2	P	8-11703	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.916,00	\$ 10.009.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
18,3	P	8-14104	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.305,00	\$ 3.336.375.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	
19	P	8	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	\$ 856.527,00	\$ 3.261.654.816,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	
19,1	P	8-11603	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 856.527,00	\$ -	3.046,00	\$ 2.608.981.242,00	-	\$ -	21,08	\$ 18.055.589,00	-	
19,2	P	8-11															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
											VERSION	1			
											PAGINA	2 DE 6			
											FECHA	7 2 2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 20 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,786,280,408.00 MES ene-23											2 de 6				
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año) (Indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)											FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta) (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,886,628,230.00 (Según contrato principal)				
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00				
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
21	OA	6	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7,975.00	\$ 32,667.00	\$ 260,519,325.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
21.1	OA	6-11604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	6,380.00	\$ 208,415,460.00	\$ -	\$ -	10,142.56	\$ 331,327,008.00	
21.2	OA	6-11705	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	1,196.00	\$ 39,069,732.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
21.3	OA	6-14102	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32,667.00	\$ -	399.00	\$ 13,034,133.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
22	OA	6	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	23,156.00	\$ 81,882.00	\$ 1,896,059,592.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
22.1	OA	6-11604	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	18,525.00	\$ 1,516,864,050.00	\$ -	\$ -	59.86	\$ 4,901,457.00	
22.2	OA	6-11705	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	3,473.00	\$ 284,376,186.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
22.3	OA	6-14102	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81,882.00	\$ -	1,158.00	\$ 94,819,356.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
23	OA	6	610-13	Relleno para estructuras con rebozo	m3	36,173.00	\$ 93,098.00	\$ 3,367,633,954.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
23.1	OA	6-11604	610-13	Relleno para estructuras con rebozo	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	28,938.00	\$ 2,694,069,924.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
23.2	OA	6-11705	610-13	Relleno para estructuras con rebozo	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	5,426.00	\$ 505,149,748.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
23.3	OA	6-14103	610-13	Relleno para estructuras con rebozo	m3	-	\$ 93,098.00	\$ -	1,809.00	\$ 168,414,282.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
24	OA	6	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBC.	m3	38,608.00	\$ 176,922.00	\$ 6,830,781,498.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
24.1	OA	6-11604	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBC.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	30,887.00	\$ 5,464,589,814.00	\$ -	\$ -	1,227.27	\$ 217,131,063.00	
24.2	OA	6-11705	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBC.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	5,791.00	\$ 1,024,555,302.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
24.3	OA	6-14103	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBC.	m3	-	\$ 176,922.00	\$ -	1,931.00	\$ 341,636,382.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
25	OA	6	610-13	Rellenos con grava	m3	326.00	\$ 151,702.00	\$ 49,454,852.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
25.1	OA	6-11604	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	261.00	\$ 39,594,222.00	\$ -	\$ -	165.16	\$ 25,055,102.00	
25.2	OA	6-11705	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	49.00	\$ 7,433,398.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
25.3	OA	6-14103	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151,702.00	\$ -	16.00	\$ 2,427,232.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
26	OA	6	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1,227.00	\$ 2,286,822.00	\$ 2,805,930,594.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
26.1	OA	6-11604	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2,286,822.00	\$ -	556.00	\$ 1,271,473,032.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
26.2	OA	6-14101	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2,286,822.00	\$ -	371.00	\$ 848,410,962.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
27	OA	6	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4,271.00	\$ 1,232,450.00	\$ 5,263,793,950.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
27.1	OA	6-14103	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	\$ 1,232,450.00	\$ -	2,602.00	\$ 3,206,834,900.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
28	OA	6	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8,778.00	\$ 996,330.00	\$ 8,745,784,740.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
28.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	3,822.00	\$ 3,807,973,260.00	\$ 21.17	\$ 21,092,306.00	111.89	\$ 111,479,364.00	
28.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	717.00	\$ 714,368,610.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
28.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996,330.00	\$ -	239.00	\$ 238,122,870.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
29	OA	6	630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2,703.00	\$ 1,086,707.00	\$ 2,937,369,021.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
29.1	OA	6-14104	630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	\$ 1,086,707.00	\$ -	1,703.00	\$ 1,850,662,021.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
30	OA	6	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	13,965.00	\$ 687,013.00	\$ 9,594,136,545.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
30.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	11,172.00	\$ 7,675,309,236.00	\$ -	\$ -	54.22	\$ 37,249,845.00	
30.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	2,095.00	\$ 1,439,292,235.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
30.3	OA	6-14103	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687,013.00	\$ -	698.00	\$ 479,535,074.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
31	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	3,444.00	\$ 473,683.00	\$ 1,631,364,252.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
31.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	2,755.00	\$ 1,304,996,665.00	\$ 12.56	\$ 5,949,458.00	252.31	\$ 119,514,958.00	
31.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	517.00	\$ 244,894,111.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
31.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473,683.00	\$ -	172.00	\$ 81,473,476.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
32	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	6,348.00	\$ 439,711.00	\$ 2,791,285,428.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
32.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	5,078.00	\$ 2,232,852,458.00	\$ 3.62	\$ 1,591,754.00	25.91	\$ 11,392,912.00	
32.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	952.00	\$ 418,604,872.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
32.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	-	\$ 439,711.00	\$ -	318.00	\$ 139,828,098.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
33	OA	4	632.1P	Baranda Metálica	m	1,319.00	\$ 544,754.00	\$ 718,530,526.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
33.1	OA	4-14104	632.1P	Baranda Metálica	m	-	\$ 544,754.00	\$ -	1,319.00	\$ 718,530,526.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
34	OA	4	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	1,759,885.00	\$ 5,378.00	\$ 9,464,661,530.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
34.1	OA	4-11604	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	1,055,931.00	\$ 5,678,796,918.00	\$ 4,100.99	\$ 22,055,124.00	15,343.70	\$ 82,518,419.00	
34.2	OA	4-11705	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	351,977.00	\$ 1,892,332,306.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
34.3	OA	4-14101	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
34.4	OA	4-14103	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
34.5	OA	4-14104	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,995.00	\$ 473,237,110.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
34.6	OA	4-11605	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	-	\$ 5,378.00	\$ -	87,994.00	\$ 473,231,732.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
35	OA	4	641-13	Acero de Presfuerzo	Tf-m	111,740.00	\$ 2,237.00	\$ 249,962,380.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
35.1	OA	4-14103	641-13	Acero de Presfuerzo	Tf-m	-	\$ 2,237.00	\$ -	111,740.00	\$ 249,962,380.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
36	OA	6	642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85.00	\$ 1,583,123.00	\$ 134,565,455.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
36.1	OA	6-14104	642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	\$ 1,583,123.00	\$ -	85.00	\$ 134,565,455.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
37	OA	6	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	287.00	\$ 617,637.00	\$ 177,261,819.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
37.1	OA	6-11604	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	-	\$ 617,637.00	\$ -	230.00	\$ 142,056,510.00	\$ -	\$ -	182.02	\$ 112,422,287.00	
37.2	OA	6-11705	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	-	\$ 617,637.00	\$ -	57.00	\$ 35,205,309.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
38	OA	6	670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680.00	\$ 758,317.00	\$ 515,655,560.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
38.1	OA	6-11604	670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758,317.00	\$ -	544.00	\$ 412,534,448.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
38.2	OA	6-11705	670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758,317.00	\$ -	136.00	\$ 103,131,112.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
39	OA	6	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9,600.00	\$ 673,653.00	\$ 6,467,068,800.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
39.1	OA	6-11604	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$ 673,653.00	\$ -	7,680.00	\$ 5,173,655,040.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
39.2	OA	6-11705	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$ 673,653.00	\$ -	1,920.00	\$ 1,293,413,760.00	\$ -	\$ -	13.58	\$ 9,148,208.00	
40	OA	8	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	58,800.00	\$ 7,720.00	\$ 453,936,000.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
40.1	OA	8-11604	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7,720.00	\$ -	47,040.00	\$ 363,148,800.00	\$ 5,095.98	\$ 39,340,966.00	18,263.14	\$ 140,991,441.00	
40.2	OA	8-11705	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7,720.00	\$ -	8,820.00	\$ 68,090,400.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	
40.3	OA	8-14105	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7,720.00	\$ -	2,940.00	\$ 22,696,800.00	\$ -	\$ -	-	\$ -	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

3

DE

6

FECHA

7

2

2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAQUETÁ

ACTA No.

20

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1,786,280,408.00

MES

ene-23

ACTA FINAL

C

3 de 6

CONTRATO No:

991 DE 2021

(Indique número y año)

PLAZO INICIAL:

114 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

114 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

29/06/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 399,567,436,436.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ 9,886,628,230.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 409,452,964,666.00

41	OA	6	673-13	Material granular drenante	m3	8,032.00	\$ 136,094.00	\$ 1,093,107,008.00										
41.1	OA	6-11604	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136,094.00	\$ -	6,426.00	\$ 874,540,044.00	798.25	\$ 108,637,036.00	2,945.56	\$ 400,873,043.00				
41.2	OA	6-11705	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136,094.00	\$ -	1,205.00	\$ 163,993,270.00		\$ -		\$ -				
41.3	OA	6-14105	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136,094.00	\$ -	401.00	\$ 54,573,694.00		\$ -		\$ -				
42	OA	6	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	\$ 237,444.00	\$ 2,638,477,728.00		\$ -		\$ -		\$ -				
42.1	OA	6-11604	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237,444.00	\$ -	8,890.00	\$ 2,110,877,160.00		\$ -	18.00	\$ 4,273,992.00				
42.2	OA	6-11705	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237,444.00	\$ -	1,667.00	\$ 395,819,148.00		\$ -		\$ -				
42.3	OA	6-14105	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237,444.00	\$ -	555.00	\$ 131,781,420.00		\$ -		\$ -				
Subtotal						-	\$ 68,087,340,557.00			\$ 60,272,307,907.00		\$ 198,666,644.00		\$ 1,608,279,099.00				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																		
43	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	m	220,000.00	\$ 1,794.00	\$ 394,680,000.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
43.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	m	-	\$ 1,794.00	\$ -	176,000.00	\$ 315,744,000.00	126,146.00	\$ 226,305,924.00	166,458.91	\$ 298,627,285.00				
43.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	m	-	\$ 1,794.00	\$ -	33,000.00	\$ 59,202,000.00	33,000.00	\$ 59,202,000.00	33,000.00	\$ 59,202,000.00				
43.3	SCT	8-14104		Manual de Señalización Vial 2015	m	-	\$ 1,794.00	\$ -	11,000.00	\$ 19,734,000.00	464.00	\$ 832,416.00	464.00	\$ 832,416.00				
44	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	m2	110,000.00	\$ 22,076.00	\$ 2,428,360,000.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
44.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	m2	-	\$ 22,076.00	\$ -	88,000.00	\$ 1,942,688,000.00		\$ -	482.41	\$ 10,649,683.00				
44.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	m2	-	\$ 22,076.00	\$ -	16,500.00	\$ 364,254,000.00		\$ -		\$ -				
44.3	SCT	8-14104		Manual de Señalización Vial 2015	m2	-	\$ 22,076.00	\$ -	5,500.00	\$ 121,418,000.00		\$ -		\$ -				
45	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	u	375.00	\$ 396,630.00	\$ 148,736,250.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
45.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	u	-	\$ 396,630.00	\$ -	300.00	\$ 118,989,000.00		\$ -	6.00	\$ 2,379,780.00				
45.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	u	-	\$ 396,630.00	\$ -	75.00	\$ 29,747,250.00		\$ -		\$ -				
46	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	u	222.00	\$ 503,621.00	\$ 111,803,862.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
46.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	u	-	\$ 503,621.00	\$ -	178.00	\$ 89,644,538.00		\$ -		\$ -				
46.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	u	-	\$ 503,621.00	\$ -	44.00	\$ 22,159,324.00		\$ -		\$ -				
47	SCT	4	720-13	Poste de referencia	u	3,500.00	\$ 253,536.00	\$ 887,376,000.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
47.1	SCT	4-11607	720-13	Poste de referencia	u	-	\$ 253,536.00	\$ -	2,800.00	\$ 709,900,800.00		\$ -		\$ -				
47.2	SCT	4-11710	720-13	Poste de referencia	u	-	\$ 253,536.00	\$ -	700.00	\$ 177,475,200.00		\$ -		\$ -				
48	SCT	4	730-13	Defensa metálica	m	8,000.00	\$ 230,532.00	\$ 1,844,256,000.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
48.1	SCT	4-11607	730-13	Defensa metálica	m	-	\$ 230,532.00	\$ -	6,400.00	\$ 1,475,404,800.00		\$ -	748.96	\$ 172,659,247.00				
48.2	SCT	4-11710	730-13	Defensa metálica	m	-	\$ 230,532.00	\$ -	1,600.00	\$ 368,851,200.00		\$ -		\$ -				
Subtotal							\$ 5,815,212,112.00			\$ 5,815,212,112.00		\$ 286,340,340.00		\$ 544,350,411.00				
OBRAS VARIAS																		
49	OV	6	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97,500.00	\$ 17,838.00	\$ 1,739,205,000.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
49.1	OV	6-11605	800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	\$ 17,838.00	\$ -	97,500.00	\$ 1,739,205,000.00		\$ -		\$ -				
50	OV	6	810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27,500.00	\$ 18,835.00	\$ 517,962,500.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
50.1	OV	6-11606	810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	\$ 18,835.00	\$ -	27,500.00	\$ 517,962,500.00		\$ -		\$ -				
Subtotal							\$ 2,257,167,500.00			\$ 2,257,167,500.00		\$ -		\$ -				
TRANSPORTES																		
51	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	1,183,729.00	\$ 1,057.00	\$ 1,251,201,553.00	-	\$ -		\$ -		\$ -				
51.1	T	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	-	\$ 1,057.00	\$ -	843,194.00	\$ 891,256,058.00	176.80	\$ 186,878.00	14,797.74	\$ 15,641,211.00				
51.2	T	3-14102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1,000 m) de distancia.	m3-E	-	\$ 1,057.00	\$ -	210,799.00	\$ 222,814,543.00		\$ -		\$ -				
52	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,837,290.00	\$ 1,000.00	\$ 11,837,290,000.00	27,496.20	\$ 27,496,200.00		\$ -	27,496.20	\$ 27,496,200.00				
52.1	T	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1,000.00	\$ -	8,570,658.00	\$ 8,570,658,000.00	11,633.40	\$ 11,633,400.00	79,181.50	\$ 79,181,500.00				
52.2	T	3-14102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1,000.00	\$ -	2,142,664.27	\$ 2,142,664,270.00		\$ -		\$ -				

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA 4 DE 6					
												FECHA 7 2 2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 20 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.786.280.408,00 MES 4 de 2023												ACTA FINAL C					
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAJALÚN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436,436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528,230,00			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964,666,00																	
53	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1,650,857.00	\$ 1,175.00	\$ 1,939,756,975.00	112,458.30	\$ 132,138,503.00	\$ -	112,458.30	\$ 132,138,503.00				
53.1	T	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	\$ 1,175.00	\$ -	1,538,398.70	\$ 1,807,618,472.00	157.92	185,556.00	\$ 99,284.62	\$ 116,659,429.00			
Subtotal							\$ 15,028,248,528.00	\$ 13,794,646,046.00	\$ 12,005,834.00	\$ 371,116,843.00							
ITEMS NO PREVISTOS																	
54	NP	3		NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1,175.00		-	\$ -			\$ -				
54.1	NP	3-11608		NP1 Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1,175.00		1,674,750.00	\$ 1,967,831,250.00	2,485.00	2,919,875.00	\$ 188,133.04	\$ 221,056,322.00			
55	NP	8		NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522,909.00		-	\$ -			\$ -				
55.1	NP	8-11603		NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522,909.00		1,120.00	\$ 585,658,080.00			1,106.54	\$ 578,619,725.00			
55.2	NP	8-11703		NP2 Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522,909.00		280.00	\$ 146,414,520.00			254.20	\$ 132,923,468.00			
56	NP	1		NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118,425.00		-	\$ -			\$ -				
56.1	NP	1-11601		NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118,425.00		42,000.00	\$ 4,973,850,000.00			7,856.45	\$ 930,400,091.00			
56.2	NP	1-11701		NP3 Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118,425.00		10,500.00	\$ 1,243,462,500.00				\$ -			
57	NP	2		NP4 Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78,905.00		-	\$ -				\$ -			
57.1	NP	2-11602		NP4 Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78,905.00		42,000.00	\$ 3,314,010,000.00	117.09	\$ 9,238,986.00	862.35	\$ 68,043,727.00			
57.2	NP	2-11702		NP4 Suministro e Instalación de Afimado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78,905.00		10,500.00	\$ 828,502,500.00				\$ -			
58	NP	2		NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99,544.00		-	\$ -				\$ -			
58.1	NP	2-11602		NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99,544.00		4,200.00	\$ 418,084,800.00			38.65	\$ 3,847,376.00			
58.2	NP	2-11702		NP5 Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99,544.00		1,050.00	\$ 104,521,200.00				\$ -			
59	NP	1		NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11,303.00		-	\$ -				\$ -			
59.1	NP	1-11601		NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11,303.00		300,800.00	\$ 3,399,942,400.00	9,152.76	\$ 103,453,646.00	43,334.29	\$ 489,807,480.00			
59.2	NP	1-11701		NP6 Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11,303.00		75,200.00	\$ 849,985,600.00			15.00	\$ 169,545.00			
60	NP	1		NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150,333.00		-	\$ -				\$ -			
60.1	NP	1-11601		NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150,333.00		4,864.00	\$ 731,219,712.00			21.08	\$ 3,169,020.00			
60.2	NP	1-11701		NP7 Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150,333.00		1,216.00	\$ 182,804,928.00				\$ -			
61	NP	8		NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17,917.00		-	\$ -				\$ -			
61.1	NP	8-11603		NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17,917.00		91,200.00	\$ 1,634,030,400.00				\$ -			
61.2	NP	8-11703		NP8 Geomalla Biaxial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17,917.00		22,800.00	\$ 408,507,600.00				\$ -			
62	NP	8		NP9 Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20,929.00		-	\$ -				\$ -			
62.1	NP	8-11602		NP9 Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20,929.00		191,760.00	\$ 4,013,345,040.00				\$ -			
62.2	NP	8-11702		NP9 Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20,929.00		47,940.00	\$ 1,003,336,260.00				\$ -			
63	NP	6		NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91,810.00		-	\$ -				\$ -			
63.1	NP	6-11604		NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91,810.00		1,152.00	\$ 105,765,120.00			82.43	\$ 7,567,898.00			
63.2	NP	6-11705		NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91,810.00		216.00	\$ 19,830,960.00				\$ -			
63.3	NP	6-14105		NP10 Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91,810.00		72.00	\$ 6,610,320.00				\$ -			
Subtotal							\$ 25,937,713,190.00	\$ 115,612,507.00	\$ 2,435,604,652.00								
(A) SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)														\$ 334,689,236,546.00	\$ 343,242,092,431.00	\$ 1,786,280,408.00	\$ 14,129,256,615.00
(B) PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)														\$ 49,343,566,111.00	\$ 50,604,522,138.00	\$ -	\$ 1,228,624,627.00
AJUSTE POR REDONDEO														\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.00
(C) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)														\$ 800,000,000.00	\$ 800,000,000.00	\$ -	\$ -
(D) VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)														\$ 384,832,802,657.00	\$ 394,646,614,569.00	\$ 1,786,280,408.00	\$ 15,357,881,245.00
(E) VALOR IVA (OBRA) (E)														\$ 2,812,239,712.00	\$ 2,883,956,030.00	\$ 13,053,588.00	\$ 112,230,671.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)														\$ 387,645,042,369.00	\$ 397,530,570,599.00	\$ 1,799,333,996.00	\$ 15,470,111,916.00
(G) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)														\$ 1,845,000,000.00	\$ 1,845,000,000.00	\$ -	\$ 1,473,739,600.00
(H) IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)														\$ 350,550,000.00	\$ 350,550,000.00	\$ -	\$ 280,010,524.00
(I) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H+G+H)														\$ 2,195,550,000.00	\$ 2,195,550,000.00	\$ -	\$ 1,753,750,124.00
(J) GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)														\$ 9,226,844,067.00	\$ 9,226,844,067.00	\$ -	\$ -
(K) PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)														\$ 500,000,000.00	\$ 500,000,000.00	\$ -	\$ 9,908,676.00
(L) VALOR TOTAL (F+H+J+K)														\$ 399,567,436,436.00	\$ 409,452,964,666.00	\$ 1,799,333,996.00	\$ 17,233,770,716.00
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA No. 20

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,786,280,408.00

MES ene-23

ACTA FINAL C

CONTRATO No : 991 DE 2021
(Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 114 MESES
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,885,528,230.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00

AIU	30 %		
Utilidad	5 %		
		Valor	%
Valor Anticipo Otorgado		\$ 9,885,528,230.00	2.50%
Valor Amortizado Presenta Acta		\$ 44,983,350.00	
Valor Amortizado Acumulado		\$ 410,992,533.00	
Valor Saldo por Amortizar		\$ 9,474,535,697.00	2.50%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.			
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 1,786,280,408.00	\$ 13,053,588.00	\$ 1,799,333,996.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1,786,280,408.00	\$ 13,053,588.00	\$ 1,799,333,996.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1,786,280,408.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1,741,297,058.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)		
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 34,212,244.00	\$ 964,833,041.00
SB	\$ 714,689,329	\$ 4,418,764,604.00
B	\$ 233,061,100.00	\$ 1,615,458,491.00
P	\$ 191,692,410.00	\$ 2,170,849,474.00
OA	\$ 198,666,644.00	\$ 1,608,279,099.00
SCT	\$ 286,340,340.00	\$ 544,350,411.00
OV	\$ -	\$ -
T	\$ 12,005,834.00	\$ 371,116,843.00
NP	\$ 115,612,507.00	\$ 2,435,604,652.00
TOTAL	\$ 1,786,280,408.00	\$ 14,129,256,615.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP		
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.		
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ -	\$ 196,163,488.00
2 Sub-bases y bases	\$ -	\$ 590,040,909.00
3 Transporte de materiales	\$ -	\$ 159,634,703.00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ -	\$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ -	\$ -
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 945,839,100.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV		
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.		
CAPITULOS CONSTRUCTIVOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	\$ 137,665,890.00	\$ 2,192,046,144.00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	\$ 956,989,415.00	\$ 5,471,906,089.00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	\$ 191,692,410.00	\$ 2,749,469,199.00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenales 11604	\$ 198,666,644.00	\$ 1,606,698,789.00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	\$ -	\$ -
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	\$ 226,305,924.00	\$ 484,315,995.00
Vías interurbanas Transporte y sobre carreos 11608	\$ 14,925,709.00	\$ 432,538,462.00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	\$ -	\$ 169,545.00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	\$ -	\$ 44,167,200.00
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	\$ -	\$ 132,923,468.00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	\$ -	\$ 9,148,208.00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	\$ 59,202,000.00	\$ 59,202,000.00
Transporte elevado Preliminares 14101	\$ -	\$ -
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	\$ -	\$ -
Transporte elevado Rellenos 14103	\$ -	\$ -
Transporte elevado Subestructura 14104	\$ 832,416.00	\$ 832,416.00
Transporte elevado Superestructura 14105	\$ -	\$ -
TOTAL ICOCIV	\$ 1,786,280,408.00	\$ 13,183,417,515.00
TOTAL CTO		\$ 14,129,256,615.00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN4-FR-1	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	6	DE 6
				FECHA		
				(Día / Mes / Año)		
				7	2	2023
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA No.	20	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.786.280.408,00
				ACTA FINAL	C	MES ene-23
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN:	FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021				INTERVENITOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.754.350.646,00				VALOR EN LETRAS:	MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	
				(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.						
OBSERVACIONES						
NOTAS:						
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación						
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando						
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.						
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).						
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.						
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.						
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.						
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.						
Para constancia de lo anterior firman						
Firma: ANIBAL OJEDA CARRIAZO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula No.: 25202-57327 CND				Firma: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula. No. 25202-44184 CND		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021												Enero	Febrero	Marzo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice			
530201	Carreteras, calles, vías	55.65	100.89	101.25	101.88	102.29	102.70	103.14	104.22	104.36	104.35	104.39	104.62	105.01	106.88	108.50	109.42

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase CPC	Subclases CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021										2021		A16.1 ICOCIV -
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
					Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	
530201	53211	11	Carreteras (excepto c	48.71	100.82	101.16	101.78	102.08	102.46	102.93	103.94	104.09	104.06	104.10	104.34	104.69	106.50

A16.2. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	Tipología de obra	Ponderación	2021											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	116	Vías interurbanas	18.92	100.84	101.27	102.06	102.10	102.56	102.93	103.75	103.82	103.68	103.56	103.74	104.08
530201	53211	53211_07	117	Vías urbanas	20.38	100.80	100.96	101.57	101.93	102.15	102.56	103.35	103.44	103.45	103.53	103.76	104.02
530201	53221	53221_11	141	Puentes	2.40	101.45	102.06	102.00	102.49	102.91	103.26	103.99	104.17	103.88	103.53	103.44	104.01

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021									
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y e	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subt	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfa	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr.	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urban	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnic	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sol	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades prel	13.81	100.34	100.52	100.67	100.81	100.80	101.11	101.67	101.81	101.84	101.86
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de	12.21	100.53	100.66	100.88	101.10	101.13	101.44	101.75	101.84	101.87	101.93
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pz	38.21	100.70	100.57	101.58	101.64	101.70	102.20	102.66	102.74	102.65	102.64
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidr.	10.83	101.00	101.20	101.14	101.42	101.48	101.79	102.47	102.66	102.80	102.94
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización ver	0.28	100.86	101.30	101.62	102.42	102.86	103.28	104.32	104.58	105.16	105.35
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y ci	5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51.10	101.47	102.05	101.77	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, sube	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, sube	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos

Grupos de costos	Ponderación	2021												A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grup			
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2022			
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51.31	101.15	101.82	102.63	103.56	104.47	105.21	107.04	107.39	107.34	107.52	107.86	108.63	110.87	112.56	114.37	116.63
Maquinaria	12.71	100.59	100.86	101.06	101.01	101.60	101.72	102.39	102.54	102.53	102.47	102.57	102.47	103.86	104.62	104.89	105.43
Mano de obra	16.89	101.06	101.37	101.51	101.71	101.79	102.01	102.20	102.28	102.30	102.31	102.30	102.30	104.75	106.81	107.20	107.03
Transporte	8.89	100.07	100.04	100.07	100.25	100.39	100.48	100.51	100.53	100.53	100.64	100.69	100.56	101.43	101.81	102.58	103.03

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C., en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 30 de enero de 2023

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2022									
			Enero	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	Carreteras, calles, vías	55.65	100.89	110.75	111.46	111.56	112.96	113.01	113.25	114.57	114.94	114.74

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase CPC	Subclases CPC V 2.0 A.C.	2022											
				Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
				Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	
530201	53211	11	Carreteras (excepto c	108.12	108.91	110.21	110.95	111.08	112.52	112.57	112.81	114.12	114.49	114.34	

A16.2. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	2022											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	116	105.87	107.53	108.49	110.36	111.13	111.10	112.82	112.88	112.90	114.10	114.55	114.21
530201	53211	53211_07	117	105.67	107.12	107.71	108.56	109.16	109.32	110.50	110.26	110.58	111.68	111.95	111.95
530201	53221	53221_11	141	106.47	107.82	109.78	111.42	112.33	112.38	113.12	113.23	113.08	114.10	114.31	113.70

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo cons

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo													
				2022													
				Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	103.21	103.28	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	102.42	102.44	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	103.66	104.35	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	109.16	109.42	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	104.98	105.35	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	108.49	108.95	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	102.00	102.36	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	100.89	100.89	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	101.95	101.97	103.10	103.92	104.37	104.92	105.80	106.17	107.02	107.08	107.34	108.12	108.23	108.31
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	102.04	102.07	103.19	104.21	104.66	105.02	105.77	106.24	106.97	106.91	107.15	107.55	107.66	107.83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	102.91	103.01	104.36	105.61	105.81	106.42	107.17	107.33	108.71	107.99	108.40	109.61	109.83	110.14
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	103.03	103.44	105.32	106.97	107.88	108.45	109.03	109.59	110.47	110.85	111.03	111.82	111.98	111.83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	105.73	106.31	108.81	110.85	111.87	113.30	113.98	114.55	115.39	116.09	116.49	117.56	118.27	118.13
530201	53221	53221_11	Puentes	101.29	101.57	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24
530201	53221	53221_11	Puentes	102.34	102.82	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60
530201	53221	53221_11	Puentes	106.77	107.49	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41
530201	53221	53221_11	Puentes	101.84	102.58	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29
530201	53221	53221_11	Puentes	112.13	112.43	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos

Índice de costos											
Grupos de costos	Ponderación	2022									
		Enero	Febrero	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51.31	101.15	101.82	117.93	117.99	119.84	119.88	119.88	122.00	122.49	122.12
Maquinaria	12.71	100.59	100.86	106.49	106.87	107.85	108.03	108.57	109.04	109.02	108.85
Mano de obra	16.89	101.06	101.37	107.29	107.82	108.05	108.07	108.09	108.13	108.17	108.24
Transporte	8.89	100.07	100.04	103.88	104.22	104.94	105.00	105.07	105.07	105.07	105.42

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de la codificación del "grupo CPC V2.0 AC" corresponde a la unión de la división 53 de la C (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las sub

Actualizado el 30 de enero de 2023



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA



Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:

 731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
 Gerente
 Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by:  EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by:  58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
VERSIÓN 1												PÁGINA 1 DE 2			
FECHA 28 2 2023 (Día / Mes / Año)															
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021												CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE			
MES INFORME MENSUAL: ENERO												PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior				
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401008-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 6.918.402.778.00	\$ -					
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401017-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 1.692.708.333.00	\$ -					
2021	419721	C-2401-0600-132-0-2401023-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 250.000.000.00	\$ -					
2021	419721	C-2401-0600-135-0-2401008-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 1.976.880.881.00	\$ -					
2021	419721	C-2401-0600-135-0-2401023-02		54	NACION		Contrato principal		\$ 46.111.111.00	\$ -					
2022	291922	C-2401-0600-132-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 9.007.098.765.15	\$ 6.871.482.498.00					
2022	291922	C-2401-0600-132-0-2401017-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 662.037.036.66	\$ -					
2022	291922	C-2401-0600-132-0-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 106.641.975.19	\$ -					
2022	216522	C-2401-0600-135-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 3.987.962.963.67	\$ 978.192.405.00					
2022	216522	C-2401-0600-135-0-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$ 67.592.592.33	\$ -					
TOTAL										\$ 24.717.436.436.00	\$ 7.849.674.903.00				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 409,452,964,666.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		SI	NO	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00				X
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00				X
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00				X
3	OBRA	ago-21	\$ 25,633,813.00	\$ 187,324.00	\$ 25,821,137.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,858,281,966.00	\$ 399,541,615,299.00				X
3	AJUSTES	ago-21	\$ 319,794.00	\$ 2,337.00	\$ 322,131.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,857,959,835.00	\$ 399,541,293,168.00				X
4	OBRA	sep-21	\$ 290,414,527.00	\$ 35,828,991.00	\$ 326,243,518.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,531,716,317.00	\$ 399,215,049,650.00				X
4	AJUSTES	sep-21	\$ 1,359,514.00	\$ 9,935.00	\$ 1,369,449.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,530,346,868.00	\$ 399,213,680,201.00				X
5	OBRA	oct-21	\$ 151,421,024.00	\$ 1,106,538.00	\$ 152,527,562.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,377,819,306.00	\$ 399,061,152,639.00				X
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2,076,560.00	\$ 15,175.00	\$ 2,091,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,375,727,571.00	\$ 399,059,060,904.00				X
6	OBRA	nov-21	\$ 373,938,181.00	\$ 2,732,625.00	\$ 376,670,806.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9,999,056,765.00	\$ 398,682,390,098.00				X
6	AJUSTES	nov-21	\$ 4,898,848.00	\$ 35,799.00	\$ 4,934,647.00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9,994,122,118.00	\$ 398,677,455,451.00				X
ADICIÓN 1			dic-21					\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 19,879,650,348.00	\$ 408,562,983,681.00				
7	OBRA	dic-21	\$ 288,931,557.00	\$ 2,111,423.00	\$ 291,042,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19,588,607,368.00	\$ 408,271,940,701.00				X
7	AJUSTES	dic-21	\$ 4,695,322.00	\$ 34,312.00	\$ 4,729,634.00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19,583,877,734.00	\$ 408,267,211,067.00				X
8	OBRA	ene-22	\$ 162,319,214.00	\$ 1,186,179.00	\$ 163,505,393.00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19,420,372,341.00	\$ 408,103,705,674.00				X
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2,725,546.00	\$ 19,917.00	\$ 2,745,463.00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19,417,626,878.00	\$ 408,100,960,211.00				X
9	OBRA	feb-22	\$ 95,030,846.00	\$ 1,319,010.00	\$ 96,349,856.00	\$ 2,402,243.00	\$ 93,947,613.00	\$ 9,883,125,987.00	245321 18/12/2021	\$ 19,323,679,265.00	\$ 408,004,610,355.00				X
10	OBRA	mar-22	\$ 815,420,772.00	\$ 141,316,899.00	\$ 956,737,671.00	\$ 23,853,865.00	\$ 932,883,806.00	\$ 9,859,272,122.00	245321 18/12/2021	\$ 18,390,795,459.00	\$ 407,047,872,684.00				X
11	OBRA	abr-22	\$ 315,412,481.00	\$ 2,302,160.00	\$ 317,714,641.00	\$ 7,921,421.00	\$ 309,793,220.00	\$ 9,851,350,701.00	245321 18/12/2021	\$ 18,081,002,239.00	\$ 406,730,158,043.00				X
12	OBRA	may-22	\$ 1,319,446,250.00	\$ 95,874,977.00	\$ 1,415,321,227.00	\$ 35,287,500.00	\$ 1,380,033,727.00	\$ 9,816,063,201.00	245321 18/12/2021	\$ 16,700,968,512.00	\$ 405,314,836,816.00				X
13	OBRA	jun-22	\$ 991,701,814.00	\$ 7,243,636.00	\$ 998,945,450.00	\$ 24,906,210.00	\$ 974,039,240.00	\$ 9,791,156,991.00	245321 18/12/2021	\$ 15,726,929,272.00	\$ 404,315,891,366.00				X
REPROGRAMACION # 2			jul-22					\$ 9,791,156,991.00	216522 28/02/2022	\$ 19,674,285,549.00	\$ 404,315,891,366.00				
14	OBRA	jul-22	\$ 2,175,716,723.00	\$ 15,895,811.00	\$ 2,191,612,534.00	\$ 54,642,385.00	\$ 2,136,970,149.00	\$ 9,736,514,606.00	216522 28/02/2022	\$ 17,537,315,400.00	\$ 402,124,278,832.00				X
15	OBRA	ago-22	\$ 1,402,740,283.00	\$ 24,188,336.00	\$ 1,426,928,619.00	\$ 35,576,902.00	\$ 1,391,351,717.00	\$ 9,700,937,704.00	216522 28/02/2022	\$ 16,145,963,683.00	\$ 400,697,350,213.00				X
16	OBRA	sep-22	\$ 1,571,877,792.00	\$ 11,486,799.00	\$ 1,583,364,591.00	\$ 39,584,115.00	\$ 1,543,780,476.00	\$ 9,661,353,589.00	216522 28/02/2022	\$ 14,602,183,207.00	\$ 399,113,985,622.00				X

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. 20 Valor basico \$ 222,048,195.00 Período: ene-23
 Valor incluido el Iva: \$ 223,670,855.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Meioramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 5,119,113.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 5,119,113.00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 162,886,238.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 162,886,238.00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ 55,665,504.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 55,665,504.00
TOTALES			\$ 223,670,855.00	\$ -	\$ -	\$ 223,670,855.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 5,119,113.00	\$ 5,081,975.00
			\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 5,119,113.00	\$ 5,081,975.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 159,125,184.00	\$ 157,970,783.00
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ 13,304,744.00	\$ 13,208,222.00
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ 5,329,203.00	\$ 5,290,541.00
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ 6,008,271.00	\$ 5,964,683.00
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	\$ 18,824,336.00	\$ 18,687,772.00
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ 15,960,004.00	\$ 15,844,219.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 218,551,742.00	\$ 216,966,220.00
TOTAL			\$ 223,670,855.00	\$ 222,048,195.00



ANIBAL OJEDA CARRIAZO
 Representante Legal
 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
 Matricula No.: 25202-57327 CND



JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matricula. No. 25202-44184 CND



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

Responsable de Iva Actividad Económica 4210

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764033573711 de 2022-08-12 a 2023-08-12

autorizado del FE17 al FE100

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS Bolívar COLOMBIA

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

3770600

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE62	VENCIMIENTO:	2023-04-23
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-03-24 00:00:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro		
ORDEN DE COMPRA:	CTO-991 DE 2021		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA AJUSTES 20- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VI	1	\$ 170,806,304.00	0	0	\$ 170,806,304.00	\$ 170,806,304.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 34,161,261.00	0	0	\$ 34,161,261.00	\$ 34,161,261.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 8,540,315.00	0	0	\$ 8,540,315.00	\$ 8,540,315.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	\$ 8,540,315.00	19	0	\$ 8,540,315.00	\$ 10,162,975.00

Cantidad de líneas: 4

SUBTOTAL:	\$ 222,048,195.00
IVA:	\$ 1,622,660.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

Notas de la factura

PERIODO: ENERO 2023

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: \$1,622,660

OBSERVACIONES:

#\$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#\$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR

\$ 223,670,855.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 1,622,660.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: 0d6434211c4768b20e8267b6fe45a1cbb62db320162c6d228acf9fd606e0b3d6a0553881612122d979b7a964723b4b7e

Elaborado por: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

Responsable de Iva Actividad Económica 4210

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS Bolívar Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - Colombia

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO: VENCIMIENTO: 2023-03-29

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2023-02-27 16:49:43

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO-991 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA AJUSTES 20- OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAGUAN-PUERTO RICO-FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VI	1	\$ 170,806,304.00	0	0	\$ 170,806,304.00	\$ 170,806,304.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 34,161,261.00	0	0	\$ 34,161,261.00	\$ 34,161,261.00
Observación: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 8,540,315.00	0	0	\$ 8,540,315.00	\$ 8,540,315.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	\$ 8,540,315.00	19	0	\$ 8,540,315.00	\$ 10,162,975.00

Cantidad de líneas: 4

SUBTOTAL:	\$ 222,048,195.00
IVA:	\$ 1,622,660.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

Notas de la factura

PERIODO: ENERO 2023

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: \$1,622,660

OBSERVACIONES:

#\$24-02-00;991 DE 2021;ldiazp@invias.gov.co#\$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

TOTAL A PAGAR

\$ 223,670,855.00

SON: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 1,622,660.00



Cuida el medio ambiente

RV: ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>

Mar 28/03/2023 2:57 PM

Para: Diana Marcela Perez Lizcano <dmperez@invias.gov.co>; Daniela Maria Barajas Castellanos <dbarajas@invias.gov.co>

CC: Juan Gabriel Corredor <jcorredor@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Camilo Andres Gomez Bocanegra <cgomezb@invias.gov.co>

 2 archivos adjuntos (4 MB)

FE62_ACTA AJUSTE 20 (1).pdf; Acta Ajuste 20 991-2021.zip;

Cordial Saludo,

Para seguimiento y Control Gracias.

De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado el: martes, 28 de marzo de 2023 2:43 p. m.

Para: Eugenia Hernandez Martinez <ehernandezm@invias.gov.co>

Asunto: RV: ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 10:44 a. m.

Para: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Asunto: RV: ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, y radicada con el numero **29633** de **27/03/2023** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 Ext: 1129

Calle 25G # 73B-90 local 103 Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co



De: Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>

Enviado: viernes, 24 de marzo de 2023 8:25 p. m.

Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>

Asunto: ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

Cordial Saludo,

En mi calidad de Gerente de Grandes Proyectos 2, envío para radicación de cuentas, la documentación pertinente para trámite del ACTA DE AJUSTES N° 20 CTO 991-2021- NEIVA-SAN VICENTE DEL - FACTURA FE62.

Muchas gracias y quedo atento.

Luis Jaime Díaz Pérez.

Gerencia de Grandes Proyectos

ldiazp@invias.gov.co

Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point.

www.invias.gov.co

La información transmitida en este correo, así como cualquier archivo adjunto, tiene carácter privado y confidencial... Su reenvío total, parcial o el uso de la información allí contenida está totalmente prohibida y es castigada por la ley actual; a no ser que sea autorizada expresamente por el autor del correo. Si por algún motivo este correo llego por error a su buzón por favor elimínelo y comuníquelo a su autor. Quien Reciba este correo deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el mismo o cualquier anexo a él, por esa razón Invias no aceptara responsabilidad alguna por danos causados por cualquier virus transmitido en este correo. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar. Invias no asume ninguna responsabilidad por este mensaje en el evento de falsificación o alteración. - 365

Aviso legal: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO	MEP/MIN1-IN-S-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	5

FECHA				28	2	2023
				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.	(P)	ACTA DE AJUSTE FINAL:	SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	20	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	ene-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.	20 (D)	(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	

CONTRATO DE OBRA No :	991 DE 2021	PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES		
	(Indique número y año)		(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	
				(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$ 399,567,436.436.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA):	\$ 9,885,528,230.00
	(Indique número y año)			VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 409,452,964,666.00		

DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		\$	21,204,592,306.00						
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		\$	14,129,256,616.00						

oct-22									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	PI=Po*(I/Io)	PI-Po	
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	\$107,997,541.00	\$2,699,939.00	\$105,297,602.00	\$107,453,044.00	\$2,155,442.00	
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	\$750,748,816.00	\$18,768,720.00	\$731,980,096.00	\$744,109,006.00	\$12,128,910.00	
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$11,709,072.00	\$292,727.00	\$11,416,345.00	\$11,473,198.00	\$56,853.00	
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	\$17,302,029.00	\$432,551.00	\$16,869,478.00	\$17,611,060.00	\$741,582.00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	108.28	1.04396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101.91	104.30	1.02345	\$107,687,404.00	\$2,692,185.00	\$104,995,219.00	\$107,457,357.00	\$2,462,138.00	
7 Concreto para superestructuras	101.21	99.33	0.98142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	104.67	1.04534	\$267,638,218.00	\$6,690,955.00	\$260,947,263.00	\$272,778,612.00	\$11,831,349.00	
Insumo Equipo	100.90	102.26	1.01348	\$9,854,851.00	\$0.00	\$9,854,851.00	\$9,987,694.00	\$132,843.00	
Insumo Asfalto	1752.87	1893.12	1.08001	\$53,347,375.00	\$0.00	\$53,347,375.00	\$57,615,698.00	\$4,268,323.00	
Insumo Otros Materiales	101.65	105.20	1.03492	\$73,449,716.00	\$0.00	\$73,449,716.00	\$76,014,580.00	\$2,564,864.00	
Insumo Transporte	100.05	100.43	1.00380	\$347,826.00	\$0.00	\$347,826.00	\$349,148.00	\$1,322.00	
Insumo Mano de Obra	101.59	102.56	1.00955	\$1,236,621.00	\$0.00	\$1,236,621.00	\$1,248,431.00	\$11,810.00	
TOTALES				\$ 1,401,319,469.00	\$ 31,577,077.00	\$ 1,369,742,392.00	\$ 1,406,097,828.00	\$ 36,355,436.00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO MEP-MN1-IN-5-FR-1	
								VERSIÓN 1	
								PÁGINA 2 DE 5	
								FECHA 28/2/2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2								DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20								ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030								FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436.436.00 (Según contrato principal)								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00								FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00									
CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103.28	110.04	1.06549	\$107,997,541.00	\$2,699,939.00	\$105,297,602.00	\$112,193,542.00	\$6,895,940.00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102.44	108.53	1.05947	\$750,748,816.00	\$18,768,720.00	\$731,980,096.00	\$775,510,952.00	\$43,530,856.00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104.35	118.63	1.13685	\$12,144,426.00	\$303,611.00	\$11,840,815.00	\$13,461,231.00	\$1,620,416.00	
Insumo Equipo	102.47	109.04	1.06412	\$9,854,851.00	\$0.00	\$9,854,851.00	\$10,486,744.00	\$631,893.00	
Insumo Asfalto	1752.87	2908.79	1.65944	\$53,347,375.00	\$0.00	\$53,347,375.00	\$88,526,768.00	\$35,179,393.00	
Insumo Otros Materiales	108.63	122.00	1.12308	\$73,449,716.00	\$0.00	\$73,449,716.00	\$82,489,907.00	\$9,040,191.00	
Insumo Transporte	100.56	105.07	1.04485	\$347,826.00	\$0.00	\$347,826.00	\$363,426.00	\$15,600.00	
Insumo Mano de Obra	102.30	108.13	1.05699	\$1,236,621.00	\$0.00	\$1,236,621.00	\$1,307,096.00	\$70,475.00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109.42	119.33	1.09053	\$155,852,035.00	\$3,896,301.00	\$151,955,734.00	\$165,712,287.00	\$13,756,553.00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105.35	113.49	1.07726	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108.95	118.44	1.08711	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102.36	114.40	1.11766	\$177,534,779.00	\$4,438,369.00	\$173,096,410.00	\$193,462,934.00	\$20,366,524.00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100.89	105.53	1.04599	\$11,709,072.00	\$292,727.00	\$11,416,345.00	\$11,941,383.00	\$525,038.00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101.97	108.12	1.06030	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102.07	107.55	1.05374	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103.01	109.61	1.06405	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Equipo	102.47	109.04	1.06412	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Asfalto	1752.87	2908.79	1.65944	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Otros Materiales	108.63	122.00	1.12308	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Transporte	100.56	105.07	1.04485	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Insumo Mano de Obra	102.30	108.13	1.05699	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103.44	111.82	1.08104	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	108.31	117.56	1.10585	\$46,443,389.00	\$1,161,085.00	\$45,282,304.00	\$50,075,436.00	\$4,793,132.00	
Transporte elevado Preliminares 14101	101.57	109.19	1.07502	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102.82	112.16	1.09081	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transporte elevado Rellenos 14103	107.49	117.77	1.09562	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Transporte elevado Subestructura 14104	102.58	115.39	1.12489	\$653,022.00	\$16,326.00	\$636,696.00	\$716,213.00	\$79,517.00	
Transporte elevado Superestructura 14105	112.43	130.58	1.16142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTALES				\$ 1,401,319,469.00	\$ 31,577,078.00	\$ 1,369,742,391.00	\$ 1,506,247,919.00	\$ 136,505,528.00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE					CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-S-FR-1		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	3	DE 5	
						FECHA	28	2 2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20			MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)				
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)					PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE					FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)					INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436.036.00 (Según contrato principal)		
					VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00 (Indique día/mes/año)		
nov-22									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	\$29,668,349.00	\$741,709.00	\$28,926,640.00	\$29,518,768.00	\$592,128.00	\$47,510,497.00
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	\$206,240,599.00	\$5,156,015.00	\$201,084,584.00	\$204,416,556.00	\$3,331,972.00	\$98,552,377.00
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$3,216,637.00	\$80,416.00	\$3,136,221.00	\$3,151,839.00	\$15,618.00	\$2,784,210.00
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	\$4,753,095.00	\$118,827.00	\$4,634,268.00	\$4,837,990.00	\$203,722.00	\$10,875,872.00
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	108.28	1.04396	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6 Concretos, morteros y obras varias	101.91	104.30	1.02345	\$29,583,150.00	\$739,579.00	\$28,843,571.00	\$29,519,953.00	\$676,382.00	\$30,483,877.00
7 Concreto para superestructuras	101.21	99.33	0.98142	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	104.67	1.04534	\$73,523,748.00	\$1,838,094.00	\$71,685,654.00	\$74,935,882.00	\$3,250,228.00	\$109,755,802.00
Insumo Equipo	100.90	102.26	1.01348	\$2,707,258.00	\$0.00	\$2,707,258.00	\$2,743,752.00	\$36,494.00	\$169,337.00
Insumo Asfalto	1752.87	1893.12	1.08001	\$14,655,228.00	\$0.00	\$14,655,228.00	\$15,827,793.00	\$1,172,565.00	\$62,545,047.00
Insumo Otros Materiales	101.65	105.20	1.03492	\$20,177,606.00	\$0.00	\$20,177,606.00	\$20,882,208.00	\$704,602.00	\$3,269,466.00
Insumo Transporte	100.05	100.43	1.00380	\$95,553.00	\$0.00	\$95,553.00	\$95,916.00	\$363.00	\$1,685.00
Insumo Mano de Obra	101.59	102.56	1.00955	\$339,716.00	\$0.00	\$339,716.00	\$342,960.00	\$3,244.00	\$15,054.00
TOTALES				\$ 384,960,939.00	\$ 8,674,640.00	\$ 376,286,299.00	\$ 386,273,617.00	\$ 9,987,318.00	\$ 365,963,224.00
						VALOR AJUSTE		\$ 46,342,754.00	\$ 365,963,224.00
						VALOR IVA		\$ 338,659.00	\$ 2,674,347.00
						VALOR TOTAL ICCP		\$ 46,681,413.00	\$ 368,637,571.00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)									



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1				
									VERSIÓN	1			
									PÁGINA	4	DE	5	
										FECHA	28	2	2023 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ				ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)			ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒		
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20				MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-23				ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 20 (D)			(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		
CONTRATO DE OBRA No : 991 DE 2021 (Indique número y año)							PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)							INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030			VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436.436.00 (Según contrato principal)			
							VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964.666.00			VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00			
CAPITULO CONSTRUCTIVO	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA NOVIEMBRE 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS				
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po					
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103.28	110.42	1.06917	\$29,668,349.00	\$741,709.00	\$28,926,640.00	\$30,927,496.00	\$2,000,856.00	\$99,850,436.00				
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102.44	108.73	1.06142	\$206,240,599.00	\$5,156,015.00	\$201,084,584.00	\$213,435,199.00	\$12,350,615.00	\$225,386,357.00				
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104.35	119.18	1.14212	\$3,336,234.00	\$83,406.00	\$3,252,828.00	\$3,715,120.00	\$462,292.00	\$216,538,891.00				
Insumo Equipo	102.47	109.02	1.06392	\$2,707,258.00	\$0.00	\$2,707,258.00	\$2,880,306.00	\$173,048.00	\$804,941.00				
Insumo Asfalto	1752.87	2908.79	1.65944	\$14,655,228.00	\$0.00	\$14,655,228.00	\$24,319,472.00	\$9,664,244.00	\$359,944,223.00				
Insumo Otros Materiales	108.63	122.49	1.12759	\$20,177,606.00	\$0.00	\$20,177,606.00	\$22,752,067.00	\$2,574,461.00	\$11,614,652.00				
Insumo Transporte	100.56	105.07	1.04485	\$95,553.00	\$0.00	\$95,553.00	\$99,839.00	\$4,286.00	\$19,886.00				
Insumo Mano de Obra	102.30	108.17	1.05738	\$339,716.00	\$0.00	\$339,716.00	\$359,209.00	\$19,493.00	\$89,968.00				
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109.42	119.69	1.09382	\$42,814,609.00	\$1,070,365.00	\$41,744,244.00	\$45,660,689.00	\$3,916,445.00	\$102,175,853.00				
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105.35	113.64	1.07868	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108.95	118.64	1.08895	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102.36	116.28	1.13602	\$48,771,145.00	\$1,219,279.00	\$47,551,866.00	\$54,019,871.00	\$6,468,005.00	\$37,098,836.00				
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100.89	105.53	1.04599	\$3,216,637.00	\$80,416.00	\$3,136,221.00	\$3,280,456.00	\$144,235.00	\$15,089,141.00				
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101.97	108.23	1.06138	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,703.00				
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102.07	107.66	1.05482	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,104,499.00				
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103.01	109.83	1.06619	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,082,195.00				
Insumo Equipo	102.47	109.02	1.06392	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Insumo Asfalto	1752.87	2908.79	1.65944	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Insumo Otros Materiales	108.63	122.49	1.12759	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Insumo Transporte	100.56	105.07	1.04485	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Insumo Mano de Obra	102.30	108.17	1.05738	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103.44	111.98	1.08259	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606,437.00				
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106.31	118.27	1.11253	\$12,758,611.00	\$318,965.00	\$12,439,646.00	\$13,839,479.00	\$1,399,833.00	\$6,192,965.00				
Transporte elevado Preliminares 14101	101.57	109.44	1.07748	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102.82	112.35	1.09265	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Transporte elevado Rellenos 14103	107.49	118.06	1.09831	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
Transporte elevado Subestructura 14104	102.58	115.54	1.12635	\$179,394.00	\$4,485.00	\$174,909.00	\$197,009.00	\$22,100.00	\$101,617.00				
Transporte elevado Superestructura 14105	112.43	130.85	1.16382	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
TOTALES				\$ 384,960,939.00	\$ 8,674,640.00	\$ 376,286,299.00	\$ 415,486,212.00	\$ 39,199,913.00	\$ 1,084,709,600.00				
				VALOR AJUSTE		\$ 175,705,441.00	\$ 1,084,709,600.00						
				VALOR IVA		\$ 1,284,001.00	\$ 7,926,724.00						
				VALOR TOTAL ICOCIV		\$ 176,989,442.00	\$ 1,092,636,324.00						
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)													

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1								
			VERSIÓN 1								
			PÁGINA 5 DE 5								
			FECHA 28/02/2023 (Día / Mes / Año)								
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)								
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 20		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: ene-23	ACTA DE AJUSTE FINAL: ☐ SI ☒ NO (D)								
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)											
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)								
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9,885,528,230.00								
		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,567,436,436.00 (Según contrato principal)									
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409,452,964,666.00									
		VALOR AJUSTE \$ 222,048,195.00 \$ 1,450,672,824.00									
		VALOR IVA \$ 1,622,660.00 \$ 10,601,070.00									
		VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV \$ 223,670,855.00 \$ 1,461,273,894.00									
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:											
<table><tr><th colspan="2">RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR</th></tr><tr><td>VALOR AJUSTE</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$ -</td></tr></table>				RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		VALOR AJUSTE	\$ -	VALOR IVA	\$ -	VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -
RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR											
VALOR AJUSTE	\$ -										
VALOR IVA	\$ -										
VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -										
* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)											
<table><tr><td>VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td><td>VALOR IVA</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td><td></td></tr></table>				VALOR AJUSTE DEFINITIVO	VALOR IVA	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR					
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	VALOR IVA										
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR											
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 222,048,195.00											
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 223,670,855.00 (Indicar el valor incluido IVA)											
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE											
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El (I) “ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA” corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.											
<table><tr><td>Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND</td><td>Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND</td></tr></table>				Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND						
Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND										
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.											