

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	37

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

ING. PATRICIA MORALES

TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”
Periodo:	Del 1 del mes de octubre al 31 del mes de octubre.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	579 de febrero 18 de 2022

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: LAS DELICIAS

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.51 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	015-2021 -DERIVADO CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS	NIT:	901549371-3
CONFORMACIÓN:	MIGUEL ANGEL DE LA OSSA ANAYA, C.C. 1.067.865.676 (5%), FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LOS MUNICIPIO DE COLOMBIA, NIT: 823.001.362-1 (65%), DCG INGENIEROS SAS, NIT: 900.562.591-7 (30%)		
Objeto:	“MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL”		
Fecha de Inicio:	8/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	37

		formato municipio
Valor Inicial:	\$ 908.101.145,00	
Valor Adiciones:	\$0,00	
Adición 1:	\$0,00	
Adición 2:	\$0,00	
Adición 3:	\$0,00	
Adición 4:	\$0,00	
Adición 5:	\$0,00	
Valor Actual:	\$ 908.101.145,00	
Anticipo Entregado:	\$ 0,00	
Anticipo Amortizado:	\$0,00	
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00	
Plazo Inicial:	2 meses.	
Total, Prórrogas:	6 meses	
Prórroga 1:	7 JUNIO	
Prórroga 2:	19 de julio	
Prórroga 3:	23 de septiembre	
Prórroga 4:		
Prórroga 5:		
Fecha de Fin:	10/12/2022	

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURS O	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
R2021- 01114/ 2021	70901	7090113	\$ 908.101.145	\$ 415.463.093	\$ 492.638.052
					3
TOTAL			\$ 908.101.145	\$ 415.463.093	\$ 492.638.052

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	37

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$95.784.575	\$18.192.229		\$ 113.940.804
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	\$ 84602703	\$16.074.514		\$ 100.677.217
Acta de Ajuste ____ No.				

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 05 de octubre de 2022, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$ 822.224.717,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$ 568.471.316,77</u>	<u>69,13</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 468.499.098,00</u>	<u>56,49</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	<u>\$ 9.477.398,00</u>	<u>1,07</u>
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 468.499.098,00</u>	<u>56,49</u>

1.4.2. **ANTICIPO**

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	37

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 69,13

Meta física ejecutada %:56,49

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
10/12/2022	3	Aprobado

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o
--------------	------------	---------	---

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	5	DE	37

			rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO Y/O MODIFICACION Y/O PRORROGA Y/O ADICION Y/O ACLARACION

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/07/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1032225 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$90.810.114,50	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$181.620.229,00	CG-1032225 Anexo 6	23-07-2022	26-09-2025
Calidad de Estudios y Diseños	\$ 4.778.520,00	CG-1032225 Anexo 6	25-07-2022	26-09-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 272.430.343,50	CG-1032225 Anexo 6	26-09-2022	26-09-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. CG-1006713 Anexo No. 6	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	\$	CG-1006713	08-02-2022	26-09-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	6	DE	37

Laborares y Operaciones	181.705.200,00	Anexo 6		
Patronal	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Contratistas y sub contratista	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 181.705.200,00	CG-1006713 Anexo 6	08-02-2022	26-09-2022

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	7	DE	37

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: JARAQUIEL, K12, LAS CRUCES – SAN FELIPE Y PUENTE EL BALSAL.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR:

Jaraquiel 2.05 Km

Sector Km 12 1.988 km

Puente el Balsal Puente de 35 m

Las Cruces 3.9 km

2 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	LP-SPM-020-2021 – DERIVADO CONVENIO 920 -2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORDOBA 020	NIT:	901.553.633-3
CONFORMACIÓN:	MAZ INTERVENTORES Y CONSULTORES S.A.S, NIT. 901.361.107-6 (90%) BROKA CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S, NIT: 901.167.911-0 (5%), INGENIERIA RYD SAS, NIT: 901.499.915-4 (5%)		
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021		
Fecha de Inicio:	09/03/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 16.860.924.080		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 16.860.924.080		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	8	DE	37

Anticipo Entregado:	\$0,00
Anticipo Amortizado:	\$0,00
Saldo por Amortizar:	\$0,00
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022.
Total, Prórrogas:	5 meses
Prórroga 1:	29 de julio
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2022

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
22000802	64	2.3.2.02.02.0 05-24.5	\$ 16.860.924.080,00	\$ 2.099.404.784,00	\$ 14.761.519.296,0
TOTAL			\$ 16.860.924.080,00	2.099.404.784,00	\$ 14.761.519.296,00

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	9	DE	37

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 05 DE octubre DE 2022, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 16.613.630.630,00	1000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 16.613.630.630,00	100
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 3.355.211.204,85	20,20
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 3.355.211.204,85	20,20

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 100

Meta física ejecutada %: 20,20

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	10	DE	37

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	11	DE	37

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 09/09/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44- 101169624 Anexo No. 0	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 1.686.092.408,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Buen Manejo Anticipo	\$ 600.000.000,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	01-07-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 3.372.184.816,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-022	31-12-2025
Calidad de estudios y diseños	\$ 22.745.755,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-01-2022	31-07-2027
Estabilidad de la Obra	\$ 5.058.277.224,00	96-44-101169624 Anexo 3	31-07-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.96-40-101059882 Anexo No.4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	\$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$843.046.204,00	96-40-101059882 Anexo 4	31-01-2022	31-12-2022
Prejuicios extrapatrimoni	\$843.046.204,00	96-40-101059882	31-01-2022	31-12-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	12	DE	37

ales		Anexo 4		
------	--	---------	--	--

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		13	DE 37

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: EL ALMENDRO

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.096 Km

3 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	112-2021 : DERIVADO CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL	NIT:	901.530.606-5
CONFORMACIÓN:	CONSTRUCCIONES T&T S.A.S. NIT: 901.357.736-3 (90%) FIDEL ANTONIO OVIEDO MACEA C.C 15.042.556 (10%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE EL ALMENDRO, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 1143 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 1.782.000.000,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 1.782.000.000,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$0,00		
Plazo Inicial:	3 meses.		
Total, Prórrogas:	6,5 meses		
Prórroga 1:	11 DE MAYO 2.5 MESES		
Prórroga 2:	29 julio		
Prórroga 3:	29 de agosto		
Prórroga 4:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	14	DE	37

Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	30/10/2022

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000073 - 2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 1.782.000.000,00	\$ 1.380.323.359	\$ 401.676.640,77
TOTAL			\$ 1.782.000.000,00	\$ 1.380.323.359	\$ 401.676.640,77

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 2	\$ 422.293.809,80	\$ 80.235.823		\$ 502.529.632,80
Acta de Ajuste ____ No.				

3.4 AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	15	DE	37

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 05 DE octubre DE 2022, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$ 1.763.045.204,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 1.676.130.118,06	95,07
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 1.380.323.359,00	78,29
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	\$ 1.380.323.359	77,59

3.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 95,07

Meta física ejecutada %: 78,29

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

3.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	16	DE	37

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	17	DE	37

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-44- 101019327 Anexo No. 5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$178.200.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-04-2022
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$356.400.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2025
Calidad de Estudios y Diseños	\$5.686.438,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027
Estabilidad de la Obra	\$534.600.000,00	53-44-101019327 Anexo 5	17-05-2022	01-10-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006785 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$ 272.557.800,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Contratistas y subcontratista	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Vehículos propios y no propios	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Responsabilidad civil patronal	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022
Daño emergente y lucro cesante	\$ 27.255.780,00	53-40-101006785 Anexo 5	16-02-2022	01-10-2022

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	18	DE	37

Perjuicios extrapatrimoni ales	\$ 27.255.780,00	53-40- 101006785 Anexo 3	16-02-2022	01-10-2022
--------------------------------------	------------------	--------------------------------	------------	------------

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CAROLINA

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	19	DE	37

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 1.82 Km

4 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.2 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129-2021: DERIVADO CONVENIO 925 DE 2021 – MUNICIPIO DE PLANETA RICA		
CONTRATISTA:	MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER	NIT:	1.067.287.484
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE PLANETA RICA AL CORREGIMIENTO DE CAROLINA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 925 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		
Fecha de Inicio:	16/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 4.873.334.285,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 4.873.334.285,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	28 de septiembre		
Prórroga 3:			

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	20	DE	37

Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31/12/2022.

4.3 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURS O	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
000072- 2022	2402043	1.2.3.3.04	\$ 4.873.334.285,00	\$1.279.404.164	\$ 3.593.930.121,00
TOTAL			\$ 4.873.334.285,00	\$1.279.404.164	\$ 3.593.930.121,00

4.4 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZ ADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 1	\$ 1.075.129.550	\$ 204.274.614		\$1.279.404.164
Acta de Ajuste ____ No.				

4.5 AVANCE DEL CONTRATO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	21	DE	37

Según el informe de interventoría No. 8 de fecha 05 de octubre de 2022, para el periodo 8, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.5.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

<u>ITEM</u>	<u>VALOR (MILLONES)</u>	<u>%</u>
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	<u>\$4.854.379.489,00</u>	<u>100</u>
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	<u>\$1.891.791.00,00</u>	<u>38,97</u>
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.279.404.164,00</u>	<u>26,35</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.279.404.164,00</u>	<u>26,35</u>

4.5.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

4.5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 38,97

Meta física ejecutada %: 26,

4.6 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	22	DE	37

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.7 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.8 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28 de septiembre	2	Aprobado

4.9 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.10 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.11 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	23	DE	37

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 16/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$487.333.428,50	53-44- 1010187 74 Anexo 3	16-02-022	16-02-2023
Buen Manejo Anticipo	-			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$974.666.857,00	53-44- 1010187 74 Anexo 3	16-02-2022	17-10-2025
Calidad de estudios y diseños	\$4.778.520	53-44- 1010187 74 Anexo 3	17-10-2022	17-10-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.462.000.285,50	53-44- 1010187 74 Anexo 3	01-08- 2022	31-07-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor	Póliza No.	Vigencia
---------	-------	------------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	24	DE	37

	Asegurado	Anexo No.	Desde	Hasta
Predios, Laborares y Operaciones	\$454.263.000,00	53-40- 101006658 Anexo 3	08-02-2022	07-04-2022

4.12 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

4.13 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.14 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CINTURA Y PUERTO SANTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		25	DE 37

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 2.315 Km

5 CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1 INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	129- 2020: DERIVADO CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL H&P 2021	NIT:	901.553.013-7
CONFORMACIÓN:	HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO C.C. No 15.670.767 de Planeta Rica, (30%) PISCINGENIERIA HVS S.A.S. NIT. 901.324.084-8, (70%)		
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
Fecha de Inicio:	06/01/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	\$ 5.849.341.239,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 5.849.341.239,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022		
Total, Prórrogas:	5 meses		
Prórroga 1:	29 de julio		
Prórroga 2:	25 de octubre		
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	31/12/2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	26	DE	37

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
15-2022	2402	2402041	\$ 5.849.341.239,00	\$1.384.783.103,00	\$ 4.464.558.136,00
TOTAL			\$ 5.849.341.239,00	\$1.384.783.103,00	\$ 4.464.558.136,0

5.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No.				
Acta de Ajuste ____ No.				

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 05 de septiembre de 2022, para el periodo 7, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	\$5.753.313.975,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 5.753.313.975,00	100

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	27	DE	37

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	<u>\$ 1.544.640.435,00</u>	<u>26.84</u>
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	<u>\$ 1.544.640.435,00</u>	<u>26.84</u>

5.4.2 ANTICIPO

Otorgado	\$ 0
Amortizado	\$ 0
Saldo	\$ 0

5.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 69.70

Meta física ejecutada %: 26.43

5.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
25 de octubre	2	Aprobado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	28	DE	37

5.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03/02/2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.53-44-1010193 39 Anexo No. 3	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$548.934.123,90	53-44-1010193 39 Anexo 5	03-02-2022	03-11-2022
Buen Manejo				

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	29	DE	37

Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$1.169.868.247,80	53-44-101019339 Anexo 5	03-02-2022	03-12-2026
Calidad de estudios y diseños	\$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 5	03-08-2022	03-08-2027
Estabilidad de la Obra	\$1.754.802.371,70	53-44-101019339 Anexo 5	31-10-2022	31-12-2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 53-40-101006789 Anexo No.5	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	\$500.000.000,00	53-40-101006789 Anexo 5	03-02-2022	31-12-2022

5.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-----------	-------	--------------	--------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	30	DE	37

No.			O
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Contrato No. 2273 de 2021 con la firma CONSORCIO VIAL RURAL NIT: 901551905-2.

6 CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	2273 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL	NIT:	901.551.905-2
CONFORMACIÓN:	N.A.		
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA Terciaria que comunica a los corregimientos del Arroyo y El Hoyal, en el Municipio del San Andrés de Sotavento, Departamento de Córdoba		
Fecha de Inicio:	3 de febrero de 2022	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$ 2.850.279.387,00		
Valor Adiciones:	\$0,00		
Adición 1:	\$0,00		
Adición 2:	\$0,00		
Adición 3:	\$0,00		
Adición 4:	\$0,00		
Adición 5:	\$0,00		
Valor Actual:	\$ 2.850.279.387,00		
Anticipo Entregado:	\$ 0,00 0.00%		
Anticipo Amortizado:	\$0,00		
Saldo por Amortizar:	\$ 0,00		
Plazo Inicial:	Hasta 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	29 julio		
Prórroga 2:			
Prórroga 3:			
Prórroga 4:			
Prórroga 5:			
Fecha de Fin:	Hasta 31 de diciembre de 2022		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	31	DE	37

6.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURS O	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1081621	54	NACION	\$ 290.000.000	\$-	0
343922	11	NACION	\$ 2.560.279.387	\$1.072.556.163	\$ 1.431.338.360,00
1099922	11	NACION	\$ 106.720.000	\$ 0	\$ 106.720.000,00
TOTAL			\$ 2.850.279.387	\$1.072.556.163,	\$1.538.058.360,20

6.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos no 9	\$ 143.763.200	\$ 27.315.008	\$ 171.078.208,00

6.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. _8_De fecha 05 de noviembre, el contrato reporta un avance de 36.27%:

6.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada:	\$2.850.279.387,00	100%
Total inversión ejecutada:	\$ 901.307.700,00	36.27%

6.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ACTA No.
-------	----------

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	32	DE	37

ACTA	
...	...

6.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

6.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
4 de Octubre 2022		Adición No1	Aprobado

6.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 96-44- 101169521 Anexo No 4	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	\$285.027.938,70	96-44- 101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	\$1.197.596.381,00	96-44- 101169521 Anexo No 4	30/12/2021	06/03/2025
Pago de Salarios, Prestaciones	\$570.055.877,40	96-44- 101169521	30/12/2021	04/09/2025

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	33	DE	37

Sociales.		Anexo No 4		
Calidad del servicio	\$855.083.816,10	96-44- 101169521 Anexo No 4	31/07/2021	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 03 / 02 / 2022

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y

GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

6.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No .	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

6.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	34	DE	37

7 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

7.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

CONVENIO 1359-2021 – MUNICIPIO DE AYAPEL

debido a que el contrato venció el plazo otorgado en la prórroga No 2, se tramitó por parte del municipio de Ayapel la prórroga No 3 al contrato de obra, por dos meses, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de diciembre de 2022.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El contrato del Municipio de Ayapel, El contrato 015 de 2021 de Ayapel, se firmó prórroga No 2 el 25 de julio de 2022, por dos meses, quedando con fecha de terminación el 10 de octubre de 2022, en cuanto al avance de la obra se tiene un ejecutado del 51,6% y programado de 62,6%, según reprogramación que soporta la prórroga No 3, presentándose un atraso del 11%, el cual se debe a la reiteración de fuertes lluvias que se vienen presentado en la región, lo que no ha permitido tener un mayor rendimiento en el proyecto., se recomienda al contratista la presentación e implementación de un plan de contingencia que permita subsanar el atraso presentado y poder cumplir con la culminación de la obra en el plazo pactado.

Durante el periodo correspondiente al presente informe el contratista ejecutó pagos que incluyeron las cantidades de los ítems de Subbase clase C, concretos reforzados, concretos ciclópeos y acero de refuerzo.

CONVENIO 920-2021 – MUNICIPIO DE MONTERIA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría, el contrato 020 de 2021 del municipio de Montería presenta un avance que comparado con el programa de inversiones vigente se encuentra en el siguiente estado:

Valor Total ejecutado acumulado al mes 9	\$ 3.355.211.204,85
Valor Obra Básica en el mes 9.	\$ 8.816.853.775,34
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	20.2%%
Porcentaje programado obra básico	53.07%%

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado del 20,20%, vs avance programado del 53.07%, presentando atraso del 32.87% de acuerdo al

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR		CÓDIGO		MEPI-FR-1	
			VERSIÓN		1	
			PÁGINA		35	DE 37

reprogramación de inversiones # 1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista plan de contingencia y proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos mediante la apertura de nuevos frentes de obra en todos los proyectos en ejecución (km12, Jaraquiel y las cruces - San Felipe), dado que en las condiciones actuales de ejecución y con el bajo avance de obra, no es posible terminar obras dentro del plazo contractual vigente, lo cual se constituye en posible incumplimiento respecto a la programación de obra.

CONVENIO 1143-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 112 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 80,22% y el porcentaje de avance programado es del 95,46%, presentándose un atraso del 15,24% del valor del contrato, en el periodo del informe se realizaron actividades de mejoramiento de la subrasante por medio de pedraplén, terraplén, subbase granular, concreto clase C Placa Huella, para poder tener avance en el contrato.

En cuanto al atraso presentado este se debió al estado del clima por lo cual se tramito la prórroga No.3 del contrato No.112 de 2021, aprobada por el municipio de Planeta Rica y al instituto

nacional de vías – INVIAS desde el 01 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2022.

CONVENIO 925-2021 – MUNICIPIO PLANETA RICA

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría El porcentaje de avance de ejecución para este periodo en el contrato 129 de 2021 del municipio de Planeta Rica, es del 29.74% y el porcentaje de avance programado es del 25,07%, presentándose un adelanto del 4,04% del valor del contrato, con fecha 31 de octubre de 2022, la época invernal se presentó antes de lo previsto, en toda la región de Córdoba se han presentados lluvias casi que a diario que afectan considerablemente el proyecto por encontrarse en la etapa de explanaciones, en el tiempo que nos queda es casi imposible de terminar la obra razón por la cual de carácter urgente se debe implementar el plan de acción necesario para cumplir con la ejecución contractual. ara disminuir los atrasos y lograr cumplir con lo programado en el tiempo de la última prórroga No.2 aprobada hasta el 31 de diciembre de 2022. solicitud de prórroga No.02, presentada por MARIO POMPILO SINISTERRA JALLER, Contratista de Obra.

Uno de los inconvenientes de atraso, es con la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE – CVS, para lograr la aprobación del permiso de Aprovechamiento forestal que contempla la tala de (7) siete individuos que están dentro de los límites del trazado geométrico.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	36	DE	37

CONVENIO 992 DE 2021 – MUNICIPIO PUEBLO NUEVO:

El contrato 129 de 2021 del municipio de Pueblo Nuevo, al contrato de obra se le venció el plazo de la prórroga No 1 otorgada por el municipio de Pueblo Nuevo, por lo que, en aras de culminar el 100% de las obras se tramitó por parte del municipio de Pueblo Nuevo la prórroga No 2 el 25 de octubre de 2022, por dos meses más, quedando con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022, en cuanto al avance de la obra se tiene un ejecutado del 32,4% y el avance programado 100,00%, según reprogramación No 1 que soporta la prórroga No 1 del contrato, presentándose un atraso del 67,6% del valor del contrato, la interventoría solicitó al contratista la presentación de la reprogramación del programa de inversiones y el plan de contingencia para subsanar el atraso presentado y culminar la obra en el plazo pactado.

7.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

7.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

De acuerdo a la información recibida por parte de la Interventoría Para los contratos 015 de 2021 Ayapel, 129 de 2021 Pueblo Nuevo, 129 de 2021 y 112 de 2021 Planeta Rica, las entidades no entregarán al Contratista anticipo y/o pago anticipado. Y para el contrato 020 de 2021 Montería la entidad entregará al contratista un anticipo de \$ 600.000.000,00 el cual el contratista aún no ha realizado la solicitud de para el desembolso o renuncia de este anticipo.

7.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades.

8 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

9 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR	CÓDIGO	MEPI-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	37	DE	37

10 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



Ellen Obeimar Aicardy Galeano

Supervisor del contrato de Interventoría No 2273-2021