

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		FECHA: 16 6 2023 (Día / Mes / Año)	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 23 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 23 (Indique el número del acta)		PERIODO MES: abr-23	
						VALOR BÁSICO ACTA: \$ 671.859.839,00	


	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	23/06/2023	ING. WILSON PARRA			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26/06/2023	ING. WILSON PARRA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26/06/2023	ING. JOSE RICARDO BURBANO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO					

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO			
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021			
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
NIT.	901.475.034-7		
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL,	GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA GRUPO ORIENTE		
AUTORIZA EL PAGO A:	CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 676.769.584,00		
VALOR EN LETRAS:	SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	ACTA DE AJUSTES 23		
DEL PERIODO	ABRIL DE 2023		
y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.			
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS	Nombre: DIANA MARCELA PEREZ	Nombre: FROILAN MORALES CANTILLO
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ	Matrícula No. 52202-46096 NRÑ	Matrícula No. 70202-136686 TLM	Matrícula No. 13202-109895
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).			
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13			
		VERSIÓN	1			
		PÁGINA	1	DE	1	
Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE						
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						
Acta No. 23 Valor basico \$ 671.859.839,00 Período: abr-23						
Valor incluido el Iva: \$ 676.769.584,00						
VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 38.815.033,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 38.815.033,00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ 11.041.120,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 11.041.120,00
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 598.480.303,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 598.480.303,00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ 28.433.128,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 28.433.128,00
TOTALES			\$ 676.769.584,00	\$ -	\$ -	\$ 676.769.584,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
DEPARTAMENTO 1 - HUILA				VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 38.815.033,00	\$ 38.815.033,00	\$ 38.533.442,00	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA				\$ 38.815.033,00	\$ 38.533.442,00	
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ				VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 375.622.275,00	\$ 375.622.275,00	\$ 372.897.257,00	
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ 253.110.044,00	\$ 253.110.044,00	\$ 251.273.812,00	
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ -	\$ -	\$ -	
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ -	\$ -	\$ -	
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTANITA	\$ 9.222.232,00	\$ 9.222.232,00	\$ 9.155.328,00	
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ				\$ 637.954.551,00	\$ 633.326.397,00	
TOTAL				\$ 676.769.584,00	\$ 671.859.839,00	
 ANIBAL OJEDA CARRIAZO Representante Legal CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula No.: 25202-57327 CND  JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matricula. No. 25202-44184 CND						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA											CÓDIGO MEP-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN 1		
													PÁGINA DE 2		
													FECHA 16 6 2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021													CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
MES INFORME MENSUAL: ABRIL													PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021													INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior			
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$	18.106.315.588,00	\$ 18.106.315.588,00				
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401017-02		11	NACION		Contrato principal		\$	1.330.844.908,00	\$ 854.739.786,00				
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$	218.396.060,00	\$ -				
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$	6.074.377.314,00	\$ 6.074.377.314,00				
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401017-02		11	NACION		Contrato principal		\$	1.901.548.611,00	\$ 1.450.352.661,00				
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$	135.185.186,00	\$ -				
				TOTAL						\$	27.766.066.667,00	\$ 26.485.785.349,00			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 409.452.964.666,00													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Indicar pago según reporte SIIF	Observaciones
												SI	NO		
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00			X	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00			X	
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00			X	
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00			X	
3	OBRA	ago-21	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00			X	
3	AJUSTES	ago-21	\$ 319.794,00	\$ 2.337,00	\$ 322.131,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.857.959.835,00	\$ 399.541.293.168,00			X	
4	OBRA	sep-21	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.531.716.317,00	\$ 399.215.049.650,00			X	
4	AJUSTES	sep-21	\$ 1.359.514,00	\$ 9.935,00	\$ 1.369.449,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.530.346.868,00	\$ 399.213.680.201,00			X	
5	OBRA	oct-21	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.377.819.306,00	\$ 399.061.152.639,00			X	
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2.076.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.375.727.571,00	\$ 399.059.060.904,00			X	
6	OBRA	nov-21	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9.999.056.765,00	\$ 398.682.390.098,00			X	
6	AJUSTES	nov-21	\$ 4.898.848,00	\$ 35.799,00	\$ 4.934.647,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 9.994.122.118,00	\$ 398.677.455.451,00			X	
ADICIÓN 1		dic-21					\$ 9.885.528.230,00		245321 18/12/2021	\$ 19.879.650.348,00	\$ 408.562.983.681,00				
7	OBRA	dic-21	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.588.607.368,00	\$ 408.271.940.701,00			X	
7	AJUSTES	dic-21	\$ 4.695.322,00	\$ 34.312,00	\$ 4.729.634,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.583.877.734,00	\$ 408.267.211.067,00			X	
8	OBRA	ene-22	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.420.372.341,00	\$ 408.103.705.674,00			X	
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.417.626.878,00	\$ 408.100.960.211,00			X	
9	OBRA	feb-22	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856,00	\$ 2.402.243,00	\$ 93.947.613,00	\$ 9.883.125.987,00	245321 18/12/2021	\$ 19.323.679.265,00	\$ 408.004.610.355,00			X	
10	OBRA	mar-22	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671,00	\$ 23.853.865,00	\$ 932.883.806,00	\$ 9.859.272.122,00	245321 18/12/2021	\$ 18.390.795.459,00	\$ 407.047.872.684,00			X	
11	OBRA	abr-22	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641,00	\$ 7.921.421,00	\$ 309.793.220,00	\$ 9.851.350.701,00	245321 18/12/2021	\$ 18.081.002.239,00	\$ 406.730.158.043,00			X	
12	OBRA	may-22	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227,00	\$ 35.287.500,00	\$ 1.380.033.727,00	\$ 9.816.063.201,00	245321 18/12/2021	\$ 16.700.968.512,00	\$ 405.314.836.816,00			X	
13	OBRA	jun-22	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450,00	\$ 24.906.210,00	\$ 974.039.240,00	\$ 9.791.156.991,00	245321 18/12/2021	\$ 15.726.929.272,00	\$ 404.315.891.366,00			X	
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22					\$ 9.791.156.991,00		216522 28/02/2022	\$ 19.674.285.549,00	\$ 404.315.891.366,00				
14	OBRA	jul-22	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534,00	\$ 54.642.385,00	\$ 2.136.970.149,00	\$ 9.736.514.606,00	216522 28/02/2022	\$ 17.537.315.400,00	\$ 402.124.278.832,00			X	
15	OBRA	ago-22	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619,00	\$ 35.576.902,00	\$ 1.391.351.717,00	\$ 9.700.937.704,00	216522 28/02/2022	\$ 16.145.963.683,00	\$ 400.697.350.213,00			X	
16	OBRA	sep-22	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591,00	\$ 39.584.115,00	\$ 1.543.780.476,00	\$ 9.661.353.589,00	216522 28/02/2022	\$ 14.602.183.207,00	\$ 399.113.985.622,00			X	
17	OBRA	oct-22	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053,00	\$ 30.782.801,00	\$ 1.200.529.252,00	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.401.653.955,00	\$ 397.882.673.569,00			X	
9	AJUSTES	feb-22	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.400.182.998,00	\$ 397.881.202.612,00			X	
10	AJUSTES	mar-22	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.398.891.510,00	\$ 397.879.911.124,00			X	
11	AJUSTES	abr-22	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.392.454.022,00	\$ 397.873.473.636,00			X	
12	AJUSTES	may-22	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.375.578.466,00	\$ 397.856.598.080,00			X	
13	AJUSTES	jun-22	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.349.996.056,00	\$ 397.831.015.670,00			X	
14	AJUSTES	jul-22	\$ 170.598.773,00	\$ 1.246.683,00	\$ 171.845.456,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.178.150.600,00	\$ 397.659.170.214,00			X	
15	AJUSTES	ago-22	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.018.554.385,00	\$ 397.499.573.999,00			X	
16	AJUSTES	sep-22	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 12.791.432.860,00	\$ 397.272.452.474,00			X	
17	AJUSTES	oct-22	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00	\$ -	\$ -	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 12.615.884.571,00	\$ 397.096.904.185,00			X	
18	OBRA	nov-22	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697,00	\$ 29.606.467,00	\$ 1.154.652.230,00	\$ 9.600.964.321,00	216522 28/02/2022	\$ 11.461.232.341,00	\$ 395.912.645.488,00			X	
18	AJUSTES	nov-22	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00	\$ -	\$ -	\$ 9.600.964.321,00	216522 28/02/2022	\$ 11.234.420.967,00	\$ 395.685.834.114,00			X	
19	OBRA	dic-22	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947,00	\$ 36.461.924,00	\$ 1.422.015.023,00	\$ 9.564.502.397,00	216522 28/02/2022	\$ 9.812.405.944,00	\$ 394.227.357.167,00			X	
19	AJUSTES	dic-22	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.989,00	\$ 208.829.221,00	\$ -	\$ -	\$ 9.564.502.397,00	216522 28/02/2022	\$ 9.603.576.723,00	\$ 394.018.527.946,00			X	
20	OBRA	ene-23	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996,00	\$ 44.983.350,00	\$ 1.754.350.646,00	\$ 9.519.519.047,00	216522 28/02/2022	\$ 7.849.226.077,00	\$ 392.219.193.950,00	#29625 27/03/2023		X	
20	AJUSTES	ene-23	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00	\$ -	\$ -	\$ 9.519.519.047,00	216522 28/02/2022	\$ 7.625.555.222,00	\$ 391.995.523.095,00	#29633 27/03/2023		X	
21	OBRA	feb-23	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592,00	\$ 60.171.315,00	\$ 2.346.681.277,00	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023	\$ 33.045.540.612,00	\$ 389.588.670.503,00			X	
21	AJUSTES	feb-23	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00	\$ -	\$ -	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023	\$ 32.559.956.810,00	\$ 389.103.086.701,00			X	
22	OBRA	mar-23	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555,00	\$ 70.279.764,00	\$ 2.740.910.791,00	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023	\$ 29.748.766.255,00	\$ 386.291.896.146,00			X	



Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021																
			Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice
530201	Carreteras, calles, vías	55.65	100.89	101.25	101.88	102.29	102.70	103.14	104.22	104.36	104.35	104.39	104.62	105.01	106.88	108.50	109.42	110.75	111.46

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase CPC	Subclases CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021														
					Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice
530201	53211	11	Carreteras (excepto r	48.71	100.82	101.16	101.78	102.08	102.46	102.93	103.94	104.09	104.06	104.10	104.34	104.69	106.50	108.12	108.91

A16.2. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	Tipología de obra	Ponderación	2021													
						Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice
530201	53211	53211_06	116	Vías interurbanas	18.92	100.84	101.27	102.06	102.10	102.56	102.93	103.75	103.82	103.68	103.56	103.74	104.08	105.87	107.53
530201	53211	53211_07	117	Vías urbanas	20.38	100.80	100.96	101.57	101.93	102.15	102.56	103.35	103.44	103.45	103.53	103.76	104.02	105.67	107.12
530201	53221	53221_11	141	Puentes	2.40	101.45	102.06	102.00	102.49	102.91	103.26	103.99	104.17	103.88	103.53	103.44	104.01	106.47	107.82

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021											
								Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y e	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subcl	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urban	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sol	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades prel	13.81	100.34	100.52	100.67	100.81	100.80	101.11	101.67	101.81	101.84	101.86	101.95	101.97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de	12.21	100.53	100.66	100.88	101.10	101.13	101.44	101.75	101.84	101.87	101.93	102.04	102.07
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de ps	38.21	100.70	100.57	101.58	101.64	101.70	102.20	102.66	102.74	102.65	102.64	102.91	103.01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidr	10.83	101.00	101.20	101.14	101.42	101.48	101.79	102.47	102.66	102.80	102.94	103.03	103.44
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vei	0.28	100.86	101.30	101.62	102.42	102.86	103.28	104.32	104.58	105.16	105.35	105.73	106.31
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y c	5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39	101.29	101.57
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	51.10	101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	102.34	102.82
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, sube	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76	106.77	107.49
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, sube	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90	101.84	102.58
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76	112.13	112.43

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos

Grupos de costos	Ponderación	2021												20					
		Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice
Materiales	51.31	101.15	101.82	102.63	103.56	104.47	105.21	107.04	107.39	107.34	107.52	107.86	108.63	110.87	112.56	114.37	116.63	117.93	117.99
Maquinaria	12.71	100.59	100.86	101.06	101.01	101.72	102.39	102.54	102.53	102.47	102.57	102.47	102.57	103.86	104.62	104.89	105.43	106.49	106.87
Mano de obra	16.89	101.06	101.37	101.51	101.71	101.79	102.01	102.20	102.28	102.30	102.31	102.30	102.30	104.75	106.81	107.20	107.03	107.29	107.82
Transporte	8.89	100.07	100.04	100.07	100.25	100.39	100.48	100.51	100.53	100.53	100.64	100.69	100.56	101.43	101.81	102.58	103.03	103.88	104.22

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C. en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 27 de abril de 2023

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2022												2023		
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	
530201	Carreteras, calles, vías	55.65	100.89	101.25	101.88	102.29	111.56	112.96	113.01	113.25	114.57	114.94	114.74	120.76	123.88	124.76	

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase CPC	Subclases CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2022												2023		
					Enero Índice	Febrero Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	
530201	53211	11	Carreteras (excepto c	48.71	100.82	101.16	110.21	110.95	111.08	112.52	112.57	112.81	114.12	114.49	114.34	120.23	123.42	124.37	

A16.2. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	Tipología de obra	Ponderación	2022												2023		
						Enero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	
530201	53211	53211_06	116	Vías interurbanas	18.92	100.84	108.49	110.36	111.13	111.10	112.82	112.88	112.90	114.10	114.55	114.21	120.96	124.44	125.19	
530201	53211	53211_07	117	Vías urbanas	20.38	100.80	107.71	108.56	109.16	109.32	110.50	110.26	110.58	111.68	111.95	111.95	117.46	120.50	121.79	
530201	53221	53221_11	141	Puentes	2.40	101.45	109.78	111.42	112.33	112.38	113.12	113.23	113.08	114.10	114.31	113.70	122.12	125.44	125.98	

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	2022												2023		
							Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y e	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31	115.70	118.02	118.78
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subl	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89	114.91	117.90	119.71
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60	126.71	131.73	132.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27	123.17	125.08	125.23
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urban	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75	121.13	123.23	123.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécni	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22	123.30	125.51	125.76
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y c	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26	128.39	131.60	130.88
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y so	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74	108.97	111.19	111.67
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades pre	103.10	103.92	104.37	104.92	105.80	106.17	107.02	107.08	107.34	108.12	108.23	108.31	112.38	114.97	115.79
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de	103.19	104.21	104.66	105.02	105.77	106.24	106.97	106.91	107.15	107.55	107.66	107.83	112.20	115.00	116.10
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de p	104.36	105.61	105.81	106.42	107.17	107.33	108.71	107.99	108.40	109.61	109.83	110.14	115.65	118.90	121.10
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidr	105.32	106.97	107.88	108.45	109.03	109.59	110.47	110.85	111.03	111.82	111.98	111.83	118.39	121.11	121.82
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización ve	108.81	110.85	111.87	113.30	113.98	114.55	115.39	116.09	116.49	117.56	118.27	118.13	124.66	127.43	128.14
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y c	103.67	105.15	105.94	106.33	106.91	107.49	108.08	108.51	108.49	109.19	109.44	109.24	116.36	119.18	120.29
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y	105.24	106.43	108.23	109.74	110.70	110.82	111.36	111.48	111.30	112.16	112.35	111.60	120.56	123.76	124.25
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, sube	109.95	111.37	113.90	116.05	116.82	116.49	117.03	116.81	116.58	117.77	118.06	117.41	124.74	127.78	128.30
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, sube	105.35	107.06	108.69	110.41	111.48	111.70	113.46	113.98	114.03	115.39	115.54	115.29	124.33	128.77	129.39
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	114.35	114.78	124.60	125.95	127.35	128.41	129.61	130.01	130.16	130.58	130.85	130.67	136.64	139.48	136.60

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos

202122														2023		
Grupos de costos	Ponderación	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	
Materiales	51.31	101.15	101.82	102.63	103.56	104.47	119.84	119.88	119.88	122.00	122.49	122.12	129.41	132.84	132.96	
Maquinaria	12.71	100.59	100.86	101.06	101.01	101.60	107.85	108.03	108.57	109.04	109.02	108.85	112.45	114.76	115.62	
Mano de obra	16.89	101.06	101.37	101.51	101.71	101.79	108.05	108.07	108.09	108.13	108.17	108.24	114.81	117.74	119.39	
Transporte	8.89	100.07	100.04	100.07	100.25	100.39	104.94	105.00	105.07	105.07	105.07	105.42	107.83	109.74	110.24	

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 A.C." corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C. en donde se encuentran dos grupos, el primero (5 grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en

Actualizado el 27 de abril de 2023



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA



Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:

 731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
 Gerente
 Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by:  EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by:  58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022



DocuSigned by:

731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ

Gerente

Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by:  EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by:  AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogotá, 14 de febrero 2023

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CICON S.A.S.



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Bogotá D.C., 23 de junio de 2023

CVNSO-0991-579-2023

Señores

CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

Atn.: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS

Representante Legal

consorciointerviasvision@gmail.com

Carrera 18 No. 116 – 24

Ciudad.

Referencia: Contrato No. 991 de 2021 “Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión Predial, Social y Ambiental sostenible del corredor Neiva – San Vicente del Caguán – Puerto Rico – Florencia, en los departamentos de Huila y Caquetá, en marco de la reactivación económica, mediante el Programa de Obra Pública “Vías para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030. Módulo 1”.

Asunto: Entrega Acta de Ajustes definitiva No. 23 correspondiente el mes de abril de 2023.

Respetados Señores,

Por medio de la presente, y de la manera más atenta y respetuosa el Consorcio Vías Nacionales del Sur y Oriente, se permite remitir nuevamente Acta de Ajustes No 23 correspondiente al mes de abril de 2023, con las modificaciones en las firmas por cambio de funcionarios en el INVIAS.

https://kmasa-my.sharepoint.com/:f/g/personal/r_franco_kma_com_co/EhWWIVg--PVNi64zjzPv8UIBrcEAJ0qX7fwBntFfPKxQ?e=PCNu4R

De esta manera agradecemos la atención prestada y quedamos atentos de cualquier comentario sobre el particular.

Cordialmente,

PAUL EDUARDO FRANCO

Director de Obra

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Copia: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS.

Atn.: DIANA MARCELA PÉREZ

Gestor Técnico de Proyecto

dmperez@invias.gov.co

atencionciudadano@invias.gov.co

Calle 25G No. 73B-90 Complejo Empresarial Central Point



CICON S.A.S.



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Ciudad

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021



CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT 901475034 - 7

Responsable de Iva Actividad Económica 4210

CR 2 11 41 ED GRUPO AREA P 22 BRR BOCAGRANDE

6939255

CARTAGENA DE INDIAS Bolívar Colombia

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - Colombia

sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

3770600

FACTURA PROFORMA

NÚMERO: VENCIMIENTO: 2023-07-06

MONEDA: COP

FECHA DOCUMENTO: 2023-06-07 00:00:00

FORMA DE PAGO: Crédito

MEDIO DE PAGO: Otro

ORDEN DE COMPRA: CTO 991 DE 2021

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	01	76	ACTA AJUSTE 23 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVAC	1	\$ 516,815,261.00	0	0	\$ 516,815,261.00	\$ 516,815,261.00
2	02	76	ADMINISTRACION 20%	1	\$ 103,363,052.00	0	0	\$ 103,363,052.00	\$ 103,363,052.00
3	03	76	IMPREVISTOS 5%	1	\$ 25,840,763.00	0	0	\$ 25,840,763.00	\$ 25,840,763.00
4	04	76	UTILIDAD 5%	1	\$ 25,840,763.00	19	0	\$ 25,840,763.00	\$ 30,750,508.00

Cantidad de líneas: 4

Notas de la factura

PERIODO: ABRIL 2023

IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCION OBRA: \$4.909.745

OBSERVACIONES:

#\$24-02-00;991 DE 2021;Fmoralesc@invias.gov.co#\$

FAVOR CONSIGNAR A:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

NIT: 901.475.034-7

BANCO DAVIVIENDA: CUENTA CORRIENTE N°: 055-9699-98453

INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

KMA CONSTRUCCIONES SAS-PARTICIPACION: 90%: 830.094.920-5

CICON SAS- PARTICIPACION: 5%: 890.403.235-3

CONSTRUCTORA EMMA LTDA- PARTICIPACION: 5%: 806.014.108-1

SUBTOTAL:	\$ 671,859,839.00
IVA:	\$ 4,909,745.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00
ANTICIPOS:	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 676,769,584.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 4,909,745.00



Cuida el medio ambiente

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	DE 9		

				FECHA	16	6	2023
				(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

DATOS ESPECÍFICOS	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 24.122.347.655,00	
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 22.279.359.285,00	

dic-22									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o - A - B	P _i - P _o * (I / I _o)	P _i - P _o	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$184.603.211,00	\$4.615.080,00	\$179.988.131,00	\$183.672.488,00	\$3.684.357,00	
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$404.482.786,00	\$10.112.070,00	\$394.370.716,00	\$400.905.439,00	\$6.534.723,00	
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$33.251.654,00	\$831.291,00	\$32.420.363,00	\$32.581.816,00	\$161.453,00	
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$14.788.011,00	\$369.700,00	\$14.418.311,00	\$15.052.140,00	\$633.829,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$144.842.880,00	\$3.621.072,00	\$141.221.808,00	\$144.533.459,00	\$3.311.651,00	
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$34.164.620,00	\$854.116,00	\$33.310.504,00	\$34.820.802,00	\$1.510.298,00	
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$42.255.070,00	\$1.056.377,00	\$41.198.693,00	\$41.754.051,00	\$555.358,00	
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$228.739.808,00	\$5.718.495,00	\$223.021.313,00	\$240.865.248,00	\$17.843.935,00	
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$314.933.471,00	\$7.873.337,00	\$307.060.134,00	\$317.782.674,00	\$10.722.540,00	
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$1.491.388,00	\$37.285,00	\$1.454.103,00	\$1.459.629,00	\$5.526,00	
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$5.302.310,00	\$132.558,00	\$5.169.752,00	\$5.219.123,00	\$49.371,00	
TOTALES				\$ 1.408.855.209,00	\$ 35.221.381,00	\$ 1.373.633.828,00	\$ 1.418.646.869,00	\$ 45.013.041,00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEP-MN1-IN-5-FR-1		
								VERSIÓN	1		
								PÁGINA	DE 9		

				FECHA	16	6	2023
				(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)	(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00
	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2022	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po= A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	110,31	1,06811	\$184.603.211,00	\$4.615.080,00	\$179.988.131,00	\$192.247.123,00	\$12.258.992,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	108,89	1,06298	\$404.482.786,00	\$10.112.070,00	\$394.370.716,00	\$419.208.184,00	\$24.837.468,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	118,60	1,13656	\$17.899.048,00	\$447.476,00	\$17.451.572,00	\$19.834.759,00	\$2.383.187,00	
Insumo Equipo	102,47	108,85	1,06226	\$42.255.070,00	\$1.056.377,00	\$41.198.693,00	\$43.763.724,00	\$2.565.031,00	
Insumo Asfalto	1893,12	2908,79	1,53651	\$228.739.808,00	\$5.718.495,00	\$223.021.313,00	\$342.674.478,00	\$119.653.165,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	122,12	1,12418	\$314.933.471,00	\$7.873.337,00	\$307.060.134,00	\$345.190.861,00	\$38.130.727,00	
Insumo Transporte	100,56	105,42	1,04833	\$1.491.388,00	\$37.285,00	\$1.454.103,00	\$1.524.380,00	\$70.277,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	108,24	1,05806	\$5.302.310,00	\$132.558,00	\$5.169.752,00	\$5.469.908,00	\$300.156,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	119,27	1,08998	\$107.934.036,00	\$2.698.351,00	\$105.235.685,00	\$114.704.792,00	\$9.469.107,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	113,75	1,07972	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	118,22	1,08509	\$67.962.427,00	\$1.699.061,00	\$66.263.366,00	\$71.901.716,00	\$5.638.350,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	114,26	1,11629	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	105,74	1,04807	\$33.251.654,00	\$831.291,00	\$32.420.363,00	\$33.978.810,00	\$1.558.447,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	108,31	1,06216	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	107,83	1,05648	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	110,14	1,06920	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Equipo	102,47	108,85	1,06226	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Asfalto	1893,12	2908,79	1,53651	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	122,12	1,12418	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Transporte	100,56	105,42	1,04833	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	108,24	1,05806	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1	VERSION 1
		PÁGINA DE 9	

		FECHA	16	6	2023
		(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00 (IVA)

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	111,83	1,08114	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	118,13	1,11122	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	109,24	1,07551	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	111,60	1,08536	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	117,41	1,09227	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	115,29	1,12391	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	130,67	1,16222	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 1.408.855.209,00	\$ 35.221.381,00	\$ 1.373.633.828,00	\$ 1.590.498.735,00	\$ 216.864.907,00	\$ -			

ene-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I ₀	I	I / I ₀	(A)	(B)	P ₀ - A - B	P _t - P ₀ * (I / I ₀)	P _t - P ₀	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$63.719.230,00	\$1.592.981,00	\$62.126.249,00	\$63.397.973,00	\$1.271.724,00	
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$139.614.749,00	\$3.490.369,00	\$136.124.380,00	\$138.379.961,00	\$2.255.581,00	
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$11.477.426,00	\$286.936,00	\$11.190.490,00	\$11.246.219,00	\$55.729,00	
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$5.104.356,00	\$127.609,00	\$4.976.747,00	\$5.195.525,00	\$218.778,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$49.995.211,00	\$1.249.880,00	\$48.745.331,00	\$49.888.409,00	\$1.143.078,00	
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$11.792.554,00	\$294.814,00	\$11.497.740,00	\$12.019.048,00	\$521.308,00	
Insumo Equipo	100,90	101,348	1,01348	\$14.585.122,00	\$364.628,00	\$14.220.494,00	\$14.412.186,00	\$191.692,00	
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$78.953.795,00	\$1.973.845,00	\$76.979.950,00	\$83.139.116,00	\$6.159.166,00	
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$108.705.139,00	\$2.717.628,00	\$105.987.511,00	\$109.688.595,00	\$3.701.084,00	
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$514.780,00	\$12.870,00	\$501.910,00	\$503.817,00	\$1.907,00	
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$1.830.191,00	\$45.795,00	\$1.784.396,00	\$1.801.477,00	\$17.041,00	
TOTALES	\$ 486.292.553,00	\$ 12.157.315,00	\$ 474.135.238,00	\$ 489.672.326,00	\$ 15.537.088,00	\$ -			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEP-MN1-IN-5-FR-1	
								VERSIÓN	1	
								PÁGINA	DE 9	

				FECHA	16	6	2023
				(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)	(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00	

CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ENERO 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po= A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	115,70	1,12030	\$63.719.229,00	\$1.592.981,00	\$62.126.248,00	\$69.600.036,00	\$7.473.788,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	114,91	1,12175	\$139.614.749,00	\$3.490.369,00	\$136.124.380,00	\$152.697.523,00	\$16.573.143,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	126,71	1,21428	\$6.178.190,00	\$154.455,00	\$6.023.735,00	\$7.314.501,00	\$1.290.766,00	
Insumo Equipo	102,47	112,45	1,09739	\$14.585.122,00	\$364.628,00	\$14.220.494,00	\$15.605.428,00	\$1.384.934,00	
Insumo Asfalto	1893,12	2908,79	1,53651	\$78.953.795,00	\$1.973.845,00	\$76.979.950,00	\$118.280.463,00	\$41.300.513,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	129,41	1,19129	\$108.705.139,00	\$2.717.628,00	\$105.987.511,00	\$126.261.862,00	\$20.274.351,00	
Insumo Transporte	100,56	107,83	1,07230	\$514.780,00	\$12.870,00	\$501.910,00	\$538.198,00	\$36.288,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	114,81	1,12229	\$1.830.191,00	\$45.755,00	\$1.784.436,00	\$2.002.655,00	\$218.219,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	123,17	1,12562	\$37.255.438,00	\$931.386,00	\$36.324.052,00	\$40.887.079,00	\$4.563.027,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	121,13	1,14978	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	123,30	1,13172	\$23.458.494,00	\$586.462,00	\$22.872.032,00	\$25.884.736,00	\$3.012.704,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	128,39	1,25434	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	108,97	1,08009	\$11.477.426,00	\$286.936,00	\$11.190.490,00	\$12.086.736,00	\$896.246,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	112,38	1,10208	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	112,20	1,09930	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	115,65	1,12268	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Equipo	102,47	112,45	1,09739	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Asfalto	1893,12	2908,79	1,53651	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	129,41	1,19129	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Transporte	100,56	107,83	1,07230	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	114,81	1,12229	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE	CÓDIGO MEPH-MN1-IN-5-FR-1	VERSION 1
		PÁGINA DE 9	

		FECHA 16 6 2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00 (IVA)
	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	118,39	1,14456	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	124,66	1,17264	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	116,36	1,14561	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	120,56	1,17250	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	124,74	1,16046	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	124,33	1,21204	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	136,64	1,21532	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 486.292.553,00	\$ 12.157.315,00	\$ 474.135.238,00	\$ 571.159.217,00	\$ 97.023.979,00	\$ -			

GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I							
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$63.719.229,00	\$1.592.981,00	\$62.126.248,00	\$63.397.972,00	\$1.271.724,00	
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$139.614.750,00	\$3.490.369,00	\$136.124.381,00	\$138.379.962,00	\$2.255.581,00	
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$11.477.426,00	\$286.936,00	\$11.190.490,00	\$11.246.219,00	\$55.729,00	
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$5.104.357,00	\$127.609,00	\$4.976.748,00	\$5.195.526,00	\$218.778,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$49.995.212,00	\$1.249.880,00	\$48.745.332,00	\$49.888.410,00	\$1.143.078,00	
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$11.792.554,00	\$294.814,00	\$11.497.740,00	\$12.019.048,00	\$521.308,00	
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$14.585.123,00	\$364.628,00	\$14.220.495,00	\$14.412.187,00	\$191.692,00	
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$78.953.795,00	\$1.973.845,00	\$76.979.950,00	\$83.139.116,00	\$6.159.166,00	
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$108.705.140,00	\$2.717.629,00	\$105.987.511,00	\$109.688.595,00	\$3.701.084,00	
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$514.780,00	\$12.870,00	\$501.910,00	\$503.817,00	\$1.907,00	
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$1.830.191,00	\$45.795,00	\$1.784.396,00	\$1.801.477,00	\$17.041,00	
TOTALES	\$ 486.292.557,00	\$ 12.157.316,00	\$ 474.135.241,00	\$ 489.672.329,00	\$ 15.537.088,00	\$ -			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEP-MN1-IN-5-FR-1		
								VERSIÓN	1		
								PÁGINA	DE 9		

				FECHA	16	6	2023
				(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00
	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA FEBRERO 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po= A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	118,02	1,14276	\$63.719.230,00	\$1.592.981,00	\$62.126.249,00	\$70.995.392,00	\$8.869.143,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	117,90	1,15094	\$139.614.750,00	\$3.490.369,00	\$136.124.381,00	\$156.670.995,00	\$20.546.614,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	131,73	1,28239	\$6.178.189,00	\$154.455,00	\$6.023.734,00	\$7.604.302,00	\$1.580.568,00	
Insumo Equipo	102,47	114,76	1,11994	\$14.585.123,00	\$364.628,00	\$14.220.495,00	\$15.926.101,00	\$1.705.606,00	
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$78.953.795,00	\$1.973.845,00	\$76.979.950,00	\$127.742.838,00	\$50.762.888,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	132,84	1,22287	\$108.705.140,00	\$2.717.629,00	\$105.987.511,00	\$129.608.948,00	\$23.621.437,00	
Insumo Transporte	100,56	109,74	1,09129	\$514.780,00	\$12.870,00	\$501.910,00	\$547.729,00	\$45.819,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	117,74	1,15093	\$1.830.191,00	\$45.755,00	\$1.784.436,00	\$2.053.761,00	\$269.325,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	125,08	1,14308	\$37.255.438,00	\$931.386,00	\$36.324.052,00	\$41.521.297,00	\$5.197.245,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	123,23	1,16971	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	125,51	1,15201	\$23.458.495,00	\$586.462,00	\$22.872.033,00	\$26.348.811,00	\$3.476.778,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	131,60	1,28570	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	111,19	1,10209	\$11.477.426,00	\$286.936,00	\$11.190.490,00	\$12.332.927,00	\$1.142.437,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	114,97	1,12748	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	115,00	1,12673	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	118,90	1,15423	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Equipo	102,47	114,76	1,11994	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	132,84	1,22287	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Transporte	100,56	109,74	1,09129	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	117,74	1,15093	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO	MEP-MN1-IN-5-FR-1		
								VERSION	1		
								PÁGINA	DE 9		

FECHA				16	6	2023
				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ 23		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: _____ abr-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _____ 23 (D)	
			(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)		

CONTRATO DE OBRA No: _____ 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: _____ 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: _____ 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____ 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: _____ CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ _____ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ _____ 9.885.528.230,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: _____ 985 DE 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: _____ CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ _____ 409.452.964.666,00

Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	121,11	1,17086	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	127,43	1,19870	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	119,18	1,17338	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	123,76	1,20362	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	127,78	1,18874	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	127,77	1,24558	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	139,48	1,24058	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTALES	\$ 486.292.557,00	\$ 12.157.316,00	\$ 474.135.241,00	\$ 591.353.101,00	\$ 117.217.860,00	\$ -			

mar-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I ₀	I	I / I ₀	(A)	(B)	P ₀ - A - B	P _i - P ₀ * (I / I ₀)	P _i - P ₀	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$77.108.185,00	\$1.927.705,00	\$75.180.480,00	\$76.719.424,00	\$1.538.944,00	\$66.069.567,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$168.951.196,00	\$4.223.780,00	\$164.727.416,00	\$167.456.949,00	\$2.729.533,00	\$149.888.788,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$13.889.112,00	\$347.228,00	\$13.541.884,00	\$13.609.323,00	\$67.439,00	\$3.699.213,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$6.176.906,00	\$154.423,00	\$6.022.483,00	\$6.287.231,00	\$264.748,00	\$14.045.813,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$60.500.418,00	\$1.512.510,00	\$58.987.908,00	\$60.371.174,00	\$1.383.266,00	\$43.862.468,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$14.270.455,00	\$356.761,00	\$13.913.694,00	\$14.544.541,00	\$630.847,00	\$118.499.187,00
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$17.649.811,00	\$441.245,00	\$17.208.566,00	\$17.440.537,00	\$231.971,00	\$2.978.070,00
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$95.543.903,00	\$2.388.598,00	\$93.155.305,00	\$100.608.661,00	\$7.453.356,00	\$152.774.200,00
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$131.546.727,00	\$3.288.668,00	\$128.258.059,00	\$132.736.830,00	\$4.478.771,00	\$57.488.766,00
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$622.948,00	\$15.574,00	\$607.374,00	\$609.682,00	\$2.308,00	\$29.625,00
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$2.214.759,00	\$55.369,00	\$2.159.390,00	\$2.180.012,00	\$20.622,00	\$265.613,00
TOTALES	\$ 588.474.420,00	\$ 14.711.861,00	\$ 573.762.559,00	\$ 592.564.364,00	\$ 18.801.805,00	\$ 609.601.310,00	\$ 609.601.310,00	\$ 609.601.310,00	\$ 609.601.310,00
				VALOR AJUSTE	\$ 94.889.022,00	\$ 609.601.310,00	\$ 609.601.310,00	\$ 609.601.310,00	\$ 609.601.310,00
				VALOR IVA	\$ 693.419,00	\$ 4.454.779,00	\$ 4.454.779,00	\$ 4.454.779,00	\$ 4.454.779,00
				VALOR TOTAL ICCP	\$ 95.582.441,00	\$ 614.056.089,00	\$ 614.056.089,00	\$ 614.056.089,00	\$ 614.056.089,00

BORCENTAJE AMORTIZADO: _____ 2,500% (%) (tres decimales)

PLAZO INICIAL:	114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030 (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:		(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN:		(Indique día/mes/año)	
VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$	399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA):	\$	9.885.528.230,00	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$	409.452.964.866,00					

[illegible]

base

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE								CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1	
									VERSIÓN	1	
									PÁGINA	DE	9

								FECHA	16	6	2023
								(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 23	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: abr-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 23 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/06/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique número y año)	(Indique día/mes/año)
	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00 (IVA)

Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	121,10	1,17559	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.082.195,00
Insumo Equipo	102,47	115,62	1,12833	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,96	1,22397	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Transporte	100,56	110,24	1,09626	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Mano de Obra	102,30	119,39	1,16706	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	121,82	1,17772	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$606.437,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	128,14	1,20538	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.192.965,00
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	120,29	1,18431	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	124,25	1,20839	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	128,30	1,19358	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	129,39	1,26137	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$101.617,00
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	136,60	1,21497	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
TOTALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (tres decimales)	VALOR AJUSTE \$ 145.864.071,00 \$ 2.408.850.040,00 VALOR IVA \$ 4.216.325,00 \$ 17.603.135,00 VALOR TOTAL ICOCIV \$ 581.187.142,00 \$ 2.426.453.175,00
	VALOR AJUSTE \$ 671.859.839,00 \$ 3.018.461.350,00 VALOR IVA \$ 4.909.745,00 \$ 22.057.913,00 VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV \$ 676.769.584,00 \$ 3.040.509.263,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-1	
			VERSION	1	
			PÁGINA	DE	9

		FECHA		16	6	2023
				(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ 23	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: _____ abr-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. _____ 23 (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: _____ 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: _____ 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: _____ 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _____ 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: _____ 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: _____ CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: _____ 985 DE 2021 INTERVENTOR: _____ CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 (Indique número y año)	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ _____ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ _____ 9.885.528.230,00
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ _____ 409.452.964.666,00	

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR</th> </tr> <tr> <td>VALOR AJUSTE</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL AJUSTE</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> </table>	RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR		VALOR AJUSTE	\$ -	VALOR IVA	\$ -	VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 10%;">671.859.839</td> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 10%;">3.018.451.350</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$</td> <td>4.909.745</td> <td>\$</td> <td>22.057.913</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>676.769.584</td> <td>\$</td> <td>3.040.509.263</td> </tr> </table>	VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	671.859.839	\$	3.018.451.350	VALOR IVA	\$	4.909.745	\$	22.057.913	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	676.769.584	\$	3.040.509.263
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR																								
VALOR AJUSTE	\$ -																							
VALOR IVA	\$ -																							
VALOR TOTAL AJUSTE	\$ -																							
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	671.859.839	\$	3.018.451.350																				
VALOR IVA	\$	4.909.745	\$	22.057.913																				
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	676.769.584	\$	3.040.509.263																				

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ _____ 671.859.839,00	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ _____ 676.769.584,00 (Indicar el valor incluido IVA)	VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NOTAS:

- Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-S-FR-2 para los giros subsiguientes.
- El formato MEPI-MN1-IN-S-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
- El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
- Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
- El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
- El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
- El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
- Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma: _____ Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma: _____ Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND
---	--

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

☒

23

abr-23

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO

RP 125123

RUBRO No.

C-2401-0600-132-0-2401017-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$

626.913.431,00

No. COMPROMISO

RP 136723

RUBRO No.

C-2401-0600-135-0-2401017-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$

49.856.153,00

TOTAL ACTA

\$

676.769.584,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA