





	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																																				
				VERSIÓN 1																																																																																				
				PÁGINA 1 DE 1																																																																																				
				FECHA 13 9 2023 (Día / Mes / Año)																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ																																																																																				
ACTA PARCIAL DE OBRA No.	26 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	26 (Indique el número del acta)																																																																																				
			PERIODO MES:	jul-23																																																																																				
			VALOR BÁSICO ACTA: \$	974.606.520,00																																																																																				
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>13/09/2023</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>18/09/2023</td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>19/09/2023</td><td>ING. JOSE RICARDO BURBANO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>27/09/2023</td><td>ING. JOSE RICARDO BURBANO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>27/09/2023</td><td>JAIDER DEVIA REY</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>08/10/2023</td><td>RICARDO BAEZ GARCIA</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13/09/2023	ING. WILSON PARRA				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR						FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	18/09/2023	ING. WILSON PARRA				FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	19/09/2023	ING. JOSE RICARDO BURBANO				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL						FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	27/09/2023	ING. JOSE RICARDO BURBANO				FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA						FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	27/09/2023	JAIDER DEVIA REY				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08/10/2023	RICARDO BAEZ GARCIA			
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13/09/2023	ING. WILSON PARRA																																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR																																																																																								
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	18/09/2023	ING. WILSON PARRA																																																																																						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	19/09/2023	ING. JOSE RICARDO BURBANO																																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	27/09/2023	ING. JOSE RICARDO BURBANO																																																																																						
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																																								
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	27/09/2023	JAIDER DEVIA REY																																																																																						
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08/10/2023	RICARDO BAEZ GARCIA																																																																																						
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																								
ORDEN DE PAGO																																																																																								
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021																																																																																								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																																								
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7																																																																																								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE COORDINADOR DEL GRUPO GERENCIA GRUPO ORIENTE AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 981.728.645,00 VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE																																																																																								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 26 DEL PERIODO JULIO DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																																								
<table><tr><td> Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRÑ SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRÑ DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td> Firma Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Matrícula No. 25202-147800 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 05/10/2023 (Suscribe según su competencia)</td><td> Firma Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA Matrícula No. 25202-086579 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 08 de octubre de 2023</td></tr></table>					 Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRÑ SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRÑ DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Matrícula No. 25202-147800 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 05/10/2023 (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA Matrícula No. 25202-086579 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 08 de octubre de 2023																																																																																
 Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRÑ SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRÑ DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Matrícula No. 25202-147800 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 05/10/2023 (Suscribe según su competencia)	 Firma Nombre: ING. RICARDO BAEZ GARCIA Matrícula No. 25202-086579 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 08 de octubre de 2023																																																																																					
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																								

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha Factura	DIA	MES	AÑO
		12	9	2023
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	Fecha de Vencimiento	DIA	MES	AÑO
Dirección: CR 59 26 60		11	10	2023
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	Interventor			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA AJUSTES 26 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" PERIODO: JULIO 2023 IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: \$7.122.125	749.697.323

OBSERVACIONES:			
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5			
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3			
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1			
#\$24-02-00;991 DE 2021;rbaezg@invias.gov.co#\$			
VALOR EN LETRAS:		SUBTOTAL	749.697.323,00
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS		ADMINISTRAC	20%
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE		IMPREVISTOS	5%
		UTILIDAD	5%
		IVA	7.122.125,00
FAVOR CONSIGNAR A:		TOTAL FACTURA	981.728.645,00
NIT:		RETE IVA	-
BANCO:		RETE ICA	-
CUENTA CORRIENTE:		RETE FUENTE	-
FORMA DE PAGO:		AMORT. ANT	
MEDIO DE PAGO:		RETE GARAN.	
FECHA DE EMISIÓN		OTROS DESCUENTOS	
HORA DE EMISION		TOTAL A PAGAR	981.728.645,00

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	ACEPTADA	ACEPTADA
	 INTERVENTORIA	FIRMA Y SELLO CC o NIT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-S-FR-1		
							VERSIÓN	1		
							PÁGINA	1	DE	3

						FECHA		12	9	2023
								(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.	(P)	ACTA DE AJUSTE FINAL:	☐ SI ☒ NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	26	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	jul-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.	26 (D)	(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)	

CONTRATO DE OBRA No :	991 DE 2021	PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	114 MESES
(Indique número y año)		(En meses según contrato principal)		(En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO:		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29/06/2021	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NERVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		(Indique día/mes/año)		(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		VALOR INICIAL (incluido IVA):	\$ 399.567.436.436,00	FECHA DE REANUDACIÓN:	
		(Según contrato principal)		(Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	985 DE 2021	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	\$ 9.885.528.230,00
(Indique número y año)					

DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 30.444.150.920,00									
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 32.636.462.688,00									

jul-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	Pi=P _o *(I/I _o)	Pi-P _o	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$185.459.814,00	\$4.636.495,00	\$180.823.319,00	\$184.524.772,00	\$3.701.453,00	\$74.811.802,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$1.108.385.869,00	\$27.709.647,00	\$1.080.676.222,00	\$1.098.583.027,00	\$17.906.805,00	\$189.155.429,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$134.239.353,00	\$3.355.984,00	\$130.883.369,00	\$131.535.168,00	\$651.799,00	\$4.895.460,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$290.606.700,00	\$7.265.168,00	\$283.341.532,00	\$295.797.226,00	\$12.455.694,00	\$49.261.236,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$421.024.156,00	\$10.525.604,00	\$410.498.552,00	\$420.124.743,00	\$9.626.191,00	\$83.512.686,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$560.616.625,00	\$14.015.416,00	\$546.601.209,00	\$571.384.108,00	\$24.782.899,00	\$181.185.772,00
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$65.599.001,00	\$1.639.975,00	\$63.959.026,00	\$64.821.194,00	\$862.168,00	\$5.336.586,00
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$355.107.754,00	\$8.877.694,00	\$346.230.060,00	\$373.931.927,00	\$27.701.867,00	\$228.554.434,00
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$488.919.348,00	\$12.222.984,00	\$476.696.364,00	\$493.342.601,00	\$16.646.237,00	\$103.025.614,00
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$2.315.310,00	\$57.883,00	\$2.257.427,00	\$2.266.005,00	\$8.578,00	\$53.092,00
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$8.231.587,00	\$205.790,00	\$8.025.797,00	\$8.102.443,00	\$76.646,00	\$475.284,00
TOTALES				\$ 3.620.505.517,00	\$ 90.512.640,00	\$ 3.529.992.877,00	\$ 3.644.413.214,00	\$ 114.420.337,00	\$ 920.267.395,00
						VALOR AJUSTE		\$ 114.420.337,00	\$ 920.267.395,00
						VALOR IVA		\$ 836.148,00	\$ 6.725.031,00
						VALOR TOTAL ICCP		\$ 115.256.485,00	\$ 926.992.426,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)									
CAPITULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JULIO 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	Pi=P _o *(I/I _o)	Pi-P _o	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	120,71	1,16881	\$185.459.814,00	\$4.636.495,00	\$180.823.319,00	\$211.348.103,00	\$30.524.784,00	\$269.036.885,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	121,78	1,18882	\$1.108.385.869,00	\$27.709.647,00	\$1.080.676.222,00	\$1.284.729.506,00	\$204.053.284,00	\$978.014.180,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE										CÓDIGO MEP-MN1-IN-S-FR-1		
VERSIÓN 1														
PÁGINA 2 DE 3														
FECHA 12 9 2023 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ					ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)			ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26					MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jul-23					ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)				
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE								FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN:		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030								VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00 (Indique día/mes/año)		
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00														
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	134,18	1,28586	\$529.392.545,00	\$13.234.814,00	\$516.157.731,00	\$663.706.580,00	\$147.548.849,00	\$597.750.363,00					
Insumo Equipo	102,47	118,22	1,15370	\$65.599.001,00	\$1.639.975,00	\$63.959.026,00	\$73.789.528,00	\$9.830.502,00	\$38.438.842,00					
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$355.107.754,00	\$8.877.694,00	\$346.230.060,00	\$574.544.548,00	\$228.314.488,00	\$1.655.517.380,00					
Insumo Otros Materiales	108,63	133,55	1,22940	\$488.919.348,00	\$12.222.984,00	\$476.696.364,00	\$586.050.510,00	\$109.354.146,00	\$534.972.704,00					
Insumo Transporte	100,56	114,28	1,13644	\$2.315.310,00	\$57.883,00	\$2.257.427,00	\$2.565.430,00	\$308.003,00	\$1.224.437,00					
Insumo Mano de Obra	102,30	120,25	1,17546	\$8.231.587,00	\$205.790,00	\$8.025.797,00	\$9.434.003,00	\$1.408.206,00	\$5.940.036,00					
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	124,87	1,14116	\$476.235.030,00	\$11.905.876,00	\$464.329.154,00	\$529.873.857,00	\$65.544.703,00	\$427.391.120,00					
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,69	1,19306	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	127,04	1,16605	\$266.619.906,00	\$6.665.498,00	\$259.954.408,00	\$303.119.837,00	\$43.165.429,00	\$136.054.424,00					
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	132,76	1,29703	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.098.836,00					
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	116,41	1,15383	\$134.239.353,00	\$3.355.984,00	\$130.883.369,00	\$151.017.158,00	\$20.133.789,00	\$78.603.882,00					
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	118,34	1,16053	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.703,00					
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	118,40	1,16005	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.104.499,00					
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,13	1,19530	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$7.082.195,00					
Insumo Equipo	102,47	118,22	1,15370	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
Insumo Otros Materiales	108,63	133,55	1,22940	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
Insumo Transporte	100,56	114,28	1,13644	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
Insumo Mano de Obra	102,30	120,25	1,17546	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	123,88	1,19764	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$606.437,00					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1																									
							VERSIÓN 1																										
							PÁGINA 3 DE 3																										
							FECHA 12 9 2023 (Día / Mes / Año)																										
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ			ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒																									
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26			MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: jul-23			ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 26 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)																											
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)							PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																								
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE							FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030							VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00																								
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00																																	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	129,58	1,21892	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.192.965,00																								
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	121,55	1,19671	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																								
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	125,69	1,22239	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																								
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	128,49	1,19534	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																								
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	130,69	1,27404	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$101.617,00																								
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	135,17	1,20225	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00																								
TOTALES				\$ 3.620.505.517,00	\$ 90.512.640,00	\$ 3.529.992.877,00	\$ 4.390.179.060,00	\$ 860.186.183,00	\$ 4.776.139.505,00																								
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2,500% (%) (tres decimales)				VALOR AJUSTE \$ 860.186.183,00				\$ 4.776.139.505,00																									
				VALOR IVA \$ 6.285.976,00				\$ 34.902.558,00																									
				VALOR TOTAL ICOCIV \$ 866.472.159,00				\$ 4.811.042.063,00																									
				VALOR AJUSTE \$ 974.606.520,00				\$ 5.696.406.900,00																									
				VALOR IVA \$ 7.122.125,00				\$ 41.627.588,00																									
				VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV \$ 981.728.645,00				\$ 5.738.034.488,00																									
NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:																																	
<table><tr><td colspan="4">RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR</td><td colspan="2">VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td></tr><tr><td>*VALOR AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>VALOR IVA</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td colspan="2">VALOR IVA</td></tr><tr><td>*VALOR TOTAL AJUSTE</td><td>\$</td><td>-</td><td></td><td colspan="2">VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td></tr></table> * (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)										RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR				VALOR AJUSTE DEFINITIVO		*VALOR AJUSTE	\$	-				VALOR IVA	\$	-		VALOR IVA		*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-		VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR				VALOR AJUSTE DEFINITIVO																													
*VALOR AJUSTE	\$	-																															
VALOR IVA	\$	-		VALOR IVA																													
*VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-		VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR																													
VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 974.606.520,00																																	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 981.728.645,00 (Indicar el valor incluido IVA)																																	
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE																																	
NOTAS: 1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes. 2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo. 3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5. 6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA. 7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo. 8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.																																	
Firma:  Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND					Firma:  Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND																												
Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

2,500%

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

26

jul-23

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO RP 125123 RUBRO No. C-2401-0600-132-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO \$ 922.682.857,00

No. COMPROMISO RP 216522 RUBRO No. C-2401-0600-135-0-2401008-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO \$ 59.045.788,00

TOTAL ACTA \$ 981.728.645,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente
por JOSE RICARDO
BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13			
		VERSION	1			
		PÁGINA	1	DE	1	
Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE						
Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						
Acta No. 26 Valor basico \$ 974.606.520,00 Periodo: jul-23						
Valor incluido el Iva: \$ 981.728.645,00						
VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:						
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 59.045.788,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 59.045.788,00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ -	\$ -	\$ 0,00	\$ -
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 832.772.629,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 832.772.629,00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ 89.910.228,00	\$ -	\$ 0,00	\$ 89.910.228,00
TOTALES			\$ 981.728.645,00	\$ -	\$ -	\$ 981.728.645,00
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS						
DEPARTAMENTO 1 - HUILA				VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA		\$ 60.289.057,00	\$ 59.851.679,00	
				\$ -	\$ -	
				\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA				\$ 60.289.057,00	\$ 59.851.679,00	
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ				VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN		\$ 199.878.070,00	\$ 198.428.019,00	
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO		\$ 636.572.452,00	\$ 631.954.324,00	
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO		\$ -	\$ -	
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL		\$ 84.495.295,00	\$ 83.882.309,00	
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTANITA		\$ 493.771,00	\$ 490.189,00	
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA		\$ -	\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ				\$ 921.439.588,00	\$ 914.754.841,00	
TOTAL				\$ 981.728.645,00	\$ 974.606.520,00	
 ANIBAL OJEDA CARRIAZO Representante Legal CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matricula No.: 25202-57327 CND  JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante Legal CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matricula. No. 25202-44184 CND						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CODIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8			
VERSIÓN 1														
PÁGINA 1 DE 2														
FECHA 13 9 2023 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ														
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE														
MES INFORME MENSUAL: JULIO PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030														
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA														
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior							
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 18.106.315.588,00	\$ 11.741.002.577,00							
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.330.844.908,00	\$ -							
2023	125123	C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 218.395.060,00	\$ -							
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401008-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 6.074.377.314,00	\$ 6.074.377.314,00							
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401017-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 1.901.548.611,00	\$ 698.543.883,00							
2023	136723	C-2401-0600-135-0-2401023-02	11	NACION	Contrato principal	\$ 135.185.186,00	\$ -							
TOTAL						\$ 27.766.666.667,00	\$ 18.513.923.774,00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 409.452.964.666,00														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA														
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF	Observaciones
													SI NO	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.884.103.103,00	\$ 399.567.436.436,00		X	
3	OBRA	ago-21	\$ 25.633.813,00	\$ 187.324,00	\$ 25.821.137,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00		X	
3	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.858.281.966,00	\$ 399.541.615.299,00		X	
4	OBRA	sep-21	\$ 290.414.527,00	\$ 35.828.991,00	\$ 326.243.518,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00		X	
4	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.532.038.448,00	\$ 399.215.371.781,00		X	
5	OBRA	oct-21	\$ 151.421.024,00	\$ 1.106.538,00	\$ 152.527.562,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.379.510.886,00	\$ 399.062.844.219,00		X	
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2.076.560,00	\$ 15.175,00	\$ 2.091.735,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.377.419.151,00	\$ 399.060.752.484,00		X	
6	OBRA	nov-21	\$ 373.938.181,00	\$ 2.732.625,00	\$ 376.670.806,00	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00		X	
6	AJUSTES	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10.000.748.345,00	\$ 398.684.081.678,00		X	
ADICIÓN 1		dic-21					\$ 9.885.528.230,00	\$ 9.885.528.230,00	245321 18/12/2021	\$ 19.886.276.575,00	\$ 408.569.609.908,00			
7	OBRA	dic-21	\$ 288.931.557,00	\$ 2.111.423,00	\$ 291.042.980,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.595.233.595,00	\$ 408.278.566.928,00		X	
7	AJUSTES	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.595.233.595,00	\$ 408.278.566.928,00		X	
8	OBRA	ene-22	\$ 162.319.214,00	\$ 1.186.179,00	\$ 163.505.393,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.431.728.202,00	\$ 408.115.061.535,00		X	
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2.725.546,00	\$ 19.917,00	\$ 2.745.463,00	\$ -	\$ -	\$ -	245321 18/12/2021	\$ 19.428.982.739,00	\$ 408.112.316.072,00		X	
9	OBRA	feb-22	\$ 95.030.846,00	\$ 1.319.010,00	\$ 96.349.856,00	\$ 2.402.243,00	\$ 93.947.613,00	\$ 9.883.125.987,00	245321 18/12/2021	\$ 19.335.035.126,00	\$ 408.015.966.216,00		X	
10	OBRA	mar-22	\$ 815.420.772,00	\$ 141.316.899,00	\$ 956.737.671,00	\$ 23.853.865,00	\$ 932.883.806,00	\$ 9.859.272.122,00	245321 18/12/2021	\$ 18.402.151.320,00	\$ 407.059.228.545,00		X	
11	OBRA	abr-22	\$ 315.412.481,00	\$ 2.302.160,00	\$ 317.714.641,00	\$ 7.921.421,00	\$ 309.793.220,00	\$ 9.851.350.701,00	245321 18/12/2021	\$ 18.092.358.100,00	\$ 406.741.513.904,00		X	
12	OBRA	may-22	\$ 1.319.446.250,00	\$ 95.874.977,00	\$ 1.415.321.227,00	\$ 35.287.500,00	\$ 1.380.033.727,00	\$ 9.816.063.201,00	245321 18/12/2021	\$ 16.712.324.373,00	\$ 405.326.192.677,00		X	
13	OBRA	jun-22	\$ 991.701.814,00	\$ 7.243.636,00	\$ 998.945.450,00	\$ 24.906.210,00	\$ 974.039.240,00	\$ 9.791.156.991,00	245321 18/12/2021	\$ 15.738.285.133,00	\$ 404.327.247.227,00		X	
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22					\$ 9.791.156.991,00	\$ 9.791.156.991,00	216522 28/02/2022	\$ 19.674.285.549,00	\$ 404.327.247.227,00			
14	OBRA	jul-22	\$ 2.175.716.723,00	\$ 15.895.811,00	\$ 2.191.612.534,00	\$ 54.642.385,00	\$ 2.136.970.149,00	\$ 9.736.514.606,00	216522 28/02/2022	\$ 17.537.315.400,00	\$ 402.135.634.693,00		X	
15	OBRA	ago-22	\$ 1.402.740.283,00	\$ 24.188.336,00	\$ 1.426.928.619,00	\$ 35.576.902,00	\$ 1.391.351.717,00	\$ 9.700.937.704,00	216522 28/02/2022	\$ 16.145.963.683,00	\$ 400.708.706.074,00		X	
16	OBRA	sep-22	\$ 1.571.877.792,00	\$ 11.486.799,00	\$ 1.583.364.591,00	\$ 39.584.115,00	\$ 1.543.780.476,00	\$ 9.661.353.589,00	216522 28/02/2022	\$ 14.602.183.207,00	\$ 399.125.341.483,00		X	
17	OBRA	oct-22	\$ 1.222.379.281,00	\$ 8.932.772,00	\$ 1.231.312.053,00	\$ 30.782.801,00	\$ 1.200.529.252,00	\$ 9.630.570.788,00	216522 28/02/2022	\$ 13.401.653.955,00	\$ 397.894.029.430,00		X	
9	AJUSTES	feb-22	\$ 1.460.286,00	\$ 10.671,00	\$ 1.470.957,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.400.182.998,00	\$ 397.892.558.473,00		X	
10	AJUSTES	mar-22	\$ 1.282.119,00	\$ 9.369,00	\$ 1.291.488,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.398.891.510,00	\$ 397.891.266.985,00		X	
11	AJUSTES	abr-22	\$ 6.390.786,00	\$ 46.702,00	\$ 6.437.488,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.392.454.022,00	\$ 397.884.829.497,00		X	
12	AJUSTES	may-22	\$ 16.753.129,00	\$ 122.427,00	\$ 16.875.556,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.375.578.466,00	\$ 397.867.953.941,00		X	
13	AJUSTES	jun-22	\$ 25.396.818,00	\$ 185.592,00	\$ 25.582.410,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.349.996.056,00	\$ 397.842.371.531,00		X	
14	AJUSTES	jul-22	\$ 170.598.773,00	\$ 1.246.683,00	\$ 171.845.456,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.178.150.600,00	\$ 397.670.526.075,00		X	
15	AJUSTES	ago-22	\$ 158.438.396,00	\$ 1.157.819,00	\$ 159.596.215,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 13.018.554.385,00	\$ 397.510.929.860,00		X	
16	AJUSTES	sep-22	\$ 225.473.832,00	\$ 1.647.693,00	\$ 227.121.525,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 12.791.432.860,00	\$ 397.283.808.335,00		X	
17	AJUSTES	oct-22	\$ 174.274.743,00	\$ 1.273.546,00	\$ 175.548.289,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 12.615.884.571,00	\$ 397.108.260.046,00		X	
18	OBRA	nov-22	\$ 1.175.667.282,00	\$ 8.591.415,00	\$ 1.184.258.697,00	\$ 29.606.467,00	\$ 1.154.652.230,00	\$ 9.600.964.321,00	216522 28/02/2022	\$ 11.461.232.341,00	\$ 395.924.001.349,00		X	
18	AJUSTES	nov-22	\$ 225.165.931,00	\$ 1.645.443,00	\$ 226.811.374,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 11.234.420.967,00	\$ 395.697.189.975,00		X	
19	OBRA	dic-22	\$ 1.447.896.167,00	\$ 10.580.780,00	\$ 1.458.476.947,00	\$ 36.461.924,00	\$ 1.422.015.023,00	\$ 9.564.502.397,00	216522 28/02/2022	\$ 9.812.405.944,00	\$ 394.238.713.028,00		X	
19	AJUSTES	dic-22	\$ 207.314.232,00	\$ 1.514.989,00	\$ 208.829.221,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 9.603.576.723,00	\$ 394.029.883.807,00		X	
20	OBRA	ene-23	\$ 1.786.280.408,00	\$ 13.053.588,00	\$ 1.799.333.996,00	\$ 44.983.350,00	\$ 1.754.350.646,00	\$ 9.519.519.047,00	216522 28/02/2022	\$ 7.849.226.077,00	\$ 392.230.549.811,00	#29625 27/03/2023	X	
20	AJUSTES	ene-23	\$ 222.048.195,00	\$ 1.622.660,00	\$ 223.670.855,00	\$ -	\$ -	\$ -	216522 28/02/2022	\$ 7.625.555.222,00	\$ 392.006.878.956,00	#29633 27/03/2023	X	
21	OBRA	feb-23	\$ 2.389.391.653,00	\$ 17.460.939,00	\$ 2.406.852.592,00	\$ 60.171.315,00	\$ 2.346.681.277,00	\$ 9.459.347.732,00	125123 8/02/2023	\$ 33.045.540.612,00	\$ 389.600.026.364,00		X	
21	AJUSTES	feb-23	\$ 482.061.048,00	\$ 3.522.754,00	\$ 485.583.802,00	\$ -	\$ -	\$ -	125123 8/02/2023	\$ 32.559.956.810,00	\$ 389.114.442.562,00		X	
22	OBRA	mar-23	\$ 2.790.796.275,00	\$ 20.394.280,00	\$ 2.811.190.555,00	\$ 70.279.764,00	\$ 2.740.910.791,00	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023	\$ 29.748.766.255,00	\$ 386.303.252.007,00	#52058 26/05/2023	X	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8				
VERSIÓN														1		
PÁGINA														2	DE	2
FECHA														13	9	2023
														(Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		
CONTRATO DE OBRA No: 991 de 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		
MES INFORME MENSUAL: JULIO														PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		
22	AJUSTES	mar-23	\$ 413.857.639,00	\$ 3.024.344,00	\$ 416.881.983,00	\$ -	\$ -	\$ 9.389.067.968,00	125123 8/02/2023	\$ 29.331.884.272,00	\$ 385.886.370.024,00			X		
23	OBRA	abr-23	\$ 2.969.914.739,00	\$ 21.703.223,00	\$ 2.991.617.962,00	\$ 74.790.449,00	\$ 2.916.827.513,00	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023	\$ 26.340.266.310,00	\$ 382.894.752.062,00			X		
23	AJUSTES	abr-23	\$ 671.859.839,00	\$ 4.909.745,00	\$ 676.769.584,00	\$ -	\$ -	\$ 9.314.277.519,00	125123 8/02/2023	\$ 25.663.496.726,00	\$ 382.217.982.478,00			X		
24	OBRA	may-23	\$ 3.807.359.585,00	\$ 27.823.012,00	\$ 3.835.182.597,00	\$ 95.879.565,00	\$ 3.739.303.032,00	\$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023	\$ 21.828.314.129,00	\$ 378.382.799.881,00			X		
24	AJUSTES	may-23	\$ 987.969.357,00	\$ 7.219.776,00	\$ 995.189.133,00	\$ -	\$ -	\$ 9.218.397.954,00	125123 8/02/2023	\$ 20.833.124.996,00	\$ 377.387.610.748,00			X		
25	OBRA	jun-23	\$ 2.929.238.304,00	\$ 21.405.972,00	\$ 2.950.644.276,00	\$ 73.766.107,00	\$ 2.876.878.169,00	\$ 9.144.631.847,00	125123 8/02/2023	\$ 17.882.480.720,00	\$ 374.436.966.472,00			X		
26	OBRA	jul-23	\$ 3.620.505.517,00	\$ 26.457.540,00	\$ 3.646.963.057,00	\$ 91.174.076,00	\$ 3.555.788.981,00	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 14.235.517.663,00	\$ 370.790.003.415,00			X		
26	AJUSTES	jun-23	\$ 726.653.150,00	\$ 5.310.158,00	\$ 731.963.308,00	\$ -	\$ -	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 13.503.554.355,00	\$ 370.058.040.107,00			X		
26	AJUSTES	jul-23	\$ 974.606.520,00	\$ 7.122.125,00	\$ 981.728.645,00	\$ -	\$ -	\$ 9.053.457.771,00	125123 8/02/2023	\$ 12.521.825.710,00	\$ 369.076.311.462,00					
TOTALES			\$ 39.815.841.387,00	\$ 560.811.817,00	\$ 40.376.653.204,00	\$ 832.070.459,00	\$ 32.470.736.862,00	\$ 9.053.457.771,00		\$ 12.521.825.710,00	\$ 369.076.311.462,00					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO																
		VALOR BÁSICO			IVA			TOTAL								
OBRA		\$ 32.636.462.689,00			\$ 238.497.228,00			\$ 32.874.959.917,00								
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES																
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA.																
AJUSTES		\$ 5.696.406.899,00			\$ 41.627.588,00			\$ 5.738.034.487,00								
ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ 1.473.739.600,00			\$ 280.010.524,00			\$ 1.753.750.124,00								
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)																
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)																
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PRACTA)																
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19		\$ 9.232.199,00			\$ 676.477,00			\$ 9.908.676,00								
VALOR TOTAL		\$ 39.815.841.387,00			\$ 560.811.817,00			\$ 40.376.653.204,00								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.																
 Firma RAUL EDUARDO FRANCO ARANGO DIRECTOR OBRA Matrícula No.: 17202-72235 CLD  Firma WILSON ANDRES PARRA Director de Interventoría Matrícula No.: 15202-138865 BYC																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																

		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PAGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 DE 7			
												FECHA		31 7 2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCION TERRITORIAL:		CAQUETA		ACTA No. 26		VALOR BASICO ACTA: \$		3.620.505.517,00		MES: Jul-23			
ACTA FINAL																	
CONTRATO No. 991 DE 2021 (Indique número y año)								PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"								FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)								FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:							
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 985 DE 2021								INTERVENCIÓN: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.036,00		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00					
										VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00							
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 4		Última Acta de fecha 05/05/2023		OBRA EJECUTADA				
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
EXPLANACIONES																	
1	E	1	201-13			Demolición de Estructuras	m3	3.724,00	\$ 113.387,00	\$ 422.253.188,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
1.1	E	1-11601	201-13			Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	2.979,00	\$ 337.779.873,00	158,53	\$ 17.975.241,00	1.072,34	\$ 121.589.096,00	
1.2	E	1-11701	201-13			Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	559,00	\$ 63.383.333,00	-	\$ -	-	\$ -	
1.3	E	1-14101	201-13			Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113.387,00	\$ -	186,00	\$ 21.089.982,00	-	\$ -	-	\$ -	
2	E	1	201-13			Remoción de alcantarillas	m	5.644,00	\$ 69.636,00	\$ 393.025.584,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
2.1	E	1-11601	201-13			Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	4.515,00	\$ 314.406.540,00	5,00	\$ 348.180,00	208,00	\$ 14.484.288,00	
2.2	E	1-11701	201-13			Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69.636,00	\$ -	1.129,00	\$ 78.619.044,00	-	\$ -	-	\$ -	
3	E	1	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	220.599,00	\$ 4.475,00	\$ 987.180.525,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
3.1	E	1-11601	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	130.000,00	\$ 581.750.000,00	-	\$ -	205,00	\$ 917.375,00	
3.2	E	1-11701	201-13			Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4.475,00	\$ -	30.000,00	\$ 134.250.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
4	E	1	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1.139.426,00	\$ 10.216,00	\$ 11.640.376.016,00	1.960,51	\$ 20.028.570,00	-	\$ -	1.960,51	\$ 20.028.570,00	
4.1	E	1-11601	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	454.197,00	\$ 4.640.076.552,00	2.322,19	\$ 23.723.493,00	40.328,02	\$ 411.991.052,00	
4.2	E	1-11701	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	113.549,00	\$ 1.160.016.584,00	-	\$ -	-	\$ -	
4.3	E	1-14101	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
4.4	E	1-11606	210-13			Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10.216,00	\$ -	75.700,49	\$ 773.356.206,00	-	\$ -	-	\$ -	
5	E	1	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74.655,00	\$ 60.376,00	\$ 4.507.370.280,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
5.1	E	1-11601	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	36.394,00	\$ 2.197.324.144,00	915,60	\$ 55.280.266,00	11.446,17	\$ 691.073.960,00	
5.2	E	1-11701	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -	
5.3	E	1-14101	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	9.099,00	\$ 549.361.224,00	-	\$ -	-	\$ -	
5.4	E	1-11606	210-13			Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60.376,00	\$ -	6.065,00	\$ 366.180.440,00	-	\$ -	-	\$ -	
6	E	1	211-13			Remoción de Derrumbes	m3	126.989,00	\$ 9.747,00	\$ 1.237.761.783,00	18.070,68	\$ 176.134.918,00	-	\$ -	18.070,68	\$ 176.134.918,00	
6.1	E	1-11601	211-13			Remoción de Derrumbes	m3	-	\$ 9.747,00	\$ -	108.918,32	\$ 1.061.626.866,00	3.496,60	\$ 34.081.360,00	55.618,42	\$ 542.112.701,00	
7	E	1	220-1			Terraplenes	m3	680.805,00	\$ 12.594,00	\$ 8.574.058.170,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
7.1	E	1-11601	220-1			Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	160.000,00	\$ 2.015.040.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
7.2	E	1-11701	220-1			Terraplenes	m3	-	\$ 12.594,00	\$ -	40.000,00	\$ 503.760.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
8	E	1	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550.000,00	\$ 10.300,00	\$ 5.665.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
8.1	E	1-11601	230-1P			Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10.300,00	\$ -	300.000,00	\$ 3.090.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
9	E	1	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467.519,00	\$ 7.521,00	\$ 3.516.210.399,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
9.1	E	1-11601	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	240.000,00	\$ 1.805.040.000,00	464,30	\$ 3.492.000,00	2.239,83	\$ 16.845.761,00	
9.2	E	1-11701	231-13			Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7.521,00	\$ -	60.001,00	\$ 451.267.521,00	-	\$ -	-	\$ -	
10	E	1	233-13			Conformación de taludes existentes	m2	261.070,00	\$ 1.332,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
10.1	E	1-11606	233-13			Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1.332,00	\$ -	261.070,00	\$ 347.745.240,00	-	\$ -	-	\$ -	
Subtotal										\$ 37.290.981.185,00	\$ 22.397.614.844,00		\$ 134.900.540,00		\$ 1.995.177.721,00		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2	310-13			Conformación de la calzada existente	m2	1.100.000,00	\$ 927,00	\$ 1.019.700.000,00	401.211,66	\$ 371.923.209,00	-	\$ -	401.211,66	\$ 371.923.209,00	
11.1	S	2-11602	310-13			Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	959.031,00	\$ 889.021.737,00	-	\$ -	456.766,35	\$ 423.422.406,00	
11.2	S	2-11702	310-13			Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927,00	\$ -	139.757,34	\$ 129.555.054,00	-	\$ -	1.750,50	\$ 1.622.714,00	
12	S	2	320-13			Subbase Granular clase A	m3	164.000,00	\$ 145.000,00	\$ 23.780.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
12.1	S	2-11602	320-13			Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	145.236,00	\$ 21.059.220.000,00	4.139,29	\$ 600.197.050,00	47.347,36	\$ 6.865.367.200,00	
12.2	S	2-11702	320-13			Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145.000,00	\$ -	36.308,74	\$ 5.264.767.300,00	-	\$ -	115,90	\$ 16.805.500,00	
13	S	2	330-13			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12.300,00	\$ 180.245,00	\$ 2.217.013.500,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
13.1	S	2-11602	330-13			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	9.840,00	\$ 1.773.610.800,00	-	\$ -	304,73	\$ 54.926.059,00	
13.2	S	2-11702	330-13			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180.245,00	\$ -	2.460,00	\$ 443.402.700,00	-	\$ -	142,80	\$ 25.738.986,00	
14	B	2	330-13			Base granular clase A	m3	186.000,00	\$ 155.000,00	\$ 28.830.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
14.1	B	2-11602	330-13			Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	155.100,00	\$ 24.040.500.000,00	2.801,80	\$ 434.279.000,00	24.698,19	\$ 3.827.909.450,00	
14.2	B	2-11702	330-13			Base granular clase A	m3	-	\$ 155.000,00	\$ -	38.775,00	\$ 6.010.125.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
15	B	2	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3	7.140,00	\$ 190.385,00	\$ 1.359.348.900,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
15.1	B	2-11602	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	5.712,00	\$ 1.087.479.120,00	-	\$ -	15,30	\$ 2.912.891,00	
15.2	B	2-11702	330-13			Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190.385,00	\$ -	1.428,00	\$ 271.869.780,00	-	\$ -	-	\$ -	
Subtotal										\$ 57.206.062.400,00	\$ 61.559.392.400,00		\$ 1.034.476.050,00		\$ 11.808.746.115,00		
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
16	P	8	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1.100.000,00	\$ 1.849,00	\$ 2.033.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
16.1	P	8-11603	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	911.324,00	\$ 1.685.038.076,00	16.317,26	\$ 30.170.614	156.491,66	\$ 289.353.077,00	
16.2	P	8-11703	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	170.873,00	\$ 315.944.177,00	-	\$ -	-	\$ -	
16.3	P	8-14104	421-13			Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1.849,00	\$ -	56.958,00	\$ 105.315.342,00	-	\$ -	-	\$ -	
17	P	8	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99.000,00	\$ 775.000,00	\$ 76.725.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
17.1	P	8-11603	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	73.453,00	\$ 56.926.075.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
17.2	P	8-11703	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.000,00	\$ 9.300.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
17.3	P	8-14104	450-1P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.000,00	\$ 3.100.000.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
18	P	8	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86.028,00	\$ 775.000,00	\$ 66.671.700.000,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
18.1	P	8-11603	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	68.885,00	\$ 53.385.875.000,00	1.187,32	\$ 920.173.000	9.767,36	\$ 7.569.704.000,00	
18.2	P	8-11703	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	12.915,00	\$ 10.009.900.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
18.3	P	8-14104	450-2P			Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775.000,00	\$ -	4.305,00	\$ 3.336.375.000,00	-	\$ -	-	\$ -	
19	P	8	450-9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	3.808,00	\$ 866.527,00	\$ 3.261.654.816,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
19.1	P	8-11603	450-9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 866.527,00	\$ -	3.046,00	\$ 2.608.981.242,00	-	\$ -	22,77	\$ 19.503.120,00	
19.2	P	8-11703	450-9P			Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 866.527,00	\$ -	762,00	\$ 662.673.574,00	-	\$ -	-	\$ -	
20	P	8	460-1P			Presado de pavimento asfáltico	m3	4.284,00	\$ 72.822,00	\$ 311.969.448,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	
20.1	P	8-11603	460-1P			Presado de pavimento asfáltico	m3	-	\$ 72.822,00	\$ -	3.427,00	\$ 249.560.994,00	-	\$ -	-	\$ -	
20.2	P	8-11703	460-1P			Presado de pavimento asfáltico	m3	-	\$ 72.822,00								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA					CÓDIGO MEPI/MN1-IN-4-FR-1				
							VERSIÓN 1				
							PÁGINA DE 7				
							FECHA 31 7 2023 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		ACTA No. 26		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.620.505.517,00		MES Jul-23	
				ACTA FINAL 1							
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUÉN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que correspondió con el periodo del año)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00							
Subtotal				\$ 149.004.224.264,00		\$ 141.738.146.859,00		\$ 950.343.614,00		\$ 7.876.560.197,00	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES											
21	OA	6	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	7.975,00	\$ 32.667,00	\$ 260.519.325,00	\$ -	\$ -	\$ -
21.1	OA	6-11604	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	\$ 39.460,00	\$ 1.289.039.820,00	\$ 733,30
21.2	OA	6-11705	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	\$ 6.836,00	\$ 223.311.612,00	\$ 15.993,95
21.3	OA	6-14102	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	-	\$ 32.667,00	\$ -	\$ 2.279,00	\$ 74.448.093,00	\$ -
22	OA	6	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	23.156,00	\$ 81.882,00	\$ 1.896.059.592,00	\$ -	\$ -	\$ -
22.1	OA	6-11604	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	\$ 18.525,00	\$ 1.516.864.050,00	\$ 59,86
22.2	OA	6-11705	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	\$ 3.473,00	\$ 284.376.186,00	\$ -
22.3	OA	6-14102	600-13	Excavaciones varias en roca en seco	m3	-	\$ 81.882,00	\$ -	\$ 1.158,00	\$ 94.819.356,00	\$ -
23	OA	6	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	36.173,00	\$ 93.098,00	\$ 3.367.633.954,00	\$ -	\$ -	\$ -
23.1	OA	6-11604	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	\$ 20.000,00	\$ 1.861.960.000,00	\$ -
23.2	OA	6-11705	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	\$ 5.000,00	\$ 465.490.000,00	\$ -
23.3	OA	6-14103	610-13	Relleno para estructuras con recebo	m3	-	\$ 93.098,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ 139.647.000,00	\$ -
24	OA	6	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	38.609,00	\$ 176.922,00	\$ 6.830.781.496,00	\$ -	\$ -	\$ -
24.1	OA	6-11604	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	\$ 30.887,00	\$ 5.464.589.814,00	\$ 126,17
24.2	OA	6-11705	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	\$ 5.791,00	\$ 1.024.555.302,00	\$ -
24.3	OA	6-14103	610-13	Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	-	\$ 176.922,00	\$ -	\$ 1.931,00	\$ 341.636.382,00	\$ -
25	OA	6	610-13	Rellenos con grava	m3	326,00	\$ 151.702,00	\$ 49.454.852,00	\$ -	\$ -	\$ -
25.1	OA	6-11604	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	\$ 661,00	\$ 100.275.022,00	\$ 165,16
25.2	OA	6-11705	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	\$ 124,00	\$ 18.811.048,00	\$ -
25.3	OA	6-14103	610-13	Rellenos con grava	m3	-	\$ 151.702,00	\$ -	\$ 41,00	\$ 6.219.782,00	\$ -
26	OA	6	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	1.227,00	\$ 2.286.822,00	\$ 2.805.930.594,00	\$ -	\$ -	\$ -
26.1	OA	6-11604	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2.286.822,00	\$ -	\$ 556,00	\$ 1.271.473.032,00	\$ 72,00
26.2	OA	6-14101	621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y no incluye refuerzo)	m	-	\$ 2.286.822,00	\$ -	\$ 371,00	\$ 848.410.962,00	\$ -
27	OA	6	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	4.271,00	\$ 1.232.450,00	\$ 5.263.793.950,00	\$ -	\$ -	\$ -
27.1	OA	6-14103	630-13	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	-	\$ 1.232.450,00	\$ -	\$ 2.602,00	\$ 3.206.834.900,00	\$ -
28	OA	6	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	8.778,00	\$ 996.330,00	\$ 8.745.784.740,00	\$ -	\$ -	\$ -
28.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	\$ 3.822,00	\$ 3.807.973.260,00	\$ 59,69
28.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	\$ 717,00	\$ 714.368.610,00	\$ 393,52
28.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 28 MPA para para Zapatas, Estribos y Aletas	m3	-	\$ 996.330,00	\$ -	\$ 239,00	\$ 238.122.870,00	\$ -
29	OA	6	630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	2.703,00	\$ 1.086.707,00	\$ 2.937.369.021,00	\$ -	\$ -	\$ -
29.1	OA	6-14104	630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	-	\$ 1.086.707,00	\$ -	\$ 1.703,00	\$ 1.850.662.021,00	\$ -
30	OA	6	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	13.965,00	\$ 687.013,00	\$ 9.594.136.545,00	\$ -	\$ -	\$ -
30.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 6.870.130.000,00	\$ 54,22
30.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	\$ 1.900,00	\$ 1.305.324.700,00	\$ -
30.3	OA	6-14103	630-13	Concreto clase 21 MPA	m3	-	\$ 687.013,00	\$ -	\$ 698,00	\$ 479.535.074,00	\$ -
31	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	3.444,00	\$ 473.683,00	\$ 1.631.364.252,00	\$ -	\$ -	\$ -
31.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	\$ 2.755,00	\$ 1.304.996.665,00	\$ 13,40
31.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	\$ 517,00	\$ 244.894.111,00	\$ -
31.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 14 MPA	m3	-	\$ 473.683,00	\$ -	\$ 172,00	\$ 81.473.476,00	\$ -
32	OA	6	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopoe	m3	6.348,00	\$ 439.711,00	\$ 2.791.285.428,00	\$ -	\$ -	\$ -
32.1	OA	6-11604	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopoe	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	\$ 4.500,00	\$ 1.978.699.500,00	\$ 42,73
32.2	OA	6-11705	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopoe	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	\$ 900,00	\$ 395.739.900,00	\$ -
32.3	OA	6-14102	630-13	Concreto clase 14 MPA Ciclopoe	m3	-	\$ 439.711,00	\$ -	\$ 300,00	\$ 131.913.300,00	\$ -
33	OA	4	632.1P	Baranda Metalica	m	1.319,00	\$ 544.754,00	\$ 718.530.526,00	\$ -	\$ -	\$ -
33.1	OA	4-14104	632.1P	Baranda Metalica	m	-	\$ 544.754,00	\$ -	\$ 1.319,00	\$ 718.530.526,00	\$ -
34	OA	4	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.759.885,00	\$ 5.378,00	\$ 9.464.661.530,00	\$ -	\$ -	\$ -
34.1	OA	4-11604	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 1.055.931,00	\$ 5.678.796.918,00	\$ 4.460,17
34.2	OA	4-11705	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 351.977,00	\$ 1.892.932.306,00	\$ 62.819,81
34.3	OA	4-14101	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 87.994,00	\$ 473.231.732,00	\$ -
34.4	OA	4-14103	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 87.994,00	\$ 473.231.732,00	\$ -
34.5	OA	4-14104	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 87.995,00	\$ 473.237.110,00	\$ -
34.6	OA	4-11606	640-13	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	-	\$ 5.378,00	\$ -	\$ 87.994,00	\$ 473.231.732,00	\$ 11.385,28
35	OA	4	641-13	Acero de Prestuerzo	Tf/m	111.740,00	\$ 2.237,00	\$ 249.962.380,00	\$ -	\$ -	\$ -
35.1	OA	4-14103	641-13	Acero de Prestuerzo	Tf/m	-	\$ 2.237,00	\$ -	\$ 111.740,00	\$ 249.962.380,00	\$ -
36	OA	6	642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	85,00	\$ 1.583.123,00	\$ 134.565.455,00	\$ -	\$ -	\$ -
36.1	OA	6-14104	642.2P	Junta para puentes T-40 (elastoméricas intermedias +/-40 mm)	m	-	\$ 1.583.123,00	\$ -	\$ 85,00	\$ 134.565.455,00	\$ -
37	OA	6	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	287,00	\$ 617.637,00	\$ 177.261.819,00	\$ -	\$ -	\$ -
37.1	OA	6-11604	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	-	\$ 617.637,00	\$ -	\$ 2.630,00	\$ 1.624.385.310,00	\$ 16,00
37.2	OA	6-11705	661-13	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diametro interior	m	-	\$ 617.637,00	\$ -	\$ 657,00	\$ 405.787.509,00	\$ -
38	OA	6	670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	680,00	\$ 758.317,00	\$ 515.655.560,00	\$ -	\$ -	\$ -
38.1	OA	6-11604	670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758.317,00	\$ -	\$ 544,00	\$ 412.524.448,00	\$ -
38.2	OA	6-11705	670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	-	\$ 758.317,00	\$ -	\$ 136,00	\$ 103.131.112,00	\$ -
39	OA	6	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	9.600,00	\$ 673.653,00	\$ 6.467.068.800,00	\$ -	\$ -	\$ -
39.1	OA	6-11604	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$ 673.653,00	\$ -	\$ 6.000,00	\$ 4.041.918.000,00	\$ -
39.2	OA	6-11705	671-13	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	-	\$ 673.653,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ 1.010.479.500,00	\$ 13,68
40	OA	8	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	58.800,00	\$ 7.720,00	\$ 453.936.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
40.1	OA	8-11604	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7.720,00	\$ -	\$ 47.400,00	\$ 363.148.800,00	\$ 4.044,57
40.2	OA	8-11705	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7.720,00	\$ -	\$ 8.820,00	\$ 68.090.400,00	\$ 39.219,50
40.3	OA	8-14105	673-13	Geotextil Tipo II no tejido	m2	-	\$ 7.720,00	\$ -	\$ 2.940,00	\$ 22.696.800,00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP-MN1-IN-4-FR-1 VERSION 1 PAGINA DE 7					
										FECHA 31 7 2023 (Día / Mes / Año)		MES Jul-23			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA ACTA No. 26 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.620.505.517,00										ACTA FINAL					
CONTRATO No. 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA - SAN VICENTE DEL CAJAL - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/05/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2030 (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:			
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 99.567.436.436,00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00					
CONTRATO DE INTERVENTORA No. 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00					
41	OA	6	673-13	Material granular drenante	m3	8.032,00	\$ 136.094,00	\$ 1.093.107.008,00							
41.1	OA	6-11604	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136.094,00	\$ -	16.426,00	\$ 2.235.480.044,00	692,78	\$ 94.280.479,00	6.452,03	\$ 878.082.571,00	
41.2	OA	6-11705	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136.094,00	\$ -	1.205,00	\$ 163.993.270,00		\$ -		\$ -	
41.3	OA	6-14105	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$ 136.094,00	\$ -	401,00	\$ 54.573.694,00		\$ -		\$ -	
42	OA	6	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11.112,00	\$ 237.444,00	\$ 2.638.477.728,00		\$ -		\$ -		\$ -	
42.1	OA	6-11604	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237.444,00	\$ -	8.890,00	\$ 2.110.877.160,00		\$ -	74,00	\$ 15.570.856,00	
42.2	OA	6-11705	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237.444,00	\$ -	1.667,00	\$ 395.819.148,00		\$ -		\$ -	
42.3	OA	6-14105	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$ 237.444,00	\$ -	555,00	\$ 131.781.420,00		\$ -		\$ -	
Subtotal							\$ 68.087.340.557,00	\$ 61.349.002.354,00		\$ 497.350.015,00		\$ 3.843.511.637,00			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
43	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220.000,00	\$ 1.794,00	\$ 394.680.000,00		\$ -		\$ -	\$ -	
43.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.794,00	\$ -	526.000,00	\$ 943.644.000,00		\$ 166.458,91	\$ 298.627.285,00	
43.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.794,00	\$ -	83.000,00	\$ 148.902.000,00		\$ 33.000,00	\$ 59.202.000,00	
43.3	SCT	8-14104		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$ 1.794,00	\$ -	13.000,00	\$ 23.322.000,00		\$ 464,00	\$ 832.416,00	
44	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110.000,00	\$ 22.076,00	\$ 2.428.360.000,00		\$ -		\$ -	\$ -	
44.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.076,00	\$ -	80.000,00	\$ 1.766.080.000,00		\$ 482,41	\$ 10.649.683,00	
44.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.076,00	\$ -	16.500,00	\$ 364.254.000,00		\$ -	\$ -	
44.3	SCT	8-14104		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$ 22.076,00	\$ -	5.500,00	\$ 121.418.000,00		\$ -	\$ -	
45	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr, y y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375,00	\$ 396.630,00	\$ 148.736.250,00		\$ -		\$ -	\$ -	
45.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr, y y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 396.630,00	\$ -	400,00	\$ 158.652.000,00		\$ 6,00	\$ 2.379.780,00	
45.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr, y y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 396.630,00	\$ -	90,00	\$ 35.696.700,00		\$ -	\$ -	
46	SCT	8		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP-SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222,00	\$ 503.621,00	\$ 111.803.862,00		\$ -		\$ -	\$ -	
46.1	SCT	8-11607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP-SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 503.621,00	\$ -	178,00	\$ 89.644.538,00		\$ -	\$ -	
46.2	SCT	8-11710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP-SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$ 503.621,00	\$ -	44,00	\$ 22.159.324,00		\$ -	\$ -	
47	SCT	4	720-13		Poste de referencia	u	3.500,00	\$ 253.536,00	\$ 887.376.000,00		\$ -		\$ -	\$ -	
47.1	SCT	4-11607	720-13		Poste de referencia	u	-	\$ 253.536,00	\$ -	2.300,00	\$ 583.132.800,00		\$ -	\$ -	
47.2	SCT	4-11710	720-13		Poste de referencia	u	-	\$ 253.536,00	\$ -	700,00	\$ 177.475.200,00		\$ -	\$ -	
48	SCT	4	730-13		Defensa metálica	m	8.000,00	\$ 230.532,00	\$ 1.844.256.000,00		\$ -		\$ -	\$ -	
48.1	SCT	4-11607	730-13		Defensa metálica	m	-	\$ 230.532,00	\$ -	6.400,00	\$ 1.475.404.800,00		\$ 748,98	\$ 172.659.247,00	
48.2	SCT	4-11710	730-13		Defensa metálica	m	-	\$ 230.532,00	\$ -	1.600,00	\$ 368.851.200,00		\$ -	\$ -	
Subtotal							\$ 5.815.212.112,00	\$ 6.278.636.562,00		\$ -		\$ 544.350.411,00			
OBRAS VARIAS															
48	OV	6	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97.500,00	\$ 17.838,00	\$ 1.739.205.000,00		\$ -		\$ -	\$ -	
48.1	OV	6-11605	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	\$ 17.838,00	\$ -	97.500,00	\$ 1.739.205.000,00		\$ -	\$ -	
50	OV	6	810-13		Protección de Taludes con bloques de cisped	m2	27.500,00	\$ 18.835,00	\$ 517.962.500,00		\$ -		\$ -	\$ -	
50.1	OV	6-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de cisped	m2	-	\$ 18.835,00	\$ -	27.500,00	\$ 517.962.500,00		\$ 13.260,27	\$ 249.757.185,00	
Subtotal							\$ 2.257.167.500,00	\$ 2.257.167.500,00		\$ -		\$ 249.757.185,00			
TRANSPORTES															
51	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1.183.729,00	\$ 1.057,00	\$ 1.251.201.553,00		\$ -		\$ -	\$ -	
51.1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$ 1.057,00	\$ -	843.194,00	\$ 891.256.058,00		\$ 15.572,81	\$ 16.460.249,00	
51.2	T	3-14102	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$ 1.057,00	\$ -	210.799,00	\$ 222.814.543,00		\$ -	\$ -	
52	T	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11.837.290,00	\$ 1.000,00	\$ 11.837.290.000,00		27.496,20	\$ 27.496.200,00		\$ 27.496,20	\$ 27.496.200,00
52.1	T	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1.000,00	\$ -	7.426.510,54	\$ 7.426.510.540,00	13.308,00	\$ 13.308.000,00	203.549,50	\$ 203.549.500,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPM-MN1-IN-4-FR-1	
VERSION 1												
PÁGINA DE 7												
FECHA 31 7 2023 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 26 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.620.505.517,00 MES Jul-23												
ACTA FINAL 1												
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)												
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIA Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA- SAN VICENTE DEL CAQUETÁ- PUERTO RICO- FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030												
52.2	T	3-14102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1.000,00	\$ -	1.857.838,23	\$ 1.857.838.230,00	\$ -	\$ -
53	T	3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	\$ 1.175,00	\$ 1.939.756.975,00	112.459,00	\$ 132.139.325,00	\$ -	\$ 112.458,30 \$ 132.138.503,00
53.1	T	3-11608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	\$ 1.175,00	\$ -	1.538.393,40	\$ 1.807.612.245,00	\$ -	\$ 153.652,82 \$ 180.542.064,00
Subtotal							\$ 15.028.248.528,00		\$ 12.365.667.141,00	\$ 409.452.964.666,00	\$ 13.308.000,00	\$ 560.186.516,00
ITEMS NO PREVISTOS												
54	NP	3	NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
54.1	NP	3-11608	NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00		1.734.750,00	\$ 2.038.331.250,00	102.920,30	\$ 120.931.353,00 \$ 504.463,37 \$ 592.744.460,00
55	NP	8	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
55.1	NP	8-11603	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		11.120,00	\$ 5.814.748.080,00	910,04	\$ 475.868.106,00 \$ 3.449,71 \$ 1.803.884.406,00
55.2	NP	8-11703	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		2.280,00	\$ 1.192.232.520,00	\$ -	\$ 254,20 \$ 132.923.468,00
56	NP	1	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
56.1	NP	1-11601	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		42.000,00	\$ 4.973.850.000,00	301,66	\$ 35.724.086,00 \$ 9.365,53 \$ 1.109.112.890,00
56.2	NP	1-11701	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		10.500,00	\$ 1.243.462.500,00	\$ -	\$ -
57	NP	2	NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
57.1	NP	2-11602	NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		42.000,00	\$ 3.314.010.000,00	413,82	\$ 32.652.467,00 \$ 3.074,08 \$ 242.560.282,00
57.2	NP	2-11702	NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		10.500,00	\$ 828.502.500,00	\$ -	\$ -
58	NP	2	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
58.1	NP	2-11602	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		4.200,00	\$ 418.084.800,00	181,41	\$ 18.058.277,00 \$ 1.095,46 \$ 109.046.470,00
58.2	NP	2-11702	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		1.050,00	\$ 104.521.200,00	\$ -	\$ -
59	NP	1	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
59.1	NP	1-11601	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		300.800,00	\$ 3.399.942.400,00	1.312,50	\$ 14.835.188,00 \$ 70.446,18 \$ 796.253.173,00
59.2	NP	1-11701	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		75.200,00	\$ 849.985.600,00	\$ -	\$ 15,00 \$ 169.545,00
60	NP	1	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
60.1	NP	1-11601	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		4.864,00	\$ 731.219.712,00	\$ -	\$ 21,08 \$ 3.169.020,00
60.2	NP	1-11701	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		1.216,00	\$ 182.804.928,00	\$ -	\$ -
61	NP	8	NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/m o similar	m2		\$ 17.917,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
61.1	NP	8-11603	NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/m o similar	m2		\$ 17.917,00		85.000,00	\$ 1.522.945.000,00	\$ -	\$ -
61.2	NP	8-11703	NP8	Geomalla Biaxial 30 KN/m o similar	m2		\$ 17.917,00		20.000,00	\$ 358.340.000,00	\$ -	\$ -
62	NP	8	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
62.1	NP	8-11602	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		170.000,00	\$ 3.557.930.000,00	\$ -	\$ -
62.2	NP	8-11702	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		46.000,00	\$ 962.734.000,00	\$ -	\$ -
63	NP	6	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
63.1	NP	6-11604	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		1.152,00	\$ 105.765.120,00	13,40	\$ 1.230.254,00 \$ 207,38 \$ 19.039.558,00
63.2	NP	6-11705	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		216,00	\$ 19.830.960,00	\$ -	\$ -
63.3	NP	6-14105	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		72,00	\$ 6.610.320,00	\$ -	\$ -
64	NP	2	NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$ 218.221,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
64.1	NP	2-11602	NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$ 218.221,00		2.219,00	\$ 484.232.399,00	106,31	\$ 23.199.075,00 \$ 144,31 \$ 31.491.473,00
65	NP	8	NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 43.721,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
65.1	NP	8-11603	NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 43.721,00		3.540,00	\$ 154.772.340,00	371,12	\$ 16.225.738,00 \$ 485,12 \$ 21.209.932,00
66	NP	8	NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 79.973,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
66.1	NP	8-11603	NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 79.973,00		268,00	\$ 21.432.764,00	7,45	\$ 595.799,00 \$ 23,45 \$ 1.875.367,00
67	NP	8	NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 46.553,00		-	\$ -	\$ -	\$ -
67.1	NP	8-11603	NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 46.553,00		273,00	\$ 12.708.969,00	33,60	\$ 1.564.181,00 \$ 33,60 \$ 1.564.181,00

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1								
		VERSION 1		PAGINA DE 7								
		FECHA 31 7 2023 (Día / Mes / Año)										
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		ACTA No.: 26 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.620.505.517,00 MES: jul-23								
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		ACTA FINAL		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN LAS VÍAS DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/08/2030 (Indique las suspensiones, indique día/mes/año)								
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y término del alcance del contrato según código vias)		FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:								
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021		INTERVENIOR:		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.438.438,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00								
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.668,00										
68	NP	8	NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 122.472,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
68,1	NP	8-11604	NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$ 122.472,00	151,00	\$ 18.493.272,00	\$ -	38,00	\$ 4.653.936,00	
69	NP	8	NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$ 33.343,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
69,1	NP	8-11603	NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$ 33.343,00	1.166,00	\$ 38.877.938,00	149,00	\$ 4.968.107,00	187,00	\$ 6.235.141,00
70	NP	8	NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 42.208,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
70,1	NP	8-11606	NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$ 42.208,00	413,00	\$ 17.431.904,00	\$ -	-	\$ -	
71	NP	6	NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$ 34.210,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
71,1	NP	6-11604	NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$ 34.210,00	47.000,00	\$ 1.607.870.000,00	1.136,65	\$ 38.884.797,00	10.498,29	\$ 359.146.501,00
72	NP	4	NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.808.941,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
72,1	NP	4-11606	NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.808.941,00	40,00	\$ 192.357.640,00	42,71	\$ 205.389.870,00	103,87	\$ 499.504.702,00
73	NP	6	NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.719.466,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
73,1	NP	6-11604	NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$ 4.719.466,00	45,00	\$ 212.375.970,00	\$ -	-	\$ -	
74	NP	6	NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0,45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	\$ 1.104.266,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
74,1	NP	6-11604	NP21	Concreto Plastico 28 MPA a/c <0,45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	\$ 1.104.266,00	19,55	\$ 21.588.400,00	\$ -	-	19,55	\$ 21.588.400,00
75	NP	6	NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$ 344.657,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
75,1	NP	6-11604	NP22	Dren Horizontal d=3" - Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$ 344.657,00	285,00	\$ 98.284.245,00	\$ -	-	\$ -	
76	NP	6	NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 5.166.106,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
76,1	NP	6-11604	NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0,45 vaciado in situ d= 1,20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 5.166.106,00	39,00	\$ 201.478.134,00	\$ -	-	\$ -	
77	NP	4	NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$ 2.869.478,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
77,1	NP	4-11606	NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1,2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$ 2.869.478,00	78,00	\$ 223.819.284,00	\$ -	-	\$ -	
78	NP	6	NP25	Concreto clase 28 MPA a/c = 0,45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$ 1.596.514,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
78,1	NP	6-11604	NP25	Concreto clase 28 MPA a/c = 0,45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$ 1.596.514,00	110,00	\$ 175.616.540,00	\$ -	-	\$ -	
79	NP	6	NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 129.077,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
79,1	NP	6-11604	NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 129.077,00	42,00	\$ 5.421.234,00	\$ -	-	\$ -	
80	NP	6	NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 192.063,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
80,1	NP	6-11604	NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$ 192.063,00	30,00	\$ 5.761.890,00	\$ -	-	\$ -	
81	NP	8	NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$ 77.947,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
81,1	NP	8-11603	NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$ 77.947,00	114,00	\$ 8.885.958,00	\$ -	-	\$ -	
82	NP	8	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$ 11.267,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
82,1	NP	8-11607	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$ 11.267,00	12.500,00	\$ 140.837.500,00	\$ -	-	\$ -	
82,2	NP	8-11710	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$ 11.267,00	1.250,00	\$ 14.083.750,00	\$ -	-	\$ -	
82,3	NP	8-14104	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$ 11.267,00	1.250,00	\$ 14.083.750,00	\$ -	-	\$ -	
Subtotal						\$ -	\$ 35.296.264.771,00	\$ 990.127.298,00	\$ 5.756.172.905,00			


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1	
		VERSIÓN 1		PÁGINA DE 7	
		FECHA 31 7 2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA No. 26 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 3.620.505.517,00 MES jul-23	
ACTA FINAL 1					
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA-SAN VICENTE DEL CAQUETÁ- PUERTO RICO- FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00 (Indique la ruta y tramo del contrato según código vias) (Según contrato principal)			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00					
(A)	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	\$ 334.689.236.546,00	\$ 343.242.092.431,00	\$ 3.620.505.517,00	\$ 32.636.462.687,00
(B)	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$ 49.343.566.111,00	\$ 50.604.522.138,00	\$ -	\$ 3.995.147.230,00
	AJUSTE POR REDONDEO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(C)	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	\$ 800.000.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ -	\$ -
(D)	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D(A+B+C)	\$ 384.832.802.657,00	\$ 394.646.614.569,00	\$ 3.620.505.517,00	\$ 36.631.609.917,00
(E)	VALOR IVA (OBRA) (E)	\$ 2.612.239.712,00	\$ 2.983.956.030,00	\$ 26.457.540,00	\$ 237.932.534,00
(F)	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (F=D+E)	\$ 387.645.042.369,00	\$ 397.530.570.599,00	\$ 3.646.963.057,00	\$ 36.899.302.451,00
(G)	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	\$ 1.845.000.000,00	\$ 1.845.000.000,00	\$ -	\$ 1.473.739.600,00
(H)	IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	\$ 350.550.000,00	\$ 350.550.000,00	\$ -	\$ 280.010.524,00
(I)	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H+G)	\$ 2.195.550.000,00	\$ 2.195.550.000,00	\$ -	\$ 1.753.750.124,00
(J)	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 9.226.844.067,00	\$ 9.226.844.067,00	\$ -	\$ -
(K)	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ -	\$ 9.908.676,00
(L)	VALOR TOTAL (F+H+J+K)	\$ 399.567.436.436,00	\$ 409.452.964.666,00	\$ 3.646.963.057,00	\$ 38.662.361.251,00
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual:					
AIU ----- 30 ----- % Utilidad ----- 5 ----- %					
Valor Anticipo Otorgado \$ 9.885.528.230,00 2,50% Valor Amortizado Presenta Acta \$ 91.174.076,00 0,92% Valor Amortizado Acumulado \$ 832.070.499,00 8,42% Valor saldo por Amortizar \$ 9.053.457.771,00 91,58%					
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO					
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.					
	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES		
OBRA	\$ 3.620.505.517,00	\$ 26.457.540,00	\$ 3.646.963.057,00		
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -		
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -		
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 3.620.505.517,00	\$ 26.457.540,00	\$ 3.646.963.057,00		
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)					
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO		
E	\$ 134.900.540,00	\$ 1.995.177.721,00			
SB	\$ 600.197.050	\$ 7.977.923.774,00			
B	\$ 434.279.000,00	\$ 3.830.822.341,00			
P	\$ 950.343.614,00	\$ 7.878.560.197,00			
OA	\$ 497.350.015,00	\$ 3.843.511.637,00			
SCT	\$ -	\$ 544.350.411,00			
OV	\$ -	\$ 249.757.185,00			
T	\$ 13.308.000,00	\$ 560.186.516,00			
NP	\$ 990.127.298,00	\$ 5.756.172.905,00			
TOTAL	\$ 3.620.505.517,00	\$ 32.636.462.687,00			
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP					
* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE:					
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO		
1 Obras de Explenación	\$ 185.459.814,00	\$ 196.163.488,00			
2 Sub-bases y bases	\$ 1.108.385.869,00	\$ 590.040.909,00			
3 Transporte de materiales	\$ 134.239.353,00	\$ 159.634.703,00			
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 290.606.700,00	\$ -			
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -			
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 421.024.156,00	\$ -			
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -			
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 1.480.789.625,00	\$ -			
TOTAL	\$ 3.620.505.517,00	\$ 945.839.100,00			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										VERSIÓN 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										PÁGINA 1 DE 11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										FECHA 31 DE JULIO DE 2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26 DE JULIO 2023 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3,620,505,517.00 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONTRATO No.: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses sesión contratada original) (En meses sesión contratada sin suspensiones)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año) (Indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,885,528,230.00 (Indique día/mes/año) (Indique día/mes/año)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><thead><tr><th rowspan="2">GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th><th>(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos</th><th>(%) OBRA PROGRAMADA</th><th>(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA</th><th>% Programado \$ Valor Programado</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th></th></tr><tr><th>VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos</th><th>(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA</th><th>VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos</th><th>% Ejecutado</th><th>Jun-21</th><th>Jul-21</th><th>ago-21</th><th>sep-21</th><th>oct-21</th><th>nov-21</th><th>dic-21</th><th>ene-22</th><th>feb-22</th><th>mar-22</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)</td><td>\$37,290,081,185</td><td>11.142%</td><td>0.50%</td><td>% P 0.038%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.059%</td><td>0.296%</td><td>0.237%</td><td>0.015%</td><td>0.018%</td><td>0.026%</td><td>5.41%</td></tr><tr><td></td><td>\$22,397,614,844</td><td>6.686%</td><td>\$1,995,177.72</td><td>% E 0.009%</td><td></td><td></td><td>\$16,833.55</td><td>\$17,483.83</td><td>\$33,394.154</td><td>\$105,954.7</td><td>\$2,697.2</td><td>\$7,762.0</td><td>\$25,484,269</td><td>\$31,021,578</td><td></td></tr><tr><td>BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)</td><td>\$57,206,062,400</td><td>17.092%</td><td>2.96%</td><td>% P 1.492%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.025%</td><td>0.025%</td><td>0.025%</td><td>0.031%</td><td>0.031%</td><td>0.031%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$61,559,592,400</td><td>18.399%</td><td>\$11,808,746,115</td><td>% E 0.012%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.028%</td><td>0.053%</td><td>\$278,395</td><td>\$78,921.7</td><td>\$54,320,049</td><td>\$35,241,527</td><td></td></tr><tr><td>PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)</td><td>\$149,004,224,264</td><td>44.520%</td><td>1.97%</td><td>% P 0.083%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2.050%</td><td>0.085%</td><td>0.085%</td><td>0.085%</td><td>0.085%</td><td>0.085%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$141,738,146,859</td><td>42.319%</td><td>\$7,878,560,197</td><td>% E 0.079%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.121%</td><td>0.121%</td><td>0.121%</td><td>0.121%</td><td>0.121%</td><td>0.121%</td><td></td></tr><tr><td>ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)</td><td>\$68,087,340,557</td><td>20.343%</td><td>0.96%</td><td>% P 0.023%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.014%</td><td>0.014%</td><td>0.014%</td><td>0.014%</td><td>0.014%</td><td>0.014%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$61,349,002,354</td><td>18.316%</td><td>\$3,843,511,636</td><td>% E 0.018%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.018%</td><td>0.018%</td><td>0.018%</td><td>0.018%</td><td>0.018%</td><td>0.018%</td><td></td></tr><tr><td>SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)</td><td>\$5,815,212,112</td><td>1.737%</td><td>0.14%</td><td>% P 0.002%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.002%</td><td>0.002%</td><td>0.002%</td><td>0.002%</td><td>0.002%</td><td>0.002%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$6,278,636,562</td><td>1.875%</td><td>\$544,350,411</td><td>% E 0.001%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td></td></tr><tr><td>OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)</td><td>\$2,257,167,500</td><td>0.674%</td><td>0.06%</td><td>% P 0.001%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$2,257,167,500</td><td>0.673%</td><td>\$249,757,185</td><td>% E 0.001%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td></td></tr><tr><td>TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)</td><td>\$15,028,248,528</td><td>4.490%</td><td>0.14%</td><td>% P 0.001%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$12,365,667,141</td><td>3.690%</td><td>\$560,186,516</td><td>% E 0.001%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td>0.001%</td><td></td></tr><tr><td>ÍTEMES NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)</td><td>\$0.000</td><td>0.00%</td><td>1.44%</td><td>% P 0.000%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td></td></tr><tr><td></td><td>\$35,296,264,771</td><td>10.542%</td><td>\$5,756,172,906</td><td>% E 0.000%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td>0.000%</td><td></td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO DE OBRA (A)</td><td>\$ 334,689,236,546</td><td>100.000%</td><td>8.168%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)</td><td>\$ 343,242,092,431</td><td>102.501%</td><td>\$ 32,636,462,687</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="16">NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.</td></tr><tr><td colspan="16"><table><thead><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DIBUJO</th><th>PROGRAMADO EJECUTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>BARRAS</td><td>\$ Valor \$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td colspan="16"><table><thead><tr><th>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</th><th>VALOR (Miles de Pesos)</th><th>0.00%</th><th>0.00%</th><th>0.00%</th><th>0.13%</th><th>0.23%</th><th>0.58%</th><th>3.99%</th><th>0.12%</th><th>0.19%</th><th>0.21%</th></tr></thead><tbody><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$431,878,925</td><td>\$786,855,874</td><td>\$1,841,493,884</td><td>\$13,352,446,417</td><td>\$396,272,703</td><td>\$487,984,997</td><td>\$787,934,068</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$431,878,925</td><td>\$1,198,346,099</td><td>\$3,139,878,364</td><td>\$16,482,326,181</td><td>\$16,888,397,884</td><td>\$17,386,854,821</td><td>\$18,894,518,849</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$26,833,813</td><td>\$105,814,827</td><td>\$191,421,824</td><td>\$373,858,181</td><td>\$288,931,687</td><td>\$162,319,214</td><td>\$91,612,233</td><td>\$73,839,629</td></tr><tr><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$26,833,813</td><td>\$131,548,348</td><td>\$302,969,364</td><td>\$684,897,645</td><td>\$446,839,102</td><td>\$1,106,159,316</td><td>\$1,199,770,549</td><td>\$1,273,369,818</td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td colspan="16">* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumarse el valor total del contrato.</td></tr><tr><td colspan="16"><table><thead><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><th></th><th>VALOR ACTUALIZADO</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ 49,343,566,111</td><td>\$ 3,995,147,230</td><td>8.097%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ 800,000,000</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$ 2,812,239,712</td><td>\$ 267,692,534</td><td>9.519%</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 1,845,000,000</td><td>\$ 1,473,739,600</td><td>79.877%</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 350,550,000</td><td>\$ 280,010,524</td><td>79.877%</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGA e IVA)</td><td>\$ 9,226,844,067</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)</td><td>\$ 500,000,000</td><td>\$ 9,908,676</td><td>1.982%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)</td><td>\$ 64,878,199,89</td><td>\$ 6,026,498,564</td><td>9.289%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 399,567,436,436</td><td>\$ 38,662,961,251</td><td>9.676%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 409,452,964,666</td><td></td><td></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td colspan="16">Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</td></tr><tr><td colspan="16">NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.</td></tr><tr><td colspan="16">OBSERVACIONES:</td></tr><tr><td colspan="16">  Aprobó Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante legal o apoderado del Contratista  Aprobó Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante legal o apoderado del Interventor CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE Cuenta No.: 25202-57327 CND CONSORCIO INTERVENTORIA VISIÓN 2030 Matrícula No. 25202-44184 CND </td></tr></tbody></table>											GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	Jun-21	Jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22		EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37,290,081,185	11.142%	0.50%	% P 0.038%					0.059%	0.296%	0.237%	0.015%	0.018%	0.026%	5.41%		\$22,397,614,844	6.686%	\$1,995,177.72	% E 0.009%			\$16,833.55	\$17,483.83	\$33,394.154	\$105,954.7	\$2,697.2	\$7,762.0	\$25,484,269	\$31,021,578		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	\$57,206,062,400	17.092%	2.96%	% P 1.492%					0.025%	0.025%	0.025%	0.031%	0.031%	0.031%			\$61,559,592,400	18.399%	\$11,808,746,115	% E 0.012%					0.028%	0.053%	\$278,395	\$78,921.7	\$54,320,049	\$35,241,527		PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)	\$149,004,224,264	44.520%	1.97%	% P 0.083%					2.050%	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%			\$141,738,146,859	42.319%	\$7,878,560,197	% E 0.079%					0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%		ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68,087,340,557	20.343%	0.96%	% P 0.023%					0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%			\$61,349,002,354	18.316%	\$3,843,511,636	% E 0.018%					0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5,815,212,112	1.737%	0.14%	% P 0.002%					0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%			\$6,278,636,562	1.875%	\$544,350,411	% E 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%		OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	\$2,257,167,500	0.674%	0.06%	% P 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%			\$2,257,167,500	0.673%	\$249,757,185	% E 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%		TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	\$15,028,248,528	4.490%	0.14%	% P 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%			\$12,365,667,141	3.690%	\$560,186,516	% E 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%		ÍTEMES NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0.000	0.00%	1.44%	% P 0.000%					0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%			\$35,296,264,771	10.542%	\$5,756,172,906	% E 0.000%					0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%		VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334,689,236,546	100.000%	8.168%													VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$ 343,242,092,431	102.501%	\$ 32,636,462,687													NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																<table><thead><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DIBUJO</th><th>PROGRAMADO EJECUTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>BARRAS</td><td>\$ Valor \$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td></td></tr></tbody></table>																CONVENCIONES		TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO EJECUTADO	BARRAS	\$ Valor \$ Valor	CURVAS		<table><thead><tr><th>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</th><th>VALOR (Miles de Pesos)</th><th>0.00%</th><th>0.00%</th><th>0.00%</th><th>0.13%</th><th>0.23%</th><th>0.58%</th><th>3.99%</th><th>0.12%</th><th>0.19%</th><th>0.21%</th></tr></thead><tbody><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$431,878,925</td><td>\$786,855,874</td><td>\$1,841,493,884</td><td>\$13,352,446,417</td><td>\$396,272,703</td><td>\$487,984,997</td><td>\$787,934,068</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$431,878,925</td><td>\$1,198,346,099</td><td>\$3,139,878,364</td><td>\$16,482,326,181</td><td>\$16,888,397,884</td><td>\$17,386,854,821</td><td>\$18,894,518,849</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$26,833,813</td><td>\$105,814,827</td><td>\$191,421,824</td><td>\$373,858,181</td><td>\$288,931,687</td><td>\$162,319,214</td><td>\$91,612,233</td><td>\$73,839,629</td></tr><tr><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$26,833,813</td><td>\$131,548,348</td><td>\$302,969,364</td><td>\$684,897,645</td><td>\$446,839,102</td><td>\$1,106,159,316</td><td>\$1,199,770,549</td><td>\$1,273,369,818</td></tr></tbody></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.99%	0.12%	0.19%	0.21%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$431,878,925	\$786,855,874	\$1,841,493,884	\$13,352,446,417	\$396,272,703	\$487,984,997	\$787,934,068	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$431,878,925	\$1,198,346,099	\$3,139,878,364	\$16,482,326,181	\$16,888,397,884	\$17,386,854,821	\$18,894,518,849	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$26,833,813	\$105,814,827	\$191,421,824	\$373,858,181	\$288,931,687	\$162,319,214	\$91,612,233	\$73,839,629		VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$26,833,813	\$131,548,348	\$302,969,364	\$684,897,645	\$446,839,102	\$1,106,159,316	\$1,199,770,549	\$1,273,369,818	* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumarse el valor total del contrato.																<table><thead><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><th></th><th>VALOR ACTUALIZADO</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ 49,343,566,111</td><td>\$ 3,995,147,230</td><td>8.097%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ 800,000,000</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$ 2,812,239,712</td><td>\$ 267,692,534</td><td>9.519%</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 1,845,000,000</td><td>\$ 1,473,739,600</td><td>79.877%</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 350,550,000</td><td>\$ 280,010,524</td><td>79.877%</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGA e IVA)</td><td>\$ 9,226,844,067</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)</td><td>\$ 500,000,000</td><td>\$ 9,908,676</td><td>1.982%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)</td><td>\$ 64,878,199,89</td><td>\$ 6,026,498,564</td><td>9.289%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 399,567,436,436</td><td>\$ 38,662,961,251</td><td>9.676%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 409,452,964,666</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN		VALOR ACTUALIZADO			PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49,343,566,111	\$ 3,995,147,230	8.097%	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 800,000,000	\$ -	0%	PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2,812,239,712	\$ 267,692,534	9.519%	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,845,000,000	\$ 1,473,739,600	79.877%	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350,550,000	\$ 280,010,524	79.877%	GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ 9,226,844,067	\$ -	0%	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 500,000,000	\$ 9,908,676	1.982%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64,878,199,89	\$ 6,026,498,564	9.289%	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399,567,436,436	\$ 38,662,961,251	9.676%	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 409,452,964,666			Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.																OBSERVACIONES:																 Aprobó Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante legal o apoderado del Contratista  Aprobó Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante legal o apoderado del Interventor CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE Cuenta No.: 25202-57327 CND CONSORCIO INTERVENTORIA VISIÓN 2030 Matrícula No. 25202-44184 CND															
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	Jun-21	Jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37,290,081,185	11.142%	0.50%	% P 0.038%					0.059%	0.296%	0.237%	0.015%	0.018%	0.026%	5.41%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	\$22,397,614,844	6.686%	\$1,995,177.72	% E 0.009%			\$16,833.55	\$17,483.83	\$33,394.154	\$105,954.7	\$2,697.2	\$7,762.0	\$25,484,269	\$31,021,578																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	\$57,206,062,400	17.092%	2.96%	% P 1.492%					0.025%	0.025%	0.025%	0.031%	0.031%	0.031%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	\$61,559,592,400	18.399%	\$11,808,746,115	% E 0.012%					0.028%	0.053%	\$278,395	\$78,921.7	\$54,320,049	\$35,241,527																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)	\$149,004,224,264	44.520%	1.97%	% P 0.083%					2.050%	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%	0.085%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	\$141,738,146,859	42.319%	\$7,878,560,197	% E 0.079%					0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%	0.121%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68,087,340,557	20.343%	0.96%	% P 0.023%					0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%	0.014%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	\$61,349,002,354	18.316%	\$3,843,511,636	% E 0.018%					0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%	0.018%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5,815,212,112	1.737%	0.14%	% P 0.002%					0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%	0.002%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	\$6,278,636,562	1.875%	\$544,350,411	% E 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	\$2,257,167,500	0.674%	0.06%	% P 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	\$2,257,167,500	0.673%	\$249,757,185	% E 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	\$15,028,248,528	4.490%	0.14%	% P 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	\$12,365,667,141	3.690%	\$560,186,516	% E 0.001%					0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ÍTEMES NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0.000	0.00%	1.44%	% P 0.000%					0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	\$35,296,264,771	10.542%	\$5,756,172,906	% E 0.000%					0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334,689,236,546	100.000%	8.168%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$ 343,242,092,431	102.501%	\$ 32,636,462,687																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><thead><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DIBUJO</th><th>PROGRAMADO EJECUTADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>BARRAS</td><td>\$ Valor \$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td></td></tr></tbody></table>																CONVENCIONES		TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO EJECUTADO	BARRAS	\$ Valor \$ Valor	CURVAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CONVENCIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO EJECUTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
BARRAS	\$ Valor \$ Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CURVAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><thead><tr><th>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</th><th>VALOR (Miles de Pesos)</th><th>0.00%</th><th>0.00%</th><th>0.00%</th><th>0.13%</th><th>0.23%</th><th>0.58%</th><th>3.99%</th><th>0.12%</th><th>0.19%</th><th>0.21%</th></tr></thead><tbody><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$431,878,925</td><td>\$786,855,874</td><td>\$1,841,493,884</td><td>\$13,352,446,417</td><td>\$396,272,703</td><td>\$487,984,997</td><td>\$787,934,068</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$431,878,925</td><td>\$1,198,346,099</td><td>\$3,139,878,364</td><td>\$16,482,326,181</td><td>\$16,888,397,884</td><td>\$17,386,854,821</td><td>\$18,894,518,849</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$26,833,813</td><td>\$105,814,827</td><td>\$191,421,824</td><td>\$373,858,181</td><td>\$288,931,687</td><td>\$162,319,214</td><td>\$91,612,233</td><td>\$73,839,629</td></tr><tr><td></td><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td>\$0.000</td><td>\$0.000</td><td>\$26,833,813</td><td>\$131,548,348</td><td>\$302,969,364</td><td>\$684,897,645</td><td>\$446,839,102</td><td>\$1,106,159,316</td><td>\$1,199,770,549</td><td>\$1,273,369,818</td></tr></tbody></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.99%	0.12%	0.19%	0.21%	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$431,878,925	\$786,855,874	\$1,841,493,884	\$13,352,446,417	\$396,272,703	\$487,984,997	\$787,934,068	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$431,878,925	\$1,198,346,099	\$3,139,878,364	\$16,482,326,181	\$16,888,397,884	\$17,386,854,821	\$18,894,518,849	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$26,833,813	\$105,814,827	\$191,421,824	\$373,858,181	\$288,931,687	\$162,319,214	\$91,612,233	\$73,839,629		VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$26,833,813	\$131,548,348	\$302,969,364	\$684,897,645	\$446,839,102	\$1,106,159,316	\$1,199,770,549	\$1,273,369,818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	0.23%	0.58%	3.99%	0.12%	0.19%	0.21%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$431,878,925	\$786,855,874	\$1,841,493,884	\$13,352,446,417	\$396,272,703	\$487,984,997	\$787,934,068																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$0.000	\$431,878,925	\$1,198,346,099	\$3,139,878,364	\$16,482,326,181	\$16,888,397,884	\$17,386,854,821	\$18,894,518,849																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$26,833,813	\$105,814,827	\$191,421,824	\$373,858,181	\$288,931,687	\$162,319,214	\$91,612,233	\$73,839,629																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0.000	\$0.000	\$26,833,813	\$131,548,348	\$302,969,364	\$684,897,645	\$446,839,102	\$1,106,159,316	\$1,199,770,549	\$1,273,369,818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumarse el valor total del contrato.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table><thead><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><th></th><th>VALOR ACTUALIZADO</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ 49,343,566,111</td><td>\$ 3,995,147,230</td><td>8.097%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA</td><td>\$ 800,000,000</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$ 2,812,239,712</td><td>\$ 267,692,534</td><td>9.519%</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 1,845,000,000</td><td>\$ 1,473,739,600</td><td>79.877%</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 350,550,000</td><td>\$ 280,010,524</td><td>79.877%</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGA e IVA)</td><td>\$ 9,226,844,067</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)</td><td>\$ 500,000,000</td><td>\$ 9,908,676</td><td>1.982%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)</td><td>\$ 64,878,199,89</td><td>\$ 6,026,498,564</td><td>9.289%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 399,567,436,436</td><td>\$ 38,662,961,251</td><td>9.676%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 409,452,964,666</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>																PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN		VALOR ACTUALIZADO			PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49,343,566,111	\$ 3,995,147,230	8.097%	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 800,000,000	\$ -	0%	PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2,812,239,712	\$ 267,692,534	9.519%	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,845,000,000	\$ 1,473,739,600	79.877%	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350,550,000	\$ 280,010,524	79.877%	GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ 9,226,844,067	\$ -	0%	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 500,000,000	\$ 9,908,676	1.982%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64,878,199,89	\$ 6,026,498,564	9.289%	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399,567,436,436	\$ 38,662,961,251	9.676%	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 409,452,964,666																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	VALOR ACTUALIZADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49,343,566,111	\$ 3,995,147,230	8.097%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 800,000,000	\$ -	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2,812,239,712	\$ 267,692,534	9.519%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1,845,000,000	\$ 1,473,739,600	79.877%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350,550,000	\$ 280,010,524	79.877%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ 9,226,844,067	\$ -	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 500,000,000	\$ 9,908,676	1.982%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64,878,199,89	\$ 6,026,498,564	9.289%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399,567,436,436	\$ 38,662,961,251	9.676%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 409,452,964,666																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
 Aprobó Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante legal o apoderado del Contratista  Aprobó Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante legal o apoderado del Interventor CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE Cuenta No.: 25202-57327 CND CONSORCIO INTERVENTORIA VISIÓN 2030 Matrícula No. 25202-44184 CND																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

[illegible]

[illegible]

[illegible]



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2				
										VERSIÓN 1					
										PÁGINA 6 DE 11					
										FECHA 31/07/2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26 DE 23/07/23 (Indicar mes y año) VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3.620.505.517,00															
SEGUIMIENTO No. 26 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)															
CONTRATO No.: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según contrato original) (En meses según las ordenes sin suspensiones)															
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR NEVÁ - SAN VICENTE DEL CAJANÚ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año) (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)															
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00 (Indique día/mes/año) (Indicadas las suspensiones, indique día/mes/año)															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00															
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)															
	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado \$ Valor Programado	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	
EXPLICACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37.290.981,185	11,142%	0,499%	% P \$ P \$ E	0,047% 0,052% 0,052%	0,066% 0,066% 0,066%	0,014% 0,014% 0,014%	0,014% 0,014% 0,014%	0,039% 0,039% 0,039%	0,039% 0,039% 0,039%	0,086% 0,086% 0,086%	0,086% 0,086% 0,086%	0,086% 0,086% 0,086%	0,086% 0,086% 0,086%	30,29%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400	17,092%	2,955%	% P \$ P \$ E	0,130% 0,143% 0,143%	0,143% 0,143% 0,143%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,154%
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)	\$141.738.146,859	42,319%	\$7.878.560,197	% P \$ P \$ E	0,300% 0,330% 0,330%	0,330% 0,330% 0,330%	0,420% 0,420% 0,420%	0,420% 0,420% 0,420%	0,420% 0,420% 0,420%	0,420% 0,420% 0,420%	0,420% 0,420% 0,420%	0,420% 0,420% 0,420%	0,420% 0,420% 0,420%	0,420% 0,420% 0,420%	0,355%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340,557	20,343%	0,962%	% P \$ P \$ E	0,130% 0,143% 0,143%	0,143% 0,143% 0,143%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,162% 0,162% 0,162%	0,154%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P \$ P \$ E	0,013% 0,015% 0,015%	0,015% 0,015% 0,015%	0,019% 0,019% 0,019%	0,019% 0,019% 0,019%	0,019% 0,019% 0,019%	0,019% 0,019% 0,019%	0,019% 0,019% 0,019%	0,019% 0,019% 0,019%	0,019% 0,019% 0,019%	0,019% 0,019% 0,019%	0,016%
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	\$2.257.167,500	0,674%	0,063%	% P \$ P \$ E	0,005% 0,005% 0,005%	0,005% 0,005% 0,005%	0,007% 0,007% 0,007%	0,007% 0,007% 0,007%	0,007% 0,007% 0,007%	0,007% 0,007% 0,007%	0,007% 0,007% 0,007%	0,007% 0,007% 0,007%	0,007% 0,007% 0,007%	0,007% 0,007% 0,007%	0,006%
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	\$15.028.248,528	4,480%	0,140%	% P \$ P \$ E	0,026% 0,026% 0,026%	0,026% 0,026% 0,026%	0,037% 0,037% 0,037%	0,037% 0,037% 0,037%	0,037% 0,037% 0,037%	0,037% 0,037% 0,037%	0,037% 0,037% 0,037%	0,037% 0,037% 0,037%	0,037% 0,037% 0,037%	0,037% 0,037% 0,037%	0,031%
ÍTEM NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0,000	0,000%	1,441%	% P \$ P \$ E	0,075% 0,082% 0,082%	0,082% 0,082% 0,082%	0,105% 0,105% 0,105%	0,105% 0,105% 0,105%	0,105% 0,105% 0,105%	0,105% 0,105% 0,105%	0,105% 0,105% 0,105%	0,105% 0,105% 0,105%	0,105% 0,105% 0,105%	0,105% 0,105% 0,105%	0,088%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334.689.236,546	100,000%	8,168%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADA (A)	\$ 343.242.092,431	102,501%	\$ 32.636.462,687												
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:															
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.															
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.															
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".															
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).															
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.															
CONVENCIONES															
TPO DE DIBUJO															
PROGRAMADO															
EJECUTADO															
BARRAS															
CURVAS															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES															
VALOR (Miles de Pesos)															
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA															
VALOR (Miles de Pesos)															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES															
VALOR (Miles de Pesos)															
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA															
VALOR (Miles de Pesos)															
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.															
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.															
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*															
VALOR INICIAL															
VALOR EJECUTADO															
% DE EJECUCIÓN															
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES															
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA															
PROVISION PARA IVA DE OBRA AJUSTES JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24															
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS															
IVA REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS															
GESTIÓN SOCIAL AMBIENTAL Y FISCAL (Incluye PAGA e IVA)															
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)															
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)															
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B)															
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)															
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)															
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).															
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.															
NOTA:															
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.															
OBSERVACIONES:															
Aprobada Firma:															
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO															
Representante legal o apoderado del Contratista															
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE															
Matrícula No.: 25202-57327 CND															
Aprobada Firma:															
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS															
Representante legal o apoderado del Interventor															
CONSORCIO INTERVENTORIA VISIÓN 2030															
Matrícula No.: 25202-41184 CND															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2																																																																																												
										VERSIÓN 1																																																																																													
										PÁGINA 7 DE 11																																																																																													
										FECHA 31/07/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																													
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26 DE jul-23 (Indicar mes y año)		VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3.620.505.517,00																																																																																									
										SEGUIMIENTO No. 26 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																													
CONTRATO No: 991 DE 2021										PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato original)		PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																											
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRODUCIDA Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DE CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																											
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:																																																																																											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato original)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00																																																																																											
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00																																																																																													
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)																																																																																																							
	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado \$ Valor Programado	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																									
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	39,54%																																																																																								
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37.290.981,185	11,142%		% P 0,056% 0,070% 0,070% 0,077% 0,077% 0,096% 0,096% 0,013% 0,013% 0,031%	\$ E \$187.685.786 \$234.607.208 \$234.607.208 \$248.087.986 \$258.087.929 \$328.450.081 \$328.450.092 \$41.849.687 \$41.849.688 \$104.624.220																																																																																																		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400	17,092%		% P 0,154% 0,183% 0,193% 0,212% 0,212% 0,270% 0,270% 0,034% 0,034% 0,086%	\$ E \$515.892.218 \$644.815.272 \$644.815.272 \$709.296.799 \$709.296.799 \$902.741.381 \$902.741.381 \$115.023.396 \$115.023.396 \$287.598.490																																																																																																		
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)	\$149.004.224,264	44,520%		% P 0,355% 0,444% 0,444% 0,488% 0,488% 0,621% 0,621% 0,079% 0,079% 0,198%	\$ E \$1.187.726.145 \$1.484.657.681 \$1.484.657.681 \$1.633.123.449 \$1.633.123.449 \$2.078.520.754 \$2.078.520.754 \$264.836.110 \$264.836.110 \$662.090.276																																																																																																		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340,557	20,343%		% P 0,154% 0,192% 0,192% 0,211% 0,211% 0,269% 0,269% 0,034% 0,034% 0,086%	\$ E \$514.087.532 \$642.609.415 \$642.609.415 \$706.870.356 \$706.870.356 \$889.653.180 \$889.653.180 \$114.629.910 \$114.629.911 \$286.574.778																																																																																																		
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5.815.212,112	1,737%		% P 0,016% 0,020% 0,020% 0,022% 0,022% 0,028% 0,028% 0,004% 0,004% 0,009%	\$ E \$52.613.224 \$65.766.529 \$65.766.529 \$72.343.182 \$72.343.182 \$92.073.141 \$92.073.141 \$11.731.561 \$11.731.561 \$29.328.902																																																																																																		
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	\$2.257.167,500	0,673%		% P 0,006% 0,007% 0,007% 0,008% 0,008% 0,010% 0,010% 0,001% 0,001% 0,003%	\$ E \$18.914.434 \$23.643.043 \$23.643.043 \$26.007.347 \$26.007.347 \$33.100.260 \$33.100.260 \$4.217.492 \$4.217.492 \$10.543.729																																																																																																		
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	\$15.028.248,528	4,480%		% P 0,031% 0,039% 0,039% 0,043% 0,043% 0,054% 0,054% 0,007% 0,007% 0,017%	\$ E \$103.620.842 \$129.526.053 \$129.526.053 \$142.478.658 \$142.478.658 \$181.336.474 \$181.336.475 \$23.105.107 \$23.105.108 \$57.762.770																																																																																																		
ÍTEMES NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0,000	0,000%		% P 0,088% 0,110% 0,110% 0,122% 0,122% 0,155% 0,155% 0,020% 0,020% 0,049%	\$ E \$295.772.856 \$369.716.070 \$369.716.070 \$406.687.877 \$406.687.877 \$517.602.498 \$517.602.498 \$65.950.668 \$65.950.668 \$164.875.670																																																																																																		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334.689.236,546	100,000%													30,29%																																																																																								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$ 343.242.092,431	102,501%																																																																																																					
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																																							
<table><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DIBUJO</th><th></th></tr><tr><td>BARRAS</td><td>PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td></td></tr></table>																CONVENCIONES		TIPO DE DIBUJO		BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor	CURVAS																																																																																	
CONVENCIONES																																																																																																							
TIPO DE DIBUJO																																																																																																							
BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor EJECUTADO \$ Valor																																																																																																						
CURVAS																																																																																																							
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td>0,86%</td><td>1,87%</td><td>1,87%</td><td>1,18%</td><td>1,18%</td><td>1,58%</td><td>0,19%</td><td>0,19%</td><td>0,48%</td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td>\$2.878.273.917</td><td>\$3.895.341.271</td><td>\$3.895.341.271</td><td>\$3.994.878.397</td><td>\$3.994.878.397</td><td>\$5.033.477.779</td><td>\$641.343.931</td><td>\$641.343.934</td><td>\$1.683.389.838</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>31,21%</td><td>32,28%</td><td>33,36%</td><td>34,54%</td><td>35,72%</td><td>37,22%</td><td>38,73%</td><td>39,82%</td><td>41,33%</td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td>\$194.448.267.387</td><td>\$198.843.548.688</td><td>\$199.839.899.929</td><td>\$199.893.765.326</td><td>\$199.893.765.326</td><td>\$204.862.115.002</td><td>\$204.862.115.002</td><td>\$204.862.115.002</td><td>\$204.862.115.002</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,86%	1,87%	1,87%	1,18%	1,18%	1,58%	0,19%	0,19%	0,48%	VALOR (Miles de Pesos)		\$2.878.273.917	\$3.895.341.271	\$3.895.341.271	\$3.994.878.397	\$3.994.878.397	\$5.033.477.779	\$641.343.931	\$641.343.934	\$1.683.389.838	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	31,21%	32,28%	33,36%	34,54%	35,72%	37,22%	38,73%	39,82%	41,33%	VALOR (Miles de Pesos)		\$194.448.267.387	\$198.843.548.688	\$199.839.899.929	\$199.893.765.326	\$199.893.765.326	\$204.862.115.002	\$204.862.115.002	\$204.862.115.002	\$204.862.115.002	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										VALOR (Miles de Pesos)											INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,86%	1,87%	1,87%	1,18%	1,18%	1,58%	0,19%	0,19%	0,48%																																																																																													
VALOR (Miles de Pesos)		\$2.878.273.917	\$3.895.341.271	\$3.895.341.271	\$3.994.878.397	\$3.994.878.397	\$5.033.477.779	\$641.343.931	\$641.343.934	\$1.683.389.838																																																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	31,21%	32,28%	33,36%	34,54%	35,72%	37,22%	38,73%	39,82%	41,33%																																																																																													
VALOR (Miles de Pesos)		\$194.448.267.387	\$198.843.548.688	\$199.839.899.929	\$199.893.765.326	\$199.893.765.326	\$204.862.115.002	\$204.862.115.002	\$204.862.115.002	\$204.862.115.002																																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																																																																																																						
VALOR (Miles de Pesos)																																																																																																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																																																																																																						
VALOR (Miles de Pesos)																																																																																																							
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumarse el valor total del contrato.																																																																																																							
<table><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ 49.343.566.111</td><td>\$ 3.995.147,23</td><td>8,097%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA</td><td>\$ 800.000.000</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$ 2.812.239.712</td><td>\$ 267.892.534</td><td>9,519%</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 1.845.000.000</td><td>\$ 1.473.739.600</td><td>79,877%</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 350.550.000</td><td>\$ 280.010.524</td><td>79,877%</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)</td><td>\$ 9.226.844.067</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)</td><td>\$ 500.000.000</td><td>\$ 9.908,68</td><td>1,982%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)</td><td>\$ 64.878.199,89</td><td>\$ 6.026.498,564</td><td>9,102%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 399.567.436,436</td><td>\$ 38.662.961,251</td><td>9,676%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 409.452.964,666</td><td></td><td></td></tr></table>																PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN		VALOR ACTUALIZADO			PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566.111	\$ 3.995.147,23	8,097%	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 800.000.000	\$ -	0%	PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.812.239.712	\$ 267.892.534	9,519%	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000.000	\$ 1.473.739.600	79,877%	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350.550.000	\$ 280.010.524	79,877%	GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ 9.226.844.067	\$ -	0%	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 500.000.000	\$ 9.908,68	1,982%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199,89	\$ 6.026.498,564	9,102%	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399.567.436,436	\$ 38.662.961,251	9,676%	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 409.452.964,666																																										
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																																				
	VALOR ACTUALIZADO																																																																																																						
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566.111	\$ 3.995.147,23	8,097%																																																																																																				
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 800.000.000	\$ -	0%																																																																																																				
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.812.239.712	\$ 267.892.534	9,519%																																																																																																				
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000.000	\$ 1.473.739.600	79,877%																																																																																																				
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350.550.000	\$ 280.010.524	79,877%																																																																																																				
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	\$ 9.226.844.067	\$ -	0%																																																																																																				
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 500.000.000	\$ 9.908,68	1,982%																																																																																																				
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199,89	\$ 6.026.498,564	9,102%																																																																																																				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399.567.436,436	\$ 38.662.961,251	9,676%																																																																																																				
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 409.452.964,666																																																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																							
NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.																																																																																																							
OBSERVACIONES:																																																																																																							
<table><tr><td>Aprobó: Firma: </td><td>Aprobó: Firma: </td></tr><tr><td>Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO</td><td>Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS</td></tr><tr><td>Representante legal o apoderado del Contratista</td><td>Representante legal o apoderado del Interventor</td></tr><tr><td>CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE</td><td>CONSORCIO INTERVENTORIA VISIÓN 2030</td></tr><tr><td>Cédula No.: 25202-57327 CND</td><td>Cédula No.: 25202-44184 CND</td></tr></table>																Aprobó: Firma: 	Aprobó: Firma: 	Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO	Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS	Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor	CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE	CONSORCIO INTERVENTORIA VISIÓN 2030	Cédula No.: 25202-57327 CND	Cédula No.: 25202-44184 CND																																																																														
Aprobó: Firma: 	Aprobó: Firma: 																																																																																																						
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO	Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS																																																																																																						
Representante legal o apoderado del Contratista	Representante legal o apoderado del Interventor																																																																																																						
CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE	CONSORCIO INTERVENTORIA VISIÓN 2030																																																																																																						
Cédula No.: 25202-57327 CND	Cédula No.: 25202-44184 CND																																																																																																						

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-2																																																																																												
										VERSIÓN 1																																																																																													
										PÁGINA 8 DE 11																																																																																													
										FECHA 31/07/2023 (Día / Mes / Año)																																																																																													
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26 DE JUL-23 (Indicar mes y año) VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3.620.505.517,00																																																																																																							
SEGUIMIENTO No. 26 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																							
CONTRATO No: 991 DE 2021										PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato original)																																																																																													
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PRODUCIDA Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DE CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030										PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																																																													
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)																																																																																													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																																																																																													
										FECHA DE SUSPENSIÓN:																																																																																													
										FECHA DE REANUDACIÓN:																																																																																													
										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato original)																																																																																													
										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00																																																																																													
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00																																																																																													
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)																																																																																																							
	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado \$ Valor Programado	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																									
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado \$ Valor Ejecutado	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28																																																																																									
EXPLICACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37.290.981,185	11,142%	0,499%	% P 0,031% \$ P \$104.624.220 \$ E \$167.398.751	0,050%	0,050%	0,050%	0,063%	0,063%	0,069%	0,069%	0,085%	0,088%	0,016%	48,49%																																																																																								
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400	17,092%	2,955%	% P 0,086% \$ P \$287.598.490 \$ E \$460.093.584	0,137%	0,137%	0,137%	0,172%	0,172%	0,189%	0,189%	0,241%	0,241%	0,043%																																																																																									
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)	\$61.559.592,400	18,399%	\$11.808.746,115	% P 0,198% \$ P \$662.090.276 \$ E \$1.059.344.442	0,317%	0,317%	0,317%	0,396%	0,396%	0,435%	0,435%	0,554%	0,554%	0,098%																																																																																									
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítems 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340,557	20,343%	0,962%	% P 0,086% \$ P \$286.574.778 \$ E \$458.519.644	0,137%	0,137%	0,137%	0,171%	0,171%	0,189%	0,189%	0,240%	0,240%	0,043%																																																																																									
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P 0,009% \$ P \$29.328.902 \$ E \$46.926.243	0,014%	0,014%	0,014%	0,018%	0,018%	0,019%	0,019%	0,025%	0,025%	0,004%	44,01%																																																																																								
OBRAS VARIAS (Ítems 49, 50)	\$2.257.167,500	0,674%	0,063%	% P 0,023% \$ P \$10.543.729 \$ E \$16.869.967	0,028%	0,028%	0,028%	0,035%	0,035%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%																																																																																									
TRANSPORTES (Ítems 51, 52, 53)	\$15.028.248,528	4,480%	0,140%	% P 0,017% \$ P \$57.762.770 \$ E \$92.420.432	0,028%	0,028%	0,028%	0,035%	0,035%	0,038%	0,038%	0,048%	0,048%	0,009%																																																																																									
ÍTEMES NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0,000	0,000%	1,441%	% P 0,049% \$ P \$164.875.670 \$ E \$263.802.672	0,079%	0,079%	0,079%	0,099%	0,099%	0,108%	0,108%	0,138%	0,138%	0,024%	39,54%																																																																																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334.689.236,546	100,000%	8,168%																																																																																																				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$ 343.242.092,431	102,501%	\$ 32.636.462,687																																																																																																				
NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES: 1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP. 2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado. 3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada". 4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). 5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																																																																																																							
<table><tr><th colspan="2">CONVENCIONES</th></tr><tr><th>TIPO DE DIBUJO</th><th></th></tr><tr><td>BARRAS</td><td>PROGRAMADO \$ Valor</td></tr><tr><td>CURVAS</td><td>EJECUTADO \$ Valor</td></tr></table>																CONVENCIONES		TIPO DE DIBUJO		BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor	CURVAS	EJECUTADO \$ Valor																																																																																
CONVENCIONES																																																																																																							
TIPO DE DIBUJO																																																																																																							
BARRAS	PROGRAMADO \$ Valor																																																																																																						
CURVAS	EJECUTADO \$ Valor																																																																																																						
<table><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES</td><td>%</td><td>0,48%</td><td>0,77%</td><td>0,77%</td><td>0,96%</td><td>0,96%</td><td>1,08%</td><td>1,34%</td><td>1,34%</td><td>0,24%</td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td>\$1.603.389.838</td><td>\$2.565.375.735</td><td>\$2.565.375.735</td><td>\$3.208.719.879</td><td>\$3.208.719.879</td><td>\$3.527.391.637</td><td>\$4.489.407.838</td><td>\$4.489.407.838</td><td>\$796.665.151</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA</td><td>%</td><td>48,67%</td><td>48,84%</td><td>48,80%</td><td>42,56%</td><td>43,82%</td><td>44,87%</td><td>45,63%</td><td>46,97%</td><td>48,50%</td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td>\$134.169.803.818</td><td>\$158.676.379.863</td><td>\$158.235.735.288</td><td>\$142.442.474.938</td><td>\$146.849.194.625</td><td>\$148.176.588.264</td><td>\$162.785.977.861</td><td>\$167.193.385.439</td><td>\$181.892.793.879</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR (Miles de Pesos)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,48%	0,77%	0,77%	0,96%	0,96%	1,08%	1,34%	1,34%	0,24%	VALOR (Miles de Pesos)		\$1.603.389.838	\$2.565.375.735	\$2.565.375.735	\$3.208.719.879	\$3.208.719.879	\$3.527.391.637	\$4.489.407.838	\$4.489.407.838	\$796.665.151	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	48,67%	48,84%	48,80%	42,56%	43,82%	44,87%	45,63%	46,97%	48,50%	VALOR (Miles de Pesos)		\$134.169.803.818	\$158.676.379.863	\$158.235.735.288	\$142.442.474.938	\$146.849.194.625	\$148.176.588.264	\$162.785.977.861	\$167.193.385.439	\$181.892.793.879	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										VALOR (Miles de Pesos)											INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										VALOR (Miles de Pesos)										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,48%	0,77%	0,77%	0,96%	0,96%	1,08%	1,34%	1,34%	0,24%																																																																																													
VALOR (Miles de Pesos)		\$1.603.389.838	\$2.565.375.735	\$2.565.375.735	\$3.208.719.879	\$3.208.719.879	\$3.527.391.637	\$4.489.407.838	\$4.489.407.838	\$796.665.151																																																																																													
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	48,67%	48,84%	48,80%	42,56%	43,82%	44,87%	45,63%	46,97%	48,50%																																																																																													
VALOR (Miles de Pesos)		\$134.169.803.818	\$158.676.379.863	\$158.235.735.288	\$142.442.474.938	\$146.849.194.625	\$148.176.588.264	\$162.785.977.861	\$167.193.385.439	\$181.892.793.879																																																																																													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																																																																																																						
VALOR (Miles de Pesos)																																																																																																							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																																																																																																						
VALOR (Miles de Pesos)																																																																																																							
* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumarse el valor total del contrato.																																																																																																							
<table><tr><th>PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*</th><th>VALOR INICIAL</th><th>VALOR EJECUTADO</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td></td><td>VALOR ACTUALIZADO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>\$ 49.343.566.111</td><td>\$ 3.995.147,23</td><td>8,097%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA</td><td>\$ 800.000,000</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24</td><td>\$ 2.812.239.712</td><td>\$ 267.692.534</td><td>9,519%</td></tr><tr><td>REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 1.845.000,000</td><td>\$ 1.473.739.600</td><td>79,877%</td></tr><tr><td>IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 350.550,000</td><td>\$ 280.010,524</td><td>79,877%</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGOS e IVA)</td><td>\$ 9.226.844,067</td><td>\$ -</td><td>0%</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)</td><td>\$ 500.000,000</td><td>\$ 9.908,68</td><td>1,982%</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)</td><td>\$ 64.878.199,89</td><td>\$ 6.026.498,564</td><td>9,102%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 399.567.436,436</td><td>\$ 38.662.961,251</td><td>9,676%</td></tr><tr><td>VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)</td><td>\$ 409.452.964,666</td><td></td><td></td></tr></table>																PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN		VALOR ACTUALIZADO			PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566.111	\$ 3.995.147,23	8,097%	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 800.000,000	\$ -	0%	PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.812.239.712	\$ 267.692.534	9,519%	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000,000	\$ 1.473.739.600	79,877%	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350.550,000	\$ 280.010,524	79,877%	GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGOS e IVA)	\$ 9.226.844,067	\$ -	0%	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 500.000,000	\$ 9.908,68	1,982%	VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199,89	\$ 6.026.498,564	9,102%	VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399.567.436,436	\$ 38.662.961,251	9,676%	VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 409.452.964,666																																										
PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN																																																																																																				
	VALOR ACTUALIZADO																																																																																																						
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 49.343.566.111	\$ 3.995.147,23	8,097%																																																																																																				
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ 800.000,000	\$ -	0%																																																																																																				
PROVISIÓN PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	\$ 2.812.239.712	\$ 267.692.534	9,519%																																																																																																				
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.845.000,000	\$ 1.473.739.600	79,877%																																																																																																				
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 350.550,000	\$ 280.010,524	79,877%																																																																																																				
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRECINAL (Incluye PAGOS e IVA)	\$ 9.226.844,067	\$ -	0%																																																																																																				
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (Incluye IVA)	\$ 500.000,000	\$ 9.908,68	1,982%																																																																																																				
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 64.878.199,89	\$ 6.026.498,564	9,102%																																																																																																				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 399.567.436,436	\$ 38.662.961,251	9,676%																																																																																																				
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 409.452.964,666																																																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																							
NOTA: La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.																																																																																																							
OBSERVACIONES:																																																																																																							
 Aprobó Firma: Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante legal o apoderado del Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES SUR Y ORIENTE Matrícula No. 25202-57327 CND  Aprobó Firma: Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS Representante legal o apoderado del Interventor CONSORCIO INTERVENTORIA VISIÓN 2030 Matrícula No. 25202-41184 CND																																																																																																							

	PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CODIGO VERSION 1 PAGINA 9 DE 11	MEPI-MN1-INV-6-FR-2																																																																																																																																																
	FECHA 31 / 7 / 2023 (Día / Mes / Año)																																																																																																																																																											
	UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 26 DE Jul-23 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3.620.505.517,00 (Indicar mes y año) SEGUIMIENTO No. 26 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																																																																																																																																																											
CONTRATO No.: 991 DE 2021 PLAZO INICIAL: 114 (En meses según contrato original) PLAZO ACUMULADO: 114 (En meses según las órdenes sin suspensiones) OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año) VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436 (Indice contrato original) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.855.628.230,00 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENIOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409.452.964.666,00																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)</th> <th>(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos</th> <th>(% OBRA PROGRAMADA)</th> <th>(% EJECUTADO/ VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)</th> <th>% Programado \$ Valor Programado</th> <th>81</th> <th>82</th> <th>83</th> <th>84</th> <th>85</th> <th>86</th> <th>87</th> <th>88</th> <th>89</th> <th>90</th> <th></th> </tr> <tr> <th>VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos</th> <th>(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA</th> <th>VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos</th> <th>\$ Valor Ejecutado % Ejecutado</th> <th>feb-28</th> <th>mar-28</th> <th>abr-28</th> <th>may-28</th> <th>jun-28</th> <th>jul-28</th> <th>ago-28</th> <th>sep-28</th> <th>oct-28</th> <th>nov-28</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)</td> <td>\$37.290.981,185</td> <td>11,142%</td> <td>0,499%</td> <td>% P 0,016% \$ P \$51.984.555 % E</td> <td>0,039% \$129.961.386</td> <td>0,039% \$129.961.386</td> <td>0,062% \$207.938.218</td> <td>0,062% \$207.938.218</td> <td>0,078% \$269.922.779</td> <td>0,078% \$269.922.779</td> <td>0,085% \$285.915.050</td> <td>0,085% \$285.915.050</td> <td>0,094% \$335.891.881</td> <td>0,109% \$363.891.881</td> <td>58,49%</td> </tr> <tr> <td>BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)</td> <td>\$57.206.062,400</td> <td>17,092%</td> <td>2,955%</td> <td>% P 0,043% \$ P \$142.878.963 % E</td> <td>0,107% \$357.197.408</td> <td>0,107% \$357.197.408</td> <td>0,171% \$571.515.853</td> <td>0,171% \$571.515.853</td> <td>0,213% \$714.394.816</td> <td>0,213% \$714.394.816</td> <td>0,235% \$785.834.297</td> <td>0,235% \$785.834.297</td> <td>0,235% \$785.834.297</td> <td>0,299% \$1.000.152.742</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)</td> <td>\$149.004.224,264</td> <td>44,520%</td> <td>1,972%</td> <td>% P 0,098% \$ P \$328.972.280 % E</td> <td>0,246% \$822.430.700</td> <td>0,246% \$822.430.700</td> <td>0,393% \$1.315.889.120</td> <td>0,393% \$1.315.889.120</td> <td>0,491% \$1.644.861.399</td> <td>0,491% \$1.644.861.399</td> <td>0,541% \$1.809.347.539</td> <td>0,541% \$1.809.347.539</td> <td>0,541% \$1.809.347.539</td> <td>0,688% \$2.302.905.959</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)</td> <td>\$68.087.340,557</td> <td>20,343%</td> <td>0,962%</td> <td>% P 0,043% \$ P \$142.390.187 % E</td> <td>0,106% \$355.975.466</td> <td>0,106% \$355.975.466</td> <td>0,170% \$569.560.746</td> <td>0,170% \$569.560.746</td> <td>0,213% \$711.950.933</td> <td>0,213% \$711.950.933</td> <td>0,234% \$783.146.026</td> <td>0,234% \$783.146.026</td> <td>0,234% \$783.146.026</td> <td>0,298% \$996.731.306</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)</td> <td>\$5.815.212,112</td> <td>1,737%</td> <td>0,136%</td> <td>% P 0,004% \$ P \$14.572.628 % E</td> <td>0,011% \$36.431.572</td> <td>0,011% \$36.431.572</td> <td>0,017% \$58.290.515</td> <td>0,017% \$58.290.515</td> <td>0,022% \$72.863.143</td> <td>0,022% \$72.863.143</td> <td>0,024% \$80.149.458</td> <td>0,024% \$80.149.458</td> <td>0,024% \$80.149.458</td> <td>0,030% \$102.008.401</td> <td>53,49%</td> </tr> <tr> <td>OBRAS VARIAS (Items 49, 50)</td> <td>\$2.257.167,500</td> <td>0,674%</td> <td>0,063%</td> <td>% P 0,002% \$ P \$5.238.855 % E</td> <td>0,004% \$13.097.136</td> <td>0,004% \$13.097.136</td> <td>0,006% \$20.955.418</td> <td>0,006% \$20.955.418</td> <td>0,008% \$26.194.273</td> <td>0,008% \$26.194.273</td> <td>0,009% \$28.813.700</td> <td>0,009% \$28.813.700</td> <td>0,009% \$28.813.700</td> <td>0,011% \$36.671.982</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)</td> <td>\$15.028.248,528</td> <td>4,490%</td> <td>0,140%</td> <td>% P 0,009% \$ P \$28.700.542 % E</td> <td>0,021% \$71.751.356</td> <td>0,021% \$71.751.356</td> <td>0,034% \$114.802.170</td> <td>0,034% \$114.802.170</td> <td>0,043% \$143.502.713</td> <td>0,043% \$143.502.713</td> <td>0,047% \$157.852.984</td> <td>0,047% \$157.852.984</td> <td>0,047% \$157.852.984</td> <td>0,060% \$200.903.798</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td></tr></tbody></table>													GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO/ VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado \$ Valor Programado	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28		EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37.290.981,185	11,142%	0,499%	% P 0,016% \$ P \$51.984.555 % E	0,039% \$129.961.386	0,039% \$129.961.386	0,062% \$207.938.218	0,062% \$207.938.218	0,078% \$269.922.779	0,078% \$269.922.779	0,085% \$285.915.050	0,085% \$285.915.050	0,094% \$335.891.881	0,109% \$363.891.881	58,49%	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400	17,092%	2,955%	% P 0,043% \$ P \$142.878.963 % E	0,107% \$357.197.408	0,107% \$357.197.408	0,171% \$571.515.853	0,171% \$571.515.853	0,213% \$714.394.816	0,213% \$714.394.816	0,235% \$785.834.297	0,235% \$785.834.297	0,235% \$785.834.297	0,299% \$1.000.152.742		PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	\$149.004.224,264	44,520%	1,972%	% P 0,098% \$ P \$328.972.280 % E	0,246% \$822.430.700	0,246% \$822.430.700	0,393% \$1.315.889.120	0,393% \$1.315.889.120	0,491% \$1.644.861.399	0,491% \$1.644.861.399	0,541% \$1.809.347.539	0,541% \$1.809.347.539	0,541% \$1.809.347.539	0,688% \$2.302.905.959		ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340,557	20,343%	0,962%	% P 0,043% \$ P \$142.390.187 % E	0,106% \$355.975.466	0,106% \$355.975.466	0,170% \$569.560.746	0,170% \$569.560.746	0,213% \$711.950.933	0,213% \$711.950.933	0,234% \$783.146.026	0,234% \$783.146.026	0,234% \$783.146.026	0,298% \$996.731.306		SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P 0,004% \$ P \$14.572.628 % E	0,011% \$36.431.572	0,011% \$36.431.572	0,017% \$58.290.515	0,017% \$58.290.515	0,022% \$72.863.143	0,022% \$72.863.143	0,024% \$80.149.458	0,024% \$80.149.458	0,024% \$80.149.458	0,030% \$102.008.401	53,49%	OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	\$2.257.167,500	0,674%	0,063%	% P 0,002% \$ P \$5.238.855 % E	0,004% \$13.097.136	0,004% \$13.097.136	0,006% \$20.955.418	0,006% \$20.955.418	0,008% \$26.194.273	0,008% \$26.194.273	0,009% \$28.813.700	0,009% \$28.813.700	0,009% \$28.813.700	0,011% \$36.671.982		TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	\$15.028.248,528	4,490%	0,140%	% P 0,009% \$ P \$28.700.542 % E	0,021% \$71.751.356	0,021% \$71.751.356	0,034% \$114.802.170	0,034% \$114.802.170	0,043% \$143.502.713	0,043% \$143.502.713	0,047% \$157.852.984	0,047% \$157.852.984	0,047% \$157.852.984	0,060% \$200.903.798		
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO/ VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado \$ Valor Programado	81	82	83	84	85	86	87	88		89	90																																																																																																																																													
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	\$ Valor Ejecutado % Ejecutado	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28																																																																																																																																														
EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$37.290.981,185	11,142%	0,499%	% P 0,016% \$ P \$51.984.555 % E	0,039% \$129.961.386	0,039% \$129.961.386	0,062% \$207.938.218	0,062% \$207.938.218	0,078% \$269.922.779	0,078% \$269.922.779	0,085% \$285.915.050	0,085% \$285.915.050	0,094% \$335.891.881	0,109% \$363.891.881	58,49%																																																																																																																																													
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062,400	17,092%	2,955%	% P 0,043% \$ P \$142.878.963 % E	0,107% \$357.197.408	0,107% \$357.197.408	0,171% \$571.515.853	0,171% \$571.515.853	0,213% \$714.394.816	0,213% \$714.394.816	0,235% \$785.834.297	0,235% \$785.834.297	0,235% \$785.834.297	0,299% \$1.000.152.742																																																																																																																																														
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	\$149.004.224,264	44,520%	1,972%	% P 0,098% \$ P \$328.972.280 % E	0,246% \$822.430.700	0,246% \$822.430.700	0,393% \$1.315.889.120	0,393% \$1.315.889.120	0,491% \$1.644.861.399	0,491% \$1.644.861.399	0,541% \$1.809.347.539	0,541% \$1.809.347.539	0,541% \$1.809.347.539	0,688% \$2.302.905.959																																																																																																																																														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340,557	20,343%	0,962%	% P 0,043% \$ P \$142.390.187 % E	0,106% \$355.975.466	0,106% \$355.975.466	0,170% \$569.560.746	0,170% \$569.560.746	0,213% \$711.950.933	0,213% \$711.950.933	0,234% \$783.146.026	0,234% \$783.146.026	0,234% \$783.146.026	0,298% \$996.731.306																																																																																																																																														
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$5.815.212,112	1,737%	0,136%	% P 0,004% \$ P \$14.572.628 % E	0,011% \$36.431.572	0,011% \$36.431.572	0,017% \$58.290.515	0,017% \$58.290.515	0,022% \$72.863.143	0,022% \$72.863.143	0,024% \$80.149.458	0,024% \$80.149.458	0,024% \$80.149.458	0,030% \$102.008.401	53,49%																																																																																																																																													
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	\$2.257.167,500	0,674%	0,063%	% P 0,002% \$ P \$5.238.855 % E	0,004% \$13.097.136	0,004% \$13.097.136	0,006% \$20.955.418	0,006% \$20.955.418	0,008% \$26.194.273	0,008% \$26.194.273	0,009% \$28.813.700	0,009% \$28.813.700	0,009% \$28.813.700	0,011% \$36.671.982																																																																																																																																														
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	\$15.028.248,528	4,490%	0,140%	% P 0,009% \$ P \$28.700.542 % E	0,021% \$71.751.356	0,021% \$71.751.356	0,034% \$114.802.170	0,034% \$114.802.170	0,043% \$143.502.713	0,043% \$143.502.713	0,047% \$157.852.984	0,047% \$157.852.984	0,047% \$157.852.984	0,060% \$200.903.798																																																																																																																																														



PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MEPI-MN1-IN-6-PR-2

VERSION1

PAGINA10 DE 11

FECHA3172023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL:CAQUETA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.26

DEjul-23

(Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 3.620.505.517,00

CONTRATO No.:991 DE 2021

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:985 DE 2021

INTERVENTOR:CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030

SEGUIMIENTO No.26

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

PLAZO INICIAL:114

(En meses según contrato original)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:29/08/2021

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):399.567.436.436,00

(Según contrato original)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):499.452.964.666,00

PLAZO ACUMULADO:114

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:31/08/2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):\$ 9.885.529.239,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA)	(% OBRA PROGRAMADA)	(% EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA)	% Programado	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	72,36%
	Miles de pesos		Miles de pesos	% Ejecutado	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	\$37.290.981.185	11,142%	\$1.995.177.721	0,499%											
(% ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA)															
VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA															
(Miles de pesos)															
EXPLICACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)	\$22.397.614.844	6,686%	\$1.995.177.721	0,499%											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 11, 12, 13, 14, 15)	\$57.206.062.400	17,092%	\$1.808.746.115	2,955%											
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 16, 17, 18, 19, 20)	\$149.004.224.264	44,520%	\$7.878.560.197	1,972%											
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)	\$68.087.340.557	20,343%	\$3.843.511.636	0,962%											
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 43, 44, 45, 46, 47, 48)	\$6.278.636.562	1,875%	\$544.350.411	0,136%											
OBRAS VARIAS (Items 49, 50)	\$2.257.167.500	0,674%	\$249.757.185	0,063%											
TRANSPORTES (Items 51, 52, 53)	\$15.028.248.528	4,490%	\$560.186.516	0,140%											
ITEMS NO PREVISTOS (54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)	\$0,000	0,000%	\$5.756.172.906	1,441%											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 334.689.236.546	100,000%	\$ 8.168%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A)	\$ 343.242.092.431	102,501%	\$ 32.636.462,687												

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).

5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,87%	6,49%	6,49%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	2,80%	2,80%	2,80%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$5.576.621.089	\$1.339.671.918	\$1.339.671.918	\$3.349.177.549	\$3.349.177.549	\$6.398.684.079	\$6.398.684.079	\$6.698.385.160	\$6.698.385.160	\$7.388.130.809
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%										

[illegible]

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2021											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	100,73	101,15	101,42	101,50	101,86	102,09	102,72	102,92	102,98	103,14	103,21	103,28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	100,70	100,76	101,46	101,62	101,60	101,96	102,24	102,18	102,24	102,21	102,42	102,44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38,51	100,90	101,20	102,53	102,02	102,91	103,25	104,31	104,29	103,81	103,50	103,66	104,35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7,09	101,50	103,14	103,95	105,33	106,53	107,48	108,56	109,28	108,78	108,61	109,16	109,42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	100,69	101,17	101,67	102,42	102,53	102,97	104,54	104,39	104,56	104,88	104,98	105,35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación	4,07	101,36	101,84	102,86	104,40	105,05	105,45	107,62	107,99	108,14	108,36	108,49	108,95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4,40	100,57	101,94	101,43	102,12	100,42	100,81	101,71	101,20	102,19	101,70	102,00	102,36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4,22	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y exploración	13,81	100,34	100,52	100,67	100,81	100,80	101,11	101,67	101,81	101,84	101,86	101,95	101,97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado	12,21	100,53	100,66	100,88	101,10	101,13	101,44	101,75	101,84	101,87	101,93	102,04	102,07
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimento	38,21	100,70	100,57	101,58	101,64	101,70	102,20	102,66	102,74	102,65	102,64	102,91	103,01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación	21,15	101,32	101,83	102,62	103,66	104,53	104,82	106,50	106,51	106,57	106,72	107,07	107,80
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenaje	10,83	101,00	101,20	101,14	101,42	101,48	101,79	102,47	102,66	102,80	102,94	103,03	103,44
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes	0,92	100,91	101,62	102,77	104,10	104,73	106,49	110,05	110,63	110,61	111,04	111,64	111,97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas	1,25	101,20	101,80	101,80	102,26	102,61	103,45	104,03	103,95	104,26	104,70	105,30	105,74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalización	0,81	101,27	102,65	104,37	106,20	106,61	107,58	109,02	109,12	110,34	112,22	112,87	114,10
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0,53	100,07	101,07	100,77	101,14	99,79	100,46	102,75	102,64	102,88	102,19	102,39	102,30
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0,28	100,86	101,30	101,62	102,42	102,86	103,28	104,32	104,58	105,16	105,35	105,73	106,31

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2022											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	104,36	105,59	106,33	107,22	108,07	108,34	109,12	109,17	109,40	110,04	110,42	110,31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	103,71	104,89	105,19	105,76	106,58	107,02	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38,51	106,80	109,36	110,34	113,44	114,11	113,62	116,71	116,86	116,76	118,63	119,18	118,60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7,09	110,96	111,37	114,95	117,49	118,65	118,22	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	107,61	110,00	110,71	111,38	112,36	113,02	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación	4,07	111,12	112,85	113,76	114,86	115,31	115,13	116,29	116,39	116,82	118,44	118,64	118,22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4,40	105,12	106,29	106,98	109,61	110,03	110,83	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4,22	101,56	101,84	102,77	103,21	104,21	104,62	105,41	105,48	105,50	105,53	105,74	105,74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y exploración	13,81	103,10	103,92	104,37	104,92	105,80	106,17	107,02	107,08	107,34	108,12	108,23	108,31
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado	12,21	103,19	104,21	104,66	105,02	105,77	106,24	106,97	106,91	107,15	107,55	107,66	107,83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimento	38,21	104,36	105,61	105,81	106,42	107,17	107,33	108,71	107,99	108,40	109,61	109,83	110,14
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación	21,15	110,33	112,71	113,85	115,72	115,83	115,44	116,92	116,79	117,11	118,71	119,28	118,69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenaje	10,83	105,32	106,97	107,88	108,45	109,03	109,59	110,47	110,85	111,03	111,82	111,98	111,83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes	0,92	113,81	115,46	116,47	117,51	118,50	118,31	119,97	119,87	119,89	123,35	123,23	122,60
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas	1,25	108,01	109,21	111,68	112,61	114,01	114,57	115,07	115,48	115,53	115,98	116,16	116,17
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalización	0,81	118,30	119,72	121,41	122,30	124,39	120,98	121,34	122,81	123,17	123,90	124,59	124,76
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0,53	104,77	106,01	105,66	107,47	108,32	108,52	110,25	111,22	110,70	114,17	115,23	113,26
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0,28	108,81	110,85	111,87	113,30	113,98	114,55	115,39	116,09	116,49	117,56	118,27	118,13

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023						
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	115,70	118,02	118,78	119,53	119,90	119,90	120,71
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	114,91	117,90	119,71	120,52	121,03	121,41	121,78
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38,51	126,71	131,73	132,31	132,85	133,11	132,97	134,18
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7,09	123,17	125,08	125,23	125,48	125,47	125,22	124,87
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	121,13	123,23	123,96	124,28	124,99	125,56	125,69
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación	4,07	123,30	125,51	125,76	126,98	127,02	126,73	127,04
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4,40	128,39	131,60	130,88	132,24	131,26	129,94	132,76
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4,22	108,97	111,19	111,67	113,11	115,59	116,31	116,41
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	13,81	112,38	114,97	115,79	116,83	117,88	118,14	118,34
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmados	12,21	112,20	115,00	116,10	117,02	117,88	118,27	118,40
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos	38,21	115,65	118,90	121,10	121,60	122,07	122,98	123,13
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación	21,15	125,27	128,61	129,15	129,33	129,72	129,74	129,77
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenaje	10,83	118,39	121,11	121,82	122,79	123,04	123,27	123,88
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes	0,92	125,82	128,70	128,54	128,96	129,18	128,86	128,64
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas	1,25	122,52	125,28	125,52	125,83	126,20	126,48	125,56
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalización	0,81	128,23	129,86	130,64	130,27	130,06	130,50	130,20
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0,53	124,44	128,01	127,27	128,64	127,94	126,82	129,14
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0,28	124,66	127,43	128,14	128,58	129,03	128,99	129,58

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos

Grupos de costos	Ponderación	2021											
		Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice
Materiales	51,31	101,15	101,82	102,63	103,56	104,47	105,21	107,04	107,39	107,34	107,52	107,86	108,63
Herramienta mano	2,14	100,85	101,50	102,12	102,76	102,32	102,87	103,47	103,99	104,15	104,37	104,84	105,40
Maquinaria	12,71	100,59	100,86	101,06	101,01	101,60	101,72	102,39	102,54	102,53	102,47	102,57	102,47
Equipos	6,18	100,17	100,23	99,53	99,58	99,88	100,44	100,52	100,65	100,68	100,80	100,72	100,73
Mano de obra	16,89	101,06	101,37	101,51	101,71	101,79	102,01	102,20	102,28	102,30	102,31	102,30	102,30
Transporte	8,89	100,07	100,04	100,07	100,25	100,39	100,48	100,51	100,53	100,53	100,64	100,69	100,56
Equipos especiales	1,89	100,46	101,35	101,78	102,18	103,28	105,07	106,60	107,73	108,15	109,40	110,17	111,42

A16.4 ICOCIV - Serie histórica

Grupos de costos	Ponderación	2022												2023						
		Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice
Materiales	51,31	110,87	112,56	114,37	116,63	117,93	117,99	119,84	119,88	119,88	122,00	122,49	122,12	129,41	132,84	132,96	133,48	133,52	133,58	133,55
Herramienta mano	2,14	106,07	107,25	107,82	108,87	109,34	109,72	110,07	110,85	111,57	112,28	113,24	113,81	114,98	116,48	117,18	117,88	118,24	118,64	118,40
Maquinaria	12,71	103,86	104,62	104,89	105,43	106,49	106,87	107,85	108,03	108,57	109,04	109,02	108,85	112,45	114,76	115,62	116,29	116,60	116,78	118,22
Equipos	6,18	101,32	102,46	102,72	102,49	103,05	103,41	103,93	104,68	104,82	104,91	106,40	106,87	109,70	111,07	111,66	112,07	111,99	112,26	112,53
Mano de obra	16,89	104,75	106,81	107,20	107,03	107,29	107,82	108,05	108,07	108,09	108,13	108,17	108,24	114,81	117,74	119,39	119,89	120,03	120,16	120,25
Transporte	8,89	101,43	101,81	102,58	103,03	103,88	104,22	104,94	105,00	105,07	105,07	105,07	105,42	107,83	109,74	110,24	111,43	113,56	114,18	114,28
Equipos especiales	1,89	114,58	115,78	117,88	118,22	120,06	121,72	123,74	129,68	132,16	135,31	138,00	140,35	142,68	145,47	148,06	148,82	148,98	150,00	150,24



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alejandro Gómez Bustamante</i> 58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogotá, 14 de febrero 2023

Desubsigned by:
Felipe Trujillo Lopez
73187964DDA347D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
Desubsigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> EE4C1A0FF5D04B0... Juan Carlos Palacios Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	Desubsigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9CE12D53C942E... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales