

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL</p>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.2590-2024.....	OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ORIENTAL
Contrato de Interventoría No.3565-2024.....	Interventoría: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

Objeto Convenio Solidario:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.1.....	MES O PERIODO:nov-24.....
--------------------------------	--------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		3
2.1	Localización		3
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		3
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		3
2.4	Características técnicas del proyecto		3
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		4
3.1	Información general del contrato		4
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		4
3.3	Seguimiento Items no previstos		4
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		4
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	Plan de Inversión de Desembolso Convenios		
	Informe de Inversión y Buen Manejo del Desembolso convenio		
	Auxiliar Detallado Movimientos Buen Manejo del Desembolso		
	Certificado contrapartida Convenios OAC-INVIAS		
	Actas de Comité Operativo		
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		5
5.1	Información general del contrato		5
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		5
5.3	Informes especialistas y profesionales		5
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		5
5.5	Informe matriz de riesgos.		5
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría	N/A	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.	N/A	
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		6
8	Anexos		6
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		6
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		7
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		5 Y 6
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 4674 de fecha 4/10/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO
MEP1-MN-IN-15-FR-2
VERSION
1
PAGINA

FECHA
30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PERIODO MES: 09-24

CONTRATO DE OBRA No.: 2590-2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31-DIC-2024

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 200.784.621,00

OBJETO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 30/09/2024

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.784.621,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

ANTICIPO CONCEDIDO: \$

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/12/2024

ANTICIPO AMORTIZADO: \$

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES+ 1 DIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3566-2024

INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUICONG SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Construcción		
Pavimentación		
Mejoramiento	ML	86
Rehabilitación		
Estructuras		
Túneles		
Puentes		
Pontones		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Construcción			
Pavimentación			
Mejoramiento	ML	0	0
Rehabilitación			
Estructuras			
Túneles			
Puentes			
Pontones			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 151.159.556,00		\$ 151.159.556,00
CONTRAPARTIDA JAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
ADMINISTRACION	\$ 44.090.278,00		\$ 44.090.278,00
PAGA	\$ 4.534.787,00		\$ 4.534.787,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 200.784.621,00		\$ 200.784.621,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00		0,00	0,00
CONTRAPARTIDA JAC	0,00		0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	0,00		0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 50.386.518,67

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 0,00%

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización de actividades del proyecto- Calamar y El retorno



Socialización de actividades del proyecto- Calamar y El retorno

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)


Firma

Nombre: Alexander Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202-66512 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del PMO/IAS.
Copias: Interventoría, Dirección Territorial

		INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
						FECHA:	30/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
1. INTRODUCCIÓN							
PROYECTO:		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		UNIDAD EJECUTORA:	INFORME N°:	PERIODO DEL INFORME:	ÚLTIMO INFORME MENSUAL:
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL		META		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	1	15-30 NOV 2024	Nº 1
CONTRATO DE INTERVENTORA N°:		NÚMERO DEL PROCESO:		ID DEL SECCP:	INTERVENTOR:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORA:	
3566-2024		CMA-DEO-SVR-CIPT-047-2024		COL 51 CNTR 13489802	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUPOCONSAS	ING CARLOS GERMAN CORTO URSQUI	
CONVENIO N°:		ID DEL SECCP:		OBJETO CONVENIO		ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL / ORGANIZACIÓN INDÍGENA	
2590-2024		SPSC-CD-CS-411-2024		ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ORIENTAL	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO							
2.1 LOCALIZACIÓN:							
DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	VEREDA / COMUNIDAD O RESGUARDO INDÍGENA:		TRAMO DE LA VÍA A INTERVENIR:	LONGITUD DEL TRAMO:		ACTIVIDAD ECONÓMICA:
GUAVIARE	EL RETORNO	LA ORIENTAL		Corredor vial que comunica "la Vereda La Oriental" en el tramo de la Vereda La Oriental que tiene una longitud de atención de 6,40 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR03+000 "Cruce de la plaza", y el punto final de referencia en PR06+400 "Cabo Llanero"	6,40 ML		Agrícola
IMÁGENES DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO							
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: LOCALIZACIÓN VEREDA LA ORIENTAL - SAN JOSE				DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: LOCALIZACIÓN VÍA EXISTENTE			
2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA							
MUNICIPIOS DE INFLUENCIA		BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:					
EL RETORNO		La ejecución de placa huella en vías terciarias mejoran las vías de acceso a las veredas, beneficiando a las comunidades rurales al facilitar el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. Este tipo de obras también disminuye los costos de mantenimiento y promueve el desarrollo económico en las regiones apartadas.					
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA							
FOTO INICIAL				FOTO AVANCE			
LOCALIZACIÓN:	Municipios de SAN JOSE			LOCALIZACIÓN:			
DESCRIPCIÓN:	VIA DESTAPADA, AMTERIAL TIPO ARCILLOSO, SIN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			DESCRIPCIÓN:			
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO (parámetros de diseño, parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y tipificación de los diferentes sectores)							
TIPO DE OBRA:	PLACA HUELLA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:		TIPO DE OBRA:	PLACA HUELLA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	
UBICACIÓN:	PR03+700 PR03+743	MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE PLACA HUELLA EN CONCRETO 1+43 M		UBICACIÓN:	PR04+400 PR04+443	MEJORAMIENTO DE VÍA MEDIANTE PLACA HUELLA EN CONCRETO 1+43 M	


	INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL											
FECHA: 30/11/2024												
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO												
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO												
ID DEL SECCP:	SPSC-CD-C-411-2024		CONVENIO No:	2090-2024		FECHA SUSCRIPCIÓN:	22-Jul-24		ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL / ORGANIZACIÓN INDÍGENA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ORIENTAL		
ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAYARE, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL												
REPRESENTANTE LEGAL:		RAUL EDUARDO MOGOLLÓN ALFONSO		NÚMERO DE CONTACTO:		314219810		VALOR INICIAL:	\$ 200.784.621,00	ADICIÓN:	\$ 200.784.621,00	
ORDEN DE INICIO:	30/09/2024		FECHA ORDEN DE INICIO:	30/09/2024		PLAZO INICIAL:	HASTA 31/12/2024		FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31/12/2024		
ESTADO DEL CONVENIO: EJECUCIÓN												
PRORROGAS												
NI	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN		SUSPENSIÓN								
N/A	N/A	N/A		NI	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA REANIMACIÓN	FECHA TERMINACIÓN				
				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCION DEL MES ANTERIOR		EJECUCION PRESENTE MES		EJECUCION ACUMULADA		PORCENTAJE DE EJECUCION
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO L=78 M												
1	Conformación De La Calzada Existente	M2	430	\$ 1.731,00	\$ 744.330,00		\$ -		\$ -		\$ -	
2	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	72,4	\$ 864.503,00	\$ 62.590.017,00		\$ -		\$ -		\$ -	
3	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	50,8	\$ 920.875,00	\$ 46.780.450,00		\$ -		\$ -		\$ -	
4	Concreto Cidlopeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	22,4	\$ 399.448,00	\$ 8.947.635,00		\$ -		\$ -		\$ -	
5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2349,9	\$ 5.098,00	\$ 11.979.790,00		\$ -		\$ -		\$ -	
6	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,9	\$ 48.131,00	\$ 139.580,00		\$ -		\$ -		\$ -	
7	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	23	\$ 868.598,00	\$ 19.977.754,00		\$ -		\$ -		\$ -	
SUBTOTAL				\$ -								
TOTALES				\$ 161.158.556,00			\$ -		\$ -		\$ -	
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES, ESTADO Y ACCIONES DE LA INTERVENTORIA FRENTE AL AVANCE DEL MES												
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS												
DIAGRAMA DE EJECUCIÓN VS PROGRAMACIÓN												
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto. Sin embargo, la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio. Entre estas actividades se destacan la revisión detallada de la documentación contractual, la validación de los hojas de vida del personal propuesto para el proyecto y la socialización de las actividades planificadas con los partes interesadas. Estas acciones buscan garantizar que, una vez se dispongan los recursos, los labores puedan ejecutarse de manera inmediata y eficiente, cumpliendo con los lineamientos técnicos y contractuales establecidos.												
N/A												
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA												
DESCRIPCION	FORMATO					OBSERVACIONES						
4.1	Informes Semanales	ANEXO SI					Se implementa formato modificado para el convenio					
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MNI-IN-15-FR-4					ANEXO N/A	Se anexa formato respectivo				
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MNI-IN-15-FR-6					ANEXO N/A	Se anexa formato respectivo				
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MNI-IN-15-FR-8					ANEXO N/A	Se anexa formato respectivo				
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MNI-IN-15-FR-10					ANEXO N/A	Se anexa formato respectivo				
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MNI-IN-15-FR-11					ANEXO N/A	Se anexa formato respectivo				
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MNI-IN-15-FR-12					ANEXO SI					
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-IN-15-FR-14					ANEXO N/A	Debido a las características de la obra, no implementa plan de calidad pero se realizará seguimiento y control a las especificaciones de las actividades ejecutadas				
4.9	Otros documentos seguimiento mensual											
	Plan de Inversión de Desembolso Convenios	ANEXO N/A										
	Informe de Inversión y Buen Manejo del Desembolso convenio	ANEXO N/A										
	Auxiliar Detallado Movimientos Buen Manejo del Desembolso	ANEXO N/A										
	Certificado contrapartida Convenios OAC-INVIAS	ANEXO N/A										
	Actas de Comité Operativo	ANEXO N/A										
	Certificacion/oficio/Resolucion del municipio respecto al RETEICA	ANEXO N/A										

INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL																																											
			FECHA: 30/11/2024 PÁG. 001 DE 001																																								
5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA																																											
5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO																																											
NÚMERO DEL PROCESO: <u>CMA-DEO-SVB-COPT-017-2024</u> ID DEL SECOF: <u>0802</u> CONTRATO NO.: <u>3965-2024</u> FECHA SUSCRIPCIÓN: <u>11-09-24</u> CONTRATISTA: <u>GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCCING SAS</u> INTEGRANTES: <u>N/A</u> % PARTICIPACIÓN: <u>N/A</u> INTEGRANTES: <u>N/A</u>		CO1.SLCNTR.1345 NT: <u>030-509-572-9</u> VALOR INICIAL: \$ <u>2.014.395.039,00</u> ADICIÓN: \$ <u>-</u> VALOR ACTUALIZADO: \$ <u>2.014.395.039,00</u>																																									
INTERVENIENTE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE OBJETO CONTRATO: <u>EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA EBPZ TOTAL - LOTE 4</u>																																											
REPRESENTANTE LEGAL: <u>LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ</u> ORDEN DE INICIO: <u>17-09-24</u> FECHA ORDEN DE INICIO: <u>17/10/2024</u> PLAZO INICIAL: <u>HASTA 31/12/2024</u> FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: <u>31/12/2024</u> FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: <u>31/12/2024</u> ESTADO DEL CONVENIO: <u>EJECUCION</u>		NÚMERO DE CONTACTO: <u>3176446297</u> VALOR INICIAL: \$ <u>2.014.395.039,00</u> ADICIÓN: \$ <u>-</u> VALOR ACTUALIZADO: \$ <u>2.014.395.039,00</u>																																									
BORROROSAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>PLAZO</th> <th>FECHA TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Nº	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN	N.A	N.A	N.A										SUSPENSIÓN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</th> <th>PLAZO</th> <th>FECHA REANUDACIÓN</th> <th>FECHA TERMINACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td><td>N.A</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		Nº	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA REANUDACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A															
Nº	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN																																									
N.A	N.A	N.A																																									
Nº	AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA REANUDACIÓN	FECHA TERMINACIÓN																																							
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A																																							
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR																																											
DESCRIPCIÓN 1. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO SUMINISTRADA POR INVIAS 2. VISITA DE INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO A LA ZONA DEL PROYECTO 3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES A VINCULAR AL PROYECTO 4. ELABORACIÓN DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL N.º 1 5. ASISTENCIA A REUNIONES Y CAPACITACIONES CITADAS POR LA REGIONAL META 6. RADICACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE EQUIPO DE INTERVENTORIA PARA APROBACIÓN DE INVIAS 7. RADICACIÓN SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA, CUENTA BANCARIA CONSULTA DEL COMANDO 8 TOPOGRAFIA INICIAL.		REGISTRO FOTOGRAFICO  																																									
5.3 INFORME DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES																																											
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES GESTIÓN SOCIAL 1. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD 2. REUNIÓN DE ACUMULACIÓN DE INQUIETUDES A LA COMUNIDAD SOBRE INICIO DEL PROYECTO		REGISTRO FOTOGRAFICO  																																									
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL 1. RECOLECCIÓN DE MATERIAL RETIRO PARA ELABORACIÓN DE ENSAYOS 2. VISITA PLANTA DE AGREGADOS DE LA ZONA.		REGISTRO FOTOGRAFICO 																																									
RESPONSABLE	ING. ZAYRA ACHANA BAUTISTA VARELA TP48728-249691 STD	 FIRMA																																									
DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO SST 1. REVISIÓN DE ESTUDIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD (GEOTECNIA Y TOPOGRAFIA)		REGISTRO FOTOGRAFICO 																																									
RESPONSABLE	ING. JESUS EDUARDO MATEUS M.P. 68202-323954 STD	 FIRMA																																									
ESPECIALISTA 1 1. REVISIÓN DE ESTUDIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD (GEOTECNIA)		REGISTRO FOTOGRAFICO 																																									
RESPONSABLE	ING. JORGE ALFREDO CAMARGO M.P 1522346981 BYD	 FIRMA																																									
ESPECIALISTA 1		REGISTRO FOTOGRAFICO																																									

6. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA			
DESCRIPCION	FORMATO		OBSERVACIONES
6.1 Equipo y vehiculos Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-5	ANEXO SI	-----
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-7	ANEXO SI	-----
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-9	ANEXO SI	-----
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-13	ANEXO SI	-----
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-15	ANEXO N/A	Debido a las características de la obra, no implementa plan de calidad pero se realizará seguimiento y control a las especificaciones de las actividades ejecutadas
6.6 Otros documentos seguimiento mensual	MEPI-MN-IN-3-FR-1	ANEXO N/A	-----
Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-2	ANEXO N/A	-----
Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	SI	-----
Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	ANEXO N/A	-----
Bitácora		ANEXO N/A	-----


7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES			
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	RELACION DE LA CORRESPONDENCIA		
Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades administrativas correspondientes a la etapa previa de alistamiento, como revisión de la documentación e información inicial del proyecto, reuniones y capacitaciones convocadas por la entidad contratante: INMAS.	Nº	FECHA	ACCION/REFERENCIA
	OF-INTEP_L0TE4-001	18-sep-24	INDICACION DE PUNTO DE INTERVENTORIA
	OF-INTEP_L0TE4-002	1-nov-24	SOLICITUD DE ANTICIPA Y DOCUMENTACION PARA APTITUDE DE CONTRA CARGAS
	OF-INTEP_L0TE4-003	12-nov-24	SOLICITUD DE REVISION Y AVAL DE HORAS DE VIDA PARA INICIO DE ETAPA DE ALISTAMIENTO
	OF-INTEP_L0TE4-004	18-nov-24	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO EN LOS SE CONVENIOS CON ORDEN DE INICIO
	Cambio electrónico	19-oct-24	8. Informacion General y Formatos Convenios 2024
	Cambio electrónico	19-oct-24	8. Informacion General y Formatos Convenios 2024

ELABORO			
CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PROFESIONAL	Ing. Alvaro Solano Aguilar
APROBO		MATRICULA PROFESIONAL	06202-66512 ANT
CARGO	SUPERVISOR	PROFESIONAL	Ing. Carlos German Corzo Ureanu
		MATRICULA PROFESIONAL	25202-250038



		REGISTRO FOTOGRAFICO PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
						FECHA	30/11/2024 <small>(DIA / MES / AÑO)</small>
PROYECTO:	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	UNIDAD EJECUTORA:	INFORME No.:	PERIODO DEL INFORME:	ULTIMO INFORME MENSUAL:		
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	META	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	1	15-30 NOV 2024	NO		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	NUMERO DEL PROCESO:	ID DEL SECOP:	INTERVENTOR:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
3565-2024	CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024	CO1-SECNT-13459802	SAS - GRUCOING SAS	ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI			
CONVENIO No.:	ID DEL SECOP:	OBJETO CONVENIO	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL / ORGANIZACIÓN INDIGENA:				
2590-2024	SPSC-CD-CS-411-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ORIENTAL				

REGISTRO FOTOGRAFICO	
 <p>Calamar 12-10-2-10-23 El Retorno Guaviare Colombia PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL - 3.01E-4</p>	
DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Socialización de actividades del proyecto- Calamar y El retorno FUENTE: Propia	DESCRIPCION DE LA IMAGEN: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
	
DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Visita a planta de agregados de la zona FUENTE: Propia	DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Reunión de aclaración de inquietudes a la comunidad sobre el inicio del proyecto FUENTE: Propia



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																													
CONTRATO DE OBRA No: 2590-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ORIENTAL																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24			PROYECTO: PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3565-2024			INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Seco															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		128
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
Firma N.A																																
Nombre:																																
Residente de Obra																																
Matrícula Profesional No.:																																
Firma																																
Nombre: Deyanira Cristancho																																
Residente de Interventoría																																
Matrícula Profesional No.: 25202-82693 CND																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																
Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		
CONTRATO DE OBRA No.: 2590-2024							CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ORIENTAL		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24							AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO PROYECTO: VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024							INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
OBSERVACIONES:									
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma N.A									
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar									
Director de Obra									
Matrícula Profesional No.:									
Firma									
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar									
Director de Interventoría									
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	------------------------------	------------------------	------

CONTRATO DE OBRA No.	2590-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ORIENTAL
----------------------	-----------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	

FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200.784.621,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.784.621,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3565-2024	INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS
-------------------------------	-----------	--------------	---

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><td>Amparo</td><td>% Amparo</td><td>Valor Asegurado (\$)</td><td colspan="3">VIGENCIA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Desde</td><td>Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 20.078.462,10</td><td>22</td><td>7</td><td>24</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 10.039.231,05</td><td>22</td><td>7</td><td>24</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 40.156.924,20</td><td>31</td><td>12</td><td>24</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde		Hasta	Cumplimiento	10%	\$ 20.078.462,10	22	7	24	Buen manejo y correcta inversión del anticipo						Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.039.231,05	22	7	24	Calidad de Estudios y Diseños						Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.156.924,20	31	12	24
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde		Hasta																																										
Cumplimiento	10%	\$ 20.078.462,10	22	7	24																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																															
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.039.231,05	22	7	24																																										
Calidad de Estudios y Diseños																																															
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.156.924,20	31	12	24																																										
<table><tr><td colspan="2">GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.</td><td>CV-100043075</td></tr><tr><td colspan="2">Certificado de modificación o anexo No.:</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</td></tr><tr><td colspan="2">Razón Social Compañía Aseguradora:</td><td>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</td></tr><tr><td colspan="2">Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:</td><td></td></tr></table>						GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		CV-100043075	Certificado de modificación o anexo No.:		0			(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																													
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		CV-100043075																																													
Certificado de modificación o anexo No.:		0																																													
		(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																													
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																													
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																															
SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																															
<table><tr><td>Seguro</td><td>% Asegurado</td><td>Valor Asegurado (\$)</td><td colspan="3">VIGENCIA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Desde</td><td>Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>10%</td><td>\$ 260.000.000,00</td><td>22</td><td>7</td><td>24</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde		Hasta	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00	22	7	24	Otros																							
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																												
			Desde		Hasta																																										
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00	22	7	24																																										
Otros																																															
<table><tr><td>PÓLIZA DE SEGURO RCE No.</td><td>CV-100011451</td><td>OTRAS PÓLIZAS No.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Certificado de modificación o anexo No.:</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</td></tr><tr><td colspan="2">Razón Social Compañía Aseguradora:</td><td>COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:</td><td></td><td></td></tr></table>						PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CV-100011451	OTRAS PÓLIZAS No.		Certificado de modificación o anexo No.:							(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																									
PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CV-100011451	OTRAS PÓLIZAS No.																																													
Certificado de modificación o anexo No.:																																															
			(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																												
Razón Social Compañía Aseguradora:		COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																													
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS					CÓDIGO	
						VERSIÓN	
						PÁGINA	14 de 26
						FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	
PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONVENIO No. 2590-2024 (Indicar número y año)						EJECUTOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ORIENTAL	
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 (Indicar número y año)						INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS	
JUSTIFICACIÓN: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio. (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO							
RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA					\$ -	#¡DIV/0!
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)					\$ -	#¡DIV/0!
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -	#¡DIV/0!
4							
5							
N							
	TOTAL					\$ -	#¡DIV/0!
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica. 2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría. 3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio. 4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica) . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: _____ Nombre: RAUL EDUARDO MOGOLLÓN ALFONSO Representante Legal o su Apoderado Ejecutor		Firma:  Nombre: LUZ ANGELA JARAMILLO Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD					
Firma: N.A Nombre: _____ Contratista Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.		Firma: N.A Nombre: _____ Ingeniero Residente del Proyecto Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica Matrícula Profesional No.: _____					



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3565 DE 2024

INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No.: (2601-24)(2589-24)(2796-24)(2725-24)(2251-24)(2144-24)(2359-24)(2180-24)(2177-24)(2107-24)(2565-24)(2188-24)(2147-24)(2352-24)(2362-24)(2830-24)(2837-24)(2671-24)(2628-24)(2792-24)(2966-24)(2826-24)(2780-24)(2724-24)(2590-24)(2604-24)(2626-24)(3497-24)(2704-24)(2835-24)(3012-24)(3173-24)(4323-24)

CONTRATISTA: OAC: AGUA BONITA ALTA, LA GAITANA, TIERRA NEGRA, SAN JUAN, CAÑO RAYA BAJO, LA MARINA 1, SAN ANTONIO, PALMERAS 1, EL TABLAZO, LA REFORMA, EL DANUBIO, SAN ISIDRO II, ALTO CACHAMA, LA FLORESTA, BAJO JORDAN, EL PORVENIR, BUENA VISTA, SAN ISIDRO, CAÑO RAYA ALTO, BRISAS DEL PALMAR, ALTO JORDAN, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL RETORNO, UNION ALTA, CAÑO MOSCO, LA ORIENTAL, EL BOQUERON, CERRO AZUL, AGUA BONITA, ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAVIERE, LA LEONA, LA FUGA, Y RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO.

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes NOVIEMBRE 2024																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			% Dedicación en el mes	Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA		Valor ICBF
1	DEYANIRA CRISTANCHO	52.151.385	Residente de interventoría	\$ 5.400.000,00	X					X	X				X						X		X										25%	INDEPENDIENTE	\$ 540.000	\$ 94.000	V	COMPENSAR	82249980	\$ 67.500	COLPENSIONES	82249980	\$ 86.400		\$ -	\$ -				
2	ALVARO SOLANO AGUILAR	91.276.127	Directora de obra	\$ 7.400.000,00	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X		X		83%	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S	\$ 6.142.000	\$ 427.483	V	SANITAS	9478404328	\$ 245.680	COLPENSIONES	9478404328	\$ 982.720	\$ 245.680					
3	INGRIS MARGARITA CORONADO	56.078.904	Profesional Social	\$ 3.900.000,00	X					X	X				X						X		X						X					25%	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S	\$ 975.000	\$ 67.860	V	CAJACOPI	9478574952	\$ 39.000	PORVENIR	9478574952	\$ 156.000	\$ 39.000	\$ -	\$ -			
4	ZAYRA JOHANA BAUTISTA VARELA	1.098.668.541	Profesional ambiental	\$ 3.900.000,00	X					X	X				X						X		X						X		X			25%	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S	\$ 975.000	\$ 67.860	V	SANITAS	9478404328	\$ 39.000	PORVENIR	9478404328	\$ 156.000	\$ 39.000	\$ -	\$ -			
5	GERMAN DAVID PARDO	91.538.070	Ingeniero de Alistamiento	\$ 3.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			90%	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S	\$ 2.970.000	\$ 206.712	V	NUEVA EPS	9478404328	\$ 118.800	PROTECCION	9478404328	\$ 475.200	\$ 118.800	\$ -	\$ -		
6	JESUS EDUARDO MATEUS	1.098.730.284	Especialista en Vías	\$ 5.900.000,00	X			X	X	X			X	X	X						X	X							X	X	X			41%	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S	\$ 2.419.000	\$ 168.362	V	FOSYGA	9478574683	\$ 96.760	PORVENIR	9478574683	\$ 387.040	\$ 96.760	\$ -	\$ -			
7	JORGUE CAMARGO	92.231.589	Especialista en Geotecnia	\$ 5.900.000,00	X			X	X	X			X	X	X	X					X	X	X		X				X	X	X			50%	INDEPENDIENTE	\$ 1.180.000	\$ 90.500	V	SALUD TOTAL	1110907918	\$ 147.500	PORVENIR	1110907918	\$ 188.800		\$ -	\$ -			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 35.700.000,00																																	\$ 15.201.000													

El Interventor adjunta la certificación de fecha 15/02/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal, asignado contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
El Supervisor del contrato es responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
8. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: 
LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
 Representante Legal
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
 Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD

Firma 
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matrícula Profesional No.: 25202-250038
 Territorial: META

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

FECHA

2/7/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	---------------------------------	------------------------	------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	3565 DE 2024	INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
--------------------------------	--------------	--------------	------------------------------------

MES INFORME MENSUAL:	NOVIEMBRE 2024	PROYECTO:	CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE OBRA No:	(2601-24)(2589-24)(2796-24)(2725-24)(2251-24)(2144-24)(2359-24)(2180-24)(2177-24)(2107-24)(2565-24)(2188-24)(2147-24)(2352-24)(2362-24)(2830-24)(2837-24)(2671-24)(2628-24)(2792-24)(2966-24)(2826-24)(2780-24)(2724-24)(2590-24 (2604-24)(2626-24)(3497-24)(2704-24)(2835-24)(3012-24)(3173-24) (4323-24)	CONTRATISTA:	OAC: AGUA BONITA ALTA, LA GAITANA, TIERRA NEGRA, SAN JUAN, CAÑO RAYA BAJO,LA MARINA 1, SAN ANTONIO, PALMERAS 1, EL TABLAZO, LA REFORMA, EL DANUBIO, SAN ISIDRO II, ALTO CACHAMA, LA FLORESTA, BAJO JORDAN, EL PORVENIR,BUENA VISTA, SAN ISIDRO, CAÑO RAYA ALTO, BRISAS DEL PALMAR, ALTO JORDAN, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL RETORNO, UNION ALTA, CAÑO MOSCO, LA ORIENTAL, EL BOQUERON, CERRO AZUL, AGUA BONITA, ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, LA LEONA, LA FUGA, Y RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	966524	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Principal	\$ 2.014.395.039,00	\$ 2.014.395.039,00
TOTAL						\$ 2.014.395.039,00	\$ 2.014.395.039,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.014.395.039,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
ACTA No. 1	NOVIEMBRE/2024	\$ 63.070.357,00	\$ 11.983.368,00	75.053.725,00			-	966524 Septiembre- 26-2024	\$ 1.939.341.314,00	\$ 1.939.341.314,00		ACTA 01
TOTALES		63.070.357,00	11.983.368,00	75.053.725,00		-	-		\$ 1.939.341.314,00	\$ 1.939.341.314,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 41.963.160,00	\$ 7.973.000,00	\$ 49.936.160,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (Viaticos,Alquiler equipos, Oficina)	\$ 21.107.197,00	\$ 4.010.367,00	\$ 25.117.564,00
VALOR TOTAL	\$ 63.070.357,00	\$ 11.983.367,00	\$ 75.053.724,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

2. Este formato se diligencia por año.

Firma:

LUZ ANGEL CABANILLO DIAZ

Representante Legal

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S

Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD

Firma

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Territorial: META

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024		INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.																																																								
FECHA DE INICIO: 17/10/2024																																																								
PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/24																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31/12/24 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 2.014.395.039,00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 2.014.395.039,00 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 201.439.503,90</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>6</td><td>25</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>20%</td><td>\$ 402.879.007,80</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>6</td><td>25</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 402.879.007,80</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>2</td><td>28</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 604.318.511,70</td><td>5</td><td>2</td><td>25</td><td>5</td><td>2</td><td>30</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 201.439.503,90	17	10	24	5	6	25	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	6	25	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	2	28	Calidad del servicio	30%	\$ 604.318.511,70	5	2	25	5	2	30
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 201.439.503,90	17	10	24	5	6	25																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	6	25																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	2	28																																																
Calidad del servicio	30%	\$ 604.318.511,70	5	2	25	5	2	30																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191894																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES					
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.					
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA		
Cumplimiento					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones					
Calidad del servicio					
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.					
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)					
Razón Social Compañía Aseguradora:					
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:					
OBSERVACIONES:					
NOTAS:					
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.					
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).					
Firma 			Firma 		
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar			Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		
Director de Interventoría			Supervisor Contrato de Interventoría		
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT			Matrícula Profesional No.: 25202-250038		
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

3565-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4

INTERVENTOR:

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

FECHA DE INICIO:

17/10/2024
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

HASTA 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO:

HASTA 31/12/24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No:

2590-2024
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL- VEREDA LA ORIENTAL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO .X.... APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN: No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT

Firma

N.A

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma



Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1					
		VERSIÓN	1					
		PÁGINA	24 de 26					
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META						
DATOS GENERALES								
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS (Indicar número y año)								
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI								
JUSTIFICACIÓN: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio. (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)								
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO								
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%	
1							%	
2							%	
3							%	
4							%	
5							%	
							%	
TOTAL								
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico. 4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.								
Firma:		Firma:						
Nombre: LUZ ANGELA JARAMILLO Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD		Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-250038						
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.								

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	25 de 26

	FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
--	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

DATOS GENERALES	
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐
<small>(Indique si corresponde)</small>	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024 <small>(Indicar número y año)</small>	
CUENTA BANCARIA No.: BANCO	SUCURSAL:
ANTICIPO OTORGADO: %	
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ - (M/CTE)	

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (): \$ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)


RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma:  Nombre: LUZ ARACELA JARAMILLO Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD	Firma:  Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-250038
--	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



DIRECCIÓN TERRITORIAL: N

META

3565-2024

PLAZO INICIAL

PLAZO INICIAL:	31/12/2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	17/10/2024 (Indique día/mes/año)

PLAZO ACUMULADO: 6.43

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/05/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

-----13/05/2025-----

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$	2.014.395.039,00
--	-----------	-------------------------

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$	2.014.395.039,00
--	--	-----------	------------------

(2601-24)(2589-24)(2796-24)(2725-24)(2251-24)(2144-24)(2359-24)(2180-24)(2177-24) **CONTRATISTA:**

QAC: AGUA BONITA ALT

DAC: AGUA BONITA, ALTA, LA GUAYANA, TIERRA REGRA, SAN JUAN, CAÑO RATA, BADO DE MARINIA 1, SAN ANTONIO, PACMERAS 1, EL
DANUBIO, SAN ISIDRO II, ALTO CACHAMA, LA FLORESTA, BAJO JORDAN, EL PORVENIR, BUENA VISTA, SAN ISIDRO, CAÑO RAYA AL
JORDAN, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL RETORNO, UNION ALTA, CAÑO MOSCO, LA ORIENTAL, EL BOQUERÓN,
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAUVIERE LA LEONA, LA FUGA Y RESGUARDO INDÍGENA EL RI

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campos obligatorios). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal correspondiente a una adición, prórroga o modificación del contrato deba indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Se solicita prorroga No. 1 del contrato hasta el 16 de septiembre de 2025, teniendo en cuenta el vencimiento y promesa de los convenios, se solicita prorroga de la intervención por el mismo plazo contractual que los convenios, para lo cual es necesario la redistribución de los recursos de intervención

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversión; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma
ING LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
Representante Legal
GRUPO CONSULTORES E INGENIEROS S.A.S
Matrícula Profesional No.: 68202 - 328617 STD
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Firma 
 ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
 Supervisor del Contrato de Interventoría
 Matricula Profesional No.: 25202 - 250038 CDN
 Territorial: META