

Bogotá D.C. 01 de septiembre de 2025

Ingeniero

JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN

Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura

Dirección de Infraestructura

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Edificio Elemento torre 4 – Piso 13


ASUNTO: Remisión Cuenta de Cobro N° 05 del Contrato de Prestación de Servicios No. **USPEC-CTO-163-2025**

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito la cuenta de cobro N° 05 del Contrato de Prestación de Servicios **USPEC-CTO-163-2025** con sus respectivos soportes adjuntos, correspondiente al período comprendido del 01 al 30 de agosto de 2025, del suscrito contratista BILLY FELIPE TELLO MARIN identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.884.302 En virtud de la supervisión del contrato en mención ejercida de su parte; lo anterior de conformidad con el Registro Presupuestal N° 37425 con fecha de abril 11 de 2025.

Agradezco la colaboración prestada.

Cordialmente,



Ing. BILLY FELIPE TELLO MARIN
C.C. 1.121.884.302
CONTRATISTA



CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
"PRESTACION DE SERVICIOS / SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS "

| | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| ¹ CIUDAD | BOGOTA D.C | | |
| ² Fecha de radicación | SEPTIEMBRE 01 DE 2025 | | |
| ³ Nombre del Contratista | BILLY FELIPE TELLO MARIN | | |
| ⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit | 1.121.884.302 | | |
| ⁵ Banco | BANCOLOMBIA | | |
| ⁶ No. Cuenta | 84461070247 | ⁷ Tipo de Cuenta | AHORROS |
| ⁸ Contrato No. | 163-2025 | | |
| ⁹ Pago No. | 5 | de | 9 |

¹⁰ En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos y por lo tanto autorizo el trámite para el pago por valor de

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE. **\$ 7.604.000,00**

conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el período comprendido entre:

^{11.}

| Año | Mes | Día |
|------|-----|-----|
| 2025 | 8 | 1 |

^{12.}

| Año | Mes | Día |
|------|-----|-----|
| 2025 | 8 | 30 |

Lo anterior, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2271 de 2009 y el Art. 126-1 del Estatuto Tributario.

ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN

¹³ Nombre de Supervisor

¹⁴ Firma del Supervisor

Elaboró: Billy Felipe Tello Marín

Revisó: Adriano Jerez Quiroga

¹⁵ PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.

OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

BOGOTÁ D.C., 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA DE COBRO No 05

LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC
NIT 900.523.392-1

DEBE A

BILLY FELIPE TELLO MARIN
C.C. 1.121.884.302

LA SUMA DE: SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE. (\$ 7.604.000)
Por concepto de Pago No 05 del contrato de prestación de servicios profesionales 163 de 2025,
correspondiente al periodo del 01 al 30 de agosto de 2025.

Concepto:

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, PARA REALIZAR LA GESTION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA”.

Aplicar al RP **37425** del 11 de abril de 2025 (\$7.604.000)

- **Código RUT:** 7112 ACTIVIDADES DE INGENIERIA
- **Código RIT:** 71121 ACTIVIDADES DE INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Cordialmente,



BILLY FELIPE TELLO MARIN
C.C.1.121.884.302

Favor realizar el pago a:
Bancolombia
Cuenta de ahorros: **84461070247**
A nombre de: **Billy Felipe Tello Marin**
C.C. **1.121.884.302**

1. INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

APOYO A LA GESTIÓN

2. CONTRATO No. 163 DEL 2025

DATOS GENERALES

3. CONTRATISTA: BILLY FELIPE TELLO MARIN

4. CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: 1.121.884.302

5. NIT: 1121884302-2

6. REGISTRO PRESUPUESTAL No: 37425

7. FECHA: 11/04/2025

8. PERIODO DEL INFORME

DESDE: 01 DE AGOSTO DE 2025
HASTA: 30 DE AGOSTO DE 2025

9. SUPERVISOR: ING. JUAN JOSE CASASFRANCO
MEDELLIN

10. DEPENDENCIA: SUBDIRECCION DE
SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

11. OBJETO:

“PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC, PARA REALIZAR LA GESTION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA”.

12. OBLIGACIONES:

1. Realizar actividades de apoyo a los proyectos a cargo de la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura y/o de la Dirección de Infraestructura.

13. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Durante el periodo de ejecución, continué con el apoyo técnico en el desarrollo del proyecto MAR VERDE que se ejecuta en la colonia agrícola de Acacias – Meta, donde ya se encuentra finalizando la fase I, (Estudios y diseños de las edificaciones a construir) e inicio de fase 2 (movimiento de tierra para la conformación de la vía de acceso al terreno).

También apoye en la aprobación de los informes semanales y revisión de la quinta entrega de hojas de vida por parte de la interventoría ACI MAR VERDE.



| USPEC | INFORME VISITA TÉCNICA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>AVANCE DE OBRA Se tienen 160 días transcurridos desde el inicio de la etapa pre-construcción, el equivalente al 88.89% del plazo contractual, y un faltante de 20 días equivalente al 11.11% del tiempo contractual (Fase I de diseño).</p> <p>Se evidencia un avance de obra programado del 96% vs. el 81% de avance de obra ejecutada. Con lo anterior, en la presente semana se presenta un 15% de atraso en obra y se mantiene el atraso en el proyecto. La Interventoría presentó Acuerdo al contratista con copia a la Regeneradora para poner el día el proyecto en un plazo máximo de 4 días calendario sin embargo, a la fecha el Contratista no ha presentado respuesta al respecto.</p> <p>Para el final de la Fase 1 Temporal y como actividades de Planeamiento de la ejecución de la obra, el contratista debía presentar: EOT, PCT en diagrama Gantt, Diagrama de ruta crítica, Programa mensual de uso de fuerza de trabajo operativa presentando la EOT, Memoria de cantidades de obra ejecutadas de acuerdo a la revisión de planos y sus ajustes a diseños, Balance del presupuesto de obra, Tablas de hachos figurados de todos y cada uno de los elementos estructurales y no estructurales, Programa mensual de uso de equipo y maquinaria, Programa de suministro de materiales, Programa de subcontratos y compras, Diseño de mezclas del concreto a suministrar, Manual de operación del proyecto. A la fecha el Contratista no entrega la información contractual.</p> <p>El Consorcio Mar Verde CV avanza en la construcción y adecuación del campamento para personal profesional y técnico, áreas para el depósito de materiales, equipos, y personal de obra así como el cerramiento provisional de obra. Se tiene instalada la provisional de obra y se espera la comisión efectiva del proyecto la cual tiene fecha de cumplimiento el 23 de julio. En reunión con directivas de la Colonia y autoridades municipales se acordó que el ingreso de vehículos pesados se realizará por la vía interna del establecimiento penitenciario. Se ha planteado dos alternativas adicionales para el ingreso de materiales y evitar el tránsito de vehículos por la vía donde de la planificación inicial, ingreso por el penal, el ingreso por una vía alterna cerca de las caballerías, esta última debe realizarse una intervención para ser transitable. Sobre el particular la colonia ha indicado en reunión del 16/02/2024 que las alternativas presentadas, tanto por el penal para vehículos livianos como por la vía alterna son viables, solo que esta última se debe evaluar la intervención toda vez que el puente que comunica con el ingreso al penal no es apto para tránsito de vehículos de alto tonelaje. Se evalúa esta intervención. Se deben atender las observaciones emitidas por la interventoría en relación a la construcción de la vía de acceso debido al estado de las redes de alcantarillado que se ubican en este sitio, y por donde va a circular tráfico pesado.</p> | |
|  | |

correspondencia radicada el día de hoy Externo Recibidos

Resumir este correo

Olga Patricia Rentería Serrano para mí, Interventoriamarverde, Claudia lun, 4 ago, 10:01

Traducir al español

Hola Billy buenos días

Que pena contigo, el día de hoy he radicado varios comunicados pero olvidé ponerte en copia.

Por lo anterior, adjunto los comunicados:

- [SAL-25-010820-RESPUESTA SAL-25-005444 INFORME SEMANA 6 1.pdf](#)
- [SAL-25-010819-RESPUESTA SAL-25-005249 INFORME SEMANA 5 1.pdf](#)
- [SAL-25-010816-RESPUESTA SAL-25-009333 MANUAL DE OPERACIÓN.pdf](#)
- [SAL-25-010815-Respuesta oficio SAL-25-010558 - PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 1.pdf](#)
- [SAL-25-010810-COTIZACIONES DE LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN.pdf](#)
- [SAL-25-010809-DOCUMENTOS PARA LA FACTIBILIDAD ELÉCTRICA.pdf](#)
- [SAL-25-010808-SOLICITUD DE PODER TRÁMITES AMBIENTALES ANTE CORMACARENA.pdf](#)
- [SAL-25-010807-PLANO MODIFICACION DE TRAZADO DEL CANAL DE AGUAS LUVIAS No. 2.pdf](#)
- [SAL-25-010806-Ensayo de Resistividad del Terreno.pdf](#)
- [SAL-25-010805-Oficio SAL-25-010558 - Directrices de Ingreso, Indicaciones y observaciones para los contratistas.pdf](#)
- [SAL-25-010804-MEMORIAS CORTE DE OBRA No. 1.pdf](#)
- [SAL-25-010797-Diseño de video vigilancia del cerramiento provisional.pdf](#)

Billy Felipe Tello Marin billytello@uspec.gov.co para Olga lun, 4 ago, 22:58

Ingeniera buenas noches.

Dando respuesta a la remisión del informe semanal No. 18 y como apoyo técnico a la supervisión, se aprueba la presentación del mismo.

Cordialmente,



Ingeniero Civil - Contratista
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
Billy Felipe Tello Marin
billytello@uspec.gov.co
Teléfono: +57 601 16664426
Av. Calle 26 No 69-76
Edificio Elemento, pisos 12 y 13 - Torre 4 Agua.
Bogotá, D. C., Colombia
www.uspec.gov.co

Billy Felipe Tello Marin billytello@uspec.gov.co para Olga, Edgar mar, 6 ago, 14:52

Ingeniera Olga buenas tardes.


Remito los oficios con radicados E-2025-008200 y E-2025-008635 dando respuesta y APROBACIÓN a las subsanaciones de los informes semanales 9-12 y 13-16 respectivamente.

Gracias por su atención.

Cordialmente,



Ingeniero Civil - Contratista
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
Billy Felipe Tello Marin
billytello@uspec.gov.co
Teléfono: +57 601 16664426
Av. Calle 26 No 69-76
Edificio Elemento, pisos 12 y 13 - Torre 4 Agua.
Bogotá, D. C., Colombia
www.uspec.gov.co



Fwd: Solicitud Representante a la Cámara David Ricardo Racero Mayorca

Recibidos

Resumir este correo

Edgar Gutierrez Barrera
Buenas tardes Ing Billy, me puede ayudar con esta respuesta. Gracias. Forwarded message De: Leonardo Rafael Hernandez Barrios <...>

Billy Felipe Tello Marin -billytello@uspec.gov.co
para Edgar
Ingeniero buenas noches.
Remito borrador dando alcance a las preguntas manifestadas en el escrito.
Quedo atento a sus recomendaciones.
...

Cordialmente,

Ingeniero Civil - Contratista
SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
Billy Felipe Tello Marin
billytello@uspec.gov.co
Telefono: +57 60115664426
Av. Calle 26 No 69-76
...


APROBACION HOJAS DE VIDA PERSONAL INTERVENTORIA

Resumir este correo

Billy Felipe Tello Marin -billytello@uspec.gov.co
para Olga, InterventoriaMarVerde, Edgar
Buenos dias Ingeniera Olga
Remito el oficio con radicado E-2025-009350 donde se aprueban perfiles para el personal de obra de la interventoria en la fase II del proyecto MAR VERDE de la colonia agrícola de Acacias - Meta.

Cordialmente,

Ingeniero Civil - Contratista
SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
Billy Felipe Tello Marin
billytello@uspec.gov.co
Telefono: +57 60115664426
Av. Calle 26 No 69-76
Edificio Elemento, pisos 12 y 13 - Torre 4 Agua.
Bogotá, D. C., Colombia
www.uspec.gov.co



Señor(a) BILLY FELIPE TELLO MARIN

Reciba un cordial saludo

Adjuntamos comunicación Nro.SAL-25-012202 del 2025-08-29 03:30:09 PM.

Asunto: 298-INFORME MES 6 DEL 17 DE JULIO AL 16 AGOSTO DE 2025 - WORD

Cordialmente,

Gestión Documental

!!!Para dar acuso recibido a esta notificación, por favor dirijala a la dirección de correo electrónico correspondencia@aciproyectos.com, referenciando el número de radicado.!!!

2. Elaborar y/o proyectar todos los documentos que sean necesarios para dar cumplimiento al objeto contractual, tales como adiciones, prorrogas, suspensiones, modificaciones contractuales, controversias y requerimientos en general.

Durante el periodo de ejecución, apoyé en la realización de los oficios con radicado E-2025-009176 aprobando los informes semanales 17-21, E-2025-008979 solicitud de ingreso de personal USPEC a la colonia agrícola de Acacias – Meta, E-2025-009350 revisión y evaluación cuarta entrega hojas de vida, E-2025-009567 revisión y evaluación quinta entrega hojas de vida y E-2025-009720 aprobación informes semanales 5-8.



USPEC
14/8/2025 21:0:7 Folios: 3
Origen: 2/SUBSEG/SUBDIRECCION 150-
SEGUIMIENTO A DE E-2025-009176
INFRAESTRUCTURA A LA
Destinatario: CONSORCIO ACI MAR VERDE,

Bogotá D.C., agosto 11 de 2025.

Señores
CONSORCIO ACI MAR VERDE
Jhuliana Andrea Sarmiento García
Representante Legal de Interventoría
Ing. Olga Patricia Rentería Serrano
Directora de Interventoría
Carrera 7 No. 156 -10 Piso 31 / Torre Krystal
Teléfono (601) 7460460 – 3014774115
E-mail: radicados@aciproyectos.com, comercial@aciproyectos.com,
interventoriamarverde@aciproyectos.com, olga.renteria@aciproyectos.com
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de interventoría No. 297 de 2024. Objeto: "realizar la interventoría técnica con sus especialidades, administrativa, jurídica y financiera al contrato de Inpec, en la colonia agrícola de Acacias, departamento de Meta, por el sistema de precios unitarios con fórmula de ajuste, incluye las actividades para



USPEC
12/8/2025 15:15:32 Folios: 3
Origen: 2/SUBSEG/SUBDIRECCION 150-
SEGUIMIENTO A DE E-2025-008979
INFRAESTRUCTURA A LA
Destinatario: INPEC DIRECCIÓN GENERAL -DANIEL FERNANDO
GUTIERREZ ROJAS,

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2024

Teniente Coronel
DANIEL FERNANDO GUTIERREZ ROJAS
Director General
Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC.
Av. El Dorado No. 27-48.
[Dirección.gestioncorporativa@inpec.gov.co](mailto:Direccion.gestioncorporativa@inpec.gov.co)

ASUNTO: Solicitud ingreso y permanencia de personal de apoyo técnico de la USPEC a la colonia agrícola de Acacias – Meta en el desarrollo del proyecto denominado MAR VERDE **CTO-USPEC-293-2024**.







USPEC
20/8/2025 9:39:2 Folios: 3
Origen: 2/SUBSEG/SUBDIRECCION 150-
SEGUIMIENTO A DE E-2025-009350
INFRAESTRUCTURA A LA
Destinatario: CONSORCIO ACI MAR VERDE,


Bogotá D.C., agosto 19 de 2025


Señores
CONSORCIO ACI MAR VERDE
Atte. Jhuliana Andrea Sarmiento García
Representante Legal de Interventoría
Carrera 7 No. 156 -10 Piso 31 / Torre Krystal
Teléfono (601) 7460460 – 3014774115
E-mail: radicados@aciproyectos.com
Bogotá D.C.

ASUNTO: Revisión y evaluación de la cuarta entrega de hojas de vida del personal de interventoría.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p align="center"> Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios</p> <p align="right">USPEC 26/8/2025 15:44:20 Folios: 8 Origen: 2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Destinatario: CONSORCIO ACI MAR VERDE, E-2025-009720</p> <p>Bogotá D.C., 22 de agosto de 2025.</p> <p>Señores CONSORCIO ACI MAR VERDE Jhuliana Andrea Sarmiento García Representante Legal de Interventoría Atte. Ingeniera Olga Patricia Rentería Serrano Directora de Interventoría Carrera 7 No. 156 -10 Piso 31 / Torre Krystal Teléfono (601) 7460460 – 3014774115 E-mail: radicados@aciproyectos.com, comercial@aciproyectos.com, interventoriamarverde@aciproyectos.com, olga.renteria@aciproyectos.com</p> <p>Asunto: Respuesta al oficio SAL-25-008328, con el cual se subsanan las observaciones a los informes semanales No. 05, 06, 07 y 08 del proyecto MAR VERDE en la colonia agrícola de Acacias - Meta.</p> <p align="center"> Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios</p> <p align="right">USPEC 25/8/2025 14:27:43 Folios: 2 Origen: 2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Destinatario: CONSORCIO ACI MAR VERDE, E-2025-009567</p> <p>Bogotá D.C., agosto 23 de 2025</p> <p>Señores CONSORCIO ACI MAR VERDE Atte. Jhuliana Andrea Sarmiento García Representante Legal de Interventoría Carrera 7 No. 156 -10 Piso 31 / Torre Krystal Teléfono (601) 7460460 – 3014774115 E-mail: radicados@aciproyectos.com Bogotá D.C.</p> <p>ASUNTO: Revisión y evaluación de la quinta entrega de hojas de vida del personal de interventoría.</p> |
| <p>3. Apoyar en la estructuración, verificación, aprobación de presupuestos y precios no previstos, en soporte de las memorias de cálculo y especificaciones técnicas.</p> | <p>Durante el periodo de ejecución, no se me fue asignada dicha actividad.</p> |
| <p>4. Realizar la revisión y verificación de las actas parciales y finales, con sus respectivas memorias de cantidades y los soportes de facturación para pagos, hacer las gestiones pertinentes para el cumplimiento de los pagos correspondientes y aprobados a la ejecución efectiva.</p> | <p>Durante el periodo de ejecución, se apoyó en la revisión de informes semanales y mensuales, insumos requeridos para la presentación de actas parciales por parte de la interventoría.</p> <p>Presentación de informes semanales 17, 18, 19, 20 y 21. Externos Recibidos x</p> <p>Resumir este correo</p> <p>radicados@aciproyectos.com mar, 5 ago. 17:00</p> <p>Este correo contiene anexos de gran tamaño. Haz clic aquí para ir al asistente de descarga.</p> <p>Señor(a) BILLY FELIPE TELLO MARIN</p> <p>Reciba un cordial saludo</p> <p>Adjuntamos comunicación Nro.SAL-25-010929 del 2025-08-05 05:00:18 PM.</p> <p>Asunto: Presentación de informes semanales 17, 18, 19, 20 y 21.</p> <p>Cordialmente,</p> <p>Gestión Documental</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |
| <p>5. Emitir informes de apoyo a la supervisión y acompañar las gestiones para las liquidaciones de los proyectos y contratos de los ERON, con la periodicidad que se le requiera para el desarrollo eficiente, oportuno y eficaz de las actividades y gestiones establecidas, al interior de la Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura; Consolidar el expediente -físico y digital- con la información administrativa completa y actualizada, de los contratos a su cargo.</p> | <p>Durante el periodo de ejecución, el proyecto MAR VERDE se encuentra en desarrollo de la fase 1 y fase 2.</p> |
| <p>6. Programar, asistir y participar en las reuniones, comités y demás actuaciones que le sean convocados y asignados en cumplimiento del objeto contractual, incluidas las que se requieran para el manejo de las gestiones administrativas al interior de la entidad, diligenciando los registros y documentos que correspondan, haciendo entrega oportuna de los mismos.</p> | <p>Durante el periodo de ejecución, participe en las reuniones semanales de seguimiento al proyecto, Comités BIM, Mesas de diseños Arquitectonicos, diseño estructural, comunicaciones, hidrosanitarios, electricos, comunicaciones y visita a campo con Interventoria y Contratista, donde se puede obsetvar avances en cuanto a los diseños y sus cuatro componentes de las edificaiones de MAR VERDE, ademas se han presentado trabajos en la culminacion del cerramiento perimetral del proyecto y construccion del area de almacen de obra y los campamentos correspondientes para Contratista, Interventoria y Supervision.</p> <p>También se realizaron comités de obra de manera presencial en la Ciudad de Acacias, con la interventoría y contratista para verificar los retrasos que se presentan en la ejecución del proyecto MAR VERDE, donde se observa 15% por debajo de la programación presentada por el consorcio MAR VERDE CV, evidenciando el riesgo en la ejecución correcta del proyecto</p>  |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |
| <p>7. Apoyar en la elaboración de los planes operativos de construcción y/o mantenimiento a la infraestructura, entregando los reportes para la consolidación de los planes de acción, planes de mejora, y demás que se requieran.</p> | <p>Durante el periodo de ejecución, no se fue designada realizar dicha actividad.</p> |
| <p>8. Verificar la información que se reporta respecto del cumplimiento de la ejecución de los contratos, en caso de que el desarrollo no sea el contractualmente previsto, se deberá informar al supervisor del contrato, y se deberá proponer y adoptar las medidas correspondientes para que se cumplan los requisitos y términos contractuales pactados, de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y normas concordantes.</p> | <p>Durante el periodo de ejecución, no se ha reportado inconvenientes contractuales por parte de la interventoría ACI MAR VERDE, respecto a la ejecución contractual por parte de MAR VERDE CV.</p> |
| <p>9. Realizar las visitas técnicas necesarias para la correcta gestión y supervisión de los asuntos a cargo, emitiendo los respectivos informes y conceptos técnicos.</p> | <p>Durante el periodo de ejecución, se realizaron visitas técnicas a la Colonia Agrícola de Acacias – Meta, en el marco del desarrollo del proyecto denominado MAR VERDE, donde junto a Interventoría y contratista se realizaron comités de obra semanal y visita a terreno con el fin de constatar las obras que se encuentran en ejecución en su fase 1 y fase 2 donde se obtuvo detalles del desarrollo del proyecto en su fase 1 y fase 2, el cual tiene como vigencia contractual hasta el 31 de diciembre de 2025, a la espera de la aprobación del OTROSI No. 1.</p> |





10. Cumplir con las normas y procedimientos sobre Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o visitas a obras, el (la) CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc.

Durante el periodo de ejecución, cumplí con las normas de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente en la visita a terreno a la colonia agrícola de acacias.

11. Atender, tramitar o resolver toda consulta del contratista o requerimientos realizados, dentro de los términos legales y administrativos, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado de las que no lo sean a la dependencia y/o al profesional competente, adjuntando su concepto al respecto.

Durante el periodo de ejecución, apoyé en la aprobación de los informes semanales remitidos por la interventoría del 22 al 25 del proyecto denominado MAR VERDE en Acacias – Meta.

OFICIO E-2025-009176 RESPUESTA A INFORMES SEMANALES 17-21

Externo Recibidos

Resumir este correo



Billy Felipe Tello Marin -billy.tello@uspec.gov.co-
para Olga, interventoriamarverde, Edgar

vie, 15 ago, 12:15

Ingeniera Olga buenas tardes.

Remito el oficio con radicado: E-2025-009176 donde se aprueba la presentación de los informes semanales No. 17 al 21. Gracias por su atención.



Contratista
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
Billy Felipe Tello Marin
billy.tello@uspec.gov.co
Teléfono +57 601 6664426
Av calle 26 No 69-76
Edificio Elemento, pisos 12 y 13 - Torre 4 Agua.
Bogotá, D. C., Colombia
www.uspec.gov.co

Revision informes semanales 22, 23, 24 y 25

Resumir este correo



Billy Felipe Tello Marin -billy.tello@uspec.gov.co-
para Olga, Edgar, interventoriamarverde

mar, 19 ago, 19:29 (hace 13 días)

Ingeniera Olga buenas noches.

Dando respuesta a los informes semanales 22, 23, 24 y 25, remitidos por la interventoría, como apoyo a la supervisión se dan por aprobados la presentación de los respectivos informes. Por ello se solicita la radicación oficial de los mismos para así darle la aprobación por parte de la subdirección de seguimiento a la infraestructura.

Cordialmente,



Ingeniero Civil - Contratista
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA
Billy Felipe Tello Marin
billy.tello@uspec.gov.co
Teléfono +57 601 6664426
Av Calle 26 No 69-76
Edificio Elemento, pisos 12 y 13 - Torre 4 Agua.
Bogotá, D. C., Colombia
www.uspec.gov.co

12. Entregar a la Entidad los Activos de información física y digital que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Unidad.

Durante el periodo de ejecución, fueron cargados los archivos digitalmente en el drive correspondiente.

<https://drive.google.com/drive/u/3/folders/16WQ06iKG50KH3BDACyZbKDOFibE9TBTX>

14. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL *

| CONCEPTO | ENTIDAD | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| SALUD | SALUD TOTAL | 27/08/2025 | \$ 450.300 |
| PENSIÓN | PORVENIR | 27/08/2025 | \$ 576.300 |
| RIESGOS LABORALES | POSITIVA | Pagado por la entidad | Pagado por la entidad |

- El pago debe ser sobre el 40% del valor de los ingresos recibidos durante el periodo (Decreto 1273 de 2018).
- Si el valor de los días laborados es inferior a 30 días del mes se debe calcular el valor de IBC; él mismo no debe estar por debajo de un (1) salario mínimo mensual vigente (título 7 artículo 3.2.7.1. Decreto. 1273)

¹⁵. Para todos los efectos, se suscribe el presente informe el día UNO 01 del mes de septiembre del año 2025.



BILLY FELIPE TELLO MARIN
C.C. 1.121.884.302



Visto Bueno del Supervisor
ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
Subdirector Seguimiento a la Infraestructura

PAUTAS DE DILIGENCIAMIENTO

1. **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN:** Marque una X dentro del cuadro correspondiente, señalando claramente, si el informe hace referencia al contrato de prestación de servicios o de apoyo a la gestión.
2. **CONTRATO.** Escriba el número del contrato
3. **CONTRATISTA:** Registre el nombre del contratista
4. **CÉDULA DE CIUDADANÍA.** Escriba la cedula de ciudadanía del contratista
5. **NIT.** Escriba el Número de Identificación Tributaria del contratista
6. **REGISTRO PRESUPUESTAL.** Escriba el número del registro presupuestal que garantiza el pago del contrato.
7. **FECHA:** Escriba la fecha de expedición del registro presupuestal que garantiza el pago del contrato.
8. **PERIODO DEL INFORME.** Describa el periodo dentro del cual se presenta el informe, relacionando la fecha de inicio y la final de periodo al que corresponde el informe.
9. **SUPERVISOR.** Escriba el nombre completo y cargo del supervisor del contrato
10. **DEPENDENCIA.** Escriba la dependencia en la cual se encuentra adscrito.
11. **OBJETO:** Escriba el objeto del contrato
12. **OBLIGACIONES:** Escriba las obligaciones contractuales
13. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:** Escriba las actividades desarrolladas durante el término del informe.
14. **PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Relacione la entidad, fecha y el valor pagado por concepto de seguridad social (salud pensión, y riesgos laborales). El IBC debe calcularse sobre el 40% del valor de los ingresos recibidos durante el periodo, si el valor de los días laborados es inferior a 30 días del mes; se debe calcular el valor de IBC, él mismo no debe estar por debajo de un (1) salario mínimo mensual vigente (título 7 artículo 3.2.7.1. Decreto. 1273)

CUENTA DE COBRO MENSUAL

Ejemplo

VALOR DEL CONTRATO \$5.000.000

IBC = 40% DEL INGRESO NETO MENSUAL

\$5.000.000 * 40% = \$2.000.000. IBC MENSUAL

CUENTA DE COBRO POR DÍAS

Ejemplo

VALOR DEL CONTRATO \$5.000.000

IBC=40% DEL INGRESO NETO MENSUAL

\$5.000.000 * 40% = \$2.000.000 IBC MENSUAL

\$2.000.000 / 30 * 5 = \$333.333 IBC DE LOS DIAS.

15. **FECHA.** Escriba la fecha de presentación de informe



Bogotá D.C., Septiembre 01 de 2025

Señores
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC
Ciudad

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo Billy Felipe Tello Marin identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.884.302 expedida en Villavicencio con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales.

“He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos”. (Parágrafo 2 art.383 E.T.)

SI () NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Firma: Billy Felipe Tello Marin
Documento de Identificación C.C: 1.121.884.302 de Villavicencio - Meta

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1121884302 | BILLY FELIPE TELLO MARIN | | calle 16 No 39 A - 03 | 6086847260 | billy.tello@academia.unimeta.edu.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I - Independiente | | | META | VILLAVICENCIO | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 2025-07 | 2025-07 | 1 | 27/08/2025 | 89082739 | \$1.045.500 | |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 443.800 | 0 | | 0 | | 0 | 23 | 6.500 | 0 | 450.300 | 1 |

TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 568.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.300 | 0 | 576.300 | 1 |

TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 18.600 | | | | 18.600 | 23 | 300 | 18.900 | | | 186 | 18.900 | 1 |

TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|------------|--------|-----|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | |

TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| SENA | | | | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Salud | 1 | 443.800 | 450.300 |
| Pensión | 1 | 568.000 | 576.300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 18.600 | 18.900 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 1.030.400 | 1.045.500 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| CC | 1121884302 | BILLY FELIPE TELLO MARIN | | calle 16 No 39 A - 03 | 6086847260 | billy.tello@academia.unimeta.edu.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | I - Independiente | | | META | VILLAVICENCIO | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | TOTAL A PAGAR | | | | |
| 2025-07 | 2025-07 | \$1.045.500 | | | | |

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------|-----------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|----|----|-----|-------|-----|------------|-------------------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|------------------------|----------|-----------|-----------------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| No. | Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subjeto | Exonerado | Com. exonerado | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VBP | VBT | SILN | ISE | MA | MA | ASP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN | |
| 1 | CC | 1121884302 | TELLO MARIN BILLY FELIPE | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 3.550.000 | 568.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 3.550.000 | 443.800 | 14-23 | 3.550.000 | 1 | 18.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA



Buscar...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

- 1 [Información general](#)
- 2 [Condiciones](#)
- 3 [Bienes y servicios](#)
- 4 [Documentos del Proveedor](#)
- 5 [Documentos del contrato](#)
- 6 [Información presupuestal](#)
- 7 **Ejecución del Contrato**
- 8 [Modificaciones del Contrato](#)
- 9 [Incumplimientos](#)

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor total de la factura | Estado | |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Pago 001 | 001 | 11/04/2025 12:42:00 PM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i> | - | 5.069.333,33 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 002 | 002 | 1/05/2025 5:57:00 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i> | - | 7.604.000 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 003 | 003 | 1/06/2025 5:19:00 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i> | - | 7.604.000 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |
| Pago 004 | 004 | 1/07/2025 4:29:00 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i> | - | 7.604.000 COP | Enviado a la Entidad Estatal | Detalle |

Crear

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> RP 37425 CTO 163 DE 2025 DINFRA..pdf | RP 37425 CTO 163 DE 2025 DINFRA..pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> MC ABRIL RI IND BILLY TELLO.pdf | MC ABRIL RI IND BILLY TELLO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CTO 163 - 2025 - CTA No. 1 - BILLY FELIPE TELLO 1 ACTUALIZADA.pdf | CTO 163 - 2025 - CTA No. 1 - BILLY FELIPE TELLO 1 ACTUALIZADA.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CTO 163 - 2025 - CTA No. 2 - BILLY FELIPE TELLO MARIN.pdf | CTO 163 - 2025 - CTA No. 2 - BILLY FELIPE TELLO MARIN.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> F. CTO 163 - 2025 - CTA No. 3 - BILLY FELIPE TELLO MARIN.pdf | F. CTO 163 - 2025 - CTA No. 3 - BILLY FELIPE TELLO MARIN.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> CTO 163 -2025 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 4.pdf | CTO 163 -2025 - BILLY FELIPE TELLO MARIN - CTA No. 4.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >