

**INFORME DE SUPERVISIÓN NUMERO 02 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2025
AL CONTRATO No. 125-2025**

MODALIDAD CONTRACTUAL	ACTO CONTRACTUAL	NÚMERO CONTRATO	FECHA DE ACTA DE INICIO
CONVOCATORIA PUBLICA NO. 002 - 2025	CONTRATO DE OBRA	125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025	17 DE JULIO DEL 2025.
VALOR	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$554.962.313,42) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS COSTOS DE RIGOR.		
PLAZO CONTRACTUAL	TRES MESES CALENDARIO, desde la legalización y perfección del contrato, por ello, el contrato ha de fenecer el día 16 de octubre del 2025.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
El Hospital, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 2025000134 del 09 de abril del 2025, el cual cubre el total del valor del presente contrato, junto al registro presupuestal no. 2025000383 del 15 de julio del 2025 en valor de \$554.962.313,42 a nombre del actual contratista.			
OBJETO CONTRACTUAL			
“CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVES DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.”			
ENTIDAD CONTRATANTE	HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA		
NIT DE LA ENTIDAD	890.701.435-8		
SUPERVISOR CONTRACTUAL	LILIANA MORA ROZO		

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL:	JL CONSTRUCIVIL S.A.S.
CEDULA Y/O NIT:	900.589.833-1



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA**

REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE EDUARDO LONDOÑO MONCALEANO
DIRECCION:	MANZANA J CASA 24 DEL BARRIO HACIENDA PIEDRA PINTADA
CIUDAD:	IBAGUE – TOLIMA.
CORREO ELECTRONICO:	gerenciaadministrativa@jlconstrucivil.co
REGIMEN TRIBUTARIO:	
SIMPLIFICADO	COMÚN
	X


La suscrita supervisora del contrato, **LILIANA MORA ROZO** en cumplimiento de las funciones encomendadas y ante la serie de trámites ya surtidos en el proceso contractual, procede a visualizar el cumplimiento de las obligaciones encomendadas a la CONTRATISTA, esto, debido a que nos presentaron cuenta de cobro **No. 002 sobre el SEGUNDO avance de obra, del 43.33% en tiempo y en ejecución técnica y financiera del 86,69%**

Por ello y en total apego de las actividades deslindadas en el contrato, se generan los siguientes análisis:

**VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO A CORTE
DE ESTE INFORME NO. 002.**

ITEM	TIPO DE OBLIGACIÓN	CONCEPTO O REQUERIMIENTO DE LA OBLIGACION	JUSTIFICACION DE SU CUMPLIMIENTO.
1	GENERAL	Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Hospital.	Esta se CUMPLE, debido a que el contratista seleccionado, demostró al momento de presentar su oferta, una clara demostración de que cuenta con suficiencia económica, técnica, jurídica y operativa, que lo hace independiente y el riesgo de responsabilidad laboral no es aplicable. Y ello es así, en virtud de que hospital se aseguró de evitar tramites laborales asignados, con el amparo de seguro de este mismo concepto, lo cual, permitirá acreditar la exoneración de cualquier tipo de responsabilidad. Pero además de ello, se valida que los trabajadores que estos han vinculado, se encuentran cubiertos por los riesgos de ARL, salud y pensión. Por todo lo anterior, es claro que este ítem es cumplido en integralidad, en tanto, este contratista es autónomo, independiente y su vinculación

			se dio de forma objetiva que permitió que a hoy se haya ejecutado obras con total normalidad y sin ningún inconveniente para la E.S.E.
2	GENERAL	Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato.	Se valida que esta obligación fue satisfecha, como quiera que, tan pronto el contrato se suscribió, el contratista lo aprobó y firmó electrónicamente, según lo siguiente: Aprobación del contrato Aprobador – Proveedor Aprobado <i>JL</i> por: <i>CONSTRUCIVIL</i> <i>SAS</i> Fecha de aprobación: 20/06/2025 3:25:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobador – Entidad Estatal Aprobado <i>LILIANA MORA</i> por: <i>ROZO</i> Fecha de aprobación: 17/07/2025 3:38:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7992768_Firmado Y ello mismo ocurrió, con el acta de inicio, debido a que, más allá de que se haya suscrito como se visualiza de lo anterior, es que para la consolidación o estructuración de la misma, el contratista cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, según se puede observar a continuación: ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7992768 Versión del contrato 1 Estado de contrato En ejecución Fecha de generación del estado 17/06/2025 6:19:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Número del contrato CO1.PCCNTR.7992768 Objeto del contrato CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES - TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024." Tipo de Contrato Obra ¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No Duración del contrato 3 Meses Fecha de inicio de contrato 15 días de tiempo transcurrido (17/07/2025 3:40:00 PM((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Por tanto, esta obligación se valida como SATISFECHA.

3	GENERAL	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se ha cumplido, debido a que, en este contrato, se le ha brindado las garantías de no divulgación y ello así se ha confirmado, ante la CERO o NULA indagación o reproche por lo ejecutado de terceras personas, LOS CUALES NO ES QUE NO LO PUEDAN HACER Y A HOY, SIGUE ESTANDO LA OPORTUNIDAD DE QUE VEEDURIAS CIUDADANAS CONCURRAN AL PROCESO, pero que este trámite ha sido transparente y bajo ese escenario, lo confidencial se ha conservado sin ningún inconveniente.
4	GENERAL	Cancelar oportunamente los aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a los períodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato, de las personas que envíen en misión.	Al hoy estar con una ejecución del más del del 43.33% en tiempo y en ejecución técnica y financiera del 86,69% se nos ha adjuntado los siguientes comprobantes: CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Yo, YULIETH ANDREA MORENO CEDIEL, identificada con cédula de ciudadanía No.1.110.443.392 de Ibagué, y con Tarjeta Profesional No.271863-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública del JL CONSTRUCIVIL S.A.S identificado con NIT No. 901.585.111-8 Representado legamente por JORGE EDUARDO LONDOÑO MONCALEANO identificado con cedula de ciudadanía No. 1.110.446.537 de Ibagué, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos nacionales y distritales Declaración de renta, Retención en la fuente, Iva, Rete Ica, Ica). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de mayo del 2025, a solicitud del interesado. Cordialmente,  JL CONSTRUCIVIL SAS JORGE EDUARDO LONDOÑO M REPRESENTANTE LEGAL  YULIETH ANDREA MORENO C CONTADORA PÚBLICA T.P. 271863-T

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **JENY CAROLINA FUERTES GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.234.643.291 de Ibagué, y con Tarjeta Profesional No. 320898-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública del **JL CONSTRUCIVIL S.A.S** identificado con NIT No. 900.589.833-1 Representado legamente por **JORGE EDUARDO LONDOÑO MONCALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.110.446.537 de Ibagué, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos nacionales y distritales Declaración de renta, Retención en la fuente, Iva, Rete Ica, Ica).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los veintinueve (29) días del mes de julio del 2025, a solicitud del interesado.

Cordialmente,



JL CONSTRUCIVIL S.A.S
JORGE EDUARDO LONDOÑO M
REPRESENTANTE LEGAL



JENY CAROLINA FUERTES
Contadora Pública
T.P. 320898 - T

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **JENY CAROLINA FUERTES GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.234.643.291 de Ibagué, y con Tarjeta Profesional No.320898-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública del **JL CONSTRUCIVIL S.A.S** identificado con NIT No. 900.589.833-1 Representado legamente por **JORGE EDUARDO LONDOÑO MONCALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.110.446.537 de Ibagué, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos nacionales y distritales Declaración de renta, Retención en la fuente, Iva, Rete Ica, Ica).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de agosto del 2025, a solicitud del interesado.

Cordialmente,


JL CONSTRUCIVIL S.A.S
JORGE EDUARDO LONDOÑO M
REPRESENTANTE LEGAL


JENY CAROLINA FUERTES
Contadora Pública
T.P. 320898 - T

Pero además de ello, con esta cuenta ha traído el contratista, evidencia de pago a seguridad social de:

- La parte administrativa de JL CONSTRUCIVIL (allí se encuentra incluido LAURA SOFIA ALBAN GRIMALDO – Quien funge como *Ingeniero Residente Administrativo*; JENY CAROLINA FUERTE – Quien es la contadora; JORGE EDUARDO MONCALEANO LONDOÑO – Quien funge como residente de obra.
- Además de los anteriores, de la parte operativa, se encuentra ISRAEL JESUS GREGORIA GONZALEZ SILVA, HERNAN PAEZ, CRISTIAN GUSTAVO URREGO TOLERO con pagos en seguridad social, como operarios de obra.

			- Se aporta inclusive, con las personas ADOLFO DURAN SANCHEZ, JAVIER ENRIQUE VILLADIEGO MONTES, WILLIAN FERNANDO ORTIZ GARCIA certificados de afiliación a EPS, A PENSION Y ARL Eso lo que confirma, es que está cumpliendo con esta obligación, generando las garantías de seguridad social de los trabajadores.
5	GENERAL	Responder por la calidad del servicio.	Con la presentación de la propuesta, esta sociedad se obligó a realizar la obra con los mejores estándares de calidad, que están asegurados con el amparo de rigor con la póliza que se trajo a colación en el proceso.
6	GENERAL	Presentar informe al supervisor e interventor técnico del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo(s) pago(s).	Este se desarrolló y es precisamente lo que está permitiendo el presente informe. Estos presentan en estos momentos: - INFORME DE ACTIVIDADES - CERTIFICADO DE INTERVENTORIA SOBRE EL AVANCE DE OBRA. - MEMORIALES DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS - ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LAS PARTES INTERVENIENTES DEL CONTRATO. - FACTURA CON SOPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACION BANCARIA. - HOJAS DE VIDA DE LOS MAESTROS U OFICIALES DE OBRA, CON LAS EVIDENCIAS DE AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION Y ARL.
7	GENERAL	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.	Se ha cumplido y no se ha avizorado por la supervisora alguna conducta que deba ser referenciada como indebida o que configure negativamente esta obligación.
8	GENERAL	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	Se ha cumplido y no se ha avizorado por la supervisora alguna conducta que deba ser referenciada como indebida o que configure negativamente esta obligación.
9	GENERAL	Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Se ha cumplido y no se ha avizorado por la supervisora alguna conducta que deba ser referenciada como indebida o que configure negativamente esta obligación.
10	GENERAL	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y	Se ha cumplido y no se ha avizorado por la supervisora alguna conducta que deba ser referenciada como indebida o que configure negativamente esta obligación.

		de la ejecución del mismo.	
11	GENERAL	Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato, hasta su liquidación y presentarse en el Hospital en el momento en que sea requerido para ello.	Se ha cumplido y no se ha avizorado por la supervisora alguna conducta que deba ser referenciada como indebida o que configure negativamente esta obligación.
12	GENERAL	Mantener indemne al Hospital de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato.	Se ha cumplido y no se ha avizorado por la supervisora alguna conducta que deba ser referenciada como indebida o que configure negativamente esta obligación. Además, esta se encuentra amparada por el contrato de seguro, en relación a la cobertura de responsabilidad civil extracontractual.
13	GENERAL	Suscribir el acta de liquidación, previa terminación del contrato de prestación de servicios.	Esta obligación se analizara en la etapa final del contrato y que por el momento no se ha configurado, en tanto, estamos hasta ahora, con avances de obra.
14	GENERAL	Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar.	Se ha cumplido y no se ha avizorado por la supervisora alguna conducta que deba ser referenciada como indebida o que configure negativamente esta obligación.

Validadas las obligaciones **GENERALES** y de las cuales no existen reparo para el momento actual del contrato, con una ejecución **del 43.33% en tiempo y en ejecución técnica y financiera del 86,69%** de avance de obra, resulta ahora prudente revisar las obligaciones ESPECÍFICAS, así:

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO A CORTE DE ESTE INFORME NO. 002.

OBLIGACION ESPECIFICA 1..Ejercer por el (la) contratista UNA ADECUACION MENOR EN LA CUBIERTA del HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E.

Esta es de hecho, la obligación más importante del contrato, debido a que es lo que nos encomendó el ministerio de salud y del cual, se nos ha reportado por el contratista, lo siguiente a corte de esta acta:

- Las actividades ejecutadas y que hoy se validan por esta supervisión, se realizaron dentro del periodo comprendido entre el 31 de julio y el 25 de agosto de 2025.
- Los ítems de actividades ejecutadas, fueron los siguientes: (AQUÍ TENERSE EN CUENTA QUE CONFORME AL ACTA MODIFICATORIA NUMERO 01 DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025 y NUMERO 02 DEL 28 DE AGOSTO DEL 2025, SE AÑADIERON UNOS ITEMS DE MAYORES ITEMS DE OBRA, SIN AFECTAR PRESUPUESTO)

CAPÍTULO 1.0 PRELIMINARES

1.3 Desmante de cubierta en teja termo acústica color verde, Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento

Se dio continuidad y se finalizó con éxito la actividad de desmante de la teja existente y a la par se llevó a cabo la instalación de la teja arquitectónica definida, en la zona de parqueadero, cocina, morgue y el primer y segundo piso del ala 1. Lo anterior, con el fin de garantizar el cubrimiento de las áreas intervenidas ante los agentes atmosféricos.

1.5 Desmante de cielo falso en lámina drywall. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento

Se llevó a cabo el desmante del cielo falso existente en aquellas áreas priorizadas conforme su deterioro.

1.7 Retiro de escombros y del material sobrante con su disposición final en botaderos autorizados por la entidad ambiental correspondiente

Se adelantaron actividades de retiro de escombros y material sobrante y se realizó la disposición en el sitio autorizado.

CAPÍTULO 2.0 OBRAS EN CUBIERTA

2.3 Suministro e instalación de teja policarbonato ajota trapezoidal A360, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas

Se realizó la instalación de teja en material de policarbonato en las áreas definidas en el diseño.

2.4 Mantenimiento e impermeabilización de viga canal.

Se dio continuidad con la actividad de mantenimiento e impermeabilización de la viga canal existente a fin de asegurar la protección de esta estructura contra la humedad y las filtraciones de agua.

CAPITULO 7.0 ÍTEMS NO PREVISTOS

7.1 Pintura para muros exteriores tipo Koraza

Se dio inicio con las actividades de pintura para la fachada del hospital. Lo anterior, teniendo en cuenta el deterioro y desgaste por el paso de los años.

7.3 Suministro e instalación de flanche para filtraciones entre teja y pared

Se finalizó la actividad de instalación de flanche en las paredes paralelas a la caída de la teja con el fin de eliminar precisamente las filtraciones entre teja y pared.

7.4 Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada CL 18. Incluye anticorrosivo

Se realizó la instalación de canal en lámina galvanizada necesaria para conducir las aguas lluvias dado el deterioro de la existente.

7.5 Suministro e instalación de Teja arquitectónica C26 color azul. Incluye set de fijación tornillo autoperforante tipo sombrilla de 2-1/2

Paralelo a la ejecución de la actividad de desmonte de teja existente, se finalizó la instalación de la teja arquitectónica calibre 26 definida, en la zona de parqueadero, cocina, morgue y el primer y segundo piso del ala 1.

7.7 Suministro e Instalación de tubería rectangular de 1 ½" x 1 ½" CL 18 para mejoramiento la estructura existente

De igual manera, para la instalación de la cubierta, se culminó la instalación de tubería rectangular como soporte y reforzamiento para la estructura existente.

7.9 Pintura en esmalte para puertas y ventanas

Se dio inicio con la actividad de pintura para puertas y ventanas en las áreas definidas las indicaciones de interventoría y supervisión

7.10 Graniplast para fachada

Se llevó a cabo en la fachada del hospital el revestimiento en graniplast a fin de mejorar el acabado existente y proteger la superficie.

7.11 Resane con mortero impermeabilizado

Se realizó la actividad de resane con mortero impermeabilizado en la fachada en aquellas áreas que lo requerían. Lo anterior con el fin de restaurar la integridad, funcionalidad y estética de estructuras

7.12 Imprimante para fachada


Calle 8 No. 2-27 Celular 3115251539 - 3115255262

www.esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co e-mail: contactenos@esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co "Con calidad humana trabajamos por su salud y bienestar"

HOSPITAL VERDE DEL TOLIMA

Se llevó a cabo la actividad de imprimante para la fachada con el fin de garantizar una mejor adherencia de la pintura a aplicar.

REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE SOPORTA LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS:


 Desmonte de cubierta existente	 Desmonte de cielo falso existente
 Retiro de escombros	 Instalación de teja en policarbonato




Mantenimiento viga canal



Pintura para muros exteriores



Suministro e instalación de flanche



Suministro e instalación de canal



Instalación de teja arquitectónica



Tubería estructural para reforzamiento



Pintura en esmalte para puertas y ventanas



Graniplast para fachada




Resane con mortero impermeabilizado




Resane con mortero impermeabilizado

Conforme a lo expuesto, se valida por la supervisión, que Durante el último día de julio del 2025 y durante lo cursado en el mes de agosto del 2025, se ha logrado el siguiente Avance corroborado, conforme a las semanas transcurridas, así:

	INI	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13
	17/07	23/07 /	30/07	6/08	13/08	20/08	25/08	3/09	10/09	17/09	24/09	1/10	8/10	16/10
% EJECTADO	0%	3%	20%	33%	36%	53%	87%							
% PROGRAMADO	0%	3%	14%	22%	36%	44%	49%	58%	69%	80%	87%	93%	97%	100%





Conforme a lo anterior y en relación con la primera obligación, se ha logrado validar que el contratista de obra, ha ejercido durante el mes de julio y agosto del 2025, los siguientes avances:

Periodo	31 de julio 2025 – 25 de agosto de 2025
Plazo de ejecución	90 DÍAS CALENDARIO
Días transcurridos desde Acta de Inicio	39 DÍAS CALENDARIO
Avance % Tiempo	43.33%
Avance % Financiero	86.69%

Ello es así confirmado, por el mismo interventor, que informó lo siguiente:

“En el periodo comprendido entre el 31 de julio al 25 de agosto se realizaron las siguientes actividades:

- *Se dio continuidad con las actividades de desmonte de teja y caballetes existentes. Finalizando estas con éxito.*
- *Se realizó el desmonte de cielo falso existente.*
- *Se llevaron a cabo actividades de retiro de escombros y material sobrante al sitio previamente autorizado.*

- Se realizó la instalación de teja en material de policarbonato en los sitios definidos según diseño.
- Se finalizó el mantenimiento e impermeabilización de la viga canal con el fin de proteger la estructura contra la humedad y posibles filtraciones.
- se finalizó la actividad de instalación de flanche entre pared y teja para eliminar filtraciones.
- Así mismo, se llevaron a cabo las actividades de resane con mortero impermeabilizado, imprimante y graniplast para fachada, para posterior a ello, realizar las actividades de pintura.
- Se realizaron actividades de pintura para la fachada del hospital y para puertas y ventanas definidas.
- Se realizó la instalación de canal en lámina galvanizada para sustituir la canal existente deteriorada.
- Paralelo a la actividad de desmonte de teja existente, se finalizó la instalación de teja arquitectónica definida, así como su respectivo caballete. Adicional a ello, se realizó la instalación de tubería estructural para reforzamiento de la estructura"

A lo que este interventor, desarrolló a su propia cuenta, una relación del registro fotográfico obtenido en el transcurso del desarrollo de la obra en forma secuencial a como se han venido ejecutando las diferentes actividades propias del proyecto en el periodo comprendido entre el 31 de julio al 25 de agosto de 2025, para confrontar lo reportado con lo ejecutado en tiempo real:



Foto 1. Impermeabilización Viga canal



Foto 2. Desmonte de cubierta existente




Foto 3. Instalación de Flanche



Foto 4. Instalación de teja en policarbonato



Foto 5. Desmonte de cielo falso existente



Foto 6. Instalación de Cubierta



Foto 7. Pintura para muros exteriores



Foto 8. Instalación de canal en lámina galvanizada



Foto 9. Pintura para puertas y ventanas



Foto 10. Retiro de escombros



Foto 11. Graniplast para fachada



Foto 12. Resane con mortero impermeabilizado

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA**

Bajo ese mismo sendero y conforme a sus obligaciones, El interventor revisó y aprobó la documentación requerida para el trámite del acta de recibo parcial No. 02, según las cantidades de obra relacionadas a continuación, así como los datos del resumen del estado financiero que se presenta a continuación:

CONDICIONES MODIFICADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 02						PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 02		NUEVO ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL OFICIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES								
1,1	Localización y replanteo	m2	0,00	\$ 9.582,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1,1	Cerramiento	ml	0,00	\$ 13.646,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1,2	Campamento	und	1,00	\$ 4.098.074,00	\$ 4.098.074,00		\$ -	1,00	\$ 4.098.074,00
1,3	Desmante de cubierta en teja termo acústica color verde. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	m2	988,80	\$ 57.303,00	\$ 56.661.235,05	748,80	\$ 42.908.515,05	988,80	\$ 56.661.235,05
1,4	Desmante de caballete en teja termo acústica color verde. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	ml	38,19	\$ 34.382,00	\$ 1.313.048,58		\$ -	38,19	\$ 1.313.048,58
1,5	Desmante de cielo falso en lamina drywall. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	m2	100,00	\$ 51.573,00	\$ 5.157.300,00	100,00	\$ 5.157.300,00	100,00	\$ 5.157.300,00
1,6	Desmante de luminarias de cielo falso. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	und	55,00	\$ 34.382,00	\$ 1.891.010,00		\$ -	0,00	\$ -
1,7	Retiro de escombros y del material sobrante con su disposición final en botaderos autorizados por la entidad ambiental correspondiente	m3	20,00	\$ 342.680,00	\$ 6.853.600,00	20,00	\$ 6.853.600,00	20,00	\$ 6.853.600,00
2.0	OBRAS EN CUBIERTA								
2,1	Suministro e instalación de teja en MAXISTEEL CYRGO 30 mm, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	m2	0,00	\$ 182.831,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,2	Suministro e instalación de caballete MAXISTEEL CYRGO 30 mm, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	ml	0,00	\$ 86.288,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,3	Suministro e instalación de teja policarbonato ajota trapezoidal A360, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	m2	237,21	\$ 127.257,00	\$ 30.186.251,20	237,21	\$ 30.186.251,20	237,21	\$ 30.186.251,20
2,4	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal.	ml	53,00	\$ 158.381,00	\$ 8.394.193,00	6,00	\$ 950.286,00	53,00	\$ 8.394.193,00
3.0	MAMPOSTERÍA Y PINTURA								
3,1	Resane y pintura sobre muros empalme intervención: masilla + estuco + vinilo tipo 1 altura 0.25 m	ml	0,00	\$ 4.500,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4.0	CIELO FALSO								
4,1	Suministro e instalación de cielo falso con la estructura y láminas de Radar 2220 Climaplus 0.6x0.6, según especificaciones técnicas. Incluye láminas de fibra mineral USG radar climaplus Mod 0.60x0.60 m, borde recto, con perfilera en aluminio blanco ref. Armstrong T regular 303, incluidas las carteras con sus cortes y terminación con el mismo acabado, según diseño de la modulación aprobado por INTERVENTORIA, anclajes, epóxicos y en general todos los materiales y la mano de obra necesaria para su correcto funcionamiento.	m2	0,00	\$ 189.600,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -

Calle 8 No. 2-27 Celular 3115251539 - 3115255262

www.esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co e-mail: contactenos@esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co "Con calidad humana trabajamos por su salud y bienestar"

HOSPITAL VERDE DEL TOLIMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA

4,2	Suministro e instalación láminas acrílicas opalizadas de 0.60 x 1.20 como rejilla de lucerna de inspección sobre circulación	Und	100,00	\$ 179.507,00	\$ 17.950.700,00		\$ -	0,00	\$ -
5,0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS								
5,1	Suministro e instalación Panel Led Sq Cuadrado 40x40 24w 100-277v	Und	55,00	\$ 145.000,00	\$ 7.975.000,00		\$ -	0,00	\$ -
6,0	ASEO GENERAL								
6,1	Aseo general	m2	1.063,52	\$ 2.978,00	\$ 3.167.153,03		\$ -	0,00	\$ -
7,0	ÍTEMS NO PREVISTOS								
7,1	Pintura para muros exteriores tipo Koraza	m2	684,18	\$ 26.993,00	\$ 18.468.076,14	684,18	\$ 18.468.076,14	684,18	\$ 18.468.076,14
7,2	Cielo falso en drywall 1/2". Incluye estructura y pintura	m2	100,00	\$ 109.718,00	\$ 10.971.800,00		\$ -	0,00	\$ -
7,3	Suministro e instalación de flanche para filtraciones entre teja y pared	ml	147,00	\$ 68.185,00	\$ 10.023.195,00	61,06	\$ 4.163.376,10	147,00	\$ 10.023.195,00
7,4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada CL 18. Incluye anticorrosivo	ml	27,00	\$ 160.371,00	\$ 4.330.017,00	27,00	\$ 4.330.017,00	27,00	\$ 4.330.017,00
7,5	Suministro e instalación de Teja arquitectónica C26 color azul. Incluye set de fijación tornillo autoperforante tipo sombrilla de 2-1/2	m2	988,80	\$ 184.227,00	\$ 182.163.749,71	748,80	\$ 137.949.269,71	988,80	\$ 182.163.749,71
7,6	Caballote para teja arquitectónica CL 26. Incluye accesorios de instalación	ml	38,19	\$ 86.288,00	\$ 3.295.338,72		\$ -	38,19	\$ 3.295.338,72
7,7	Suministro e Instalación de tubería rectangular de 1 1/2" x 1 1/2" CL 18 para mejoramiento la estructura existente	ml	212,00	\$ 46.476,00	\$ 9.852.912,00	98,00	\$ 4.554.648,00	212,00	\$ 9.852.912,00
7,8	Pintura para cielo falso existente	m2	712,33	\$ 17.031,00	\$ 12.131.685,42		\$ -	0,00	\$ -
7,9	Pintura en esmalte para puertas y ventanas	m2	232,11	\$ 25.751,00	\$ 5.977.176,44	125,57	\$ 3.233.475,82	125,57	\$ 3.233.475,82
7,10	Graniplast para fachada	m2	262,59	\$ 42.570,00	\$ 11.178.294,53	262,59	\$ 11.178.294,53	262,59	\$ 11.178.294,53
7,11	Resane con mortero impermeabilizado	m2	112	\$ 79.891,00	\$ 8.912.216,54	111,55	\$ 8.912.216,54	111,55	\$ 8.912.216,54
7,12	Imprimante para fachada	m2	389,39	\$ 15.260,00	\$ 5.942.060,88	389,39	\$ 5.942.060,88	389,39	\$ 5.942.060,88

Conforme a lo que allí se valida, tenemos que ya hay varios ítems de actividades totalmente satisfechas, que permite tener el siguiente balance, acreditado por interventoría.


RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 554.962.313,42)
VALOR PRESENTE ACTA:	TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 370.223.603,06)
VALOR POR EJECUTAR:	SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$73.880.363,79)


Y tal balance se da, conforme a los siguientes reportes financieros ya con lo conformada en acta de entrega o avance de obra No. 001, así:

Contrato de obra	125-2025					
Valor	\$554.962.313,42					
Acta No.	Periodo	Costo Directo	AIU	Valor total	Valor total Acumulado	Valor por pagar
1	17 de julio al 30 de julio de 2025	\$85,275,651.20	\$25,582,695.36	\$110,858,346.56	\$110,858,346.56	\$444,103,966.86
2	31 de julio al 25 de agosto de 2025	\$ 284,787,386.97	\$ 85,436,216.09	\$ 370,223,603.06	\$ 481,081,949.62	\$ 73,880,363.79


Contrato de obra	125-2025		
Valor	\$ 554.962.313,42		
Acta No.	Periodo	% Acta Valor Total	% Acta Valor Total acumulado
1	17 de julio al 30 de julio de 2025	20.00%	20.00%
2	31 de julio al 20 de agosto de 2025	66.71%	86.69%

Conforme a lo anterior, se logra validar que entre lo ejecutado y que es lo real, en tanto, el hospital ha estado en obra como se ha referenciado, podemos ver los siguientes avances:





27	→	7.8	Pintura para cielo falso existente	0%	0%	10 días	dom 21/09/25	mar 30/09/25
28	✓ →	7.9	Pintura en esmalte para puertas y ventanas	10%	100%	10 días	sáb 6/09/25	lun 15/09/25
29	✓ →	7.10	Graniplast para fachada	100%	100%	8 días	sáb 20/09/25	sáb 27/09/25
30	✓ →	7.11	Resane con mortero impermeabilizado	100%	100%	8 días	sáb 6/09/25	sáb 13/09/25
31	✓ →	7.12	Imprimante para fachada	100%	100%	8 días	vie 12/09/25	vie 19/09/25
32	→	8	TERMINACION DEL PROYECTO	0%	0%	1 día	jue 16/10/25	jue 16/10/25



Conforme a todo lo expuesto, es claro entonces que esta primera obligación específica se encuentra satisfecha.

OBLIGACION ESPECIFICA 2. Para la ejecución de las actividades descritas en los numerales anteriores, deberán ejercerse las siguientes actividades de obra (...)

Sobre esta obligación y conforme a lo que ya se manifestó, encontramos que los ítems de obra ejecutados, han sido los siguientes:

CONDICIONES MODIFICADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 02						PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 02		NUEVO ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL OFICIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES								
1.1	Localización y replanteo	m2	0,00	\$ 9.582,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1.1	Cerramiento	ml	0,00	\$ 13.646,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
1.2	Campamento	und	1,00	\$ 4.098.074,00	\$ 4.098.074,00		\$ -	1,00	\$ 4.098.074,00
1.3	Desmante de cubierta en teja termo acústica color verde, Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	m2	988,80	\$ 57.303,00	\$ 56.661.235,05	748,80	\$ 42.908.515,05	988,80	\$ 56.661.235,05
1.4	Desmante de caballete en teja termo acústica color verde, Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	ml	38,19	\$ 34.382,00	\$ 1.313.048,58		\$ -	38,19	\$ 1.313.048,58
1.5	Desmante de cielo falso en lamina drywall. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	m2	100,00	\$ 51.573,00	\$ 5.157.300,00	100,00	\$ 5.157.300,00	100,00	\$ 5.157.300,00
1.6	Desmante de luminarias de cielo falso. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	und	55,00	\$ 34.382,00	\$ 1.891.010,00		\$ -	0,00	\$ -
1.7	Retiro de escombros y del material sobrante con su disposición final en botaderos autorizados por la entidad ambiental correspondiente	m3	20,00	\$ 342.680,00	\$ 6.853.600,00	20,00	\$ 6.853.600,00	20,00	\$ 6.853.600,00
2.0	OBRAS EN CUBIERTA								

Calle 8 No. 2-27 Celular 3115251539 - 3115255262

www.esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co e-mail: contactenos@esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co "Con calidad humana trabajamos por su salud y bienestar"

HOSPITAL VERDE DEL TOLIMA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA

2,1	Suministro e instalación de teja en MAXISTEEL CYRGO 30 mm, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	m2	0,00	\$ 182.831,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,2	Suministro e instalación de caballete MAXISTEEL CYRGO 30 mm, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	ml	0,00	\$ 86.288,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
2,3	Suministro e instalación de teja policarbonato ajota trapezoidal A360, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	m2	237,21	\$ 127.257,00	\$ 30.186.251,20	237,21	\$ 30.186.251,20	237,21	\$ 30.186.251,20
2,4	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal.	ml	53,00	\$ 158.381,00	\$ 8.394.193,00	6,00	\$ 950.286,00	53,00	\$ 8.394.193,00
3,0	MAMPOSTERIA Y PINTURA								
3,1	Resane y pintura sobre muros empalme intervención: masilla + estuco + vinilo tipo 1 altura 0.25 m	ml	0,00	\$ 4.500,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4,0	CIELO FALSO								
4,1	Suministro e instalación de cielo falso con la estructura y láminas de Radar 2220 Climaplus 0.6x0.6, según especificaciones técnicas. Incluye láminas de fibra mineral USG radar climapus Mod 0.60x0.60 m, borde recto, con perfilera en aluminio blanco ref. Armstrong T regular 303, incluidas las carteras con sus cortes y terminación con el mismo acabado, según diseño de la modulación aprobado por INTERVENTORIA, anclajes, epóxicos y en general todos los materiales y la mano de obra necesaria para su correcto funcionamiento.	m2	0,00	\$ 189.600,00	\$ -		\$ -	0,00	\$ -
4,2	Suministro e instalación láminas acrílicas opalizadas de 0.60 x 1.20 como rejilla de lucerna de inspección sobre circulación	Und	100,00	\$ 179.507,00	\$ 17.950.700,00		\$ -	0,00	\$ -
5,0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS								
5,1	Suministro e instalación Panel Led Sq Cuadrado 40x40 24w 100-277v	Und	55,00	\$ 145.000,00	\$ 7.975.000,00		\$ -	0,00	\$ -
6,0	ASEO GENERAL								
6,1	Aseo general	m2	1.063,52	\$ 2.978,00	\$ 3.167.153,03		\$ -	0,00	\$ -
7,0	ÍTEMS NO PREVISTOS								
7,1	Pintura para muros exteriores tipo Koraza	m2	684,18	\$ 26.993,00	\$ 18.468.076,14	684,18	\$ 18.468.076,14	684,18	\$ 18.468.076,14
7,2	Cielo falso en drywall 1/2". Incluye estructura y pintura	m2	100,00	\$ 109.718,00	\$ 10.971.800,00		\$ -	0,00	\$ -
7,3	Suministro e instalación de flanche para filtraciones entre teja y pared	ml	147,00	\$ 68.185,00	\$ 10.023.195,00	61,06	\$ 4.163.376,10	147,00	\$ 10.023.195,00
7,4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada CL 18. Incluye anticorrosivo	ml	27,00	\$ 160.371,00	\$ 4.330.017,00	27,00	\$ 4.330.017,00	27,00	\$ 4.330.017,00
7,5	Suministro e instalación de Teja arquitectónica C26 color azul. Incluye set de fijación tornillo autoperforante tipo sombrilla de 2-1/2	m2	988,80	\$ 184.227,00	\$ 182.163.749,71	748,80	\$ 137.949.269,71	988,80	\$ 182.163.749,71
7,6	Caballete para teja arquitectónica CL 26. Incluye accesorios de instalación	ml	38,19	\$ 86.288,00	\$ 3.295.338,72		\$ -	38,19	\$ 3.295.338,72
7,7	Suministro e Instalación de tubería rectangular de 1 1/2" x 1 1/2" CL 18 para mejoramiento la estructura existente	ml	212,00	\$ 46.476,00	\$ 9.852.912,00	98,00	\$ 4.554.648,00	212,00	\$ 9.852.912,00
7,8	Pintura para cielo falso existente	m2	712,33	\$ 17.031,00	\$ 12.131.685,42		\$ -	0,00	\$ -
7,9	Pintura en esmalte para puertas y ventanas	m2	232,11	\$ 25.751,00	\$ 5.977.176,44	125,57	\$ 3.233.475,82	232,11	\$ 3.233.475,82
7,10	Graniplast para fachada	m2	262,59	\$ 42.570,00	\$ 11.178.294,53	262,59	\$ 11.178.294,53	262,59	\$ 11.178.294,53
7,11	Resane con mortero impermeabilizado	m2	112	\$ 79.891,00	\$ 8.912.216,54	111,55	\$ 8.912.216,54	111,55	\$ 8.912.216,54
7,12	Imprimante para fachada	m2	389,39	\$ 15.260,00	\$ 5.942.060,88	389,39	\$ 5.942.060,88	389,39	\$ 5.942.060,88

Según lo anterior, tenemos que a corte de este avance, tenemos que ya han sido satisfechas, las obligaciones o actividades de obra No. 1.3, 1.5, 1.7, 2.3, 2.4, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11 y 7.12 es por lo que el avance es bien significativo, cumpliéndose pues, con esta obligación.

OBLIGACION ESPECIFICA 3: Deberá él (la) contratista vincular para la ejecución de la obra, a su propio régimen laboral, a los siguientes profesionales, técnicos y personal calificado:

Profesional Civil
Profesional HSE
Maestro de Obra
Técnico de Obra
Oficial de Obra
Técnico Electricista
Ayudante de Obra
Técnico Instalador Hidrosanitario
Topógrafo
Ornamentador

La cantidad de cada profesional o personal dependerá de la cuadrilla a ejecutar, de la siguiente manera:

Sobre esta obligación, el contratista nos reportó, que durante este segundo avance, del 43.33% en tiempo y en ejecución técnica y financiera del 86,69% ha utilizado a los siguientes profesionales:

GENERACIÓN DE EMPLEO MES DE JULIO		
Administrativo		
No.	Cargo	Cantidad
1	Ingeniero director de Obra	1
2	Ingeniero Residente de Obra	1
3	Ingeniero Residente Administrativo	1
4	Asesora SST	1
Operativo		
No.	Cargo	Cantidad
1	Oficiales de Construcción	6
Total Empleos		10



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA**

De los cuales, la sociedad me reporta el cumplimiento de las obligaciones a seguridad social y parafiscales de todo, por la siguiente:


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


Yo, **JENY CAROLINA FUERTES GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.234.643.291 de Ibagué, y con Tarjeta Profesional No.320898-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública del **JL CONSTRUCIVIL S.A.S** identificado con NIT No. 900.589.833-1 Representado legamente por **JORGE EDUARDO LONDOÑO MONCALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.110.446.537 de Ibagué, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos nacionales y distritales Declaración de renta, Retención en la fuente, Iva, Rete Ica, Ica).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de agosto del 2025, a solicitud del interesado.

Cordialmente,


JL CONSTRUCIVIL S.A.S
JORGE EDUARDO LONDOÑO M
REPRESENTANTE LEGAL


JENY CAROLINA FUERTES
Contadora Pública
T.P. 320898 - T

Y como soporte de ello, se adjunta comprobante de pago de seguridad social de Director de obra (MAURO FABIAN TORO), residente de obra (JORGE EDUARDO LONDOÑO), residente administrativo (LAURA SOFIAN ALBAN) y del asesor SST (CRISTIAN CAMILO ESCOBAR)

Esto en relación al personal administrativo, ya que de la parte operaria, me indica el contratista que se vinculo a:

1. CRISTIAN GUSTAVO URREGO TOLEDO identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.106.740.041, como oficial de construcción,

Calle 8 No. 2-27 Celular 3115251539 - 3115255262

www.esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co e-mail: contactenos@esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co "Con calidad humana trabajamos por su salud y bienestar"

HOSPITAL VERDE DEL TOLIMA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA**

debidamente vinculado desde ARL (SURA) PENSION (PROTECCION) Y SALUD (SANITAS) acreditando pago de seguridad social.

2. HERNAN PAEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 5.850.064, como oficial de construcción, debidamente vinculado desde ARL (SURA) PENSION (PROTECCION) Y SALUD (SANITAS) acreditando pago de seguridad social.
3. GREGORIA ISRAEL JESUS GONZALEZ SILVA identificada con la cedula de ciudadanía No. 2.698.726 como oficial de construcción , acreditando pago de seguridad social.
4. ADOLFO DURAN SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.402.212 como oficial de construcción debidamente vinculado desde ARL (SURA) PENSION (PROTECCION) Y SALUD (SANITAS) acreditando pago de seguridad social.

No acredita pago, en tanto, no se ha completado, al momento del reporte de avance para pago, un mes completo que implique el pago, más aún, que el mismo se encuentra cubierto de todos los riesgos por el contratista quien bajo la gravedad de juramenta acredita que estos están al día de sus obligaciones.

5. JAVIER ENRIQUE VILLADIEGO MONTES identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.002.197.636 como oficial de construcción debidamente vinculado desde ARL (SURA) PENSION (PORVENIR) Y SALUD (NUEVA EPS) acreditando pago de seguridad social.

No acredita pago, en tanto, no se ha completado, al momento del reporte de avance para pago, un mes completo que implique el pago, más aún, que el mismo se encuentra cubierto de todos los riesgos por el contratista quien bajo la gravedad de juramenta acredita que estos están al día de sus obligaciones.

6. WILLIAN FERNANDO ORTIZ GARCIA identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.069.727.927 como oficial de construcción debidamente vinculado desde ARL (SURA) PENSION (PORVENIR) Y SALUD (NUEVA EPS) acreditando pago de seguridad social.

No acredita pago, en tanto, no se ha completado, al momento del reporte de avance para pago, un mes completo que implique el

Calle 8 No. 2-27 Celular 3115251539 - 3115255262

www.esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co e-mail: contactenos@esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co "Con calidad humana trabajamos por su salud y bienestar"

HOSPITAL VERDE DEL TOLIMA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA**

pago, más aún, que el mismo se encuentra cubierto de todos los riesgos por el contratista quien bajo la gravedad de juramento acredita que estos están al día de sus obligaciones.

Conforme a lo analizado, es claro que de los trabajadores que tuvieron un grado de intervención en este SEGUNDO avance fueron debidamente adscritos al sistema de seguridad social integral, que permite el aval de esta obligación específica.

SOBRE LA OBLIGACION 4, 5 Y 6 ESPECIFICA: El contratista deberá contar con elementos e insumos técnicos para el desarrollo de las actividades, que en cada ITEM DE TRABAJO se determina puntualmente las exigencias, tales como andamios más planchón, escalera de tijera, taladro demoledor, mazos, pulidoras, taladros, entre otras herramientas. En todo caso, será OBLIGATORIO que el contratista cumpla en integralidad los APUS (Análisis de Precios Unitarios) dispuestos con este estudio previo y contrato, en donde cada ítem tiene ya concretado una zona de intervención, materiales y personal para la adecuada actividad. ***5.*** El (la) contratista asumirá todos los costos, gastos, transportes, insumos, materiales, entre otros, en tanto, este contrato viene a todo costo. ***6.*** Asumir y amparar a todo el personal que vaya a vincular el (la) contratista en riesgos de seguridad social, esto es, habrá que cubrirles a todos y cada uno de los que intervenga la pensión, salud, ARL y caja de compensación, más parafiscales; como también el reconocimiento de las prestaciones sociales que correspondan por los periodos de rigor.

Se concreta que el contratista en su factura, no se encuentra arrimando costos por personal, por transportes o por gastos adicionales a los iniciales pactados en el contrato, tal como a continuación se valida:

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCIA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA**



JL CONSTRUCIVIL SAS
NIT 900.589.833-1
Cra 6B No. 57-35
Tel: 3187017543
Ibagué - Colombia
gerenciaadministrativa@construcivil.co



**Factura electrónica de venta
No. FACT 191**

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTALUCIA DE RONCESVALLES		
NIT	890.701.435-8	Teléfono	(608) 3115251539 - Ext. 000
Dirección	Barrio el Centro Cl. 8 #2-27	Ciudad	Roncesvalles - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 09:48
Expedición	26/08/2025, 10:03
Vencimiento	25/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	ACTA PARCIAL N°2 CONTRATO DE OBRAN°125 DEL 19 JUNIO DE 2025 OBJETO: CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR AL A.E.S.E HOSPITAL SANTALUCÍA DE RONCESVALLES - TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024. MUNICIPIO RONCESVALLES-TOLIMA	1.00	284,787,386.97	0 %	0.00	284,787,386.97
2	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	56,957,477.39	0 %	0.00	56,957,477.39
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	14,239,369.35	0 %	0.00	14,239,369.35
4	UTILIDAD 5%	1.00	14,239,369.35	0 %	0.00	14,239,369.35

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Trescientos setenta millones doscientos veintitres mil seiscientos tres pesos m/cte con seis cent.

Total Bruto	370,223,603.06
Total a Pagar	370,223,603.06

Lo cual permite subrogar el hecho de que este no ha hecho costos adicionales, como se le pidieron en estas obligaciones específicas.

En lo que tiene que ver, con los aportes a seguridad social, estos ya se analizaron y se determinó que las personas que trabajaron en este SEGUNDO avance, estuvieron adecuadamente cubierto de todos los riesgos de la seguridad social.

SOBRE LA OBLIGACION 7 Y HASTA LA FINAL DE LAS ESPECIFICAS: 9.
Aportar al hospital y a la interventoría, por el (la) contratista al momento de celebración del contrato y acta de inicio, un

Calle 8 No. 2-27 Celular 3115251539 - 3115255262

www.esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co e-mail: contactenos@esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co "Con calidad humana trabajamos por su salud y bienestar"

HOSPITAL VERDE DEL TOLIMA

*CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES junto a la entrega de HOJAS DE VIDA de personal a vincular. En el evento de que estas personas variaran, esto se encomendara al contratista reportarlo cuando ocurra. **10.** Realizar previo a iniciación de labores civiles, una limpieza de la zona a intervenir y revisar suelos y condiciones especiales en donde se generará las actividades, a efectos de validar que el terreno no tenga defectos que pueda alterar la obra a futuro. **11.** Desarrollar una promulgación y comunicación de las actividades a ejercer al personal que tenía su centro de trabajo en las áreas a intervenir, para que no se genere un traumatismo en la funcionalidad de la institución. **12.** Hacerse cargo y no trasladar ningún gasto diferente a lo especificado en estas obligaciones, en los APUS y en el valor del contrato. **13.** Informarle al supervisor e interventor del contrato cualquier anomalía que se presente al momento de ejecutar el contrato, ya que, de no procederse de tal forma, cualquier irregularidad será reprochable al contratista. **14.** Responsabilizarse ante las autoridades de los actos u omisiones que en el ejercicio de las actividades que, dentro del desarrollo del contrato, se cumplan o se incumplan, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros. **15.** Durante la elaboración de los trabajos de rigor, procederse a desarrollar todo un esquema de seguridad, esto es, usar los elementos de protección, junto a la designación de insumos de alerta a terceros para no ingresar al lugar de ejecución de las labores. **16.** Siempre realizar la actividad contractual en atención a las dimensiones, medidas y especificaciones que se requieran para la estructura, visibles en el anexo técnico de este contrato. **17.** El contratista se compromete a cumplir con todas las disposiciones legales sobre asuntos laborales, ambientales, constructivos, técnicos y tributarios, que le correspondan. **18.** Las demás que tengan relación, incidencia o aspecto específico con el objeto del contrato, por parte del contratista.*

Estas obligaciones fueron supervisadas por la suscrita durante el avance de obra y de la cual se valida o corrobora su satisfacción, ya que, además de todo lo reportado en este informe, también se nos adjuntaron un cronograma como ya se colocó en este escrito, como también, unas hojas de vida, que se incorporan al expediente, así:

- Hoja de vida de GREGORIA ISRAEL JESUS GONZALEZ SILVA identificada con la cedula de ciudadanía No. 2.698.726 como oficial de construcción.

Calle 8 No. 2-27 Celular 3115251539 - 3115255262

www.esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co e-mail: contactenos@esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co "Con calidad humana trabajamos por su salud y bienestar"

HOSPITAL VERDE DEL TOLIMA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA**

- Hoja de vida de ADOLFO DURAN SANCHEZ identificado con la cedula de ciudadanía No. 93.402.212
- Hoja de vida de JAVIER ENRIQUE VILLADIEGO MONTES identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.002.197.636 como oficial de construcción.

Estas hojas de vida son nuevas, y complementaran de las que ya existen en el proceso, como quiera que, dentro de la oferta, nos aportaron documentos del director de obra, del ingeniero civil residente de obra y del profesional en SST, entre otros.

Todos estos, como ya se indicó, con los amparos de la seguridad social, como lo certifica la contratista.

Así que, en mérito de lo anterior, se genera las siguientes certificaciones:

**La supervisora del actual contrato,
CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:**

1. Cumplió con el objeto, obligaciones y compromisos establecidos en la aceptación de la oferta antes mencionada; los servicios contratados se han recibido INTEGRALMENTE como estaba previsto para esta fecha, con un avance de obra **del 43.33% en tiempo y en ejecución técnica y financiera del 86,69%**
2. Ha demostrado la completa afiliación y estar al día en sus aportes a seguridad social durante el tiempo de ejecución del contrato, como de igual manera, dentro de los 6 meses anteriores a este mismo periodo. Lo anterior, en cumplimiento al Art. 50 de la Ley de 2002.
3. El contratista no está obligado a realizar pagos por impuestos municipales, en tanto, el HOSPITAL SANTA LUCÍA E.S.E. esta exceptuado de ellos, salvo los tributarios nacionales que se deduciran en su momento; aun con lo anterior, queda pendiente uno de índole nacional de recaudo municipal, como es el de contribución especial para la seguridad ciudadana y este, será recaudado por el hospital antes de la terminación o liquidación del actual contrato.

Calle 8 No. 2-27 Celular 3115251539 - 3115255262

www.esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co e-mail: contactenos@esesantalucia-roncesvalles-tolima.gov.co "Con calidad humana trabajamos por su salud y bienestar"


HOSPITAL VERDE DEL TOLIMA



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA LUCÍA
NIT. 890701435-8
RONCESVALLES TOLIMA**

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el PAGO **del 43.33% en tiempo y en ejecución técnica y financiera del 86,69%, que se representa en dinero, la suma de TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$370.223.603,06)**, siempre y cuando los recursos lo permitan y finiquitar los asuntos contractuales para esa primera obligación a cargo del hospital de conformidad al contemplo contractual.

Sin otro particular, se suscribe la presente el día 28 de agosto del 2025.


LILIANA MORA ROZO.
Profesional Universitaria
Supervisora del contrato

Proyecto: Jeisson Sánchez. – Asesor jurídico.

10. INFORME DE ACTA PARCIAL – CONTRATISTA

CONSTRUCIVIL
Soluciones sostenibles



INFORME DE ACTA PARCIAL No. 02

CONTRATO DE OBRA NO. 125 DEL 19 DE JUNIO DE 2025

OBJETO:
CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024

CONTRATISTA:
JL CONSTRUCIVIL SAS

CONTRATANTE:
HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA


PERIODO: 31 DE JULIO DE 2025 AL 25 DE AGOSTO DE 2025

**MUNICIPIO DE RONCESVALLES
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
2025**



TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	4
4. PÓLIZAS	5
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	6
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO	9
7. PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA	11
8. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	13
9. CONTROL DEL EQUIPO	13
10. CONCLUSIONES	14



CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles





CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO DE OBRA	125 DEL 19 DE JUNIO DE 2025	FECHA: 19/06/2025
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
NOMBRE:	JL CONSTRUCIVIL S.A.S.		
NIT:	900.589.833-1		
DIRECCIÓN:	MZ J CASA 24 3ER PISO B/ HACIENDA PIEDRA PINTADA		
CIUDAD:	IBAGUÉ TOLIMA		
TELÉFONO:	3112202874	E-MAIL. CONSTRUINGCIVIL@HOTMAIL.COM	
INFORMACIÓN BÁSICA DEL SUPERVISOR			
NOMBRE:	LILIANA MORA ROZO		
DIRECCIÓN:	HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA		
CIUDAD:	RONCESVALLES – TOLIMA		
INFORMACIÓN TRIBUTARIA			
PERSONA JURÍDICA	RÉGIMEN TRIBUTARIO COMÚN		FECHA RUT 2023/04/20
VALOR TOTAL	\$ 554.962.313,42		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CALENDARIO		
OBJETO	CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024		



2. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que el servicio de salud es de carácter público y que éste no puede suspenderse en su ejecución por razones administrativas, y considerando que al HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA no se le han hecho intervenciones físicas a infraestructura de forma categórica o de gran trascendencia, se convoca mediante convocatoria pública no. 002-2025 el contratar LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024, ello en aras de garantizar la prestación de los servicios de salud a la población usuaria y sus derechos fundamentales a la salud y a la vida.

Así las cosas, mediante el presente Contrato de Obra No. 125 del 19 de junio del 2025 se tiene como fin realizar las adecuaciones menores pertinentes en cumplimiento del objeto contractual, de manera que se dignifique el servicio de salud y se aporte a la calidad de vida, asegurando la protección de los usuarios, del personal y de todo el inventario que tiene la E.S.E.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 554,962,313.42	
VALOR ACTA No. 01		\$ 110,858,346.56
VALOR ACTA No. 02		\$ 370,223,603.06
SALDO POR EJECUTAR		\$ 73,880,363.79
SUMAS IGUALES	\$ 554,962,313.42	\$ 554,962,313.42



4. PÓLIZAS

PÓLIZAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
Seguros Mundial	Póliza No. NB-100102119 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual			
	Amparo Básico – Predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000	19/06/2025	19/09/2025
	Patronal	\$ 284.700.000	19/06/2025	19/09/2025
	Contratistas y Subcontratistas	\$ 284.700.000	19/06/2025	19/09/2025
	Vehículos propios y no propios	\$ 284.700.000	19/06/2025	19/09/2025
Seguros Mundial	Póliza No. NB-100391307 Póliza de Seguro de Cumplimiento			
	Cumplimiento	\$ 110.992.462,68	19/06/2025	19/03/2025
	Prestaciones Sociales	\$27.748.115,67	19/06/2025	19/09/2028
	Calidad del servicio	\$ 110.992.462,68	19/06/2025	19/09/2026
	Estabilidad de la obra	\$ 166.488.694,03	19/09/2025	19/09/2030

PÓLIZAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA

COMPAÑÍA	AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
Seguros Mundial	Póliza No. NB-100386973 Póliza de Seguro de Cumplimiento			
	Seriedad de la oferta	\$ 55.616.572,27	03/06/2025	03/10/2025

PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

COMPAÑÍA	AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
Seguros Mundial	Póliza No. NB-100102119			
	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual			
	Amparo Básico – Predios, labores y operaciones	\$ 284.700.000	17/07/2025	17/10/2025
	Patronal	\$ 284.700.000	17/07/2025	17/10/2025





COMPAÑÍA	AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
	Contratistas y Subcontratistas	\$ 284.700.000	17/07/2025	17/10/2025
	Vehículos propios y no propios	\$ 284.700.000	17/07/2025	17/10/2025
Seguros Mundial	Póliza No. NB-100391307 Póliza de Seguro de Cumplimiento			
	Cumplimiento	\$ 110.992.462,68	17/07/2025	16/04/2026
	Prestaciones Sociales	\$27.748.115,67	17/07/2025	17/10/2028
	Calidad del servicio	\$ 110.992.462,68	17/07/2025	17/10/2026
	Estabilidad de la obra	\$ 166.488.694,03	17/07/2025	17/10/2030

5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Las actividades ejecutadas se realizaron dentro del periodo comprendido entre el 31 de julio y el 25 de agosto de 2025.

CAPÍTULO 1.0 PRELIMINARES

1.3 Desmonte de cubierta en teja termo acústica color verde, Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento

Se dio continuidad y se finalizó con éxito la actividad de desmonte de la teja existente y a la par se llevó a cabo la instalación de la teja arquitectónica definida, en la zona de parqueadero, cocina, morgue y el primer y segundo piso del ala 1. Lo anterior, con el fin de garantizar el cubrimiento de las áreas intervenidas ante los agentes atmosféricos.

1.5 Desmonte de cielo falso en lámina drywall. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento

Se llevó a cabo el desmonte del cielo falso existente en aquellas áreas priorizadas conforme su deterioro.





1.7 Retiro de escombros y del material sobrante con su disposición final en botaderos autorizados por la entidad ambiental correspondiente

Se adelantaron actividades de retiro de escombros y material sobrante y se realizó la disposición en el sitio autorizado.

CAPÍTULO 2.0 OBRAS EN CUBIERTA

2.3 Suministro e instalación de teja policarbonato ajota trapezoidal A360, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas

Se realizó la instalación de teja en material de policarbonato en las áreas definidas en el diseño.

2.4 Mantenimiento e impermeabilización de viga canal.

Se dio continuidad con la actividad de mantenimiento e impermeabilización de la viga canal existente a fin de asegurar la protección de esta estructura contra la humedad y las filtraciones de agua.

CAPÍTULO 7.0 ÍTEMS NO PREVISTOS

7.1 Pintura para muros exteriores tipo Koraza

Se dio inicio con las actividades de pintura para la fachada del hospital. Lo anterior, teniendo en cuenta el deterioro y desgaste por el paso de los años.

7.3 Suministro e instalación de flanche para filtraciones entre teja y pared

Se finalizó la actividad de instalación de flanche en las paredes paralelas a la caída de la teja con el fin de eliminar precisamente las filtraciones entre teja y pared.

7.4 Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada CL 18. Incluye anticorrosivo

Se realizó la instalación de canal en lámina galvanizada necesaria para conducir las aguas lluvias dado el deterioro de la existente.





CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles

7.5 Suministro e instalación de Teja arquitectónica C26 color azul. Incluye set de fijación tornillo autopercutor tipo sombrilla de 2-1/2

Paralelo a la ejecución de la actividad de desmonte de teja existente, se finalizó la instalación de la teja arquitectónica calibre 26 definida, en la zona de parqueadero, cocina, morgue y el primer y segundo piso del ala 1.

7.7 Suministro e Instalación de tubería rectangular de 1 1/2" x 1 1/2" CL 18 para mejoramiento la estructura existente

De igual manera, para la instalación de la cubierta, se culminó la instalación de tubería rectangular como soporte y reforzamiento para la estructura existente.

7.9 Pintura en esmalte para puertas y ventanas

Se dio inicio con la actividad de pintura para puertas y ventanas en las áreas definidas las indicaciones de interventoría y supervisión

7.10 Graniplast para fachada

Se llevó a cabo en la fachada del hospital el revestimiento en graniplast a fin de mejorar el acabado existente y proteger la superficie.

7.11 Resane con mortero impermeabilizado

Se realizó la actividad de resane con mortero impermeabilizado en la fachada en aquellas áreas que lo requerían. Lo anterior con el fin de restaurar la integridad, funcionalidad y estética de estructuras

7.12 Imprimante para fachada

Se llevó a cabo la actividad de imprimante para la fachada con el fin de garantizar una mejor adherencia de la pintura a aplicar.





CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Desmonte de cubierta existente



Desmonte de cielo falso existente



Retiro de escombros



Instalación de teja en polycarbonato



Mantenimiento viga canal



Pintura para muros exteriores





CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles



Suministro e instalación de flanche



Suministro e instalación de canal



Instalación de teja arquitectónica



Tubería estructural para reforzamiento



Pintura en esmalte para puertas y ventanas



Graniplast para fachada

JL Construcivil SAS
Nit 900.589.833-1

Mz J Casa 24 Hacienda piedra Pintada
Ibagué - Tolima
gerenciaadministrativa@jlconstrucivil.co
318 701 7543 - 311 220 2874





CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles



Resane con mortero impermeabilizado



Resane con mortero impermeabilizado

7. PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA



Avance semana 6 – programación de obra

Mz J Casa 24 Hacienda piedra Pintada
Ibagué - Tolima

gerenciaadministrativa@jlconstrucivil.co

318 701 7543 - 311 220 2874

JL Construcivil SAS
Nit 900.589.833-1







CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles

	INI	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13
	17/07	23/07/	30/07	6/08	13/08	20/08	25/08	3/09	10/09	17/09	24/09	1/10	8/10	16/10
% EJE CUTADO	0%	3%	20%	33%	36%	53%	87%							
% PROG RAMA DO	0%	3%	14%	22%	36%	44%	49%	58%	69%	80%	87%	93%	97%	100%





CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles

Periodo	01 de agosto 2025 – 25 de agosto de 2025
Plazo de ejecución	90 DÍAS CALENDARIO
Días transcurridos desde Acta de Inicio	39 DÍAS CALENDARIO
Avance % Tiempo	43.33%
Avance % Financiero	86.69%

8. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

La generación de empleo en el periodo que comprende este informe se resume a continuación:

GENERACIÓN DE EMPLEO MES DE AGOSTO		
Administrativo		
No.	Cargo	Cantidad
1	Ingeniero director de Obra	1
2	Ingeniero Residente de Obra	1
3	Ingeniero Residente Administrativo	1
4	Asesor SST	1
Operativo		
No.	Cargo	Cantidad
1	Maestro de Obra	1
2	Oficial	1
3	Ayudante	4
Total Empleos		10

9. CONTROL DEL EQUIPO

El equipo utilizado por el contratista ha sido acorde con las necesidades de la obra permitiendo atender en forma oportuna y técnicamente las labores encomendadas, es así como a continuación se entrega listado de los equipos utilizados permanentemente en obra.

Maquinaria/equipo	Cantidad
Planta eléctrica	1
Pulidora	1
Equipo de soldadura	1





CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles

10. CONCLUSIONES

Las actividades realizadas se encuentran en un avance que supera la expectativa inicial. Gracias a la dedicación del equipo de trabajo, la utilización de materiales de primera calidad y el cumplimiento estricto de las normas técnicas, se están ejecutando obras de calidad que mejorarán la planta física del Hospital Santa Lucía E.S.E. de Roncesvalles – Tolima.

Elaboró:

Ing. Jorge Eduardo Londoño Moncaleano
Ingeniero Residente de Obra

V.º B.º:

Ing. Juan Carlos Triana Castillo
Interventor

V.º B.º:

Liliana Mora Rozo
Supervisor

CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles



2. CERTIFICADO DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCIVIL
Soluciones sostenibles




CALLE 3 NUMERO 7ª – 09 APTO 609 DEL CONJUNTO ALTOS DE BELÉN
CEL. 315 3286166 Correo Electrónico: consorciointercoliseo42@gmail.com

INTERVENTORÍA 166 DEL JULIO DEL 2025

RESUMEN ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 554.962.313,42)
VALOR PRESENTE ACTA:	TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$ 370,223,603.06)
VALOR POR EJECUTAR:	SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$73,880,363.79)

Se realizó verificación de los pagos de seguridad social de JL CONSTRUCIVIL SAS; como consta en los documentos del capítulo 5 de la presente acta de recibo parcial, se adjuntan las respectivas certificaciones de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, así como los soportes de afiliación del nuevo personal vinculado a la compañía.

Se expide la presente certificación en Roncesvalles, Tolima a los veinticinco (25) días del mes de agosto de 2025.



JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
INTERVENTOR

3. CERTIFICACIÓN BANCARIA



CONSTRUCIVIL
Soluciones sostenibles





**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT: 860.035.827-5

CRA.13 No. 27 – 47 P-24 BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

Qué **JL CONSTRUCIVIL SAS** Con número de identificación, **NIT 900.589.833 -1** Posee la cuenta de ahorros número **403 – 144926** en la Oficina Parque Murillo Toro, la cual se encuentra en estado activa, se expide esta solicitud bajo la absoluta responsabilidad del cliente. A los 31 días del mes de julio del 2025.


Atentamente,


Gerente Oficina (Dalibor Arciniegas Vanegas)


4. DOCUMENTOS LEGALES


CONSTRUCIVIL
Soluciones sostenibles




DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141191852336	
				 (415)7707212489984(8020) 000014119185233 6	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 9 8 3 3		1	Impuestos y Aduanas de Ibagué		9
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social					
JL CONSTRUCIVIL SAS					
36. Nombre comercial					
JL CONSTRUCIVIL					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		7 3 0 0 1	
41. Dirección principal					
MD T OF B 09 CC ARKACENTRO					
42. Correo electrónico					
construingcivil@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
7 3 0 0 0 1		3 1 1 2 2 0 2 8 7 4			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código	
4 1 1 2		2 0 1 3 0 1 1 4		4 6 6 3	
				2 0 1 3 0 1 1 4	
				50. Código	
				1 2	
				6 1 1 0	
				51. Código	
				52. Número establecimientos	
				1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26					
53. Código					
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales					
07- Retención en la fuente a título de renta					
09- Retención en la fuente en el impuesto					
14- Informante de exogena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos					
SI NO X					
60. No. de Folios:					
0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre LONDOÑO MONCALEANO JORGE EDUARDO					
985. Cargo Representante legal Certificado					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 6 Hoja 2		
4. Número de formulario			141191852336		
			 (415)7707212489984(8020) 000014119185233 6		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 9 8 3 3		1	Impuestos y Aduanas de Ibagué		9
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		2	63. Formas asociativas		1 2
65. Fondos			66. Cooperativas		
68. Sin personería jurídica			69. Otras organizaciones no clasificadas		
			64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados		
			67. Sociedades y organismos extranjeros		
			70. Beneficio		1
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4		0 1	
72. Número		0 0 0 0 1		6	
73. Fecha		2 0 1 3 0 1 0 4		2 0 1 5 0 5 0 4	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		2 0 1 3 0 2 0 5		2 0 1 5 0 5 1 2	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 2 3 1 4 2 0		0 0 0 0 2 3 1 4 2 0	
78. Departamento		7 3		7 3	
79. Ciudad/Municipio		1 6		1 6	
Composición del Capital					
82. Nacional		1 0 0 %			
83. Nacional público		0 . 0 %			
84. Nacional privado		1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero		0 %			
86. Extranjero público		0 . 0 %			
87. Extranjero privado		0 . 0 %			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1	4 9	2 0 1 3 0 2 0 5		-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP		
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141191852336			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119185233 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 8 9 8 3 3		1		Impuestos y Aduanas de Ibagué		9	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 5 0 5 0 4			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 1 1 0 4 4 6 5 3 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido LONDOÑO		105. Segundo apellido MONCALEANO		106. Primer nombre JORGE		107. Otros nombres EDUARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 6 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141191852336			
 (415)7707212489984(8020) 000014119185233 6							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 8 9 8 3 3		1		Impuestos y Aduanas de Ibagué		9	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 2 3 4 6 4 3 2 9 1		6		3 2 0 8 9 8 T
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	FUERTES		GARCÍA		JENY		CAROLINA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada			
159. Fecha de nombramiento		2 0 2 5 0 6 0 1					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141191852336			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119185233 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 5 8 9 8 3 3		1		Impuestos y Aduanas de Ibagué		9	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Oficina 0 8		161. Actividad económica Construcción de edificios no residenciales 4 1 1 2					
162. Nombre del establecimiento JL CONSTRUCIVIL							
163. Departamento Tolima 7 3		164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1					
165. Dirección CL 17 A 15 A 05 BRR ANCON							
166. Número de matrícula mercantil 2 3 1 4 2 1				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 0 2 0 5			
168. Teléfono 6 0 8 2 6 1 4 9 1 9				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica					
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio					
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141191852336



(415)7707212489984(8020) 000014119185233 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9


Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 8 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				-



CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles



5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCIVIL
Soluciones sostenibles





CONSTRUCIVIL

Soluciones sostenibles

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JENY CAROLINA FUERTES GARCIA**, identificada con cédula de ciudadanía No.1.234.643.291 de Ibagué, y con Tarjeta Profesional No.320898-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora Pública del **JL CONSTRUCIVIL S.A.S** identificado con NIT No. 900.589.833-1 Representado legamente por **JORGE EDUARDO LONDOÑO MONCALEANO** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.110.446.537 de Ibagué, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes y con los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos nacionales y distritales Declaración de renta, Retención en la fuente, Iva, Rete Ica, Ica).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de agosto del 2025, a solicitud del interesado.

Cordialmente,


JL CONSTRUCIVIL S.A.S
JORGE EDUARDO LONDOÑO M
REPRESENTANTE LEGAL


JENY CAROLINA FUERTES
Contadora Pública
T.P. 320898 - T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

070FFFE60890H0246

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENY CAROLINA FUERTES GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1234643291 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 320898-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

320898-T

JENY CAROLINA FUERTES GARCIA
C.C. 1234643291
RES. INSCRIPCION 1 **DEL 11/2024**
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

370928 **378793**




230382/0823

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900589833	1	JL CONSTRUCCIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMIN	CRA 6B# 57-35	IBAGUE-TOLIMA	2704460	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1695444237	9490131662	E	2025/08/11	2025/08/12	BANCOLOMBIA	1	\$1,402,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMIN (6 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)																																									
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																																									
1	CC	1110565844	ALBAN GRIMALDO LAURA SOFIA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF48	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
2	CC	1234643291	FUERTES GARCIA JENY CAROLINA																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF48	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
3	CC	1110446537	LONDOÑO MONCALEANO JORGE EDUARDO																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF48	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (3 Afiliados)																																									
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																																									
4	CE	2698726	GONZALEZ SILVA ISRAEL JESUS GREGORIA	X																230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS002	8	\$379,600	\$15,200	CCF48	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	6.960%	\$26,500	8	\$0	\$0	Si	\$117,700
5	CC	5850064	PAEZ HERNAN	X																230301	8	\$379,600	\$60,800	ESSC62	8	\$379,600	\$15,200	CCF48	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	6.960%	\$26,500	8	\$0	\$0	Si	\$117,700
6	CC	1106740041	URREGO TOLEDO CRISTIAN GUSTAVO	X																230201	8	\$379,600	\$60,800	EPS005	8	\$379,600	\$15,200	CCF48	8	\$379,600	\$15,200	14-11	8	\$379,600	6.960%	\$26,500	8	\$0	\$0	Si	\$117,700
Total Afiliados(6)																																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900589833	1	JL CONSTRUCCIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMIN	CRA 6B# 57-35	IBAGUE-TOLIMA	2704460	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-07	2025-08	1695444237	9490131662	E	2025/08/11	2025/08/12	BANCOLOMBIA	\$1,402,400

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	\$865,800	\$700	\$0	\$866,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$200	\$0	\$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$121,600	\$100	\$0	\$121,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$516,400	\$400	\$0	\$516,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$102,000	\$100	\$0	\$102,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	\$102,000	\$100	\$0	\$102,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	\$216,600	\$200	\$0	\$216,800
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	6	\$216,600	\$200	\$0	\$216,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	\$216,600	\$400	\$0	\$217,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$15,200	\$100	\$0	\$15,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$100	\$0	\$57,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$72,200	\$100	\$0	\$72,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$72,200	\$100	\$0	\$72,300
TOTAL				6	\$1,401,000	\$1,400	\$0	\$1,402,400

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
93.402.212
DURAN SANCHEZ
ADOLFO
Firma: Adolfo Duran Sanchez



FECHA DE NACIMIENTO 09-NOV-1975
PLANADAS
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 ESTATURA O+ G.S. RH M SEXO
11-FEB-1995 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADORA NACIONAL
ALMA MATERIA DE DESARROLLO



A-2900100-63138392-M-0093402212-20051004 0483605277A 02 187537932

Medellín, 08 de August de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de JL CONSTRUCIVIL SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PPAL		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %		
C93402212	DURAN SANCHEZ ADOLFO	09/08/2025		47233150	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/08/2025 11:10:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.136.75, 192.230.104.8, 172.16.42.57

Ibagué, 08 de agosto de 2025

Señores
EPS Sanitas
Ciudad

Referencia: Solicitud Radiación Novedades Masivas

Respetados,

Por medio de la presente solicitamos realizar trámite de novedad a cargo del empleador identificado como NIT 900.589.833-1, JL CONSTRUCIVIL SAS para las personas que se detallan a continuación

N	Tipo Doc Empleado	No. Doc Empleado	Nombre Empleado	IBC	Fecha Ingreso Empresa	Fecha Retiro Si Aplica**	Dirección Residencia	Municipio / Departamento	# Celular	Correo electrónico
1	C.C	93.402.212	ADOLFO DURAN SANCHEZ	\$1.423.500	09/08/2025		MZ 1 CAS 34 CANTABRIA	TOLIMA	3144359440	CONSTRUJINGCIVIL.2025@GMAIL.COM
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

** La fecha de retiro aplica solamente para los casos en los cuales aún el usuario se encuentra activo en el sistema bajo el mismo empleador

Cordialmente


JENY CAROLINA FUERTES GARCIA
ASISTENTE CONTABLE Y ADMINISTRATIVA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **DURAN SANCHEZ ADOLFO** identificado(a) con **CC** número **93.402.212** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 01 de octubre de 2010 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 60% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO
2. El 40% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 08 de agosto de 2025.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:

Bogotá (601) 482 33 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 -

Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575

o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a <https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.002.197.636

VILLADIEGO MONTES

APELLIDOS

JAVIER ENRIQUE

NOMBRES

JAVIER Villadiego

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-1999

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

20-ENE-2020 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-0500150-01127587-M-1002197636-20200121 0069741392A 1 8500229238

Medellín, 08 de August de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de JL CONSTRUCIVIL SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PPAL			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1002197636	VILLADIEGO MONTES JAVIER ENRIQUE	09/08/2025		r1581844	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/08/2025 11:13:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.136.75, 192.230.104.8, 172.16.42.57

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JAVIER ENRIQUE VILLADIEGO MONTES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.002.197.636**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de Agosto del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.



NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 08/08/2025, el empleador JL CONSTRUCIVIL SAS identificado con NIT número 900589833 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9132831	08/08/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1002197636	JAVIERENRIQUE VILLADIEGO MONTES	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-08-09

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de Agosto del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.069.727.927**

ORTIZ GARCIA

APELLIDOS
WILIAN FERNANDO

NOMBRES
Fernando Ortiz
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **08-MAY-1989**

ARBELAEZ
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAY-2007 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS SALGADO YACHA



A-2900100-00967399-M-1069727927-20180105 0059081262A 1 6374760341

Medellín, 08 de August de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**HACE CONSTAR:**


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de JL CONSTRUCIVIL SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000001 PPAL			Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1069727927	ORTIZ GARCIA WILIAN FERNANDO	09/08/2025		22319914	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/08/2025 11:07:47 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.67.136.75, 192.230.104.8, 172.16.42.57



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 08/08/2025, el empleador JL CONSTRUCIVIL SAS identificado con NIT número 900589833 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
9132818	08/08/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1069727927	WILIANFERNANDO ORTIZ GARCIA	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-08-09

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 8 días del mes de Agosto del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

**En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

WILIAN FERNANDO ORTIZ GARCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.069.727.927**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 8 de Agosto del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE JL CONSTRUCIVIL SAS


CERTIFICA

Que el señor **CHRISTIAN CAMILO ESCOBAR HERNÁNDEZ** y el señor **MAURO FABIAN TORO LOZADA** quienes se desempeñan como **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL** y **DIRECTOR DE OBRA** respectivamente, para el Contrato de Obra No. 125 del 19 de junio de 2025 cuyo objeto es “**CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024**”, se comprometen a cancelar de manera oportuna los aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes al mes de agosto en los tiempos definidos, y a entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato.

Dado en el municipio de Roncesvalles - Tolima, a los veinticinco (25) días de agosto del 2025.



Jorge Eduardo Londoño Moncaleano
Representante Legal
JL CONSTRUCIVIL SAS



Ing. Juan Carlos Triana Castillo
Interventor



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1075264035		ESCOBAR HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	OFICINA B-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3165353236	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1699044194	9490156571	I	2025/08/11	2025/08/13	BANCOLOMBIA	2	\$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																															
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
1	CC	1075264035	ESCOBAR HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO	X	X																231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$405,800						
Total Afiliados(1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$405,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075264035		ESCOBAR HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	OFICINA B-09	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3165353236	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1699044194	9490156571	I	2025/08/11	2025/08/13	BANCOLOMBIA	2	\$406,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$300	\$0	\$228,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$300	\$0	\$228,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$300	\$0	\$178,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$300	\$0	\$178,300	
TOTAL				1	\$405,800	\$600	\$0	\$406,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 93413984
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MAURO FABIAN TORO LOZADA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CLL 8 # 9 -48 EFI VILLA SAN	TELÉFONO: 3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7982582797	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1701457631

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	
X	X																

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 99.100
SUBTOTAL:			1	\$ 99.100

VALOR SIN MORA:	\$ 504.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 504.900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93413984
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:	MAURO FABIAN TORO LOZADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	TELÉFONO:	3333333
DIRECCIÓN:	CLL 8 # 9 -48 EFI VILLA SAN IGNACIO APTO	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7982582797	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1701457631

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 178.000		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:													\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 99.100	\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100
SUBTOTALES:									\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 99.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO
1	CC 93413984	TORO LOZADA MAURO FABIAN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 1.423.500			NO	01	30																	230301-PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	\$ 178.000	14-23- POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 93413984	\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0


TOTAL PAGADO:	\$ 504.900
----------------------	-------------------

9. MEMORIAS DE CANTIDADES


CONSTRUCIVIL
Soluciones sostenibles





Observaciones:	Firma			
	Nombre	JORGE EDUARDO LONDOÑO M.	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO	LILIANA MORA ROZO
	Cargo	RESIDENTE DE OBRA	INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN
		CONTRATISTA DE OBRA		



	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA															
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA										PÁGINA: 2 DE 14					
FECHA	DD		MM	8	AA	2025	CORTE N°	2	CONTRATISTA	JL CONSTRUCCIVIL S.A.S						
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024"															
SUPERVISOR	LILIANA MORA ROZO							NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.					
INTERVENTORÍA	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO							NIT O C.C.	5829473-8							
CAPÍTULO	PRELIMINARES			ÍTEM		1.5	Desmonte de cielo falso en lamina drywall. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento			UNID.	m2	UBICACIÓN	HOSPITAL SANTA LUCÍA			
Registro Fotográfico										Localización		Dimensiones			Área (m2)	Medida Total
										Ancho	Alto	Longitud				
														100.00	100.00	
										DESCUENTOS						
										TOTAL				100.00		
Observaciones: se está haciendo la reparación en áreas puntuales dentro del hospital como Consulta externa, urgencias, odontología, segundo piso en administración y en la fachada.							Firma									
							Nombre	JORGE EDUARDO LONDOÑO M.		JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO		LILIANA MORA ROZO				
							Cargo	RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN				
								CONTRATISTA DE OBRA								


[illegible]





	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA											
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											
FECHA	DD		MM	8	AA	2025	CORTE N°	2	CONTRATISTA	JL CONSTRUCCIVIL S.A.S		
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024"											
SUPERVISOR	LILIANA MORA ROZO						NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.		
INTERVENTORÍA	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO						NIT O C.C.	5829473-8				
CAPÍTULO	OBRAS EN CUBIERTA			ÍTEM		2.4	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal.		UNID.	ml	UBICACIÓN	HOSPITAL SANTA LUCÍA
Registro Fotográfico							Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
								Ancho	Alto	Longitud		
 							Mantenimiento e impermeabilización			6.00		6.00
							SUBTOTAL					
DESCUENTOS												
TOTAL										6.00		
Observaciones:							Firma					
							Nombre	JORGE EDUARDO LONDOÑO M.		JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO		LILIANA MORA ROZO
							Cargo	RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN
								CONTRATISTA DE OBRA				


	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA													
	HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA													
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA										PÁGINA: 6 DE 14			
FECHA	DD		MM	8	AA	2025	CORTE N°	2	CONTRATISTA	JL CONSTRUCIVIL S.A.S				
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024"													
SUPERVISOR	LILIANA MORA ROZO							NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.			
INTERVENTORÍA	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO							NIT O C.C.	5829473-8					
CAPÍTULO	ÍTEMS NO PREVISTOS				ÍTEM		7.1	Pintura para muros exteriores tipo Koraza		UNID.	m2	UBICACIÓN	HOSPITAL SANTA LUCÍA	
Registro Fotográfico								Localización		Dimensiones			ÁREA (M2)	Medida Total
								Ancho		Alto		Longitud		
								4.62		4.92				22.73
								0.50		4.50				2.25
								0.50		4.62				2.31
								1.34		4.80				6.43
								2.30		9.48				21.80
								3.20		3.28				10.50
								1.30		3.10				4.03
								0.60		3.48				2.09
								0.30		9.65				2.90
								0.68		3.46				2.35
								4.50		19.30				86.85
								3.46		7.30				25.26
								3.45		50.00				172.50
								3.30		10.60		2.00		69.96
								3.30		14.00		2.00		92.40
								0.50		24.00		2.00		24.00
								3.95		5.20				20.54
								4.50		18.72				84.24
								3.98		7.80				31.04
SUBTOTAL										684.18				
DESCUENTOS														
TOTAL										684.18				
Observaciones:							Firma							
							Nombre	JORGE EDUARDO LONDOÑO M.		JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO		LILIANA MORA ROZO		
							Cargo	RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN		
								CONTRATISTA DE OBRA						


	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA																
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA																
FECHA	DD		MM	8	AA	2025	CORTE N°	2	CONTRATISTA	JL CONSTRUCCIVIL S.A.S							
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024"																
SUPERVISOR	LILIANA MORA ROZO						NIT O.C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.							
INTERVENTORÍA	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO						NIT O.C.C.	5829473-8									
CAPÍTULO	ÍTEMS NO PREVISTOS			ÍTEM		7.3	Suministro e instalación de flanche para filtraciones entre teja y pared		UNID.	ml	UBICACIÓN	HOSPITAL SANTA LUCÍA					
Registro Fotográfico							Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total					
  							FLANCHE ENTRE TEJA Y PARED	Ancho	Alto	Longitud							
							SUBTOTAL										61.06
							DESCUENTOS										
TOTAL										61.06							
Observaciones:				Firma													
				Nombre	JORGE EDUARDO LONDOÑO M.		JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO		LILIANA MORA ROZO								
				Cargo	RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN								
					CONTRATISTA DE OBRA												


	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA																		
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA										PÁGINA: 8 DE 14								
FECHA	DD		MM	8	AA	2025	CORTE N°	2	CONTRATISTA	JL CONSTRUCIVIL S.A.S									
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024"																		
SUPERVISOR	LILIANA MORA ROZO							NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.								
INTERVENTORÍA	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO							NIT O C.C.	5829473-8										
CAPÍTULO	ÍTEMS NO PREVISTOS					ÍTEM	7.4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada CL 18. Incluye anticorrosivo		UNID.	mI	UBICACIÓN	HOSPITAL SANTA LUCÍA						
Registro Fotográfico								Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total						
								Canal	Ancho	Alto	Longitud	27.00	27.00						
								SUBTOTAL										27.00	
								DESCUENTOS											
TOTAL										27.00									
Observaciones:							Firma												
							Nombre	JORGE EDUARDO LONDOÑO M.		JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO		LILIANA MORA ROZO							
							Cargo	RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN							
								CONTRATISTA DE OBRA											



	DEPARTAMENTO DEL TOLIMA HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA												
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA												
FECHA	DD		MM	8	AA	2025	CORTE N°	2	CONTRATISTA	JL CONSTRUCCIVIL S.A.S			
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024"												
SUPERVISOR	LILIANA MORA ROZO						NIT O C.C.		CONTRATO DE OBRA N°	125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.			
INTERVENTORÍA	JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO						NIT O C.C.	5829473-8					
CAPÍTULO	ÍTEM NO PREVISTOS			ÍTEM		7.9	Pintura en esmalte para puertas y ventanas		UNID.	m2	UBICACIÓN	HOSPITAL SANTA LUCÍA	
Registro Fotográfico							Localización		Dimensiones		ÁREA (M2)	Medida Total	
							Ancho		Alto		Longitud		
							FACHADA LATERAL DERECHA						
							Ventana		0.59		0.59	2.00	0.70
							Ventana		0.59		1.48	2.00	1.75
							Ventana		0.59		1.19	2.00	1.40
							Ventana		0.59		1.14	2.00	1.35
							Puerta		2.46		3.16	2.00	15.55
							Puerta		0.92		2.10	2.00	3.86
							Ventana		0.65		2.80	2.00	3.64
							Ventana		0.65		1.00	2.00	1.30
							Ventana		0.65		2.80	2.00	3.64
							APARTAMENTOS						
							Puerta		0.88		1.94	2.00	3.41
							Ventana		0.98		0.98	2.00	1.92
							Ventana		1.30		1.90	2.00	4.94
							Ventana		1.30		1.90	2.00	4.94
							Puerta		0.86		2.00	2.00	3.44
							FACHADA POSTERIOR GERENCIA						
							Ventana		1.38		3.25	2.00	8.97
							Ventana		1.38		3.25	2.00	8.97
							FACHADA POSTERIOR URGENCIAS						
							Ventana		1.07		3.22	2.00	6.89
							Ventana		1.07		3.22	2.00	6.89
							Ventana		1.07		3.22	2.00	6.89
							Ventana		1.06		2.13	2.00	4.52
							Ventana		0.52		3.20	2.00	3.33
							Ventana		1.08		1.28	2.00	2.76
							Ventana		1.07		3.22	2.00	6.89
							Puerta		0.76		2.13	2.00	3.24
							Ventana		1.16		1.30	2.00	3.02
							Ventana		1.07		3.24	2.00	6.93
Puerta		1.07		2.07	2.00	4.43							
							SUBTOTAL				125.57		
							DESCUENTOS						
							TOTAL				125.57		
Observaciones:							Firma						
							Nombre	JORGE EDUARDO LONDOÑO M.		JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO		LILIANA MORA ROZO	
							Cargo	RESIDENTE DE OBRA		INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN	
								CONTRATISTA DE OBRA					







8. ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02

CONSTRUCIVIL
Soluciones sostenibles





DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
HOSPITAL SANTA LUCÍA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA

ACTA DE OBRA No. 02



CONTRATO No. 125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024"

VALOR DEL CONTRATO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$554.962.313,42) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS COSTOS DE RIGOR.

CONTRATISTA:

JL CONSTRUCIVIL S.A.S

PERIODO:

31 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2025

CONDICIONES MODIFICADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 02						PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 01		NUEVO ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL OFICIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo	m2	0.00	\$ 9,582.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
1.1	Cerramiento	ml	0.00	\$ 13,646.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
1.2	Campamento	und	1.00	\$ 4,098,074.00	\$ 4,098,074.00		\$ -	1.00	\$ 4,098,074.00	1.00	\$ 4,098,074.00
1.3	Desmonte de cubierta en teja termo acústica color verde. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	m2	988.80	\$ 57,303.00	\$ 56,661,235.05	748.80	\$ 42,908,515.05	240.00	\$ 13,752,720.00	988.80	\$ 56,661,235.05
1.4	Desmonte de caballete en teja termo acústica color verde. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	ml	38.19	\$ 34,382.00	\$ 1,313,048.58		\$ -	38.19	\$ 1,313,048.58	38.19	\$ 1,313,048.58
1.5	Desmonte de cielo falso en lamina drywall. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	m2	100.00	\$ 51,573.00	\$ 5,157,300.00	100.00	\$ 5,157,300.00		\$ -	100.00	\$ 5,157,300.00
1.6	Desmonte de luminarias de cielo falso. Incluye: maquinaria, equipos y la mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento	und	55.00	\$ 34,382.00	\$ 1,891,010.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
1.7	Retiro de escombros y del material sobrante con su disposición final en botaderos autorizados por la entidad ambiental correspondiente	m3	20.00	\$ 342,680.00	\$ 6,853,600.00	20.00	\$ 6,853,600.00		\$ -	20.00	\$ 6,853,600.00
2.0	OBRAS EN CUBIERTA										
2.1	Suministro e instalación de teja en MAXISTEEL CYRGO 30 mm, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	m2	0.00	\$ 182,831.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
2.2	Suministro e instalación de caballete MAXISTEEL CYRGO 30 mm, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	ml	0.00	\$ 86,288.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
2.3	Suministro e instalación de teja policarbonato ajota trapezoidal A360, color blanco, incluye accesorios y tornillería para asegurar las tejas	m2	237.21	\$ 127,257.00	\$ 30,186,251.20	237.21	\$ 30,186,251.20		\$ -	237.21	\$ 30,186,251.20
2.4	Mantenimiento e impermeabilización de viga canal.	ml	53.00	\$ 158,381.00	\$ 8,394,193.00	6.00	\$ 950,286.00	47.00	\$ 7,443,907.00	53.00	\$ 8,394,193.00
3.0	MAMPOSTERÍA Y PINTURA										
3.1	Resane y pintura sobre muros empalme intervención: masilla + estuco + vinilo tipo 1 altura 0.25 m	ml	0.00	\$ 4,500.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
4.0	CIELO FALSO										
4.1	Suministro e instalación de cielo falso con la estructura y láminas de Radar 2220 Climaplus 0.6x0.6, según especificaciones técnicas. Incluye láminas de fibra mineral USG radar climaplus Mod 0.60x0.60 m, borde recto, con perfilera en aluminio blanco ref. Armstrong T regular 303, incluidas las carteras con sus cortes y terminación con el mismo acabado, según diseño de la modulación aprobado por INTERVENTORIA, anclajes, epóxicos y en general todos los materiales y la mano de obra necesaria para su correcto funcionamiento.	m2	0.00	\$ 189,600.00	\$ -		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
4.2	Suministro e instalación láminas acrílicas opalizadas de 0.60 x 1.20 como rejilla de lucerna de inspección sobre circulación	Und	100.00	\$ 179,507.00	\$ 17,950,700.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
5.0	SUMINISTRO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
5.1	Suministro e instalación Panel Led Sq Cuadrado 40x40 24w 100-277v	Und	55.00	\$ 145,000.00	\$ 7,975,000.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
6.0	ASEO GENERAL										
6.1	Aseo general	m2	1,063.52	\$ 2,978.00	\$ 3,167,153.03		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.0	ÍTEMES NO PREVISTOS										
7.1	Pintura para muros exteriores tipo Koraza	m2	684.18	\$ 26,993.00	\$ 18,468,076.14	684.18	\$ 18,468,076.14		\$ -	684.18	\$ 18,468,076.14
7.2	Cielo falso en drywall 1/2". Incluye estructura y pintura	m2	100.00	\$ 109,718.00	\$ 10,971,800.00		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.3	Suministro e instalación de flanche para filtraciones entre teja y pared	ml	147.00	\$ 68,185.00	\$ 10,023,195.00	61.06	\$ 4,163,376.10	85.94	\$ 5,859,818.90	147.00	\$ 10,023,195.00
7.4	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada CL 18. Incluye anticorrosivo	ml	27.00	\$ 160,371.00	\$ 4,330,017.00	27.00	\$ 4,330,017.00		\$ -	27.00	\$ 4,330,017.00
7.5	Suministro e instalación de Teja arquitectónica C26 color azul. Incluye set de fijación tornillo auto perforante tipo sombrilla de 2-1/2	m2	988.80	\$ 184,227.00	\$ 182,163,749.71	748.80	\$ 137,949,269.71	240.00	\$ 44,214,480.00	988.80	\$ 182,163,749.71
7.6	Caballete para teja arquitectónica CL 26. Incluye accesorios de instalación	ml	38.19	\$ 86,288.00	\$ 3,295,338.72		\$ -	38.19	\$ 3,295,338.72	38.19	\$ 3,295,338.72
7.7	Suministro e instalación de tubería rectangular de 1 1/2" x 1 1/2" CL 18 para mejoramiento la estructura existente	ml	212.00	\$ 46,476.00	\$ 9,852,912.00	98.00	\$ 4,554,648.00	114.00	\$ 5,298,264.00	212.00	\$ 9,852,912.00
7.8	Pintura para cielo falso existente	m2	712.33	\$ 17,031.00	\$ 12,131,685.42		\$ -		\$ -	0.00	\$ -
7.9	Pintura en esmalte para puertas y ventanas	m2	232.11	\$ 25,751.00	\$ 5,977,176.44	125.57	\$ 3,233,475.82		\$ -	125.57	\$ 3,233,475.82
7.10	Graniplast para fachada	m2	262.59	\$ 42,570.00	\$ 11,178,294.53	262.59	\$ 11,178,294.53		\$ -	262.59	\$ 11,178,294.53
7.11	Resane con mortero impermeabilizado	m2	112	\$ 79,891.00	\$ 8,912,216.54	111.55	\$ 8,912,216.54		\$ -	111.55	\$ 8,912,216.54



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
HOSPITAL SANTA LUCÍA E.S.E. DE RONCESVALLES - TOLIMA

ACTA DE OBRA No. 02



CONTRATO No.	125 DEL 19 DE JUNIO DEL 2025.
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE UNA ADECUACIÓN MENOR A LA E.S.E HOSPITAL SANTA LUCÍA DE RONCESVALLES – TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024"
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$554.962.313,42) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS COSTOS DE RIGOR.
CONTRATISTA:	JL CONSTRUCIVIL S.A.S
PERIODO:	31 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DE 2025

CONDICIONES MODIFICADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 02						PRESENTE ACTA ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 01		NUEVO ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL OFICIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7.12	Imprimante para fachada	m2	389.39	\$ 15,260.00	\$ 5,942,060.88	389.39	\$ 5,942,060.88			389.39	\$ 5,942,060.88

(A) VALOR COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES (SIN INCLUIR A.I.U.) =	\$ 426,894,087.24	\$ 284,787,386.97	\$ 85,275,651.20	\$ 370,063,038.17
(B) PORCENTAJE Y VALOR DE ADMINISTRACION	20.00%	\$ 85,378,817.45	\$ 56,957,477.39	\$ 74,012,607.63
(C) PORCENTAJE Y VALOR DE IMPREVISTOS	5.00%	\$ 21,344,704.36	\$ 14,239,369.35	\$ 18,503,151.91
(D) PORCENTAJE Y VALOR DE UTILIDAD	5.00%	\$ 21,344,704.36	\$ 14,239,369.35	\$ 18,503,151.91
A.I.U. (B)+(C)+(D)	30.00%	\$ 128,068,226.17	\$ 85,436,216.09	\$ 111,018,911.45
(E) VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES ((B) + (C) + (D) + (E))		\$ 554,962,313.42	\$ 370,223,603.06	\$ 481,081,949.62

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 554,962,313.42	
VALOR ACTA No. 01		\$ 110,858,346.56
VALOR ACTA No. 02		\$ 370,223,603.06
SALDO POR EJECUTAR		\$ 73,880,363.79
SUMAS IGUALES	\$ 554,962,313.42	\$ 554,962,313.42

JL CONSTRUCIVIL SAS
CONTRATISTA

JUAN CARLOS TRIANA CASTILLO
INTERVENTOR

LILIANA MORA ROZO
SUPERVISOR



WILLIAM FERNANDO ORTIZ GARCIA

Maestro de obra

Edad: 36 años

Sexo: Masculino

16 años de experiencia

Cedula: 1069727927

celular: 3144359440

Correo: Fernandoortiz01@gmail.com

Ciudad: Ibagué

PERFIL PROFESIONAL

Maestro de obra con 16 años de experiencia en el sector de la construcción, con un amplio dominio en todas las fases del proceso constructivo, desde la cimentación hasta los acabados finales. Reconocido por su liderazgo en obra, capacidad de planificación y supervisión de personal, así como por su compromiso con la calidad, seguridad y cumplimiento de los plazos establecidos. Posee conocimientos sólidos en lectura e interpretación de planos, manejo de materiales y herramientas, ejecución de estructuras en concreto y metálicas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, revestimientos, enchapes, pintura, carpintería y acabados de alta calidad. Con habilidades para coordinar equipos multidisciplinarios, gestionar recursos y resolver problemas técnicos en obra de manera eficiente.

Responsable, proactivo y orientado a resultados, con una visión integral del proceso constructivo y capacidad para adaptarse a distintos tipos de proyectos, tanto residenciales como comerciales e institucionales.

EXPERIENCIA

2024 - 2025 CAGR Ingeniería SAS

Contratista

Construcción de cajas de concreto e instalacion de ductos; Supervisión de personal, adquisición, control de materiales y herramientas.

Seguimiento de avances físicos y financieros de obra.

Garantía del cumplimiento de planos, especificaciones técnicas y normas de seguridad.

Gestión de presupuestos, control de costos y optimización de recursos.

2023 - 2024 JL CONTRUCIVIL

Desempeño en proyectos de infraestructura realizando construcción de seccionadores para torres eléctricas, instalación de adoquines y armado de estructuras metálicas, con enfoque en precisión técnica, calidad de ejecución y cumplimiento de normas de seguridad.

EDUCACIÓN

2005 Bachiller

Jhon f. Kennedy

Arbeláez

HABILIDADES

Liderazgo

Organización

Responsabilidad

Manejo de herramientas y materiales de construcción

IDIOMAS

Español

Ingles basico

REFERENCIAS

Jovany Oliveros

312 3034681

Oscar Javier Ortiz Garcia

310 8518067

JAVIER ENRIQUE VILLADIEGO MONTES



Dirección:
Celular:

Ceballos 2 calle de los trans - Cartagena
3046385497

PERFIL PROFESIONAL

Me considero una persona responsable, creativa, con iniciativa y puntualidad, asumo con agrado los retos y metas que su organización me pudiese plantear, con buen manejo de relaciones interpersonales, facilidad para trabajar en equipo, en condiciones de alta presión, así como para resolver problemas eficientemente y lograr las metas trazadas por la empresa y mi equipo de trabajo.

DATOS PERSONALES

Identificación:	1002197636
Fecha de Nacimiento:	06/07/1999
Lugar de Nacimiento:	Cartagena -Bolívar
Estado Civil:	soltero.

EXPERIENCIA LABORAL

Empresa: Insetur s a s (hotel tropical inn)
Ocupación: Oficio Barios
Jefe Inmediato: Darlis Alfredo Valdez Miranda
Tiempo de Servicio: 1 año
Teléfono: 3024411796

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre: Hilda Cervantes
Ocupación: Ama de casa
Teléfono: 3114369986

Nombre: Rosa Castro
Ocupación: Operaria limpieza
Teléfono: 3207281195

REFERENCIAS FAMILIARES

Nombre: Denis García
Ocupación: Auxiliar de cocina
Teléfono: 3013525623

Nombre: Erkis Rodríguez
Ocupación: policía
Teléfono: 3205773388

Estudios realizados

ESTUDIOS PRIMARIOS: Institución Educativa Salim Bechara

CAPACITACIONES: reservista de batallón BAEEV 15 (fuerzas militares de Colombia)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.002.197.636**

VILLADIEGO MONTES

APELLIDOS

JAVIER ENRIQUE

NOMBRES

JAVIER VILLADIEGO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUL-1999**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

20-ENE-2020 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL:
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-0500150-01127587-M-1002197636-20200121 0069741392A 1 8500229238

REPÚBLICA DE COLOMBIA



EJERCITO NACIONAL
BATALLON ESPECIAL ENERGETICO Y VIAL N° 15
"BG TULIO GABRIEL PUYANA GARCIA"

SL18. VILLADIEGO MONTES JAVIER ENRIQUE

JURAS A DIOS

Y prometéis a la patria defender esta bandera hasta perder por ella vuestras vidas y no abandonar a vuestros jefes, compañeros, y subalternos en acción de guerra y en cualquier otra ocasión

SI JURO

"si así lo hicieras DIOS y la patria os lo premien si
no él y ella os lo demanden"

Dado a los 02 días de junio 2020

Teniente Coronel OSCAR GERARDO OMANA GARCIA
Comandante Batallón Especial Energético y Vial N° 15





**REPUBLICA DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**

Batallón Especial Energético y Vial N° 15

"Gr. Tulio Gabriel Puyana García"

CERTIFICADO DE RESERVISTA

VILLADIEGO MONTES JAVIER ENRIQUE

CC 1.002.197.636

*Quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos requeridos y
obteniendo el título de Soldado MultiMision, por su servicio militar
prestado en el Batallón Especial Energético y Vial N° 15*

Tc. Albeiro Oyola González
Comandante Baeev N° 15

My. Edwin Kelber Lagos Gutiérrez
Ejecutivo y 2do Comandante Baeev N° 15

Dado en Puerto Gaitan, Meta a los 31 Días del Mes de JULIO de 2021

105

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
TARJETA MILITAR DE PRIMERA CLASE
RESERVISTA DE PRIMERA CLASE



NOMBRES: JAVIER ENRIQUE
APELLIDOS: VILLADIEGO MONTES

Libertad y Orden
Fusileto

ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIO PRESENTARLO PARA TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
DETERMINADOS POR LA LEY 1861 DE 2017

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
TARJETA DE CONDUCTA



El **CDTE. BATALLON BAEV 15**

Hace constar que el **RESERVISTA**
VILLADIEGO MONTES JAVIER ENRIQUE

Con Tarjeta de Reservista No. **1002197636**

Observó **EXCELENTE** Conducta durante su Servicio

Militar obligatorio prestado en esta Unidad, del **01/02/2020** al **31/07/2020**

Pto Gaitán Meta 31/07/2021 **TC. ALBEIRO OYOLA GONZALEZ**
LUGAR Y FECHA FIRMA Y POSTFIRMA CDTE. UNIDAD



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN ENERGÉTICO ESPECIAL Y VIAL N°15
BG, TULIO GABRIEL PUYANA GARCIA

CARTA DE RECOMENDACIÓN **LABORAL**

A quien corresponda:

Yo, Mayor. Edwin kelber Lagos Gutiérrez Identificado con CC. 86.079.887 de Villavicencio meta, conozco y recomiendo al reservista militar quien ha demostrado ser una persona honrada, trabajadora y de la que puede usted fiarse. Considero a esta persona aptamente cualificada para desempeñarse en cualquier trabajo que se desempeñe, tiene don de mando, facilidad para relacionarse con otras personas, iniciativa, ingenio y un carácter afable.

Es por todo ello, que recomiendo encarecidamente y confío sin duda alguna en que sabrá cumplir con los objetivos que le sean marcados y que sabrá estar a la altura.

Por lo tanto, recomiendo VILLADIEGO MONTES JAVIER ENRIQUE CC. 1.002.197.636 Dejo a disposición suya, mi número de teléfono y mi correo electrónico personal, para cualquier duda que pudiera aparecer al respecto. (3105827962) (Edwin.lagos2883@gmail.com)
Un saludo,

My. Edwin Lagos G
OFICIAL
DEL EJÉRCITO

MY. Edwin Kelber Lagos Gutiérrez
Ejecutivo y 2do comandante Baev No 15

105

2021

FORTALECIMIENTO
DE LA VOCACIÓN MILITAR.
LA DISCIPLINA Y EL ENTRENAMIENTO



Kilómetro 7 Vía Puerto Lopez Cantón Militar de Apiay
Correo Electrónico: diana.guarin@buzonejeroto.mil.co
Correo electrónico de la unidad Edwin.lagos2883@gmail.com
www.ejercito.mil.co





INSETUR S.A.S

Cartagena Bolívar
23 de febrero del 2023

Señor (es)
A quien interese

Ref.
Certificado laboral

Mediante el presente documento certificamos que el trabajador (a) JAVIER ENRIQUE VILLADIEGO MONTES identificado con cedula de ciudadanía n°1.002.197.636 de Cartagena labora en nuestras instalaciones desde hace 1 año en el cargo de oficios barios

Para constancia se firma el presente documento a los 23 días del mes de febrero del 2023

Atte.

Castaño zuluaga john fredy
CC. 71.721.683
Gerente general
Insetur s.a.s.



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JAVIER ENRIQUE VILLADIEGO MONTES

Con Cédula de Ciudadanía No. 1002197636

Cursó y aprobó la acción de Formación

TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURAS

con una duración de 32 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Cartagena, a los veinte (20) días del mes de septiembre de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por

JOHANA INES RODRIGUEZ RUIZ
Subdirectora (E)
CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
REGIONAL BOLIVAR

93502011 - 20/09/2023
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web <http://certificados.sena.edu.co>, bajo el número 9218002839552CC1002197636C.



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 28 de agosto de 2023, a las 19:46:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1002197636
Código de Verificación	1002197636230828194642

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB



Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR
Página 1 de 1



JL CONSTRUCIVIL SAS
NIT 900.589.833-1
Cra 6B No. 57-35
Tel: 3187017543
Ibagué - Colombia
gerenciaadministrativa@construcivil.co



Factura electrónica de venta
No. FACT 191

Señores	EMPRESASOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTALUCIADE RONCESVALLES		
NIT	890.701.435-8	Teléfono	(608) 3115251539 - Ext. 000
Dirección	Barrio el Centro Cl. 8 #2-27	Ciudad	Roncesvalles - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 09:48
Expedición	26/08/2025, 10:03
Vencimiento	25/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	ACTAPARCIAL N°2 CONTRATO DE OBRAN°125 DEL 19 JUNIO DE 2025 OBJETO:CONTRATAR LAREALIZACIÓN DE UNAADecuación MENOR ALA E.S.E HOSPITAL SANTALUCÍA DE RONCESVALLES - TOLIMA, CONSISTENTE EN EL RETIRO Y REPOSICIÓN INTEGRAL DE LA CUBIERTA DE LA INSTITUCIÓN A TODO COSTO, DE CONFORMIDAD A LOS RECURSOS ENTREGADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 2115 DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024. MUNICIPIO RONCESVALLES-TOLIMA	1.00	284,787,386.97	0 %	0.00	284,787,386.97
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	56,957,477.39	0 %	0.00	56,957,477.39
3	IMPREVISTOS 5%	1.00	14,239,369.35	0 %	0.00	14,239,369.35
4	UTILIDAD 5%	1.00	14,239,369.35	0 %	0.00	14,239,369.35

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Trescientos setenta millones doscientos veintitres mil seiscientos tres pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-25 por \$ 370,223,603.06

Observaciones:

Total Bruto	370,223,603.06
Total a Pagar	370,223,603.06

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764083215654 aprobado en 20241112 prefijo FACT desde el número 177 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 7 x 1000

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: c9d16808078d74d9b350cff4421251c3f8cbfffb8b8de46142ba13a2b6f396773f9509267d9cd5db842a7b41f45f1530

2025 08 28

359,116,895.06

JL CONSTRUCIVIL SAS

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON



REPUBLICA DE COLOMBIA
E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCIA DE RONCESVALLES
Nit: 890701435-8
CALLE 8 N° 2-27 RONCESVALLES TOLIMA Tel. 2250120

Giro Presupuestal De
Gastos No.

2025000697

Ago-28-2025

Girado a : **JL CONSTRUCIVIL SAS**
Nit/C.C. No **900589833**

Tipo Documento FACTURA ELECTRÓNICA **No FACT** 191 **CDP** CD12025000134
CONTRATO DE OBRA 125 **Registro** RP12025000383
Obligacion OB12025001003
Cheque No: Bancolombia 422-000019-58 Adecuaciones

Detalles PROYECTO DE ADECUACION MENOR DE LA ESE HOSPITAL SANTA LUCÍA (CUBIEERTA), SEGÚN
RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 02115 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2024, EXPEDIDA POR EL
MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, ACTA PARCIAL 2

Imputacion presupuestal

Codigo	Descripcion	Valor
21.20.20.20.08.02.04.	Resolucion 2115 de 2024 recursos fortalecimiento planta fisica	370,223,603.06
Son TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TRES Total		370,223,603.06

Imputacion contable

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.01.01. . .	CANCELA Ago-28-2025 OB1-2025001003 FACT 191	370,223,603.06	
24.36.26. . .	PROYECTO DE ADECUACION MENOR DE LA		7,404,472.00
24.07.90.003. .	Contratos de construcción 2%		3,702,236.00
11.10.06.031. .	Reteica 10x1000		359,116,895.06
	PAGO EFECT. A JL CONSTRUCIVIL SAS PROYECTO DE		
	ADECUACION MENOR DE LA ESE HOSPITA		

Elaboró NORBERTO RODRIGUEZ**Revisó****Ordenador Gasto****Recibí****Observaciones**

DIANA MARIA ARCOS ORDOÑEZ
C.C. No37083200

C.C. No