
**REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIA**

CONTRATO No. 1030 DE 2022

“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”



**INFORME MENSUAL No. 23 DE INTERVENTORÍA
01 AL 30 JUNIO DE 2025**

998-IFM-GE-23 V0

**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32
PBX: (601) 7045467
e-mail: smabog@smaingenieros.com.co
Página web: www.smaingenieros.com.co

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 2 de 143 FECHA: 2025-07-11

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

CONTRATO No. 1030 DE 2022

“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”

INFORME MENSUAL No. 23 DE INTERVENTORÍA

01 AL 30 JUNIO DE 2025

998-IFM-GE-23 V0

SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 3 de 143
		FECHA: 2025-07-11

DESCRIPCIÓN DE LA VERSIÓN:

VERSIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	NUMERAL MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN
0	11-07-2025	----	Versión Original
1			
2			
3			

VERSIÓN 0

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Leonardo Argumedo Nuñez	Oscar Mauricio Dávila Tarazona	Oscar Mauricio Dávila Tarazona
CARGO:	Ingeniero Residente de Interventoría	Director de proyecto	Director de proyecto
FECHA:	11-07-2025	16-07-2025	16-07-2025
FIRMA:			

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0 Página 4 de 143 FECHA: 2025-07-11

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.....	11
2.1. LOCALIZACIÓN	11
2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.....	12
2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA.....	14
2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	15
2.4.1. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES	18
2.4.2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO.....	19
2.4.3. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	20
2.4.4. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO	21
2.4.5. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	22
2.4.6. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	23
2.4.7. TRAZADO, DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN VIAL.....	24
2.4.8. ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS.....	24
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA.....	26
3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.	26
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....	27
3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.....	26
4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA.....	29
4.1 INFORME SEMANAL.	36
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.	36
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.	36
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.	36
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.	36
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.....	36
4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO OBRA.	37
4.8 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO OBRA.....	37
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	37
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	83

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 5 de 143 FECHA: 2025-07-11

5.1	INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	83
5.2	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR... 84	84
5.2.1	Gestión administrativa:	84
5.2.2	Gestión técnica	84
5.2.3	Gestión legal	¡Error! Marcador no definido.
5.2.4	Gestión financiera	84
5.3	INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES	85
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	85
5.4.1	Plan anual de caja - Interventoría	85
5.4.2	Plan anual de caja del Contratista	85
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS.	85
5.6	INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.	90
5.6.1	Revisión de información inicial de los estudios y diseños entregados por la entidad	90
5.6.2	Informes presentados a la gestoría INVIAS.	90
6.	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	117
6.1	EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.	117
6.2	PERSONAL, CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL.....	117
6.3	INFORMACION FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	117
6.4	SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	117
6.5	SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.....	117
6.6	OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL	117
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	138
8.	LISTADO DE ANEXOS	143

LISTADO DE FIGURAS

Ilustración 1.	Localización Geográfica.....	11
Ilustración 2.	Zona de influencia del proyecto	13
Ilustración 3.	Control del avance en regleta.	90

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 6 de 143 FECHA: 2025-07-11


LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Lista de Chequeo Informe.....	7
Tabla 2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL PROYECTO.....	7
Tabla 3 Información general del contrato de obra.....	26
Tabla 4. Informe semanal No.96:	39
Tabla 5. Informe semanal No.97:	42
Tabla 6. Informe semanal No.98:	45
Tabla 7. Informe semanal No.99:	48
Tabla 8. Informe semanal No.100:	48
Tabla 9. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO OBRA.	65
Tabla 10. Comité de Obra	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 12 Información general del contrato de interventoría.....	83
Tabla 13 Plan anual de caja de interventoría	85
Tabla 14. Plan anual de caja del Contratista	85
Tabla 15. Matriz de riesgos.	86
Tabla 16. CONTROL DEL PERSONAL, DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL.....	¡Error! Marcador no definido.
Tabla 17. INFORMACION FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.	122
Tabla 18. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	124
Tabla 19. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA. ..	126
Tabla 20. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.....	131
Tabla 21. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA.....	132

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0 Página 7 de 143 FECHA: 2025-07-11

En el **Anexo No. 1**, se presenta Contenido informe mensual.

Tabla 1. Lista de Chequeo Informe.

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPI-MN1-IN-15-FR-1 1 																																																																																																																																																																																																																												
Contrato de Obra No.	2678 DE 2023 Contratista: CONSORCIO CONSTRU VÍAS R/L DIEGO ARMANDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS Interventoría: INGENIEROS CONSULTORES S.A.S R/L CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE																																																																																																																																																																																																																														
Contrato de Interventoría No.	1030 DE 2022																																																																																																																																																																																																																														
Objeto Contrato de Obra:	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR																																																																																																																																																																																																																														
INFORME MENSUAL No.	23	MES O PERIODO:	jun-25																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>CONTENIDO</th><th>FORMATO</th><th>PÁGINA</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-1</td><td>8</td></tr> <tr><td></td><td>Resumen Mensual Estado General del Proyecto</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-2</td><td>9</td></tr> <tr><td>1</td><td>INTRODUCCIÓN</td><td></td><td>10</td></tr> <tr><td>2</td><td>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO</td><td></td><td>13</td></tr> <tr><td>2.1</td><td>Localización</td><td></td><td>13</td></tr> <tr><td>2.2</td><td>Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto</td><td></td><td>14</td></tr> <tr><td>2.3</td><td>Inventario y estado inicial de la vía</td><td></td><td>16</td></tr> <tr><td>2.4</td><td>Características técnicas del proyecto</td><td></td><td>17</td></tr> <tr><td>3</td><td>INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA</td><td></td><td>29</td></tr> <tr><td>3.1</td><td>Información general del contrato</td><td></td><td>28</td></tr> <tr><td>3.2</td><td>Descripción de las actividades ejecutadas en el mes</td><td></td><td>29</td></tr> <tr><td>3.3</td><td>Seguimiento ítems no previstos</td><td></td><td>30</td></tr> <tr><td>3.4</td><td>Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría</td><td></td><td>30</td></tr> <tr><td>4</td><td>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA</td><td></td><td>31</td></tr> <tr><td>4.1</td><td>Informe Semanal</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-3</td><td>31</td></tr> <tr><td>4.2</td><td>Maquinaria y Equipo Contrato de Obra</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-4</td><td>31</td></tr> <tr><td>4.3</td><td>Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-6</td><td>31</td></tr> <tr><td>4.4</td><td>Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-8</td><td>31</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>Estado General del Tiempo</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-10</td><td>31</td></tr> <tr><td>4.6</td><td>Resumen Ensayos de Laboratorio</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-11</td><td>32</td></tr> <tr><td>4.7</td><td>Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-12</td><td>32</td></tr> <tr><td>4.8</td><td>Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-14</td><td>32</td></tr> <tr><td>4.9</td><td>Otros documentos seguimiento mensual</td><td></td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td>• Seguimiento a la inversión del Anticipo</td><td>MEPI-MN-IN-2-FR-1</td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td>• Seguimiento Programa de Obra</td><td>MEPI-MN-IN-2-FR-2</td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td>• Seguimiento Programa de Inversiones</td><td>MEPI-MN-IN-6-FR-1</td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td>• Actas de Comité de Obra</td><td>MEPI-MN-IN-6-FR-2</td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td>• Actas de Reunión</td><td>MEPI-MN-IN-14-FR-1</td><td>32</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>MEPI-MN-IN-14-FR-2</td><td>32</td></tr> <tr><td>5</td><td>INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td></td><td>76</td></tr> <tr><td>5.1</td><td>Información general del contrato</td><td></td><td>76</td></tr> <tr><td>5.2</td><td>Descripción de las actividades realizadas por el interventor</td><td></td><td>77</td></tr> <tr><td>5.3</td><td>Informes especialistas y profesionales</td><td></td><td>79</td></tr> <tr><td>5.4</td><td>Informe del Programa Anual de Caja - PAC</td><td></td><td>79</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>Informe matriz de riesgos.</td><td></td><td>80</td></tr> <tr><td>5.6</td><td>Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría</td><td></td><td>85</td></tr> <tr><td></td><td>• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.</td><td></td><td>85</td></tr> <tr><td>6</td><td>REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td><td></td><td>88</td></tr> <tr><td>6.1</td><td>Equipo y vehículos Contrato de Interventoría</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-5</td><td>88</td></tr> <tr><td>6.2</td><td>Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-7</td><td>88</td></tr> <tr><td>6.3</td><td>Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-9</td><td>88</td></tr> <tr><td>6.4</td><td>Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-13</td><td>88</td></tr> <tr><td>6.5</td><td>Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría</td><td>MEPI-MN1-IN-15-FR-15</td><td>88</td></tr> <tr><td>6.6</td><td>Otros documentos seguimiento mensual</td><td></td><td>89</td></tr> <tr><td></td><td>• Seguimiento a la inversión del Anticipo</td><td>MEPI-MN-IN-3-FR-1</td><td>89</td></tr> <tr><td></td><td>• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado</td><td>MEPI-MN-IN-3-FR-2</td><td>89</td></tr> <tr><td></td><td>• Seguimiento al Plan de Cargas</td><td>MEPI-MN-IN-9-FR-2</td><td>89</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>MEPI-MN-IN-9-FR-3</td><td>89</td></tr> <tr><td>7</td><td>Conclusiones y recomendaciones</td><td></td><td>112</td></tr> <tr><td>8</td><td>Anexos</td><td></td><td>114</td></tr> <tr><td>8.1</td><td>Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo</td><td></td><td>114</td></tr> <tr><td>8.2</td><td>Registro fotográfico y video del avance de las obras</td><td></td><td>114</td></tr> <tr><td>8.3</td><td>Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas</td><td></td><td>114</td></tr> <tr><td>8.4</td><td>Copia de la Bitácora del mes correspondiente</td><td></td><td>114</td></tr> </tbody> </table>	No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA		Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	8		Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	9	1	INTRODUCCIÓN		10	2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		13	2.1	Localización		13	2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		14	2.3	Inventario y estado inicial de la vía		16	2.4	Características técnicas del proyecto		17	3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		29	3.1	Información general del contrato		28	3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		29	3.3	Seguimiento ítems no previstos		30	3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		30	4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		31	4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31	4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	31	4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	31	4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	31	4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	31	4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	32	4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	32	4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	32	4.9	Otros documentos seguimiento mensual		32		• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	32		• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	32		• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	32		• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	32		• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	32			MEPI-MN-IN-14-FR-2	32	5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		76	5.1	Información general del contrato		76	5.2	Descripción de las actividades realizadas por el interventor		77	5.3	Informes especialistas y profesionales		79	5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		79	5.5	Informe matriz de riesgos.		80	5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		85		• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		85	6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		88	6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	88	6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	88	6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	88	6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	88	6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	88	6.6	Otros documentos seguimiento mensual		89		• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	89		• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	89		• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	89			MEPI-MN-IN-9-FR-3	89	7	Conclusiones y recomendaciones		112	8	Anexos		114	8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		114	8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		114	8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		114	8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		114	<p>Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.</p> <p align="right"> Firma:  Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Resolución de designación No. 13202084468 blv de fecha 22 febrero de 2001 </p> <p>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</p>		
No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA																																																																																																																																																																																																																												
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	8																																																																																																																																																																																																																												
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	9																																																																																																																																																																																																																												
1	INTRODUCCIÓN		10																																																																																																																																																																																																																												
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		13																																																																																																																																																																																																																												
2.1	Localización		13																																																																																																																																																																																																																												
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		14																																																																																																																																																																																																																												
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		16																																																																																																																																																																																																																												
2.4	Características técnicas del proyecto		17																																																																																																																																																																																																																												
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		29																																																																																																																																																																																																																												
3.1	Información general del contrato		28																																																																																																																																																																																																																												
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		29																																																																																																																																																																																																																												
3.3	Seguimiento ítems no previstos		30																																																																																																																																																																																																																												
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		30																																																																																																																																																																																																																												
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		31																																																																																																																																																																																																																												
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	31																																																																																																																																																																																																																												
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	31																																																																																																																																																																																																																												
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	31																																																																																																																																																																																																																												
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	31																																																																																																																																																																																																																												
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	31																																																																																																																																																																																																																												
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	32																																																																																																																																																																																																																												
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	32																																																																																																																																																																																																																												
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	32																																																																																																																																																																																																																												
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		32																																																																																																																																																																																																																												
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	32																																																																																																																																																																																																																												
	• Seguimiento Programa de Obra	MEPI-MN-IN-2-FR-2	32																																																																																																																																																																																																																												
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	32																																																																																																																																																																																																																												
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-6-FR-2	32																																																																																																																																																																																																																												
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-1	32																																																																																																																																																																																																																												
		MEPI-MN-IN-14-FR-2	32																																																																																																																																																																																																																												
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		76																																																																																																																																																																																																																												
5.1	Información general del contrato		76																																																																																																																																																																																																																												
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el interventor		77																																																																																																																																																																																																																												
5.3	Informes especialistas y profesionales		79																																																																																																																																																																																																																												
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		79																																																																																																																																																																																																																												
5.5	Informe matriz de riesgos.		80																																																																																																																																																																																																																												
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		85																																																																																																																																																																																																																												
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		85																																																																																																																																																																																																																												
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		88																																																																																																																																																																																																																												
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	88																																																																																																																																																																																																																												
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	88																																																																																																																																																																																																																												
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	88																																																																																																																																																																																																																												
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	88																																																																																																																																																																																																																												
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	88																																																																																																																																																																																																																												
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		89																																																																																																																																																																																																																												
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	89																																																																																																																																																																																																																												
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-3-FR-2	89																																																																																																																																																																																																																												
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	89																																																																																																																																																																																																																												
		MEPI-MN-IN-9-FR-3	89																																																																																																																																																																																																																												
7	Conclusiones y recomendaciones		112																																																																																																																																																																																																																												
8	Anexos		114																																																																																																																																																																																																																												
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		114																																																																																																																																																																																																																												
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		114																																																																																																																																																																																																																												
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		114																																																																																																																																																																																																																												
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		114																																																																																																																																																																																																																												

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 8 de 143	
		FECHA: 2025-07-11	

Tabla 2. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL PROYECTO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO		CÓDIGO MEP-MN-15-FR-2																																																																																																			
			VERSION 1																																																																																																			
			PÁGINA																																																																																																			
			FECHA 05/07/2025 (De: Mes / Año)																																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales S	DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR	PERIODO MES: JUNIO																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA No.: 2678 DE 2023	PLAZO INICIAL: Hasta el 31 diciembre 2029	FECHA DE INICIO: Ago 18 de 2023	FECHA DE SUSPENSIÓN: -																																																																																																			
FECHA DE REANUDACIÓN: -	FECHA DE REANUDACIÓN: -	FECHA DE REANUDACIÓN: -	FECHA DE REANUDACIÓN: -																																																																																																			
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2029	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2029	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2029	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2029																																																																																																			
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU VÍAS	PLAZO ACUMULADO: 31 de diciembre de 2029	PLAZO ACUMULADO: 31 de diciembre de 2029	PLAZO ACUMULADO: 31 de diciembre de 2029																																																																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1030 DE 2022	INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARNAPO ARIAS SÁENZ																																																																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																																				
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Excavaciones</td><td>M3</td><td>41.276</td></tr><tr><td>Terraplen</td><td>M3</td><td>95.000,70</td></tr><tr><td>Subbase Granular</td><td>M3</td><td>56.102</td></tr><tr><td>Base Granular</td><td>M3</td><td>28.785</td></tr><tr><td>Mezcla densa en caliente tipo MDC-19</td><td>M3</td><td>19.727</td></tr><tr><td>Construcción de Box Culvert</td><td>Und</td><td>21</td></tr><tr><td>Construcción 1er Puente L=</td><td>Und</td><td>1</td></tr><tr><td>Construcción 2do Puente L=</td><td>Und</td><td>1</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Excavaciones	M3	41.276	Terraplen	M3	95.000,70	Subbase Granular	M3	56.102	Base Granular	M3	28.785	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	19.727	Construcción de Box Culvert	Und	21	Construcción 1er Puente L=	Und	1	Construcción 2do Puente L=	Und	1	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Excavaciones</td><td>M3</td><td>29.457,57</td></tr><tr><td>Terraplen</td><td>M3</td><td>99.90,4</td></tr><tr><td>Subbase Granular</td><td>M3</td><td>8.565,32</td></tr><tr><td>Base Granular</td><td>M3</td><td>0</td></tr><tr><td>Mezcla densa en caliente tipo MDC-19</td><td>M3</td><td>0</td></tr><tr><td>Construcción de Box Culvert</td><td>Und</td><td>13</td></tr><tr><td>Construcción 1er Puente L=</td><td>Und</td><td>0</td></tr><tr><td>Construcción 2do Puente L=</td><td>Und</td><td>0</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Excavaciones	M3	29.457,57	Terraplen	M3	99.90,4	Subbase Granular	M3	8.565,32	Base Granular	M3	0	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	0	Construcción de Box Culvert	Und	13	Construcción 1er Puente L=	Und	0	Construcción 2do Puente L=	Und	0																																													
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																				
Excavaciones	M3	41.276																																																																																																				
Terraplen	M3	95.000,70																																																																																																				
Subbase Granular	M3	56.102																																																																																																				
Base Granular	M3	28.785																																																																																																				
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	19.727																																																																																																				
Construcción de Box Culvert	Und	21																																																																																																				
Construcción 1er Puente L=	Und	1																																																																																																				
Construcción 2do Puente L=	Und	1																																																																																																				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																				
Excavaciones	M3	29.457,57																																																																																																				
Terraplen	M3	99.90,4																																																																																																				
Subbase Granular	M3	8.565,32																																																																																																				
Base Granular	M3	0																																																																																																				
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	0																																																																																																				
Construcción de Box Culvert	Und	13																																																																																																				
Construcción 1er Puente L=	Und	0																																																																																																				
Construcción 2do Puente L=	Und	0																																																																																																				
AVANCE FINANCIERO																																																																																																						
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																																				
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td></td><td></td><td>71.714.246,729.90</td></tr><tr><td>OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>180.000,000.00</td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>33.891.916,429.81</td></tr><tr><td>REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>12.240,000.00</td><td>89.446.00</td><td>178.200,000.00</td></tr><tr><td>IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>33.898.000.00</td></tr><tr><td>CARACTERIZACIÓN VIAL</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>38.290.000.00</td></tr><tr><td>IVA - CARACTERIZACIÓN VIAL</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>7.215.100.00</td></tr><tr><td>TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td>257.623.100.00</td></tr><tr><td>ADICIONAL</td><td>9.000,000,000.00</td><td></td><td>9.000,000,000.00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td></td><td></td><td>115,643,785,253</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS			71.714.246,729.90	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	180.000,000.00	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0.00	0.00	33.891.916,429.81	REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	12.240,000.00	89.446.00	178.200,000.00	IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	0.00	33.898.000.00	CARACTERIZACIÓN VIAL	0.00	0.00	38.290.000.00	IVA - CARACTERIZACIÓN VIAL	0.00	0.00	7.215.100.00	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			257.623.100.00	ADICIONAL	9.000,000,000.00		9.000,000,000.00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO			115,643,785,253	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 3.770,471,298.40</td><td></td><td>3.770.471.298.40</td><td>3.770.471.298.40</td></tr><tr><td>OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CARACTERIZACIÓN VIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>IVA - CARACTERIZACIÓN VIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ADICIONAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td>3.770.471.298.40</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 3.770,471,298.40		3.770.471.298.40	3.770.471.298.40	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS					PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS					IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					CARACTERIZACIÓN VIAL					IVA - CARACTERIZACIÓN VIAL					TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					ADICIONAL					VALOR EJECUTADO				3.770.471.298.40
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																																			
OBRAS			71.714.246,729.90																																																																																																			
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	180.000,000.00																																																																																																			
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0.00	0.00	33.891.916,429.81																																																																																																			
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	12.240,000.00	89.446.00	178.200,000.00																																																																																																			
IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	0.00	0.00	33.898.000.00																																																																																																			
CARACTERIZACIÓN VIAL	0.00	0.00	38.290.000.00																																																																																																			
IVA - CARACTERIZACIÓN VIAL	0.00	0.00	7.215.100.00																																																																																																			
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			257.623.100.00																																																																																																			
ADICIONAL	9.000,000,000.00		9.000,000,000.00																																																																																																			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			115,643,785,253																																																																																																			
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																																		
OBRAS	\$ 3.770,471,298.40		3.770.471.298.40	3.770.471.298.40																																																																																																		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS																																																																																																						
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES																																																																																																						
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																																						
IVA: REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																																						
CARACTERIZACIÓN VIAL																																																																																																						
IVA - CARACTERIZACIÓN VIAL																																																																																																						
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN, Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																																						
ADICIONAL																																																																																																						
VALOR EJECUTADO				3.770.471.298.40																																																																																																		
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																																						
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 31.383.881.897.87		MANO DE OBRA CALIFICADA: 10																																																																																																				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 33.018.319.528.87		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 9																																																																																																				
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1.05%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 21																																																																																																				
Etapas revisión ajustes a los estudios y diseños		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 40																																																																																																				
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																						
																																																																																																						
Actividades ejecutadas en el mes de mayo del 2025																																																																																																						
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																																						
NA																																																																																																						
																																																																																																						
Firma Nombre: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 25202-78451 CND Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del R0045. Sistema: Interventoría - Oficina de Interventoría																																																																																																						

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0 Página 9 de 143 FECHA: 2025-07-11

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías y la Gobernación de Bolívar, mediante el convenio Interadministrativo No 2045 de 2021, celebran dicho convenio, cuyo objeto es aunar esfuerzos para la atención de vías regionales en el departamento de Bolívar con obras de mejoramiento en el marco del programa para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2.0.

El alcance del objeto del convenio es adelantar las actividades de mejoramiento de los corredores viales Transversal Sur Bolívar: Guaranda - Tiquisio - Regidor, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos y Anexo Técnico los cuales hacen parte integral del presente documento. El Instituto Nacional de Vías contratará la interventoría responsable del seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental de las obras objeto del presente convenio.

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio la ENTIDAD TERRITORIAL: 1). Invertirá integralmente los recursos aportados por EL INSTITUTO, llevando a cabo los procesos de selección objetiva de Contratistas de Obra, mediante procesos de licitación pública y/o selección abreviada según corresponda y de conformidad con el presupuesto otorgado al Ente Territorial, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decreto 342 de 2019, Ley 1882 de 2018, Ley 2022 de 2020 y demás normas legales, vigentes y aplicables a la materia. 2). Deberá gestionar todos los permisos y trámites administrativos requeridos sobre los predios, previamente a la suscripción del contrato de obra.

El valor del presente Convenio se estima en la suma de CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$106.440.000.000) M/CTE. El plazo del presente Convenio será hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2029, a partir de la fecha de la orden de inicio, que será impartida por la Subdirección de Vías Regionales, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este, señalados en este documento.

El Instituto Nacional de Vías INVIAS mediante la resolución No. 4403 del 24 de diciembre 2021 la cual ordena la apertura del concurso de méritos CMA-DTE-SEP-194-2021, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS EN LA REGION CARIBE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”

Con resolución No. 863 del 15 de marzo de 2022, se adjudicó el Concurso de Méritos Abierto No CMA-DTE-SEP-194-2021 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA PARA LA ATENCION DE VIAS EN LA REGION CARIBE CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0” Al proponente **SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS Ingenieros Consultores S.A.S.**

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 10 de 143 FECHA: 2025-07-11

Se firmó el contrato No. 1030 de 2022 entre SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS Ingenieros Consultores S.A.S. e INVIAS por un valor total de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (\$11.786.576.213) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA, equivalentes a 11,786.5762 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siendo el plazo estipulado para la ejecución del contrato hasta el 31 de diciembre de 2029.

Las actividades para ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en el Manual de Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de condiciones y anexo técnico.

Las obras planteadas en esta alternativa consisten en el mejoramiento de la vía mediante la pavimentación del tramo comprendido entre el Municipio de Rio Viejo y el Municipio de Tiquisio, en el Departamento de Bolívar, en Concreto Asfáltico; entendiendo que la misma es considerada, luego del análisis, como la mejor alternativa de diseño y para lo cual serán intervenidos 17.6 Km. Las características y aspectos más importantes de esta propuesta para el mejoramiento de la vía incluyen las siguientes actividades:

- Desmante y limpieza
- Excavaciones
- Terraplén
- Subbase granular
- Base granular
- Imprimación con emulsión
- Mezcla densa en caliente tipo MDC-19
- Demolición de estructuras existentes
- Construcción de Box Culvert
- Construcción de dos (2) puentes
- Construcción de cunetas

El supervisor del contrato de interventoría es el ingeniero Arnulfo Arias Sáenz, el Gestor técnico del Proyectos INVIAS es Ingeniero Juan Pablo Ortiz.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-22 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 11 de 143 FECHA: 2025-07-11

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El corredor comprendido entre los municipios de Río Viejo y Tiquisio, se ubica en el sur del departamento de Bolívar, con una longitud aproximada de 54.7 km atravesando zonas planas inundables en valles intramontañas y zonas escarpadas en corte a media ladera. En la Figura 1 se presenta la localización del proyecto dentro de su zona de influencia, como se muestra en la ilustración 1

Ilustración 1. Localización Geográfica.



Imagen 6. Ubicación del alcance del proyecto.

coordenadas del alcance son las siguientes:

Abcisa	Coordenadas
Inicio (K0+000)	8°35'26.84"N 73°50'41.06"O
Fin (K17+600)	8°35'53.72"N 73°59'22.40"O

Fuente: www.invias.gov.co

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p> <p>Página 12 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>


2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

El tramo vial en estudio hace parte del proyecto de conexión vial denominado la “Transversal del Sur de Bolívar”, el cual conectará al municipio de Guaranda (Sucre) con los municipios de Tiquisio Nuevo, Tiquisio, Río Viejo y Regidor, permitiendo una conexión al final del corredor con la Ruta del Sol en el departamento del Cesar. El primer tramo del proyecto, entre Regidor y Río Viejo ya fue mejorado en concreto asfáltico.


Actualmente se presenta dificultad en la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Río Viejo y el Municipio de Tiquisio, en el Departamento de Bolívar, presentando entonces problemas en la movilidad y bajo servicio en la vía, debido al mal estado de las mismas, por lo que se encuentran intransitables o con restricción de tránsito, considerando la construcción sin consideraciones técnicas con materiales que no cumplen las especificaciones técnicas para este tipo de vías y la baja calidad y periodicidad del mantenimiento, adicionalmente el deterioro generado en estos sitios muestra un sector muy inestable y representa un riesgo para los carros, motos y demás vehículos que por allí transitan, además de acarrear problemas de orden económico y disminución del nivel de vida de los habitantes de su área de influencia, ya que se tienen grandes pérdidas por las dificultades en el transporte de los productos agrícolas y ganaderos que se producen y que son una fuente de ingresos en la actualidad, lo que genera que las familias que viven de la agricultura, la ganadería y el comercio, estén obligadas a desarrollar sus actividades diarias en espacios intransitables por la ausencia de vías óptimas para el transporte de estos productos que son su fuente de ingresos. De igual manera esta situación genera aumento en los tiempos de viaje, daños frecuentes en los vehículos particulares y de transporte público que transitan en el sector y una baja comercialización de los productos en los corregimientos y los Municipios en general; ocasionando con todo esto un aumento en los tiempos de viaje, altos costos de mantenimiento vehicular, y un aumento en la pérdida de Productos; lo que a su vez repercute en el inoportuno acceso de la población a los servicios médicos, servicios deportivos, educativos etc, el mal estado de la vía trae consigo en momentos de verano, la proliferación de enfermedades como el asma por el polvo desprendido de la vía, y en tiempos de invierno el estancamiento de agua debido a los deficientes drenajes, lo que genera un aumento en la reproducción de zancudos y demás plagas, los altos costos de movilización y el estancamiento en el desarrollo económico de los municipios. Por otra parte, esta situación afecta el paisaje, deteriorando la imagen favorable de los Municipios por parte de la comunidad.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 <p align="center">SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.</p> <p align="center">NIT. 860.032.057- 7</p>	
<p align="center">CONTRATO 1030 DE 2022</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>
<p align="center">PROYECTO 998</p>		<p align="center">Página 13 de 143</p> <p align="center">FECHA: 2025-05-12</p>	

Ilustración 2. Zona de influencia del proyecto



 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 14 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0



DISTANCIA

DESDE EL CENTRO CRUCE HASTA LA PLANTA DE ASFALTO 105 KM

Nota: se debe tener en cuenta que las distancias tenidas en cuenta para los análisis son aproximadas, finalmente se reconocerá la distancia verificada por la interventoría."

Fuente: Google Earth
Anexo 1 Técnico

2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

Se realiza el recorrido inicial de obra dentro de los tres (3) días siguientes al acta de inicio del contrato de obra y se deja plasmada toda la información en el formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 del manual de Interventoría Obra Pública

El estado actual de la vía es deficiente, debido a que la rasante se compone de una capa de afirmado de espesor variable con bajo contenido de finos y altamente susceptible al desgaste por el paso de los vehículos.

La longitud propuesta para esta intervención es de 17.6 kilómetros medidos desde el municipio de Río Viejo hasta el municipio de Tiquisio, se encuentra definida por la disponibilidad existente de los recursos.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 15 de 143 FECHA: 2025-05-12

2.4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La vía proyectada es bidireccional, con dos carriles de tres (3) m de ancho y bermas ambos lados de 0.5 m

Las características y aspectos más importantes de esta propuesta para el mejoramiento de la vía incluyen las siguientes actividades:

• DESMONTE Y LIMPIEZA

Este trabajo consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. El trabajo incluye el retiro y la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los materiales provenientes de las operaciones de desmonte y limpieza, previa autorización del Interventor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes. Comprende el desraíce y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, cultivos y arbustos. También comprende la remoción total de árboles aislados o grupos de árboles dentro de superficies que no presenten características de bosque continuo.

• **EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS** Este trabajo consiste en el conjunto de las actividades de excavar, remover, cargar, transportar hasta el límite de acarreo libre y colocar en los sitios de disposición o desecho, los materiales provenientes de los cortes requeridos, indicados en los planos y secciones transversales del proyecto, con las modificaciones que ordene el Interventor. Comprende, además, la excavación y remoción de la capa vegetal o descapote y de otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas donde se hayan de realizar las excavaciones de la explanación y terraplenes.

• **TERRAPLÉN** Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del terreno o del afirmado en donde se haya de colocar un terraplén nuevo, previa ejecución de las obras de desmonte y limpieza; eventual descapote y retiro de material inadecuado; demolición; drenaje y subdrenaje; y la colocación, el humedecimiento o secamiento, la conformación y compactación de materiales apropiados de acuerdo con la especificación de los estudios y diseños, los planos y secciones transversales del proyecto y las instrucciones del Interventor.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 16 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0

• **DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS** Este trabajo consiste en la demolición total o parcial de estructuras o edificaciones existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remoción, cargue, transporte, descargue y disposición final de los materiales provenientes de la demolición, en las áreas aprobadas por el Interventor. Incluye: – Retiro, cambio, restauración o protección de las instalaciones de los servicios públicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto; – Manejo, desmontaje, traslado y el almacenamiento de estructuras existentes; – Remoción de cercas de alambre y otros obstáculos; – Remoción de especies vegetales que no van a ser trasplantadas y que no se encuentren dentro de áreas que son objeto de trabajos de desmonte y limpieza; – Suministro, colocación y conformación del material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Interventor.

• **ESTRUCTURAS DE DRENAJE** Bajo esta sección se construirán todas las estructuras de concreto que se muestren en los planos o se necesiten para completar la obra a juicio del Interventor y de los estudios y diseños. A lo largo de los 17.6 Km de la vía a intervenir, luego del análisis hidráulico se establece que se requiere reemplazar y construir (46) estructuras tipo Box Couvert.

• **CONSTRUCCIÓN DE PUENTES** De igual forma, se contempla la construcción de dos (2) puentes, reemplazando las estructuras existentes los cuales deben ser demolidos por su mal estado y porque no cumplen con las normas técnicas mínimas.

• **PAVIMENTO FLEXIBLE** La vía proyectada es bidireccional, con dos carriles de tres (3) m de ancho y bermas ambos lados de 0.5 m. La estructura de pavimento diseñada consiste en una capa asfáltica MDC-19 de 12 cm de espesor, una capa de base granular de 25 cm de espesor y una capa de subbase granular de 30 cm de espesor. Los materiales de base y subbase granular deben cumplir los criterios de los Artículos 320 y 330 de las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras” del INVIAS. Se recomienda una mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para la capa asfáltica, la cual debe cumplir los criterios del Artículo 450 de las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras” del INVIAS.

• **SUB-BASE GRANULAR** Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación extensión y conformación, compactación y terminado de material de subbase granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. Para los efectos de estas especificaciones, se denomina subbase granular a la capa o capas granulares localizadas entre la subrasante y la base granular o estabilizada, en todo tipo de pavimento, sin perjuicio de que los documentos del proyecto le señalen otra utilización.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 17 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

• **BASE GRANULAR** Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o aireación extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Interventor.

• **IMPRIMACIÓN** Este trabajo consiste en el suministro, transporte, eventual calentamiento y aplicación uniforme de una emulsión asfáltica o un asfalto líquido sobre una superficie granular terminada, previamente a la extensión de una capa asfáltica o un tratamiento bituminoso. El riego también podrá aplicarse a bermas construidas en material granular y a sus taludes. El trabajo incluye también, eventualmente, el suministro y la aplicación de un agregado fino para la protección de la superficie imprimada.

• **MEZCLA ASFÁLTICA SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN EN CALIENTE** Este trabajo consiste en suministro, transporte, colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, otras, secciones y espesores indicados en los planos o determinados por el Interventor. En este ítem se hace referencia a las mezclas asfálticas en caliente de tipo denso (MDC-19).

• **SEÑALIZACIÓN** En el proyecto se suministrarán e instalarán señalización vertical y líneas de demarcación de acuerdo con lo establecido en el diseño geométrico y de señalización, de acuerdo con los documentos del proyecto o establecidos por el Interventor. • **OBRAS VARIAS** Estas obras contemplan la remoción de cerca y la instalación de esta, actividades que se requieren durante el desarrollo de las actividades y la implantación del diseño geométrico definitivo. • **TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).** Este trabajo consiste en el transporte de los materiales provenientes del suministro de terraplén.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p> <p>Página 18 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>

2.4.1. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES

- **Objetivo General:** Caracterizar detalladamente los suelos de cimentación en los sitios en los que se ubicarán obras de drenaje, conforme con los requerimientos de diseño estructural.
- **Alcances:**
 - Analizar el entorno geomorfológico, geológico e hidrogeológico de la zona de estudio.
 - Ejecutar la exploración del suelo de cimentación, con el fin de definir su estratigrafía, clasificación y propiedades de resistencia y deformabilidad.
 - Determinar la resistencia del suelo de cimentación, en su estado límite de resistencia y de servicio.
 - Calcular el coeficiente de presión lateral del suelo en reposo para la estimación del empuje del suelo en el diseño de las estructuras de drenaje.
 - Definir el ángulo de inclinación de los terraplenes, con el fin de garantizar la estabilidad del talud de relleno ante el deslizamiento.
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**
 - La zona del proyecto está conformada por depósitos de llanuras de inundación (Qfal), fluviales de canal (Qfc) y de la unidad volcánoclastica de Norean (Jned y Jnpe).
 - La subrasante en todo el corredor está compuesta por arcillas y arenas, con predominancia de material fino de plasticidad variable en algunos sectores, con un CBR entre 4.0 y 9.0%, para un módulo resiliente de diseño de 7500 psi. No se evidencia en el material hallado ninguna condición geotécnica especial (potencial de licuación, expansión o colapso) que ponga en peligro la estabilidad de la estructura de pavimento ni de las estructuras de drenaje.
 - La capacidad de carga admisible del material de cimentación del proyecto fue calculada para cada una de las estructuras proyectadas a lo largo del corredor, considerando un factor de reducción de resistencia conforme a la metodología LRFD.
 - El asentamiento previsto para las estructuras de drenaje y los terraplenes se encuentra dentro de los límites admisibles para la normativa aplicable, con lo que se descarta que el estado límite de servicio sea crítico para el proyecto.
 - El coeficiente de presión lateral en reposo del suelo de relleno, para el cálculo de los empujes en las estructuras de drenaje, es igual a 0.5.
 - Los terraplenes deben construirse con una pendiente de 1V:2H para garantizar la estabilidad del talud de relleno.
 - El material de terraplén debe cumplir los requisitos dispuestos en el Artículo 220 de las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p> <p>Página 19 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>

2.4.2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO

- Objetivo General:** Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas de los suelos de cimentación y relleno a lo largo del corredor; para garantizar la estabilidad a largo plazo de las cimentaciones, estructuras de contención y taludes que conforman el proyecto.
- Alcances:**
 - Analizar el entorno geomorfológico, geológico e hidrogeológico de la zona de estudio.
 - Ejecutar la exploración del suelo de cimentación, con el fin de definir su estratigrafía, clasificación y propiedades de resistencia y deformabilidad.
 - Determinar la resistencia del suelo de cimentación, en su estado límite de resistencia y de servicio.
 - Calcular el coeficiente de presión lateral del suelo en reposo para la estimación del empuje del suelo en el diseño de las estructuras de drenaje.
 - Definir el ángulo de inclinación de los terraplenes, con el fin de garantizar la estabilidad del talud de relleno ante el deslizamiento.
- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**
 - La zona del proyecto está conformada por depósitos de llanuras de inundación (Q_{fal}), fluviales de canal (Q_{fc}) y de la unidad volcanoclástica de Norean (J_{ned} y J_{npe}).
 - La subrasante en todo el corredor está compuesta por arcillas y arenas, con predominancia de material fino de plasticidad variable en algunos sectores, con un CBR entre 4.0 y 9.0%, para un módulo resiliente de diseño de 7500 psi. No se evidencia en el material hallado ninguna condición geotécnica especial (potencial de licuación, expansión o colapso) que ponga en peligro la estabilidad de la estructura de pavimento ni de las estructuras de drenaje.
 - La capacidad de carga admisible del material de cimentación del proyecto fue calculada para cada una de las estructuras proyectadas a lo largo del corredor, considerando un factor de reducción de resistencia conforme a la metodología LRFD.
 - El asentamiento previsto para las estructuras de drenaje y los terraplenes se encuentra dentro de los límites admisibles para la normativa aplicable, con lo que se descarta que el estado límite de servicio sea crítico para el proyecto.
 - El coeficiente de presión lateral en reposo del suelo de relleno, para el cálculo de los empujes en las estructuras de drenaje, es igual a 0.5.
 - Los terraplenes deben construirse con una pendiente de 1V:2H para garantizar la estabilidad del talud de relleno.
 - El material de terraplén debe cumplir los requisitos dispuestos en el Artículo 220 de las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 20 de 143 FECHA: 2025-05-12

2.4.3. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN

- **Objetivo General:** Dimensionar las obras mayores (puentes) y menores de drenaje (box Couvert y cunetas), necesarias para el proyecto, a partir de la determinación cuantitativa y cualitativa de la cantidad de agua superficial del área de influencia directa e indirecta del proyecto.
- **Alcances:**
 - Estimar los caudales de diseño de las obras de drenaje mediante estudios hidrológicos, basados en los registros de las estaciones hidrometeorológicas existentes en el área del proyecto y la caracterización morfométrica de las cuencas hidrográficas.
 - Revisar la capacidad hidráulica de las obras menores de drenaje existentes, utilizando los caudales definidos en el estudio hidrológico; y diseñar, en caso de hallar insuficiencia hidráulica, las obras de drenaje de reemplazo y adicionales que se requieran.
 - Determinar la localización y configuración de las obras de drenaje, como resultado del análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas, hidráulicas, de diseño geométrico, cobertura vegetal, uso del suelo y por condiciones antrópicas.
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
 - La delimitación de las cuencas hidrográficas aferentes al corredor vial se realizó con base en la información cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en escala 1:25.000, de acuerdo con lo sugerido por el Manual de Drenajes Para Carreteras del Invia (2009).
 - Para la realización del estudio se analizaron los registros climatológicos y pluviográficos de las estaciones El Sudán (Tiquisio) y La Gloria (La Gloria, Cesar), operadas por el IDEAM. El criterio para la escogencia de las estaciones fue la proximidad geográfica con la zona del proyecto.
 - Del análisis de la información básica en la estación analizada, se considera que existe un régimen monomodal meteorológico para la zona del proyecto, con un periodo húmedo entre los meses de abril y noviembre; y un periodo seco entre los meses de diciembre y marzo.
 - Para determinar los caudales máximos de diseño asociados a diferentes periodos de retorno en cuencas menores a 250 ha se empleó el método racional. Las curvas intensidad – duración – frecuencias utilizadas fueron obtenidas mediante el método simplificado, dada la inexistencia de información pluviográfica en las estaciones de referencia.
 - Para determinar los caudales máximos de diseño asociados a diferentes periodos de retorno en cuencas mayores a 250 ha se emplearon métodos lluvia escorrentía. Para la aplicación de este método en cada cuenca se determinaron las precipitaciones máximas de diseño para diferentes periodos de retorno y la distribución del aguacero de diseño; se empleó el método del SCS para pérdidas por infiltración; y el Hidrograma Unitario del SCS, por considerar aspectos en su formulación como el tiempo de concentración, el área de drenaje y por estar recomendado por el Manual de Drenaje del Invia.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p> <p>Página 21 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>

- Para el cálculo de las obras de drenaje (Box Coulvert) se empleó el programa HY-8, el cual considera los distintos tipos de control hidráulico (salida y entrada).
- Se recomienda el reemplazo de todas las obras hidráulicas existentes en la vía, debido a que presentan insuficiencia hidráulica y/o pésima condición estructural. En la Tabla 11 se presenta el listado de las obras hidráulicas diseñadas para conformar el sistema de drenaje de la vía.
- Una vez la vía entre en operación, se recomienda realizar mantenimiento periódico en las obras de drenaje.

2.4.4. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO

- **Objetivo General:** Definir la estructura de pavimento del proyecto con base en las características geotécnicas de la subrasante, la proyección de las cargas de tránsito y la caracterización de las fuentes de materiales.
- **Alcances:**
 - Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo los materiales que conforman la subrasante en toda la longitud del proyecto.
 - Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas más importantes de los suelos representativos de la subrasante y homogenizar mediante los resultados de CBR, sectores para el diseño de la estructura del pavimento.
 - Caracterizar geotécnicamente los materiales de obra, que componen la estructura de pavimento, en especial materiales de rodadura y de capas granulares o estabilizadas, según sea el caso.
 - Definir los espesores y materiales más apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con las condiciones del proyecto y que constituirán la estructura de pavimento; así como sus zonas de extracción.
 - Diseñar una estructura que sea cómoda, funcional, segura, económica y que cumpla técnicamente con la normativa vigente.
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**
 - El estado actual del pavimento en la vía Tiquisio – Río Viejo es deficiente, debido a que la rasante se compone de una capa de afirmado de mediano espesor con contenido variable de finos, altamente susceptible al desgaste por el paso de los vehículos y bajo condiciones de drenaje adversas.
 - La subrasante en todo el corredor está compuesta por arcillas y arenas, con predominancia de material fino de plasticidad variable en algunos sectores, con un CBR entre 4.0 y 9.0%, para un módulo resiliente de diseño de 7500 psi.
 - No se evidencia en el material hallado en la subrasante ninguna condición geotécnica especial (potencial de licuación, expansión o colapso) que ponga en peligro la estabilidad de la estructura de pavimento.
 - El número de ejes equivalentes de 8.2 ton es de 964.914, para un periodo de diseño de 10 años, una tasa de crecimiento del 4.3% y una confiabilidad del 90%.
 - La estructura de pavimento diseñada consiste en una capa

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 22 de 143 FECHA: 2025-05-12	

asfáltica MDC-19 de 15 cm de espesor, una capa de base granular de 20 cm de espesor y una capa de sub-base granular de 35 cm de espesor. • Los materiales de base y sub-base granular deben cumplir los criterios de los Artículos 320 y 330 de las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras” del INVIAS. • Se recomienda una mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para la capa asfáltica, la cual debe cumplir los criterios del Artículo 450 de las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras” del INVIAS

2.4.5. ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

- **Objetivo General** Determinar las condiciones de estabilidad de las laderas existentes, así como definir las condiciones como inclinación de taludes, obras de contención, obras hidráulicas y de protección de taludes, bermas, que garanticen la estabilidad de los cortes y rellenos que se requieran para la implantación del proyecto.
- **Alcances:** • Analizar el entorno geomorfológico, geológico e hidrogeológico de la zona de estudio. • Investigar detalladamente el comportamiento geomecánico de las formaciones rocosas y las propiedades físico-mecánicas de los suelos a lo largo del corredor. • Determinar la resistencia del suelo de cimentación ante la colocación de rellenos, en su estado límite de resistencia y de servicio. • Calcular los factores de seguridad de las laderas existentes y los cortes proyectados a lo largo del corredor vial. • Definir el ángulo de inclinación de los cortes y terraplenes, con el fin de garantizar la estabilidad de los taludes ante el deslizamiento.
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:** • La zona del proyecto está conformada por depósitos de llanuras de inundación (Qfal), fluviales de canal (Qfc) y de la unidad volcanoclástica de Norean (Jned y Jnpe). • La subrasante en todo el corredor está compuesta por arcillas y arenas, con predominancia de material fino de plasticidad variable en algunos sectores, con un CBR entre 4.0 y 9.0%, para un módulo resiliente de diseño de 7500 psi. No se evidencia en el material hallado ninguna condición geotécnica especial (potencial de licuación, expansión o colapso) que ponga en peligro la estabilidad de la estructura de pavimento ni de las estructuras de drenaje. • La capacidad de carga admisible del material de cimentación del proyecto fue calculada para cada una de las estructuras proyectadas a lo largo del corredor, considerando un factor de reducción de resistencia conforme a la metodología LRFD. • El asentamiento previsto para las estructuras de drenaje y los terraplenes se encuentra dentro de los límites admisibles para la normativa aplicable, con lo que se descarta que el estado límite de servicio sea crítico para el proyecto. • El coeficiente de presión lateral en reposo del suelo de relleno, para el cálculo de los empujes en las estructuras de drenaje, es igual a 0.5. • Los terraplenes deben construirse con una pendiente de 1V:2H

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 23 de 143 FECHA: 2025-05-12	

para garantizar la estabilidad del talud de relleno. • El material de terraplén debe cumplir los requisitos dispuestos en el Artículo 220 de las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS.

2.4.6. ESTUDIO DE TRÁNSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO

- **Objetivo General:** Definir el tipo de proyecto de mejoramiento vial a implementar, para facilitar la adopción de los parámetros de diseño geométrico y proporcionar las bases y parámetros para el diseño estructural del pavimento.
- **Alcances:** • Cuantificar los flujos de transporte en cada uno de los escenarios y horizontes de planificación para el proyecto. • Identificar el tránsito normal, atraído y generado, tanto de carga como de pasajeros. • Obtener el tránsito promedio diario (TPD) actual y futuro. • Determinar el número acumulado de ejes equivalentes a 8.2 toneladas en el carril de diseño. • Conocer el estado de la señalización existente. • Definir el tipo de proyecto de mejoramiento y facilitar la adopción de los parámetros de diseño geométrico. • Efectuar los estimativos de capacidad y niveles de servicio y examinar su consistencia con la demanda máxima proyectada para el periodo establecido como horizonte del proyecto.
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:** • El tramo vial en estudio hace parte del proyecto de conexión vial denominado la “Transversal del Sur de Bolívar”, el cual conectará al municipio de Guaranda (Sucre) con los municipios de Tiquisio Nuevo, Tiquisio, Río Viejo y Regidor, permitiendo una conexión al final del corredor con la Ruta del Sol en el departamento del Cesar. • La tasa de crecimiento del tránsito asumida para el proyecto es del 4.3%, considerando el efecto de la variación del PIB del sector transporte, los pasajeros nacionales movilizados por vía terrestre, la magnitud de la carga terrestre movilizadora, el tránsito de vehículos, el tránsito registrado en las estaciones de conteo INVIAS en la zona de influencia del proyecto y el crecimiento demográfico. • El número de ejes equivalentes de 8.2 ton para un periodo de diseño de 10 años en un pavimento flexible, ajustado a un nivel de confiabilidad del 90%, es de 964.914 ejes; considerando los componentes del tránsito normal, atraído y generado. • El tránsito promedio diario, considerando la influencia de las motocicletas mediante factores de equivalencia vehicular, es de 264 vehículos para el año 2022. • El nivel de servicio que brindará la vía con la geometría y el tránsito proyectado, durante su periodo de vida útil será tipo A, el cual equivale a un elevado nivel de confort físico y psíquico para los usuarios

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 24 de 143 FECHA: 2025-05-12

2.4.7. TRAZADO, DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN VIAL

- **Objetivo General:** Definir el trazado, diseño geométrico y señalización de la vía dando cumplimiento a las especificaciones técnicas mínimas exigidas, con el fin de garantizar menores tiempos de viaje, mejores costos de operación, seguridad y bienestar a los usuarios de la vía.
- **Alcances:** Realizar las actividades de topografía, siguiendo las especificaciones y lineamientos dados en cada una de sus etapas. • Definir del trazado y diseño geométrico de las vías, de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el Manual de Diseño Geométrico de INVIAS, en cuanto a radios de curvatura, pendiente y otros elementos. • Diseñar la señalización de la vía, de tal forma que se brinde seguridad y bienestar a los usuarios.
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:** La velocidad de diseño del tramo homogéneo compuesto por la vía proyectada es de 60 km/h, considerando que se trata de una vía secundaria que va a construirse en terreno plano. • Se asumió un bombeo transversal del 2% y una pendiente longitudinal mínima del 0.3% para garantizar un drenaje superficial eficiente de la corona. • Se emplearon radios de curvatura considerablemente mayores a los mínimos en la mayoría de los casos, con el fin de darle un margen de operación cómodo y seguro al usuario, teniendo en cuenta que por el excelente nivel de servicio que tendrá la vía se espera que algunos vehículos aumenten su velocidad un poco más de lo proyectado. • Los parámetros principales de diseño geométrico consisten en una distancia de velocidad de parada de 85 m, una distancia de adelantamiento de 410 m, un peralte máximo del 8%, un coeficiente de fricción transversal de 0.15, un radio mínimo para peralte y fricción máxima de 113 m. • Las condiciones de seguridad de la vía son favorables, dadas las distancias de visibilidad disponibles y la configuración de los elementos geométricos. • La vía proyectada es bidireccional, con dos carriles de 3.00 m de ancho, bermas a ambos lados de 0.5 m y un bombeo transversal del 2%.; para un ancho total de corona de 7.0 m.

2.4.8. ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS

- **Objetivo General:** Tomar los parámetros establecidos en los estudios complementarios aplicables requeridos y realizar un análisis de alternativas a nivel de Mejoramiento para de allí concluir en la selección y ejecución del proyecto estructural definitivo real y ejecutable.
- **Alcances:** Realizar los diseños estructurales definitivos de las obras, se procederá, con el diseño estructural definitivo de las obras que así lo requieran, en lo referente a

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 25 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

puentes, pontones, muros de contención, Box-Couvert y otros tipos de alcantarillas, cuyo diseño sea necesario para el mejoramiento de la vía.

- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:** En los estudios y diseños no se registran las conclusiones ni recomendaciones

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 26 de 143 FECHA: 2025-05-12

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

En la tabla a continuación se presenta la información básica del contrato de obra

Tabla 3 Información general del contrato de obra

CONTRATO DE OBRA	
Contratista:	CONSORCIO CONTRU VÍAS
NIT:	NIT. 901.715.685-2
Contrato No.	2678 DEL 09 DE JUNIO DE 2023
Adjudicado con:	Resolución No. 504 del 16 de mayo de 2023
Licitación Pública No.	LIC-SI-004-2022
Integrantes Consorcio:	CONSTRUCCION S.A.S. 30% - SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS S.A.S. 40% - MOSEL S.A.S. 10% - DAVID FERNANDO CASTRO GAVIRIA 20%
Representante Legal:	DIEGO ARMANDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Objeto:	“MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.
Valor Inicial:	\$ 106.043.785.253,00 M/CTE.
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2029
Fecha orden de Iniciación:	Agosto 18 de 2023
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2029
Departamentos:	Bolívar.
Corredores viales para intervenir:	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Rio Viejo hasta el municipio de Tiquisio
Supervisor del Contrato	Ing. Arnulfo Arias Sáenz
Interventoría:	
Dirección:	Centro - Calle del Candilejo No. 33-41 Piso 2do, Cartagena - Colombia
Teléfono:	3114244404
Correo:	aasaenz@invias.gov.co
Supervisor del Contrato de Obra:	Efraín Marimon
Correo Electrónico:	efmarmat@gmail.com
Numero de celular:	310-7073421

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 27 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 del mes de JUNIO del 2025, El contratista durante este periodo no realizo las actividades de instalación del material de subbase. En el frente del tramo de extendida y compactación del material de terraplén, el contratista realizo actividades en las abscisas del KM 11+600- KM 11+760, también continuó con la topografía de la vía, dentro de esta actividad se llevó a cabo el chequeo de cotas, revisión de niveles de terraplén y chequeo de excavaciones de las obras de drenaje, en los frentes de las obras hidráulicas el contratista siguió la construcción de los Box Coulvert del KM 4+639, KM 5 +388 y KM6+143. Además de la construcción de las alcantarillas en los siguientes PR: Alcantarilla de 150 cm, sencilla – k6+736, Alcantarilla de 90 cm, sencilla – km 7+526, Alcantarilla de 150 cm, sencilla– km12+443, Alcantarilla de 150 cm, sencilla -km12+959 y la Alcantarilla de 150 cm, doble del km13 +165.

Actividades en el puente de la piedra ubicado en el KM5+960, Durante este periodo se iniciaron las actividades para instalación de soportes y la colocación de los pies amigo del estribo de la cabecera de la margen derecha del puente.

Se ejecutó la fundida en concreto de la aleta izquierda del estribo de la margen izquierda del puente. Con esta actividad quedó terminado el refuerzo del estribo y las aletas de la cabecera de la margen izquierda del puente.

Se realizó la aplicación de pintura base y se colocó una mano de pintura amarilla en los pies amigos del lado derecho de la pila central.

Se inició el montaje de los accesos de subida y bajada de la sección metálica del puente. Se inició primero en el lado izquierdo con la instalación de los perfiles que servirán de soporte de las láminas de acceso.

El contratista también está realizando la conformación del Jarillón desde la cabecera de la margen izquierda hasta la pila central para poder iniciar actividades del refuerzo en ese elemento.

Continuaron en la colocación de costales rellenos de material tipo terraplén alrededor de la base de la pila central del puente de La Piedra; además, se realizó drenaje con retroexcavadora y motobomba para evacuar al agua de la zona de influencia donde se realizarán las actividades de anclaje y perforación del acero de refuerzo.

Se realizaron perforaciones y anclajes parciales de acero en el muro de la pila central del puente.

Las actividades no se han podido realizar normalmente por el continuo flujo de agua y el alto nivel freático en la pila central.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 28 de 143 FECHA: 2025-05-12	

En la semana No.96 comprendida entre las fechas del 30 de mayo al 5 de junio de 2025, El Consorcio Constrú Vías durante esta semana continuó con las siguientes actividades:

PUENTE METÁLICO DE LA PIEDRA

Durante la semana se avanzó el armado estructural de refuerzo, el encofrado y posterior fundida del estribo principal y aletas del puente de La Piedra, hasta una altura de 2.4 metros, fundidos en dos etapas de 1.2 metros cada una. Con un concreto acelerado de 4000 psi. El refuerzo del estribo consta de acero de 5/8” longitudinal (vertical), el cual va traslapado 1.05 metros, por medio de dovelas de 1.2 metros de los cuales 15 centímetros son de perforación y su respectivo epóxico. Todo esto anclado a la pata del estribo del puente.

El acero transversal consta de varillas de 3/8” además, unos ganchos o grapas de 5/8” que unirán las aletas a los estribos. Todo este acero está distribuido en 20 cm en ambos sentidos

De igual manera se continuó la instalación de las láminas de piso o láminas de rodadura de la estructura. Durante este periodo quedaron instaladas todas las láminas de piso. A las cuales también se les aplicó soldadura por la parte interior para asegurar su estabilidad.

Se ejecutó la instalación de perfiles verticales para barandas, así como el montaje de la tubería horizontal de protección o pasa manos; estos últimos elementos en total son 4 líneas de tubos metálicos, 3 de 4 pulgadas y 1 de 2 pulgadas a ambos lados de la estructura metálica del puente de La Piedra.

Desde el martes 3 de junio se habilitó un carril en el puente para el paso controlado de motos. Este carril está limitado por costales con material común y señalización vertical junto a cinta de peligro, evidenciando también la señalización reglamentaria a ambos lados del puente.

En la quebrada, durante los últimos días el nivel del agua presentó una disminución en la altura de la columna de agua, sin embargo, el estado del desvío no se encontraba en el mejor estado por lo que el contratista realizó en este periodo el mantenimiento rutinario. El contratista continúa como plan de contingencia, la disponibilidad de una barcaza motorizada para el cruce de vehículos livianos y medianos y de un ferry para vehículos pesados de un lado hacia el otro lado de la quebrada.

BOX COULVERT DE 3.5X3.5 DOBLE K4+640

Se realizó la fundida en concreto del lado derecho del segundo y tercer muro. Se adelanta el armado estructural en acero de la parrilla superior del lado derecho. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 85%.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 29 de 143 FECHA: 2025-05-12	

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se realizaron tomas de muestras para ensayos de resistencia a los siguientes elementos:

- Tercer muro del lado derecho del Box Coulvert ubicado en el K4+640.
- Fundida del refuerzo del estribo y las aletas de la cabecera principal del puente de La Piedra. Se tomaron muestras cada 1.2 metros.

El contratista continuo excavación material común seco para mejoramiento del tramo ubicado en las abscisas del:

- K11+290 – K11+500
210 m x 9.4 m x 0.50 m = 987 m3

De acuerdo al seguimiento realizado el pasado 30 de abril, se evidencia que la actividad de tala de árboles no está contemplando la disposición final del material de residuo como lo son las ramas de tamaño considerable y follaje sobrante de la actividad mencionada, las cuales se encuentran dispuestas sin ningún tipo de manejo ni señalización, por lo cual se reitera la solicitud al contratista dar una pronta solución al tema, bien sea por acta de donación a la comunidad de este material, idea propuesta desde la visita a campo realizada el 3 de abril de 2024 o por lo contrario realizar la actividad de reducción del material y disposición final pertinente en un sitio autorizado.

La Interventoría continuará exigiendo al Contratista de obra, el cumplimiento en la ejecución de todas las actividades de manera oportuna las cuales están establecidas en el Contrato de referencia.

En la semana 97 comprendida entre las fechas del 6 al 12 de junio del 2025, el contratista continuó con las siguientes actividades:

PUENTE METÁLICO DE LA PIEDRA

Durante este periodo se avanzó en la aplicación de soldadura entre juntas y parte inferior de las láminas de piso y en las barandas de protección, en la estructura metálica del puente. Se realizó la fabricación e instalación de abrazaderas metálicas para agarre de tuberías de protección en las barandas del lado derecho del puente.

Se realizó la aplicación de pintura base y se colocó una mano de pintura amarilla en las barandas del lado derecho de la estructura metálica. Se inició la instalación del segundo par de pie amigo (lado derecho) de la pila central del puente.

Se continuó con el armado estructural en acero del refuerzo en los estribos y aletas de la cabecera de la margen izquierda del puente de La Piedra. De igual manera, se realizó la

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 30 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0

fundida del tercer módulo en el estribo y las aletas de la cabecera del puente de La Piedra. Con esta fundida se llegó a una altura de 3.6 metros. Se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia.

BOX COULVERT DE 3.5X3.5 DOBLE K4+640

Se realizó la fundida en concreto del lado derecho de la losa superior.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 100%.

BOX COULVERT 3X3 - K5+388

Se realizó la fundida en concreto del lado derecho de la losa inferior, solera y dentellón.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 55%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA K6+736.

Se realizó relleno con material de recebo para abrir circulación por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA – K8+674

Se realizó la limpieza y fundida del solado para solera a ambos lados de la obra.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 90 cm, SENCILLA K8+920

Se realizó la limpieza y fundida del solado para solera a ambos lados de la obra.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 90 cm, SENCILLA K10+355.

Se realizó relleno con material de recebo para abrir tránsito por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 120 cm, SENCILLA K10+842.

Se realizó relleno con material de recebo para abrir tránsito por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 120 cm, SENCILLA K11+742

Se realizó relleno con material de recebo para abrir tránsito por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 120 cm, SENCILLA K10+842.

Se realizó relleno con material de recebo para abrir tránsito por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 120 cm, SENCILLA K11+742

Se realizó relleno con material de recebo para abrir tránsito por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 31 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA K12+074

Se realizó demolición de alcantarilla existente de 90 cm y excavación parcial en calzada completa, la cual será reemplazada por una sencilla de 150 cm de diámetro. Se realizó la fundida de solado en calzada completa. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 10%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, DOBLE K12+280

Se realizó la excavación parcial lado derecho para instalación de tuberías y construcción de obra de arte. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 4%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA K12+443

Se realizó demolición de alcantarilla existente de 90 cm y excavación parcial en calzada completa, la cual será reemplazada por una sencilla de 150 cm de diámetro. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 8%.

De acuerdo al seguimiento realizado el pasado 30 de abril, se evidencia que la actividad de tala de árboles no está contemplando la disposición final del material de residuo como lo son las ramas de tamaño considerable y follaje sobrante de la actividad mencionada, las cuales se encuentran dispuestas sin ningún tipo de manejo ni señalización, por lo cual se reitera la solicitud al contratista dar una pronta solución al tema, bien sea por acta de donación a la comunidad de este material, idea propuesta desde la visita a campo realizada el 3 de abril de 2024 o por lo contrario realizar la actividad de reducción del material y disposición final pertinente en un sitio autorizado.

La Interventoría continuará exigiendo al Contratista de obra, el cumplimiento en la ejecución de todas las actividades de manera oportuna las cuales están establecidas en el Contrato de referencia.

En la semana 98 comprendida entre las fechas del 13 al 19 de junio del 2025, el contratista continuó con las siguientes actividades :

PUENTE METÁLICO DE LA PIEDRA

Durante este periodo se iniciaron las actividades para instalación de soportes y la colocación de los pies amigo del estribo de la cabecera de la margen derecha del puente. Se ejecutó la fundida en concreto de la aleta izquierda del estribo de la margen izquierda del puente. Con esta actividad quedó terminado el refuerzo del estribo y las aletas de la cabecera de la margen izquierda del puente.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 32 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0

Se realizó la aplicación de pintura base y se colocó una mano de pintura amarilla en los pies de amigos del lado derecho de la pila central. Se inició el montaje de los accesos de subida y bajada de la sección metálica del puente. Se inició primero en el lado izquierdo con la instalación de los perfiles que servirán de soporte de las láminas de acceso.

El refuerzo de la pila central del puente no se ha podido intervenir por dos razones principales, una es que hasta la fecha a la interventoría no se le ha presentado los diseños estructurales de este elemento, se le solicita a los contratistas celeridad en la presentación de este documento para su revisión y aprobación; dos, la quebrada presenta un alto nivel de agua en este punto, la interventoría sugiere al contratista un plan estratégico para poder adelantar las actividades lo más pronto posible en la pila central para poder darle apertura al tránsito de vehículos pesados por la estructura del puente.

BOX COULVERT 3X3 - K5+388

Se realiza el amarre estructural en acero y el encofrado parcial de los muros.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 55%.

BOX COULVERT 3X2 – K6+143

Se reinician actividades en esta obra de arte con el armado estructural parcial de la parrilla inferior y muros. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 15%.

ALCANTARILLA DE 90 cm, SENCILLA K7+526

Se realizó limpieza y nivelación de terreno para armado estructural de acero de la parrilla inferior y posterior fundida en concreto de la solera y dentellón en ambos lados de esta alcantarilla. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 70%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA K12+959

Se realizó demolición y excavación de alcantarilla existente sencilla de 90 cm, la cual será reemplazada por una alcantarilla sencilla de 150 cm
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 4%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, DOBLE K13+165

Se realiza la excavación en calzada completa para la construcción de esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 10%.

De acuerdo al seguimiento realizado el pasado 30 de abril, se evidencia que la actividad de tala de árboles no está contemplando la disposición final del material de residuo como lo son

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 33 de 143 FECHA: 2025-05-12	

las ramas de tamaño considerable y follaje sobrante de la actividad mencionada, las cuales se encuentran dispuestas sin ningún tipo de manejo ni señalización, por lo cual se reitera la solicitud al contratista dar una pronta solución al tema, bien sea por acta de donación a la comunidad de este material, idea propuesta desde la visita a campo realizada el 3 de abril de 2024 o por lo contrario realizar la actividad de reducción del material y disposición final pertinente en un sitio autorizado.

La Interventoría continuará exigiendo al Contratista de obra, el cumplimiento en la ejecución de todas las actividades de manera oportuna las cuales están establecidas en el Contrato de referencia.

En la semana 99 comprendida entre las fechas del 20 al 26 de junio del 2025, el contratista continuó con las siguientes actividades :

PUENTE METÁLICO DE LA PIEDRA

Durante este periodo continuaron las actividades para instalación de soportes y la colocación de los pies amigo del estribo de la cabecera de la margen derecha del puente, a los cuales se les aplicó pintura amarilla, quedando culminada esta actividad. Se ejecutó la fundida en concreto de los accesos de subida y bajada del carril derecho del puente. Se realizó la aplicación de pintura base y se colocó pintura amarilla en las barandas metálicas del lado izquierdo del puente.

El contratista está realizando el retiro de material tipo terraplén que estaba siendo utilizado en el desvío del puente y colocándolo como especie de Jarillón desde la cabecera de la margen izquierda hasta la pila central para poder iniciar actividades de excavación para la instalación del refuerzo en ese elemento. Se está realizando la excavación para iniciar con el reforzamiento del primer estribo.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se realizó la toma de muestras de cilindros de concreto del segundo muro del Box Couvert ubicado en el K5+388. Lado izquierdo.

El contratista culmino el relleno para estructuras con recebo en las obras de drenaje de los Box Couvert de 4x3 del KM 4+692 y Box Couvert de 4x3 del KM4+969.

BOX COULVERT 3X3 - K5+388

Se realiza el encofrado y fundida del segundo muro del lado izquierdo. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 70%.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 34 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0

BOX COULVERT 3X2 – K6+143

Se avanza con el armado estructural de la parrilla inferior, aletas y muros. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 18%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA K6+736.

Se realizó la fundida de solado a ambos lados de la cabecera. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

De acuerdo al seguimiento realizado el pasado 30 de abril, se evidencia que la actividad de tala de árboles no está contemplando la disposición final del material de residuo como lo son las ramas de tamaño considerable y follaje sobrante de la actividad mencionada, las cuales se encuentran dispuestas sin ningún tipo de manejo ni señalización, por lo cual se reitera la solicitud al contratista dar una pronta solución al tema, bien sea por acta de donación a la comunidad de este material, idea propuesta desde la visita a campo realizada el 3 de abril de 2024 o por lo contrario realizar la actividad de reducción del material y disposición final pertinente en un sitio autorizado.

La Interventoría continuará exigiendo al Contratista de obra, el cumplimiento en la ejecución de todas las actividades de manera oportuna las cuales están establecidas en el Contrato de referencia. En la semana 100 comprendida entre las fechas del 27 de junio al 3 de julio del 2025, el contratista continúo con las siguientes actividades:

PUENTE METÁLICO DE LA PIEDRA

Durante este periodo se realizó la fundida en concreto de los accesos de subida y bajada del carril izquierdo a la parte metálica del puente.

El contratista está realizando la conformación del Jarillón desde la cabecera de la margen izquierda hasta la pila central para poder iniciar actividades del refuerzo en ese elemento.

Continuaron en la colocación de costales rellenos de material tipo terraplén alrededor de la base de la pila central del puente de La Piedra; además, se realizó drenaje con retroexcavadora y motobomba para evacuar al agua de la zona de influencia donde se realizarán las actividades de anclaje y perforación del acero de refuerzo. Se realizaron perforaciones y anclajes parciales de acero en el muro de la pila central del puente.

Las actividades no se han podido realizar normalmente por el continuo flujo de agua y el alto nivel freático en la pila central.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 35 de 143 FECHA: 2025-05-12

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se realizó la toma de muestras de cilindros de concreto del segundo muro del Box Couvert ubicado en el K5+388. Lado izquierdo. El contratista le presento a la Interventoría de manera formal a través del oficio CCV-2678-291. Remisión Licencia Ambiental Global – Resolución No. 0131 del 17 de marzo de 2025, mediante la cual se otorga Licencia Ambiental Global al proyecto minero “Cantera Constru vías”, presentado por el Consorcio Constru Vías, identificado con NIT 901.715.685-2, localizado en el municipio de Río Viejo, Bolívar, bajo la Autorización Temporal No. 508350.

BOX COULVERT 3X3 - K5+388

Se realiza el encofrado y fundida del primer muro del lado derecho. Se realiza el armado estructural en acero de la parrilla superior del lado derecho, además tiene tableros y formaleas laterales parciales. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 85%.

BOX COULVERT 3X2 – K6+143

Se avanza con el armado estructural de la parrilla inferior, aletas y muros. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 18%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA K6+736.

Se realizó la fundida de solado a ambos lados de la cabecera. Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 36 de 143 FECHA: 2025-05-12

REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 INFORME SEMANAL.

Mediante el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 informe semanal, las cuales se presentan los informes semanales generados para este periodo, dichos informes se pueden evidenciar en el **Anexo No. 1**

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.

Mediante el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, se registran los equipos del contratista. Ver **Anexo No. 5**

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.

Mediante el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 Se lleva el registro del personal y control aportes legales y seguridad social, las cuales se presentan el **Anexo No. 5**. El contratista a la fecha presento las planillas de pago de los profesionales y mano de obra no calificado que están en el proyecto, está pendiente la entrega de la documentación del personal reportado para el periodo por parte del contratista.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

Mediante el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, se presenta el informe financiero y presupuestal contrato de obra. **Anexo No. 5**. El contratista presento el informe financiero y presupuestal contrato de obra.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

En el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 del presente informe, a la fecha se presenta el estado general del tiempo. Ver **Anexo No.5**

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

En el presente mes se realizaron ensayos de laboratorio de materiales. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 **Ver Anexo No.5**

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7						
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<table><tr><td>998-IFM-GE-15</td><td>VERSIÓN: 0</td></tr><tr><td colspan="2">Página 37 de 143</td></tr><tr><td colspan="2">FECHA: 2025-05-12</td></tr></table>	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0	Página 37 de 143		FECHA: 2025-05-12	
998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0							
Página 37 de 143								
FECHA: 2025-05-12								

4.7 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO OBRA.

Mediante el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Acta de aprobación de pólizas, las cuales se presentan el **Anexo No. 5**

A la fecha el contratista se encuentra al día con los requerimientos contractuales respecto a la presentación de garantías.

4.8 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO OBRA.

Con el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14 se le realiza seguimiento al plan de calidad del contrato obra. **Ver Anexo No. 5**

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- Seguimiento a la inversión del anticipo. Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1 y Formato MEPI-MN1-IN-2-FR-2 **Ver Anexo No. 5**
- **No aplica en este contrato.**
- Seguimiento Programa de Inversiones. Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-1 y Formato MEPI-MN1-IN-6-FR-2 **Ver Anexo No. 5**
- Actas de Comité De Obra. Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-1 **Ver Anexo No. 2**
- Actas de Reunión. Formato MEPI-MN1-IN-14-FR-2 **Ver Anexo No. 2**

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 38 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	


ANEXOS DEL REPORTE DE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE OBRA




SMA
SALGADO, MELÉNDEZ Y
ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES
S.A.S.
NIT. 860.032.057-7

998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
Página 43 de 143	
FECHA: 2025-05-12	

C:\Users\LUISM\Downloads\JUNIO 2025 2\JUNIO 2025\Inf Sep\3. INF INT 23\998-IFM-GE-23 INF MEN INTERV No 23 Jun-25 R.docx



Original: Informe mensual de la Secretaría. Archivado en la División del INEEL.




SMA
SALGADO, MELÉNDEZ Y
ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES
S.A.S.
NIT. 860.032.057-7


**CONTRATO
1030 DE 2022
PROYECTO 998**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23
01 AL 30 JUNIO DEL 2025

998-IFM-GE-15
 Página 47 de 143
 FECHA: 2025-05-12

C:\Users\LUISM\Downloads\JUNIO 2025 2\JUNIO 2025\Inf Sep\3. INF INT 23\998-IFM-GE-23 INF MEN INTERV No 23 Jun-25 R.docx

[illegible]





Página 55 de 143
FECHA: 2025-05-12

[illegible]

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 <p align="center">SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.</p> <p align="center">NIT. 860.032.057- 7</p>	
<p align="center">CONTRATO 1030 DE 2022</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>
<p align="center">PROYECTO 998</p>		<p align="center">Página 56 de 143</p> <p align="center">FECHA: 2025-05-12</p>	

ANEXO NO. 5
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO
DE OBRA.

[illegible]

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 58 de 143 FECHA: 2025-05-12

ANEXO NO. 5
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-11							
		VERSIÓN 1							
		PAGINA FECHA: 28/06/2025 (Día / Mes / Año)							
UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR									
CONTRATO DE OBRA No.: 2678 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU VIAS									
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-25 PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR									
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1030 DE 2022 INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S R/L CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	15/06/2025	ANALISIS GRANULOMETRICO- AGREGADOS LIMITES DE CONSISTENCIA	I.N.V. E - 122/214/213/125 /128-13	Mejoramiento	1	Norma: Porcentaje que pasa tamiz N°10: 80 Porcentaje que pasa tamiz N°200: 35 Limite liquido:40 Indice de plasticidad:15	U.S.C: GM-GC o Grava arcillosa limosa	SI	Porcentaje que pasa tamiz N°10: 38.2 Porcentaje que pasa tamiz N°200:19.0 Limite liquido:23.4 indice de plasticidad:6.0
1	20/06/2025	RELACIONES DE HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS	N.V.E-141	Mejoramiento	1		Densidad Max. 1,931g/cm3 Humedad 9,0%	SI	
1	20/06/2025	LABORATORIO DE SUELOS PAVIMENTOS CONCRETOS Y ASFALTO VERSION: 01 RELACIONES ESFUERZO - DEFORMACION EN EL ENSAYO DE CBR	INVE-148-13	Mejoramiento	1	Norma: CBR: minimo 5%	(%) PORCENTAJE ASOCIADO AL GRADO DE COMPACTACION MINIMO ESPECIFICADO PARA TERRAPLEN TABLA 220.1 >= 5% CBR CORR 0.1" ES 19% CBR CORR 0.2" ES 26% CBR AL (98%) DE LA COMPACTACION ES DE 23%	SI	
1		DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DE CONO Y ARENA	INV E-161-13	Mejoramiento		95%	-	SI	
1	17/06/2025	CONTENIDO ORGÁNICO EN LOS SUELOS	I.N.V. E - 121-07	Mejoramiento	1	Contenido de materia organica maxima es 1,0%	0.37%	SI	
1	18/05/2025	CONTENIDO DE SALES SOLUBLES	I.N.V. E - 158-07	Mejoramiento	2	Contenido de sales solubles maxima es 0.2%	0.035%	SI	
1	16/06/2025	MEDIDA DEL POTENCIAL DEL COLAPSO DE UN SUELO PARCIALMETE SATURADO	INV E-157-13	Mejoramiento	1	Indice de colapso maximo es: 2.0	0.069%	SI	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
Observaciones:									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN 1
		PAGINA FECHA: 28/06/2025 (Día / Mes / Año)
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El Interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.		
Firma  Nombre: Orlando Castellón Marrugo Director de Obra Matrícula Profesional No.: CVAD-2023-2243860	Firma  Nombre: Oscar Mauricio Dávila Tarazona Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-78451 CND	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.		

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057-7			
		CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		PROYECTO 998		Página 59 de 143 FECHA: 2025-05-12	

ENSAYOS DE LABORATORIO INTERVENTORIA

	GEOCIMENTOS S.A.S																		CÓDIGO: FC-08-14915-M1 FECHA: 01/04/2020 VERSIÓN: 02		
	RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO L.N.V E - 410-2013																				
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TISQUIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR										FECHA: Domingo 1 de junio de 2025										CONSECUTIVO: 00001	
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS										LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: REFUERZO ESTRIBO PUNTE DE LA PIEDRA A.C											
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 4000 PSI																					
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	ESPEZ (MM)	PAQUETE DE PRUEBA	LONGITUD (MM)	DIAMETRO (MM)	AREA (CM²)	AREA (IN²)	DEBIDA (MM)	LECTURA (MPASIS)	LD	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA DEFINIDA (PSI)	RESISTENCIA DEFINIDA (KPA)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	% NIVEL DE ACEPTACION	
1	REFUERZO ESTRIBO PUNTE DE LA PIEDRA ALETA DERECHA	12/06/2025	24/06/2025	12	3	305	155	25,25	12944	2,154	442,3	1,97	1,000	4000	3414,8	23,5	85%	NA	CUMPLE	80%	
2	REFUERZO ESTRIBO PUNTE DE LA PIEDRA ALETA DERECHA	12/06/2025	24/06/2025	12	3	305	155	25,25	12442	2,157	456,2	1,97	1,000	4000	3521,9	24,3	86%	NA	CUMPLE	80%	
3	REFUERZO ESTRIBO PUNTE DE LA PIEDRA ALETA DERECHA	12/06/2025	24/06/2025	12	4	305	155	25,25	12341	2,150	456,4	1,97	1,000	4000	3482,6	24,1	87%	NA	CUMPLE	80%	
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAIDAS POR EL SOLICITANTE																					
ELABORO: 										REVISOR: 					REVISO Y APROBO: 						

	GEOCIMENTOS S.A.S																		CÓDIGO: FC-08-14915-M1 FECHA: 01/04/2020 VERSIÓN: 02		
	RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO L.N.V E - 410-2013																				
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TISQUIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR										FECHA: Lunes 17 de marzo de 2025										CONSECUTIVO: 00001	
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS										LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: CABEZOTE Y ALETAS											
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 3500 PSI																					
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA FUNDIDA	FECHA ROTURA	ESPEZ (MM)	PAQUETE DE PRUEBA	LONGITUD (MM)	DIAMETRO (MM)	AREA (CM²)	AREA (IN²)	DEBIDA (MM)	LECTURA (MPASIS)	LD	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA DEFINIDA (PSI)	RESISTENCIA DEFINIDA (KPA)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	% NIVEL DE ACEPTACION	
1	CABEZOTE Y ALETAS KS-264	17/03/2025	24/06/2025	99	3	305	155	25,25	12769	2,219	450,3	1,97	1,000	3500	3777,4	26,0	108 %	NA	CUMPLE	100%	
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAIDAS POR EL SOLICITANTE																					
ELABORO: 										REVISOR: 					REVISO Y APROBO: 						

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7			
		CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		PROYECTO 998		Página 60 de 143 FECHA: 2025-05-12	

	GEOCIMENTOS S.A.S															CÓDIGO: IC-08-1815-01 FECHA: 01/04/2020 VERSIÓN: 02				
	RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V E -410-2013																			
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TISQUIO, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLIVAR										FECHA: MARZO 10 de marzo de 2025		CONSECUTIVO: 00001								
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS										LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: LOSA ANTERIOR KS-728 BOX										
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 3500 PSI																				
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA FUSIDA	FECHA ROTURA	EDAD (DÍAS)	PATRON DE FRACTURA	LONGITUD (MM)	DIAMETRO (MM)	AREA (MM²)	AREA (IN²)	DEBIDO (MPa)	LECTURA (MPa)	LD	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE DISEÑO (KPa)	RESISTENCIA OBTENIDA (KPa)	RESISTENCIA OBTENIDA (MPa)	% RESISTENCIA OBTENIDA	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ACEPTACION
1	LOSA INFERIOR KS-728 BOX	18/03/2025	24/06/2025	98	5	305	155	29,25	12907	2,225	500	1,87	1,000	3500	3860,0	26,8	110 %	NA	CUMPLE	100%
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAIDAS POR EL SOLICITANTE																				
 ELABORO										 GEOCIMENTOS S.A.S. NIT. 860.032.057		 REVISO Y APROBO								

	GEOCIMENTOS S.A.S															CÓDIGO: IC-08-1815-01 FECHA: 01/04/2020 VERSIÓN: 02				
	RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V E -410-2013																			
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TISQUIO, EN EL DEPARTAMENTO DE SOLIVAR										FECHA: MARZO 9 de marzo de 2025		CONSECUTIVO: 00001								
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS										LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: MURO BOX KS-728										
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 3500 PSI																				
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA FUSIDA	FECHA ROTURA	EDAD (DÍAS)	PATRON DE FRACTURA	LONGITUD (MM)	DIAMETRO (MM)	AREA (MM²)	AREA (IN²)	DEBIDO (MPa)	LECTURA (MPa)	LD	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE DISEÑO (KPa)	RESISTENCIA OBTENIDA (KPa)	RESISTENCIA OBTENIDA (MPa)	% RESISTENCIA OBTENIDA	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ACEPTACION
1	MURO BOX KS-728	9/05/2025	24/06/2025	46	4	305	155	29,25	12632	2,195	479,3	1,87	1,000	3500	3692,8	25,8	106 %	NA	CUMPLE	100%
2	MURO BOX KS-728	9/05/2025	24/06/2025	46	4	305	155	29,25	12713	2,209	458,4	1,87	1,000	3500	3536,9	24,4	101 %	NA	CUMPLE	100%
3	MURO BOX KS-728	9/05/2025	24/06/2025	46	4	305	155	29,25	12787	2,222	496,9	1,87	1,000	3500	3694,5	24,9	103 %	NA	CUMPLE	100%
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAIDAS POR EL SOLICITANTE																				
 ELABORO										 GEOCIMENTOS S.A.S. NIT. 860.032.057		 REVISO Y APROBO								

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 61 de 143 FECHA: 2025-05-12

	GEOCIMENTOS S.A.S RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO L.N.V E - 410-2013	CEISO: 75-08-049-01 FECHA: 01/04/2025 VERSION 002																																																																																																					
		CONSECUTIVO: 00001																																																																																																					
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TISQUIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		FECHA: Viernes 16 de mayo de 2025																																																																																																					
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS		LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO																																																																																																					
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 3000 Psi																																																																																																							
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>FECHA PRUEBA</th><th>FECHA NOTIFICACION</th><th>EDAD (DÍAS)</th><th>PAISAJES DE PRUEBA</th><th>LONGITUD (MM)</th><th>DIAMETRO (MM)</th><th>AREA (CM²)</th><th>MASSA (KG)</th><th>DENSIDAD (KG/CM³)</th><th>LECTURA MECANOMETER</th><th>LD</th><th>FACTOR DE CORRECCION</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (PSI)</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)</th><th>% RESISTENCIA DE COMPRESION</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>NIVEL DE ACEPTACION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO</td><td>16/05/2025</td><td>24/05/2025</td><td>30</td><td>3</td><td>305</td><td>155</td><td>25,25</td><td>12751</td><td>2,218</td><td>489,2</td><td>1,87</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>378,7</td><td>26,0</td><td>108 %</td><td>NA</td><td>CUMPLE</td><td>100%</td></tr><tr><td>2</td><td>LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO</td><td>16/05/2025</td><td>24/05/2025</td><td>30</td><td>5</td><td>305</td><td>155</td><td>25,25</td><td>12712</td><td>2,209</td><td>498,2</td><td>1,87</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>385,9</td><td>26,8</td><td>110 %</td><td>NA</td><td>CUMPLE</td><td>100%</td></tr><tr><td>3</td><td>LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO</td><td>16/05/2025</td><td>24/05/2025</td><td>30</td><td>5</td><td>305</td><td>155</td><td>25,25</td><td>12803</td><td>2,225</td><td>503,3</td><td>1,87</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>388,5</td><td>26,8</td><td>111 %</td><td>NA</td><td>CUMPLE</td><td>100%</td></tr></tbody></table>																				Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA PRUEBA	FECHA NOTIFICACION	EDAD (DÍAS)	PAISAJES DE PRUEBA	LONGITUD (MM)	DIAMETRO (MM)	AREA (CM²)	MASSA (KG)	DENSIDAD (KG/CM³)	LECTURA MECANOMETER	LD	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE COMPRESION (PSI)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	% RESISTENCIA DE COMPRESION	RESISTENCIA DE COMPRESION	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ACEPTACION	1	LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO	16/05/2025	24/05/2025	30	3	305	155	25,25	12751	2,218	489,2	1,87	1,000	3500	378,7	26,0	108 %	NA	CUMPLE	100%	2	LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO	16/05/2025	24/05/2025	30	5	305	155	25,25	12712	2,209	498,2	1,87	1,000	3500	385,9	26,8	110 %	NA	CUMPLE	100%	3	LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO	16/05/2025	24/05/2025	30	5	305	155	25,25	12803	2,225	503,3	1,87	1,000	3500	388,5	26,8	111 %	NA	CUMPLE	100%
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA PRUEBA	FECHA NOTIFICACION	EDAD (DÍAS)	PAISAJES DE PRUEBA	LONGITUD (MM)	DIAMETRO (MM)	AREA (CM²)	MASSA (KG)	DENSIDAD (KG/CM³)	LECTURA MECANOMETER	LD	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE COMPRESION (PSI)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	% RESISTENCIA DE COMPRESION	RESISTENCIA DE COMPRESION	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ACEPTACION																																																																																			
1	LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO	16/05/2025	24/05/2025	30	3	305	155	25,25	12751	2,218	489,2	1,87	1,000	3500	378,7	26,0	108 %	NA	CUMPLE	100%																																																																																			
2	LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO	16/05/2025	24/05/2025	30	5	305	155	25,25	12712	2,209	498,2	1,87	1,000	3500	385,9	26,8	110 %	NA	CUMPLE	100%																																																																																			
3	LOSA SUPERIOR 16+540 BOX IZQUIERDO	16/05/2025	24/05/2025	30	5	305	155	25,25	12803	2,225	503,3	1,87	1,000	3500	388,5	26,8	111 %	NA	CUMPLE	100%																																																																																			
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAIDAS POR EL SOLICITANTE																																																																																																							
ELABORO:    ELABORO: REVISOR Y APROBADO:																																																																																																							

	GEOCIMENTOS S.A.S RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO L.N.V E - 410-2013	CEISO: 75-08-049-01 FECHA: 01/04/2025 VERSION 002																																																																																																					
		CONSECUTIVO: 00001																																																																																																					
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TISQUIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		FECHA: martes 3 de junio de 2025																																																																																																					
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS		LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C																																																																																																					
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 4000 Psi																																																																																																							
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>FECHA PRUEBA</th><th>FECHA NOTIFICACION</th><th>EDAD (DÍAS)</th><th>PAISAJES DE PRUEBA</th><th>LONGITUD (MM)</th><th>DIAMETRO (MM)</th><th>AREA (CM²)</th><th>MASSA (KG)</th><th>DENSIDAD (KG/CM³)</th><th>LECTURA MECANOMETER</th><th>LD</th><th>FACTOR DE CORRECCION</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (PSI)</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)</th><th>% RESISTENCIA DE COMPRESION</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>NIVEL DE ACEPTACION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C</td><td>3/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>21</td><td>4</td><td>305</td><td>155</td><td>25,25</td><td>12817,0</td><td>2,192</td><td>526,5</td><td>1,87</td><td>1,000</td><td>4000</td><td>408,4</td><td>28,0</td><td>102 %</td><td>NA</td><td>CUMPLE</td><td>90%</td></tr><tr><td>2</td><td>REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C</td><td>3/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>21</td><td>4</td><td>305</td><td>155</td><td>25,25</td><td>12873,0</td><td>2,202</td><td>533,2</td><td>1,87</td><td>1,000</td><td>4000</td><td>418,3</td><td>28,4</td><td>103 %</td><td>NA</td><td>CUMPLE</td><td>90%</td></tr><tr><td>3</td><td>REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C</td><td>3/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>21</td><td>4</td><td>305</td><td>155</td><td>25,25</td><td>12855,0</td><td>2,199</td><td>532,7</td><td>1,87</td><td>1,000</td><td>4000</td><td>412,5</td><td>28,4</td><td>103 %</td><td>NA</td><td>CUMPLE</td><td>90%</td></tr></tbody></table>																				Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA PRUEBA	FECHA NOTIFICACION	EDAD (DÍAS)	PAISAJES DE PRUEBA	LONGITUD (MM)	DIAMETRO (MM)	AREA (CM²)	MASSA (KG)	DENSIDAD (KG/CM³)	LECTURA MECANOMETER	LD	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE COMPRESION (PSI)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	% RESISTENCIA DE COMPRESION	RESISTENCIA DE COMPRESION	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ACEPTACION	1	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	3/06/2025	24/06/2025	21	4	305	155	25,25	12817,0	2,192	526,5	1,87	1,000	4000	408,4	28,0	102 %	NA	CUMPLE	90%	2	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	3/06/2025	24/06/2025	21	4	305	155	25,25	12873,0	2,202	533,2	1,87	1,000	4000	418,3	28,4	103 %	NA	CUMPLE	90%	3	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	3/06/2025	24/06/2025	21	4	305	155	25,25	12855,0	2,199	532,7	1,87	1,000	4000	412,5	28,4	103 %	NA	CUMPLE	90%
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA PRUEBA	FECHA NOTIFICACION	EDAD (DÍAS)	PAISAJES DE PRUEBA	LONGITUD (MM)	DIAMETRO (MM)	AREA (CM²)	MASSA (KG)	DENSIDAD (KG/CM³)	LECTURA MECANOMETER	LD	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE COMPRESION (PSI)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	% RESISTENCIA DE COMPRESION	RESISTENCIA DE COMPRESION	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ACEPTACION																																																																																			
1	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	3/06/2025	24/06/2025	21	4	305	155	25,25	12817,0	2,192	526,5	1,87	1,000	4000	408,4	28,0	102 %	NA	CUMPLE	90%																																																																																			
2	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	3/06/2025	24/06/2025	21	4	305	155	25,25	12873,0	2,202	533,2	1,87	1,000	4000	418,3	28,4	103 %	NA	CUMPLE	90%																																																																																			
3	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	3/06/2025	24/06/2025	21	4	305	155	25,25	12855,0	2,199	532,7	1,87	1,000	4000	412,5	28,4	103 %	NA	CUMPLE	90%																																																																																			
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAIDAS POR EL SOLICITANTE																																																																																																							
ELABORO:    ELABORO: REVISOR Y APROBADO:																																																																																																							

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057-7			
		CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		PROYECTO 998		Página 62 de 143 FECHA: 2025-05-12	

	GEOCIMENTOS S.A.S															CÓDIGO: IC-001-4493-M FECHA: 01/04/2025 VERSIÓN: 002						
	RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO L.N.V.E - 410-2013																					
	CONSECUTIVO: 00001																					
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIGUISO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR										FECHA: Junio 12 de junio de 2025												
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS										LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C												
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 4000 PSI																						
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA FUNDIDA	FECHA ACTUAL	EDAD (DÍAS)	FACTORES DE PROTECCIÓN	LONGITUD (MM)	DIÁMETRO (MM)	ÁREA (CM²)	ÁREA (IN²)	ÁREA (CM²)	DEBILIDAD (MPa)	DEBILIDAD (PSI)	UN	FACTOR DE CORRECCIÓN	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (MPa)	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (PSI)	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (MPa)	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (PSI)	% RESISTENCIA DEBILIDAD	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ACEPTACIÓN
1	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	12/06/2025	24/06/2025	12	3	305	155	25,25	1240,0	2,155	498,3	1,87	1,000	4000	3522,7	24,3	88 %	NA	CUMPLE	80%		
2	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	12/06/2025	24/06/2025	12	4	305	155	25,25	1251,0	2,174	490,8	1,87	1,000	4000	3480,2	24,0	87 %	NA	CUMPLE	80%		
3	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	12/06/2025	24/06/2025	12	4	305	155	25,25	1245,0	2,164	441,8	1,87	1,000	4000	3410,7	23,5	85 %	NA	CUMPLE	80%		
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAÍDAS POR EL SOLICITANTE																						
ELABORO: 										GEOCIMENTOS S.A.S. NIT. 91.123.764				REVISÓ Y APROBO: 								

	GEOCIMENTOS S.A.S															CÓDIGO: IC-001-4493-M FECHA: 01/04/2025 VERSIÓN: 002						
	RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO L.N.V.E - 410-2013																					
	CONSECUTIVO: 00001																					
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIGUISO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR										FECHA: domingo 1 de junio de 2025												
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS										LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C												
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 4000 PSI																						
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA FUNDIDA	FECHA ACTUAL	EDAD (DÍAS)	FACTORES DE PROTECCIÓN	LONGITUD (MM)	DIÁMETRO (MM)	ÁREA (CM²)	ÁREA (IN²)	ÁREA (CM²)	DEBILIDAD (MPa)	DEBILIDAD (PSI)	UN	FACTOR DE CORRECCIÓN	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (MPa)	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (PSI)	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (MPa)	RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (PSI)	% RESISTENCIA DEBILIDAD	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE ACEPTACIÓN
1	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	1/05/2025	24/06/2025	23	3	305	155	25,25	1245,0	2,164	536,5	1,87	1,000	4000	4141,8	28,5	104 %	NA	CUMPLE	100%		
2	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	1/05/2025	24/06/2025	23	3	305	155	25,25	1247,0	2,167	544,8	1,87	1,000	4000	4205,9	29,0	105 %	NA	CUMPLE	100%		
3	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA A.C	1/05/2025	24/06/2025	23	4	305	155	25,25	12432,0	2,160	540,3	1,87	1,000	4000	4171,2	28,5	104 %	NA	CUMPLE	100%		
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAÍDAS POR EL SOLICITANTE																						
ELABORO: 										GEOCIMENTOS S.A.S. NIT. 91.123.764				REVISÓ Y APROBO: 								

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057-7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 63 de 143 FECHA: 2025-05-12

	GEOCIMENTOS S.A.S	0000 PC-00000000 FECHA: 01/06/2025 VERSION: 002																																																																																																																																																			
RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO L.N.V E - 410-2015																																																																																																																																																					
CONSECUTIVO: 00001																																																																																																																																																					
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TISQUIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		FECHA: martes 11 de junio de 2025																																																																																																																																																			
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS		LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO																																																																																																																																																			
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 3500 PSI																																																																																																																																																					
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>FECHA PANDA</th><th>FECHA ROTURA</th><th>ESPEZ (mm)</th><th>PATRON DE FRACTURA</th><th>LONGITUD (mm)</th><th>DIAMETRO (mm)</th><th>AREA (mm²)</th><th>MARCA</th><th>DEBIDO (mm)</th><th>LECTURA MEDIANTE (mm)</th><th>LT</th><th>FACTOR DE CORRECCION</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (kg/cm²)</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)</th><th>% RESISTENCIA DEFINIDA</th><th>RESISTENCIA DEFINIDA (kg/cm²)</th><th>% RESISTENCIA DEFINIDA</th><th>RESISTENCIA PROYECTADA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>% NIVEL DE ACEPTACION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO</td><td>11/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>13</td><td>4</td><td>205</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3752,0</td><td>2,318</td><td>190,5</td><td>2,08</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>2078,9</td><td>20,8</td><td>88 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr><tr><td>2</td><td>PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO</td><td>11/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>13</td><td>3</td><td>200</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3745,0</td><td>2,384</td><td>198,4</td><td>2,00</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>3123,4</td><td>21,8</td><td>89 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr><tr><td>3</td><td>PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO</td><td>11/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>13</td><td>4</td><td>200</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3732,0</td><td>2,378</td><td>198,4</td><td>2,00</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>3014,0</td><td>20,8</td><td>86 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr><tr><td>4</td><td>PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO</td><td>11/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>13</td><td>4</td><td>200</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3756,0</td><td>2,391</td><td>198,2</td><td>2,00</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>3082,8</td><td>21,3</td><td>88 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr><tr><td>5</td><td>PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO</td><td>11/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>13</td><td>4</td><td>200</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3745,0</td><td>2,384</td><td>171,5</td><td>2,00</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>3180,9</td><td>21,9</td><td>91 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr><tr><td>6</td><td>PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO</td><td>11/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>13</td><td>4</td><td>200</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3751,0</td><td>2,388</td><td>170</td><td>2,00</td><td>1,000</td><td>3500</td><td>3183,1</td><td>21,7</td><td>90 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr></tbody></table>	Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA PANDA	FECHA ROTURA	ESPEZ (mm)	PATRON DE FRACTURA	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	AREA (mm²)	MARCA	DEBIDO (mm)	LECTURA MEDIANTE (mm)	LT	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE COMPRESION (kg/cm²)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA DEFINIDA (kg/cm²)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	% NIVEL DE ACEPTACION	1	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	205	100	12,17	3752,0	2,318	190,5	2,08	1,000	3500	2078,9	20,8	88 %	N/A	CUMPLE	80%	2	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	3	200	100	12,17	3745,0	2,384	198,4	2,00	1,000	3500	3123,4	21,8	89 %	N/A	CUMPLE	80%	3	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	200	100	12,17	3732,0	2,378	198,4	2,00	1,000	3500	3014,0	20,8	86 %	N/A	CUMPLE	80%	4	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	200	100	12,17	3756,0	2,391	198,2	2,00	1,000	3500	3082,8	21,3	88 %	N/A	CUMPLE	80%	5	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	200	100	12,17	3745,0	2,384	171,5	2,00	1,000	3500	3180,9	21,9	91 %	N/A	CUMPLE	80%	6	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	200	100	12,17	3751,0	2,388	170	2,00	1,000	3500	3183,1	21,7	90 %	N/A	CUMPLE	80%	
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA PANDA	FECHA ROTURA	ESPEZ (mm)	PATRON DE FRACTURA	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	AREA (mm²)	MARCA	DEBIDO (mm)	LECTURA MEDIANTE (mm)	LT	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE COMPRESION (kg/cm²)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA DEFINIDA (kg/cm²)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	% NIVEL DE ACEPTACION																																																																																																																																
1	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	205	100	12,17	3752,0	2,318	190,5	2,08	1,000	3500	2078,9	20,8	88 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																																																																																	
2	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	3	200	100	12,17	3745,0	2,384	198,4	2,00	1,000	3500	3123,4	21,8	89 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																																																																																	
3	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	200	100	12,17	3732,0	2,378	198,4	2,00	1,000	3500	3014,0	20,8	86 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																																																																																	
4	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	200	100	12,17	3756,0	2,391	198,2	2,00	1,000	3500	3082,8	21,3	88 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																																																																																	
5	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	200	100	12,17	3745,0	2,384	171,5	2,00	1,000	3500	3180,9	21,9	91 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																																																																																	
6	PLACA INTERIOR BOX KS-388 LADO DERECHO	11/06/2025	24/06/2025	13	4	200	100	12,17	3751,0	2,388	170	2,00	1,000	3500	3183,1	21,7	90 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																																																																																	
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAIDAS POR EL SOLICITANTE																																																																																																																																																					
<div><div> ELABORO</div><div> REVISO Y APROBO</div><div> REVISO Y APROBO</div></div>																																																																																																																																																					

	GEOCIMENTOS S.A.S	0000 PC-00000000 FECHA: 01/06/2025 VERSION: 002																																																																																				
RESULTADOS ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO L.N.V E - 410-2015																																																																																						
CONSECUTIVO: 00001																																																																																						
PROYECTO: MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TISQUIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR		FECHA: martes 10 de junio de 2025																																																																																				
ORDENADOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SAS		LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA: REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA																																																																																				
CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 4000 PSI																																																																																						
<table><thead><tr><th>Nº</th><th>LOCALIZACIÓN</th><th>FECHA PANDA</th><th>FECHA ROTURA</th><th>ESPEZ (mm)</th><th>PATRON DE FRACTURA</th><th>LONGITUD (mm)</th><th>DIAMETRO (mm)</th><th>AREA (mm²)</th><th>MARCA</th><th>DEBIDO (mm)</th><th>LECTURA MEDIANTE (mm)</th><th>LT</th><th>FACTOR DE CORRECCION</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (kg/cm²)</th><th>RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)</th><th>% RESISTENCIA DEFINIDA</th><th>RESISTENCIA DEFINIDA (kg/cm²)</th><th>% RESISTENCIA DEFINIDA</th><th>RESISTENCIA PROYECTADA</th><th>CUMPLIMIENTO</th><th>% NIVEL DE ACEPTACION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA</td><td>10/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>14</td><td>3</td><td>200</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3674,0</td><td>2,339</td><td>157,7</td><td>2,00</td><td>1,000</td><td>4000</td><td>3490,8</td><td>24,1</td><td>87 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr><tr><td>2</td><td>REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA</td><td>10/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>14</td><td>4</td><td>200</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3625,0</td><td>2,308</td><td>157,8</td><td>2,00</td><td>1,000</td><td>4000</td><td>3624,2</td><td>25,0</td><td>91 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr><tr><td>3</td><td>REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA</td><td>10/06/2025</td><td>24/06/2025</td><td>14</td><td>4</td><td>200</td><td>100</td><td>12,17</td><td>3641,0</td><td>2,318</td><td>161,8</td><td>2,00</td><td>1,000</td><td>4000</td><td>3718,1</td><td>25,6</td><td>93 %</td><td>N/A</td><td>CUMPLE</td><td>80%</td></tr></tbody></table>	Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA PANDA	FECHA ROTURA	ESPEZ (mm)	PATRON DE FRACTURA	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	AREA (mm²)	MARCA	DEBIDO (mm)	LECTURA MEDIANTE (mm)	LT	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE COMPRESION (kg/cm²)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA DEFINIDA (kg/cm²)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	% NIVEL DE ACEPTACION	1	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA	10/06/2025	24/06/2025	14	3	200	100	12,17	3674,0	2,339	157,7	2,00	1,000	4000	3490,8	24,1	87 %	N/A	CUMPLE	80%	2	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA	10/06/2025	24/06/2025	14	4	200	100	12,17	3625,0	2,308	157,8	2,00	1,000	4000	3624,2	25,0	91 %	N/A	CUMPLE	80%	3	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA	10/06/2025	24/06/2025	14	4	200	100	12,17	3641,0	2,318	161,8	2,00	1,000	4000	3718,1	25,6	93 %	N/A	CUMPLE	80%	
Nº	LOCALIZACIÓN	FECHA PANDA	FECHA ROTURA	ESPEZ (mm)	PATRON DE FRACTURA	LONGITUD (mm)	DIAMETRO (mm)	AREA (mm²)	MARCA	DEBIDO (mm)	LECTURA MEDIANTE (mm)	LT	FACTOR DE CORRECCION	RESISTENCIA DE COMPRESION (kg/cm²)	RESISTENCIA DE COMPRESION (MPa)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA DEFINIDA (kg/cm²)	% RESISTENCIA DEFINIDA	RESISTENCIA PROYECTADA	CUMPLIMIENTO	% NIVEL DE ACEPTACION																																																																	
1	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA	10/06/2025	24/06/2025	14	3	200	100	12,17	3674,0	2,339	157,7	2,00	1,000	4000	3490,8	24,1	87 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																		
2	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA	10/06/2025	24/06/2025	14	4	200	100	12,17	3625,0	2,308	157,8	2,00	1,000	4000	3624,2	25,0	91 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																		
3	REFUERZO ESTRIBO PUENTE DE LA PIEDRA	10/06/2025	24/06/2025	14	4	200	100	12,17	3641,0	2,318	161,8	2,00	1,000	4000	3718,1	25,6	93 %	N/A	CUMPLE	80%																																																																		
OBSERVACIONES: MUESTRAS TRAIDAS POR EL SOLICITANTE																																																																																						
<div><div> ELABORO</div><div> REVISO Y APROBO</div><div> REVISO Y APROBO</div></div>																																																																																						

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 64 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 5

SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO OBRA.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057-7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 65 de 143 FECHA: 2025-05-12

Tabla 8. SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO OBRA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12
			VERSIÓN 1
			PÁGINA

FECHA			30	6	2025
			(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	Grupo Grandes Proyectos Regionales 5	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	Bolívar
--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	2678 DE 2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRU VÍAS
-----------------------------	--------------	---------------------	------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	«MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÍO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR»
-----------------------------	---

FECHA DE INICIO:	18/08/2023
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2029
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 de diciembre de 2029 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 106,043,785,253.00
VALOR ACUMULADO:	\$ 106,043,785,253.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1030 DE 2022	INTERVENTOR:	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
--------------------------------------	--------------	---------------------	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	2.68%	\$ 2,843,150,000	9	6	2023	31	12	2024
Cumplimiento	1.91%	\$ 2,026,000,000	9	6	2023	31	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	3.82%	\$ 4,052,000,000	9	6	2023	31	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	0.07%	\$ 77,286,930	9	6	2023	31	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	5.73%	\$ 6,078,000,000	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	400049004
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	NACIONAL DE SEGUROS
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	07/07/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	2.68%	\$ 2,843,150,000	9	6	2023	31	12	2024
Otros	N/A	N/A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7			
		CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		PROYECTO 998		Página 66 de 143 FECHA: 2025-05-12	

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400049003			OTRAS PÓLIZAS No. N/A																																																																				
Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>																																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS																																																																							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 07/07/2023																																																																							
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																							
ADICIONAL No. N/A		PRÓRROGA No.: N/A		MODIFICACIÓN No.: N/A																																																																			
SUSPENSIÓN No.: N/A																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Amparo</th> <th>% Amparo</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Calidad de Estudios y Diseños</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>		Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	N/A	N/A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	N/A	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																														
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																																					
Cumplimiento	N/A	N/A																																																																					
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A																																																																					
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A																																																																					
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A																																																																					
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N/A	N/A																																																																					
VIGENCIA																																																																							
Desde			Hasta																																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																		
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A																																																																							
Certificado de modificación o anexo No.: N/A <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>																																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: N/A																																																																							
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N/A																																																																							
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																																							
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																																							
ADICIONAL No. N/A		PRÓRROGA No.: N/A		MODIFICACIÓN No.: N/A																																																																			
SUSPENSIÓN No.: N/A																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Seguro</th> <th>% Asegurado</th> <th>Valor Asegurado (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>		Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A	Otros	N/A	N/A	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">VIGENCIA</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Desde</th> <th colspan="3">Hasta</th> </tr> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VIGENCIA						Desde			Hasta			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																							
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)																																																																					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	N/A	N/A																																																																					
Otros	N/A	N/A																																																																					
VIGENCIA																																																																							
Desde			Hasta																																																																				
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año																																																																		
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. N/A		OTRAS PÓLIZAS No. N/A																																																																					
Certificado de modificación o anexo No. N/A <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>																																																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: N/A																																																																							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N/A																																																																							
OBSERVACIONES:																																																																							
NOTAS:																																																																							
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.																																																																							
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).																																																																							
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> Firma Nombre: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-78451 CND </div> </div>																																																																							
<small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.</small>																																																																							

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 67 de 143 FECHA: 2025-05-12

ANEXO NO. 5

SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO OBRA

	<small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> <small>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</small> <small>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</small> <small>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA</small>		<small>CÓDIGO</small> <small>MEPHMIN-14-15-FR-14</small>
			<small>VERSIÓN</small> <small>1</small>
			<small>PÁGINA</small>
			<small>FECHA</small> <small>30/05/2025</small> <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
<small>UNIDAD EJECUTORA:</small> GRUPO DE GRANDES PROYECTOS 1 <small>DIRECCIÓN TERRITORIAL:</small> BOLIVAR			
<small>CONTRATO DE OBRA No.</small> 2678 DE 2023 <small>(Indicar número y año)</small>			
<small>OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:</small> MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR			
<small>CONTRATISTA:</small> CONSORCIO CONSTRUVIAS			
<small>FECHA DE INICIO:</small> 18/08/2023 <small>(Indicar día, mes y año)</small>		<small>PLAZO INICIAL:</small> 7 Años	<small>FECHA DE VENCIMIENTO:</small> 05/29 <small>(Indicar día, mes y año)</small>
<small>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:</small> 1030 DE 2022 <small>(Indicar número y año)</small>			
<small>INTERVENTOR:</small> SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S R/L CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE			
1. PLAN DE CALIDAD			
<small>PRESENTADO:</small> SI ☒ NO ☐ <small>APROBADO:</small> SI ☒ NO ☐ <small>VERSIÓN No.</small> 2 <small>FECHA DE VERSIÓN:</small> 11/10/2023			
<small>OBSERVACIONES:</small>			
2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
<small>PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:</small> SI ☐ NO ☐		<small>No. de AUDITORÍAS PROGRAMADAS:</small> 1	<small>FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:</small> 0
<small>PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:</small> SI ☐ NO ☐		<small>No. de AUDITORÍAS REALIZADAS:</small> 0	<small>FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:</small>
<small>OBSERVACIONES:</small>			
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
<small>PRESENTADO:</small> SI ☒ NO ☐ <small>APROBADO:</small> SI ☒ NO ☐ <small>FECHA DE APROBACIÓN:</small> 15/09/2024			
<small>No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:</small> 6		<small>No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES:</small> 6	
<small>CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:</small> SI ☒ NO ☐			
<small>OBSERVACIONES:</small>			
<small>al realizar los ensayos no se presentó ninguna no conformidad, se cumplió con todo lo exigido desde la parte contractual, normas y especificaciones técnicas.</small>			
<small>El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.</small> <small>La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.</small> <small>La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.</small>			
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES			
<small>No. de No Conformidades reportadas en el mes:</small> 4		<small>No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:</small> 1	
<small>No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:</small> 4		<small>No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:</small> 1	
<small>No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:</small> 3			
<small>OBSERVACIONES:</small>			

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057-7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 68 de 143 FECHA: 2025-05-12

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. INDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Quejas y reclamos	100	No se recibieron quejas durante el mes
IG2: No conformidades	25%	De las 4 no conformidades presentadas en el mes se pudo cerrar 1 quedando el 75% para el mes siguiente
IG3: Plan de Inspección	100%	Para este periodo se cumplió con el plan de ensayos programado para el proyecto
IG4: Auditorías	0	No se pudo llevar a cabo auditorías en el mes de mayo, se encuentra en gestión su realización
IG5: Plan de trabajo del proyecto	28.34%	Para este mes se alcanzó un porcentaje de avance del 28.34%

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	RTK GNSS	HI TARGET	XF11668286/W M16567681	16/02/2025	768	16/02/2026	Calibración

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma: 

Nombre: Orlando Castellón Mamugo
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: CVAD-2023-2243660

Firma: 

Nombre: Mary Mar Cógalo
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma: 

Nombre: Oscar Mauricio Dávila Trézona
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-78451 CND

Firma: 

Nombre: Paola Pescador Blanco
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25228135261 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

C:\Users\LUISM\Downloads\JUNIO 2025 2\JUNIO 2025\Inf_Sep\3. INF_INT 23\998-IFM-GE-23_ INF MEN INTERV_No 23 Jun-25 R.docx


 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 69 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 5
SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. FORMATO
No aplica para el periodo del presenta informe.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 70 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 5

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INVERSIONES

[illegible][illegible]

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 74 de 143
		FECHA: 2025-05-12

73	74	75	76	77	78	79	80	
ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,13%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
\$ 94.830,24	\$ 94.830,24							
1,62%	1,62%	1,27%	1,27%	1,27%	0,00%	0,00%	0,00%	50%
\$ 1.160.729,44	\$ 1.160.729,44	\$ 910.927,02	\$ 910.927,02	\$ 910.927,02				
0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	
		\$ 51.656,98	\$ 51.656,98	\$ 51.656,98				
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
								0%

1,75%	1,75%	1,34%	1,34%	1,34%	0,00%	0,00%	0,00%
\$1.255.560	\$1.255.560	\$962.584	\$962.584	\$962.584	\$0	\$0	\$0
94,22%	95,97%	97,32%	98,66%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
\$67.570.934	\$68.826.494	\$69.789.078	\$70.751.662	\$71.714.246	\$71.714.246	\$71.714.246	\$71.714.246

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 75 de 143 FECHA: 2025-05-12

ANEXO NO. 12 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN 1
		PÁGINA

FECHA: 10/06/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 31
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Bolívar

CONTRATO DE OBRA No. 2678 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU VÍAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
«MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÍO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR»

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1030 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Items no previstos


- Presupuesto 2025.


TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Items no previstos

- Presupuesto 2025.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057-7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 76 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO NEP-MNT-IN-14-FR-2
		VERSIÓN 1
	PÁGINA 10/05/2025	
FECHA (Día / Mes / Año)		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN <p>Se inicia la reunión con la socialización de los precios unitarios.</p> <p>La interventoría recomienda realizar un reforzamiento en el estribo de la luz existente.</p> <p>Se menciona la importancia de adicionar una bodega en la estructura en concreto existente. El contratista evaluará con su especialista tanto técnica como financiera.</p> <p>Se revisaron los precios unitarios, se tiene una diferencia en el NPI 15. Se revisará más detalladamente.</p> <p>Se realiza acta de fijación de precios</p> <p>Con respecto al acta No.5 se revisa el valor a cobrar, se comenta que el plan de inversión para el 2025 debe ser programado a diciembre de 2025, independientemente que se gaste antes.</p> <p>El contratista se compromete hasta un programa de inversión hasta dic. de 2025. Independientemente de la aprobación del crédito, la programación de las actividades ira hasta diciembre de 2025.</p> <p>El tema de la licencia ambiental se solicita nuevamente, el contratista comenta que está esperando la notificación de la CSB.</p> <p>Con respecto al tema de la placa huella, el contratista manifiesta que se va a mejorar la pendiente.</p> <p>Están pendientes dos box coudeest del primer tramo.</p> <div style="text-align: center;">  </div>		



C:\Users\LUISM\Downloads\JUNIO 2025 2\JUNIO 2025\Inf Sep\3. INF INT 23\998-IFM-GE-23 INF MEN INTERV No 23 Jun-25 R.docx

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 78 de 143 FECHA: 2025-05-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN 1
		PÁGINA 1 de 4

FECHA 25/06/2025 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 32
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Bolívar

CONTRATO DE OBRA No. 2678 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRU VÍAS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 «MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RÍO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.»

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1030 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Lectura y aprobación del acta anterior (Acta Comité de Obra No 31) -

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
1.Lectura y aprobación del acta anterior (Acta Comité de Obra No.31)
2.Seguimiento a compromisos:
3.Seguimiento Ambiental y Social: El contratista expresa que la solicitud de los permisos para poder trabajar en la cantera de La Piedra, así como para la ocupación de cauce, están en la corporación ambiental regional, de donde se espera respuesta.
4.Seguimiento a la programación revisión a los ajustes de los estudios y diseños;
5.Programa de Inversión y Cronograma de obra
6.Seguimiento de Obra
7.Varios

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 79 de 143 FECHA: 2025-05-12	

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El director de la Interventoría inicia pidiendo a su residente de obra una actualización de área técnica con respecto a la construcción de las alcantarillas que van en el 60% ejecución y de la problemática que se está presentando en la construcción de las últimas alcantarilla que se están interviniendo.

El residente de Interventoría interviene expresando que en la alcantarilla doble del K13+130 la tubería instalada en cada una de las filas no encaja correctamente entre campana y espigo dejando entre ellas una separación de 5 a 7 centímetros, enunciando que aproximadamente el 80% de la tubería instalada falta encajarla de forma adecuada. Además, agrega que el concreto ciclópeo que se debería instalar en esa alcantarilla en particular no tiene la cantidad de cemento para cumplir con los requisitos de diseño y que solo se está colocando la piedra.

El director de obra solicita una explicación al Ingeniero residente de obra al respecto al tema tocado por el Ingeniero residente de la Interventoría.

El residente de obra interviene expresando que la tubería ninguna encaja a la perfección, pero que posterior a la instalación de se hace un sellamiento a la ranura o a la junta de la tubería, tanto por dentro como por fuera, agrega diciendo que la tubería no va a quedar al 100% ajustada o encajada entre sí, más que todo por el mismo movimiento de la tubería. El residente de obra invita al residente de Interventoría a realizar una visita de inspección a la alcantarilla para verificar el estado de esta.

El director de Interventoría dice que está de acuerdo con la visita a campo y revisar, ajustar, hacer las observaciones necesarias y corregir lo que se tenga que corregir.

El representante legal de consorcio interviene expresando que las observaciones realizadas por el residente de Interventoría sean expuestas en el comité con un documento o un registro fotográfico donde se evidencie las anomalías constructivas de las obras para representativas de mejor manera en el comité.

El director de Interventoría hace un balance general de las actividades del puente de La Piedra en su estructura metálica y de refuerzo, con la colocación de los pie amigos en el estribo a mayores y la pila central, las barandas, los accesos y el refuerzo del estribo a mayores, la pregunta es que se sabe del refuerzo para el estribo a menores del puente?

El director de obra comparte unas imágenes del estribo a menores en su parte inferior donde se evidencia un gavión de 6 metros de longitud y expresa que el muro no se encuentra tan libre como lo estaba el estribo a mayores, precisamente por la presencia del gavión, agrega que quitando ese gavión se podría desestabilizar el estribo y se está realizando la modelación para determinar como sería el diseño del estribo. Complementa diciendo que se está realizando una especie de contención en la pila central para limitarla del agua y poder trabajar en el refuerzo de este elemento.

¿El director de la Interventoría pregunta por el nivel del agua de la quebrada y cuando se inician las actividades de la pila central?

El director de obra responde que el nivel del agua durante los últimos días ha permanecido estable a medio nivel, que para eso se está realizando el jarillón de contención entre el estribo a mayores y la pila central y con la ayuda de una motobomba para reducir en nivel del agua alrededor del cimiento de la pila central.

El director de la Interventoría pregunta por las actividades de la parte superior del puente en su estructura metálica, las barandas, las láminas y demás.

El director de obra expresa que ya la parte de las láminas y las barandas está al 100%, que se está trabajando en las rampas accesos que tienen un avance del 50%, se está gestionando para los materiales de las barandas de la primera parte del puente (concreto).

El director de Interventoría interviene preguntando por el tránsito de motos y peatonal por el puente, la señalización vial o si han tenido inconvenientes al respecto.

El director de obra manifiesta que habilitar un carril para el tránsito de motos y peatonal ha descongestionado el ferry y que ha ayudado a la movilidad de la Interventoría.

El director de Interventoría realiza un balance financiero expresando que con la sumatoria de las actas tiene un poco más de \$32.605 millones de pesos. El avance de las obras de arte del tramo 1 se encuentran en casi el 100% de ejecución y las del tramo 2 hasta el K11+472 en su mayoría están en el 60% de avance. Pregunta ¿si se tiene programado para estos dos meses seguir realizando actividades de extendida de terraplén?

El director de obra responde que no se realizarán actividades de terraplén y que solo se enfocarán en las actividades de las obras de arte y el puente.

El director de Interventoría pregunta al representante legal del consorcio, ¿cómo va el trámite del crédito? se tiene entendido que hasta finales de junio no se da respuesta.

El representante legal del consorcio responde el crédito se viene tramitando hace meses, es probable que se dé es probable que no se dé, y la posición es la siguiente: si se da el crédito se sigue trabajando, si no se da se estaría trabajando hasta el mes de julio y algo de agosto, ya después se miraría como avanzamos en las actividades. El crédito está en última instancia en el comité de aprobación. Solicitaron la ordenanza, donde la asamblea departamental aprueban las vigencias futuras y el documento CONPES donde quedó asignado este proyecto. ¿Cuál es la preocupación del banco? Que el gobierno no cumpla con la asignación de los recursos. Se está trabajando para convencerlos. Hasta la próxima semana se vencen los 45 días de estudio y el banco tiene que emitir un concepto positivo o negativo, pero ya tienen que dar respuesta. La probabilidad que salga o que no salga es 50-50.

El director de Interventoría interviene Digamos que aquí quiero hacer claridad con el Ingeniero Amulfo y con la Ingeniera Laura, si bien es cierto, el contratista viene ejecutando obras con respecto a las alcantarillas, obras de drenaje, prácticamente llevarlas más allá del K12, prácticamente hasta el K17 Digamos que con los ritmos, con los rendimientos que ustedes actualmente vienen, pues vamos a poner el caso que el tema sea negativo, que esperamos que no sea así, más allá de julio, agosto, pues podríamos a un ritmo normal, por no decir que lento, pues terminar las obras completas de alcantarilla, de drenaje, y obviamente terminar las obras del puente. Al ritmo que ustedes llevan, si, fácilmente podrían estar terminándose a más tardar en el mes de agosto, no debemos, Las obras de drenaje si, de pronto, más allá del mes de septiembre, octubre, y sería un solo frente, dos, frentes máximo, pero obviamente, por falta de recursos, los rendimientos bajarían considerablemente. Ese es el panorama del contrato a nivel técnico, a nivel técnico de las obras que actualmente viene ejecutando el contratista. El director de Interventoría hace un resumen financiero acumulado del proyecto donde dice que hasta la fecha el contratista lleva en actas \$32.605 millones mas un acta de ajuste de número 4 por un valor de \$676 millones para un acumulado de 2.052 millones, donde se tiene a un acumulado de \$39.370 millones. Esa diferencia se estaría ejecutando hasta septiembre, y se dependería de dos factores, el primero el crédito, segundo, que el INVIAS viabilice adelantar las vigencias de 2026. Se estos dos casos no se da el contratista los recursos que quedan los estaría ejecutando hasta los primeros días del mes de septiembre, para el último trimestre del año y al ritmo que va el contratista ya se habrá gastado el último recurso. Lo que se planteó en la última reunión es que el contratista bajará el rendimiento, que no sería lo ideal, para ejecutar las actividades hasta diciembre de 2025, lo que quiere decir es que ejecutará las vigencias en el año de la vigencia.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 80 de 143 FECHA: 2025-05-12	

Pasando a los pendientes, Ingeniero Orlando, el tema de los ajustes, de los estudios y diseños del tema de la placa huella, ¿cómo van con eso? ¿Ya lograron finalizar? ¿Ya lograron avanzar? ¿Ya lograron terminar? A ver si dejamos ese tramo, digamos que tenemos claro que de una u otra forma no se va a intervenir, pero si es importante dejar, el ajuste listo. ¿Tenemos algún avance con respecto a ese tema?

El director de obra expresa que esta semana tenemos una reunión con el diseñador, a ver cómo podemos optimizar, digamos que trazamos, pues genera mucha explotación en roca, entonces la idea es optimizar también recursos, para tener mayor alcance al proyecto. Lo que comentamos en el comité de la ejecución en Río Viejo.

El director de la interventoría expresa que tengo entendido que de pronto no se iban a ir, digamos, por donde está la pendiente de los 70 metros, sino que iban a ir a más o menos ajustar el trazado que está paralelo a esa, o sea, por la curva, costado yendo hacia Mayores, costado izquierdo, era lo que había entendido, para no tener que demoler toda esa placa, o sea, tener que hacer todos esos cortes en roca y demás.

El director de obra interviene diciendo Si, Ingeniero, esa es la idea, es mejorar un poco el sobreancho y dar mejor visibilidad para una mejor geometría y seguridad en la vía, es lo que pretendemos. Pero, entonces,

El director de la interventoría pregunta: si lo vamos a hacer por ese lado, entonces toda la placa huella si tendríamos que demolerla.?

El director de obra interviene responde Si, claro y nosotros por ahí sí. Digamos que, si toca colocar terraplén, no podemos colocarlo sobre la placahuella, seguro es superficie de falla.

El director de la interventoría reitera que es importante avanzar con ese tema a ver si dentro del próximo comité tenemos un avance, por lo menos, si no ajustado, haber definido qué ruta vamos a tomar. Si efectivamente la ruta de la placa huella no es viable, digamos, primero por la pendiente y las demoliciones y los cortes que haya que hacer, que en su momento lo hablamos, me parece que suman bastante, o sea, prácticamente se triplicaría hasta más el valor de esos 400 metros lineales que hay que ajustar. Y tener en cuenta si la otra parte es mucho más viable y definir presupuestalmente a ver cómo nos iríamos como por ese lado.

Pasando a otro tema, con respecto a los valores unitarios que finalmente

El supervisor del contrato interviene preguntando ¿Qué podría decir con respecto al avance en su programa de inversión y en el programa que ellos quieren ejecutar? ¿Cuál es el programado y cuál es el resultado? Esa es la primera pregunta. La segunda es, le reitero, cómo va la facturación del contratista de obra para que en los respectivos informes aparezca el tiempo real que los dos contratistas están ejecutando, porque ya estamos hablando de temas de poco tiempo, de agosto, septiembre, y entonces eso debe ir en correlación con la facturación. Si usted me dice que hoy la plata se está gastando el 90%, pues hay que vender más dinero. Y lo repite, de esta manera, por favor, hagamos un divulgo de que la plata está desfinanciada y que hagamos la carta diciéndole al INVÍAS que se puede terminar. No sé si se traduce, se lo he dicho varias veces, no sé si lo admito, es una sugerencia, así que no va a ser un informe de este tipo. Yo estoy escribiendo sobre ese tema, de que ya es como el tiempo yace, los recursos están acabando de la visa, el contratista tenga la opción, una opción B. El sistema financiero es ver la oportunidad y si la oportunidad de comercio no la viene, pues dicen que no. Pero si no van a ganar, no van a invertir. Entonces la opción B es siempre institucional. Ya los recursos se están agotando, pero eso se hace con la facturación del contratista. Eso puede decir que el contratista, cuando hay plata en caja, eso es lo que tenemos que decir, que ya es pobre, que es pobre. O sea, todo eso que se ha planteado y que el contratista lleva avanzado, ya se lo convierte en esto, y ya son compromisos que cumplen todos los comités. Culmina diciendo que pongámonos al día con la facturación del contratista de obra.

El representante de la gobernación Efraín Marimón, expresa que las actividades del puente metálico están bien y que esta quedando todo excelente, pero sugiere que las barandas de la parte de concreto sean iguales a las de la parte metálica, porque el contratista planteaba la idea de colocar una pulgada de asfalto sobre el puente, si se colocan las mismas barandas en todo el puente, cuando se entre se da la sensación de que se entra a un puente de 60 metros.

El director de obra interviene diciendo que sí, efectivamente las barandas son las mismas de la parte metálica para darle continuidad a la estructura. El tema del recubrimiento se mirará cuando se esté aplicando el asfalto, sin embargo se hizo una limpieza en el tramo de concreto y se evidenció que está sana, de momento nos estamos dedicando a lo que son las instalaciones de las barandas y los apoyos de la estructura.

El profesional ambiental de la interventoría hace las cuentas de los recursos que quedan de las vigencias 2025 para terminar el año, se tiene \$10.110 millones a corte del 5 y el acta de ajuste 4, se gastaron \$5.403 millones, quedaron \$4.706 millones. Con esos recursos se trabajaron en los frentes del puente, las obras hidráulicas y el ajuste número 5.

El director de interventoría exclama que tanto el contratista como la interventoría tiene claro el panorama acerca de los recursos restantes y el ritmo de trabajo que se impondría, dependiendo de si el crédito es aprobado o no.

El representante de la gobernación Efraín Marimón pregunta acerca de la explotación de la cantera del K8, ¿cuando se podrían iniciar las labores en esa cantera?

El representante legal del consorcio responde diciendo que eso va avanzando, ya hay un documento, pero que le falta la codificación porque hay un problema en la CCV y no se puede codificar todavía, digamos que la licencia ya está lista, pero que le falta el código y sin eso no se puede notificar. En ese mismo proceso está la de la ocupación de cauce.

El director de la interventoría invita para después del comité a las trabajadoras sociales del contratista y la interventoría a una llamada tripartita para tocar temas sociales respecto al proyecto y ver las observaciones y comentarios.

La secretaria de planeación departamental se expresa diciendo que primero quiere venir a obra a ver como van los avances de esta, ya tiene programada la visita para la semana del 21 de julio y tener un panorama mucho más claro; lo segundo que apoya toda la gestión que está haciendo el contratista para gestionar el crédito.

El director de interventoría termina la reunión diciendo que los informes estamos al día, actas tanto de interventoría como de obra y demás ya están en su

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 81 de 143 FECHA: 2025-05-12

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES	
Ajuste del diseño geométrico del tramo de vía del K6+900 al K7+300.	martes, 15 de julio de 2025	CONTRATISTA	
Licencia permiso cantera de La Piedra, la ocupación de cauce.	martes, 15 de julio de 2025	CONTRATISTA	
Revisión y aprobación de ítems no previstos.	martes, 15 de julio de 2025	CONTRATISTA/INTERVENTORIA	
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 15/07/2025 (Día / Mes / Año)			
NOTAS:			
1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.			
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.			
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.			
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Amulfo Arias Saenz	supervisor de Contrato	Invias Bolivar	
Laura Vitola	Secretaria de planeación	Gobernación	
Efraín Marimon	supervisor de Contrato	Gobernación	
Paola Plata	Coordinación	Consorcio Constr Vias	
Orlando Castellón	Director de obra	Consorcio Constr Vias	
Jesus Zapa	Residente de Obra	Consorcio Constr Vias	
Dayana Arrieta Martinez	Coordinador Administrativo	Consorcio Constr Vias	
Diego Alvarez	Representante legal CCV	Consorcio Constr Vias	
Oscar Mauricio Davila	Director de Interventoria	Salgado Meléndez y Asociados	
Ximena Acosta	Profesional Social	Salgado Meléndez y Asociados	
Leonardo Argumedo Nuñez	Residente de Interventoria	Salgado Meléndez y Asociados	
Tony Fortich	Ing. Auxiliar	Salgado Meléndez y Asociados	
Luis O. Malaver	Profesional Ambiental	Salgado Meléndez y Asociados	
Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial.			

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 82 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 12 ACTAS DE REUNIÓN NO APLICA PARA EL PERIODO

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 83 de 143 FECHA: 2025-05-12

4. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

En la tabla a continuación se presenta la información básica del contrato de interventoría

Tabla 9 Información general del contrato de interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.
NIT:	860.032.057- 7.
Contrato No.	1030 DE 2022
Adjudicado con:	Resolución No. 863 del 15 de marzo de 2022
Concurso de méritos No.	CMA-DTE-SEP-194-2021, Lote 1
Integrantes Consorcio:	SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. con un porcentaje de participación del 100%
Representante Legal:	CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE
Objeto:	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.
Valor Inicial:	\$11.786.576.213 MONEDA CORRIENTE
Plazo:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2029
Fecha orden de Iniciación:	08 de agosto de 2023
Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2029
Departamentos:	Bolívar.
Corredores viales para intervenir:	Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de Rio Viejo hasta el municipio de Tiquisio
Supervisor del Contrato:	Ing. Arnulfo Arias Sáenz
Dirección:	Centro - Calle del Candilejo No. 33-41 Piso 2do, Cartagena - Colombia
Teléfono:	3114244404
Correo:	aasaenz@invias.gov.co

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 84 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

Durante este periodo la Interventoría realizo las siguientes gestiones:

5.2.1 Gestión administrativa:

- Control de la correspondencia enviada y recibida en el presente mes de ejecución.
- Presentación al INVIAS de informes semanales y uno (1) mensual; donde se evidencia el estado de ejecución y avance del contrato de obra.
- Revisión de los requisitos contractuales de las garantías o amparos de póliza del contrato de obra e interventoría.
- Control sobre la vigencia y plazo de las garantías otorgadas por el contratista de obra.
- Revisión y aprobación de las hojas de vida del personal mínimo del contratista de acuerdo con el Anexo 1: Anexo Técnico.
- Revisión y aprobación de documentos en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones numeral 8.1 INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- Revisión y seguimiento del convenio Interadministrativo No 2045 de 2021.
- Control de la documentación en donde se puede verificar el personal requerido contractualmente de obra e interventoría.

5.2.2 Gestión técnica

- El Consorcio Constrú Vías mediante oficio CCV-2678-287 con fecha del 25/6/2025, envió Programa de inversión y los Apu No previstos. La interventoría emite observaciones mediante correo electrónico, se está a la espera de la subsanación de las mismas.
- El consorcio Constrú Vías mediante oficio CCV-2678-285 con fecha del 9/6/2025, realizo el envío Informe de obra No.22. La interventoría se encuentra en revisión.

5.2.3 Gestión financiera

Realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y al Interventor.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p> <p>Página 85 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>

5.3 INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES.

Los documentos enunciados se pueden evidenciar en el **Anexo 9**.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC.

De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico de la interventoría, se presentó a la entidad el plan anual de caja inicialmente en la propuesta, el cual a la fecha sigue siendo el PAC vigente, el plan de cargas de acuerdo con la designación presupuestal prevista para cada vigencia, en el mes de enero se presenta el siguiente flujo de caja:

5.4.1 Plan anual de caja - Interventoría

La Interventoría presentó el plan anual de caja de la interventoría de acuerdo con las designaciones presupuestales previstas en el contrato para cada vigencia, así como al alcance del contrato de obra.

Tabla 10 Plan anual de caja de interventoría

PERIODO	JUNIO-2025
SUBTOTAL COSTOS	\$ 128.111.828
IVA	\$ 24.341.247
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 18.460.914
TOTAL	\$ 152.453.075

5.4.2 Plan anual de caja del Contratista

El Contratista presentó el plan anual de caja de acuerdo con las designaciones presupuestales previstas en el contrato para cada vigencia, así como al alcance del contrato de obra.

Tabla 11. Plan anual de caja del Contratista

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	PERIODO	JUNIO-2025
	%	5.80
	VALOR (Miles de Pesos)	\$ 2.283.881.897

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

El proyecto contempla los riesgos establecidos para el contrato de interventoría el cual se condensan en la matriz que a continuación se detallan:

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 <p>SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7</p>
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0</p> <p>Página 86 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>

Tabla 12. Matriz de riesgos.

MATRIZ DE RIESGOS																							
CONCURSO DE MERITOS ABIERTO																							
CMA-DTE-SEP-194-2021 LOTES 1 AL 4																							
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
											INVIAS	PROPORIONANTE Y/O INTERVENIENTE		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENIENTE	Impacto económico al Interventor	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Implementación de Controles en la Fase contractual que asegure la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de la interventoría con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra , de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENIENTE.	Impacto económico al Interventor	2	5	7	Riesgo Alto		X	Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectar de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente interventoría al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENIENTE	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras por correctivos necesarios	2	4	6	Riesgo Alto		X	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor	al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo presentado por la deficiente interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de las mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENIENTE, de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra del contrato, elaborados por el CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENIENTE.	Demora en la ejecución de las obras del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio		X	Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, de manera que se vaya observando y corrigiendo lo pertinente a medida que se realiza la actualización, modificación o elaboración de los estudios, permitiendo cumplir con el cronograma de entregas parciales acordado con el Contratista y una vez terminado el plazo de estudios se cuente con el resultado de los mismos debidamente revisado y aprobado por el Interventor.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Interventor	al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	La Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que se cumplan con el cronograma de entregas parciales y con el resultado de los Estudios en el plazo estipulado. Seguimiento por parte del supervisor y/o Gestor, a la etapa de pre-construcción (Estudios), para verificar entregas parciales y entrega total de los estudios. Requerimientos escritos al Interventor.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 <p>SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7</p>	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>
<p>PROYECTO 998</p>		<p>Página 87 de 143 FECHA: 2025-05-12</p>	

5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA, la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el Contratista de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	2	4	6	Riesgo Alto			X	Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Interventor	Al inicio de la Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la ejecución del contrato.	La Interventoría debe efectuar seguimiento permanente tanto en la etapa de estudios, en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida, como en la implementación en obra de los estudios y diseños aprobados y estar atenta a los eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejecución de las obras con respecto a los diseños aplicados, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificar, soportar y documentar.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios y durante la ejecución de las obras del contrato.
6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.	2	5	7	Riesgo Alto			X	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de las requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Interventor, Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.	Permanente en la ejecución de la obra.
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto.	3	2	5	Riesgo Medio			X	Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. Corrección oportuna de las mediciones erróneas.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si, Cuando los desfases son desproporcionados y no se corrigen	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.	La correspondiente a la medición de cada tipo de obra
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio			X	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor, Comités Técnicos, Seguimiento a Informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada	3	4	7	Riesgo Alto			X	El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de	Mensual ó cuando el Interventor lo considere necesario.
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto	3	5	8	Riesgo Alto			X	El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra a efectuar el seguimiento de obra que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes. Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores y/o Gestores	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Interventor, Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra. Seguimiento a Informes de Interventoría. Visitas de Supervisión,	Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o Gestor

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 <p align="center">SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7</p>
<p align="center">CONTRATO 1030 DE 2022</p>	<p align="center">INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0</p>
<p align="center">PROYECTO 998</p>		<p>Página 88 de 143 FECHA: 2025-05-12</p>

11	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que lleguen a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfasas económicos en la utilización del presupuesto del proyecto.	2	4	6	Riesgo Alto		X	Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente.	Permanente en la ejecución de la obra.
12	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional - Económico	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual, ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc., o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de Interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados,	3	2	5	Riesgo Medio		X	Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de Interventoría	2	2	4	Riesgo Bajo	SI, dependiendo del tipo y magnitud del incumplimiento	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia	Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual.
13	Especifico	Interno	Planeación - Selección	Económico	Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la Licitación Pública y/o proceso de selección del Contratista de Obra, es un proceso independiente, que podría presentar demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos. Riesgo que asume INVIAS después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.	Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierto la licitación pública de la obra respectiva	1	4	5	Riesgo Medio	X	X	Planeación, y estructuración de los proyectos. Atención a los procesos de selección para obra e Interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Personal de la Entidad de la Planeación, Estructuración, procesos de Selección, Evaluación y Adjudicación	Al inicio de la etapa de planeación	A la terminación de la etapa de selección	Revisión del proyecto objeto de la selección. Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para Interventoría.	Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto
14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	X		Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
15	Especifico	Interno	Ejecución	Riesgo Ambiental - Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo		X	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos.	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Riesgo de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto		X	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciones 0312 de 2019 y 679 de 2020, informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños Interventor, Supervisor Inviás	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL.	Cada vez que haya novedades de cambio de personal

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 89 de 143
		FECHA: 2025-05-12

17	General	Externo	Ejecucion	Riesgo de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biologicos	3	4	7	Riesgo Alto		X	El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	Si	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Inviás	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario	
18	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Sociales o Políticos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes del Interventor, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.	4	3	7	Riesgo Alto	X	X	Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	Si	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento	
19	General	Externo	Ejecucion	Riesgo de Corrupción	Gestión indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Inviás, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	Graves daños personales e institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	1	3	4	Riesgo Bajo	X	X	Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos publicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al INVIAS.	1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisores y/o Gestores y/o Funcionarios INVIAS	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	permanente	
							CATEGORIA	VALORACION															VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA
							RARO	1															8, 9, 10	RIESGO EXTREMO
							IMPROBABLE	2															6, 7	RIESGO ALTO
							POSIBLE	3															5	RIESGO MEDIO
							PROBABLE	4															2, 3, 4	RIESGO BAJO
							CASI CIERTO	5															1	RIESGO INSIGNIFICANTE
							IMPACTO DEL RIESGO																CATEGORIA DEL RIESGO	
							CATEGORIA	VALORACION															TIPO	CONVENCION
							INSIGNIFICANTE	1															GENERAL	G
							MENOR	2															ESPECIFICO	E
							MODERADO	3																
							MAYOR	4																
							CATASTROFICO	5																

Fuente: MATRIZ 3 – RIESGOS CCE-EICP-FM-13

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 90 de 143 FECHA: 2025-05-12	

A la fecha de corte del presente informe no se han presentado hechos atribuibles a los riesgos establecidos en la matriz.

5.6 INFORMACION OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA.

5.6.1 Revisión de información inicial de los estudios y diseños entregados por la entidad.

Se ha venido revisando la información cargada como diseños para la LIC-SI-004-2022 de los pliegos de condiciones del contrato de obra, sin embargo, se espera entrega oficial de los diseños definitivos objetos del corredor.

5.6.2 Informes presentados a la gestoría INVIAS.

De acuerdo con el manual de interventoría se viene haciendo entrega de los informes semanales, con corte a jueves, donde se identifica las actividades y gestiones realizadas por el contratista para el avance del proyecto. Se lleva control del avance una regleta de avance en Excel, como se muestra a continuación:

Ilustración 3. Control del avance en regleta.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 91 de 143 FECHA: 2025-05-12

ALCANCE FÍSICO DE LA VÍA 2025												
PK			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVIDADES	CANTIDADES	UN	ESTADO	K	K	K	K	K	K	K	K	K
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCACIACION	P	14	KM	100.0%								
	E	12	KM	85.7%								
Terraplen	P	12	KM	100.0%								
	E	11.6	KM	96.7%								
Subbase	P	15	KM	100.0%								
	E	9.5	KM	63.3%								
Rosa	P	3.5	KM	100.0%								
	E	0	KM	0.0%								
Recurso físico del terreno (Km²)	P	3.5	KM	100.0%								
	E	0	KM	0.0%								
Construcción de puentes (2)	P	0	UN	100.0%								
	E	0	UN									
Puentes Metálicos (3)	P	1	UN	100.0%								
	E	0.7	UN	70.0%								
Construcción de Btas Concret	P	14	UN	100.0%								
	E	10	UN	71.4%								
Alcantarillas	P	22	UN	100.0%								
	E	21	UN	95.5%								

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 92 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXOS INFORMACION DE LA INTERVENTORIA

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 93 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 9

INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025		998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 94 de 143 FECHA: 2025-05-12

Informe Director de Interventoría



INFORME MES DE JUNIO 2025 – DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

1. OBJETIVO

El objetivo de este informe es el de hacer una descripción de las actividades realizadas por el director de Interventoría durante el mes de JUNIO de 2025, en el desarrollo del Contrato No. 1030 de 2022 “INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.

2. METODOLOGÍA

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de INVÍAS, las actuaciones del director de Interventoría se fundamentan, los de la Interventoría y demás requisitos aplicables al alcance del Contrato No. 1030 de 2022, se tienen en cuenta lo establecido en los siguientes documentos principalmente:

- Contrato de Obra No. 2678 de 2023, Pliego de Licitación, Anexo Técnico del Contrato de Obra y demás documentos que hacen parte del Contrato de Obra.
- Contrato de Interventoría No.1030 de 2022, Pliego de licitación, Anexo Técnico de Interventoría CMA-DT-SEP-194-2021 y demás documentos que hacen parte del Contrato de Interventoría.
- Términos de referencia.
- Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayo para Materiales de Carreteras (INVÍAS, 2013), específicamente la normatividad para ejecución de ensayos de campo y laboratorio.
- Manual Interventoría Obra Publica 2022.
- Correspondencia recibida y enviada.

3. PLAN DE TRABAJO

Se ha realizado el trámite del acta de corte parcial de obra No 05 ante INVÍAS por un valor acumulado de 34.863.834.273 (actas acumuladas 01,02,03,04 y 05 incluyendo actas de ajuste 01,02,03,04). El contratista realizó el ajuste al programa de inversión y cronograma de obra conforme a las vigencias que quedaron del año 2024, y vigencias 2025 toda vez que estos recursos se estarían ejecutando hacia el mes de diciembre del año en curso. No obstante, se viene haciendo un trámite por parte del contratista para un posible préstamo y así avanzar con obras tales como la estructura de pavimento.

Una vez izada la estructura del puente sector puente de la piedra se han venido realizando las correspondientes obras complementarias tales como:

- Instalación y soldadura de laminas
- Pintura de barandas
- Adecuación de accesos para vehículos livianos.

4. AVANCE EN EL PERIODO

Las actividades desarrolladas por el director de Interventoría durante el mes de JUNIO de 2025 se detallan a continuación:

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 95 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0



- Atención, seguimiento y redacción de comunicaciones, dirigidas a INVIAS, Contratista y terceros Intervinientes.
- Generación y presentación del Acta de Costos de la Interventoría.
- Revisión Informe mensual de Interventoría.
- Seguimiento a la Programación y Plan de Inversión del Contrato de Obra.
- Atención a los requerimientos y temas que surgen a nivel técnico en el desarrollo de las actividades de obra.
- Atención a los requerimientos y consultas solicitadas por INVIAS y el Contratista de Obra.
- Coordinación y seguimiento a las actividades que desarrolla el personal de Interventoría.
- Coordinación y atención a las actividades de administración de la empresa Salgado Meléndez y Asociados.
- Coordinación y generación de contenidos audiovisuales, para atender los requerimientos contractuales.
- Seguimiento y control del Anticipo de Interventoría entregado por INVIAS.
- Preparación y coordinación de comités de obra, reuniones técnicas y solicitudes de INVIAS.
- Informe mensual, semanal y presentaciones solicitadas por INVIAS.
- Atención a solicitudes presentadas por INVIAS y el Contratista de Obra.
- Coordinación y seguimiento a las actividades que desarrolla el personal de Interventoría.
- Coordinación y atención a las actividades de administración de la empresa Salgado Meléndez y Asociados.
- Coordinación y generación de contenidos audiovisuales, para atender los requerimientos contractuales.
- Seguimiento y control del Anticipo de Interventoría entregado por INVIAS.
- Preparación y coordinación de comités de obra, reuniones técnicas y solicitudes de INVIAS.
- Informe mensual, semanal y presentaciones solicitadas por INVIAS.
- Atención a solicitudes presentadas por INVIAS y el Contratista de Obra.

AVANCE TECNICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2025

El Consorcio Construcción Vías realizó las siguientes actividades:

PUENTE METÁLICO DE LA PIEDRA

Durante este periodo se avanzó en la aplicación de soldadura entre juntas y parte inferior de las láminas de piso y en las barandas de protección, en la estructura metálica del puente, así mismo se realizaron las siguientes actividades:

- Fabricación e instalación de abrazaderas metálicas para agarre de tuberías de protección en las barandas del lado derecho del puente.
- Aplicación de pintura base y se colocó una mano de pintura amarilla en las barandas del lado derecho de la estructura metálica.
- Instalación del segundo par de pie amigo (lado derecho) de la pila central del puente.
- Armado estructural en acero del refuerzo en los estribos y aletas de la cabecera de la margen izquierda del puente de La Piedra. De igual manera, se realizó la fundida del tercer módulo en el estribo y las aletas de la cabecera del puente de La Piedra. Con esta fundida se llegó a una altura de 3.6 metros. Se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 96 de 143 FECHA: 2025-05-12



Durante este periodo se realizó la fundida en concreto de los accesos de subida y bajada del carril izquierdo a la parte metálica del puente.

El contratista está realizando la conformación del Jarillón desde la cabecera de la margen izquierda hasta la pila central para poder iniciar actividades del refuerzo en ese elemento. Se da continuidad a la colocación de costales rellenos de material tipo terraplén alrededor de la base de la pila central del puente de La Piedra; además, se realizó drenaje con retroexcavadora y motobomba para evacuar al agua de la zona de influencia donde se realizarán las actividades de anclaje y perforación del acero de refuerzo.

Se realizaron perforaciones y anclajes parciales de acero en el muro de la pila central del puente. Las actividades no se han podido realizar normalmente por el continuo flujo de agua y el alto nivel freático en la pila central.

BOX COULVERT DE 3.5X3.5 DOBLE K4+640
Se realizó la fundida en concreto del lado derecho de la losa superior.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 100%.

BOX COULVERT 3X3 - K5+388
Se realizó la fundida en concreto del lado derecho de la losa inferior, solera y dentellón.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 55%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA K6+738.
Se realizó relleno con material de recebo para abrir circulación por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA – K8+674
Se realizó la limpieza y fundida del solado para solera a ambos lados de la obra.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 90 cm, SENCILLA K8+920
Se realizó la limpieza y fundida del solado para solera a ambos lados de la obra.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 90 cm, SENCILLA K10+355.
Se realizó relleno con material de recebo para abrir tránsito por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 120 cm, SENCILLA K10+842.
Se realizó relleno con material de recebo para abrir tránsito por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

ALCANTARILLA DE 120 cm, SENCILLA K11+742
Se realizó relleno con material de recebo para abrir tránsito por esta obra de arte.
Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se realizó la toma de muestras de cilindros de concreto del segundo muro del Box Coulvert ubicado en el K5+388. Lado izquierdo.

El contratista le presento a la Interventoría de manera formal a través del oficio CCV-2678-291. Remisión Licencia Ambiental Global – Resolución No. 0131 del 17 de marzo de 2025, mediante la cual se otorga Licencia Ambiental Global al proyecto minero “Cantera Construcción vías”, presentado por el Consorcio Construcción Vías, identificado con NIT 901.715.685-2, localizado en el municipio de Río Viejo, Bolívar, bajo la Autorización Temporal No. 508350.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 97 de 143 FECHA: 2025-05-12



Lo anterior con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista y donde la Interventoría realizara el respectivo seguimiento técnico, financiero, administrativo, ambiental, social y SISO al contrato de obra.

La Interventoría continuará exigiendo al Contratista de obra, el cumplimiento en la ejecución de todas las actividades de manera oportuna las cuales están establecidas en el Contrato de referencia.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los suscripción y orden de inicio del contrato de interventoría 1030 DE 2022 cuyo objeto es **INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”**., se han iniciado tramites de carácter administrativo, reuniones entre los representantes de las partes, Gobernación de Bolívar, Instituto Nacional de Vías Territorial y Gestoría; Contratista e Interventoría.

Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo como son:

- Presentación de informe mensual correspondiente al mes de JUNIO de 2025
- Presentación de informes semanales No 98,97,98.99 y No 100.

Trazabilidad revisión documentos en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones numeral 8.1. **INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.** La Interventoría presenta la trazabilidad del estado de los documentos para el control y ejecución de la Obra:

1. Seguimiento al programa de inversiones
2. Informe técnico
3. Informe ambiental
4. Informe Social
5. Informe SISO
6. Seguimiento a permisos ambientales (permiso ocupación de Cause)
7. Seguimiento a permiso a cantera para extracción de material
8. Adecuación punto crítico, adecuación y mantenimiento puente de la Piedra
9. Control de calidad (laboratorios)

Recomendaciones: Observaciones:

PUENTE METÁLICO – OBRAS DE DRENAJE

• En recorrido técnico se evidencia el avance correspondiente al refuerzo del puente de la piedra, toda vez que se viene realizando el refuerzo del estribo lateral mayor, pila central y estribo menor, así como la instalación de láminas en toda la superficie y la instalación de la baranda en un avance superior la 80%

Se da por terminado la instalación de las ménsulas en la cabecera de la margen izquierda y margen derecha, para ayudar el soporte de la estructura metálica, de igual manera se dio inicio a l refuerzo de la pila central, como también la Interventoría avala el refuerzo del estribo menor, esto con el fin de dar mayor estabilidad a toda la estructura del puente.


Respecto a las obras hidráulicas se ha dado prioridad a la terminación de las obras tipo Box Coulvert en el tramo uno, así mismo la instalación de la tubería de las alcantarillas sencillas en el tramo dos con un avance del 60% en estas obras.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 98 de 143 FECHA: 2025-05-12	



Teniendo en cuenta el desarrollo actual de cada una de las actividades contractuales, las vigencias del año 2024 y 2025 se estarían ejecutando a diciembre del año en curso, por lo que se ve la necesidad imperiosa por parte del contratista de viabilizar ante el INVÍAS la vigencia del año 2026 y/o en su defecto la solicitud de un préstamo, esto con el fin de continuar con las obras en cada uno de los frentes de trabajo.

Atentamente,



OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
Director de Interventoría
SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025		998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 99 de 143 FECHA: 2025-05-12

Informe Gerente de Interventoría



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

Bogotá, 15 de julio de 2025

MEMORANDO TÉCNICO N.023 INFORME DE GERENCIA

PARA: Ing. OSCAR DAVILA, director de Interventoría Proyecto 998

DE: Ricardo A. Palacios S, Especialista de vías SMA

ASUNTO: Informe Mensual De Gerencia del 01 Al 30 de junio del 2025

Dado que es el veintidosavo mes de ejecución del contrato, en el presente periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2025, se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo como son:

- Reunión Comité de obra No 31 y No 32 para el seguimiento al Contrato de Obra No 2678 de 2023.
- Presentación de informes semanales No 96, No 97, No 98 y No.99.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA REVISIÓN DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

- El Consorcio Construcción Vías mediante oficio CCV-2678-285 con fecha del 09/6/2025, hizo envío del Informe mensual de obra del mes de mayo. La interventoría se encuentra en revisión.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 del mes de junio del 2025, El contratista avanzó con el armado estructural de refuerzo, el encofrado y posterior fundida del estribo principal y aletas del puente de La Piedra, hasta una altura de 2.4 metros, fundidos en dos etapas de 1.2 metros cada una. Con un concreto acelerado de 4000 psi. El refuerzo del estribo consta de acero de 5/8" longitudinal (vertical), el cual va traslapado 1.05 metros, por medio de dovelas de 1.2 metros de los cuales 15 centímetros son de perforación y su respectivo epóxico. Todo esto anclado a la pata del estribo del puente. El acero transversal consta de varillas de 3/8" además, unos ganchos o grapas de 5/8" que unirán las aletas a los estribos. Todo este acero está distribuido en 20 cm en ambos sentidos

De igual manera el contratista continuó la instalación de las láminas de piso o láminas de rodadura de la estructura. Durante este periodo quedaron instaladas todas las láminas de piso. A las cuales también se les aplicó soldadura por la parte interior para asegurar su estabilidad.

Se ejecutó la instalación de perfiles verticales para barandas, así como el montaje de la tubería horizontal de protección o pasa manos; estos últimos elementos en total son 4 líneas de tubos metálicos, 3 de 4 pulgadas y 1 de 2 pulgadas a ambos lados de la estructura metálica del puente de La Piedra.

RG 004_V6_2025-10-21
C:\Users\LUISM\Downloads\JUNIO 2025 2\JUNIO 2025\Inf_Sep\3. INF_INT 23\998-IFM-GE-23_ INF MEN INTERV_No 23 Jun-25 R.docx

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 100 de 143 FECHA: 2025-05-12



**1.1 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

PRUEBAS Y ENSAYOS:

Se realizaron tomas de muestras para ensayos de resistencia a los siguientes elementos:

- Tercer muro del lado derecho del Box Culvert ubicado en el K4+640.
- Fundida del refuerzo del estribo y las aletas de la cabecera principal del puente de La Piedra. Se tomaron muestras cada 1.2 metros.

Se realizaron actividades en los Box culvert K5+388 y K6+143, en el primer tramo de vía solo falta un Box Culvert para completar todas las obras Hidráulicas.

VERIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se solicita reprogramar el cronograma de actividades de acuerdo con el cobro de la última acta parcial de obra y la proyección de los recursos a diciembre de 2025, se recomienda al contratista remitirlo lo antes posible para poder medir su avance.
- Se recomienda terminar las obras de arte que están pendientes del K0 al K6, por otra parte, avanzar con las alcantarillas abiertas del k6 a mayores.
- Se requiere que el Contratista de obra remita el presupuesto de la placa huella.

Sin otro particular suscribe,



Ricardo A. Palacios S., IC
Geotecnista- Especialista de vías SMA SAS

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 101 de 143 FECHA: 2025-05-12	

Informe Profesional Social



SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601) 7045467 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

Bogotá D.C, 16 julio de 2025

MEMORANDO TÉCNICO N. 023

PARA: Ing. Ciro Jiménez, Director de interventoría Proyecto 998DE:

Janeth Ximena Acosta Beltrán, Especialista Social

**Interventoría, contrato 1030 DE 2022 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

ASUNTO: Informe Mensual Social del 01 al 30 de junio del 2025

Respetado Ingeniero,

Dado que es el veintitresavo mes de ejecución del contrato, en el presente periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2025, se han realizado las siguientes actividades de carácter social como son:

GENERALIDADES

- Al finalizar lo reportado por cada periodo del informe mensual, se sugiere incluir un ítem de sugerencias, conclusiones y/o recomendaciones dadas para la gestión social del proyecto.
- En los anexos del área social no se evidencia la matriz de cumplimiento del mes de junio.

1. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL PGS

- Se evidencia algunos ajustes solicitados por la Interventoría en el informe mensual.
- * **PGS-6.1-21. CONTRATACIÓN MANO DE OBRA**
- * Sin observaciones

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 102 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601) 7045467 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

- * **PGS-6.2-22. Obras con participación comunitaria.**
 - Según lo establecido en el PAGA y aprobado por la Interventoría, deberán cumplirse las actividades, teniendo en cuenta que es un documento propuesto por el Contratista y aprobado por la Interventoría.
- * **PGS-6.3-23. Apoyo a la capacidad productiva y negocios verdes**
 - Mencionar en los informes mensuales el motivo por el que no se reportan actividades de gestión social para esta ficha.
- * **PROGRAMA DE GESTION SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 - Revisar las actividades que fueron ejecutadas por el contratista en el mes de marzo y reportar el próximo mes lo que se concluyó de la gestión adelantada para *“formalizar la autorización para traslado de cerca e ingreso de personal y maquinaria en 8 predios con el fin continuar con las labores inherentes a la obra de mejoramiento vial”* Citado del informe mensual marzo
- * **PROGRAMA DE COMUNIDADES ETNIAS, PRESERVACION DEL PATRIMONIO Y SITIOS DE INTERES SOCIOCULTURAL**
 - Sin observaciones
- * **PROGRAMA DE GESTION SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PUBLICOS**
 - En el informe mensual No. 20 del periodo del 1 al 31 de marzo de 2025, el Contratista reporto: *“Durante el mes de marzo, se realizaron visitas a los predios ubicados entre el Km 10+000 y el Km 12+800 con el objetivo de solicitar permiso para el traslado de cercas en una franja de terreno a afectar, con un área aproximada de 3 metros. Asimismo, se gestionó la autorización para el ingreso de personal y maquinaria a dichos predios”*

Este tipo de actividades se espera visibilizar en el informe mensual, del mismo modo, en lo que respecta para el presente informe no se evidencia seguimiento a las actividades ejecutadas del mes pasado. Así mismo, es importante hacer trazabilidad de la tabla 1. Ubicación de predios y relación de propietarios en el informe de abril.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 103 de 143 FECHA: 2025-05-12



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601) 7045467 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

*** PGS-8.2-28. APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LA GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO DE LA VÍA.**

- Especificar más a fondo y técnico el motivo por el cual no se contempla gestiones sociales para este proyecto.

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD

*** PA-9.1-31. ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN E INTEGRACIÓN TERRITORIAL**

- Se recuerda la importancia del registro de fichaje en las fotografías.

*** PROGRAMA DE PARTICIPACION, GOBERNANZA E INCLUSION SOCIAL.**

• PGS-10.1-32. Atención a la comunidad.

Instalación del Sistema de atención al Usuario

- Relacionar en los informes el oficio CCV-2878-281 Notificación de operación del punto de atención móvil, y agregarlo dentro de la carpeta de anexos, con el fin de dejar la trazabilidad.
- En la tabla de PQRS no es visible las fechas de apertura y cierre de las solicitudes ciudadanas. Esto con el fin de que se visibilice la trazabilidad de las solicitudes por parte de los usuarios.
- No se evidencia el formato de recepción de las PQRS, el cual debe dar cuenta a lo establecido en la página 189 del PAGA aprobado por esta Interventoría. Del mismo modo, desde esta Interventoría se exige que las seis (6) PQRS recibidas por el Contratista deben contar con el formato y la firma satisfactoria de cada uno de los peticionarios, teniendo en cuenta que son formatos que deben cumplirse para el pleno cumplimiento al Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

Instalación de puntos móviles de atención

- Sin observaciones

Otros medios de atención

- Se solicita revisar la posibilidad de abrir una cuenta en alguna red social, donde se informe a la población sobre los avances de las obras.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 104 de 143 FECHA: 2025-05-12



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601) 7045467 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

PPGI-10.2-32. Información y divulgación.

Canales de información tecnológicos

- Reunión extraordinaria: Es importante contextualizar al lector sobre la fecha y lugar en que se desarrollo la reunión, de modo que no deba ir a los anexos para evidenciar esta información.
- Se solicita anexar a los informes mensuales los soportes de cada uno de los comunicados que se entregan a la comunidad, teniendo en cuenta que son soportes de las acciones ejecutadas por el componente social.
- Del mismo modo, se ha solicitado que estos comunicados e información brindada a la comunidad sea copiada al correo de la interventoría Janeth.acosta@sma.com.co

PPGI-10.3-34. Cultura vial y participación comunitaria.

- Conforme a lo estipulado en el cronograma del programa, se indica que mensualmente se realizarán reuniones de comité de participación comunitaria, sin embargo, no se ha reportado información al respecto por parte del contratista.
- Fortalecer con el comité de participación comunitaria los temas propuestos en el PAGA, así mismo enviar a la interventoría con mínimo 5 cinco (5) días de anterioridad, para su revisión y aprobación.

PPGI-10.4-35. Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización.

- Tener claras las metas propuestas en el cada uno de los ítems del programa, para ejecutar y desarrollar cada una de las actividades propuestas.

Anexos

- Agregar la base de datos del consolidado de las manifestaciones ciudadanas conforme a lo estipulado allegadas a
- Agregar a cada manifestación ciudadana el formato de PQRS establecido en el PAGA.


 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 105 de 143 FECHA: 2025-05-12	



SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601) 7045467 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

Cordialmente,


Janeth Ximena Acosta Beltrán
Especialista Social

Salgado, Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p> <p>Página 106 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>

Informe Profesional Ambiental



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smalingenieros.com.co

Bogotá, 16 de julio de 2025

MEMORANDO TÉCNICO N.023 INF. PROF. AMBIENTAL

PARA: Ing. OSCAR DAVILA, director de Interventoría Proyecto 998

DE: Luis Octavio Malaver Cáceres, Profesional Ambiental SMA

ASUNTO: Informe Mensual Ambiental Del 01 Al 30 de junio del 2025

Dado que es el veintidosavo mes de ejecución del contrato, en el presente periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2025, se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo como son:

- Reunión Comité de obra No. 31 y No. 32 para el seguimiento ambiental al Contrato de Obra No 2678 de 2023.
- Presentación de informes semanales ambientales No 96, No 97, No 98 y No.99.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA REVISIÓN DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

- Mediante comité de seguimiento 31 y 32 se realiza el seguimiento a los trámites faltantes como lo son el permiso de ocupación de cauce y la licencia ambiental de la cantera No.2, el contratista manifiesta en repetidas ocasiones que los permisos se emitirán la siguiente semana pero se incumple en todo momento la entrega de los mismos.
- Se realiza el seguimiento semanal de las actividades de tala y destronque de árboles, en donde se evidencia que aún hay falencias en la disposición final del material vegetal en algunos tramos de la vía.
- El contratista continuó con el acopio de los materiales pétreos, para los concretos de las obras hidráulicas, alcantarillas y box Culvert.
- Se realiza el seguimiento a los trámites pendientes como lo son el permiso de ocupación de cauce y la licencia ambiental para la cantera ubicada en el kilometro 6 vía a Tiquisio. El contratista manifiesta que solo falta la entrega de los permisos.
- El consorcio contruvias realiza supervisión constante del nivel del espejo del agua para realizar las actividades de reforzamiento en el estribo a mayores. La Interventoría evidencia el cumplimiento del mismo.
- El Consorcio contruvias comienza el reforzamiento de la pila central.

PG 004 V05 2021-10-21
C:\Users\OneDrive - SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA (1)\Informes Especialistas\No 23 Mes JUN 2024\1.PG 004 Memo Tec. 001 Ejecutivo genera
23 junio.docx

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 107 de 143 FECHA: 2025-05-12



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

- El Consorcio Construye Vías mediante oficio CCV-2678-285 con fecha del 09/6/2025, hizo envío del Informe mensual de obra del mes de mayo. La interventoría se encuentra en revisión.
- La Interventoría mediante oficio 998-CCV-297-1651 el día 27 de junio realiza la solicitud de aseo general de obra ya que se evidencia desechos plásticos de los operarios en el sector la Piedra.

VERIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al Contratista de obra realizar la limpieza del material vegetal sobrante.
- Se recomienda actualizar los formatos del informe mensual ambiental.

Sin otro particular suscribe,



Luis Malaver Cáceres, IQ
Profesional AMBIENTAL SMA SAS

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 108 de 143 FECHA: 2025-05-12	

Informe Especialista Ambiental



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smalingenieros.com.co

Bogotá, 15 de julio de 2025

MEMORANDO TÉCNICO N.023 INF. ESP. AMBIENTAL

PARA: Ing. OSCAR DAVILA, director de Interventoría Proyecto 998

DE: Mauricio Maldonado Chaya, Especialista Ambiental SMA

ASUNTO: Informe Mensual Ambiental Del 01 Al 30 de junio del 2025

Teniendo en cuenta que se cumple el mes trece (13) de ejecución del contrato, en el presente periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2025, a continuación se describen las siguientes actividades de carácter administrativo realizadas:

- Reunión Comité de obra No. 31 y No.32 para el seguimiento ambiental al Contrato de Obra No 2678 de 2023.
- Presentación de informes semanales ambientales No 96, No 97, No 98 y No.99.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA REVISIÓN DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

- Revisión del Informe Mensual de Obra N° 23, correspondiente al mes de junio de 2025, dónde se evidencia el cumplimiento de los requisitos ambientales, se reporta la gestión a los Permisos ambientales como el Permiso de Ocupación de Cauce, Permiso Silvicultural y a la Licencia Ambiental de la Fuente de Materiales Cantera La Piedra, ubicada en el km 8 de la vía Río Viejo Tiquisio, así como la atención de las observaciones realizadas en mesa de trabajo al PAGA, de igual manera se observa la gestión en la implementación general de las medidas ambientales establecidas en el proyecto, no obstante se generan comentarios.
- Se evidencia reporte de actividades de excavación concerniente a la instalación de obras hidráulicas. Por otro lado, se sugiere especificar con mayor claridad la maquinaria y equipos en obra por parte del constructor, debido a que en la relación de carpetas no se reportan los mismos equipos y/o sus nombres son coincidentes, es fundamental la congruencia entre el informe, el formato de ficha técnica y registro del anexo 8.
- Revisión y aprobación de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 relacionado con el estado ambiental del proyecto en el 1 al 30 de junio de 2025.

FG 004_V05_2021-10-21
C:\Users\owOrtiz - SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA (1)\Informe Especialista\No 23 Mes Junio 2025\1.FG 004 Memo Tec. 001 Ejecutivo ambiental
23 junio.docx

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 109 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0



**SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**


Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (501)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

- Revisión y aprobación de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 relacionado con la Radicación y Actualización Ambiental.
- Revisión y aprobación de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3, relacionado con la Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental.
- Revisión y aprobación de Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3, relacionado con la Matriz de Cumplimiento Ambiental PMA o PAGA, del período 1 al 30 de junio de 2025.
- El consorcio Construvías remitió el informe trimestral No.7, y el mismo se encuentra en revisión por parte de la Interventoría.

VERIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al Contratista de obra realizar la limpieza del material vegetal sobrante, ya que se tienen dos reiteraciones.
- Informar a la interventoría el avance del estado del trámite de Ocupación de Cauce radicado ante la Corporación regional del Sur de Bolívar.

Sin otro particular suscribe,



Mauricio Maldonado Chaya, IC
Especialista AMBIENTAL SMA SAS

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 110 de 143 FECHA: 2025-05-12

Informe Especialista Sostenibilidad



**1.1 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

Bogotá, 09 de julio de 2025

MEMORANDO TÉCNICO N.023 INF. ESP. DE SOSTENIBILIDAD

PARA: Ing. OSCAR DAVILA, director de Interventoría Proyecto 998

DE: Mauricio Maldonado Chaya, Especialista de Sostenibilidad SMA

ASUNTO: Informe Mensual Ambiental Del 01 Al 30 de junio del 2025

Dado que es el treceavo mes de ejecución del contrato, en el presente periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2025, se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo como son:

- Reunión Comité de obra No. 31 y No.32 para el seguimiento ambiental al Contrato de Obra No 2678 de 2023.
- Presentación de informes semanales ambientales No 96, No 97, No 98 y No.99.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA REVISIÓN DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Se evidencia la sostenibilidad en el tiempo, el impacto positivo que tendrá el reemplazo de la segunda luz (30 metros), la cual estaba en condiciones precarias y a punto de colapsar, ya que asegura el paso sin riesgo de la vía, posibilitando el tránsito de vehículos de carga pesada de las diferentes haciendas palmicultoras de la región, lo cual impulsa la economía local.

Revisión del Informe Mensual de Obra N° 23, correspondiente al mes de junio de 2025, dónde se evidencia el cumplimiento de los requisitos ambientales, se reporta la gestión a los Permisos ambientales como el Permiso de Ocupación de Cauce, Permiso Silvicultural y a la Licencia Ambiental de la Fuente de Materiales Cantera La Piedra, ubicada en el km 8 de la vía Río Viejo Tiquisio, así como la atención de las observaciones realizadas en mesa de trabajo al PAGA, de igual manera se observa la gestión en la implementación general de las medidas ambientales establecidas en el proyecto, no obstante se generan comentarios.

Revisión y aprobación de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4 relacionado con el estado ambiental del proyecto en el 1 al 30 de junio de 2025.

Revisión y aprobación de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1 relacionado con la Radicación y Actualización Ambiental.

Revisión y aprobación de Formato MASPS-MN1-IN-1-FR-3, relacionado con la Pre-Acta Mensual de Inversión Ambiental.

FG 004_V0_2021-10-21
C:\Users\OmarC\OneDrive - SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES SA (f)\Informes Especialistas\No 23 Mes junio 2025\1.FG 004 Memo Tec. 001 Ejecutivo ambiental
23 junio.docx

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 111 de 143 FECHA: 2025-05-12



**1.1 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co


Revisión y aprobación de Formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3, relacionado con la Matriz de Cumplimiento Ambiental PMA o PAGA, del periodo 1 al 30 de junio de 2025.

- El consorcio Construvías remitió el informe mensual de obra ambiental y de sostenibilidad, la Interventoría se encuentra en revisión.

VERIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al Contratista de obra realizar la evaluación de impactos a corto, mediano y largo plazo del reforzamiento del puente la Piedra y sus métodos constructivos.
- Informar a la interventoría el avance del estado del trámite de Ocupación de Cauce radicado ante la Corporación regional del Sur de Bolívar, ya que falta por remitir al Invias.
- Se recomienda realizar charlas con la comunidad para exponer los avances y planes de contingencia en materia ambiental, llevados a cabo en el sector puente la piedra y demás tramos de vía intervenidos.

Sin otro particular suscribe,



Mauricio Maldonado Chaya, IC
Especialista de Sostenibilidad SMA SAS

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025		998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 112 de 143 FECHA: 2025-05-12

Informe Especialista Calidad



1.1 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

Bogotá, 18 de julio de 2025

MEMORANDO TÉCNICO N. 13 INFORME PROFESIONAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PARA: OSCAR MAURICIO ÁVILA, Director de Interventoría Proyecto 998

DE: PAOLA PESCADOR BLANCO, Profesional de Aseguramiento de Calidad

ASUNTO: Informe Mensual de Calidad del 01 al 30 de junio de 2025

Para el periodo del 1 al 30 de junio de 2025, se realizaron las siguientes actividades de Aseguramiento y Gestión de Calidad de acuerdo con el Plan de Calidad 998-PAC-001 establecido para el contrato No 1030-2022 INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0:

1. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

1.1 Plan de Calidad

Durante el mes de junio de 2025, se continuó con la implementación del Plan de Calidad del Proyecto, dando seguimiento a las actividades establecidas en el documento 998-PAC-001, correspondiente al Contrato No. 1030-2022.

1.2 Plan de Inspección

Se realizaron ensayos de laboratorio por parte de la interventoría en este periodo. Se efectuó la verificación de los ensayos ejecutados por el contratista como parte del control de calidad en obra.

1.3 Equipos

Se realizó la calibración de los siguientes equipos utilizados por la interventoría:

EQUIPO	FECHA DE CALIBRACIÓN	NO. CERTIFICADO	EMPRESA
Nivel Automático. Marca: Topcon. Referencia: ATB 4 A Serie: WP087307	27/MAY/2025	NA-27-25	SERTET S.A.S.
Estación Total Marca: FOIF Referencia: RTS Serie: AF07627	27/MAY/2025	EE-34-27	SERTET S.A.S.

FG 004, VS. 2025-10-21

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 113 de 143 FECHA: 2025-05-12	



**1.1 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

1.4 Indicadores de Gestión

Se evaluaron los siguientes indicadores, cuya medición es de carácter semestral:

Indicador	Índice	Meta	Seguimiento
Satisfacción del cliente	Calificación dada por el cliente	Bueno o excelente	Se debe enviar la encuesta de satisfacción del cliente para evaluar el desempeño del primer semestre del año 2025.
Calidad y oportunidad del servicio que presta SMA	Número de no conformidades técnicas	0	A la fecha no se han reportado no conformidades técnicas.
Desempeño del personal del proyecto	Calificación	Para personal de proyectos de SMA concepto = Bueno	Se debe evaluar el desempeño del personal que se haya retirado del proyecto por cualquier motivo.

1.5 No conformidades, Salidas No Conformes, Peticiones, Quejas o Reclamos

Durante el mes de junio no se presentaron No Conformidades, Salidas No Conformes ni Peticiones, Quejas o Reclamos. En caso de presentarse, deberán ser remitidas a la División del Sistema de Gestión de Calidad de SMA para su respectivo análisis y respuesta.

1.6 Auditoría interna

No se programaron auditorías internas durante el periodo reportado.

1.7 Riesgos

Se mantiene seguimiento a los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos del proyecto, especialmente aquellos asociados a:

- Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.
- Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR.
- Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas o con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada.
- Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor, que llegaren a generar efectos económicos al proyecto.

2. ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD HACIA EL CONTRATISTA DE OBRA

Para el mes de junio de 2025 se revisó el informe mensual No. 23 presentado por el contratista CONSORCIO CONSTRUVIAS, encontrándose las siguientes observaciones:

PG 004, V01, 2025-10-21

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 114 de 143 FECHA: 2025-05-12	



1.1 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

- Formato MEPE-MN1-IN-15-FR-11 “Resumen de Ensayos de Laboratorio”:
 - o Se recibieron los resultados del ensayo de contenido orgánico en los suelos, el cual está dentro de los parámetros aceptables.
 - o Se recibieron los resultados del ensayo de relaciones de humedad – peso unitario seco en los suelos.
 - o Se recibieron los resultados del ensayo de sales solubles, el cual está en un rango aceptable.
 - o Se recibieron los resultados del ensayo de análisis granulométrico-agregados límites de consistencia.

3. CONCLUSIONES

- Durante el periodo evaluado, la interventoría mantuvo el seguimiento a las actividades del proyecto conforme a lo establecido en el Plan de Calidad. No se registraron no conformidades, salidas no conformes ni PQRS.
- Se recuerda al contratista la importancia de mantener actualizados y completos los formatos técnicos, como parte del aseguramiento de calidad y cumplimiento contractual. Su omisión puede impactar en la verificación técnica, la trazabilidad de materiales y el cierre adecuado de etapas constructivas.

Cordialmente,



Paola Pescador Blanco
Profesional de Aseguramiento de Calidad

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p> <p>Página 115 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>

Informe Especialista Estructuras



1.1 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co

Bogotá, 16 de julio de 2025

MEMORANDO TÉCNICO N.023 INF. ESP. DE ESTRUCTURAS

PARA: Ing. OSCAR DAVILA, director de Interventoría Proyecto 998

DE: Camilo Andrés Phillips, Especialista de Estructuras SMA

ASUNTO: Informe Mensual Ambiental Del 01 Al 30 de junio del 2025

Dado que es el veintitresavo mes de ejecución del contrato, en el presente periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2025, se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo como son:

- Reunión Comité de obra No. 31 y No.32 para el seguimiento al Contrato de Obra No 2678 de 2023.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS APROBADOS:

Se realizó la verificación de la instalación de perfiles verticales para barandas en el lado izquierdo de la estructura metálicas del puente de La Piedra, así como la tubería horizontal de protección, de esta última, en total son 4 líneas de tubos metálicos, 3 de 4 pulgadas y 1 de 2 pulgadas a ambos lados de la estructura según diseño aprobado.

El Contratista avanzó en el armado en acero del refuerzo del estribo y las aletas y se adelantó en encofrado de estos elementos hasta una altura de 1.2 m más, de la cabecera principal del puente de La Piedra. Se adelanta el encofrado del segundo módulo del estribo central y aletas de la estructura en concreto con una altura de 1.2 metros, además se realizó la fundida en concreto de este módulo para un total de 2.4 metros. Se tomaron muestras de concreto para ensayo de resistencia.

El Contratista ejecuta la aplicación de soldadura en la parte inferior de las láminas de piso en la estructura metálica del puente. Se avanza en la instalación y armado de refuerzo en acero del estribo y las aletas en la estructura en concreto del puente de La piedra. Además, se realiza la colocación de encofrado para fundida del tercer módulo. Este encofrado tiene una altura de 1.2 metro para un total fundido de 3.6 metros de altura. El Contratista realizó la fundida del tercer módulo en el estribo y las aletas de la cabecera del puente de La Piedra. Se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia.

Se evidencia el avance de la fabricación de abrazaderas metálicas para agarre de tuberías de protección en las barandas del puente. Se realiza el encofrado para el refuerzo del estribo y las aletas de la cabecera del puente. Este encofrado va hasta una altura de 3.6 metros.

FG 004_V8_2021-10-21
C:\Users\Gonzalo\Documents\SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A (Informes Especialistas)\23 Junio 2025\1 FG 004 Memo Tec. 001 Ejecución ambiental
22 junio.docx

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 116 de 143 FECHA: 2025-05-12



**1.1 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**

Bogotá D.C. Calle 79 No. 7-32 PBX: (601)2186511 e-mail: smabog@smaingenieros.com.co


El Contratista realiza la fundida en concreto acelerado para el refuerzo del estribo y las aletas de la cabecera del puente. Esta fundida va hasta una altura de 3.6 metros. Se tomaron muestras de concreto para ensayos de resistencia. El Contratista realiza la perforación para anclaje e instalación de soportes de los pie de amigos del lado derecho e izquierdo de la pila central del puente de La Piedra. El Contratista avanza con la instalación de los pie de amigo de la luz existente y la luz en estructura metálica del puente de La Piedra.

El Contratista realiza la instalación de los accesos o transición de subida y bajada de la sección metálica del puente. Se evidencia la instalación de la parrilla de refuerzo para los accesos de subida y bajada de la sección metálica del puente.

VERIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al Contratista de obra realizar el presupuesto en donde se contemple las actividades de refuerzo del puente, además se requiere la instalación de las barandas en la luz existente, para garantizar el paso seguro de los vehículos y los peatones.
- Se recomienda al Contratista de obra realizar el reforzamiento del estribo de la luz existente, para garantizar el refuerzo total del puente La Piedra.

Sin otro particular suscribe,


Camilo Andrés Phillips, IC
Especialista Estructural SMA SAS

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 117 de 143 FECHA: 2025-05-12	

5. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Mediante el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se presenta la relación de equipo y vehículos que hacen parte de esta interventoría. **Ver el Anexo 6**

No aplica para el periodo.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Mediante el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 6.2. La interventoría lleva el control del personal, de aportes y seguridad social. **Ver el Anexo 6.**

6.3 INFORMACION FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Con el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se informa del estado financiero y presupuestal del contrato interventoría **Ver el Anexo 6**

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Con el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, Acto de aprobación de pólizas, las cuales se presentan el **Anexo 6**

A la fecha como interventoría nos encontramos al día con los requerimientos contractuales respecto a la presentación de garantías.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Mediante el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, se le realiza el seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría. **Ver Anexo 6**

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

1. Seguimiento a la inversión del anticipo. Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1 y Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-2 **Ver Anexo 6**

No aplica para el periodo.

2. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 118 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

Se incluye el enviado a la entidad, pendiente aprobación. No aplica para el periodo, pendiente aprobación.

3. Seguimiento al plan de cargas. Formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 Ver **Anexo 6**

ANEXOS INFORMACION DE LA INTERVENTORIA

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 <p>SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.</p> <p>NIT. 860.032.057- 7</p>	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>
<p>PROYECTO 998</p>		<p>Página 119 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	

ANEXO NO. 6
EQUIPO Y VEHICULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA

[illegible]

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 120 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 6

CONTROL DEL PERSONAL, DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 13. CONTROL DEL PERSONAL, DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 122 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

NEXO NO. 6 **INFORMACION FINANCIERO Y PRESUPUESTAL** **CONTRATO DE INTERVENTORIA.**

Tabla 14. INFORMACION FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 124 de 143 FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 6

SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 15. SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 125 de 143 FECHA: 2025-05-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																				
			VERSIÓN	1																																																				
			PÁGINA	1 DE 2																																																				
FECHA 30/06/2025 (Día / Mes / Año)																																																								
UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLÍVAR																																																								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1030 DE 2022 INTERVENTOR: SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.																																																								
OBJETO DEL CONTRATO: “INTERVENTORIA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”.																																																								
FECHA DE INICIO: 8/8/2023																																																								
PLAZO INICIAL: 31/12/2029																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2029 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 11,786,576,213.00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 11,786,576,213.00 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 2 ARNULFO ARIAS SAENZ																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 554,281,723.60</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>100%</td><td>\$ 1,311,431,011.00</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 1,108,563,447.20</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 1,662,845,170.80</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	10%	\$ 554,281,723.60	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1,311,431,011.00	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 1,108,563,447.20	Calidad del servicio	30%	\$ 1,662,845,170.80	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>16</td><td>6</td><td>2022</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>16</td><td>6</td><td>2023</td><td>31</td><td>12</td><td>2026</td></tr><tr><td>16</td><td>6</td><td>2024</td><td>31</td><td>12</td><td>2029</td></tr><tr><td>31</td><td>12</td><td>2026</td><td>31</td><td>12</td><td>2031</td></tr></tbody></table> <p>Cinco (05) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de las obras ejecutadas en el contrato objeto de interventoría en el primer periodo</p>			VIGENCIA						Desde			Hasta			16	6	2022	31	12	2026	16	6	2023	31	12	2026	16	6	2024	31	12	2029	31	12	2026	31	12	2031
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	10%	\$ 554,281,723.60																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	\$ 1,311,431,011.00																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 1,108,563,447.20																																																						
Calidad del servicio	30%	\$ 1,662,845,170.80																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
16	6	2022	31	12	2026																																																			
16	6	2023	31	12	2026																																																			
16	6	2024	31	12	2029																																																			
31	12	2026	31	12	2031																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101213045																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: 2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 10/8/2023																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES																																																								
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.																																																								
<table><thead><tr><th>Amparo</th><th>% Amparo</th><th>Valor Asegurado (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>			Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Cumplimiento	N/A	N/A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A	Calidad del servicio	N/A	N/A	<table><thead><tr><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr></thead><tbody><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr></tbody></table>			VIGENCIA						Desde			Hasta			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)																																																						
Cumplimiento	N/A	N/A																																																						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A																																																						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	N/A	N/A																																																						
Calidad del servicio	N/A	N/A																																																						
VIGENCIA																																																								
Desde			Hasta																																																					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																																			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																																			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																																			
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A																																																			
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. N/A																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: N/A (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: N/A																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: N/A																																																								
OBSERVACIONES:																																																								
NOTAS: 1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto. 2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).																																																								
Firma Nombre: CARLOS EDUARDO BERNAL LATORRE Representante Legal Matrícula Profesional No.: 13905 CND			Firma Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ Supervisor Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV																																																					
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.																																																								

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 126 de 143 FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 6

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Tabla 16. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 127 de 143 FECHA: 2025-05-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
			FECHA	30/06/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: <u>Grupo Grandes Proyectos Regionales 1</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>Bolívar</u>				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: <u>1030 de 2022</u> (Indicar número y año)				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0				
INTERVENTOR: <u>SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S</u>				
FECHA DE INICIO: <u>08-ago-23</u> (Indicar día, mes y año)		PLAZO INICIAL: _____	FECHA DE VENCIMIENTO: <u>31/12/2027</u> (Incluye prórrogas y suspensiones)	
CONTRATO DE OBRA No: <u>2618 DE 2023</u> (Indicar número y año)				
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CONSTRU VÍAS R/L DIEGO ARMANDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ</u>				
1. PLAN DE CALIDAD				
PRESENTADO: SI <u>X</u> NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ VERSIÓN No. <u>0</u> FECHA DE VERSIÓN: <u>abr-24</u>				
OBSERVACIONES:				
Plan de Calidad, identificado como 998-PAC-001, Versión: 0, elaborado de acuerdo con los Requisitos Norma NTC – ISO 9001: 2015				
2. AUDITORIAS DE CALIDAD				
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI <u>X</u> NO _____		No. DE AUDITORIAS PROGRAMADAS: <u>3</u>	FECHA ÚLTIMA AUDITORIA: <u>29-oct-24</u>	
PRESENTO INFORME DE AUDITORIA: SI _____ NO _____		No. DE AUDITORIAS REALIZADAS: <u>1</u>	FECHA PROXIMA AUDITORIA: <u>oct-25</u>	
OBSERVACIONES:				
Durante el periodo evaluado no se tiene programada auditoria al proyecto.				
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)				
PRESENTADO: SI <u>X</u> NO _____ APROBADO: SI <u>X</u> NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: <u>abr-24</u>				
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: <u>29</u>		No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: <u>29</u>		
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI <u>X</u> NO _____				
OBSERVACIONES:				
Durante el mes de junio de 2025, la interventoría realizó los ensayos de laboratorio de resistencia al concreto.				
El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.				
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES				
No. de No Conformidades reportadas en el mes: <u>0</u>		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: <u>0</u>		
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: <u>0</u>		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: <u>0</u>		
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: <u>0</u>				
OBSERVACIONES:				
Durante el mes de mayo de 2025 no se reportan no conformidades.				
5. QUEJAS Y RECLAMOS				
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: <u>0</u>		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: <u>0</u>		
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: <u>0</u>		No. Acumulado De quejas y reclamos recibidas por el contrato: <u>0</u>		
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: <u>0</u>		No. Acumulado De quejas y reclamos atendidas en el contrato: <u>0</u>		
OBSERVACIONES:				
No se presentaron quejas o reclamos hacia la interventoría.				

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 128 de 143 FECHA: 2025-05-12

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		Satisfacción del cliente. Se enviara la encuesta de satisfacción al representante por parte del cliente.
IG2: Índice de gestión 2 =		Calidad y oportunidad del servicio que presta SMA. Durante el mes de mayo no se reportaron no conformidades técnicas.
IG3: Índice de gestión 3 =		Desempeño del personal del proyecto. En el mes de mayo no se realizo retiro de personal.
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).


No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Estación Total	FOIF	AF07627	27/05/2025	EE-34-27	23/11/2025	
2	Nivel Automático	TOPCON	WP087307	27/05/2025	NA-27-25	23/11/2025	

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea “NO”, el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.


Firma
Nombre: OSCAR MAURICIO ÁVILA
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-78451 CND


Firma
Nombre: PAOLA ANDREA PESCADOR BLANCO
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25228135261 CND


Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SÁENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del RNVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

 <p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p>	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 <p>SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.</p> <p>NIT. 860.032.057- 7</p>	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>
<p>PROYECTO 998</p>		<p>Página 129 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	

ANEXO NO. 6

SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROYECTO MECANAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTIPOZO CONTRATO DE INTERVENIENTA															CÓDIGO	MEP/MAI-BO-3-FB(0)			
																		PERSONA	1 DE 1	
																		PÁGINA	1 DE 1	
																		FECHA	23/06/2024 (día / mes / año)	

UNIDAD EJECUTORA: Grupo Grandes Proyectos Regionales S **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

DATOS GENERALES

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 2)

CONTRATO DE INTERVENIENTA No. 1030 DE 2020 **INTERVENTOR:** SALGADO MELÉNDEZ Y ASOCIADOS

OBJETO DEL CONTRATO:
 INTERVENIENTA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENIENTA: ARNULFO ARAUS SAEZ

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO


ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES 6	VR. MES 7	VR. MES 8	VR. MES 9	VR. MES 10	VR. MES 11	VR. MES 12	VR. MES 13	VR. MES 14	VR. MES 15	VÁLOR PROGRAMADO APROXIMADO (\$)	%
1	Costos de Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.484.818	\$ 12.484.818	\$ 12.484.818	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	25,7%
2	Costos Directos	\$ -	\$ -	\$ 2.514.584	\$ 2.514.584	\$ 2.514.584	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	\$ 4.707.158	8,3%
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ 2.514.584	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	34,0%

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 16	VR. MES 17	VR. MES 18	VR. MES 19	VR. MES 20	VR. MES 21	VR. MES 22	VR. MES 23	VR. MES 24	VR. MES 25	VR. MES 26	VR. MES 27	VR. MES 28	VR. MES 29	VR. MES 30	VÁLOR PROGRAMADO APROXIMADO (\$)	%
1	Costos de Personal	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 33.292.844	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 41.616.055	\$ 396.363.238	71,4%
2	Costos Directos	\$ 6.707.158	\$ 6.707.158	\$ 6.707.158	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 8.383.945	\$ 838.638.754	54,6%
	TOTAL	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 1.235.000.000	85,0%

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 31	VR. MES 32	VR. MES 33	VR. MES 34	VR. MES 35	VR. MES 36	VR. MES 37	VR. MES 38	VR. MES 39	VR. MES 40	VR. MES 41	VR. MES 42	VR. MES 43	VR. MES 44	VR. MES 45	VÁLOR PROGRAMADO APROXIMADO (\$)	%
1	Costos de Personal	\$ 51.603.908	\$ 51.603.908	\$ 51.603.908													\$ 2.065.172.883	83,2%
2	Costos Directos	\$ 10.366.082	\$ 10.366.082	\$ 10.366.082													\$ 218.827.043	58,8%
	TOTAL	\$ 62.000.000	\$ 62.000.000	\$ 62.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.283.999.926	100,0%

NOTAS:

- El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor ganado al interventor.
- El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para autos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos.
- Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de intervinienta debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada,



“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”

SMA
SALGADO, MELÉNDEZ Y
ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES
S.A.S.
NIT. 860.032.057-7

**CONTRATO
1030 DE 2022
PROYECTO 998**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23
01 AL 30 JUNIO DEL 2025

998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
Página 130 de 143	
FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 6

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CARGAS

The image shows a complex financial statement, likely a balance sheet or income statement, with multiple columns and rows. The document is heavily redacted with black boxes, obscuring much of the data. The visible text includes various financial terms and headings, such as "BALANCE SHEET", "INCOME STATEMENT", and "CASH FLOW STATEMENT". The document is dated "12/31/2010" and "12/31/2011". The bottom of the page contains a signature and a date, "12/31/2011".

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 131 de 143 FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 4 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Tabla 17. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Ítem	Fecha	Carta No.	Radicado a Invias	Fecha Radicación a Invias	Para	De	Asunto
	03/06/2025	998-INV-CCV-GDB-291-1458			CCV-GBOL	SMA	PTO-998 PROGRAMACIÓN REUNIÓN PRESENCIAL REVISIÓN Y CONCILIO DE CANTIDADES Y AJUSTE DE PRESUPUESTO 2025.
	06/06/2025	998-INV-292-1463			INV	SMA	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 96 correspondientes al periodo 30 de Mayo de 2025 al 05 de junio de 2025.
	13/06/2025	98-INV-293-1511			INV	SMA	: E-998 Remisión informe semanal de Interventoría No. 97 correspondientes al periodo 06 de junio de 2025 al 12 de junio de 2025.
	19/06/2025	998-CCV-294-1512			CCV	SMA	VIABILIZACIÓN DE REFUERZO ADICIONAL ESTRIBO MENOR PR 05+93
	20/06/2025	998-INV-295-1542			INV	SMA	E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 98 correspondientes al periodo 13 de junio de 2025 al 19 de junio de 2025.
	25/06/2025	998-INV-296-1646			INV	SMA	: INFORME MENSUAL NO 22 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025.
	27/06/2025	998-CCV-297-1651			CCV	SMA	SOLICITUD DE LIMPIEZA GENERAL EN LA OBRA POR ACUMULACION DE DESECHOS, EN LOS ACCESOS AL PUENTE DE LA PIEDRA PR 05+930.
	27/06/2025	98-INV-298-1654			INV	SMA	: E-998 Remisión informe semanal de interventoría No. 99 correspondientes al periodo 20 de junio de 2025 al 26 de junio de 2025.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Ítem	Fecha	Carta No.	Para	De	Asunto
	JUN 09-2025	CCV-2678-285	SMA	CCV	: Informe de obra No.22
	JUN 25-2025	CCV-2678-287	SMA	CCV	Programa de inversión - Apus N

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 132 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

Tabla 18. REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRA

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 133 de 143 FECHA: 2025-05-12

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1030 DE 2022 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 20 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
REGISTRO FOTOGRÁFICO RÍO VIEJO - TIQUISIO		
 <p>4 jun 2025 15:04:14 Vía Río Viejo - Tiquisio, Transversal sur de Bolívar #Punto de La Piedra, #Refuerzo de acero en estribo</p>	 <p>1 jun 2025 10:42:16 Vía Río Viejo - Tiquisio, Transversal sur de Bolívar #Instalación perfiles para barandas #Punto de La Piedra</p>	
Instalación de Formaletas para fundida segunda sección del reforzamiento en el estribo 2 del puente de la piedra km5+960	Instalación de perfiles para las barandas del puente de la piedra km5+960	
 <p>Vía Río Viejo - Tiquisio Transversal Sur De Bolívar Excavación Para Mejoramiento En Caga De Jorcaplen K11+290-K11+500 N 8° 36' 36" W 73° 56' 49" 05 jun 2025 08:38</p>	 <p>Vía Río Viejo - Tiquisio Transversal Sur De Bolívar Compactación De Material En Km11+550-Km11+620 N 8° 36' 38" W 73° 56' 58" 10 jun 2025 14:54</p>	
Excavación en material comun seco km11+290-km11+500	Compactación del material de terraplen km11+550-km11+620	
 <p>Vía Río Viejo - Tiquisio Transversal Sur De Bolívar Excavación En Roca Para Ampliación De Calzada K11+620-K11+700 N 8° 36' 32" W 73° 57' 24" 10 jun 2025 14:41</p>	 <p>11/6/2025 3:11 p.m. VIA RIO VIEJO TIQUISIO TRANSVERSAL SUR DE BOLIVAR #Fundida de Losa Inferior Box km 5+388 Lado Derecho</p>	
Relleno con material de prestamos laterales para ampliación de vía km11+620-km11+700	Fundida de la Losa inferior, Solera y Dentellon del Box Coulvert del km5+388	

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 134 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0

 <p align="right">26 jun 2025 10:03:36 a. m. VIA RIO VIEJO-TIQUISIO TRANSVERSAL SUR DE BOLIVAR #Adecuación Para Reforzamiento Pila Central Puente LA Piedra</p>	 <p align="right">20/6/2025 9:24 a. m. VIA RIO VIEJO-TIQUISIO TRANSVERSAL SUR DE BOLIVAR #Instalación De Tubería de 1,m×1,50m Alcantarilla km13+130</p>
Adecuación del jarillón para intervenir el reforzamiento de la pila central del puente de la piedra ubicado en el km 5+960	Instalación de tubería de la Alcantarilla Doble del km 13+130
 <p align="right">Via Río Viejo - Tiquisio Transversal Sur de Bolívar #Aplicación de Pintura puente la Piedra martes, 24 de junio de 2025 10:23:14</p>	 <p align="right">26 jun 2025 10:11:12 a. m. VIA RIO VIEJO-TIQUISIO TRANSVERSAL SUR DE BOLIVAR #Acabado de Piso Del Puente LA Piedra</p>
Aplicación de pintura de las barandas del puente de la piedra km 5+960	Acabado del piso del puente de la piedra km5+960

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025		998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 135 de 143 FECHA: 2025-05-12

ANEXO NO. 6

REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTALES, SOCIAL, PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD



Reunión Avance de Obra con la Comunidad.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 136 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	



Humectación de la vía

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 137 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

ANEXO NO. 8

BITACORA

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 VERSIÓN: 0 Página 138 de 143 FECHA: 2025-05-12

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo con los suscripción y orden de inicio del contrato de interventoría 1030 DE 2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"., se han iniciado tramites de carácter administrativo, reuniones entre los representantes de las partes, Gobernación de Bolívar, Instituto Nacional de Vías Territorial y Gestoría; Contratista e Interventoría.

Dado que es el diecinueveavo mes de ejecución del contrato, en el presente periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero de 2025, se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo como son:

- Presentación de informe mensual No.23.
- Presentación de informes semanales No 96, No 97, No 98, No. 99 y No.100.

Trazabilidad revisión documentos en cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones numeral 8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- Interventoría presenta la trazabilidad del estado de los documentos para el control y ejecución de la Obra: -Hojas de vida del personal profesional (Ok) - Programa de Reintegración y Reincorporación (Ok) - Relación de equipo mínimo obligatorio (Ok) - Análisis de precios unitarios (Ok) - Programa de Obra (Pendiente) - Programa de Inversiones (Ok) Ajustar fechas - Flujo de caja (Ok) - Programa de generación de empleo (Ok) - Instalaciones provisionales (Ok) - Laboratorio toma de control de calidad (Ok) - Plan de Calidad (Pendiente) - Plan de Manejo de Tránsito (Ok)
- Referente a los análisis de precios unitarios, Interventoría mediante comunicado 998-CCV-034-5337 de fecha 10 de noviembre de 2023, presenta nuevamente observaciones a los APU's; como el Contratista de obra Consorcio Constrú Vías no está de acuerdo con estas observaciones, La interventoría recuerda que los APU'S autorizados por la gobernación y con la debida firma del representante legal del contratista deben ser remitidos para que la interventoría proceda con la firma de su representante legal y así cerrar el tema, además se recuerda revisar el concreto en los APU'S, la interventoría remitió las observaciones mediante oficio 998-CCV-044-5556.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15 Página 139 de 143 FECHA: 2025-05-12	VERSIÓN: 0

Actividades realizadas para la revisión de los ajustes a los estudios y diseños del periodo:

Recomendaciones:

- El Consorcio Construcción Vías mediante oficio CCV-2678-287 con fecha del 25/6/2025, envió Programa de inversión y los Apu No previstos.
- El consorcio Construcción Vías mediante oficio CCV-2678-285 con fecha del 9/6/2025, realizó el envío Informe de obra No.22.
- En el recorrido técnico inicial se pudo evidenciar el estado crítico del segundo puente ubicado en la abscisa K5+936 sentido Río Viejo-Tiquisio, donde presenta graves deficiencias estructurales, que representan un riesgo significativo de colapso o de comportamiento inadecuado de la estructura. Esta novedad fue informada al Instituto Nacional de Vías INVÍAS mediante comunicado 998-INV-004-3826 de fecha 05 de septiembre de 2023. Por lo anterior se recomienda reforzar dicho puente mientras se construye un nuevo puente Vehicular. Se solicitó al Contratista de Obra en los diferentes comités de obra, que presente varias alternativas para su reforzamiento y se estudie la posibilidad de la construcción de un puente metálico. Continúa pendiente la presentación de estas propuestas por parte del Consorcio Construcción Vías. El Consorcio Construcción Vías junto con la Interventoría definen que la mejor opción para el Proyecto es construir una estructura metálica en el tramo deteriorado del puente existente en una longitud de 30 metros mientras se construye el puente nuevo No 2; una vez construido el puente No 2 se desmonta esta estructura metálica y se utilizará para la ampliación del puente No 1 ya que el existente no tiene el ancho de diseño.
- Otra de las recomendaciones por parte de esta Interventoría es la modificación del plazo del Contrato de Obra No 2678 de 2023 ya que en la CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO dice “El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SIETE (7) AÑOS, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones”. Que para este contrato la orden de inicio se dio el día 18 de agosto de 2023 terminando el plazo el día 17 de agosto de 2030. Por lo anterior se debe revisar el contrato de obra por parte de la Gobernación de Bolívar en cuanto a pólizas, plazo del contrato de obra y corrección del acta de inicio de obra de acuerdo con el convenio No 2045 de 2021 que tiene como plazo hasta el 31 de diciembre de 2029. El Contratista de obra mediante oficio CCV-2678-046 acepta la modificación del plazo contractual de acuerdo con el plazo del convenio Interadministrativo No 2045 de 2021. La Gobernación de Bolívar realiza el otrosí al contrato de obra, de acuerdo con el plazo estipulado en el convenio No 2045-2021 con fecha de terminación 31 de diciembre de 2029.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p>“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
<p>CONTRATO 1030 DE 2022</p> <p>PROYECTO 998</p>	<p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025</p>	<p>998-IFM-GE-15</p> <p>Página 140 de 143</p> <p>FECHA: 2025-05-12</p>	<p>VERSIÓN: 0</p>

- Como parte de la revisión de diseños básicos del proyecto se realizó una evaluación de los planos y estudios Fase III que fueron generados para la Gobernación de Bolívar en el año 2022 para la construcción de las obras de mejoramiento de la vía que comunica los municipios de Río Viejo y Tiquisio. En conclusión, con base en la revisión adelantada se encuentra que los estudios de referencia del proyecto no corresponden con un nivel de diseño Fase III y por lo tanto se requiere que el Contratista de Obra complemente la información con el fin de asegurar que las actividades de construcción del proyecto se desarrollen de manera adecuada y no se presenten diferencias en cronograma o recursos necesarios para la implantación de las obras. La identificación de las fuentes de material es un punto clave tanto para el presupuesto de obra, como para la definición del cronograma del proyecto. Se requiere que el Contratista de Obra envíe un estudio de fuentes de materiales para desarrollar la verificación correspondiente teniendo en cuenta que los estudios de referencia remitidos por la Gobernación de Bolívar no presentan una caracterización adecuada de las fuentes de materiales que serán utilizadas para la construcción de los rellenos y la estructura de pavimento proyectada en los diseños para construcción. Por lo anterior esto ha dificultado la entrega de los ajustes a los estudios y diseños en los plazos establecidos en el contrato de obra.
- Continúa pendiente definir con la Gobernación de Bolívar cual es la versión final de los Estudios y Diseños que fueron presentados al Instituto Nacional de Vías para este Proyecto, ya que a la fecha esta Interventoría no ha recibido de forma oficial esta información.

De acuerdo el cronograma de obra, para la ejecución de la reserva del año 2024 y 2025 a corte de la semana 100 comprendida entre las fechas del 27 de junio al 3 de julio de 2025, el Contratista presenta un avance de obra del 1.73%, de acuerdo con la meta física programada respecto a la meta física ejecutada acumulada. Para este periodo el contratista de acuerdo con el cronograma de inversión presentado tiene programado ejecutar el valor de \$31.383.348.823.87 y han ejecutado aproximadamente un valor de \$ 32.784.251.788.87 Conforme con las actividades ejecutadas las semanas anteriores podemos concluir, que el contratista está cumpliendo estrictamente con lo programado para el periodo del mes de mayo del 2025, que es ejecutar el valor de \$ 2.283.881.897 que equivalen al 5.80% del valor del programado para este año.

El contratista durante el presente periodo realizo las siguientes actividades :

- **PUENTE METÁLICO DE LA PIEDRA**

Durante este periodo se realizó la fundida en concreto de los accesos de subida y bajada del carril izquierdo a la parte metálica del puente.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 141 de 143	
		FECHA: 2025-05-12	

El contratista está realizando la conformación del Jarillón desde la cabecera de la margen izquierda hasta la pila central para poder iniciar actividades del refuerzo en ese elemento.

Continuaron en la colocación de costales rellenos de material tipo terraplén alrededor de la base de la pila central del puente de La Piedra; además, se realizó drenaje con retroexcavadora y motobomba para evacuar al agua de la zona de influencia donde se realizarán las actividades de anclaje y perforación del acero de refuerzo.

Se realizaron perforaciones y anclajes parciales de acero en el muro de la pila central del puente.

Las actividades no se han podido realizar normalmente por el continuo flujo de agua y el alto nivel freático en la pila central.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Se realizó la toma de muestras de cilindros de concreto del segundo muro del Box Couvert ubicado en el K5+388. Lado izquierdo.

El contratista le presento a la Interventoría de manera formal a través del oficio CCV-2678-291. Remisión Licencia Ambiental Global – Resolución No. 0131 del 17 de marzo de 2025, mediante la cual se otorga Licencia Ambiental Global al proyecto minero “Cantera Construcción vías”, presentado por el Consorcio Construcción Vías, identificado con NIT 901.715.685-2, localizado en el municipio de Río Viejo, Bolívar, bajo la Autorización Temporal No. 508350.

BOX COULVERT 3X3 - K5+388

Se realiza el encofrado y fundida del primer muro del lado derecho.

Se realiza el armado estructural en acero de la parrilla superior del lado derecho, además tiene tableros y formaleas laterales parciales.

Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 85%.

BOX COULVERT 3X2 – K6+143

Se avanza con el armado estructural de la parrilla inferior, aletas y muros.

Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 18%.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022 PROYECTO 998	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
		Página 142 de 143 FECHA: 2025-05-12	

ALCANTARILLA DE 150 cm, SENCILLA K6+736.

Se realizó la fundida de solado a ambos lados de la cabecera

Esta obra de arte presenta un avance de ejecución del 60%.

De acuerdo al seguimiento realizado el pasado 30 de abril, se evidencia que la actividad de tala de árboles no está contemplando la disposición final del material de residuo como lo son las ramas de tamaño considerable y follaje sobrante de la actividad mencionada, las cuales se encuentran dispuestas sin ningún tipo de manejo ni señalización, por lo cual se reitera la solicitud al contratista dar una pronta solución al tema, bien sea por acta de donación a la comunidad de este material, idea propuesta desde la visita a campo realizada el 3 de abril de 2024 o por lo contrario realizar la actividad de reducción del material y disposición final pertinente en un sitio autorizado.

La Interventoría continuará exigiendo al Contratista de obra, el cumplimiento en la ejecución de todas las actividades de manera oportuna las cuales están establecidas en el Contrato de referencia.

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	<p align="center">“INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0”</p>	 SALGADO, MELÉNDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT. 860.032.057- 7	
CONTRATO 1030 DE 2022	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 23 01 AL 30 JUNIO DEL 2025	998-IFM-GE-15	VERSIÓN: 0
PROYECTO 998		Página 143 de 143 FECHA: 2025-05-12	

7. LISTADO DE ANEXOS

- Anexo No. 1 Contenido informe mensual
- Anexo No. 2 Informe Semanal
- Anexo No. 3 Maquinaria y equipo Obra
- Anexo No. 4 Personal y seguridad social obra
- Anexo No. 5 Informe financiero y presupuestal obra
- Anexo No. 6 Estado general del tiempo
- Anexo No. 7 Resumen ensayos laboratorio obra
- Anexo No. 8 Seguimiento de garantías de obra
- Anexo No. 9 Seguimiento Plan de Calidad obra
- Anexo No. 10 Seguimiento Inversión anticipo de obra
- Anexo No. 11 Seguimiento programa de inversión obra
- Anexo No. 12 Actas de comité
- Anexo No. 13 Actas de reunión
- Anexo No. 14 Informe especialista y profesionales
- Anexo No. 15 Equipos y vehículos Interventoría
- Anexo No. 16 Personal y seguridad social Interventoría
- Anexo No. 17 Informe financiero y presupuestal interventoría
- Anexo No. 18 Seguimiento de garantías de Interventoría
- Anexo No. 19 Seguimiento Plan de Calidad de Interventoría
- Anexo No. 20 Inversión anticipo de Interventoría
- Anexo No. 21 Plan de Cargas
- Anexo No. 22 Relación de la correspondencia.
- Anexo No. 23 registro fotográfico del avance de las obras
- Anexo No. 24 Registro fotográfico y videos de las actividades ambientales, sociales,
prediales y de sostenibilidad