

Fecha 2025-08-25 AAAA MM DD	 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
--	--	--

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARANDA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL CALLE 13 EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Construcción de la intersección a desnivel de Puente Aranda y demás obras complementarias, correspondiente a las obras de adecuación al Sistema TransMilenio de la Troncal Calle 13 en Bogotá D.C.

CONTRATO No. IDU-1456-2023

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Monica Andrea Prieto Sanchez - Apoyo Principal, Norman Felipe Giraldo Patino - Apoyo Principal, Martha Carolina Guerra Sarmiento - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	3.11%
% EJECUTADO	3.08%
% VARIACIÓN	-0.03%

ESTADO DEL CONTRATO

Se siguen trabajando en actividades de movilidad para la implementación del PMT de Alto Impacto.
Se tiene coordinada el recorrido con Transmilenio para verificación de radios de giro.
Ultimando detalles de bacheo y parcheo en los desvíos que observo la Secretaría de Movilidad Distrital en recorrido de verificación.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CC L1	Contratista	CONSORCIO INTERSECCION 13 CR
Contrato No.	IDU-1456-2023	Contrato No.	IDU-1550-2023
Valor Inicial	\$ 477.834.784.322,00	Valor Inicial	\$ 28.384.241.814,00
Total Contrato	\$ 477.834.784.322,00	Total Contrato	\$ 28.384.241.814,00
Valor Pagado	\$ 18.058.947.156,00	Valor Pagado	\$ 2.262.675.344,00
Plazo Inicial	1080 días	Plazo Inicial	1080 días
Plazo Actualizado	1320 días	Plazo Actualizado	1320 días
Fecha de Iniciación	2023-06-22	Fecha de Iniciación	2023-06-22
Fecha de Terminación Actual	2028-01-18	Fecha de Terminación Actual	2028-01-18
No. Empleos generados	250	No. Empleos generados	41

INFORMACIÓN INTERVENTORÍA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO INTERSECCION 13 CR
Contrato No.	IDU-1550-2023
Valor Inicial	\$ 28.384.241.814,00
Total Contrato	\$ 28.384.241.814,00
Valor Pagado	\$ 2.262.675.344,00
Plazo Inicial	1080 días
Plazo Actualizado	1320 días
Fecha de Iniciación	2023-06-22

Fecha de Terminación Actual

2028-01-18

No. Empleos generados

41

OBSERVACIONES

- Se siguen trabajando en actividades de movilidad para la implementación del PMT de Alto Impacto.
- Se tiene coordinada el recorrido con Transmilenio para verificación de radios de giro.
- Ultimando detalles de bacheo y parcheo en los desvíos que observo la Secretaría de Movilidad Distrital en recorrido de verificación.

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	100,00	100,00	\$ 1.129.532.867,00	\$ 1.027.167.974,00
Construcción	3,82	3,79	\$ 13.728.906.095,00	\$ 13.599.334.454,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORIA (CUANDO APLIQUE)
1. REVISIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS DE DETALLE DEL PROYECTO	100.0	100.0	0.0	
2. APROBACIÓN DE PMT ESPECÍFICOS	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100.0	100.0	0.0	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SST	100.0	100.0	0.0	
GESTION PMT (*INICIAL)	100.0	100.0	0.0	
SEMAFORIZACIÓN	100.0	100.0	0.0	
GESTIÓN DE CALIDAD	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE H - COMPONENTE DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	100.0	100.0	0.0	
COMPONENTE DE PATRIMONIO CULTURAL	100.0	100.0	0.0	
OTRAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN	100.0	100.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Construir Puentes vehiculares	6,00	0,00	Unit(s)
Espacio Público	67.072,26	0,00	m2
Construir Glorieta a Nivel	1,00	0,00	Unit(s)
Construir Glorieta Elevada	1,00	0,00	Unit(s)
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	18,31	0,00	Km_Carril
Construir Km-Carril de Malla Vial Troncal	3,20	0,00	Km_Carril
Construir m2 de zona verde	7.986,70	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	2,00	0,00	Km
Construir Box coulvert	3,00	0,00	Unit(s)
Construir Km de troncal	1,12	0,00	Km