


Código:		SUPERVISION DE CONTRATOS	 <small>EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA</small>
Versión:	1-2023		
Vigencia:			
Página	Página 1 de 3		

**INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 Y FINAL
SEPTIEMBRE DEL 2025**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CCO-037-2025

Fecha: 05-09-2025

Objeto: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA"

Nombre del contratista: FERREAGRO MARINILLA S.A.S

CC / Nit: 901.453.183 – 1

Fecha Inicio: 09/05/2025

Fecha Terminación inicial: 26/08/2025

Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:

Catalina Jaramillo Salazar

Cargo del Supervisor:

Directora de planeación e infraestructura

Valor inicial del Contrato: DOSCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L. (\$220.892.775) IVA INCLUIDO Y TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR ML

\$220.892.775

AVANCE DEL CONTRATO

Las actividades de ejecución de la instalación de 33 pozos sépticos se ejecutaron a entera satisfacción.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$220.892.775

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME

\$ 186.909.271

84.61%

Nro. De Pago

Comp. de Egreso

Fecha

Valor

% Avance

Nro. De Pago	Comp. de Egreso	Fecha	Valor	% Avance
VALOR EJECUTADO A LA FECHA			\$ 186.909.271	84.61%
VALOR LIBERAR			33.983.504	15.39%

Código:	
Versión:	1-2023
Vigencia:	
Página	Página 2 de 3

SUPERVISION DE CONTRATOS



OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

NRO. DE PLANILLA	IBC	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN
78164286, 77499995, 77030166, 76386616		Marzo, abril, mayo junio	

RESIDENTE

TIPO DE IDENTIFICACION	NUMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ULTIMO PERIODO COMPENSADO	EPS	TIPO DE AFILIACION
CC	1.046.814.604	ARISTEZABAL	GARCIA	JUAN	CAMILO	2025-06	EPS-SURA	COTIZANTE
EPS	PERIODOS COMPENSADOS	DIAS COMPENSADOS	TIPO DE AFILIADO	OBSERVACIONES				
EPS-SURA	2025-06	30	COTIZANTE	PAGO COTIZACION				
EPS-SURA	2025-05	30	COTIZANTE	PAGO COTIZACION				
EPS-SURA	2025-04	30	COTIZANTE	PAGO COTIZACION				
EPS-SURA	2025-03	30	COTIZANTE	PAGO COTIZACION				

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

En el contrato inicial se contemplaban treinta y nueve (39) pozos sépticos; sin embargo, se aprobaron para ejecución treinta y tres (33). El alcance incluyó el suministro, transporte e instalación de dichos 33 pozos sépticos, así como la capacitación a los 33 usuarios correspondientes.

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de **SUPERVISOR** que el contratista FERREAGO, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Código:	
Versión:	1-2023
Vigencia:	
Página	Página 3 de 3

SUPERVISION DE CONTRATOS



El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a cinco (05) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

CATALINA JARAMILLO SALAZAR
Directora de Planeación e Infraestructura "SUMAR"
Supervisor

Proyecto: Yojan Ivan Giraldo Arango/Apoyo a la supervisión.

Revisó y Aprobó: Catalina Jaramillo Salazar /directora de Planeación e infraestructura - EDUR



FERRAGIRO Marinilla SAS
 NIT 901.157.946-5

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA N° CCO-037-2025. CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS AID PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA
 UBICACION: MUNICIPIO DE MARINILLA
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARINILLA
 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE CORNARE Y MUNICIPIO DE MARINILLA S-CI-726-7024

VALOR TOTAL: \$ 220.852.775
 VALOR ADICIONALES: \$
 VALOR DEDUCCION: \$ 33.983.503
 VALOR FINAL: \$ 186.909.272
 EJECUCION ACUMULADA: \$ 186.909.272
 FECHA DE CORTE: 06/06/2025
 PORCENTAJE EJEC: 100%

FECHA DEL ACTA: 6-jun-25
 DIAS DE EJECUCION CONTP: 40

ITEM	DESCRIPCION	SUBACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRACTUAL		VALOR TOTAL	CANTIDAD OBRA	ACTA N°1	ACUMULADO DE OBRA		% EJECUCION
					VALOR UNITARIO	VALOR EJECUTADO				CANTIDAD ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	
1,10	Tuberia PVC sanitaria de 4" dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad por 0.30 m de ancho con pendiente del 3%.		m	468,0	\$ 24.810	\$ 11.611.080	396,00	0	\$ 9.874.760	396,00	9.874.760	85%
1,20	Union PVC 4"		un	39,0	\$ 7.640,00	\$ 297.960	33,00	0	\$ 252.120	33,00	252.120	85%
1,30	Codo PVC 4"		un	39,0	\$ 12.929,00	\$ 504.331	33,00	0	\$ 426.657	33,00	426.657	85%
1,40	Buje 3" a 4"		un	39,0	\$ 9.271,00	\$ 379.331	33,00	0	\$ 320.991	33,00	320.991	85%
1,50	Sifon 4"		un	39,0	\$ 23.263,00	\$ 916.357	33,00	0	\$ 784.179	33,00	784.179	85%
1,60	Soladora liquida PVC		PA	0,156	\$ 78.333,00	\$ 12.221	0,132	0	\$ 10.341	0,132	10.341	85%
1,70	Limpador removedor para PVC		PA	0,156	\$ 45.668,00	\$ 7.179	0,132	0	\$ 6.037	0,132	6.037	85%
1,80	Arenilla		m3	11,700	\$ 32.641,00	\$ 381.900	9,900	0	\$ 323.146	9,900	323.146	85%
1,90	Sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado integrado. Seplico con un volumen nominal mínimo de 1500 Litros * y un volumen mínimo del medio filtrante que se disponga en el FAFA de 0,30 m³, para un volumen total del sistema integrado seplico más FAFA de mínimo de 2000 L y los accesorios requeridos para empalmar con las tuberías de PVC de 4 pulgadas de entrasa del afluente y de salida del efluente.		un	39,0	\$ 2.769.918,00	\$ 108.806.802	33,0	0	\$ 92.067.294	33,00	92.067.294	85%
1,10	Oficial		un	39,0	\$ 95.141,50	\$ 3.710.519	33,0	0	\$ 3.139.670	33,00	3.139.670	85%
1,11	Excavación manual material comun seco 0-2 m		m3	175,5	\$ 37.934,00	\$ 6.657.417	148,5	0	\$ 5.633.199	148,50	5.633.199	85%
1,12	Lleno y apisonamiento de material excavado		m3	39,0	\$ 27.709,00	\$ 1.080.651	33,0	0	\$ 914.397	33,00	914.397	85%
1,13	Ayudante		un	39,0	\$ 68.502,00	\$ 2.671.578	33,0	0	\$ 2.260.566	33,00	2.260.566	85%
1,14	Herramienta menor		un	30,00	\$ 14.482,24	\$ 564.807	33,00	0	\$ 477.914	33,00	477.914	85%
2	Transporte casco urbano al sitio de la obra.		Viaje	39,0	\$ 236.566	\$ 9.226.074		0	\$ 7.806.678	33,00	7.806.678	85%
3	Suministro e instalación del sistema de disposición del efluente		gl	39,0	\$ 835.188	\$ 32.572.332		0	\$ 27.561.204	33,00	27.561.204	85%
4	Capacitación (taller) en la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento.		Taller	39,0	\$ 35.123,00	\$ 1.369.797		0	\$ 1.159.059	33,00	1.159.059	85%
5	Suministro, transporte e instalación de valla acorde lineamientos CORNARE		Unidad	39,0	\$ 7.155,000	\$ 279.045		0	\$ 236.115	33,00	236.115	85%

SUBTOTAL	\$ 181.059.652	\$ 153.204.321	\$ 153.204.321
VALOR DE ADMINISTRACION - UTILIDAD (2%)	\$ 39.833.124	\$ 33.704.951	\$ 33.704.951
TOTAL	\$ 220.892.776	\$ 186.909.272	\$ 186.909.272

Luis Ramirez
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Alberto Espinosa
 RESIDENTE DE OBRA
 FERRAGIRO MARINILLA