

| FORMATO                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                              |                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  <b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</b>                                                                                                                                                  |                              |                                                              |                              |                   |
| Principio de Procedencia: 4602.375                                                                                                                                                                                                                                         | Clave: GSAP 1.0-12-028       | Versión: 01                                                  | Fecha: 01/MARZO/2020         | Página: _1_ de 3  |
| UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL - NIT 899999059-3                                                                                                                                                                        |                              |                                                              |                              |                   |
| Semana No 3                                                                                                                                                                                                                                                                |                              | Del : 2/08/2025                                              |                              | FECHA: 9/08/2025  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | AL: 8/08/2025                                                |                              |                   |
| Plazo Total menos Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                                        |                              | 521 días                                                     |                              |                   |
| Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:                                                                                                                                                                                                                      |                              | 115 días                                                     |                              |                   |
| Porcentaje del tiempo transcurrido(%)                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 22,07%                                                       |                              |                   |
| Nombre del Supervisor :                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS FORERO                          |                              |                   |
| <b>OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                              |                   |
| LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL, TORRE DE CONTROL, SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PAISAJISMO, INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES, NARIÑO (VF)                                                                                   |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>PASTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                              |                              |                   |
| (%) Programado                                                                                                                                                                                                                                                             | Semanal 0,490%               | Acumulado 0,601%                                             | (%) Ejecutado                | Semanal 0,410%    |
| Valor programado (\$)                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 664.759.499,73            | \$ 815.347.876,20                                            | Valor ejecutado FÍSICO (\$)  | \$ 556.227.336,51 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                              | Porcentaje avance            | -0,191%           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                              | Valor avance                 | -259.120.539,69   |
| <b>DATOS CONTRACTUALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>CONTRATO DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | <b>CONTRATO DE INTERVENTORIA</b>                             |                              |                   |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSORCIO AEROIPIALES 2025   | Contratista:                                                 | CONSORCIO AERO IPIALES CP    |                   |
| Contrato No:                                                                                                                                                                                                                                                               | 24001198 H4 DE 2024          | Contrato No:                                                 | 24001360 H3 DE 2024          |                   |
| Valor Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                             | 135.665.204.026,00           | Valor total contrato:                                        | 5.127.298.260,00             |                   |
| Valor actualizado:                                                                                                                                                                                                                                                         | 135.665.204.026,00           | Valor actualizado:                                           | 5127298260                   |                   |
| Plazo Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                             | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | Plazo Inicial:                                               | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 |                   |
| Fecha de iniciación:                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 DE FEBRERO DE 2025        | Fecha de Iniciación:                                         | 26 DE FEBRERO DE 2025        |                   |
| Fecha de Terminación Inicial                                                                                                                                                                                                                                               | 31 DE JULIO DE 2026          | Fecha de Terminación Inicial                                 | 31 DE JULIO DE 2026          |                   |
| Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 DE MAYO DE 2025           | Suspensión No. 01                                            | 23 DE MAYO DE 2025           |                   |
| Números de días de Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                                       | 25 DÍAS                      | Números de días de Suspensión No. 01                         | 25 DÍAS                      |                   |
| Fecha de terminación de la Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                               | 16 DE JUNIO DE 2025          | Fecha de terminación de la Suspensión No. 01                 | 16 DE JUNIO DE 2025          |                   |
| Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                                    | 16 DÍAS                      | Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 01                      | 16 DÍAS                      |                   |
| Terminación Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                        | 2 DE JULIO DE 2025           | Terminación Prórroga No. 01 de la Suspensión No. 01          | 2 DE JULIO DE 2025           |                   |
| Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                                    | 8 DÍAS                       | Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 01                      | 8 DÍAS                       |                   |
| Fecha de terminación Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                               | 10 DE JULIO DE 2025          | Fecha de terminación Prórroga No. 02 de la Suspensión No. 01 | 10 DE JULIO DE 2025          |                   |
| Total de días de Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                                         | 49 DÍAS                      | Total de días de Suspensión No. 01                           | 49 DÍAS                      |                   |
| Fecha de terminación del Contrato Suspensión No. 01                                                                                                                                                                                                                        | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026     | Fecha de terminación del Contrato Suspensión No. 01          | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026     |                   |
| Valor total contrato                                                                                                                                                                                                                                                       | 135.665.204.026,00           | Valor total contrato                                         | \$ 5.127.298.260,000         |                   |
| <b>A. ÁREAS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                              |                              |                   |
| • Continúa la instalación del cerramiento provisional en lona verde en frente de los cuartos técnicos existentes.                                                                                                                                                          |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>B. TERMINAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>C. TORRE DE CONTROL</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                              |                              |                   |
| • Continúa la localización y replanteo de la Torre de Control y parte de las vías que interceptan a esta zona.                                                                                                                                                             |                              |                                                              |                              |                   |
| • Inicia el descapote y excavación del área de la base de la Torre de Control, con una profundidad aproximada de 70 cm.                                                                                                                                                    |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>D. BASE SSEI</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                              |                              |                   |
| • Se realiza la localización de los parámetros de las unidades sanitarias y cancha deportiva del SSEI.                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>E. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>F. URBANIZACIÓN Y PAISAJISMO</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                                              |                              |                   |
| • Continúa la localización y replanteo de la vía de acceso, se avanza con el costado izquierdo a K0+260 a K0+400.                                                                                                                                                          |                              |                                                              |                              |                   |
| • Continúa la localización y replanteo del cerramiento perimetral al costado derecho de la vía de acceso, paralelo al eje abscisado.                                                                                                                                       |                              |                                                              |                              |                   |
| • Se realiza la localización y replanteo de la glorieta y bordillo de la isleta.                                                                                                                                                                                           |                              |                                                              |                              |                   |
| • Se colocó el ancho de vía y niveleta desde K0+050 hasta el K0+506.                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                              |                              |                   |
| • Se realiza el descapote en máquina en la vía principal K0+050 hasta el K0+130.                                                                                                                                                                                           |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>G. INSTALACIONES EXTERIORES</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>H. BLOQUE TÉCNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>I. AYUDAS VISUALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>OTRAS ACTIVIDADES</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                              |                              |                   |
| • Se realiza la excavación manual de los huecos y ubicación cercana de los postes en concreto para cerramiento provisional del predio de comodato de 2 Ha.                                                                                                                 |                              |                                                              |                              |                   |
| • Termina la instalación del cerramiento provisional (Proveniente del desmonte del cerramiento existente con poste de concreto y alambre de púas) del Predio del Comodato de 2 Ha.                                                                                         |                              |                                                              |                              |                   |
| • Se realiza la delimitación con cinta de señalización de las áreas de SSEI y Torre de Control.                                                                                                                                                                            |                              |                                                              |                              |                   |
| • Se levantó un perfil longitudinal desde la plataforma existente, pasando por el Terminal proyectado, hasta el cerramiento del Aeropuerto.                                                                                                                                |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>ADMINISTRATIVO Y CAMPO:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>02 de agosto de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                              |                              |                   |
| • El Contratista propone para la próxima semana, las siguientes actividades: Localizar y replantear los ejes en la Torre de Control, para iniciar pilotaje, continuar cerramientos en los predios del Comodato, ingreso de maquinaria para iniciar excavaciones en la vía. |                              |                                                              |                              |                   |
| • Se solicita al Contratista corregir el alambre del suelo para prevenir incidentes y/o accidentes.                                                                                                                                                                        |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>03 de agosto de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                              |                              |                   |
| • El Contratista no programa actividades.                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                              |                              |                   |
| <b>04 de agosto de 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                                              |                              |                   |



|                                                                                                                           |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|
|  <b>INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA</b> |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>Principio de Procedencia:</b> 4602.375                                                                                 |                          |                          | <b>Clave:</b> GSAP 1.0-12-028 |  |                          | <b>Versión:</b> 01                                                               |                                                                    | <b>Fecha:</b> 01/MARZO/2020 |  | <b>Página:</b> _1_ de 3 |  |
| <b>UNIDAD EJECUTORA:</b> UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL - NIT 899999059-3                |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  | <b>FECHA:</b> 9/08/2025 |  |
| <b>Semana No</b> 3                                                                                                        |                          |                          | <b>Del :</b> 2/08/2025        |  |                          | <b>AL:</b> 8/08/2025                                                             |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>Plazo Total menos Suspensión No. 01</b>                                                                                |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  | 521 días                |  |
| <b>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:</b>                                                              |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  | 115 días                |  |
| <b>Porcentaje del tiempo transcurrido(%)</b>                                                                              |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  | 22,07%                  |  |
| PROFESIONAL SOCIAL                                                                                                        |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| TOPOGRAFO                                                                                                                 | 1                        |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| CADENERO 1                                                                                                                | 1                        |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| CADENERO 2                                                                                                                |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS                                                                                     |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| RESIDENTE SST                                                                                                             | 1                        |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES                                                                                        |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| ESPECIALISTA ARQUITECTÓNICO                                                                                               |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS                                                                                     |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| INSPECTOR 1                                                                                                               |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| INSPECTOR 2                                                                                                               |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| INSPECTOR 3                                                                                                               |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| INSPECTOR 4                                                                                                               |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                              | <b>5</b>                 |                          |                               |  |                          | <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>4</b>                                                           |                             |  |                         |  |
| <b>AVANCE FINANCIERO DE OBRA</b>                                                                                          |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>Acta Parcial de Obra No.</b>                                                                                           | <b>Periodo</b>           | <b>Costo Total</b>       |                               |  | <b>AVANCE FINANCIERO</b> |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| 1                                                                                                                         | 26/02/2025 - 14/07/2025  | \$ 269.945.200,00        |                               |  | TRAMITE                  |                                                                                  | Valor Total Contrato Obra<br><b>\$ 135.665.204.026,00</b>          |                             |  |                         |  |
| 2                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  | Valor facturado Contrato Obra<br><b>\$ 269.945.200,00</b>          |                             |  |                         |  |
| 3                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  | % Avance facturado Acumulado<br><b>0,20%</b>                       |                             |  |                         |  |
| 4                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| 5                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| 6                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>Total Acumulado</b>                                                                                                    |                          | <b>\$ 269.945.200,00</b> |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORIA</b>                                                                                 |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>Acta de Interventoria No.</b>                                                                                          | <b>Periodo</b>           | <b>Costo Total</b>       |                               |  | <b>AVANCE FINANCIERO</b> |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| 1                                                                                                                         | 26/02/2025 al 11/04/2025 | \$ 84.667.548,00         |                               |  | CANCELADA<br>TRAMITE     |                                                                                  | Valor Total Contrato Interventoria<br><b>\$ 5.127.298.260,00</b>   |                             |  |                         |  |
| 2                                                                                                                         | 11/04/2025 al 14/07/2025 | \$ 197.557.612,00        |                               |  |                          |                                                                                  | Valor facturado Contrato Interventoria<br><b>\$ 282.225.160,00</b> |                             |  |                         |  |
| 3                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  | % Avance facturado Acumulado<br><b>5,50%</b>                       |                             |  |                         |  |
| 4                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| 5                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| 6                                                                                                                         |                          |                          |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>Total Acumulado</b>                                                                                                    |                          | <b>\$ 282.225.160,00</b> |                               |  |                          |                                                                                  |                                                                    |                             |  |                         |  |
| <b>OBSERVACIONES</b>                                                                                                      |                          |                          |                               |  |                          | <b>INTERVENTORIA</b>                                                             |                                                                    |                             |  |                         |  |
|                                                                                                                           |                          |                          |                               |  |                          | ING. JORGE IVAN MARULANDA H.<br>DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO AERO IPIALES CP |                                                                    |                             |  |                         |  |