



CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	09	2025	10 AM	11 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

COMITÉ DE:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Gestión Gerencial | ☒ Ejecución y control de proyectos | ☐ Gestión de Talento Humano |
| ☐ Gestión Estratégica | ☐ Gestión Jurídica | ☐ Gestión de Evaluación y Control |
| ☐ Gestión de Proyectos | ☐ Gestión Documental | ☐ Tecnología de la Información |
| ☐ Gestión de Contratación | ☐ Gestión Financiera | ☐ Gestión Logística |

Marque el proceso al que corresponde.

TIPO DE CONTRATO: (Si Aplica)

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ Obra | ☐ Convenio Solidario | ☐ Mínima Cuantía |
| ☐ Interventoría | ☐ Convenio Interadministrativo | ☐ Urgencia Manifiesta |
| ☐ Prestación de Servicios | ☐ Consultoría | ☐ Contratación Directa |

Marque el contrato al que corresponde.

CONTRATO N°: 774 DE 2022

PROYECTO BPIN. 2021005500309
PROYECTO BPIN. 2021005500297
PROYECTO BPIN. 2021005500299

OBJETO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. 774 DE 2022

"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

CONTRATISTA:

CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022

II. CONVOCADOS

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
GINA TATIANA ELAICA NIETO	DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META -AIM
YECID MAURICIO REINA BRAVO	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO INTERVIAL META





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	09	2025	10 AM	11 AM

III. OBJETIVO

- AMPLIACION No. 8 A LA SUSPENSION No. 1 POR TRES (3) MESES AL PROYECTO BPIN No. 2021005500297, AMPLIACION No. 4 A LA SUSPENSION No. 1 POR TRES (3) MESES PARA LOS PROYECTOS BPIN No. 2021005500309 Y 2021005500299 DEL CONTRATO DE OBRA 774 DE 2022.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N°	TAREAS ANTERIORES	RESPONSABLE	PRODUCTO ENTREGADO /OBSERVACIÓN
1			

V. DESARROLLO DEL COMITÉ

Las condiciones contractuales del contrato de obra No. 774 de 2022 son:

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No.1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No.1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 1:	13/08/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	19/04/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 2:	05/09/2024
FECHA PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA N° 3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N° 1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N° 1:	30/12/2024
FECHA PRORROGA N° 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA N° 4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N° 4:	06/06/2025
FECHA PRORROGA N° 5:	06/06/2025
PLAZO PRORROGA N° 5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	06/10/2025
23 meses	23 días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	09	2025	10 AM	11 AM

El cual contiene la ejecución de los siguientes proyectos:

• **2021005500297**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR:	\$ 3.880.775.000,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	6/06/2025





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	09	2025	10 AM	11 AM

PLAZO AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	6/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30/01/2026
12 Meses	Días

• **2021005500309**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	6/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/09/2025
14 Meses	Días





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	09	2025	10 AM	11 AM

• **2021005500299**

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	6/09/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/09/2025
6 Meses	0 Días

JUSTIFICACION – SOLICITUD AMPLIACION SUSPENSION

Teniendo en cuenta los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, dado que se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, lo cual, generará una adición presupuestal al valor inicial del proyecto, por lo que, ya ha sido radicada la documentación en el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación, para la aprobación del trámite, motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 8 de la Suspensión No. 1 del proyecto BPIN No. **2021005500297**, por un término de tres (3) meses.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	09	2025	10 AM	11 AM

De igual forma, considerando los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500309** y **2021005500299**, a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan, encontrándose en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 4 de la Suspensión No. 1 de los proyectos BPIN No. **2021005500309** y **2021005500299** por un término de tres (3) meses.

Partiendo de las problemáticas que se han justificado, se aprueba y viabiliza junto con la interventoría y los involucrados, las ampliaciones a las suspensiones de los proyectos 2021005500297, 2021005500309 y 2021005500299, quedando de la siguiente manera:

El termino para el presente trámite de Ampliación No. 8 de la Suspensión No. 1 para el siguiente proyecto será de:

- Proyecto BPIN No. **2021005500297** por un plazo de tres (3) meses contados desde el día Seis (06) de Septiembre de 2025 hasta el día cinco (05) de Diciembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA URBANA QUE COMPRENDE LA CARRERA 9 ENTRE CALLE 3 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR:	\$ 3.880.775.000,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/02/2024
FECHA PRORROGA No. 1:	13/02/2024
PLAZO PRORROGA No. 1	1 MES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 1:	13/03/2024
FECHA PRORROGA No. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA No. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2:	13/08/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	20/03/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	14/06/2024





ACTA COMITÉ

102-SIG-FR-008-V01

23/08/2024

CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	09	2025	10 AM	11 AM

PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	16/08/2024
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES
FECHA AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	18/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 3 SUSPENSION No. 1:	1 MES
FECHA AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	29/10/2024
PLAZO AMPLIACION No. 4 SUSPENSION No. 1:	1 MES Y 10 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 5 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 6 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No. 7 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No.8 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/12/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	30/04/2026
12 Meses	Días

El termino para el presente trámite de Ampliación No. 4 de la Suspensión No. 1 para los siguientes proyectos será de:

- Proyecto BPIN No. **2021005500309** por un plazo de tres (3) meses contados desde el día Seis (06) de Septiembre de 2025 hasta el día cinco (05) de Diciembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 2 Y 3, CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 7, CARRERA 2 ENTRE CALLE 8 Y 9, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6, CARRERA 3 ENTRE CALLE 3 Y 6 DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
VALOR:	\$ 2.587.091.211,00
FECHA DE INICIO:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	09	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13/03/2024
PRORROGA NO. 1:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	13/08/2024
PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	13/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/12/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	20/12/2025
14 Meses	Días

- Proyecto BPIN No. **2021005500299** por un plazo de tres (3) meses contados desde el día Seis (06) de Septiembre de 2025 hasta el día cinco (05) de Diciembre de 2025:

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LA CLL 6 ENTRE CRA 7 Y CRA 9, CLL 5 ENTRE CRA 7 Y CRA 4, CLL 4A ENTRE CRA 7 Y CRA 6, CLL 3 ENTRE LA CONCHA ACÚSTICA Y EL COLEGIO, CRA 7 ENTRE CLL 5 Y CLL 3 Y CRA 6 ENTRE CLL 4A Y CLL 3 DEL MUNICIPIO DE EL CALVARIO, META
VALOR:	\$ 2.788.269.192,00
FECHA DE INICIO:	19/04/2024
PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	18/08/2024
PRORROGA NO. 1:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA NO. 1:	2 MESES





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
VILLAVICENCIO		05	09	2025	10 AM	11 AM

FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	18/10/2024
FECHA SUSPENSION No. 1:	30/09/2024
PLAZO SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	30/12/2024
PLAZO AMPLIACION No. 1 SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	26/03/2025
PLAZO AMPLIACION No. 2 SUSPENSION No. 1:	2 MESES Y 7 DIAS
FECHA DE AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	6/06/2025
PLAZO AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
PLAZO PRESENTE AMPLIACION No.4 A LA SUSPENSION No. 1:	3 MESES
FECHA POSIBLE REINICIO No. 1:	06/12/2025
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	25/12/2025
6 Meses	0 Días

VI. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA			
No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1			
2			

VII. PRÓXIMA REUNIÓN	
NUEVA REUNIÓN CONVOCADA POR: N/A	
FECHA, HORA Y SITIO DE NUEVA REUNIÓN: N/A	

Las decisiones tomadas y los compromisos aquí pactados no modifican por si solos las condiciones de un contrato suscrito con la AIM.





CIUDAD	ACTA N°	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO		DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
		05	09	2025	10 AM	11 AM

La presente Acta de Comité es leída y suscrita por los participantes.

VIII. PARTICIPANTES	
NOMBRE	FIRMA
GINA TATIANA ELAICA NIETO	
YECID MAURICIO REINA BRAVO	
DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

