

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	19		
Contrato N°	SA-EDU-0002-2023			
Nombre del Supervisor	Dra. ANGELLY CRIALES ANIBAL			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	Otro: Contrato de Obra		
Nombre del contratista	Consorcio YDN-ARN			
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO			
Plazo	18 MESES			
Otrosí No. 1	5 MESES			
Plazo final actualizado	23 MESES			
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$ 186.881'916.144		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Adición 3	\$		
	Total	\$ 186.881'916.144		
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato inicial (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato actualizada (dd-MM-yyyy)		
23-octubre-2023	23-abril-2025	23-septiembre-2025		
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Cumplimiento	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-01-2026
Anticipo	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-01-2026
Calidad y correcto funcionamiento de los	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	24-09-2025	24-09-2030

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN
Código: GC-FA-19
Versión: 03 Fecha: 15-03-2023

bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	68907-0	23-10-2023	24-09-2028

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$ 186.881'916.144
Adición No. 1		\$
Adición No. 2		\$
Adición No. 3		\$
Valor Total del contrato		\$ 186.881'916.144
Porcentaje del Anticipo	30 %	\$ 56.064.574.843
Valor Ejecutado a la Fecha		\$ 109.337.767.904
Valor Amortizado a la Fecha		\$ 32.801.330.371
Valor a Pagar en el Presente Informe		\$ 4.608.299.841
No. Factura o Cuenta de Cobro		

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
SUMINISTROS	Ductos media tensión en 2xPVC de 4"
	NP-003. SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO ACEITE DE 1000 KVA,
	NP-004. SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL CON RELÉ BUCHOLZ
	NP-007. SUMINISTRO DE PLANTA ELÉCTRICA DE 2400 KW (3000 KVA) NOMINALES (STANDBY) 4160VAC.
	Descapote
	Estructura metálica para muelle de acceso
	Excavación a mano

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19

Versión: 03 Fecha: 15-03-2023


	Concreto de 3000 psi para vigas intermedias
	Concreto de 4000 psi para losas de fondo
	Demolición con rotomartillo
	Excavación a maquina
	Pozos profundos
	NP-001. Pilotes de 1.00 mt. de diámetro
	Estabilización con piedra ciclópea
	Relleno de triturado y arena 1:3
	NP-008. Pilotes hincados de 40 cm. de lado
	Cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación
	NP-002A. Pilotes de 0.50 mt. de diámetro con camisa perdida
	Desmonte y limpieza
	Corte y retiro de árboles de fuste medio y alto
	Relleno de zanjas
	Acero de refuerzo
	Mampostería en bloque vibrado de concreto
	Terraplén con cantera tipo B
	Muro de concreto de 28.0 Mpa e=0.35 m y e=0.25 m.
	Empradizado con Grama tipo tapete (Encespado)
	Suministro, transporte y siembra de Jardines internos

Los soportes documentales del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Preacta 19, Acta de obra 19, Acta de reajuste 17, Registro Fotográfico, Ensayos de calidad.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de junio de 2025.

ANGELLY CRIALES ANIBAL, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el 05 del mes de septiembre de 2025.


ANGELLY CRIALES ANIBAL