

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA						CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-9																	
								VERSIÓN 1																	
								PÁGINA																	
								FECHA 15/3/2023 (Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOYACA																	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°		1605 DE 2021						INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S																	
MES INFORME MENSUAL:		01-10 MARZO/2023						PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL, EN MUNICIPIOS DEL GRUPO-7, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ																	
CONTRATO DE OBRA No:		C-MB-CO-124-2021						CONTRATISTA: BOAVITA, PEDRAZA INGENIERIA S.A.S																	
CONTRATO DE OBRA No:		CH-LP-03-2021						CONTRATISTA: CHISCAS, CONSORCIO CHISCAS RURAL 2021																	
CONTRATO DE OBRA No:		LP-MC-OP No. 002 DE 2021						CONTRATISTA: COVARACHIA, CONSORCIO VIAL COVARACHIA 2021																	
CONTRATO DE OBRA No:		032-2021						CONTRATISTA: CUBARA, CONSORCIO VIA FATIMA																	
CONTRATO DE OBRA No:		LP-O-01 DE 2021						CONTRATISTA: EL COCUY, UNION TEMPORAL COCUY CR																	
CONTRATO DE OBRA No:		SM-LP-001-2021						CONTRATISTA: SAN MATEO, CONSORCIO PLACA HUELLA SAN MATEO																	
CONTRATO DE OBRA No:		MSS-LP-004-2021						CONTRATISTA: SATIVASUR, CONSORCIO MEGAPASCAL																	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA																									
Vigencia Fiscal		Registro No.		Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.		Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor		Saldo del Acta Anterior											
2021		836221		C-2402-0600-12-0-2402041-02		54		NACION		PRINCIPAL		\$ 572,220,800.00		\$ -											
				C-2402-0600-12-0-2402112-02		54		NACION		PRINCIPAL		\$ 14,739,200.00													
2022		975422		C-2402-0600-12-0-2402041-02		11		NACION		ADICIÓN 1		\$ 143,995,414.62		\$ -											
				C-2402-0600-12-0-2402112-02		11		NACION		ADICIÓN 1		\$ 5,999,808.94													
2022		1214522		C-2402-0600-12-0-2402041-02		11		NACION		ADICIÓN 2		\$ 57,547,468.00		\$ 7,105,120.50											
				C-2402-0600-12-0-2402112-02		11		NACION		ADICIÓN 2		\$ 2,397,812.00													
TOTAL												\$ 796,900,503.56		\$ 7,105,120.50											
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:												\$ 796,900,503.56													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA																									
Acta No.		Mes/Año de Ejecución		Valor Acta sin IVA		Valor IVA		Valor Total Ejecutado Acumulado Acta		Anticipo Amortizado Acta		Valor Total Pagado Descontando Anticipo		Saldo Anticipo por Amortizar		No. de Registro y fecha		Saldo Registro Presupuestal		Saldo del Contrato		No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS		Observaciones	
		CONDICIONES INICIALES		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 245,592,316.00		\$ 245,592,316.00		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 341,367,684.00		\$ 586,960,000.00				PAGADO	
1		26 NOV - 30 NOV DEL 2021				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 245,592,316.00		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 341,367,684.00		\$ 586,960,000.00				EN CEROS	
2		DICIEMBRE 2021				\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 245,592,316.00		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 341,367,684.00		\$ 586,960,000.00				EN CEROS	
3		ENERO 2022		\$ 28,615,553.20		\$ 5,436,955.11		\$ 34,052,508.31		\$ 14,307,776.60		\$ 19,744,731.71		\$ 231,284,539.40		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 321,622,952.29		\$ 552,907,491.69				PAGADO	
4		FEBRERO 2022		\$ 38,236,693.20		\$ 7,264,971.71		\$ 45,501,664.91		\$ 19,118,346.60		\$ 26,383,318.31		\$ 212,166,192.80		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 295,239,633.98		\$ 507,405,826.78				PAGADO	
5		MARZO 2022		\$ 76,511,053.20		\$ 14,537,100.11		\$ 91,048,153.31		\$ 38,255,526.60		\$ 52,792,626.71		\$ 173,910,666.20		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 242,447,007.27		\$ 416,357,673.47				PAGADO	
6		ABRIL 2022		\$ 94,693,053.31		\$ 17,991,680.00		\$ 112,684,733.31		\$ 47,346,526.60		\$ 65,338,206.71		\$ 126,564,139.60		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 177,108,800.56		\$ 303,672,940.16				PAGADO	
7		MAYO 2022		\$ 94,493,053.20		\$ 17,953,680.11		\$ 112,446,733.31		\$ 47,246,526.60		\$ 65,200,206.71		\$ 79,317,613.00		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 111,908,593.85		\$ 191,226,206.85				PAGADO	
8		JUNIO 2022		\$ 88,339,213.20		\$ 16,784,450.51		\$ 105,123,663.71		\$ 44,169,606.60		\$ 60,954,057.11		\$ 35,148,006.40		No. 836221 del 07/10/2021		\$ 50,954,536.74		\$ 86,102,543.14				PAGADO	
		ADICION N° 1 PRORROGA 2												\$ -		No. 975422 del 31/08/2022		\$ 149,995,223.56		\$ 236,097,766.70					
9		JULIO 2022		\$ 77,263,000.00		\$ 14,679,970.00		\$ 91,942,970.00		\$ 35,148,006.40		\$ 56,794,963.60		\$ -		No. 975422 del 31/08/2022		\$ 144,154,796.70		\$ 144,154,796.70				CIERRE RP 836221. PAGADO	
10		AGOSTO 2022		\$ 88,644,420.00		\$ 16,842,439.80		\$ 105,486,859.80		\$ -		\$ 105,486,859.80		\$ -		No. 975422 del 31/08/2022		\$ 38,667,936.90		\$ 38,667,936.90				PAGADO	
11		SEPTIEMBRE 2022		\$ 22,320,900.00		\$ 4,240,971.00		\$ 26,561,871.00		\$ -		\$ 26,561,871.00		\$ -		No. 975422 del 31/08/2022		\$ 12,106,065.90		\$ 12,106,065.90				PAGADO	
		ADICION N° 2 PRORROGA 3												\$ -		No. 1214522 del 22/11/2022 \$		\$ 59,945,280.00		\$ 72,051,345.90					
12		NOVIEMBRE 2022		\$ 51,350,580.00		\$ 9,756,610.20		\$ 61,107,190.20		\$ -		\$ 61,107,190.20		\$ -		No. 1214522 del 22/11/2022 \$		\$ 10,944,155.70		\$ 10,944,155.70				CIERRE RP 975422. PAGADO	
13		FEBRERO 21-28 /2023		\$ 3,226,080.00		\$ 612,955.20		\$ 3,839,035.20				\$ 3,839,035.20				No. 1214522 del 22/11/2022 \$		\$ 7,105,120.50		\$ 7,105,120.50				TRÁMITE	
14		MARZO 01-10 /2023		\$ 3,905,700.00		\$ 742,083.00		\$ 4,647,783.00		\$ -		\$ 4,647,783.00		\$ -		No. 1214522 del 22/11/2022 \$		\$ 2,457,337.50		\$ 2,457,337.50				TRÁMITE	
		TOTALES		\$ 667,599,299.31		\$ 126,843,866.75		\$ 794,443,166.06		\$ 245,592,316.00		\$ 794,443,166.06						\$ 2,457,337.50		\$ 2,457,337.50					

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 582,161,299.31	\$ 110,610,646.75	\$ 692,771,946.06
OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 85,438,000.00	\$ 16,233,220.00	\$ 101,671,220.00
IMPLEMENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE	\$ -		\$ -
VALOR TOTAL G+F+E=VT	\$ 667,599,299.31	\$ 126,843,866.75	\$ 794,443,166.06

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

- NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
 2. Este formato se diligencia por año.

Firma 
Nombre: DIANA LISBETH LÁZARO ORTIZ
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.:54202-111346 NTS

Firma 
Nombre: FABIO LEONARDO CAMARGO MOREN
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 01102-0621 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.