

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																									
											VERSIÓN		1																									
											PÁGINA		1	DE	5																							
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL		CAUCA		ACTA N° ACTA FINAL		29		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 569,002,163.00		FECHA 3 sep 2024																		
UNIDAD EJECUTORA										MES		Agosto de 2024																										
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS										PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																		
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO. GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										CONTRATO: 28/06/2021										ACTUAL: 26/07/2031																		
										FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021										FECHA DE REANUDACIÓN: 6/04/2022																		
										FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022										FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022																		
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 300,149,391,396.00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N.A.																		
CONTRATO DE INTERVENTORIA No : 990 de 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189										(incluido IVA) (C=A+B): \$ 300,149,391,396.00																		
No. DE ORDEN										GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)										CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 9 de Mayo de 2024										OBRA EJECUTADA			
															ICCP		ICOCIV		GRAL.		PART.		DESCRIPCIÓN ITEM				UND		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		CANTIDAD		VALOR	
1	1	11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	220.00	\$	1,129,859	\$	248,568,980.00	220.00	\$	248,568,980.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
2	1	11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	13,700.00	\$	108,472	\$	1,486,066,400.00	13,700.00	\$	1,486,066,400.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
3	1	11601	E	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11,830.00	\$	39,957	\$	472,691,310.00	11,830.00	\$	472,691,310.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
4	1	11601	E	201-13		Remoción de alcantarillas	m	4,080.00	\$	66,266	\$	270,365,280.00	4,080.00	\$	270,365,280.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
5	1	11601	E	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	7,875.00	\$	4,258	\$	33,531,750.00	7,875.00	\$	33,531,750.00	237.0	\$	1,009,146.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
6	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	351,000.00	\$	10,127	\$	3,554,577,000.00	351,000.00	\$	3,554,577,000.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
7	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	154,308.00	\$	11,970	\$	1,847,066,760.00	154,308.00	\$	1,847,066,760.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
8	1	11601	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	62,400.00	\$	59,848	\$	3,734,515,200.00	62,400.00	\$	3,734,515,200.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
9	1	11601	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	213,440.00	\$	9,275	\$	1,979,656,000.00	213,440.00	\$	1,979,656,000.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
10	1	11601	E	220-1		Terraplenes	m3	272,160.00	\$	12,484	\$	3,397,645,440.00	272,160.00	\$	3,397,645,440.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
11	1	11601	E	221-13		Pedraplen compacto	m3	60,840.00	\$	17,708	\$	1,077,354,720.00	60,840.00	\$	1,077,354,720.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
12	1	11601	E	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	288,080.00	\$	9,890	\$	2,849,111,200.00	301,580.00	\$	2,982,626,200.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
13	8	11606	E	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	158,000.00	\$	7,157	\$	1,130,806,000.00	158,000.00	\$	1,130,806,000.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
SUBTOTAL EXPLANACION										\$ 22,081,956,040.00										\$ 22,215,471,040.00										\$ 1,009,146.00				\$ 1,100,383,483.00				
14	2	11602	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	261,000.00	\$	882	\$	230,202,000.00	459,000.00	\$	404,838,000.00	128,850.0	\$	113,645,700.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
15	2	11602	SB	311-13		Afirmado	m3	42,000.00	\$	106,801	\$	4,485,642,000.00	28,500.00	\$	3,043,828,500.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
16	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	71,993.00	\$	160,824	\$	11,578,202,232.00	71,993.00	\$	11,578,202,232.00	1,111.7	\$	178,788,041.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
17	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	21,000.00	\$	180,122	\$	3,782,562,000.00	21,000.00	\$	3,782,562,000.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
18	2	11602	SB	330-13		Base granular clase A	m3	41,150.00	\$	177,851	\$	7,318,568,650.00	41,150.00	\$	7,318,568,650.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
19	2	11602	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	25,530.00	\$	192,987	\$	4,926,958,110.00	25,530.00	\$	4,926,958,110.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										\$ 32,322,134,992.00										\$ 31,054,957,492.00										\$ 292,433,741.00				\$ 6,083,615,649.00				
20	8	11603	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL 1	m2	256,000.00	\$	2,777	\$	710,912,000.00	147,230.00	\$	408,857,710.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
21	8	11603	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	256,000.00	\$	1,760	\$	450,560,000.00	14,734.00	\$	25,931,840.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
22	8	11603	PA	450-2P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	32,170.00	\$	787,009	\$	25,318,079,530.00	8,938.00	\$	7,034,286,442.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
23	8	11603	PA	450-9P		Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8,200.00	\$	814,383	\$	6,677,940,600.00	8,200.00	\$	6,677,940,600.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
24	8	11603	PA	460-1P		Fresado de pavimento asfáltico	m3	59,000.00	\$	69,297	\$	4,088,523,000.00	5,000.00	\$	346,485,000.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
25	1	11601	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	16,100.00	\$	75,076	\$	1,208,723,600.00	14,217.00	\$	1,067,355,492.00		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-								
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS										\$ 38,454,738,730.00										\$ 15,560,857,084.00										\$ -				\$ 122,685,343.00				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA											CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
												VERSIÓN		1		
												PÁGINA		2	DE	5
											FECHA		3 sep 2024			
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA ACTA N° 29 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 569,002,163.00 MES Agosto de 2024																
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"											PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:											CONTRATO: 28/08/2021 ACTUAL: 26/07/2031					
											FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021 FECHA DE REANUDACIÓN: 6/04/2022					
											FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022					
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064											(A): \$ 300,149,391,398.00 (B):		(Indique día/mes/año) N.A.			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189											(Incluido IVA) (C=A+B): \$ 300,149,391,398.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 9 de Mayo de 2024		OBRA EJECUTADA			
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
26	6	11603	PC	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	62,100.00	\$ 775,551	\$ 48,161,717,100.00	49,826.00	\$ 38,642,604,126.00	\$ -	4,022.4	\$ 3,119,576,344.00	
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO										\$ 48,161,717,100.00		\$ 38,642,604,126.00	\$ -		\$ 3,119,576,344.00	
27	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	203,174.00	\$ 31,086	\$ 6,315,866,964.00	203,174.00	\$ 6,315,866,964.00	26.4	\$ 820,670.00	\$ 813,620,094.00	
28	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	49,386.00	\$ 77,919	\$ 3,848,107,734.00	49,386.00	\$ 3,848,107,734.00	10.2	\$ 794,774.00	\$ 27,154,772.00	
29	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	7,966.00	\$ 24,702	\$ 196,776,132.00	7,966.00	\$ 196,776,132.00	\$ -		\$ -	
30	6	11604	OA	610-13		Relleno para estructuras con rebozo	m3	21,962.00	\$ 69,692	\$ 1,530,575,704.00	13,449.00	\$ 937,287,708.00	150.1	\$ 10,460,769.00	\$ 327,057,587.00	
31	6	11606	OA	621.1.1P		Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1.20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	2,892.00	\$ 2,175,175	\$ 6,290,606,100.00	827.00	\$ 1,798,869,725.00	\$ -		\$ -	
32	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4,746.00	\$ 791,566	\$ 3,756,772,236.00	4,746.00	\$ 3,756,772,236.00	39.2	\$ 31,029,387.00	\$ 2,427,416,296.00	
33	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	14,990.00	\$ 672,973	\$ 10,087,865,270.00	14,990.00	\$ 10,087,865,270.00	13.9	\$ 9,354,325.00	\$ 95,158,383.00	
34	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3,638.00	\$ 471,638	\$ 1,715,819,044.00	3,638.00	\$ 1,715,819,044.00	0.9	\$ 424,474.00	\$ 303,499,052.00	
35	4	11606	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2,170,960.00	\$ 5,118	\$ 11,110,973,280.00	2,170,960.00	\$ 11,110,973,280.00	7,351.0	\$ 37,622,418.00	\$ 3,190,691,709.00	
36	6	11604	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	9,435.00	\$ 610,011	\$ 5,755,453,785.00	9,435.00	\$ 5,755,453,785.00	1.1	\$ 671,012.00	\$ 721,521,011.00	
37	6	11604	OA	670.5P		Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	429.00	\$ 772,444	\$ 331,378,476.00	297.00	\$ 229,415,868.00	\$ -	96.3	\$ 74,386,356.00	
38	6	11604	OA	671.1P		Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	10,800.00	\$ 631,684	\$ 6,822,187,200.00	10,800.00	\$ 6,822,187,200.00	155.9	\$ 98,479,536.00	\$ 4,788,670,071.00	
39	6	11604	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	5,620.00	\$ 76,533	\$ 430,115,460.00	5,620.00	\$ 430,115,460.00	\$ -	94.0	\$ 7,194,102.00	
40	8	11604	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	174,000.00	\$ 6,666	\$ 1,159,884,000.00	174,000.00	\$ 1,159,884,000.00	\$ -	54,058.2	\$ 360,351,961.00	
41	6	11606	OA	673-13		Material granular drenante	m3	38,400.00	\$ 142,798	\$ 5,483,443,200.00	38,400.00	\$ 5,483,443,200.00	478.0	\$ 68,257,444.00	\$ 1,654,714,665.00	
42	6	11606	OA	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	7,680.00	\$ 182,645	\$ 1,402,713,600.00	7,680.00	\$ 1,402,713,600.00	\$ -	1,203.8	\$ 219,868,051.00	
43	6	11606	OA	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3,200.00	\$ 180,296	\$ 576,947,200.00	3,200.00	\$ 576,947,200.00	\$ -		\$ -	
44	6	11606	OA	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2,780.00	\$ 261,046	\$ 725,707,880.00	2,780.00	\$ 725,707,880.00	\$ -	965.0	\$ 251,909,390.00	
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES										\$ 67,541,193,265.00		\$ 62,354,206,286.00	\$ 257,914,809.00		\$ 15,263,213,500.00	
45	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	275,000.00	\$ 1,889	\$ 519,475,000.00	275,000.00	\$ 519,475,000.00	\$ -		\$ -	
46	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicación de pintura en frio acrilica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	22,982.00	\$ 22,554	\$ 518,336,028.00	22,982.00	\$ 518,336,028.00	\$ -		\$ -	
47	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	29,178.00	\$ 7,942	\$ 231,731,676.00	29,178.00	\$ 231,731,676.00	\$ -		\$ -	
48	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	729.00	\$ 378,372	\$ 275,833,188.00	729.00	\$ 275,833,188.00	36.0	\$ 13,621,392.00	\$ 13,621,392.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
											VERSIÓN		1		
											PÁGINA		3	DE	5
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS Nacionales - GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA ACTA N° 29 ACTA FINAL VALOR BÁSICO ACTA: \$ 569.002.163.00 FECHA 3 sep 2024 MES Agosto de 2024															
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"															
OBJETO: CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189															
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	GPP	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
				Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 9 de Mayo de 2024								PRESENTE ACTA ACUMULADO			
ICCP	ICOCIV		GRAL. PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
49	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015	u	360.00	\$ 309,881	\$ 111,557,160.00	360.00	\$ 111,557,160.00	\$	-	\$	-	
50	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015	m2	347.00	\$ 530,830	\$ 184,198,010.00	347.00	\$ 184,198,010.00	\$	-	\$	-	
51	8	11607	SCT	720-13	u	19.00	\$ 242,517	\$ 4,607,823.00	19.00	\$ 4,607,823.00	\$	-	\$	-	
52	8	11607	SCT	730-13	m	3,035.00	\$ 219,374	\$ 665,800,090.00	3,035.00	\$ 665,800,090.00	\$	-	\$	-	
53	8	11607	SCT	730-13	u	478.00	\$ 98,195	\$ 46,937,210.00	478.00	\$ 46,937,210.00	\$	-	\$	-	
54	8	11607	SCT	740-13	u	2,023.00	\$ 20,965	\$ 42,412,195.00	2,023.00	\$ 42,412,195.00	\$	-	\$	-	
SUBTOTAL SENALIZACIÓN Y SEGURIDAD								\$ 2,600,888,380.00	\$ 2,600,888,380.00	\$ 13,621,392.00	\$ 13,621,392.00				
55	6	11606	OV	800-13	m	19,000.00	\$ 16,975	\$ 322,525,000.00	19,000.00	\$ 322,525,000.00	237.0	\$ 4,023,075.00	1,469.0	\$ 24,936,275.00	
56	6	11606	OV	800-13	m2	19,800.00	\$ 26,134	\$ 517,453,200.00	19,800.00	\$ 517,453,200.00	\$	-	8,418.0	\$ 219,996,012.00	
57	6	11606	OV	810-13	m2	150,000.00	\$ 17,923	\$ 2,688,450,000.00	150,000.00	\$ 2,688,450,000.00	\$	-	\$	-	
SUBTOTAL OBRAS VARIAS								\$ 3,528,428,200.00	\$ 3,528,428,200.00	\$ 4,023,075.00	\$ 244,932,287.00				
58	3	11608	T	900-13	m3-E	20,800.00	\$ 1,006	\$ 20,924,800.00	21,030.10	\$ 21,156,281.00	\$	-	14,201.6	\$ 14,286,810.00	
59	3	11608	T	900-13	m3-km	16,236,449.00	\$ 1,118	\$ 18,152,349,982.00	16,236,449.00	\$ 18,152,349,982.00	\$	-	415,240.6	\$ 464,238,990.00	
60	3	11608	T	900-13	m3-km	5,549,440.00	\$ 1,118	\$ 6,204,273,920.00	5,549,969.40	\$ 6,204,865,789.00	\$	-	20,706.9	\$ 23,150,314.00	
SUBTOTAL TRANSPORTES								\$ 24,377,548,702.00	\$ 24,378,372,052.00	\$	-	\$	501,676,114.00		
61	6	11603	PC	500.1P-13	m3		\$ 972,717		23,908.00	\$ 23,255,718,036.00	\$	-	16,892.8	\$ 16,431,913,739.00	
62	2	11602	SB	350.1P-13	m3		\$ 203,876		25,957.00	\$ 5,292,099,332.00	\$	-	15,093.3	\$ 3,077,161,631.00	
63	6	11604	OA	663.1P-13	m		\$ 26,267		47,998.00	\$ 1,260,763,466.00	\$	-	14,629.0	\$ 384,259,943.00	
64	6	11604	OA	610-1P	m3		\$ 108,562		4,700.00	\$ 510,241,400.00	\$	-	4,698.3	\$ 510,056,844.00	
65	6	11604	OA	630.7P-13	m3		\$ 400,932		2,097.00	\$ 840,754,404.00	\$	-	771.4	\$ 309,278,945.00	
66	6	11606	OA	621.2P	m		\$ 3,832,328		1,040.00	\$ 3,985,621,120.00	\$	-	528.0	\$ 2,023,469,184.00	
67	6	11604	OA	670.5.1P	m3		\$ 2,159,925		300.00	\$ 647,977,500.00	\$	-		\$ -	
68	6	11604	OA	610.2P	m3		\$ 13,869		3,875.00	\$ 53,742,375.00	\$	-	3,262.4	\$ 45,246,225.00	
69	1	11601	E	230.2P	m3		\$ 90,881		14,620.00	\$ 1,328,680,220.00	\$	-	1,562.8	\$ 142,028,826.00	
SUBTOTAL ÍTEMES NO PREVISTOS								\$ -	\$ 37,175,507,853.00	\$	-	\$	22,923,415,337.00		
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACION									\$ 945.00						
SUBTOTAL OBRAS								\$ 239,068,605,409.00	\$ 237,511,293,458.00	\$ 569,002,163.00	\$ 49,373,119,449.00				
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C) VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E) SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL IVA - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL TOTAL - PROVISION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SITIOS CRITICOS NUEVOS Y LOS REQUERDIOS PARA OBTENER LA LICENCIA AMBIENTAL GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) VALOR TOTAL DEL CONTRATO								\$ 35,510,276,968.00	\$ 35,510,276,968.00			\$ 9,657,877,806.00			
								\$ 1,100,000,000.00	\$ 1,100,000,000.00						
								\$ 275,678,882,377.00	\$ 273,121,570,426.00	\$ 569,002,163.00	\$ 59,030,997,255.00				
								\$ 2,014,576,448.00	\$ 1,995,888,399.00	\$ 4,158,093.00	\$ 431,380,363.00				
								\$ 277,693,458,825.00	\$ 275,117,458,825.00	\$ 573,160,256.00	\$ 59,462,377,618.00				
								\$ 1,725,000,000.00	\$ 1,725,000,000.00		\$ 1,471,959,753.00				
								\$ 327,750,000.00	\$ 327,750,000.00	\$	\$ 279,672,353.00				
								\$ 2,052,750,000.00	\$ 2,052,750,000.00	\$	\$ 1,751,632,106.00				
								\$ -	\$ 2,436,974,790.00		\$ 614,596,278.00				
								\$ -	\$ 463,025,210.00		\$ 116,773,293.00				
								\$ -	\$ 2,900,000,000.00	\$	\$ 731,369,571.00				
								\$ 20,079,182,573.00	\$ 20,079,182,573.00		\$ 400,665,923.00				
								\$ 324,000,000.00	\$ -	\$	\$ -				
\$ 300,149,391,398.00	\$ 300,149,391,398.00	\$ 573,160,256.00	\$ 62,346,045,218.00												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																																																	
					VERSIÓN		1																																																	
					PÁGINA		4	DE	5																																															
					FECHA		3 sep 2024																																																	
UNIDAD EJECUTORA		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL		CAUCA		ACTA N° 29 ACTA FINAL ☐		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 569,002,163.00		MES Agosto de 2024																																												
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																																																	
OBJETO:					CONTRATO: 28/06/2021		ACTUAL: 28/07/2031																																																	
					FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN: 6/04/2022																																																	
					FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022																																																	
					(Indique día/mes/año)		N.A.																																																	
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064					(A): \$ 300,149,391,398.00		(B):																																																	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021					INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189		(Incluido IVA) (C=A+B): \$ 300,149,391,398.00																																																	
AIU 30 %																																																								
Utilidad 5 %																																																								
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICCP																																																								
<table><thead><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Obras de Explanación</td><td>\$ 1,009,146.00</td><td>\$ 1,238,627,297.00</td></tr><tr><td>2 Sub-bases y bases</td><td>\$ 292,433,741.00</td><td>\$ 9,160,777,280.00</td></tr><tr><td>3 Transporte de materiales</td><td>\$ -</td><td>\$ 501,676,114.00</td></tr><tr><td>4 Aceros y elementos metálicos</td><td>\$ 37,622,418.00</td><td>\$ 3,190,691,709.00</td></tr><tr><td>5 Acero Estructural y cables de acero</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>6 Concretos, morteros y obras varias</td><td>\$ 224,315,466.00</td><td>\$ 34,780,903,341.00</td></tr><tr><td>7 Concreto para superestructuras</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles</td><td>\$ 13,621,392.00</td><td>\$ 500,443,708.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 569,002,163.00</td><td>\$ 49,373,119,449.00</td></tr></tbody></table>													GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO	1 Obras de Explanación	\$ 1,009,146.00	\$ 1,238,627,297.00	2 Sub-bases y bases	\$ 292,433,741.00	\$ 9,160,777,280.00	3 Transporte de materiales	\$ -	\$ 501,676,114.00	4 Aceros y elementos metálicos	\$ 37,622,418.00	\$ 3,190,691,709.00	5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -	6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 224,315,466.00	\$ 34,780,903,341.00	7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -	8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 13,621,392.00	\$ 500,443,708.00	TOTAL	\$ 569,002,163.00	\$ 49,373,119,449.00														
GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO																																																						
1 Obras de Explanación	\$ 1,009,146.00	\$ 1,238,627,297.00																																																						
2 Sub-bases y bases	\$ 292,433,741.00	\$ 9,160,777,280.00																																																						
3 Transporte de materiales	\$ -	\$ 501,676,114.00																																																						
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 37,622,418.00	\$ 3,190,691,709.00																																																						
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -																																																						
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 224,315,466.00	\$ 34,780,903,341.00																																																						
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -																																																						
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 13,621,392.00	\$ 500,443,708.00																																																						
TOTAL	\$ 569,002,163.00	\$ 49,373,119,449.00																																																						
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																																																								
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																																																								
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																																																								
<table><thead><tr><th>G.P.P.</th><th>VALOR PRESENTE ACTA</th><th>VR. ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>E</td><td>\$ 1,009,146.00</td><td>\$ 1,242,412,309.00</td></tr><tr><td>SB</td><td>\$ 292,433,741.00</td><td>\$ 9,160,777,280.00</td></tr><tr><td>PA</td><td>\$ -</td><td>\$ 122,685,343.00</td></tr><tr><td>PC</td><td>\$ -</td><td>\$ 19,551,490,083.00</td></tr><tr><td>OA</td><td>\$ 257,914,809.00</td><td>\$ 18,535,524,641.00</td></tr><tr><td>SCT</td><td>\$ 13,621,392.00</td><td>\$ 13,621,392.00</td></tr><tr><td>OV</td><td>\$ 4,023,075.00</td><td>\$ 244,932,287.00</td></tr><tr><td>T</td><td>\$ -</td><td>\$ 501,676,114.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 569,002,163.00</td><td>\$ 49,373,119,449.00</td></tr></tbody></table>													G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO	E	\$ 1,009,146.00	\$ 1,242,412,309.00	SB	\$ 292,433,741.00	\$ 9,160,777,280.00	PA	\$ -	\$ 122,685,343.00	PC	\$ -	\$ 19,551,490,083.00	OA	\$ 257,914,809.00	\$ 18,535,524,641.00	SCT	\$ 13,621,392.00	\$ 13,621,392.00	OV	\$ 4,023,075.00	\$ 244,932,287.00	T	\$ -	\$ 501,676,114.00	TOTAL	\$ 569,002,163.00	\$ 49,373,119,449.00														
G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO																																																						
E	\$ 1,009,146.00	\$ 1,242,412,309.00																																																						
SB	\$ 292,433,741.00	\$ 9,160,777,280.00																																																						
PA	\$ -	\$ 122,685,343.00																																																						
PC	\$ -	\$ 19,551,490,083.00																																																						
OA	\$ 257,914,809.00	\$ 18,535,524,641.00																																																						
SCT	\$ 13,621,392.00	\$ 13,621,392.00																																																						
OV	\$ 4,023,075.00	\$ 244,932,287.00																																																						
T	\$ -	\$ 501,676,114.00																																																						
TOTAL	\$ 569,002,163.00	\$ 49,373,119,449.00																																																						
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV																																																								
<table><thead><tr><th>GRUPOS</th><th>VALOR PRESENTE</th><th>VALOR ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>11601 Preliminares y explanación</td><td>1,009,146.00</td><td>1,238,627,297.00</td></tr><tr><td>11602 Afirmados, subbases y bases</td><td>292,433,741.00</td><td>9,160,777,280.00</td></tr><tr><td>11603 Pavimentos asfálticos / concreto</td><td>-</td><td>19,671,547,766.00</td></tr><tr><td>11604 Estructuras hidráulicas y drenajes</td><td>111,226,761.00</td><td>8,368,797,911.00</td></tr><tr><td>11605 Obras de urbanismo</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental</td><td>150,711,123.00</td><td>10,418,071,689.00</td></tr><tr><td>11607 Señalización y control de tránsito</td><td>13,621,392.00</td><td>13,621,392.00</td></tr><tr><td>11608 Transporte y sobre acarreo</td><td>-</td><td>501,676,114.00</td></tr><tr><td>14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>569,002,163.00</td><td>49,373,119,449.00</td></tr></tbody></table>													GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO	11601 Preliminares y explanación	1,009,146.00	1,238,627,297.00	11602 Afirmados, subbases y bases	292,433,741.00	9,160,777,280.00	11603 Pavimentos asfálticos / concreto	-	19,671,547,766.00	11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	111,226,761.00	8,368,797,911.00	11605 Obras de urbanismo	-	-	11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	150,711,123.00	10,418,071,689.00	11607 Señalización y control de tránsito	13,621,392.00	13,621,392.00	11608 Transporte y sobre acarreo	-	501,676,114.00	14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	-	TOTAL	569,002,163.00	49,373,119,449.00											
GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO																																																						
11601 Preliminares y explanación	1,009,146.00	1,238,627,297.00																																																						
11602 Afirmados, subbases y bases	292,433,741.00	9,160,777,280.00																																																						
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	-	19,671,547,766.00																																																						
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	111,226,761.00	8,368,797,911.00																																																						
11605 Obras de urbanismo	-	-																																																						
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	150,711,123.00	10,418,071,689.00																																																						
11607 Señalización y control de tránsito	13,621,392.00	13,621,392.00																																																						
11608 Transporte y sobre acarreo	-	501,676,114.00																																																						
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	-																																																						
TOTAL	569,002,163.00	49,373,119,449.00																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</th><th>IVA</th><th>TOTAL PRESENTE MES</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRA</td><td>\$ 569,002,163.00</td><td>\$ 4,158,093.00</td><td>\$ 573,160,256.00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISION JORNADA 24/7</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICO</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 569,002,163.00</td><td>\$ 4,158,093.00</td><td>\$ 573,160,256.00</td></tr></tbody></table>														VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES	OBRA	\$ 569,002,163.00	\$ 4,158,093.00	\$ 573,160,256.00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO	\$ -	\$ -	\$ -	PROVISION JORNADA 24/7	\$ -	\$ -	\$ -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICO	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 569,002,163.00	\$ 4,158,093.00	\$ 573,160,256.00
	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES																																																					
OBRA	\$ 569,002,163.00	\$ 4,158,093.00	\$ 573,160,256.00																																																					
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
PROVISION JORNADA 24/7	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
PROVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRITICO	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -																																																					
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 569,002,163.00	\$ 4,158,093.00	\$ 573,160,256.00																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
					VERSIÓN	1			
					PÁGINA	5	DE	5	
					FECHA	3	de	2024	
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA	ACTA N°	29			
					ACTA FINAL	☐			
					VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 569,002,163.00			
					MES	Agosto de 2024			
CONTRATO No :	1006 de 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL:	110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 26 DE JULIO DE 2031 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				CONTRATO:	28/06/2021		ACTUAL:	26/07/2031
					FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN:	6/04/2022
					FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN:	26/08/2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064				(A):	\$ 300,149,391,398.00		(B):	(Indique día/mes/año) N.A.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	990 de 2021		INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO 189		(Incluido IVA) (C=A+B):	\$ 300,149,391,398.00		
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 569,002,163.00							
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		\$ 469,995,787.00							
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		\$ 474,153,880.00		VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE					
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)									
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.									
OBSERVACIONES:									
NOTAS:									
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.									
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.									
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.									
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).									
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.									
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.									
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.									
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.									
Para constancia de lo anterior firman									
CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Firmado digitalmente por CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS Fecha: 2024.09.03 16:56:22 -05'00'									
Firma					Firma				
Nombre : CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 Contratista Matrícula No.: 25202-40138 CND					Nombre: ANTONIO JESUÉL GARZ MORENO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189 Interventor C.E No: 1180018				