

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1

				FECHA	5	ago	2025
					(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA	PERIODO MES	Julio de 2025	
-------------------	--	--	-----------------------	-------	-------------	---------------	--

ACTA PARCIAL DE OBRA No-	40	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.		VALOR BÁSICO ACTA:	\$	2.833.850.697,00
	(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)		(Indique el número del acta)			

	Día/ Mes / Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/08/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Elsa Campo Lopez	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	8/08/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Elsa Campo Lopez	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11/08/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Eduardo Ledezma Ramos	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11/08/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis Eduardo Ledezma Ramos	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	12/08/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Osvaldo Ruiz Cuellar	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12/08/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Richard Jiménez Caldera	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13-08-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Karol Roca Pacheco	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO	
---------------	--

CONTRATO DE OBRA No.: 1006 DE 2021	
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA,
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 NIT. 901476491-4
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING KAROL ROCA PACHECO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
(Indicar el ordenador del pago)	
VALOR TOTAL A PAGAR:	\$ 2.542.836.029 VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)	
CORRESPONDIENTE AL ACTA:	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 40 DEL PERIODO Julio de 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)	

Firma:	Firma:	Firma:	Firma: _____
Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	Nombre: ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	Nombre: ING. RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA	Nombre: ING KAROL ROCA PACHECO
Matrícula No. 19202-79853 CAU	Matrícula No. 19202-79853 CAU	Matrícula No 22202-185911 COR	MAT PROF 13202115547 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma: 12-08-2025	Fecha de Firma: 13-08-2025
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1											
														VERSIÓN		1											
														PÁGINA		1	DE	5									
																FECHA		5		ago		2025					
UNIDAD EJECUTORA				SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL				CAUCA				ACTA Nº		40		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 2.833.850.697,00		MES		Julio de 2025	
												ACTA FINAL															
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año)																PLAZO INICIAL:		110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO:		HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		28/06/2021		ACTUAL:		30/12/2030					
																FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:		16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN:		7/04/2022					
																FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:		22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN:		26/08/2022 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064																VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 300.149.391.398,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		N.A.					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021																INTERVENTOR:		CONSORCIO ICAYECO 189		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 300.149.391.398,00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE			GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 22 de Noviembre de 2024				OBRA EJECUTADA											
	ICCP	ICOCIV	PRESENTE ACTA													ACUMULADO											
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR											
1	1	11601	E	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	220,00	\$ 1.129.859	\$ 248.568.980,00	19,00	\$ 21.467.321,00		\$ -	0,1	\$ 112.986,00											
2	1	11601	E	201-13		Demolición de Estructuras	m3	13.700,00	\$ 108.472	\$ 1.486.066.400,00	6.909,00	\$ 749.433.048,00		\$ -	3.757,4	\$ 407.572.693,00											
3	1	11601	E	201-13		Demolición de pavimentos rígidos	m2	11.830,00	\$ 39.957	\$ 472.691.310,00	4.830,00	\$ 192.992.310,00		\$ -		\$ -											
4	1	11601	E	201-13		Remoción de alcantarillas	m	4.080,00	\$ 66.266	\$ 270.365.280,00	3.662,00	\$ 242.666.092,00		\$ -	924,8	\$ 61.282.797,00											
5	1	11601	E	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	7.875,00	\$ 4.258	\$ 33.531.750,00	2.875,00	\$ 12.241.750,00	34,0	\$ 144.772,00	1.749,0	\$ 7.447.242,00											
6	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	351.000,00	\$ 10.127	\$ 3.554.577.000,00	109.147,00	\$ 1.105.331.669,00	518,5	\$ 5.250.850,00	54.273,5	\$ 549.627.740,00											
7	1	11601	E	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	154.308,00	\$ 11.970	\$ 1.847.066.760,00	5.000,00	\$ 59.850.000,00		\$ -		\$ -											
8	1	11601	E	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	62.400,00	\$ 59.848	\$ 3.734.515.200,00	16.430,00	\$ 983.302.640,00		\$ -	1.879,1	\$ 112.460.377,00											
9	1	11601	E	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	213.440,00	\$ 9.275	\$ 1.979.656.000,00	106.721,00	\$ 989.837.275,00	419,0	\$ 3.886.225,00	3.372,6	\$ 31.280.865,00											
10	1	11601	E	220-1		Terraplenes	m3	272.160,00	\$ 12.484	\$ 3.397.645.440,00	14.739,00	\$ 184.001.676,00		\$ -		\$ -											
11	1	11601	E	221-13		Pedraplen compacto	m3	60.840,00	\$ 17.708	\$ 1.077.354.720,00	5.567,00	\$ 98.580.436,00		\$ -	1.567,0	\$ 27.748.436,00											
12	1	11601	E		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	288.080,00	\$ 9.890	\$ 2.849.111.200,00	71.580,00	\$ 707.926.200,00	301,3	\$ 2.979.857,00	3.416,5	\$ 33.789.185,00											
13	8	11606	E	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	158.000,00	\$ 7.157	\$ 1.130.806.000,00	158.000,00	\$ 1.130.806.000,00		\$ -	1.322,0	\$ 9.461.554,00											
SUBTOTAL EXPLANACION										\$ 22.081.956.040,00		\$ 6.478.436.417,00		\$ 12.261.704,00		\$ 1.240.783.875,00											
14	2	11602	SB	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	261.000,00	\$ 882	\$ 230.202.000,00	459.000,00	\$ 404.838.000,00		\$ -	458.978,0	\$ 404.818.596,00											
15	2	11602	SB	311-13		Afirmado	m3	42.000,00	\$ 106.801	\$ 4.485.642.000,00	20.500,00	\$ 2.189.420.500,00		\$ -	5.944,4	\$ 634.867.864,00											
16	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular clase A	m3	71.993,00	\$ 160.824	\$ 11.578.202.232,00	71.993,00	\$ 11.578.202.232,00	855,6	\$ 137.601.014,00	36.007,4	\$ 5.790.854.097,00											
17	2	11602	SB	320-13		Subbase Granular para Bacheo clase A	m3	21.000,00	\$ 180.122	\$ 3.782.562.000,00	11.000,00	\$ 1.981.342.000,00		\$ -		\$ -											
18	2	11602	SB	330-13		Base granular clase A	m3	41.150,00	\$ 177.851	\$ 7.318.568.650,00	1.000,00	\$ 177.851.000,00		\$ -		\$ -											
19	2	11602	SB	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	25.530,00	\$ 192.987	\$ 4.926.958.110,00	4.800,00	\$ 926.337.600,00		\$ -		\$ -											
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										\$ 32.322.134.992,00		\$ 17.257.991.332,00		\$ 137.601.014,00		\$ 6.830.540.557,00											
20	8	11603	PA	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	256.000,00	\$ 2.777	\$ 710.912.000,00	97.230,00	\$ 270.007.710,00		\$ -	65,0	\$ 180.505,00											
21	8	11603	PA	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	256.000,00	\$ 1.760	\$ 450.560.000,00	4.734,00	\$ 8.331.840,00		\$ -		\$ -											
22	8	11603	PA		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	32.170,00	\$ 787.009	\$ 25.318.079.530,00	2.431,00	\$ 1.913.218.879,00		\$ -		\$ -											
23	8	11603	PA		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	8.200,00	\$ 814.383	\$ 6.677.940.600,00	1.748,00	\$ 1.423.541.484,00		\$ -	147,2	\$ 119.877.178,00											
24	8	11603	PA		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	59.000,00	\$ 69.297	\$ 4.088.523.000,00	1.000,00	\$ 69.297.000,00		\$ -		\$ -											
25	1	11601	PA	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	16.100,00	\$ 75.076	\$ 1.208.723.600,00	2.535,00	\$ 190.317.660,00		\$ -	35,0	\$ 2.627.660,00											
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS										\$ 38.454.738.730,00		\$ 3.874.714.573,00		\$ -		\$ 122.685.343,00											

				INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1																	
				VERSIÓN		1																											
				PÁGINA		2		DE		5																							
																FECHA		5		ago		2025											
UNIDAD EJECUTORA				SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL				CAUCA				ACTA N°		40		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 2.833.850.697,00		MES		Julio de 2025							
CONTRATO No :				1006 de 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL:				110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO:		HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO:				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				28/06/2021		ACTUAL:		30/12/2030											
														FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:				16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN:		6/04/2022											
														FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:				22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN:		26/08/2022											
CONTRATISTA:				CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):				\$ 300.149.391.398,00		(B):		(Indique día/mes/año) N.A.											
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :				990 de 2021										INTERVENTOR:				CONSORCIO ICAYECO 189										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):				\$ 300.149.391.398,00	
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE		GPP	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 22 de Noviembre de 2024				OBRA EJECUTADA																	
	ICCP	ICOCIV		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																		
													CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																	
26	6	11603	PC	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	62.100,00	\$ 775.551	\$ 48.161.717.100,00	34.830,00	\$ 27.012.441.330,00		\$ -	4.022,4	\$ 3.119.576.344,00																	
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO										\$ 48.161.717.100,00		\$ 27.012.441.330,00		\$ -		\$ 3.119.576.344,00																	
27	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	203.174,00	\$ 31.086	\$ 6.315.866.964,00	167.699,00	\$ 5.213.091.114,00	1.111,0	\$ 34.536.546,00	33.584,7	\$ 1.044.013.983,00																	
28	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	49.386,00	\$ 77.919	\$ 3.848.107.734,00	2.667,00	\$ 207.809.973,00		\$ -	394,3	\$ 30.723.463,00																	
29	6	11604	OA	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	7.966,00	\$ 24.702	\$ 196.776.132,00	5.000,00	\$ 123.510.000,00		\$ -		\$ -																	
30	6	11604	OA	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	21.962,00	\$ 69.692	\$ 1.530.575.704,00	13.446,00	\$ 937.078.632,00		\$ -	4.751,0	\$ 331.106.692,00																	
31	6	11606	OA		621,1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ de diametro 1,20 m. (incluye excavación y No incluye refuerzo)	m	2.892,00	\$ 2.175.175	\$ 6.290.606.100,00		\$ -		\$ -		\$ -																	
32	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	4.746,00	\$ 791.566	\$ 3.756.772.236,00	13.070,60	\$ 10.346.242.560,00	274,7	\$ 217.443.180,00	4.141,6	\$ 3.278.349.746,00																	
33	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	14.990,00	\$ 672.973	\$ 10.087.865.270,00	2.992,00	\$ 2.013.535.216,00	9,8	\$ 6.595.135,00	182,9	\$ 123.086.763,00																	
34	6	11606	OA	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	3.638,00	\$ 471.638	\$ 1.715.819.044,00	3.367,80	\$ 1.588.382.456,00	26,1	\$ 12.309.752,00	754,9	\$ 356.039.524,00																	
35	4	11606	OA	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	2.170.960,00	\$ 5.118	\$ 11.110.973.280,00	2.170.960,00	\$ 11.110.973.280,00	61.303,0	\$ 313.748.754,00	817.282,5	\$ 4.182.851.835,00																	
36	6	11604	OA	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	9.435,00	\$ 610.011	\$ 5.755.453.785,00	6.556,00	\$ 3.999.232.116,00		\$ -	1.256,9	\$ 766.722.826,00																	
37	6	11604	OA		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	429,00	\$ 772.444	\$ 331.378.476,00	3.073,20	\$ 2.373.874.901,00	93,9	\$ 72.532.492,00	336,2	\$ 259.695.672,00																	
38	6	11604	OA		671.1P	Cuneta de concreto 21 Mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	10.800,00	\$ 631.684	\$ 6.822.187.200,00	20.523,70	\$ 12.964.492.911,00	350,2	\$ 221.215.737,00	8.756,4	\$ 5.531.277.782,00																	
39	6	11604	OA	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye la preparaci3n de la superficie de apoyo	m	5.620,00	\$ 76.533	\$ 430.115.460,00	4.094,00	\$ 313.326.102,00		\$ -	94,0	\$ 7.194.102,00																	
40	8	11604	OA	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	174.000,00	\$ 6.666	\$ 1.159.884.000,00	173.668,20	\$ 1.157.672.221,00	1.017,0	\$ 6.779.322,00	62.357,2	\$ 415.673.095,00																	
41	6	11606	OA	673-13		Material granular drenante	m3	38.400,00	\$ 142.798	\$ 5.483.443.200,00	32.043,80	\$ 4.575.790.552,00	631,0	\$ 90.105.538,00	13.812,8	\$ 1.972.440.215,00																	
42	6	11606	OA	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	7.680,00	\$ 182.645	\$ 1.402.713.600,00	6.403,80	\$ 1.169.622.051,00	26,0	\$ 4.748.770,00	1.457,8	\$ 266.259.881,00																	
43	6	11606	OA	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	3.200,00	\$ 180.296	\$ 576.947.200,00	1.700,00	\$ 306.503.200,00		\$ -		\$ -																	
44	6	11606	OA	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	2.780,00	\$ 261.046	\$ 725.707.880,00	2.780,00	\$ 725.707.880,00		\$ -	969,0	\$ 252.953.574,00																	
SUBTOTAL ESTRUCTURAS Y DRENAJES										\$ 67.541.193.265,00		\$ 59.126.845.165,00		\$ 980.015.226,00		\$ 18.818.389.153,00																	
45	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicaci3n de pintura en fri3 acrílica pura base agua para líneas de demarcaci3n de pavimentos	m	275.000,00	\$ 1.889	\$ 519.475.000,00	245.000,00	\$ 462.805.000,00		\$ -	44.255,0	\$ 83.597.695,00																	
46	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro y aplicaci3n de pintura en fri3 acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en fri3	m2	22.982,00	\$ 22.554	\$ 518.336.028,00	6.982,00	\$ 157.472.028,00		\$ -		\$ -																	
47	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalaci3n de tachas reflectiva bidireccionales	u	29.178,00	\$ 7.942	\$ 231.731.676,00	25.000,00	\$ 198.550.000,00		\$ -		\$ -																	
48	8	11607	SCT	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalaci3n de seña vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retrorreflectiva	u	729,00	\$ 378.372	\$ 275.833.188,00	2.580,00	\$ 976.199.760,00		\$ -	185,0	\$ 69.998.820,00																	

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1										
			VERSIÓN		1																				
			PÁGINA		3	DE	5																		
														FECHA		5	ago	2025							
UNIDAD EJECUTORA			SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE			DIRECCIÓN TERRITORIAL			CAUCA			ACTA N° ACTA FINAL ☐		40		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2.833.850.697,00		MES		Julio de 2025					
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														PLAZO INICIAL:		110 MESES Y 3 DÍAS		PLAZO ACUMULADO:		HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		28/06/2021		ACTUAL:		30/12/2030					
														FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:		16/09/2021		FECHA DE REANUDACIÓN:		6/04/2022					
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064														FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:		22/04/2022		FECHA DE REANUDACIÓN:		26/08/2022 (Indique el mes y año) N.A.					
														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		\$ 300.149.391.398,00		(B):							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021														INTERVENTOR:		CONSORCIO ICAYECO 189									
														CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 22 de Noviembre de 2024				OBRA EJECUTADA							
																		PRESENTE ACTA		ACUMULADO					
																		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	
																		CANTIDAD		VALOR		CANTIDAD		VALOR	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

4

DE

5

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL

CAUCA

ACTA N°

40

ACTA FINAL

☐

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 2.833.850.697,00

FECHA

5 ago 2025

MES

Julio de 2025

CONTRATO No :

1006 de 2021

(Indique número y año)

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

990 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL:

110 MESES Y 3 DÍAS

PLAZO ACUMULADO:

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2030

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

28/06/2021

ACTUAL:

30/12/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:

16/09/2021

FECHA DE REANUDACIÓN:

6/04/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:

22/04/2022

FECHA DE REANUDACIÓN:

26/08/2022

(Indique día/mes/año)

N.A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 300.149.391.398,00

(B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 300.149.391.398,00

AIU

30

%

Utilidad

5

%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9.188.235.294,00	3,09%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 311.723.577,00	11,00%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 7.797.554.644,00	84,86%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 1.390.680.650,00	15,14%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 39.644.149,00	\$ 1.551.278.810,00
SB	\$ 304.371.582,00	\$ 10.861.005.976,00
PA	\$ -	\$ 122.685.343,00
PC	\$ 978.261.487,00	\$ 24.251.074.996,00
OA	\$ 1.480.223.602,00	\$ 23.283.809.924,00
SCT	\$ -	\$ 311.016.063,00
OV	\$ 577.150,00	\$ 295.063.312,00
T	\$ 30.772.727,00	\$ 543.235.193,00
TOTAL	\$ 2.833.850.697,00	\$ 61.219.169.617,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOPV

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	39.644.149,00	1.544.444.916,00
11602 Afirmados, subbases y bases	304.371.582,00	10.861.005.976,00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	978.261.487,00	24.371.132.679,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	375.393.113,00	10.000.576.354,00
11605 Obras de urbanismo	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	1.105.407.639,00	13.587.758.436,00
11607 Señalización y control de transito	-	311.016.063,00
11608 Transporte y sobre acarreos	30.772.727,00	543.235.193,00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	-
TOTAL	2.833.850.697,00	61.219.169.617,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA	5	DE	5
				FECHA	5	ago	2025
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CAUCA	ACTA N° ACTA FINAL ☐	40	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 2.833.850.697,00
				MES	Julio de 2025		
CONTRATO No : 1006 de 2021 (Indique número y año) MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				PLAZO INICIAL: 110 MESES Y 3 DÍAS FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 FECHA DE SUSPENSIÓN N°1: 16/09/2021 FECHA DE SUSPENSIÓN N°2: 22/04/2022 PLAZO ACUMULADO: ACTUAL: 30/12/2030 FECHA DE REANUDACIÓN: 6/04/2022 FECHA DE REANUDACIÓN: 26/08/2022 (Indique día/mes/año) N.A.			
OBJETO:							
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 300.149.391.398,00 (B):			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021				INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.833.850.697,00							
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.522.127.120,00							
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2.542.836.029,00				VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE			
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)							
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.							
OBSERVACIONES							
NOTAS:							
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.							
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.							
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.							
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).							
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.							
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.							
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.							
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.							
Para constancia de lo anterior firman							
Firma				Firma			
Nombre : CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA				Nombre: VICTOR JUST GUERRA			
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064				REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - CONSORCIO ICAYECO 189			
Contratista				Interventor			
Matricula No.: 05202128601 ANT				C.E No: 8101683			

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Cópias: Copias (Administración, Interventoría, Interventor y a Interventoría - Interventor)