

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE ROVIRA TOLIMA

ACTA DE FINAL

CONTRATO No. 146-205

OBJETO: "OBRAS DE REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS MENORES COMO CIELOS RASOS, PUERTAS DE INGRESO, LÁMPARAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE E.S.E DE ROVIRA TOLIMA, CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 00002019 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2024, CON EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL". HOSPITAL SAN VICENTE DE ROVIRA TOLIMA"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$219.999.999,00  
 CONTRATISTA: INGENIERIA Y SOLUCIONES I.D.E. S.A.S. ZOMAC  
 IDENTIFICACION: NIT - 901.240.082-1  
 REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CAMILO AVILA MARTINEZ  
 SUPERVISOR: DR JOSE ANTONIO CABRERA  
 FECHA ACTA DE INICIO: 2 DE MAYO DE 2025  
 PLAZO INICIAL: 90 DIAS  
 FECHA ACTA FINAL: 02 DE AGOSTO DE 2025

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL No. 01		ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
<b>1</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 10 MM</b>										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO DE SEGURIDAD (BISAGRAS NEUMÁTICAS Y PROTECCIÓN DE CAMILLAS)	m2	22,17	\$ 911.298	\$20.204.206,00	22,17	\$20.203.476,66	0,00	\$0,00	22,17	\$20.203.476,66
1.2	PERLIN DE SEGURIDAD PARA VIDRIO DE FACTURACIÓN	m2	3,51	\$ 61.867	\$216.955,00	0,00	\$0,00	3,51	\$217.153,17	3,51	\$217.153,17
<b>2</b>	<b>IMPLEMENTAR ALARMA Y EQUIPOS DE COMUNICACION INTERNA COMO ALTOPARLANTE, COMUNICACION POR RADIOS, ANTENA RF, CENTRAL TELEFONICA PARA CONSULTORIOS Y GPS PARQUE AUTOMOTOR</b>										
2.1	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN INTERNA CONSULTORIOS A SALA DE ESPERA ALTOPARLANTE	GLB	1,00	\$ 21.228.957	\$21.228.957,00	0,00	\$0,00	1,00	\$21.228.957,00	1,00	\$21.228.957,00
2.2	SISTEMA DE COMUNICACION RF - ADQUISICION RADIOS Y GPS , MANTENIMIENTO ANTENA RF	GLB	1,00	\$ 37.621.078	\$37.621.078,00	0,00	\$0,00	1,00	\$37.621.078,00	1,00	\$37.621.078,00
2.3	MANTENIMIENTO ALARMA DEL HOSPITAL - INSTALACIÓN PUNTO DE ACTIVACIÓN PULSADOR	GLB	1,00	\$ 1.669.229	\$1.669.229,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.669.229,00	1,00	\$1.669.229,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA DE LLAMADO PARA PACIENTES</b>										
3.1	IMPLEMENTAR SISTEMA DE LLAMADO PARA PACIENTES EN URGENCIAS, HOSPITALIZACION, OBSERVACION ADULTO, PEDIATRIA Y AREA DE POSPARTO Y PYD	GLB	1,00	\$ 18.604.705	\$18.604.705,00	0,00	\$0,00	1,00	\$18.604.705,00	1,00	\$18.604.705,00
<b>4</b>	<b>ESTUDIO Y DISEÑO PARA EL SISTEMA HVAC PARA LAS AREAS QUE NORMATIVAMENTE LO REQUIERA</b>										
4.1	ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA RENOVACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS AREAS ESPECÍFICAS DE URGENCIAS.	GLB	1,00	\$ 1.255.527	\$1.255.527,00	0,00	\$0,00	1,00	\$1.255.527,00	1,00	\$1.255.527,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU	UND	5,00	\$ 2.849.650	\$14.248.250,00	0,00	\$0,00	5,00	\$14.248.250,00	5,00	\$14.248.250,00
<b>5</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN PVC</b>										
5.1	DESMONTE DE CIELORRASOS EN ICOPOR Y MACHIMBRE	m2	688,29	\$ 3.835	\$2.639.573,00	287,50	\$1.102.562,50	400,79	\$1.537.029,65	688,29	\$2.639.592,15
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION CIELORRASO EN PVC	m2	688,29	\$ 55.357	\$38.101.393,00	287,50	\$15.915.137,50	400,79	\$22.186.532,03	688,29	\$38.101.669,53
<b>6</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED</b>										
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED	UND	100,00	\$ 45.794	\$4.579.400,00	41,00	\$1.877.554,00	59,00	\$2.701.846,00	100,00	\$4.579.400,00
<b>7</b>	<b>CAMBIO DE LA INSTALACION ELECTRICA</b>										
7.1	CAMBIO DE LA INSTALACION ELECTRICA	GLB	1,00	\$ 6.589.202	\$6.589.202,00	1,00	\$6.589.202,00	0,00	\$0,00	1,00	\$6.589.202,00
<b>8</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION</b>										
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALIZACION RUTA DE EVACUACION (30CM X 15 IMPRESION DE ALTA RESOLUCION EN POLIESTIRENO LAMINADO, FOTOLUMINISCENTE, CON CINTA DOBLE FAX)	UND	80,00	\$ 44.802	\$3.584.160,00	0,00	\$0,00	80,00	\$3.584.160,00	80,00	\$3.584.160,00
<b>SUBTOTAL COSTO DIRECTO</b>					<b>\$170.542.635,00</b>		<b>\$45.687.932,66</b>		<b>\$124.854.466,85</b>		<b>\$170.542.399,51</b>

<b>VALOR TOTAL COSTO DIRECTO</b>		<b>\$170.542.635</b>	<b>\$45.687.932,66</b>	<b>\$124.854.466,85</b>	<b>\$170.542.399,51</b>
ADMINISTRACION 22%		<b>\$37.519.380</b>	<b>\$10.051.345,19</b>	<b>\$27.467.982,70</b>	<b>\$37.519.327,89</b>
IMPREVISTOS 2%		<b>\$3.410.853</b>	<b>\$913.758,65</b>	<b>\$2.497.089,34</b>	<b>\$3.410.847,99</b>
UTILIDAD 4,2%		<b>\$8.527.132</b>	<b>\$1.918.893,18</b>	<b>\$5.243.887,60</b>	<b>\$7.162.780,78</b>
IVA 19%			<b>\$364.589,70</b>	<b>\$996.338,67</b>	<b>\$1.360.928,37</b>
<b>VALOR TOTAL INCLUYE AIU</b>		<b>\$219.999.999</b>	<b>\$58.936.519,38</b>	<b>\$161.059.765,16</b>	<b>\$219.996.284,55</b>

BALANCE DEL CONTRATO		DEBITO	CREDITO	%
VALOR DEL CONTRATO		<b>\$219.999.999,00</b>		
VALOR ACTA PARCIAL No. 01			<b>\$58.936.519,38</b>	<b>26,79%</b>
VALOR ACTA FINAL			<b>\$161.059.765,16</b>	<b>73,21%</b>
SALDO POR EJECUTAR			<b>\$3.714,46</b>	<b>0,002%</b>
SUMAS IGUALES		<b>\$219.999.999,00</b>	<b>\$219.999.999,00</b>	

BALANCE PARA PAGOS		
VALOR ACTA PARCIAL PAGADA No. 01		<b>\$58.936.519,38</b>
VALOR DEL ACTA FINAL		<b>\$161.059.765,16</b>
VALOR A GIRAR AL CONTRATISTA		<b>\$161.059.765,16</b>

SON: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

INGENIERIA Y SOLUCIONES I.D.E. S.A.S. ZOMAC  
 R.L - JUAN CAMILO AVILA MARTINEZ  
 CONTRATISTA

ESE HOSPITAL SAN VICENTE ROVIRA TOLIMA  
 R.L - DR JOSE YESID RUIZ  
 CONTRATANTE

ESE HOSPITAL SAN VICENTE ROVIRA TOLIMA  
 DR JOSE ANTONIO CABRERA  
 SUPERVISOR

ESE HOSPITAL SAN VICENTE ROVIRA TOLIMA  
 DRA ROCIO DEL PILAR RODRIGUEZ  
 SUPERVISOR