

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

“EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV. – LOTE 2”

ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

INFORME MENSUAL DE OBRA

PERIDODO: 16 DE ENERO A 31 DE ENERO 2024

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

TABLA DE CONTENIDO

1.	FICHA TECNICA DE LA OBRA:.....	4
2.	INTRODUCCION:.....	5
3.	OBJETIVO:.....	5
4.	LOCALIZACION DEL PROYECTO:.....	5
5	ALCANCE DEL PROYECTO:	6
5.1	Pavimento rígido de acuerdo con el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto:	6
-	Localización, trazado y replanteo de la vía.	6
-	Conformación de subrasante, suministro y colocación de sub-base granular (triturado calizo comprendido entre 1 a 11/2",) e=0.30m y e=0.35 cm; según corresponda.....	6
-	Colocación de geotextil T-2400.....	6
-	Suministro e instalación de concreto premezclado MR-42 Ac= 3 días losas=0.20m	6
-	Suministro e instalación de concreto premezclado MR-42 Ac= 3 días losas=0.22m	6
-	Canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	6
-	Canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	6
-	Corte y sello de juntas en poliuretano	6
-	Refuerzo de losas en placas especiales en varilla de 1/2 "	6
5.2	Obras de Urbanismo de acuerdo con el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto:	6
-	Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts.....	6
-	Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,20 x 0,30 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mt...6	
5.3	Obras de drenaje de acuerdo con el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto:.....	6
-	Solado en concreto 2500psi e=0.05m.....	6
-	Concreto para canal y demás estructuras de drenaje 4000psi	6
-	Acero de refuerzo F'y=60ksi.....	6
-	Rejilla reticular tráfico.	6

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

5.4	Señalización acorde con el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto:.....	7
-	Señalización vertical.....	7
-	Señalización horizontal.	7
6	ANALISIS DE LAS OBRAS:	7
7	HECHOS DEL PROYECTO:.....	7
8	CORRESPONDECIA.....	8
9	CONTROL ADMINISTRATIVO:	9
10	CONTROL DE AVANCE DE OBRA:.....	11
11	COMPONENTE AMBIENTAL:.....	13
12	RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO - CALIDAD:.....	15
13	CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SOCIAL:.....	15
14	REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA:.....	16

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

1. FICHA TECNICA DE LA OBRA:

OBJETO	<i>EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. – FASE IV- LOTE 2</i>
CONTRATANTE	ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATISTA	CONSORCIO REHABILITACION URBANA NIT: N° 901.749.446-5 Email: contabilidadru1@gmail.com
VALOR	SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA M/CTE (\$6.918.023.130).
PLAZO INICIAL	<i>HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio</i>
FECHA DE INICIO:	14 DE NOVIEMBRE DE 2023
PERIODO DEL INFORME:	16 DE ENERO 2024 A 31 DE ENERO 2024

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

2. INTRODUCCION:

El presente informe se refiere a la ejecución del contrato de obra LP-SID-UAC-036-2023 – LOTE 2 en el periodo desde el 16 de Enero 2024 al 31 de Enero 2024, para **EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL FASE IV – LOTE 2.**

3. OBJETIVO:

Realizar un informe detallado de las actividades ejecutadas en el periodo del 16 de Enero al 31 de Enero de 2024, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es **EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL FASE IV – LOTE 2.**

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Para el lote 2, se priorizaron las siguientes intervenciones:

- Rehabilitación en diferentes tramos para la Carrera 17 entre Av. Pedro de Heredia y Calle 56, Torices.
- Rehabilitación total en concreto rígido para la Carrera 14 entre Av. Pedro de Heredia y Calle 39, Torices.
- Carpeta asfáltica del puente Romero Aguirre, incluye adecuación de estructuras, barandas, andenes y bordillos.
- Rehabilitación total la Calle 43 (Calle Bogotá) entre carreras 14 y 17, Torices.

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

5 ALCANCE DEL PROYECTO:

La ejecución del contrato comprende la “Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de rehabilitación de la malla vial fase IV – lote 2.”, y consiste en:

5.1 Pavimento rígido de acuerdo con el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto:

- Localización, trazado y replanteo de la vía.
- Conformación de subrasante, suministro y colocación de sub-base granular (triturado calizo comprendido entre 1 a 1 1/2”), e=0.30m y e=0.35 cm; según corresponda.
- Colocación de geotextil T-2400.
- Suministro e instalación de concreto premezclado MR-42 Ac= 3 días losas=0.20m
- Suministro e instalación de concreto premezclado MR-42 Ac= 3 días losas=0.22m
- Canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra
- Canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,40 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,80m c/1,00m, antisol, plástico, rieles y mano de obra
- Corte y sello de juntas en poliuretano
- Refuerzo de losas en placas especiales en varilla de 1/2 “

5.2 Obras de Urbanismo de acuerdo con el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto:

- Andenes en concreto de f'c=3500psi a la compresión, e= 0,10 mts
- Bordillo en concreto f'c=3500psi a la compresión, dimensiones 0,20 x 0,30 mts, 2Ø3/8" +1Ø3/8" c.0,33 mt

5.3 Obras de drenaje de acuerdo con el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto:

- Solado en concreto 2500psi e=0.05m.
- Concreto para canal y demás estructuras de drenaje 4000psi
- Acero de refuerzo F'y=60ksi
- Rejilla reticular tráfico.

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

5.4 Señalización acorde con el diseño y las especificaciones técnicas del proyecto:

- Señalización vertical.
- Señalización horizontal.

El proyecto tiene como finalidad suplir las siguientes necesidades:

- Contribuir al mejoramiento de la malla vial urbana del Distrito de Cartagena de Indias.
- Contribuir al mejoramiento de la movilidad del tránsito vehicular en el área de injerencia de las vías a intervenir.
- Mejorar el nivel de servicio de las vías a intervenir.

6 ANALISIS DE LAS OBRAS:

VIA A INTERVENIR	TIPO DE INTERVENCIÓN	TIPO DE ESTRUCTURA
Puente Romero Aguirre	Carpeta asfáltica del Puente Estructura y barandas Andenes y bordillos	CAPA DE RODADURA
Carrera 17 entre Avenida Pedro de Heredia y Calle 56, Torices	Rehabilitación en diferentes tramos	PR-2
Carrera 14 entre Avenida Pedro Heredia y Calle 39, Torices	Rehabilitación total, revisar diseño de transcribe posible utilización por parte de ellos	PR-2
Calle 43 (Calle Bogotá) entre Carreras 14 y 17, Torices	Rehabilitación total	PR-1

7 HECHOS DEL PROYECTO:

En el siguiente cuadro se anexan los actos administrativos que se han desarrollado durante el contrato así:

12 de Septiembre de 2023	Firma del contrato
14 de Noviembre de 2023	Firma acta de Inicio
27 de Diciembre de 2023	Suspensión de contrato
16 de Enero 2024	Reinicio de contrato

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

8 CORRESPONDECIA

Correspondencia Enviada:

FECHA	ASUNTO	DESTINATARIO:	NUMERO DE CORRESPONDENCIA
17 de Enero 2024	HOJA DE VIDA DE SUPERVISOR HSEQ LOTE 2	INTERVENTORIA	CRU-LT2-064-2024
18 de Enero 2024	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO – PUENTE ROMERO AGUIRRE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	CRU-LT2-065-2024
24 de Enero 2024	NOTIFICACIÓN Y CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS	INTERVENTORIA	CRU-LT2-066-2024
25 de Enero 2024	ACLARACIÓN INGENIERA RESIDENTE LOTE 2	INTERVENTORIA	CRU-LT2-067-2024
29 de Enero 2024	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO – CRA 14 ENTRE CALLE 31 Y CALLE 35A, BARRIO TORICES	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	CRU-LT2-068-2024
30 de Enero 2024	PÓLIZAS ACTUALIZADAS	INTERVENTORIA	CRU-LT2-069-2024

Correspondencias recibidas:

FECHA	ASUNTO	REMITENTE	NUMERO DE CORRESPONDENCIA
18 de enero de 2024.	Respuesta comunicado CRU-LT2-064-2024 – APROBACION HOJA DE VIDA DE SUPERVISOR HSEQ	INTERVENTORIA	T-005-2023-010-LTE2
29 de enero de 2024.	Solicitud de plan de acción para el cumplimiento del objeto contrato de obra No.LP-SID-UAC-036-2023	INTERVENTORIA	T-005-2023-012-LTE2

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

30 de enero de 2024.	Respuesta comunicado CRU-LT2-067-2024 – APROBACION HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE	INTERVENTORIA	T-005-2023-011-LTE2
----------------------	---	---------------	---------------------

9 CONTROL ADMINISTRATIVO:

A. PERMISO PARA EJECUCION DE LA OBRA:

Se autoriza el reinicio de los trabajos por parte la alcaldía de Cartagena y con el Aval del Interventor, dado a que las causas que generaron la suspensión del contrato, ya se superaron respecto a algunos frentes de obra y resulta necesario reiniciar la ejecución del frente de obra a la “Calle 43 (Calle Bogotá) entre Carreras 14 y 17, Torices”, entre otros, para atender la necesidad de la comunidad y mejorar la movilidad en el sector, incluido como lugar de ejecución e intervención, lo que supondría además una mayor eficiencia y celeridad en la consecución de los fines y la pronta satisfacción de las necesidades definidas en los estudios y documentos previos, así como en el correspondiente anexo técnico, sin perjuicio de los esfuerzos que se deban adelantar para la superación de las causas que dieron origen a la suspensión.

Se autoriza PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION inicialmente pactado por el término de UN (1) MES CALENDARIO más, es decir, hasta el día 19 de Febrero 2024; con base en la justificación y conveniencia otorgada por la Interventoría, y a partir de las consideraciones planteadas en el estudio de justificación anexo, la Cláusula 4 «Plazo del Contrato», de las Cláusulas Contractuales y Lineamiento del Contrato de Obra Pública No. LP-SID-UAC-036-2023 – Lote 2 contenido en el Anexo 5 que hace parte integral del presente documento.

B. IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD A TRABAJADORES:

- Sesiones de capacitación adicionales sobre procedimientos de seguridad específicos de la obra.
- Revisiones periódicas de los equipos de protección personal (EPP) y su correcto uso.
- Inspecciones más frecuentes de las condiciones de trabajo y del entorno laboral.
- Refuerzo de las normas de seguridad, incluyendo recordatorios sobre el uso adecuado de herramientas y maquinaria.
- Implementación de sistemas de alerta temprana para riesgos potenciales específicos de la obra.
- Programación de sesiones de entrenamiento práctico en técnicas de primeros auxilios y respuesta ante emergencias.
- Implementación de medidas adicionales de control de riesgos específicos de la obra
- Se realiza limpieza de obra diaria y recolección de desechos.

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

C. GARANTIAS DE LA OBRA:

En la siguiente tabla se muestra el valor y vigencia de las pólizas presentadas por el contratista de obra (**CONSORCIO REHABILITACION URBANA**) actualizadas de acuerdo a la firma de acta de inicio.

PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA					
COMPAÑÍA	No. PÓLIZA	AMPARO	VALOR	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
SEGUROS MUNDIAL	M-100210057 anexo 5 M-100047014 Anexo 5	CUMPLIMIENTO	\$1.383.604.626,00	16/01/2024	19/06/2024
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	\$ 345.901.156,50	16/01/2024	19/02/2027
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	\$1.383.604.626,00	19/02/2024	19/02/2029
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 500.000.000	14/11/2023	22/04/2024

D. PERSONAL DE OBRA:

A la fecha del presente informe se encuentra en obra el siguiente personal:

Un (1) Director de obra
Un (1) Residente de obra
Un (1) Especialista en estructuras
Un (1) Especialista Hidráulico
Un (1) Ingeniero Eléctrico o Electricista
Un (1) Técnico o Tecnólogo o Profesional o Con Postgrado en SISO
Un (1) Trabajador Social
Tres (3) Auxiliares Sociales
Un (1) Ingeniero Ambiental
Un (1) Almacenista (Bachiller)
Dos (2) Oficios Varios
Un (1) Topógrafo
Un (1) Cadenero
Un (1) Secretaria ejecutiva

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

E. MAQUINARIA EN OBRA:

VOLQUETA (16)
 RETROCARGADOR (01)
 VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO 5 TON (01)
 VIBROCOMPACTADOR MANUAL TIPO RANA (01)
 VIBROCOMPACTADOR MANUAL TIPO SALTARIN (01)
 VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO (01)
 MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR (01)
 FRESADORA (01)
 PAVIMENTADORA DE ASFALTO (01)
 COMPRESOR NEUMATICO (01)
 VIBROCOMPACTADOR 10 TON (01)

10 CONTROL DE AVANCE DE OBRA:

A. PROGRAMACION DE OBRA:

Se ha programado un avance acumulado a la fecha de 44% del proyecto, pero en ejecución se presenta un avance total de cantidades de 20%, lo que genera una variación del 24%.

AVANCE FÍSICO (%) Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
	PLANEADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
AVANCE FISICO (%)	44%	20%	24%
AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO (\$)	\$ 3.033.791.441,98	\$ 1.383.604.626,02	
ADELANTO (+) ATRASO (-)	\$	1.650.186.815,96	

B. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

En la ejecución se ha trabajado en las siguientes actividades:

- LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO:
- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA EN POLISOMBRA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DURANTE LA OBRA, H= 2,00MTS

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

- DEMOLICIÓN DE ANDENES, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL A SITIO AUTORIZACIÓN POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL:
- DEMOLICIÓN DE BORDILLOS, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL A SITIO AUTORIZACIÓN POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL:
- DEMOLICIÓN DE PLACA PAVIMENTO, ESPESOR VARIABLE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL A SITIO AUTORIZACIÓN POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL:
- FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, ESPESOR VARIABLE, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL A SITIO AUTORIZACIÓN POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL:
- CORTE MECÁNICO PARA ÁREA DE CALZADA:
- EXCAVACIÓN MANUAL HÚMEDA:
- CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL
- CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA DE SUBRASANTE:
- RELLENO PIEDRA RAJON
- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TRITURADO 3/4" A 1 1/2", DEBIDAMENTE COMPACTADO
- RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO TRITURADO 3/4" A 1 1/2", DEBIDAMENTE COMPACTADO
- RELLENO CON MATERIAL ARENO GRAVOSO
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL T-2400
- PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR 42 - AC= 3 DÍAS, E=0,20 M INCLUYE REFUERZO Y CANASTILLA DE 1/4", CON PASADORES DE 1" L=0,35 M C/0,30M, BARRAS DE AMARRE DE 1/2" L= 0,85M C/1,20M, ANTISOL, PLÁSTICO, RIELES Y MANO DE OBRA
- SUMINISTRO, COLOCACION, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA DENSA CALIENTE MDC-19 TIPO 60-70, INCLUYE RIEGO DE LIGA E IMPRIMACIÓN

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

C. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (PERÍODO DE EJECUCIÓN, FRENTES DE TRABAJO):

N°	DESCRIPCIÓN	UND	CALLE BOGOTA	TORICES CRA 14	PUENTE ROMERC	CRA 17	TOTAL
1,0	1.PRELIMINARES						
1,01	Localización, trazado y replanteo	m2	3.158,60	1793,10	4048,10	0,00	8.999,80
1,02	Cerramiento provisional de obra en polisombra, incluye estructura de soporte y mantenimiento durante la obra, h= 2,00mts	ml	627,32	-		-	627,32
1,04	Demolición de bordillos, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	ml	585,32	-		-	585,32
1,07	Demolición de placa pavimento, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	2.238,62	-		-	2.238,62
1,18	Fresado de carpeta asfáltica, espesor variable, incluye retiro y disposición final de material a sitio autorización por la Autoridad Ambiental	m2	-	-	4.048,10	-	4.048,10
2,0	2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PAVIMENTOS						
2,01	Corte mecanico para área de calzada	m3	671,59	-		-	671,59
2,03	Excavación manual húmeda	m3	3,47	-		-	3,47
2,06	Cargue, transporte y disposición final de material sobrante en sitio autorizado por la Autoridad Ambiental	m3	805,90	-	0,00	-	805,90
2,07	Conformación y compactación mecanica de subrasante	m2	2.238,62	-		-	2.238,62
2,08	Relleno piedra rajon	m3	14,60			-	14,60
2,09	Relleno con material seleccionado triturado 3/4" a 1 1/2", debidamente compactado	m3	673,90	-		-	673,90
2,10	Relleno con material areno gravoso	m3	1,16	-		-	1,16
2,12	Suministro y colocación de geotextil T-2400	m2	2.504,95	-		-	2.504,95
2,25	Pavimento en concreto rígido MR 42 - AC= 3 días, e=0,20 m incluye refuerzo y canastilla de 1/4", con pasadores de 1" L=0,35 m c/0,30m, barras de amarre de 1/2" L= 0,85m c/1,20m, antisol, plástico, rieles y mano de obra	m2	2.238,62	-		-	2.238,62
2,37	Suministro, colocación, extendida y compactación de mezcla asfáltica densa caliente MDC-19 tipo 60-70, incluye riego de liga e imprimación	m3	-	-	53,01	-	53,01

D. CONTROL FINANCIERO

Según el flujo de caja programado se debe haber ejecutado a la fecha la suma de \$ 3.033.791.441, se ha ejecutado según cantidades de obra la suma de \$ 1.383.604.626 lo que equivale a una variación en recurso de \$ \$ 1.650.186.815.

11 COMPONENTE AMBIENTAL:

Durante la ejecución se realizaron los siguientes permisos de Ambientales:

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD AMBIENTAL	ESTADO	SOPORTE
PIN GENERADOR	EPA	ACTIVO	EXT-AMC-24-0013238

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

Se aprobaron las siguientes actividades:

FICHA	NOMBRE/DETALLE
1	REUNIONES GENERALES INFORMATIVAS DE REINICIO DE OBRA.
2	PROGRAMA DIVULGACION

12 COMPONENTE SST:

Durante la ejecución se realizaron los siguientes controles de inspección de áreas:

Tipo de inspección	Número de Inspecciones	Observaciones
Inspección de Extintores	01	Extintor nuevo próximo
Inspección de maquinaria	10	1. RETROCARGADOR 2. VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO 5 TON 3. VIBROCOMPACTADOR MANUAL TIPO RANA 4. VIBROCOMPACTADOR MANUAL TIPO SALTARIN 5. VIBRADOR DE CONCRETO ELECTRICO 6. MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLEDOR 7. FRESADORA 8. PAVIMENTADORA DE ASFALTO 9. COMPRESOR NEUMATICO 10. VIBROCOMPACTADOR 10 TON
Inspección de Herramientas	01	Herramientas nuevas en perfecto estado.
Inspección de EPP	01	Sin novedades el personal usa adecuadamente sus EPP
Inspección Ambiental	01	Se presentan condiciones óptimas de recolección de residuos por limpieza del área
Inspección Orden y Aseo	01	Se registra orden y limpieza en áreas.
TOTAL DE INSPECCIONES	15	

Durante la ejecución se realizaron los siguientes controles de Bioseguridad:

Tipo de inspección	Número de Inspecciones	Observaciones
Limpieza de herramientas	01	Se realiza limpieza con producto antiséptico
Limpieza en oficinas en áreas y equipos en uso	01	Se realiza limpieza en equipos de topografía, con alcohol al 70%

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

Total de inspecciones en la empresa el mes de Enero: 17

Durante la ejecución se realizaron las siguientes actividades SST:

- Se revisa personal existente y pago de Seguridad social mes de **Enero** con Planilla **9462827958** correspondiente con el salario mensual contractual y de la clasificación del riesgo laboral de cada trabajador
- Inspecciones de área a intervenir
- Acompañamiento a levantamiento y replanteo topográfico
- Acompañamiento para las actividades de Limpieza de área y nivelación de terreno.
- Verificación de inspección de maquinaria y equipos
- Inspección de equipo de emergencias

13 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO - CALIDAD:

A continuación, numeramos los ensayos de laboratorio realizado al material usado para el relleno con material.

- A) Granulometría
- B) CBR para suelos granulares
- C) Proctor modificado

14 CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SOCIAL:

Se anexa el pago de la seguridad social del mes de diciembre.

 CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA	INFORME MENSUAL DE OBRA		 
		VERSION No 1	

15 REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA:



Excavación



CONSORCIO REHABILITACIÓN
URBANA

INFORME MENSUAL DE OBRA

VERSION No 1



Unidos
para
Avanzar



20/01/2024, 6:13:51 p. m.
Calle 44 15-18
Cartagena 130002
Bolívar
Colombia
LOTE 2 CALLE BOGOTA

Pavimento en concreto rígido MR 42



**CONSORCIO REHABILITACIÓN
URBANA**

INFORME MENSUAL DE OBRA

VERSION No 1



**Unidos
para
Avanzar**



Fresado de carpeta asfáltica- PUENTE ROMER AGUIRRE



INFORME MENSUAL DE OBRA



VERSION No 1



Cargue, transporte y disposición final de material sobrante – PUENTE ROMERO AGUIRRE



INFORME MENSUAL DE OBRA

VERSION No 1



Suministro, colocación, extendida y compactación de mezcla asfáltica- PUENTE ROMERO AGUIRRE

Se firma a los 8 días del mes de Febrero de 2024

LUIS EDUARDO PALLARES

Representante Legal

CONSORCIO REHABILITACIÓN URBANA

Edificio Alejandro Tower Diagonal 36#54ª-34 Mz B Lote 1 | Cartagena - Colombia
E-mail: contabilidadru1@gmail.com