

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA				Versión	1
					Vigencia	14/11/2019
5- PLAZO (DÍAS)				6- REGISTRO FOTOGRAFICO		
Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO		
Contractual	186	29	157			
Proyección	186	29	157			
7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN						
Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra	% Tiempo Transcurrido			
29	2,79	9/12/2020	15,59%			
8- DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO				9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS		
A la fecha el contratista realiza actividades preliminares correspondientes a instalacion de campamento, cerramiento, excavaciones entre otras. Se solicita al comite estructurador concepto sobre el enchape a instalar para los ítems 12.2 y 12.3 toda vez que el contratista de obra manifiesta falta de disponibilidad del insumo y sobre costos por logística teniendo en cuenta la situación actual por COVID-19, para lo cual se da viabilidad en el cambio del insumo requerido acorde a la ficha técnica que menciona "o similar". Dando aval al contratista de obra para la instalacion de enchape acorde a las especificaciones requeridas por el comite estructurador (anexo soportes). A la fecha se encuentra pendiente el concepto del departamento de inteligencia para validar el ingreso del personal contratista para el desarrollo de las actividades contractuales, se prevee que este personal tenga concepto a mas tardar el día 07 de agosto. Teniendo en cuenta que por directiva interna una vez entregados los ESP el departamento de Inteligencia cuenta con 20 días para la realización de mencionado concepto. Este personal cuenta con radicación de ESP el día 15-07-2020 mediante oficio FAC-S-2020-084773-CI al DEINT CACOM-7				Actividad atrasada	Atribuible al contratista?	
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
				SI	NO	
10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL	\$	%	\$	%
Directos+Indirectos+IVA	\$ 725.372.053,55	\$ 725.372.053,55	\$ 10.880.580,80	1,50%	\$ 714.491.472,75	98,50%
TOTAL		\$ 725.372.053,55		1,50%	\$ 714.491.472,75	98,50%
11- CONTROL PAGOS						
DETALLE DE PAGO		VALOR		OBSERVACIONES		
VALOR INICIAL		\$ 725.372.053,55				
VALOR ADICIONAL		\$ -				
VALOR FINAL		\$ 725.372.053,55				
ANTICIPO		\$ -				
TOTAL PAGADO A LA FECHA		\$ -				
12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)						
ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES		
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	OK	OK	OK	NINGUNA		
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	OK	OK	OK	NINGUNA		
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES	OK	OK	OK	NINGUNA		
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	OK	OK	OK	NINGUNA		
ENTREGA ESP A INTELIGENCIA	OK	OK	OK	NINGUNA		
13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
1. El contratista se encuentra adelantando compra de insumos y gestiones para las actividades en el orden cronológico y respetando los procedimientos constructivos propios del mantenimiento programado. 2. Se da continuación al control en la implementación de todas las condiciones y elementos necesarios de bioseguridad para garantizar el bienestar y salud del personal presente en la obra, dando cumplimiento a la normativa nacional para enfrentar la pandemia emitida por el virus COVID-19.						
14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI:						
Predomina el tiempo seco						
ELABORO						
 CT.HENAO GUERRERO JHON EDISON SUPERVISOR						